Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"
Договор: №382 от 03.09.2020г., доп.соглашение №382/1 от 08.12.2020г., №382/2 от 20.05.2021г., №382/3 от 16.07.2021г., №382/4 от 19.11.2021г., №382/5 от 02.12.2021г., №382/6 от 10.03.2022г., №382/7 от 22.07.2022г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по ул. Сулейменова г.Тараз. Участок № 9, пятно 2"

А К Т N5
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2022 год

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость строительства тенге				Выполнение СМР с начала строительства тенге					Выполнение СМР за отчетный период тенге				
			строительном онтажных	оборудования мебели,	прочих затрат	Всего	в %	строительном онтажные	оборудован мебели	прочих затрат	Всего	в %	строительном онтажных	оборудован мебели	прочих затрат	Всего
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Глава 2. Основные объекты строительства															
1	Вертикальная планировка		8866488	--	--	8866488	100,00	8866488			8866488					
2	МАФ, покрытие, озеление		18520467	--	--	18520467	100,00	18520467			18520467	62,95	5842288			5842288
3	Электроснабжение		4475558	--	--	4475558	100,00	4475558			4475558	5,48	244364			244364
4	Телефонизация		3417506	--	--	3417506	100,00	3417506			3417506					
5	Теплотрасса		6265850	--	--	6265850	100,00	6265850			6265850	6,64	377787			377787
6	Наружний водопровод		587823	--	--	587823	100,00	587823			587823					
7	Наружняя канализация		3942820	--	--	3942820	100,00	3942820			3942820					
8	Газоснабжение		1415662	140054	--	1555716	100,00	1415662	140054		1555716					
	Всего		**47492174**	**140054**	--	**47632228**		**47492174**	**140054**		**47632228**		**6464439**			**6464439**
	Глава 8. Временные здания и сооружения															
8	Временные здания и сооружения	1,0%	474922			474922		474922			474922		64644			64644
	Итого по главам 1-8		**47967096**	**140054**		**48107150**		**47967096**	**140054**		**48107150**		**6529083**			**6529083**
	Глава 9. Прочие работы и затраты															
	Затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	561215			561215		561215			561215		76390			76390
	Итого по главам 1-9		**48528311**	**140054**		**48668365**		**48528311**	**140054**		**48668365**		**6605474**			**6605474**
	Непредвиденные работы и затраты	2,0%	970566			970566		970566			970566		132109			132109
	Итого сметная стоимость		**49498877**	**140054**		**49638931**		**49498877**	**140054**		**49638931**		**6737583**			**6737583**
	Понижающий коэффициент 1%	1,0%	494989	1401		496389		494989	1401		496389		67376			67376
	Итого с понижающим коэффициентом		**49003888**	**138653**		**49142542**		**49003888**	**138653**		**49142542**		**6671353**			**6670207**
	Налог на добавленную стоимость	12,0%			5897105	5897105				5897105	5897105					800563
	ИТОГО ПО ДОГОВОРУ		**49003888**	**138653**	**5897105**	**55039646,69**		**49003888**	**138653**	**5897105**	**55039646,69**		**6671353**		**800563**	**7 471 916**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя отдела: _____ **Бабакулов Е.Н.**

Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"

Директор: _____ **Абдуалиев Е.Б.**

Технадзор: ТОО "Курылыс Сауда Экспо"

Инспектор: _____ **Калиев Б.А.**

Авторский надзор: ТОО "Курылысинвест жоба"

ГИП: _____ **Ли С.А.**