Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"

Договор: №382 от 03.09.2020г., доп.соглашение №382/1 от 08.12.2020г., №382/2 от 20.05.2021г., №382/3 от 16.07.2021г., №382/4 от 19.11.2021г., №382/5 от 02.12.2021г., №382/6 от 10.03.2022г., №382/7 от 22.07.2022г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство 5-ти этажных 80-ти квартирных жилых домов по ул. Сулейменова г.Тараз. Участок № 9, пятно 2"

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2022 год

№ п/п	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость строительства тенге				Выполнение СМР с начала строительства тенге					Выполнение СМР за отчетный период тенге				
			строительном онтажных работ	оборудования мебели, инвентаря	прочих затрат	Всего	в %	строительном онтажные работы	оборудования мебели инвентаря	прочих затрат	Всего	в %	строительном онтажных работы	оборудования мебели инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Глава 2. Основные объекты строительства													
1	Вертикальная планировка		8866488	--	--	8866488	100,00	8866488			8866488					
2	МАФ, покрытие, озеленение		18520467	--	--	18520467	69,46	12678179			12678179	37,05	6861005			6861005
3	Электроснабжение		4475558	--	--	4475558	94,52	4230084			4230084					
4	Телефонизация		3417506	--	--	3417506	100,00	3417506			3417506					
5	Теплотрасса		6265850	--	--	6265850	93,94	5888063			5888063	6,64	415906			415906
6	Наружний водопровод		587823	--	--	587823	100,00	587823			587823					
7	Наружняя канализация		3942820	--	--	3942820	100,00	3942820			3942820					
8	Газоснабжение		1415662	140054	--	1555716	100,00	1415662	140054		1555716					
	Всего		**47492174**	**140054**	--	**47632228**		**41026625**	**140054**		**41166679**		**7276911**			**7276911**
			Глава 8. Временные здания и сооружения													
8	Временные здания и сооружения	1,0%	474922			474922		410266			410266	1,00	72769			72769
	Итого по главам 1-8		**47967096**	**140054**		**48107150**		**41436891**	**140054**		**41576945**		**7349680**			**7349680**
			Глава 9. Прочие работы и затраты													
	Затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	561215			561215		484812			484812	1,17	85991			85991
	Итого по главам 1-9		**48528311**	**140054**		**48668365**		**41921703**	**140054**		**42061757**		**7435671**			**7435671**
	Непредвиденные работы и затраты	2,0%	970566			970566		838434			838434	2,00	148713			148713
	Итого сметная стоимость		**49498877**	**140054**		**49638931**		**42760137**	**140054**		**42900191**		**7584385**			**7584385**
	Понижающий коэффициент 1%	1,0%	494989	1401		496389		427601	1401		429002	1,00	75844			75844
	Итого с понижающим коэффициентом		**49003888**	**138653**		**49142542**		**42332536**	**138653**		**42471189**		**7508541**			**7508541**
	Налог на добавленную стоимость	12,0%			5897105	5897105					5096542					901025
	ИТОГО ПО ДОГОВОРУ		**49003888**	**138653**	**5897105**	**55039647**		**42332536**	**138653**	**5096542**	**47567730,69**		**7508541**		**901025**	**8 409 566**

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Вр.и.о. руководителя: _____ **Туменбаев Ш.Б.**

Подрядчик: ТОО "Алимжан Company"

Директор: _____ **Абдуалиев Е.Б.**

Технадзор: ТОО "Құрылыс Сауда Экспо"

Инспектор: _____ **Калиев Б.А.**

Авторский надзор: ТОО "Курылыс инвест жоба"

ГИП: _____ **Ли С.А.**