Форма КС-3 по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633
Подрядчик : Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793
Наименование строительства и его адрес: РП"Строительство наружных тепловых сетей к многоквартирному жилому комплексу"Alma City-5" пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу : мкр.Абай,ул.Алтын-Орда,участки 6/3-6/31;6/33-6/38,6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением тепловых сетей от котельной "Премьера" до ТК1"

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 23 декабря 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор, номер	Договор, дата	Источник финансирования, наименование	Источник финансирования, код	Организационно-правовая форма, наименование	Организационно-правовая форма, код
011240001633	930240000793	№128	19.10.2020				

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	893 324 600	797 611 250							95 713 350	893 324 600
ИТОГ К оплате	893 324 600	797 611 250							95 713 350	893 324 600

Заказчик — Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633
Исполняющий обязанности заместителя руководителя Таджибаев О.Н.
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик — Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793
Генеральный директор Копешов М.Ж.
(наименование организации, бизнес и идентификационный номер, должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"БИН 011240001633,г.Алматы,Площадь Республики ,4,Тел:2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыкультбытстрой",БИН 930240000793,г.Алматы,Жандосова ,20,тел:2752720**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП"Строительство наружных тепловых сетей к многоквартирному жилому комплексу"Alma City-5" пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу : мкр.Абай,ул.Алтын-Орда,участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением тепловых сетей от котельной "Премьера" до ТК1"**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети теплоснабжения**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 128** от **19.10.2020**

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Тепловые сети по разделу ТС работы

№ п/п	№ позиции по смете п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождния тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1.Магистраль Ду 300													
1	1	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,168	2709406,62	1069376,85	3164587	1249032	55896	2243983	5841255	
						1592173,55	348450,64	1859659	406990		432686		
2	2	2301-0402-0112 РСНБ РК 2015	Труба Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	1168	40347,00	–	47125296	–	47125296	–	50895320	Казахстан
						–	–	–	–		3770024		
3	5	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	52	54877,39	18256,48	2853625	949337	59062	2138166	5391135	
						35485,12	6048,80	1845226	314538		399343		
4	6	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	48	141337,00	–	6784176	–	6784176	–	7326910	Казахстан
						–	–	–	–		542734		
5	8	2302-0201-0112 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 325х7-160°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	141337,00	–	282674	–	282674	–	305288	Казахстан
						–	–	–	–		22614		
6	10	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	12,478	141294,20	7034,33	1763069	87774	105874	1087975	3079128	
						125775,04	589,43	1569421	7355		228084		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	11	2302-0201-4912 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 325-650х40-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18	210694,00	–	3792492	–	3792492	–	4095891	Казахстан
						–	–	–	–		303399		
8	13	2302-0201-5212 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	166	13806,00	–	2291796	–	2291796	–	2475140	Казахстан
						–	–	–	–		183344		
9	14	2302-0201-6112 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 450 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	190	27207,00	–	5169330	–	5169330	–	5582876	Казахстан
						–	–	–	–		413546		
10	16	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 325 мм	шт.	14	6736,61	–	94313	–	94313	–	101858	Казахстан
						–	–	–	–		7545		
11	17	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 273 мм	шт.	2	5922,32	–	11845	–	11845	–	12793	Казахстан
						–	–	–	–		948		
12	18	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 219 мм	шт.	2	4483,93	–	8968	–	8968	–	9685	Казахстан
						–	–	–	–		717		
13	19	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 159 мм	шт.	2	3485,71	–	6971	–	6971	–	7529	Казахстан
						–	–	–	–		558		
14	22	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых мат	м2	36	339,29	49,88	12214	1795	–	10176	24181	
						289,41	17,84	10419	642		1791		
15	23	ТОО "Arinvest"	Маты полиэтиленовые	шт.	15	5784,82	–	86772	–	86772	–	93714	
						–	–	–	–		6942		
16	24	1124-0108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	1	775,44	0,69	775	–	10	757	1655	
						764,52	0,37	765	–		123		
17	25	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	3	966,29	0,69	2899	2	31	2839	6197	
						955,37	0,37	2866	1		459		
18	26	2305-1204-1207 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-15/Ш системы ОДК	шт.	1	15441,00	–	15441	–	15441	–	16676	Казахстан
						–	–	–	–		1235		
19	27	2305-1204-1208 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-16 системы ОДК	шт.	2	19602,00	–	39204	–	39204	–	42340	Казахстан
						–	–	–	–		3136		
20	28	2305-1204-1203 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-12/Ш системы ОДК	шт.	1	17211,00	–	17211	–	17211	–	18588	Казахстан
						–	–	–	–		1377		
21	29	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	5853,60	761,16	11707	1522	2503	8413	21730	
						3841,03	408,10	7682	816		1610		
22	30	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	463,37	14,53	927	29	21	878	1949	
						438,61	4,83	877	10		144		
23	31	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	2	26247,00	–	52494	–	52494	–	56694	Казахстан
						–	–	–	–		4200		
24	32	2305-1204-0103 РСНБ РК 2015	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	2	24812,00	–	49624	–	49624	–	53594	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		3970		
25	33	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	4	14868,04	150,55	59472	602	48485	10350	75408	
						2596,26	17,47	10385	70		5586		
26	34	1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	12	5841,22	71,35	70095	856	46251	22762	100286	
						1915,64	0,37	22988	4		7429		
27	35	2306-0135-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	413371,00	–	8267	–	8267	–	8928	Казахстан
						–	–	–	–		661		
28	36	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	269049,00	–	40357	–	40357	–	43586	Казахстан
						–	–	–	–		3229		
29	37	2302-0201-5512 РСНБ РК 2015	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 325-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	53191,00	–	106382	–	106382	–	114893	Казахстан
						–	–	–	–		8511		
30	38	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная часть терминала. Устройство	м3	0,4	26238,05	2087,20	10495	835	6915	2695	14245	
						6861,74	542,81	2745	217		1055		
31	39	1124-0106-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 300 мм. Установка	комплект	2	48694,92	21417,00	97390	42834	1854	64572	174919	
						26351,10	6261,13	52702	12522		12957		
32	40	1124-0106-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 250 мм. Установка	комплект	2	38808,47	16955,08	77617	33910	1297	51633	139590	
						21205,08	4872,41	42410	9745		10340		
33	41	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 200 мм. Установка	комплект	2	27530,94	12687,39	55062	25375	858	36085	98439	
						14414,45	3810,31	28829	7621		7292		
34	42	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	18965,74	8502,49	37931	17005	671	25057	68028	
						10127,48	2527,80	20255	5056		5039		
35	43	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	11254,44	5716,97	22509	11433	418	14064	39498	
						5329,15	1773,73	10658	3547		2926		
36	44	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 65 мм. Установка	комплект	8	11254,44	5716,97	90035	45736	1666	56255	157993	
						5329,15	1773,73	42633	14190		11703		
37	45	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 32 мм. Установка	комплект	6	7033,74	3549,84	42202	21299	861	26466	74162	
						3340,37	1115,21	20042	6691		5493		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	46	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	12166,17	5988,77	24332	11977	577	15335	42841	
						5889,09	1856,03	11778	3712		3173		
39	47	5101-0904-1103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 300, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2114837,00	–	4229674	–		–	4229674	Казахстан
						–	–	–	–	4229674	–		
40	48	2304-0904-0668 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 250, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1049493,00	–	2098986	–	2098986	–	2266905	Казахстан
						–	–	–	–		167919		
41	49	2304-0904-0662 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки, под переносной редуктор с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 200, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	517033,00	–	1034066	–	1034066	–	1116791	Казахстан
						–	–	–	–		82725		
42	50	2304-0904-0657 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	288326,00	–	576652	–	576652	–	622784	Казахстан
						–	–	–	–		46132		
43	51	2304-0904-0639 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	101651,00	–	203302	–	203302	–	219566	Казахстан
						–	–	–	–		16264		
44	52	2304-0904-0633 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 65, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	8	79815,00	–	638520	–	638520	–	689602	Казахстан
						–	–	–	–		51082		
45	53	2304-0904-0615 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 32, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	6	52957,00	–	317742	–	317742	–	343161	Казахстан
						–	–	–	–		25419		
46	54	2304-0201-0503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	80454,00	–	160908	–	160908	–	173781	Казахстан
						–	–	–	–		12873		
47	55	2304-0201-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	39211,00	–	78422	–	78422	–	84696	Казахстан
						–	–	–	–		6274		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	56	1124-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	3303783,77	1417079,88	39645	17005	937	26375	71302	
						1808548,65	411609,59	21703	4939		5282		
49	57	1124-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	2974161,36	1196809,99	5948	2394	133	4063	10812	
						1710679,05	341339,89	3421	683		801		
50	58	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	2512540,00	1028058,78	10050	4112	196	6856	18258	
						1435541,55	295728,55	5742	1183		1352		
51	59	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	2296864,43	919090,13	4594	1838	77	3167	8382	
						1339438,35	260153,70	2679	520		621		
52	60	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1580781,19	605163,87	3162	1210	44	2242	5837	
						953839,90	178644,74	1908	357		432		
53	61	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,003	1411235,80	564424,30	4234	1694	38	2998	7810	
						833888,00	175514,66	2502	527		579		
54	62	1124-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1377163,16	554312,89	5509	2217	47	3901	10163	
						811145,60	173945,63	3245	696		753		
55	63	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1362388,86	548730,77	2725	1097	21	1930	5027	
						803564,80	171171,36	1607	342		372		
56	64	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	16280,00	–	130240	–	130240	–	140659	Казахстан
						–	–	–	–		10419		
57	65	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	13628,00	–	27256	–	27256	–	29436	Казахстан
						–	–	–	–		2180		
58	66	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	8796,00	–	35184	–	35184	–	37999	Казахстан
						–	–	–	–		2815		
59	67	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	4623,00	–	9246	–	9246	–	9986	Казахстан
						–	–	–	–		740		
60	68	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	2712,00	–	5424	–	5424	–	5858	Казахстан
						–	–	–	–		434		
61	69	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	2195,00	–	6585	–	6585	–	7112	Казахстан
						–	–	–	–		527		
62	70	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	1421,00	–	5684	–	5684	–	6139	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		455		
63	71	2301-0201-0127 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	699,00	–	1398	–	1398	–	1510	Казахстан
						–	–	–	–		112		
64	72	2302-0101-0278 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	32697,00	–	65394	–	65394	–	70626	Казахстан
						–	–	–	–		5232		
65	73	2302-0101-0269 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	19719,00	–	59157	–	59157	–	63890	Казахстан
						–	–	–	–		4733		
66	74	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	12212,00	–	61060	–	61060	–	65945	Казахстан
						–	–	–	–		4885		
67	75	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	4705,00	–	14115	–	14115	–	15244	Казахстан
						–	–	–	–		1129		
68	76	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1727,00	–	6908	–	6908	–	7461	Казахстан
						–	–	–	–		553		
69	77	2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	1701,00	–	5103	–	5103	–	5511	Казахстан
						–	–	–	–		408		
70	78	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	900,00	–	7200	–	7200	–	7776	Казахстан
						–	–	–	–		576		
71	79	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9	584,00	–	5256	–	5256	–	5676	Казахстан
						–	–	–	–		420		
72	80	2302-0101-0825 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	32306,00	–	64612	–	64612	–	69781	Казахстан
						–	–	–	–		5169		
73	81	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	3366,00	–	3366	–	3366	–	3635	Казахстан
						–	–	–	–		269		
74	82	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	1097,00	–	1097	–	1097	–	1185	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		88		
75	83	2302-0101-1141 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 7 мм - 219 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	12460,00	–	24920	–	24920	–	26914	Казахстан
						–	–	–	–		1994		
76	84	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,09278	141294,20	7034,33	13109	653	787	8090	22895	
						125775,04	589,43	11669	55		1696		
77	85	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,09278	482943,00	–	44807	–	44807	–	48392	
						–	–	–	–		3585		
78	86	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,005	1481514,54	644182,65	7408	3221	354	4962	13359	
						766645,20	235745,89	3833	1179		990		
79	87	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	8796,00	–	43980	–	43980	–	47498	Казахстан
						–	–	–	–		3518		
80	88	1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,005	3163410,26	739607,22	15817	3698	11490	1979	19219	
						125856,00	273849,18	629	1369		1424		
81	89	1125-0211-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	214	15415,12	14355,83	3298835	3072148	–	873348	4505958	
						1059,29	3425,40	226688	733036		333775		
82	90	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	46,75	331,19	3,53	15483	165	14192	801	17587	
						24,09	0,74	1126	35		1303		
83	91	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	3,33	193782,11	2866,83	645294	9547	41249	455675	1189046	
						178527,84	1523,89	594498	5075		88078		
84	92	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	3,33	12100,00	–	40293	–	40293	–	43516	Казахстан
						–	–	–	–		3223		
85	93	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,501	691,83	32,97	347	16	77	197	587	
						507,52	8,73	254	4		43		
86	94	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РТС-Х-Л-Н	1000 м2	0,0005762	354100,00	–	204	–	204	–	220	
						–	–	–	–		16		
87	95	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	Насечка поверхности	м2 оштукатурив	1,512	575,70	–	870	–	–	696	1692	
						575,70	–	870	–		125		
88	96	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обеспыливание	м2	1,512	122,38	13,46	185	20	–	114	323	
						108,92	–	165	–		24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	97	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Полив водой	м2 площади	1,512	67,06	–	101	–	1	72	187	
						66,44	–	100	–		14		
90	98	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	8	6584,17	–	52673	–	20409	31619	91035	
						4033,00	–	32264	–		6743		
91	99	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий	м3 заделки	0,11	154648,13	1497,56	17011	165	5191	9864	29025	
						105951,82	799,11	11655	88		2150		
92	100	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0176512	100773,51	1657,31	1779	29	–	1605	3654	
						99116,20	788,57	1750	14		271		
93	101	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,56	8796,00	–	4926	–	4926	–	5320	
						–	–	–	–		394		
94	102	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,794304	108,13	2,84	86	2	35	34	130	
						62,25	0,37	49	–		10		
95	103	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,794304	177,94	4,05	141	4	79	40	196	
						72,80	0,74	58	1		15		
96	104	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002336	633954,00	–	1481	–	1481	–	1599	
						–	–	–	–		118		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				88538730	5622588	7219571-4	7259089	103123274	
								6490755	1543830	4229674	7325456		
					РАЗДЕЛ 2. Ответвление №1(УТ1.1-1.15)								
97	105	1124-0108-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 250 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,625	2445504,91	919492,49	1528441	574682	25356	1096414	2834843	
						1485445,55	286536,63	928403	179085		209988		
98	106	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,434	1987796,96	710111,10	862704	308188	14128	631677	1613932	
						1245133,84	225045,76	540388	97670		119550		
99	107	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,115	1564513,67	546049,85	179919	62796	1960	134036	339072	
						1001414,18	175891,45	115163	20228		25116		
100	108	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,302	1345364,97	449189,54	406300	135656	3677	308472	771953	
						883996,16	147750,55	266967	44621		57182		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	109	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,761	1212103,67	396641,68	922411	301845	7295	705514	1758159	
						805875,21	130577,60	613271	99370		130234		
102	110	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,152	1129752,26	365119,59	171722	55499	1258	131996	328016	
						756348,10	120819,75	114965	18365		24297		
103	111	2301-0402-0111 РСНБ РК 2015	Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	625	36545,00	–	22840625	–	22840625	–	24667875	Казахстан
						–	–	–	–		1827250		
104	112	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	434	24535,00	–	10648190	–	10648190	–	11500045	Казахстан
						–	–	–	–		851855		
105	113	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	114,999998	15820,00	–	1819300	–	1819300	–	1964844	Казахстан
						–	–	–	–		145544		
106	114	2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	302,000001	13302,00	–	4017204	–	4017204	–	4338580	Казахстан
						–	–	–	–		321376		
107	115	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	761,0000023	10168,00	–	7737848	–	7737848	–	8356876	Казахстан
						–	–	–	–		619028		
108	116	2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	151,9999995	8758,00	–	1331216	–	1331216	–	1437713	Казахстан
						–	–	–	–		106497		
109	117	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	5,062	141294,20	7034,33	715231	35608	42950	441363	1249122	
						125775,04	589,43	636673	2984		92528		
110	118	2302-0201-4911 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 273-550х30-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	10	179715,00	–	1797150	–	1797150	–	1940922	Казахстан
						–	–	–	–		143772		
111	119	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	101522,00	–	609132	–	609132	–	657863	Казахстан
						–	–	–	–		48731		
112	120	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	73631,00	–	589048	–	589048	–	636172	Казахстан
						–	–	–	–		47124		
113	121	2302-0201-4908 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	11,0000001	55258,00	–	607838	–	607838	–	656465	Казахстан
						–	–	–	–		48627		
114	122	2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12,9999999	41634,00	–	541242	–	541242	–	584541	Казахстан
						–	–	–	–		43299		
115	124	1124-0108-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 250 мм. Установка	шт.	34	49854,19	15419,51	1695042	524264	32624	1288512	3222239	
						33475,11	4805,11	1138154	163374		238684		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	125	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	24	39695,36	11299,97	952689	271200	18482	742322	1830612	
						27625,28	3617,23	663007	86814		135601		
117	126	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	16	30370,28	8207,13	485924	131314	6436	387465	943260	
						21760,90	2700,29	348174	43205		69871		
118	127	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	38,0000002	25453,94	6297,04	967250	239287	11023	790680	1898565	
						18866,83	2150,72	716940	81727		140634		
119	128	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	34	121378,00	–	4126852	–	4126852	–	4457000	
						–	–	–	–		330148		
120	130	2302-0201-0111 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 273х7-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	32	121378,00	–	3884096	–	3884096	–	4194824	Казахстан
						–	–	–	–		310728		
121	131	2302-0201-0111 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 273х7-105°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	121378,00	–	242756	–	242756	–	262176	
						–	–	–	–		19420		
122	132	2302-0201-0110 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	77705,00	–	1864920	–	1864920	–	2014114	Казахстан
						–	–	–	–		149194		
123	133	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	13	54155,00	–	704015	–	704015	–	760336	Казахстан
						–	–	–	–		56321		
124	134	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-160°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	54155,00	–	108310	–	108310	–	116975	Казахстан
						–	–	–	–		8665		
125	135	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	36,0000002	40365,00	–	1453140	–	1453140	–	1569391	Казахстан
						–	–	–	–		116251		
126	136	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-115°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	40365,00	–	80730	–	80730	–	87188	Казахстан
						–	–	–	–		6458		
127	137	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	32,9999998	35182,00	–	1161006	–	1161006	–	1253886	Казахстан
						–	–	–	–		92880		
128	138	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-115°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35182,00	–	70364	–	70364	–	75993	Казахстан
						–	–	–	–		5629		
129	140	ТОО "Arinvest"	Металлическая заглушка изоляции с торцевым кабелем вывода 273-1-ППУ-ПЭ-650К	шт.	2	15736,61	–	31473	–	31473	–	33991	Казахстан
						–	–	–	–		2518		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	141	ТОО "Arinvest"	Металлическая заглушка изоляции с торцевым кабелем вывода 133-1-ППУ-ПЭ-650К	шт.	4	10472,32	–	41889	–	41889	–	45240	Казахстан
						–	–	–	–		3351		
131	142	ТОО "Arinvest"	Металлическая заглушка изоляции с торцевым кабелем вывода 108-1-ППУ-ПЭ-650К	шт.	14,0000001	9342,86	–	130800	–	130800	–	141264	Казахстан
						–	–	–	–		10464		
132	144	2302-0201-6111 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 650 мм, диаметром 400 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	114	22905,00	–	2611170	–	2611170	–	2820064	Казахстан
						–	–	–	–		208894		
133	145	2302-0201-6109 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 315 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	80	14744,00	–	1179520	–	1179520	–	1273882	Казахстан
						–	–	–	–		94362		
134	146	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	21	11436,00	–	240156	–	240156	–	259368	Казахстан
						–	–	–	–		19212		
135	147	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	38,0000006	9707,00	–	368866	–	368866	–	398375	Казахстан
						–	–	–	–		29509		
136	148	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	125,9999997	7072,00	–	891072	–	891072	–	962358	Казахстан
						–	–	–	–		71286		
137	149	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6	6351,00	–	38106	–	38106	–	41154	Казахстан
						–	–	–	–		3048		
138	150	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 273 мм	шт.	18	5922,32	–	106602	–	106602	–	115130	Казахстан
						–	–	–	–		8528		
139	151	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 219 мм	шт.	12	4483,93	–	53807	–	53807	–	58112	Казахстан
						–	–	–	–		4305		
140	152	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 159 мм	шт.	4,0000001	3485,71	–	13943	–	13943	–	15058	Казахстан
						–	–	–	–		1115		
141	153	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 133 мм	шт.	9,9999998	3169,64	–	31696	–	31696	–	34232	Казахстан
						–	–	–	–		2536		
142	154	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 108 мм	шт.	24	2589,29	–	62143	–	62143	–	67114	Казахстан
						–	–	–	–		4971		
143	155	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 89 мм	шт.	13,9999999	2362,50	–	33075	–	33075	–	35721	Казахстан
						–	–	–	–		2646		
144	159	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-225	шт.	4,0000001	2718,75	–	10875	–	10875	–	11745	Казахстан
						–	–	–	–		870		
145	160	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-180	шт.	36	2175,00	–	78300	–	78300	–	84564	Казахстан
						–	–	–	–		6264		
146	161	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-160	шт.	27,9999998	1933,04	–	54125	–	54125	–	58455	Казахстан
						–	–	–	–		4330		
147	162	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых мат	м2	363,6000055	339,29	49,88	123365	18137	–	102778	244235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						289,41	17,84	105229	6487		18092		
148	163	ТОО "Arinvest"	Маты полиэтиленовые	шт.	74,9999999	5784,82	–	433861	–	433861	–	468570	Казахстан
						–	–	–	–		34709		
149	172	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	3	14868,04	150,55	44604	451	36364	7763	56556	
						2596,26	17,47	7789	52		4189		
150	173	1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	83	5841,22	71,35	484821	5922	319901	157438	693640	
						1915,64	0,37	158998	31		51381		
151	176	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	9,5564	141294,20	7034,33	1350264	67223	81084	833237	2358181	
						125775,04	589,43	1201957	5633		174680		
152	177	2302-0201-5211 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	108	13089,00	–	1413612	–	1413612	–	1526701	Казахстан
						–	–	–	–		113089		
153	178	2302-0201-5210 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	90	12169,00	–	1095210	–	1095210	–	1182827	Казахстан
						–	–	–	–		87617		
154	180	2302-0201-5208 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	19,9999995	3818,00	–	76360	–	76360	–	82469	Казахстан
						–	–	–	–		6109		
155	181	2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	80,9999996	3452,00	–	279612	–	279612	–	301981	Казахстан
						–	–	–	–		22369		
156	182	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	18965,74	8502,49	37931	17005	671	25057	68028	
						10127,48	2527,80	20255	5056		5039		
157	183	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 125 мм. Установка	комплект	4	12166,17	5988,77	48665	23955	1154	30671	85683	
						5889,09	1856,03	23556	7424		6347		
158	184	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 100 мм. Установка	комплект	19,9999999	12166,17	5988,77	243323	119776	5765	153353	428411	
						5889,09	1856,03	117782	37121		31734		
159	185	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 80 мм. Установка	комплект	12	11254,44	5716,97	135053	68604	2499	84382	236990	
						5329,15	1773,73	63950	21285		17555		
160	186	1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные диаметром 80 мм. Установка	комплект	2	11254,44	5716,97	22509	11433	418	14064	39498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						5329,15	1773,73	10658	3547		2926		
161	187	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные диаметром 50 мм. Установка	комплект	37,9999998	7033,74	3549,84	267282	134894	5454	167619	469693	
						3340,37	1115,21	126934	42378		34792		
162	188	2304-0904-0657 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	2	288326,00	–	576652	–	576652	–	622784	Казахстан
						–	–	–	–		46132		
163	189	2304-0904-0651 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	188690,00	–	754760	–	754760	–	815141	Казахстан
						–	–	–	–		60381		
164	190	2304-0904-0645 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	19,9999999	122525,00	–	2450500	–	2450500	–	2646540	Казахстан
						–	–	–	–		196040		
165	191	2304-0904-0639 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 80, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	12	101651,00	–	1219812	–	1219812	–	1317397	Казахстан
						–	–	–	–		97585		
166	192	2304-0201-0502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	57861,00	–	115722	–	115722	–	124980	Казахстан
						–	–	–	–		9258		
167	193	2304-0201-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	38	39211,00	–	1490018	–	1490018	–	1609219	Казахстан
						–	–	–	–		119201		
168	194	1124-0101-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 250 мм. Прокладка	км трубопровода	0,018	2974161,36	1196809,99	53535	21542	1201	36567	97310	
						1710679,05	341339,89	30792	6144		7208		
169	195	1124-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,016	2512540,00	1028058,78	40201	16449	783	27423	73034	
						1435541,55	295728,55	22969	4732		5410		
170	196	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,01	2296864,43	919090,13	22969	9191	384	15836	41909	
						1339438,35	260153,70	13394	2602		3104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	197	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,009	1868327,84	715248,65	16815	6437	247	11924	31038	
						1125685,55	212543,97	10131	1913		2299		
172	198	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,04	1580781,19	605163,87	63231	24207	870	44846	116724	
						953839,90	178644,74	38154	7146		8646		
173	199	1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,016	1411235,80	564424,30	22580	9031	207	15989	41654	
						833888,00	175514,66	13342	2808		3085		
174	200	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,051	1362388,86	548730,77	69482	27986	514	49214	128192	
						803564,80	171171,36	40982	8730		9496		
175	201	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18	13628,00	–	245304	–	245304	–	264928	Казахстан
						–	–	–	–		19624		
176	202	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	8796,00	–	140736	–	140736	–	151995	Казахстан
						–	–	–	–		11259		
177	203	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,9999999	4623,00	–	46230	–	46230	–	49928	Казахстан
						–	–	–	–		3698		
178	204	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	9	3408,00	–	30672	–	30672	–	33126	Казахстан
						–	–	–	–		2454		
179	205	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40,0000003	2712,00	–	108480	–	108480	–	117158	Казахстан
						–	–	–	–		8678		
180	206	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16	2195,00	–	35120	–	35120	–	37930	Казахстан
						–	–	–	–		2810		
181	207	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	51	1045,00	–	53295	–	53295	–	57559	Казахстан
						–	–	–	–		4264		
182	208	2302-0101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	12212,00	–	24424	–	24424	–	26378	Казахстан
						–	–	–	–		1954		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
183	209	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	4705,00	–	28230	–	28230	–	30488	Казахстан
						–	–	–	–		2258		
184	210	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	3698,00	–	22188	–	22188	–	23963	Казахстан
						–	–	–	–		1775		
185	211	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	30,0000001	1727,00	–	51810	–	51810	–	55955	Казахстан
						–	–	–	–		4145		
186	212	2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	21	1200,00	–	25200	–	25200	–	27216	Казахстан
						–	–	–	–		2016		
187	213	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	49,0000002	584,00	–	28616	–	28616	–	30905	Казахстан
						–	–	–	–		2289		
188	214	2302-0101-0807 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 10 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	24813,00	–	49626	–	49626	–	53596	Казахстан
						–	–	–	–		3970		
189	215	2302-0101-0763 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 8 мм - 159 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	12536,00	–	25072	–	25072	–	27078	Казахстан
						–	–	–	–		2006		
190	216	2302-0101-0752 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 6 мм - 125 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5513,00	–	11026	–	11026	–	11908	Казахстан
						–	–	–	–		882		
191	217	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 6 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	5513,00	–	11026	–	11026	–	11908	Казахстан
						–	–	–	–		882		
192	218	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 6 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4134,00	–	8268	–	8268	–	8929	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		661		
193	219	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 6 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4134,00	–	8268	–	8268	–	8929	Казахстан
						–	–	–	–		661		
194	220	2302-0101-0728 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 6 мм - 89 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2871,00	–	5742	–	5742	–	6201	Казахстан
						–	–	–	–		459		
195	221	2302-0101-0618 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2232,00	–	4464	–	4464	–	4821	Казахстан
						–	–	–	–		357		
196	222	2302-0101-0721 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 6 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	5	1751,00	–	8755	–	8755	–	9455	Казахстан
						–	–	–	–		700		
197	223	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	27	1097,00	–	29619	–	29619	–	31989	Казахстан
						–	–	–	–		2370		
198	224	2302-0101-1128 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 10 мм - 219 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	8422,00	–	16844	–	16844	–	18192	Казахстан
						–	–	–	–		1348		
199	225	2302-0101-1115 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 159 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	4078,00	–	8156	–	8156	–	8808	Казахстан
						–	–	–	–		652		
200	226	2302-0101-1064 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 133 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2336,00	–	4672	–	4672	–	5046	Казахстан
						–	–	–	–		374		
201	227	2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1557,00	–	6228	–	6228	–	6726	Казахстан
						–	–	–	–		498		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
202	228	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,08907	141294,20	7034,33	12585	627	755	7766	21979	
						125775,04	589,43	11203	53		1628		
203	229	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,08907	482943,00	–	43016	–	43016	–	46457	Казахстан
						–	–	–	–		3441		
204	230	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	2609180,63	1170312,07	10437	4682	356	7045	18880	
						1349784,90	429146,55	5399	1717		1399		
205	231	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,004	1964716,73	858006,06	7859	3432	316	5327	14241	
						1027630,80	317512,46	4111	1270		1055		
206	232	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	25778,00	–	103112	–	103112	–	111361	Казахстан
						–	–	–	–		8249		
207	233	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	16280,00	–	65120	–	65120	–	70330	Казахстан
						–	–	–	–		5210		
208	241	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,075648	100773,51	1657,31	7623	126	–	6877	15660	
						99116,20	788,57	7498	60		1160		
209	242	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	8796,00	–	21110	–	21110	–	22799	Казахстан
						–	–	–	–		1689		
210	245	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007008	633954,00	–	4443	–	4443	–	4798	Казахстан
						–	–	–	–		355		
211	251	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,37824	100773,51	1657,31	38117	627	–	34387	78304	
						99116,20	788,57	37490	298		5800		
212	252	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	8796,00	–	105552	–	105552	–	113996	Казахстан
						–	–	–	–		8444		
213	255	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03504	633954,00	–	22214	–	22214	–	23991	Казахстан
						–	–	–	–		1777		
214	261	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0529536	100773,51	1657,31	5336	88	–	4814	10962	
						99116,20	788,57	5249	42		812		
215	262	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,68	8796,00	–	14777	–	14777	–	15959	Казахстан
						–	–	–	–		1182		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
216	265	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,007008	633954,00	–	4443	–	4443	–	4798	Казахстан
						–	–	–	–		355		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				92 210 675	3 417 751	80 045 650	9 147 386	109 466 705	
								8 747 277	1 067 691	–	8 108 639		
			РАЗДЕЛ 3. Ответвление №2(УТ2.1-УТ2.4)										
217	276	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-1-ПУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		109,70785	24535,00	–	2691682	–	2691682	–	2907017	
			СП - 8%	м		–	–	–	–		215335		
218	361	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Полив водой	м2 площади	0,0725	67,06	–	5	–	–	3	9	
						66,44	–	5	–		1		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2691687	–	2691682	3	2907026	
								5	–	–	215336		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								215 497 005	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стоимость оборудования,всего	Тенге						4 229 674			
			в том числе , оборудование поставки заказчика	Тенге						0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		2 197 180					
			Итого с временными									217 694 185	
			Зимние удорожания			2,34 %		4 995 070					
			Итого с зимними удорожаниями									222 689 255	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 369 192					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									227 058 446	
			НДС			12 %		27 247 014					
			Итого с НДС									254 305 460	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10 %									228 874 914	
			в том числе НДС, 12 %									24 522 312	

Сдал (Подрядчик)
Акционерное общество "Алматыкультбытстрой",
БИН 930240000793
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Цой С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы",
БИН 011240001633
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела жилищной политики
Касенов А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАТАУ ТН", эксперт технического надзора
Сыдыков А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный
Отдел сметной работы Боскымбаев Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ PROJECT», эксперт авторского надзора
Налибек С.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633, г.Алматы, Площадь Республики, 4, Тел.: 2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793, г.Алматы, Жандосова, 20, Тел.: 2752720**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП"Строительство наружных тепловых сетей к многоквартирному жилому комплексу"Alma City-5" пятая очередь,расположенному по адресу: Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением тепловых сетей от котельной "Премьера" до ТК1"**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 128** от **19.10.2020**

Акт выполненных работ № 2

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Строительные работы по разделу КЖ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	РАЗДЕЛ 1. Магистраль Ду300												
1	1	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.13 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6593	206,46	195,19	1361158	1286888	725	320159	1815822	
						11,16	56,29	73545	371120		134505		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	204	2777,64	--	566638	--	--	407979	1052587	
						2777,64	--	566638	--		77969		
3	3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	204	251,56	238,64	51318	48683	22	13009	69474	
						12,81	75,76	2613	15455		5146		
4	4	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	11215,05	621,00	--	6964546	--		--	7521710	
						--	--	--	--		557164		
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6797	21,71	18,12	147576	123162	339	56436	220333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						3,54	7,99	24075	54308		16321		
6	6	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6460	204,55	194,05	1321387	1253563	517	334975	1788871	
						10,42	61,60	67307	397936		132509		
7	7	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10659	621,00	--	6619239	--		--	7148778	
						--	--	--	--		529539		
8	8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/для обсыпки труб	м3	710	1670,00	--	1185700	--	1185700	--	1280556	
						--	--	--	--		94856		
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1356	1207,22	--	1636996	--	--	1178637	3040884	
						1207,22	--	1636996	--		225251		
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5814	43,42	43,42	252444	252444	--	74973	353610	
						--	17,91	--	104129		26193		
11	11	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5814	254,37	113,89	1478930	662156	--	831205	2494946	
						140,48	58,08	816774	337677		184811		
12	12	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	22,1	4225,78	1270,95	93390	28088	40701	34553	138179	
						1113,18	568,01	24601	12553		10235		
13	13	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы перекрываемые плитами. Устройство	м3 сборных конструкций	350,568	14570,61	3387,82	5107991	1187661	1890470	2898357	8646856	
						5790,20	1216,24	2029860	426375		640508		
14	14	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	2,4	75311,00	--	180746	--	180746	--	195206	Казахстан
						--	--	--	--		14460		
15	15	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	331,08	79549,00	--	26337083	--	26337083	--	28444050	Казахстан
						--	--	--	--		2106967		
16	16	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	178	1920,00	--	341760	--	341760	--	369101	Казахстан
						--	--	--	--		27341		
17	17	2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	178	7441,00	--	1324498	--	1324498	--	1430458	Казахстан
						--	--	--	--		105960		
18	18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2,7056	788682,43	7675,58	2133859	20767	1881785	279053	2605945	
						85491,81	1914,15	231307	5179		193033		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	121,752	108,13	2,84	13165	346	5240	5261	19900	
						62,25	0,37	7579	45		1474		
20	20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	121,752	177,94	4,05	21664	493	12308	6178	30069	
						72,80	0,74	8863	90		2227		
21	21	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2043,45	811,95	36,85	1659177	75302	600038	962763	2831695	
						481,46	19,76	983837	40379		209755		
22	22	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2043,45	2219,72	52,93	4535892	108160	3788658	619063	5567351	
						312,74	13,01	639074	26585		412396		
23	23	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2043,45	811,95	36,85	1659177	75302	600038	962763	2831695	
						481,46	19,76	983837	40379		209755		
24	24	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2043,45	-42,66	-3,12	-87179	-6376	-74728	-8841	-103702	
						-2,97	-1,63	-6075	-3331		-7682		
25	25	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	21,6	4225,78	1270,95	91277	27453	39779	33772	135053	
						1113,18	568,01	24045	12269		10004		
26	26	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы перекрываемые плитами. Устройство	м3 сборных конструкций	36	14570,61	3387,82	524542	121962	194133	297634	887950	
						5790,20	1216,24	208447	43785		65774		
27	27	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,84	75311,00	--	289194	--	289194	--	312330	Казахстан
						--	--	--	--		23136		
28	28	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	29,76	79549,00	--	2367378	--	2367378	--	2556768	Казахстан
						--	--	--	--		189390		
29	29	2104-0306-0106 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	18	6545,00	--	117810	--	117810	--	127235	Казахстан
						--	--	--	--		9425		
30	30	2104-0306-0109 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-9, размерами 3000 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	8	8910,00	--	71280	--	71280	--	76982	Казахстан
						--	--	--	--		5702		
31	31	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2432	788682,43	7675,58	191808	1867	169149	25083	234243	
						85491,81	1914,15	20792	466		17351		
32	32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	10,944	108,13	2,84	1183	31	471	473	1788	
						62,25	0,37	681	4		132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,944	177,94	4,05	1947	44	1106	555	2702	
						72,80	0,74	797	8		200		
34	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	205,2	811,95	36,85	166612	7562	60255	96679	284354	
						481,46	19,76	98795	4055		21063		
35	35	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	205,2	2219,72	52,93	455487	10862	380450	62165	559064	
						312,74	13,01	64175	2670		41412		
36	36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	205,2	811,95	36,85	166612	7562	60255	96679	284354	
						481,46	19,76	98795	4055		21063		
37	37	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	205,2	-42,66	-3,12	-8754	-640	-7504	-888	-10413	
						-2,97	-1,63	-610	-334		-771		
38	38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	17695,49	1317,30	10617	790	8773	1144	12701	
						1757,43	336,93	1054	202		941		
39	39	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	10,5	31729,72	758,28	333162	7962	181879	171334	544856	
						13649,58	178,82	143321	1878		40360		
40	40	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,35	220575,00	--	297776	--	297776	--	321598	Казахстан
						--	--	--	--		23822		
41	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	43,2	983,52	23,32	42488	1008	24713	15743	62889	
						388,13	3,72	16767	161		4658		
42	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	17013,11	1317,30	18714	1449	15332	2096	22475	
						1757,43	336,93	1933	371		1665		
43	43	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	7,78	27507,68	4341,13	214010	33774	68361	146781	389654	
						14379,88	1608,61	111875	12515		28863		
44	44	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,788	23813,00	--	42578	--	42578	--	45984	Казахстан
						--	--	--	--		3406		
45	45	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,872	23549,00	--	114731	--	114731	--	123909	Казахстан
						--	--	--	--		9178		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1992,00	--	23904	--	23904	--	25816	Казахстан
						--	--	--	--		1912		
47	47	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	23331,00	--	93324	--	93324	--	100790	Казахстан
						--	--	--	--		7466		
48	48	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0684	268697,00	--	18379	--	18379	--	19849	Казахстан
						--	--	--	--		1470		
49	49	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	3,4	22724,03	685,60	77262	2331	59907	14592	99202	
						4418,90	297,33	15024	1011		7348		
50	50	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,36808	220575,00	--	81189	--	81189	--	87684	Казахстан
						--	--	--	--		6495		
51	51	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,81	53215,46	7417,19	43105	6008	18586	18167	66174	
						22852,80	1794,27	18511	1453		4902		
52	52	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10224	220575,00	--	22552	--	22552	--	24356	Казахстан
						--	--	--	--		1804		
53	53	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	268697,00	--	1720	--	1720	--	1858	Казахстан
						--	--	--	--		138		
54	54	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	226837,00	--	1043	--	1043	--	1126	Казахстан
						--	--	--	--		83		
55	55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	995051,51	1657,31	5572	9	3668	1728	7884	
						338362,20	788,57	1895	4		584		
56	56	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,252	108,13	2,84	27	1	10	11	41	
						62,25	0,37	16	--		3		
57	57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,252	177,94	4,05	45	1	26	13	62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						72,80	0,74	18	--		5		
58	58	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2424,12	242,63	9696	970	410	8748	19919	
						2078,97	130,09	8316	520		1476		
59	59	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23554,00	--	94216	--	94216	--	101753	Казахстан
						--	--	--	--		7537		
60	60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,12	18698,15	1317,30	2244	158	1875	229	2671	
						1757,43	336,93	211	40		198		
61	61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2581	788682,43	7675,58	203559	1981	179513	26620	248594	
						85491,81	1914,15	22065	494		18414		
62	62	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,1768	95688,60	31770,33	16918	5617	2105	7773	26666	
						52012,78	11701,31	9196	2069		1975		
63	63	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,1768	582222,00	--	102937	--	102937	--	111172	Казахстан
						--	--	--	--		8235		
64	64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	19,5705	108,13	2,84	2116	55	843	846	3199	
						62,25	0,37	1218	7		237		
65	65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	19,5705	177,94	4,05	3482	79	1978	993	4833	
						72,80	0,74	1425	14		358		
66	66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,61	811,95	36,85	7803	354	2822	4528	13317	
						481,46	19,76	4627	190		986		
67	67	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,61	2219,72	52,93	21332	509	17818	2911	26183	
						312,74	13,01	3005	125		1939		
68	68	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,61	811,95	36,85	7803	354	2822	4528	13317	
						481,46	19,76	4627	190		986		
69	69	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,61	-42,66	-3,12	-410	-30	-351	-42	-488	
						-2,97	-1,63	-29	-16		-36		
70	70	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	17013,11	1317,30	39130	3030	32058	4383	46995	
						1757,43	336,93	4042	775		3481		
71	71	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	11,247	27507,68	4341,13	309379	48825	98824	212191	563295	
						14379,88	1608,61	161730	18092		41726		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,359	23813,00	--	103801	--	103801	--	112105	Казахстан
						--	--	--	--		8304		
73	73	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,248	23549,00	--	76487	--	76487	--	82606	Казахстан
						--	--	--	--		6119		
74	74	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	1992,00	--	7968	--	7968	--	8605	Казахстан
						--	--	--	--		637		
75	75	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	46766,00	--	187064	--	187064	--	202029	Казахстан
						--	--	--	--		14965		
76	76	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,96	75493,00	--	72473	--	72473	--	78271	Казахстан
						--	--	--	--		5798		
77	77	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	3168,00	--	12672	--	12672	--	13686	Казахстан
						--	--	--	--		1014		
78	78	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	268697,00	--	13929	--	13929	--	15043	Казахстан
						--	--	--	--		1114		
79	79	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	4,45	22724,03	685,60	101122	3051	78407	19098	129838	Казахстан
						4418,90	297,33	19664	1323		9618		
80	80	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7114	220575,00	--	156917	--	156917	--	169470	Казахстан
						--	--	--	--		12553		
81	81	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05427	755805,51	1657,31	41018	90	35549	4934	49628	Казахстан
						99116,20	788,57	5379	43		3676		
82	82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,44215	108,13	2,84	264	7	105	106	399	
						62,25	0,37	152	1		30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,44215	177,94	4,05	435	10	247	124	604	
						72,80	0,74	178	2		45		
84	84	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,21	53215,46	7417,19	64391	8975	27764	27139	98852	
						22852,80	1794,27	27652	2171		7322		
85	85	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1938	220575,00	--	42747	--	42747	--	46167	Казахстан
						--	--	--	--		3420		
86	86	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0092	268697,00	--	2472	--	2472	--	2670	Казахстан
						--	--	--	--		198		
87	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	226837,00	--	1565	--	1565	--	1690	Казахстан
						--	--	--	--		125		
88	88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00672	995051,51	1657,31	6687	11	4402	2074	9462	
						338362,20	788,57	2274	5		701		
89	89	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,3024	108,13	2,84	33	1	13	13	50	
						62,25	0,37	19	--		4		
90	90	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,3024	177,94	4,05	54	1	31	15	75	
						72,80	0,74	22	--		6		
91	91	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,06414	141294,20	7034,33	9063	451	545	5592	15828	
						125775,04	589,43	8067	38		1172		
92	92	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06414	498172,00	--	31953	--	31953	--	34509	
						--	--	--	--		2556		
93	93	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,8863	108,13	2,84	312	8	124	125	472	
						62,25	0,37	180	1		35		
94	94	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,8863	177,94	4,05	514	12	292	146	713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						72,80	0,74	210	2		53		
95	95	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2424,12	242,63	9696	970	410	8748	19919	
						2078,97	130,09	8316	520		1476		
96	96	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23554,00	--	94216	--	94216	--	101753	
						--	--	--	--		7537		
97	97	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,12	18698,15	1317,30	2244	158	1875	229	2671	
						1757,43	336,93	211	40		198		
98	98	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1271	788682,43	7675,58	100242	975	88401	13109	122419	
						85491,81	1914,15	10866	243		9068		
99	99	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,1384	95688,60	31770,33	13243	4397	1647	6084	20874	
						52012,78	11701,31	7199	1619		1546		
100	100	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,1384	582222,00	--	80580	--	80580	--	87026	Казахстан
						--	--	--	--		6446		
101	101	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	11,9475	108,13	2,84	1292	34	514	516	1953	
						62,25	0,37	744	4		145		
102	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,9475	177,94	4,05	2126	49	1207	606	2951	
						72,80	0,74	870	9		219		
103	103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,16	811,95	36,85	17181	780	6213	9969	29322	
						481,46	19,76	10188	418		2172		
104	104	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	21,16	2219,72	52,93	46969	1120	39231	6410	57650	
						312,74	13,01	6618	275		4270		
105	105	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,16	811,95	36,85	17181	780	6213	9969	29322	
						481,46	19,76	10188	418		2172		
106	106	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,16	-42,66	-3,12	-903	-66	-774	-92	-1074	
						-2,97	-1,63	-63	-34		-80		
107	107	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,3	17013,11	1317,30	39130	3030	32058	4383	46995	
						1757,43	336,93	4042	775		3481		
108	108	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	13,965	27507,68	4341,13	384145	60624	122706	263469	699424	
						14379,88	1608,61	200815	22464		51809		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,493	23813,00	--	130805	--	130805	--	141269	Казахстан
						--	--	--	--		10464		
110	110	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,872	23549,00	--	114731	--	114731	--	123909	Казахстан
						--	--	--	--		9178		
111	111	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1992,00	--	23904	--	23904	--	25816	Казахстан
						--	--	--	--		1912		
112	112	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	46766,00	--	187064	--	187064	--	202029	Казахстан
						--	--	--	--		14965		
113	113	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,96	75493,00	--	72473	--	72473	--	78271	Казахстан
						--	--	--	--		5798		
114	114	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07776	268697,00	--	20894	--	20894	--	22566	Казахстан
						--	--	--	--		1672		
115	115	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	4,45	22724,03	685,60	101122	3051	78407	19098	129838	Казахстан
						4418,90	297,33	19664	1323		9618		
116	116	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,7114	220575,00	--	156917	--	156917	--	169470	Казахстан
						--	--	--	--		12553		
117	117	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05427	755805,51	1657,31	41018	90	35549	4934	49628	
						99116,20	788,57	5379	43		3676		
118	118	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,44215	108,13	2,84	264	7	105	106	399	
						62,25	0,37	152	1		30		
119	119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,44215	177,94	4,05	435	10	247	124	604	
						72,80	0,74	178	2		45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	120	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,21	53215,46	7417,19	64391	8975	27764	27139	98852	
						22852,80	1794,27	27652	2171		7322		
121	121	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1938	220575,00	--	42747	--	42747	--	46167	Казахстан
						--	--	--	--		3420		
122	122	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0092	268697,00	--	2472	--	2472	--	2670	Казахстан
						--	--	--	--		198		
123	123	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069	226837,00	--	1565	--	1565	--	1690	Казахстан
						--	--	--	--		125		
124	124	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00672	995051,51	1657,31	6687	11	4402	2074	9462	
						338362,20	788,57	2274	5		701		
125	125	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,3024	108,13	2,84	33	1	13	13	50	
						62,25	0,37	19	--		4		
126	126	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,3024	177,94	4,05	54	1	31	15	75	
						72,80	0,74	22	--		6		
127	127	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,05296	141294,20	7034,33	7483	372	450	4618	13069	
						125775,04	589,43	6661	31		968		
128	128	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,05296	498172,00	--	26383	--	26383	--	28494	Казахстан
						--	--	--	--		2111		
129	129	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,3832	108,13	2,84	258	7	103	103	390	
						62,25	0,37	148	1		29		
130	130	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,3832	177,94	4,05	424	10	241	121	589	
						72,80	0,74	173	2		44		
131	131	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2424,12	242,63	9696	970	410	8748	19919	
						2078,97	130,09	8316	520		1476		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
132	132	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23554,00	--	94216	--	94216	--	101753	
						--	--	--	--		7537		
133	133	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,12	18698,15	1317,30	2244	158	1875	229	2671	
						1757,43	336,93	211	40		198		
134	134	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1271	788682,43	7675,58	100242	975	88401	13109	122419	
						85491,81	1914,15	10866	243		9068		
135	135	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,1384	95688,60	31770,33	13243	4397	1647	6084	20874	
						52012,78	11701,31	7199	1619		1546		
136	136	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,1384	582222,00	--	80580	--	80580	--	87026	Казахстан
						--	--	--	--		6446		
137	137	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	11,9475	108,13	2,84	1292	34	514	516	1953	
						62,25	0,37	744	4		145		
138	138	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,9475	177,94	4,05	2126	49	1207	606	2951	
						72,80	0,74	870	9		219		
139	139	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,16	811,95	36,85	17181	780	6213	9969	29322	
						481,46	19,76	10188	418		2172		
140	140	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	21,16	2219,72	52,93	46969	1120	39231	6410	57650	
						312,74	13,01	6618	275		4270		
141	141	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,16	811,95	36,85	17181	780	6213	9969	29322	
						481,46	19,76	10188	418		2172		
142	142	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	21,16	-42,66	-3,12	-903	-66	-774	-92	-1074	
						-2,97	-1,63	-63	-34		-80		
143	143	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,25	17013,11	1317,30	21266	1646	17423	2382	25540	
						1757,43	336,93	2197	421		1892		
144	144	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	9,866	27507,68	4341,13	271391	42830	86689	186136	494129	
						14379,88	1608,61	141872	15871		36602		
145	145	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,72	23813,00	--	88584	--	88584	--	95671	Казахстан
						--	--	--	--		7087		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	146	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,466	23549,00	--	105170	--	105170	--	113584	Казахстан
						--	--	--	--		8414		
147	147	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1992,00	--	23904	--	23904	--	25816	Казахстан
						--	--	--	--		1912		
148	148	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	32562,00	--	130248	--	130248	--	140668	Казахстан
						--	--	--	--		10420		
149	149	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07776	268697,00	--	20894	--	20894	--	22566	Казахстан
						--	--	--	--		1672		
150	150	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	3,9	22724,03	685,60	88624	2674	68716	16738	113791	
						4418,90	297,33	17234	1160		8429		
151	151	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42538	220575,00	--	93828	--	93828	--	101334	Казахстан
						--	--	--	--		7506		
152	152	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,81	53215,46	7417,19	43105	6008	18586	18167	66174	Казахстан
						22852,80	1794,27	18511	1453		4902		
153	153	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10224	220575,00	--	22552	--	22552	--	24356	Казахстан
						--	--	--	--		1804		
154	154	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	268697,00	--	1720	--	1720	--	1858	Казахстан
						--	--	--	--		138		
155	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	226837,00	--	1043	--	1043	--	1126	Казахстан
						--	--	--	--		83		
156	156	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	995051,51	1657,31	5572	9	3668	1728	7884	
						338362,20	788,57	1895	4		584		
157	157	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,252	108,13	2,84	27	1	10	11	41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						62,25	0,37	16	--		3		
158	158	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,252	177,94	4,05	45	1	26	13	62	
						72,80	0,74	18	--		5		
159	159	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2424,12	242,63	9696	970	410	8748	19919	
						2078,97	130,09	8316	520		1476		
160	160	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23554,00	--	94216	--	94216	--	101753	
						--	--	--	--		7537		
161	161	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,12	18698,15	1317,30	2244	158	1875	229	2671	
						1757,43	336,93	211	40		198		
162	162	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1271	788682,43	7675,58	100242	975	88401	13109	122419	
						85491,81	1914,15	10866	243		9068		
163	163	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,1384	95688,60	31770,33	13243	4397	1647	6084	20874	
						52012,78	11701,31	7199	1619		1546		
164	164	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,1384	582222,00	--	80580	--	80580	--	87026	Казахстан
						--	--	--	--		6446		
165	165	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	11,9475	108,13	2,84	1292	34	514	516	1953	
						62,25	0,37	744	4		145		
166	166	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,9475	177,94	4,05	2126	49	1207	606	2951	
						72,80	0,74	870	9		219		
167	167	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,61	811,95	36,85	7803	354	2822	4528	13317	
						481,46	19,76	4627	190		986		
168	168	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,61	2219,72	52,93	21332	509	17818	2911	26183	
						312,74	13,01	3005	125		1939		
169	169	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,61	811,95	36,85	7803	354	2822	4528	13317	
						481,46	19,76	4627	190		986		
170	170	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10,24	-42,66	-3,12	-437	-32	-375	-44	-520	
						-2,97	-1,63	-30	-17		-38		
171	171	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	17695,49	1317,30	37161	2767	30703	4002	44456	
						1757,43	336,93	3691	708		3293		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
172	172	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	34,8	31729,72	758,28	1104194	26388	602801	567849	1805807	
						13649,58	178,82	475005	6223		133763		
173	173	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,27156	220575,00	--	721624	--	721624	--	779354	Казахстан
						--	--	--	--		57730		
174	174	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	108,24	983,52	23,32	106456	2525	61920	39444	157572	
						388,13	3,72	42011	403		11672		
175	175	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,14	17695,49	1317,30	2477	184	2047	267	2963	
						1757,43	336,93	246	47		220		
176	176	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,22	35998,52	8935,88	79917	19838	23450	45199	135125	
						16499,43	4066,17	36629	9027		10009		
177	177	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	1	3168,00	--	3168	--	3168	--	3421	Казахстан
						--	--	--	--		253		
178	178	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	4	16593,00	--	66372	--	66372	--	71682	Казахстан
						--	--	--	--		5310		
179	179	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	1	11028,00	--	11028	--	11028	--	11910	Казахстан
						--	--	--	--		882		
180	180	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1992,00	--	1992	--	1992	--	2151	Казахстан
						--	--	--	--		159		
181	181	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23195,00	--	23195	--	23195	--	25051	Казахстан
						--	--	--	--		1856		
182	182	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23554,00	--	23554	--	23554	--	25438	Казахстан
						--	--	--	--		1884		
183	183	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0944	788682,43	7675,58	74452	725	65657	9736	90923	
						85491,81	1914,15	8070	181		6735		
184	184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4,248	108,13	2,84	459	12	183	184	694	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						62,25	0,37	264	2		51		
185	185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,248	177,94	4,05	756	17	430	216	1049	
						72,80	0,74	309	3		78		
186	186	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,3	18172,85	1317,30	5452	395	4530	572	6506	
						1757,43	336,93	527	101		482		
187	187	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,03	18698,15	1317,30	561	39	469	57	668	
						1757,43	336,93	53	10		49		
188	188	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,6455	983,52	23,32	20305	482	11810	7524	30055	
						388,13	3,72	8013	77		2226		
189	189	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,0052988	3381,72	1185,59	18	6	--	13	33	
						2196,13	431,90	12	2		2		
190	190	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,0052988	2870,00	--	15	--	15	--	16	Казахстан
						--	--	--	--		1		
191	191	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	1	3905,94	1565,21	3906	1565	37	2900	7351	
						2304,42	1148,49	2304	1148		545		
192	192	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	1	-640,78	-245,21	-641	-245	-22	-467	-1197	
						-374,06	-181,94	-374	-182		-89		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78277942	5631412	48684962	11674537	97148679	
								10377783	2012962	--	7196193		
						РАЗДЕЛ 2. Ответвление 1							
			Земляные работы										
193	193	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.13 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	12556,8	206,46	195,19	2592414	2450962	1381	609763	3458351	
						11,16	56,29	140071	706822		256174		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	194	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	388,2	2777,64	--	1078278	--	--	776360	2003010	
						2777,64	--	1078278	--		148371		
195	195	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	388,2	251,56	238,64	97656	92640	43	24756	132205	
						12,81	75,76	4973	29410		9793		
196	196	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	21359,25	621,00	--	13264094	--		--	14325222	
						--	--	--	--		1061128		
197	197	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12945	21,71	18,12	281062	234564	647	107483	419628	
						3,54	7,99	45851	103431		31084		
198	198	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11970,6	204,55	194,05	2448574	2322895	957	620720	3314837	
						10,42	61,60	124722	737389		245544		
199	199	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	19751,49	621,00	--	12265675	--		--	13246929	
						--	--	--	--		981254		
200	200	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/для обсыпки труб	м3	1408,8	1670,00	--	2352696	--	2352696	--	2540912	Казахстан
						--	--	--	--		188216		
201	201	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2605,8	1207,22	--	3145784	--	--	2264965	5843609	
						1207,22	--	3145784	--		432860		
202	202	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	10775,4	43,42	43,42	467868	467867	--	138951	655364	
						--	17,91	--	192987		48546		
203	203	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	10773,6	254,37	113,89	2740524	1227006	--	1540259	4623246	
						140,48	58,08	1513518	625731		342463		
204	204	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	103,2	10282,15	1690,15	1061118	174423	550622	468849	1652364	
						3256,52	593,57	336073	61256		122397		
205	205	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	4,608	67712,00	--	312017	--	312017	--	336978	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		24961		
206	206	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	81,48	68370,00	--	5570788	--	5570788	--	6016451	Казахстан
						--	--	--	--		445663		
207	207	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1100,54736	983,52	23,32	1082405	25665	629590	401057	1602139	
						388,13	3,72	427150	4094		118677		
208	208	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	104,04	4225,78	1270,95	439650	132230	191605	162667	650502	
						1113,18	568,01	115815	59096		48185		
209	209	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы перекрываемые плитами. Устройство	м3 сборных конструкций	211,3004	14570,61	3387,82	3078777	715848	1139457	1746948	5856532	
						5790,20	1216,24	1223472	256992		386058		
210	210	2104-0303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	34,02	79865,00	--	2717007	--	2717007	--	2934368	Казахстан
						--	--	--	--		217361		
211	211	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	90,288	79549,00	--	7182320	--	7182320	--	7756906	Казахстан
						--	--	--	--		574586		
212	212	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	55,176	75493,00	--	4165402	--	4165402	--	4498634	Казахстан
						--	--	--	--		333232		
213	213	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	17,82	68370,00	--	1218353	--	1218353	--	1315821	Казахстан
						--	--	--	--		97468		
214	214	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	125,2	921,00	--	115309	--	115309	--	124534	Казахстан
						--	--	--	--		9225		
215	215	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	26,4	1920,00	--	50688	--	50688	--	54743	Казахстан
						--	--	--	--		4055		
216	216	2104-0306-0106 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	125,4	6545,00	--	820743	--	820743	--	886402	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		65659		
217	217	2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	27	7441,00	--	200907	--	200907	--	216980	Казахстан
						--	--	--	--		16073		
218	218	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	17013,11	1317,30	12760	988	10454	1429	15325	
						1757,43	336,93	1318	253		1135		
219	219	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	7,8444	27507,68	4341,13	215781	34054	68926	147996	392879	
						14379,88	1608,61	112801	12619		29102		
220	220	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,8428	23813,00	--	67696	--	67696	--	73112	Казахстан
						--	--	--	--		5416		
221	221	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,8976	23549,00	--	91785	--	91785	--	99128	Казахстан
						--	--	--	--		7343		
222	222	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4,8	3168,00	--	15206	--	15206	--	16423	Казахстан
						--	--	--	--		1217		
223	223	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,4	32562,00	--	78149	--	78149	--	84401	Казахстан
						--	--	--	--		6252		
224	224	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07776	268697,00	--	20894	--	20894	--	22566	Казахстан
						--	--	--	--		1672		
225	225	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,34	22724,03	685,60	53174	1605	41229	10043	68274	
						4418,90	297,33	10340	696		5057		
226	226	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,255228	220575,00	--	56297	--	56297	--	60801	Казахстан
						--	--	--	--		4504		
227	227	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,486	53215,46	7417,19	25863	3605	11152	10900	39704	
						22852,80	1794,27	11106	872		2941		
228	228	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061344	220575,00	--	13531	--	13531	--	14613	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		1082		
229	229	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00384	268697,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		
230	230	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
231	231	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
232	232	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
233	233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
234	234	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
235	235	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
236	236	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
237	237	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,15486	788682,43	7675,58	122135	1188	107708	15972	149156	
						85491,81	1914,15	13239	296		11049		
238	238	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-40. Монтаж	т конструкций	0,15264	95688,60	31770,33	14606	4849	1818	6710	23022	
						52012,78	11701,31	7939	1786		1705		
239	239	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-40	т	0,15264	582222,00	--	88870	--	88870	--	95980	Казахстан
						--	--	--	--		7110		
240	240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	13,8375	108,13	2,84	1496	39	596	598	2261	
						62,25	0,37	861	5		168		
241	241	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,8375	177,94	4,05	2462	56	1399	702	3417	
						72,80	0,74	1007	10		253		
242	242	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,4	811,95	36,85	4385	199	1586	2544	7483	
						481,46	19,76	2600	107		554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
243	243	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,4	2219,72	52,93	11987	286	10012	1636	14713	
						312,74	13,01	1689	70		1090		
244	244	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,4	811,95	36,85	4385	199	1586	2544	7483	
						481,46	19,76	2600	107		554		
245	245	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,4	-42,66	-3,12	-230	-17	-197	-23	-274	
						-2,97	-1,63	-16	-9		-20		
246	246	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,66	17013,11	1317,30	11229	869	9200	1258	13486	
						1757,43	336,93	1160	222		999		
247	247	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,668	27507,68	4341,13	128406	20264	41017	88068	233792	
						14379,88	1608,61	67125	7509		17318		
248	248	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,3644	23813,00	--	32490	--	32490	--	35089	Казахстан
						--	--	--	--		2599		
249	249	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,6796	23549,00	--	63102	--	63102	--	68150	Казахстан
						--	--	--	--		5048		
250	250	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,4	23331,00	--	55994	--	55994	--	60474	Казахстан
						--	--	--	--		4480		
251	251	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,8	1992,00	--	9562	--	9562	--	10327	Казахстан
						--	--	--	--		765		
252	252	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046656	268697,00	--	12536	--	12536	--	13539	Казахстан
						--	--	--	--		1003		
253	253	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,04	22724,03	685,60	46357	1399	35943	8755	59521	
						4418,90	297,33	9015	607		4409		
254	254	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,220848	220575,00	--	48714	--	48714	--	52611	Казахстан
						--	--	--	--		3897		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
255	255	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,486	53215,46	7417,19	25863	3605	11152	10900	39704	
						22852,80	1794,27	11106	872		2941		
256	256	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061344	220575,00	--	13531	--	13531	--	14613	Казахстан
						--	--	--	--		1082		
257	257	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00384	268697,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		
258	258	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
259	259	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
260	260	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
261	261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
262	262	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
263	263	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
264	264	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
265	265	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07626	788682,43	7675,58	60145	585	53040	7865	73451	
						85491,81	1914,15	6520	146		5441		
266	266	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,08304	95688,60	31770,33	7946	2639	988	3651	12524	
						52012,78	11701,31	4319	972		928		
267	267	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,08304	582222,00	--	48348	--	48348	--	52216	Казахстан
						--	--	--	--		3868		
268	268	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	7,1685	108,13	2,84	775	21	308	310	1172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						62,25	0,37	446	3		87		
269	269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,1685	177,94	4,05	1276	29	725	364	1771	
						72,80	0,74	522	5		131		
270	270	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,766	811,95	36,85	4682	213	1693	2717	7990	
						481,46	19,76	2776	114		592		
271	271	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,766	2219,72	52,93	12799	305	10691	1747	15709	
						312,74	13,01	1803	75		1164		
272	272	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,766	811,95	36,85	4682	213	1693	2717	7990	
						481,46	19,76	2776	114		592		
273	273	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,766	-42,66	-3,12	-246	-18	-211	-25	-293	
						-2,97	-1,63	-17	-9		-22		
274	274	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,66	17013,11	1317,30	11229	869	9200	1258	13486	
						1757,43	336,93	1160	222		999		
275	275	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,6068	27507,68	4341,13	126722	19999	40478	86914	230727	
						14379,88	1608,61	66245	7411		17091		
276	276	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,3032	23813,00	--	31033	--	31033	--	33516	Казахстан
						--	--	--	--		2483		
277	277	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,6796	23549,00	--	63102	--	63102	--	68150	Казахстан
						--	--	--	--		5048		
278	278	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,4	23331,00	--	55994	--	55994	--	60474	Казахстан
						--	--	--	--		4480		
279	279	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,8	1992,00	--	9562	--	9562	--	10327	Казахстан
						--	--	--	--		765		
280	280	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046656	268697,00	--	12536	--	12536	--	13539	Казахстан
						--	--	--	--		1003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
281	281	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,04	22724,03	685,60	46357	1399	35943	8755	59521	
						4418,90	297,33	9015	607		4409		
282	282	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,220848	220575,00	--	48714	--	48714	--	52611	Казахстан
						--	--	--	--		3897		
283	283	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,486	53215,46	7417,19	25863	3605	11152	10900	39704	
						22852,80	1794,27	11106	872		2941		
284	284	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061344	220575,00	--	13531	--	13531	--	14613	Казахстан
						--	--	--	--		1082		
285	285	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00384	268697,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		
286	286	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
287	287	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
288	288	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
289	289	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
290	290	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
291	291	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
292	292	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
293	293	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07626	788682,43	7675,58	60145	585	53040	7865	73451	
						85491,81	1914,15	6520	146		5441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
294	294	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,08304	95688,60	31770,33	7946	2639	988	3651	12524	
						52012,78	11701,31	4319	972		928		
295	295	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,08304	582222,00	--	48348	--	48348	--	52216	Казахстан
						--	--	--	--		3868		
296	296	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	7,1685	108,13	2,84	775	21	308	310	1172	
						62,25	0,37	446	3		87		
297	297	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,1685	177,94	4,05	1276	29	725	364	1771	
						72,80	0,74	522	5		131		
298	298	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,766	811,95	36,85	4682	213	1693	2717	7990	
						481,46	19,76	2776	114		592		
299	299	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,766	2219,72	52,93	12799	305	10691	1747	15709	
						312,74	13,01	1803	75		1164		
300	300	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,766	811,95	36,85	4682	213	1693	2717	7990	
						481,46	19,76	2776	114		592		
301	301	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,766	-42,66	-3,12	-246	-18	-211	-25	-293	
						-2,97	-1,63	-17	-9		-22		
302	302	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,66	17013,11	1317,30	11229	869	9200	1258	13486	
						1757,43	336,93	1160	222		999		
303	303	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,668	27507,68	4341,13	128406	20264	41017	88068	233792	
						14379,88	1608,61	67125	7509		17318		
304	304	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,3644	23813,00	--	32490	--	32490	--	35089	Казахстан
						--	--	--	--		2599		
305	305	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,6796	23549,00	--	63102	--	63102	--	68150	Казахстан
						--	--	--	--		5048		
306	306	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,4	23331,00	--	55994	--	55994	--	60474	Казахстан
						--	--	--	--		4480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
307	307	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,8	1992,00	--	9562	--	9562	--	10327	Казахстан
						--	--	--	--		765		
308	308	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046656	268697,00	--	12536	--	12536	--	13539	Казахстан
						--	--	--	--		1003		
309	309	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,04	22724,03	685,60	46357	1399	35943	8755	59521	
						4418,90	297,33	9015	607		4409		
310	310	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,220848	220575,00	--	48714	--	48714	--	52611	Казахстан
						--	--	--	--		3897		
311	311	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,486	53215,46	7417,19	25863	3605	11152	10900	39704	
						22852,80	1794,27	11106	872		2941		
312	312	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061344	220575,00	--	13531	--	13531	--	14613	Казахстан
						--	--	--	--		1082		
313	313	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00384	268697,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		
314	314	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
315	315	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
316	316	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
317	317	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
318	318	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
319	319	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
320	320	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
321	321	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07626	788682,43	7675,58	60145	585	53040	7865	73451	
						85491,81	1914,15	6520	146		5441		
322	322	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,08304	95688,60	31770,33	7946	2639	988	3651	12524	
						52012,78	11701,31	4319	972		928		
323	323	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,08304	582222,00	--	48348	--	48348	--	52216	Казахстан
						--	--	--	--		3868		
324	324	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	7,1685	108,13	2,84	775	21	308	310	1172	
						62,25	0,37	446	3		87		
325	325	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,1685	177,94	4,05	1276	29	725	364	1771	
						72,80	0,74	522	5		131		
326	326	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,766	811,95	36,85	4682	213	1693	2717	7990	
						481,46	19,76	2776	114		592		
327	327	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,766	2219,72	52,93	12799	305	10691	1747	15709	
						312,74	13,01	1803	75		1164		
328	328	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,766	811,95	36,85	4682	213	1693	2717	7990	
						481,46	19,76	2776	114		592		
329	329	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,766	-42,66	-3,12	-246	-18	-211	-25	-293	
						-2,97	-1,63	-17	-9		-22		
330	330	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,852	17013,11	1317,30	14495	1122	11876	1624	17408	
						1757,43	336,93	1497	287		1290		
331	331	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	6,0372	27507,68	4341,13	166069	26209	53046	113900	302367	
						14379,88	1608,61	86814	9712		22398		
332	332	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,1852	23813,00	--	52036	--	52036	--	56199	Казахстан
						--	--	--	--		4163		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
333	333	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,436	23549,00	--	57365	--	57365	--	61954	Казахстан
						--	--	--	--		4589		
334	334	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,4	3168,00	--	7603	--	7603	--	8211	Казахстан
						--	--	--	--		608		
335	335	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	32562,00	--	39074	--	39074	--	42200	Казахстан
						--	--	--	--		3126		
336	336	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	46766,00	--	56119	--	56119	--	60609	Казахстан
						--	--	--	--		4490		
337	337	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7,2	1992,00	--	14342	--	14342	--	15489	Казахстан
						--	--	--	--		1147		
338	338	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046656	268697,00	--	12536	--	12536	--	13539	Казахстан
						--	--	--	--		1003		
339	339	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,67	22724,03	685,60	60673	1831	47044	11459	77903	
						4418,90	297,33	11798	794		5771		
340	340	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,284556	220575,00	--	62766	--	62766	--	67787	Казахстан
						--	--	--	--		5021		
341	341	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,486	53215,46	7417,19	25863	3605	11152	10900	39704	
						22852,80	1794,27	11106	872		2941		
342	342	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061344	220575,00	--	13531	--	13531	--	14613	Казахстан
						--	--	--	--		1082		
343	343	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00384	268697,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
344	344	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
345	345	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
346	346	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
347	347	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
348	348	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
349	349	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
350	350	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
351	351	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11082	788682,43	7675,58	87402	850	77078	11430	106738	
						85491,81	1914,15	9474	212		7907		
352	352	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,08304	95688,60	31770,33	7946	2639	988	3651	12524	
						52012,78	11701,31	4319	972		928		
353	353	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,08304	582222,00	--	48348	--	48348	--	52216	Казахстан
						--	--	--	--		3868		
354	354	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	8,7237	108,13	2,84	943	25	375	377	1426	
						62,25	0,37	543	3		106		
355	355	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,7237	177,94	4,05	1552	35	882	443	2154	
						72,80	0,74	635	6		160		
356	356	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,51	811,95	36,85	5286	240	1912	3067	9021	
						481,46	19,76	3134	129		668		
357	357	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,51	2219,72	52,93	14450	345	12069	1972	17736	
						312,74	13,01	2036	85		1314		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
358	358	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,51	811,95	36,85	5286	240	1912	3067	9021	
						481,46	19,76	3134	129		668		
359	359	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,51	-42,66	-3,12	-278	-21	-238	-28	-331	
						-2,97	-1,63	-19	-11		-24		
360	360	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	17013,11	1317,30	12760	988	10454	1429	15325	
						1757,43	336,93	1318	253		1135		
361	361	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	6,3852	27507,68	4341,13	175642	27719	56105	120466	319796	
						14379,88	1608,61	91818	10271		23689		
362	362	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7712	23813,00	--	42178	--	42178	--	45552	Казахстан
						--	--	--	--		3374		
363	363	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,654	23549,00	--	86048	--	86048	--	92932	Казахстан
						--	--	--	--		6884		
364	364	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,4	32562,00	--	78149	--	78149	--	84401	Казахстан
						--	--	--	--		6252		
365	365	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,8	1992,00	--	9562	--	9562	--	10327	Казахстан
						--	--	--	--		765		
366	366	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046656	268697,00	--	12536	--	12536	--	13539	Казахстан
						--	--	--	--		1003		
367	367	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,34	22724,03	685,60	53174	1605	41229	10043	68274	
						4418,90	297,33	10340	696		5057		
368	368	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,255228	220575,00	--	56297	--	56297	--	60801	Казахстан
						--	--	--	--		4504		
369	369	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,486	53215,46	7417,19	25863	3605	11152	10900	39704	
						22852,80	1794,27	11106	872		2941		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
370	370	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061344	220575,00	--	13531	--	13531	--	14613	Казахстан
						--	--	--	--		1082		
371	371	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00384	268697,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		
372	372	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
373	373	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
374	374	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
375	375	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
376	376	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
377	377	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
378	378	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
379	379	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07626	788682,43	7675,58	60145	585	53040	7865	73451	
						85491,81	1914,15	6520	146		5441		
380	380	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,08304	95688,60	31770,33	7946	2639	988	3651	12524	
						52012,78	11701,31	4319	972		928		
381	381	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,08304	582222,00	--	48348	--	48348	--	52216	Казахстан
						--	--	--	--		3868		
382	382	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	7,1685	108,13	2,84	775	21	308	310	1172	
						62,25	0,37	446	3		87		
383	383	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,1685	177,94	4,05	1276	29	725	364	1771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						72,80	0,74	522	5		131		
384	384	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,48	811,95	36,85	5261	239	1902	3053	8979	
						481,46	19,76	3120	128		665		
385	385	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,48	2219,72	52,93	14384	343	12014	1963	17655	
						312,74	13,01	2027	84		1308		
386	386	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,48	811,95	36,85	5261	239	1902	3053	8979	
						481,46	19,76	3120	128		665		
387	387	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,48	-42,66	-3,12	-276	-21	-236	-28	-328	
						-2,97	-1,63	-19	-11		-24		
388	388	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	17013,11	1317,30	12760	988	10454	1429	15325	
						1757,43	336,93	1318	253		1135		
389	389	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	6,4572	27507,68	4341,13	177623	28031	56738	121824	323403	
						14379,88	1608,61	92854	10387		23956		
390	390	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7712	23813,00	--	42178	--	42178	--	45552	Казахстан
						--	--	--	--		3374		
391	391	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,654	23549,00	--	86048	--	86048	--	92932	
						--	--	--	--		6884		
392	392	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,4	32562,00	--	78149	--	78149	--	84401	Казахстан
						--	--	--	--		6252		
393	393	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,4	3168,00	--	7603	--	7603	--	8211	Казахстан
						--	--	--	--		608		
394	394	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,4	1992,00	--	4781	--	4781	--	5163	Казахстан
						--	--	--	--		382		
395	395	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046656	268697,00	--	12536	--	12536	--	13539	Казахстан
						--	--	--	--		1003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
396	396	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,34	22724,03	685,60	53174	1605	41229	10043	68274	
						4418,90	297,33	10340	696		5057		
397	397	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,255228	220575,00	--	56297	--	56297	--	60801	Казахстан
						--	--	--	--		4504		
398	398	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,486	53215,46	7417,19	25863	3605	11152	10900	39704	
						22852,80	1794,27	11106	872		2941		
399	399	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061344	220575,00	--	13531	--	13531	--	14613	Казахстан
						--	--	--	--		1082		
400	400	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00384	268697,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		
401	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
402	402	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
403	403	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
404	404	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
405	405	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
406	406	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
407	407	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
408	408	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07626	788682,43	7675,58	60145	585	53040	7865	73451	
						85491,81	1914,15	6520	146		5441		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
409	409	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,10608	95688,60	31770,33	10151	3370	1263	4664	16000	
						52012,78	11701,31	5518	1241		1185		
410	410	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,10608	582222,00	--	61762	--	61762	--	66703	Казахстан
						--	--	--	--		4941		
411	411	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	8,2053	108,13	2,84	887	23	353	355	1341	
						62,25	0,37	511	3		99		
412	412	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,2053	177,94	4,05	1460	33	830	416	2026	
						72,80	0,74	597	6		150		
413	413	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,696	811,95	36,85	5437	246	1967	3155	9279	
						481,46	19,76	3224	132		687		
414	414	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,696	2219,72	52,93	14863	354	12415	2029	18243	
						312,74	13,01	2094	87		1351		
415	415	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,696	811,95	36,85	5437	246	1967	3155	9279	
						481,46	19,76	3224	132		687		
416	416	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,696	-42,66	-3,12	-286	-21	-245	-29	-340	
						-2,97	-1,63	-20	-11		-25		
417	417	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,75	17013,11	1317,30	12760	988	10454	1429	15325	
						1757,43	336,93	1318	253		1135		
418	418	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,9128	27507,68	4341,13	135140	21327	43168	92687	246053	
						14379,88	1608,61	70645	7903		18226		
419	419	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,6496	23813,00	--	63095	--	63095	--	68143	Казахстан
						--	--	--	--		5048		
420	420	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,436	23549,00	--	57365	--	57365	--	61954	Казахстан
						--	--	--	--		4589		
421	421	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,4	23331,00	--	55994	--	55994	--	60474	Казахстан
						--	--	--	--		4480		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
422	422	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046656	268697,00	--	12536	--	12536	--	13539	Казахстан
						--	--	--	--		1003		
423	423	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,34	22724,03	685,60	53174	1605	41229	10043	68274	
						4418,90	297,33	10340	696		5057		
424	424	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,255228	220575,00	--	56297	--	56297	--	60801	Казахстан
						--	--	--	--		4504		
425	425	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,564	53215,46	7417,19	30014	4183	12942	12650	46077	
						22852,80	1794,27	12889	1012		3413		
426	426	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07164	220575,00	--	15802	--	15802	--	17066	Казахстан
						--	--	--	--		1264		
427	427	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00432	268697,00	--	1161	--	1161	--	1254	Казахстан
						--	--	--	--		93		
428	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
429	429	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
430	430	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
431	431	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
432	432	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
433	433	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
434	434	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1757,43	336,93	127	24		119		
435	435	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0417	788682,43	7675,58	32888	320	29003	4301	40164	
						85491,81	1914,15	3565	80		2975		
436	436	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,08304	95688,60	31770,33	7946	2639	988	3651	12524	
						52012,78	11701,31	4319	972		928		
437	437	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,08304	582222,00	--	48348	--	48348	--	52216	Казахстан
						--	--	--	--		3868		
438	438	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,6133	108,13	2,84	607	16	242	243	917	
						62,25	0,37	349	2		68		
439	439	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,6133	177,94	4,05	999	23	567	285	1387	
						72,80	0,74	409	4		103		
440	440	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,58	811,95	36,85	4531	205	1639	2629	7733	
						481,46	19,76	2687	110		573		
441	441	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,58	2219,72	52,93	12386	296	10345	1690	15203	
						312,74	13,01	1745	73		1126		
442	442	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,58	811,95	36,85	4531	205	1639	2629	7733	
						481,46	19,76	2687	110		573		
443	443	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,58	-42,66	-3,12	-238	-17	-204	-24	-283	
						-2,97	-1,63	-17	-9		-21		
444	444	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,66	17013,11	1317,30	11229	869	9200	1258	13486	
						1757,43	336,93	1160	222		999		
445	445	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	5,0196	27507,68	4341,13	138078	21791	44106	94702	251402	
						14379,88	1608,61	72181	8075		18622		
446	446	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,716	23813,00	--	40863	--	40863	--	44132	Казахстан
						--	--	--	--		3269		
447	447	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,6796	23549,00	--	63102	--	63102	--	68150	Казахстан
						--	--	--	--		5048		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
448	448	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,4	23331,00	--	55994	--	55994	--	60474	Казахстан
						--	--	--	--		4480		
449	449	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,8	1992,00	--	9562	--	9562	--	10327	Казахстан
						--	--	--	--		765		
450	450	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,046656	268697,00	--	12536	--	12536	--	13539	Казахстан
						--	--	--	--		1003		
451	451	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,04	22724,03	685,60	46357	1399	35943	8755	59521	
						4418,90	297,33	9015	607		4409		
452	452	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,220848	220575,00	--	48714	--	48714	--	52611	Казахстан
						--	--	--	--		3897		
453	453	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,486	53215,46	7417,19	25863	3605	11152	10900	39704	
						22852,80	1794,27	11106	872		2941		
454	454	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061344	220575,00	--	13531	--	13531	--	14613	Казахстан
						--	--	--	--		1082		
455	455	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00384	268697,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		
456	456	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
457	457	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
458	458	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
459	459	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						72,80	0,74	11	--		3		
460	460	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
461	461	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
462	462	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
463	463	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11082	788682,43	7675,58	87402	850	77078	11430	106738	
						85491,81	1914,15	9474	212		7907		
464	464	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,08304	95688,60	31770,33	7946	2639	988	3651	12524	
						52012,78	11701,31	4319	972		928		
465	465	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,08304	582222,00	--	48348	--	48348	--	52216	Казахстан
						--	--	--	--		3868		
466	466	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	8,7237	108,13	2,84	943	25	375	377	1426	
						62,25	0,37	543	3		106		
467	467	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	8,7237	177,94	4,05	1552	35	882	443	2154	
						72,80	0,74	635	6		160		
468	468	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,766	811,95	36,85	4682	213	1693	2717	7990	
						481,46	19,76	2776	114		592		
469	469	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,766	2219,72	52,93	12799	305	10691	1747	15709	
						312,74	13,01	1803	75		1164		
470	470	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,766	811,95	36,85	4682	213	1693	2717	7990	
						481,46	19,76	2776	114		592		
471	471	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,766	-42,66	-3,12	-246	-18	-211	-25	-293	
						-2,97	-1,63	-17	-9		-22		
472	472	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,852	17013,11	1317,30	14495	1122	11876	1624	17408	
						1757,43	336,93	1497	287		1290		
473	473	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	7,2288	27507,68	4341,13	198847	31381	63517	136382	362047	
						14379,88	1608,61	103949	11628		26818		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
474	474	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,3544	23813,00	--	56065	--	56065	--	60550	Казахстан
						--	--	--	--		4485		
475	475	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,4104	23549,00	--	80312	--	80312	--	86737	Казахстан
						--	--	--	--		6425		
476	476	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,4	3168,00	--	7603	--	7603	--	8211	Казахстан
						--	--	--	--		608		
477	477	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	32562,00	--	39074	--	39074	--	42200	Казахстан
						--	--	--	--		3126		
478	478	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	46766,00	--	56119	--	56119	--	60609	Казахстан
						--	--	--	--		4490		
479	479	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9,6	1992,00	--	19123	--	19123	--	20653	Казахстан
						--	--	--	--		1530		
480	480	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,062208	268697,00	--	16715	--	16715	--	18052	Казахстан
						--	--	--	--		1337		
481	481	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,67	22724,03	685,60	60673	1831	47044	11459	77903	Казахстан
						4418,90	297,33	11798	794		5771		
482	482	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,284556	220575,00	--	62766	--	62766	--	67787	Казахстан
						--	--	--	--		5021		
483	483	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,486	53215,46	7417,19	25863	3605	11152	10900	39704	
						22852,80	1794,27	11106	872		2941		
484	484	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,061344	220575,00	--	13531	--	13531	--	14613	Казахстан
						--	--	--	--		1082		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
485	485	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00384	268697,00	--	1032	--	1032	--	1115	Казахстан
						--	--	--	--		83		
486	486	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00276	226837,00	--	626	--	626	--	676	Казахстан
						--	--	--	--		50		
487	487	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
488	488	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
489	489	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
490	490	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
491	491	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
492	492	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
493	493	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11082	788682,43	7675,58	87402	850	77078	11430	106738	
						85491,81	1914,15	9474	212		7907		
494	494	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,10608	95688,60	31770,33	10151	3370	1263	4664	16000	
						52012,78	11701,31	5518	1241		1185		
495	495	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,10608	582222,00	--	61762	--	61762	--	66703	Казахстан
						--	--	--	--		4941		
496	496	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	9,7605	108,13	2,84	1055	28	419	422	1595	
						62,25	0,37	608	4		118		
497	497	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,7605	177,94	4,05	1737	39	987	495	2411	
						72,80	0,74	711	7		179		
498	498	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,626	811,95	36,85	6192	281	2239	3593	10568	
						481,46	19,76	3672	151		783		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
499	499	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	7,626	2219,72	52,93	16928	403	14140	2310	20777	
						312,74	13,01	2385	99		1539		
500	500	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,626	811,95	36,85	6192	281	2239	3593	10568	
						481,46	19,76	3672	151		783		
501	501	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	7,626	-42,66	-3,12	-325	-23	-279	-33	-387	
						-2,97	-1,63	-23	-12		-29		
502	502	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,11	17013,11	1317,30	18885	1462	15472	2116	22681	
						1757,43	336,93	1951	374		1680		
503	503	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	7,0284	27507,68	4341,13	193335	30511	61756	132601	352011	
						14379,88	1608,61	101068	11306		26075		
504	504	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,4236	23813,00	--	81526	--	81526	--	88048	Казахстан
						--	--	--	--		6522		
505	505	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,9488	23549,00	--	45892	--	45892	--	49563	Казахстан
						--	--	--	--		3671		
506	506	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,4	3168,00	--	7603	--	7603	--	8211	Казахстан
						--	--	--	--		608		
507	507	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	2,4	46766,00	--	112238	--	112238	--	121217	Казахстан
						--	--	--	--		8979		
508	508	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,8	1992,00	--	9562	--	9562	--	10327	Казахстан
						--	--	--	--		765		
509	509	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	268697,00	--	11027	--	11027	--	11909	Казахстан
						--	--	--	--		882		
510	510	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	3,48	22724,03	685,60	79080	2386	61316	14935	101537	Казахстан
						4418,90	297,33	15378	1035		7521		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
511	511	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,347676	220575,00	--	76689	--	76689	--	82824	Казахстан
						--	--	--	--		6135		
512	512	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,564	53215,46	7417,19	30014	4183	12942	12650	46077	
						22852,80	1794,27	12889	1012		3413		
513	513	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07164	220575,00	--	15802	--	15802	--	17066	Казахстан
						--	--	--	--		1264		
514	514	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00432	268697,00	--	1161	--	1161	--	1254	Казахстан
						--	--	--	--		93		
515	515	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003036	226837,00	--	689	--	689	--	744	Казахстан
						--	--	--	--		55		
516	516	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
517	517	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
518	518	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
519	519	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
520	520	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	
						--	--	--	--		4522		
521	521	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
522	522	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1203	788682,43	7675,58	94878	923	83670	12408	115869	
						85491,81	1914,15	10285	230		8583		
523	523	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,10608	95688,60	31770,33	10151	3370	1263	4664	16000	
						52012,78	11701,31	5518	1241		1185		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
524	524	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,10608	582222,00	--	61762	--	61762	--	66703	Казахстан
						--	--	--	--		4941		
525	525	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	10,1871	108,13	2,84	1102	29	439	440	1665	
						62,25	0,37	634	4		123		
526	526	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,1871	177,94	4,05	1813	42	1029	517	2516	
						72,80	0,74	742	8		186		
527	527	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,936	811,95	36,85	8068	366	2918	4681	13769	
						481,46	19,76	4784	196		1020		
528	528	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,936	2219,72	52,93	22055	526	18422	3010	27070	
						312,74	13,01	3107	129		2005		
529	529	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,936	811,95	36,85	8068	366	2918	4681	13769	
						481,46	19,76	4784	196		1020		
530	530	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,936	-42,66	-3,12	-424	-31	-363	-43	-504	
						-2,97	-1,63	-30	-16		-37		
531	531	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,99	17013,11	1317,30	16843	1305	13798	1887	20228	
						1757,43	336,93	1740	334		1498		
532	532	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	7,9332	27507,68	4341,13	218224	34439	69707	149671	397327	
						14379,88	1608,61	114078	12761		29432		
533	533	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,57	23813,00	--	85012	--	85012	--	91813	Казахстан
						--	--	--	--		6801		
534	534	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,9232	23549,00	--	68838	--	68838	--	74345	Казахстан
						--	--	--	--		5507		
535	535	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,4	3168,00	--	7603	--	7603	--	8211	Казахстан
						--	--	--	--		608		
536	536	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	32562,00	--	39074	--	39074	--	42200	Казахстан
						--	--	--	--		3126		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
537	537	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	46766,00	--	56119	--	56119	--	60609	Казахстан
						--	--	--	--		4490		
538	538	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,8	1992,00	--	9562	--	9562	--	10327	Казахстан
						--	--	--	--		765		
539	539	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05472	268697,00	--	14703	--	14703	--	15879	Казахстан
						--	--	--	--		1176		
540	540	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	3,12	22724,03	685,60	70899	2139	54973	13390	91032	
						4418,90	297,33	13787	928		6743		
541	541	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,318468	220575,00	--	70246	--	70246	--	75866	Казахстан
						--	--	--	--		5620		
542	542	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,564	53215,46	7417,19	30014	4183	12942	12650	46077	
						22852,80	1794,27	12889	1012		3413		
543	543	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07164	220575,00	--	15802	--	15802	--	17066	Казахстан
						--	--	--	--		1264		
544	544	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00432	268697,00	--	1161	--	1161	--	1254	Казахстан
						--	--	--	--		93		
545	545	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003036	226837,00	--	689	--	689	--	744	Казахстан
						--	--	--	--		55		
546	546	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
547	547	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
548	548	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						72,80	0,74	11	--		3		
549	549	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
550	550	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
551	551	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
552	552	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1203	788682,43	7675,58	94878	923	83670	12408	115869	
						85491,81	1914,15	10285	230		8583		
553	553	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,10608	95688,60	31770,33	10151	3370	1263	4664	16000	
						52012,78	11701,31	5518	1241		1185		
554	554	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,10608	582222,00	--	61762	--	61762	--	66703	Казахстан
						--	--	--	--		4941		
555	555	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	10,1871	108,13	2,84	1102	29	439	440	1665	
						62,25	0,37	634	4		123		
556	556	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	10,1871	177,94	4,05	1813	42	1029	517	2516	
						72,80	0,74	742	8		186		
557	557	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,856	811,95	36,85	7191	326	2601	4172	12273	
						481,46	19,76	4264	175		909		
558	558	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,856	2219,72	52,93	19658	469	16419	2683	24128	
						312,74	13,01	2770	115		1787		
559	559	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,856	811,95	36,85	7191	326	2601	4172	12273	
						481,46	19,76	4264	175		909		
560	560	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,856	-42,66	-3,12	-378	-27	-325	-38	-450	
						-2,97	-1,63	-26	-14		-33		
561	561	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,99	17013,11	1317,30	16843	1305	13798	1887	20228	
						1757,43	336,93	1740	334		1498		
562	562	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	6,2388	27507,68	4341,13	171615	27084	54818	117704	312464	
						14379,88	1608,61	89713	10036		23145		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
563	563	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,6028	23813,00	--	61980	--	61980	--	66938	Казахстан
						--	--	--	--		4958		
564	564	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,436	23549,00	--	57365	--	57365	--	61954	Казахстан
						--	--	--	--		4589		
565	565	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	32562,00	--	39074	--	39074	--	42200	Казахстан
						--	--	--	--		3126		
566	566	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	46766,00	--	56119	--	56119	--	60609	Казахстан
						--	--	--	--		4490		
567	567	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,4	1992,00	--	4781	--	4781	--	5163	Казахстан
						--	--	--	--		382		
568	568	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	268697,00	--	11027	--	11027	--	11909	Казахстан
						--	--	--	--		882		
569	569	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	3,12	22724,03	685,60	70899	2139	54973	13390	91032	Казахстан
						4418,90	297,33	13787	928		6743		
570	570	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,318468	220575,00	--	70246	--	70246	--	75866	Казахстан
						--	--	--	--		5620		
571	571	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,564	53215,46	7417,19	30014	4183	12942	12650	46077	Казахстан
						22852,80	1794,27	12889	1012		3413		
572	572	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,07164	220575,00	--	15802	--	15802	--	17066	Казахстан
						--	--	--	--		1264		
573	573	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00432	268697,00	--	1161	--	1161	--	1254	Казахстан
						--	--	--	--		93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
574	574	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003036	226837,00	--	689	--	689	--	744	Казахстан
						--	--	--	--		55		
575	575	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00336	995051,51	1657,31	3343	6	2200	1037	4730	
						338362,20	788,57	1137	3		350		
576	576	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1512	108,13	2,84	16	--	7	7	24	
						62,25	0,37	9	--		2		
577	577	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1512	177,94	4,05	27	1	15	8	37	
						72,80	0,74	11	--		3		
578	578	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
579	579	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		
580	580	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
581	581	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08574	788682,43	7675,58	67622	658	59634	8843	82582	
						85491,81	1914,15	7330	164		6117		
582	582	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,08304	95688,60	31770,33	7946	2639	988	3651	12524	
						52012,78	11701,31	4319	972		928		
583	583	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,08304	582222,00	--	48348	--	48348	--	52216	Казахстан
						--	--	--	--		3868		
584	584	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	7,5951	108,13	2,84	821	22	326	328	1241	
						62,25	0,37	473	3		92		
585	585	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,5951	177,94	4,05	1351	31	767	385	1875	
						72,80	0,74	553	6		139		
586	586	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,856	811,95	36,85	7191	326	2601	4172	12273	
						481,46	19,76	4264	175		909		
587	587	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,856	2219,72	52,93	19658	469	16419	2683	24128	
						312,74	13,01	2770	115		1787		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
588	588	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,856	811,95	36,85	7191	326	2601	4172	12273	
						481,46	19,76	4264	175		909		
589	589	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,856	-42,66	-3,12	-378	-27	-325	-38	-450	
						-2,97	-1,63	-26	-14		-33		
590	590	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,552	17013,11	1317,30	9391	727	7694	1052	11279	
						1757,43	336,93	970	186		835		
591	591	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	5,232	27507,68	4341,13	143920	22713	45971	98709	262039	
						14379,88	1608,61	75236	8416		19410		
592	592	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2956	23813,00	--	54665	--	54665	--	59038	Казахстан
						--	--	--	--		4373		
593	593	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,1924	23549,00	--	51629	--	51629	--	55759	Казахстан
						--	--	--	--		4130		
594	594	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	23331,00	--	27997	--	27997	--	30237	Казахстан
						--	--	--	--		2240		
595	595	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,12	75493,00	--	9059	--	9059	--	9784	Казахстан
						--	--	--	--		725		
596	596	2104-0304-0205 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5 (1-8), размерами 2840 мм х 380 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	0,6	37273,00	--	22364	--	22364	--	24153	Казахстан
						--	--	--	--		1789		
597	597	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,4	1992,00	--	4781	--	4781	--	5163	Казахстан
						--	--	--	--		382		
598	598	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05472	268697,00	--	14703	--	14703	--	15879	Казахстан
						--	--	--	--		1176		
599	599	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,692	22724,03	685,60	38449	1160	29812	7262	49368	
						4418,90	297,33	7477	503		3657		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	600	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19458	220575,00	--	42919	--	42919	--	46353	Казахстан
						--	--	--	--		3434		
601	601	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
602	602	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	
						--	--	--	--		4522		
603	603	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
604	604	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06846	788682,43	7675,58	53993	525	47615	7061	65938	
						85491,81	1914,15	5853	131		4884		
605	605	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,10608	95688,60	31770,33	10151	3370	1263	4664	16000	
						52012,78	11701,31	5518	1241		1185		
606	606	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,10608	582222,00	--	61762	--	61762	--	66703	Казахстан
						--	--	--	--		4941		
607	607	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	7,8543	108,13	2,84	849	22	338	339	1283	
						62,25	0,37	489	3		95		
608	608	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	7,8543	177,94	4,05	1398	32	794	399	1940	
						72,80	0,74	572	6		144		
609	609	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,856	811,95	36,85	7191	326	2601	4172	12273	
						481,46	19,76	4264	175		909		
610	610	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	8,856	2219,72	52,93	19658	469	16419	2683	24128	
						312,74	13,01	2770	115		1787		
611	611	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	8,856	811,95	36,85	7191	326	2601	4172	12273	
						481,46	19,76	4264	175		909		
612	612	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	8,856	-42,66	-3,12	-378	-27	-325	-38	-450	
						-2,97	-1,63	-26	-14		-33		
613	613	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,552	17013,11	1317,30	9391	727	7694	1052	11279	
						1757,43	336,93	970	186		835		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
614	614	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,266	27507,68	4341,13	117348	18519	37484	80484	213659	
						14379,88	1608,61	61345	6862		15827		
615	615	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,8168	23813,00	--	43263	--	43263	--	46724	Казахстан
						--	--	--	--		3461		
616	616	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7052	23549,00	--	40156	--	40156	--	43368	Казахстан
						--	--	--	--		3212		
617	617	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,2	23331,00	--	27997	--	27997	--	30237	Казахстан
						--	--	--	--		2240		
618	618	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,12	75493,00	--	9059	--	9059	--	9784	Казахстан
						--	--	--	--		725		
619	619	2104-0304-0205 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5 (1-8), размерами 2840 мм х 380 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	0,6	37273,00	--	22364	--	22364	--	24153	Казахстан
						--	--	--	--		1789		
620	620	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,4	1992,00	--	4781	--	4781	--	5163	Казахстан
						--	--	--	--		382		
621	621	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04104	268697,00	--	11027	--	11027	--	11909	Казахстан
						--	--	--	--		882		
622	622	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,692	22724,03	685,60	38449	1160	29812	7262	49368	
						4418,90	297,33	7477	503		3657		
623	623	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,19458	220575,00	--	42919	--	42919	--	46353	Казахстан
						--	--	--	--		3434		
624	624	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,4	2424,12	242,63	5818	582	246	5249	11952	
						2078,97	130,09	4990	312		885		
625	625	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,4	23554,00	--	56530	--	56530	--	61052	Казахстан
						--	--	--	--		4522		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
626	626	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,072	18698,15	1317,30	1346	95	1124	137	1602	
						1757,43	336,93	127	24		119		
627	627	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06846	788682,43	7675,58	53993	525	47615	7061	65938	
						85491,81	1914,15	5853	131		4884		
628	628	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,08304	95688,60	31770,33	7946	2639	988	3651	12524	
						52012,78	11701,31	4319	972		928		
629	629	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,08304	582222,00	--	48348	--	48348	--	52216	Казахстан
						--	--	--	--		3868		
630	630	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	6,8175	108,13	2,84	737	20	293	295	1114	
						62,25	0,37	424	3		83		
631	631	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,8175	177,94	4,05	1213	28	689	346	1684	
						72,80	0,74	496	5		125		
632	632	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,836	811,95	36,85	3927	179	1420	2278	6702	
						481,46	19,76	2328	96		496		
633	633	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,836	2219,72	52,93	10735	256	8967	1465	13176	
						312,74	13,01	1512	63		976		
634	634	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,836	811,95	36,85	3927	179	1420	2278	6702	
						481,46	19,76	2328	96		496		
635	635	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,836	-42,66	-3,12	-206	-15	-177	-21	-245	
						-2,97	-1,63	-14	-8		-18		
636	636	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,084	17695,49	1317,30	1486	110	1228	160	1778	
						1757,43	336,93	148	28		132		
637	637	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,572	35998,52	8935,88	56590	14047	16606	32006	95683	
						16499,43	4066,17	25937	6392		7088		
638	638	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	0,6	3168,00	--	1901	--	1901	--	2053	Казахстан
						--	--	--	--		152		
639	639	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	3	16593,00	--	49779	--	49779	--	53761	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		3982		
640	640	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	0,6	11028,00	--	6617	--	6617	--	7146	Казахстан
						--	--	--	--		529		
641	641	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,6	1992,00	--	1195	--	1195	--	1291	Казахстан
						--	--	--	--		96		
642	642	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	0,6	23195,00	--	13917	--	13917	--	15030	Казахстан
						--	--	--	--		1113		
643	643	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	0,6	23554,00	--	14132	--	14132	--	15263	Казахстан
						--	--	--	--		1131		
644	644	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06672	788682,43	7675,58	52621	512	46405	6881	64263	
						85491,81	1914,15	5704	128		4760		
645	645	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	3,0024	108,13	2,84	325	8	130	130	491	
						62,25	0,37	187	1		36		
646	646	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,0024	177,94	4,05	534	12	303	152	741	
						72,80	0,74	219	2		55		
647	647	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,18	18172,85	1317,30	3271	237	2718	343	3903	
						1757,43	336,93	316	61		289		
648	648	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,018	18698,15	1317,30	337	24	281	34	401	
						1757,43	336,93	32	6		30		
649	649	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,3873	983,52	23,32	12183	289	7086	4514	18033	
						388,13	3,72	4808	46		1336		
650	650	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,0031793	3381,72	1185,59	11	3	--	8	20	
						2196,13	431,90	7	1		1		
651	651	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,0031793	2870,00	--	9	--	9	--	10	Казахстан
						--	--	--	--		1		
652	652	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	0,6	3905,94	1565,21	2344	939	22	1740	4411	
						2304,42	1148,49	1383	689		327		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
653	653	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	0,6	-640,78	-245,21	-384	-147	-13	-280	-717	
						-374,06	-181,94	-224	-109		-53		
654	654	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,252	17695,49	1317,30	4459	332	3684	480	5334	
						1757,43	336,93	443	85		395		
655	655	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,51	35998,52	8935,88	126355	31365	37077	71463	213644	
						16499,43	4066,17	57913	14272		15825		
656	656	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	1,8	3168,00	--	5702	--	5702	--	6158	Казахстан
						--	--	--	--		456		
657	657	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	7,2	16593,00	--	119470	--	119470	--	129028	Казахстан
						--	--	--	--		9558		
658	658	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,8	1992,00	--	3586	--	3586	--	3873	Казахстан
						--	--	--	--		287		
659	659	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,8	23195,00	--	41751	--	41751	--	45091	Казахстан
						--	--	--	--		3340		
660	660	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,8	23554,00	--	42397	--	42397	--	45789	Казахстан
						--	--	--	--		3392		
661	661	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,20016	788682,43	7675,58	157863	1536	139215	20644	192788	
						85491,81	1914,15	17112	383		14281		
662	662	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	9,0072	108,13	2,84	974	25	388	389	1472	
						62,25	0,37	561	3		109		
663	663	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,0072	177,94	4,05	1603	37	910	457	2225	
						72,80	0,74	656	7		165		
664	664	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,54	18172,85	1317,30	9813	711	8153	1029	11710	
						1757,43	336,93	949	182		867		
665	665	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,054	18698,15	1317,30	1010	71	844	103	1202	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1757,43	336,93	95	18		89		
666	666	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,1619	983,52	23,32	36549	866	21260	13542	54099	
						388,13	3,72	14423	138		4007		
667	667	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,0095378	3381,72	1185,59	32	11	--	23	59	
						2196,13	431,90	21	4		4		Казахстан
668	668	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,0095378	2870,00	--	27	--	27	--	29	
						--	--	--	--		2		
669	669	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	1,8	3905,94	1565,21	7031	2817	66	5221	13232	
						2304,42	1148,49	4148	2067		980		
670	670	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	1,8	-640,78	-245,21	-1153	-441	-39	-841	-2153	
						-374,06	-181,94	-673	-327		-160		
671	671	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,168	17695,49	1317,30	2973	222	2456	320	3557	
						1757,43	336,93	295	57		263		
672	672	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,664	35998,52	8935,88	95900	23805	28141	54239	162150	
						16499,43	4066,17	43954	10832		12011		Казахстан
673	673	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	1,2	3168,00	--	3802	--	3802	--	4106	
						--	--	--	--		304		Казахстан
674	674	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	4,8	16593,00	--	79646	--	79646	--	86018	
						--	--	--	--		6372		Казахстан
675	675	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	1,2	11028,00	--	13234	--	13234	--	14293	
						--	--	--	--		1059		Казахстан
676	676	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,2	1992,00	--	2390	--	2390	--	2581	
						--	--	--	--		191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
677	677	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,2	23195,00	--	27834	--	27834	--	30061	Казахстан
						--	--	--	--		2227		
678	678	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,2	23554,00	--	28265	--	28265	--	30526	Казахстан
						--	--	--	--		2261		
679	679	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,09312	788682,43	7675,58	73442	715	64766	9604	89690	
						85491,81	1914,15	7961	178		6644		
680	680	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4,1904	108,13	2,84	453	12	180	181	685	
						62,25	0,37	261	2		51		
681	681	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,1904	177,94	4,05	746	17	424	213	1035	
						72,80	0,74	305	3		77		
682	682	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,36	18172,85	1317,30	6542	474	5435	686	7806	
						1757,43	336,93	633	121		578		
683	683	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,036	18698,15	1317,30	673	47	563	69	801	
						1757,43	336,93	63	12		59		
684	684	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,7746	983,52	23,32	24366	578	14172	9028	36066	
						388,13	3,72	9616	92		2672		
685	685	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,0063586	3381,72	1185,59	22	8	--	15	40	
						2196,13	431,90	14	3		3		
686	686	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,0063586	2870,00	--	18	--	18	--	19	Казахстан
						--	--	--	--		1		
687	687	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	1,2	3905,94	1565,21	4687	1878	44	3481	8821	
						2304,42	1148,49	2765	1378		653		
688	688	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	1,2	-640,78	-245,21	-769	-294	-26	-560	-1436	
						-374,06	-181,94	-449	-218		-106		
689	689	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,588	17695,49	1317,30	10405	774	8598	1121	12448	
						1757,43	336,93	1033	198		922		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
690	690	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,644	35998,52	8935,88	275173	68306	80745	155631	465269	
						16499,43	4066,17	126122	31082		34464		
691	691	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	4,2	3168,00	--	13306	--	13306	--	14370	Казахстан
						--	--	--	--		1064		
692	692	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	12,6	16593,00	--	209072	--	209072	--	225798	Казахстан
						--	--	--	--		16726		
693	693	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	4,2	11028,00	--	46318	--	46318	--	50023	Казахстан
						--	--	--	--		3705		
694	694	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,2	1992,00	--	8366	--	8366	--	9035	Казахстан
						--	--	--	--		669		
695	695	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4,2	23195,00	--	97419	--	97419	--	105213	Казахстан
						--	--	--	--		7794		
696	696	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4,2	23554,00	--	98927	--	98927	--	106841	Казахстан
						--	--	--	--		7914		
697	697	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,32592	788682,43	7675,58	257047	2502	226682	33615	313915	
						85491,81	1914,15	27863	624		23253		
698	698	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	14,6664	108,13	2,84	1586	41	632	634	2397	
						62,25	0,37	913	5		178		
699	699	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	14,6664	177,94	4,05	2610	60	1482	744	3622	
						72,80	0,74	1068	11		268		
700	700	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	1,26	18172,85	1317,30	22898	1660	19024	2401	27323	
						1757,43	336,93	2214	425		2024		
701	701	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,126	18698,15	1317,30	2356	166	1969	240	2804	
						1757,43	336,93	221	42		208		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
702	702	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,7111	983,52	23,32	85282	2023	49604	31599	126231	
						388,13	3,72	33655	323		9350		
703	703	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,022255	3381,72	1185,59	75	27	--	53	139	
						2196,13	431,90	49	10		10		
704	704	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,022255	2870,00	--	64	--	64	--	69	Казахстан
						--	--	--	--		5		
705	705	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	4,2	3905,94	1565,21	16405	6574	152	12182	30874	
						2304,42	1148,49	9679	4824		2287		
706	706	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	4,2	-640,78	-245,21	-2691	-1030	-90	-1962	-5025	
						-374,06	-181,94	-1571	-764		-372		
707	707	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,168	17695,49	1317,30	2973	222	2456	320	3557	
						1757,43	336,93	295	57		263		
708	708	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,508	35998,52	8935,88	90284	22411	26492	51063	152655	
						16499,43	4066,17	41381	10198		11308		
709	709	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	1,2	3168,00	--	3802	--	3802	--	4106	Казахстан
						--	--	--	--		304		
710	710	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	3,6	16593,00	--	59735	--	59735	--	64514	Казахстан
						--	--	--	--		4779		
711	711	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	2,4	11028,00	--	26467	--	26467	--	28584	Казахстан
						--	--	--	--		2117		
712	712	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,2	1992,00	--	2390	--	2390	--	2581	Казахстан
						--	--	--	--		191		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
713	713	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,2	23195,00	--	27834	--	27834	--	30061	Казахстан
						--	--	--	--		2227		
714	714	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,2	23554,00	--	28265	--	28265	--	30526	Казахстан
						--	--	--	--		2261		
715	715	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,11328	788682,43	7675,58	89342	870	78787	11684	109108	
						85491,81	1914,15	9685	217		8082		
716	716	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,0976	108,13	2,84	551	15	219	220	833	
						62,25	0,37	317	2		62		
717	717	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,0976	177,94	4,05	907	21	515	259	1259	
						72,80	0,74	371	4		93		
718	718	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,36	18172,85	1317,30	6542	474	5435	686	7806	
						1757,43	336,93	633	121		578		
719	719	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,036	18698,15	1317,30	673	47	563	69	801	
						1757,43	336,93	63	12		59		
720	720	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,7746	983,52	23,32	24366	578	14172	9028	36066	
						388,13	3,72	9616	92		2672		
721	721	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,0063586	3381,72	1185,59	22	8	--	15	40	
						2196,13	431,90	14	3		3		
722	722	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,0063586	2870,00	--	18	--	18	--	19	Казахстан
						--	--	--	--		1		
723	723	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	1,2	3905,94	1565,21	4687	1878	44	3481	8821	
						2304,42	1148,49	2765	1378		653		
724	724	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	1,2	-640,78	-245,21	-769	-294	-26	-560	-1436	
						-374,06	-181,94	-449	-218		-106		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
725	725	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,68	17695,49	1317,30	29728	2213	24563	3202	35564	
						1757,43	336,93	2952	566		2634		
726	726	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	27,84	31729,72	758,28	883355	21110	482241	454280	1444645	
						13649,58	178,82	380004	4978		107011		
727	727	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,617248	220575,00	--	577299	--	577299	--	623483	Казахстан
						--	--	--	--		46184		
728	728	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,592	983,52	23,32	85165	2019	49537	31555	126058	
						388,13	3,72	33609	322		9338		
729	729	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,764	17695,49	1317,30	31215	2323	25792	3362	37343	
						1757,43	336,93	3100	594		2766		
730	730	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	19,32	31729,72	758,28	613018	14650	334658	315254	1002534	
						13649,58	178,82	263710	3455		74262		
731	731	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,863352	220575,00	--	190434	--	190434	--	205669	Казахстан
						--	--	--	--		15235		
732	732	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	80,64	983,52	23,32	79311	1881	46132	29386	117393	
						388,13	3,72	31298	300		8696		
733	733	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,268	17695,49	1317,30	40133	2987	33160	4323	48012	
						1757,43	336,93	3986	764		3556		
734	734	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	18,684	31729,72	758,28	592838	14168	323641	304876	969532	
						13649,58	178,82	255029	3341		71817		
735	735	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,88776	220575,00	--	195818	--	195818	--	211483	Казахстан
						--	--	--	--		15665		
736	736	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,76	983,52	23,32	76478	1813	44484	28337	113200	
						388,13	3,72	30181	289		8385		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86393592	8648559	40555090	13018884	107365426	
								11660173	3075703	--	7952995		
			РАЗДЕЛ 3. Ответвление 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
737	742	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,0469	204,55	194,05	10	9	1	2	13	
						10,42	61,60	-	3		1		
738	754	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	33,35292	79549,00	--	2653191	--	2653191	--	2865446	
						--	--	--	--		212255		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2653201	9	2653192	2	2865459	
								--	3	--	212256		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								207 379 564	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		2 156 747					
			Итого с временными									209 536 311	
			Зимние удорожания			2,34 %		4 903 150					
			Итого с зимними удорожаниями									214 439 461	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4 288 789					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									218 728 250	
			НДС			12 %		26 247 390					
			Итого с НДС									244 975 640	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10 %									220 478 077	
			в том числе НДС, 12 %									23 622 651	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное общество "Алматыкультбытстрой",
БИН 930240000793

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Ной С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы"
БИН 011240001633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела жилищной политики Касенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU TH", эксперт технического надзора Сыдыков А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Отдел сметной работы Боскамбаев Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ALATAU PROJECT», эксперт авторского надзора Налибек С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"БИН 011240001633,г.Алматы,Площадь Республики ,4,Тел:2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыкультбытстрой",БИН 930240000793,г.Алматы,Жандосова ,20,тел:2752720**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП"Строительство наружных тепловых сетей к многоквартирному жилому комплексу"Alma City-5" пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу : мкр.Абай,ул.Алтын-Орда,участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением тепловых сетей от котельной "Премьера" до ТК1"**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети теплоснабжения**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 128 от 19.10.2020**

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Тепловые сети по разделу ТС работы

№ п/п	№ позиции по смете п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождния тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
РАЗДЕЛ 2. Ответвление №1(УТ1.1-1.15)													
1	107	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,305	1564513,67	546049,85	477177	166545	5201	355487	899278	
						1001414,18	175891,45	305431	53647		66613		
2	108	1124-0108-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,517	1345364,97	449189,54	695554	232231	6297	528079	1321524	
						883996,16	147750,55	457026	76387		97891		
3	109	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,56	1212103,67	396641,68	678778	222119	5369	519169	1293783	
						805875,21	130577,60	451290	73123		95836		
4	110	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,179	1129752,26	365119,59	202226	65357	1483	155443	386282	

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
						756348,10	120819,75	135386	21627		28613		
5	113	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	305,000002	15820,00	–	4825100	–	4825100	–	5211108	Казахстан
						–	–	–	–		386008		
6	114	2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	Труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	516,999999	13302,00	–	6877134	–	6877134	–	7427305	Казахстан
						–	–	–	–		550171		
7	115	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	559,9999977	10168,00	–	5694080	–	5694080	–	6149606	Казахстан
						–	–	–	–		455526		
8	116	2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	179,0000005	8758,00	–	1567682	–	1567682	–	1693097	Казахстан
						–	–	–	–		125415		
9	117	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	3,3	141294,20	7034,33	466271	23213	28000	287732	814323	
						125775,04	589,43	415058	1945		60320		
10	120	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	73631,00	–	441786	–	441786	–	477129	Казахстан
						–	–	–	–		35343		
11	121	2302-0201-4908 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 133-340х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2,9999999	55258,00	–	165774	–	165774	–	179036	Казахстан
						–	–	–	–		13262		
12	122	2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	13,0000001	41634,00	–	541242	–	541242	–	584541	Казахстан
						–	–	–	–		43299		
13	123	2302-0201-4906 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	36626,00	–	146504	–	146504	–	158224	Казахстан
						–	–	–	–		11720		
14	126	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	12	30370,28	8207,13	364443	98485	4827	290599	707445	
						21760,90	2700,29	261131	32403		52403		
15	127	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	9,9999998	25453,94	6297,04	254539	62970	2901	208074	499622	
						18866,83	2150,72	188668	21507		37009		
16	128	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	40	22962,66	5458,45	918506	218338	9168	758304	1810955	
						17274,99	1874,10	691000	74964		134145		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
17	129	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	14	20903,45	4743,75	292648	66413	2785	244193	579788	
						15960,72	1657,83	223450	23210		42947		
18	133	2302-0201-0109 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 159х4,5-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	13	54155,00	–	704015	–	704015	–	760336	Казахстан
						–	–	–	–		56321		
19	135	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	9,9999998	40365,00	–	403650	–	403650	–	435942	Казахстан
						–	–	–	–		32292		
20	137	2302-0201-0107 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	39,0000002	35182,00	–	1372098	–	1372098	–	1481866	Казахстан
						–	–	–	–		109768		
21	139	2302-0201-0106 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-45°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	14	31919,00	–	446866	–	446866	–	482615	Казахстан
						–	–	–	–		35749		
22	141	ТОО "Arinvest"	Металлическая заглушка изоляции с торцевым кабелем вывода 133-1-ППУ-ПЭ-650К	шт.	2	10472,32	–	20945	–	20945	–	22621	Казахстан
						–	–	–	–		1676		
23	142	ТОО "Arinvest"	Металлическая заглушка изоляции с торцевым кабелем вывода 108-1-ППУ-ПЭ-650К	шт.	15,9999999	9342,86	–	149486	–	149486	–	161445	Казахстан
						–	–	–	–		11959		
24	143	ТОО "Arinvest"	Металлическая заглушка изоляции с торцевым кабелем вывода 89-1-ППУ-ПЭ-650К	шт.	6	8853,57	–	53121	–	53121	–	57371	Казахстан
						–	–	–	–		4250		
25	146	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	69	11436,00	–	789084	–	789084	–	852211	Казахстан
						–	–	–	–		63127		
26	147	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	111,9999994	9707,00	–	1087184	–	1087184	–	1174159	Казахстан
						–	–	–	–		86975		
27	148	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	92,0000003	7072,00	–	650624	–	650624	–	702674	Казахстан
						–	–	–	–		52050		
28	149	2302-0201-6103 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	8	6351,00	–	50808	–	50808	–	54873	Казахстан
						–	–	–	–		4065		
29	150	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 273 мм	шт.	20	5922,32	–	118446	–	118446	–	127922	Казахстан
						–	–	–	–		9476		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
30	151	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 219 мм	шт.	12	4483,93	–	53807	–	53807	–	58112	Казахстан
						–	–	–	–		4305		
31	152	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 159 мм	шт.	19,9999999	3485,71	–	69714	–	69714	–	75291	Казахстан
						–	–	–	–		5577		
32	153	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 133 мм	шт.	38,0000002	3169,64	–	120446	–	120446	–	130082	Казахстан
						–	–	–	–		9636		
33	154	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 108 мм	шт.	72	2589,29	–	186429	–	186429	–	201343	Казахстан
						–	–	–	–		14914		
34	155	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 89 мм	шт.	10,0000001	2362,50	–	23625	–	23625	–	25515	Казахстан
						–	–	–	–		1890		
35	156	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-400	шт.	40	4832,14	–	193286	–	193286	–	208749	Казахстан
						–	–	–	–		15463		
36	157	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-315	шт.	24	3805,36	–	91329	–	91329	–	98635	Казахстан
						–	–	–	–		7306		
37	158	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-250	шт.	32	3020,54	–	96657	–	96657	–	104390	Казахстан
						–	–	–	–		7733		
38	159	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-225	шт.	57,9999999	2718,75	–	157687	–	157687	–	170302	Казахстан
						–	–	–	–		12615		
39	160	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-180	шт.	144	2175,00	–	313200	–	313200	–	338256	Казахстан
						–	–	–	–		25056		
40	161	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-160	шт.	20,0000002	1933,04	–	38661	–	38661	–	41754	Казахстан
						–	–	–	–		3093		
41	162	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых мат	м2	586,7999945	339,29	49,88	199095	29270	–	165870	394162	
						289,41	17,84	169825	10469		29197		
42	163	ТОО "Arinvest"	Маты полиэтиленовые	шт.	321,0000001	5784,82	–	1856927	–	1856927	–	2005481	Казахстан
						–	–	–	–		148554		
43	164	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	16	966,29	0,69	15461	11	164	15139	33048	
						955,37	0,37	15286	6		2448		
44	165	2305-1204-1205 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	5	12196,00	–	60980	–	60980	–	65858	Казахстан
						–	–	–	–		4878		
45	166	2305-1204-1208 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-16 системы ОДК	шт.	10	19602,00	–	196020	–	196020	–	211702	Казахстан
						–	–	–	–		15682		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
46	167	2305-1204-1201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК	шт.	1	11207,00	–	11207	–	11207	–	12104	Казахстан
						–	–	–	–		897		
47	168	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	5853,60	761,16	5854	761	1252	4207	10865	
						3841,03	408,10	3841	408		805		
48	169	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	15	463,37	14,53	6951	218	154	6585	14619	
						438,61	4,83	6579	72		1083		
49	170	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	26247,00	–	26247	–	26247	–	28347	Казахстан
						–	–	–	–		2100		
50	171	2305-1204-0103 РСНБ РК 2015	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	15	24812,00	–	372180	–	372180	–	401954	Казахстан
						–	–	–	–		29774		
51	174	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,85	269049,00	–	228692	–	228692	–	246987	Казахстан
						–	–	–	–		18295		
52	175	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная часть терминала. Устройство	м3	0,2	26238,05	2087,20	5248	418	3458	1348	7123	
						6861,74	542,81	1372	109		528		
53	179	2302-0201-5209 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	34	4056,00	–	137904	–	137904	–	148936	Казахстан
						–	–	–	–		11032		
54	180	2302-0201-5208 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	92,0000005	3818,00	–	351256	–	351256	–	379356	Казахстан
						–	–	–	–		28100		
55	181	2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	71,0000004	3452,00	–	245092	–	245092	–	264699	Казахстан
						–	–	–	–		19607		
56	182	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 150 мм. Установка	комплект	4	18965,74	8502,49	75863	34010	1343	50115	136056	
						10127,48	2527,80	40510	10111		10078		
57	183	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 125 мм. Установка	комплект	4	12166,17	5988,77	48665	23955	1154	30671	85683	
						5889,09	1856,03	23556	7424		6347		
58	184	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 100 мм. Установка	комплект	8,0000001	12166,17	5988,77	97329	47910	2306	61341	171364	
						5889,09	1856,03	47113	14848		12694		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
59	187	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные диаметром 50 мм. Установка	комплект	16,0000002	7033,74	3549,84	112540	56797	2297	70576	197766	
						3340,37	1115,21	53446	17843		14649		
60	188	2304-0904-0657 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 150, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	288326,00	–	1153304	–	1153304	–	1245568	Казахстан
						–	–	–	–		92264		
61	189	2304-0904-0651 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 125, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	4	188690,00	–	754760	–	754760	–	815141	Казахстан
						–	–	–	–		60381		
62	190	2304-0904-0645 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000001	122525,00	–	980200	–	980200	–	1058616	Казахстан
						–	–	–	–		78416		
63	193	2304-0201-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	14	39211,00	–	548954	–	548954	–	592870	Казахстан
						–	–	–	–		43916		
64	196	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	2296864,43	919090,13	9187	3677	152	6334	16763	
						1339438,35	260153,70	5358	1041		1242		
65	197	1124-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,007	1868327,84	715248,65	13078	5007	191	9274	24140	
						1125685,55	212543,97	7880	1488		1788		
66	198	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,026	1580781,19	605163,87	41100	15734	566	29150	75870	
						953839,90	178644,74	24800	4645		5620		
67	200	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,017	1362388,86	548730,77	23161	9329	171	16405	42731	
						803564,80	171171,36	13661	2910		3165		
68	203	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,0000001	4623,00	–	18492	–	18492	–	19971	Казахстан
						–	–	–	–		1479		
69	204	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7	3408,00	–	23856	–	23856	–	25764	Казахстан

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
						–	–	–	–		1908		
70	205	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,9999997	2712,00	–	70512	–	70512	–	76153	Казахстан
						–	–	–	–		5641		
71	207	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17	1045,00	–	17765	–	17765	–	19186	Казахстан
						–	–	–	–		1421		
72	211	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	18,9999999	1727,00	–	32813	–	32813	–	35438	Казахстан
						–	–	–	–		2625		
73	213	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10,9999998	584,00	–	6424	–	6424	–	6938	Казахстан
						–	–	–	–		514		
74	217	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 6 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	5513,00	–	22052	–	22052	–	23816	Казахстан
						–	–	–	–		1764		
75	218	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 6 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4134,00	–	8268	–	8268	–	8929	Казахстан
						–	–	–	–		661		
76	219	2302-0101-0735 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 6 мм - 89 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	4134,00	–	8268	–	8268	–	8929	Казахстан
						–	–	–	–		661		
77	223	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	10,9999998	1097,00	–	12067	–	12067	–	13032	Казахстан
						–	–	–	–		965		
78	226	2302-0101-1064 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 8 мм - 133 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	2336,00	–	9344	–	9344	–	10092	Казахстан
						–	–	–	–		748		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
79	227	2302-0101-1050 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 8 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	1557,00	–	3114	–	3114	–	3363	Казахстан
						–	–	–	–		249		
80	234	1122-0601-1010 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	6033310,71	1343073,99	24133	5372	18016	2513	28777	
						186298,16	448206,11	745	1793		2132		
81	235	1122-0601-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,004	4474267,64	900324,93	17897	3601	13669	1954	21439	
						156733,04	336598,17	627	1346		1588		
82	236	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,536	575,70	–	2611	–	–	2089	5076	
						575,70	–	2611	–		376		
83	237	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обеспыливание	м2	4,536	122,38	13,46	555	61	–	341	968	
						108,92	–	494	–		72		
84	238	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Полив водой	м2 площади	4,536	67,06	–	304	–	3	217	563	
						66,44	–	301	–		42		
85	239	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	24	6584,17	–	158020	–	61228	94856	273106	
						4033,00	–	96792	–		20230		
86	240	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий	м3 заделки	0,39	154648,13	1497,56	60313	584	18408	34972	102907	
						105951,82	799,11	41321	312		7623		
87	243	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,40416	108,13	2,84	368	9	147	147	556	
						62,25	0,37	212	1		41		
88	244	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,40416	177,94	4,05	606	14	344	173	841	
						72,80	0,74	248	3		62		
89	246	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,68	575,70	–	13057	–	–	10446	25383	
						575,70	–	13057	–		1880		
90	247	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обеспыливание	м2	22,68	122,38	13,46	2775	305	–	1704	4838	
						108,92	–	2470	–		358		
91	248	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Полив водой	м2 площади	22,68	67,06	–	1521	–	14	1085	2814	
						66,44	–	1507	–		208		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
92	249	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	120	6584,17	–	790101	–	306141	474281	1365533	
						4033,00	–	483960	–		101151		
93	250	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий	м3 заделки	1,95	154648,13	1497,56	301564	2920	92038	174858	514536	
						105951,82	799,11	206606	1558		38114		
94	253	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,0208	108,13	2,84	1840	48	732	735	2781	
						62,25	0,37	1060	6		206		
95	254	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,0208	177,94	4,05	3029	69	1721	864	4204	
						72,80	0,74	1239	13		311		
96	256	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,536	575,70	–	2611	–	–	2089	5076	
						575,70	–	2611	–		376		
97	257	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обеспыливание	м2	4,536	122,38	13,46	555	61	–	341	968	
						108,92	–	494	–		72		
98	258	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Полив водой	м2 площади	4,536	67,06	–	304	–	3	217	563	
						66,44	–	301	–		42		
99	259	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	24	6584,17	–	158020	–	61228	94856	273106	
						4033,00	–	96792	–		20230		
100	260	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий	м3 заделки	0,39	154648,13	1497,56	60313	584	18408	34972	102907	
						105951,82	799,11	41321	312		7623		
101	263	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,382912	108,13	2,84	258	7	103	103	390	
						62,25	0,37	148	1		29		
102	264	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,382912	177,94	4,05	424	10	241	121	588	
						72,80	0,74	173	2		44		
103	266	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	122,69	331,19	3,53	40634	433	37245	2102	46155	
						24,09	0,74	2956	91		3419		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
104	267	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	8,37	193782,11	2866,83	1621956	23995	103683	1145345	2988685	
						178527,84	1523,89	1494278	12755		221384		
105	268	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	8,37	12100,00	–	101277	–	101277	–	109379	Казахстан
						–	–	–	–		8102		
106	269	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,415	691,83	32,97	979	46	215	555	1657	
						507,52	8,73	718	12		123		
107	270	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РТС-Х-Л-Н	1000 м2	0,0016273	354100,00	–	576	–	576	–	622	Казахстан
						–	–	–	–		46		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				42977443	1420887	35521847	5896031	52783348	
								6034709	468392	–	3909877		
			РАЗДЕЛ 3. Ответвление №2(УТ2.1-УТ2.4)										
108	276	2301-0402-0110 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	53,67025	24535,00	–	1316800	–	1316800	–	1422144	
			СП - 8%			–	–	–	–		105344		
109	371	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Полив водой	м2 площади	0,09659	67,06	–	6	–	–	5	12	
						66,44	–	6	–		1		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1316806	–	1316800	5	1422156	
								6	–	–	105345		
			РАЗДЕЛ 4. Ответвление №3(УТ3.1-УТ3.2)										
110	394	1124-0108-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,252	1564513,67	546049,85	394257	137605	4296	293714	743009	
						1001414,18	175891,45	252356	44325		55038		
111	395	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,366	1212103,67	396641,68	443630	145170	3510	339314	845580	
						805875,21	130577,60	294950	47791		62636		
112	396	2301-0402-0109 РСНБ РК 2015	Труба Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	252	15820,00	–	3986640	–	3986640	–	4305571	Казахстан
						–	–	–	–		318931		
113	397	2301-0402-0107 РСНБ РК 2015	Труба Ст 108х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	366	10168,00	–	3721488	–	3721488	–	4019207	Казахстан
						–	–	–	–		297719		
114	398	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,88	141294,20	7034,33	124339	6191	7466	76729	217153	
						125775,04	589,43	110682	519		16085		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
115	399	2302-0201-4909 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 159-400х20-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	73631,00	–	294524	–	294524	–	318086	Казахстан
						–	–	–	–		23562		
116	400	2302-0201-4907 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 108-315х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	41634,00	–	249804	–	249804	–	269788	Казахстан
						–	–	–	–		19984		
117	401	1124-0108-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	16	30370,28	8207,13	485924	131314	6436	387465	943260	
						21760,90	2700,29	348174	43205		69871		
118	402	1124-0108-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 100 мм. Установка	шт.	24	22962,66	5458,45	551104	131002	5502	454982	1086573	
						17274,99	1874,10	414600	44978		80487		
119	403	ТОО "Arinvest"	Отвод Ст 159х6-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	16	50270,54	–	804329	–	804329	–	868675	Казахстан
						–	–	–	–		64346		
120	404	ТОО "Arinvest"	Отвод Ст 108х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	27991,07	–	671786	–	671786	–	725529	Казахстан
						–	–	–	–		53743		
121	405	2302-0201-6107 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	44	11436,00	–	503184	–	503184	–	543439	Казахстан
						–	–	–	–		40255		
122	406	2302-0201-6104 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 180 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	71	7072,00	–	502112	–	502112	–	542281	Казахстан
						–	–	–	–		40169		
123	407	ТОО "Arinvest"	Металлическая заглушка изоляции с торцевым кабелем вывода 159-1-ППУ-ПЭ-650К	шт.	2	11116,96	–	22234	–	22234	–	24013	Казахстан
						–	–	–	–		1779		
124	408	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 159 мм	шт.	6	3485,71	–	20914	–	20914	–	22587	Казахстан
						–	–	–	–		1673		
125	409	ТОО "Arinvest"	Концевая заглушка изоляции диаметром 108 мм	шт.	16	2589,29	–	41429	–	41429	–	44743	Казахстан
						–	–	–	–		3314		
126	410	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	1,8246	141294,20	7034,33	257805	12834	15482	159090	450246	
						125775,04	589,43	229489	1075		33352		
127	411	2302-0201-5209 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	58	4056,00	–	235248	–	235248	–	254068	Казахстан
						–	–	–	–		18820		
128	412	2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	66	3452,00	–	227832	–	227832	–	246059	Казахстан
						–	–	–	–		18227		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
129	413	ТОО "Arinvest"	Манжета стенового ввода СВ-180	шт.	28	2175,00	–	60900	–	60900	–	65772	Казахстан
						–	–	–	–		4872		
130	414	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Укладка полиэтиленовых мат	м2	108	339,29	49,88	36643	5387	–	30528	72545	
						289,41	17,84	31256	1927		5374		
131	415	ТОО "Arinvest"	Маты полиэтиленовые	шт.	45	5784,82	–	260317	–	260317	–	281142	Казахстан
						–	–	–	–		20825		
132	416	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного -	терминал	3	966,29	0,69	2899	2	31	2839	6197	
						955,37	0,37	2866	1		459		
133	417	2305-1204-1205 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-14 системы ОДК	шт.	1	12196,00	–	12196	–	12196	–	13172	Казахстан
						–	–	–	–		976		
134	418	2305-1204-1208 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-16 системы ОДК	шт.	1	19602,00	–	19602	–	19602	–	21170	Казахстан
						–	–	–	–		1568		
135	419	2305-1204-1201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный КТ-11 системы ОДК	шт.	1	11207,00	–	11207	–	11207	–	12104	Казахстан
						–	–	–	–		897		
136	420	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	2	463,37	14,53	927	29	21	878	1949	
						438,61	4,83	877	10		144		
137	421	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	5853,60	761,16	5854	761	1252	4207	10865	
						3841,03	408,10	3841	408		805		
138	422	2305-1204-0103 РСНБ РК 2015	Ковер настенный КНС системы ОДК	шт.	2	24812,00	–	49624	–	49624	–	53594	Казахстан
						–	–	–	–		3970		
139	423	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	26247,00	–	26247	–	26247	–	28347	Казахстан
						–	–	–	–		2100		
140	424	1124-0108-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	13	5841,22	71,35	75936	928	50105	24659	108643	
						1915,64	0,37	24903	5		8048		
141	425	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	3	14868,04	150,55	44604	451	36364	7763	56556	
						2596,26	17,47	7789	52		4189		
142	426	2306-0135-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с концентрическим проводником NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	269049,00	–	40357	–	40357	–	43586	Казахстан
						–	–	–	–		3229		
143	427	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонная часть терминала. Устройство	м3	0,2	26238,05	2087,20	5248	418	3458	1348	7123	
						6861,74	542,81	1372	109		528		
144	428	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый диаметром 100 мм. Установка	комплект	8	12166,17	5988,77	97329	47910	2306	61341	171364	
						5889,09	1856,03	47113	14848		12694		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
145	429	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные диаметром 50 мм. Установка	комплект	8	7033,74	3549,84	56270	28399	1148	35288	98883	
						3340,37	1115,21	26723	8922		7325		
146	430	2304-0904-0645 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стандартнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 1001 мм до 1500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 25, DN 100, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005	шт.	8	122525,00	–	980200	–	980200	–	1058616	Казахстан
						–	–	–	–		78416		
147	431	2304-0201-0501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с64нж, 30с96нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (маховик, редуктор), Т 425°С, (31с99нж Т 200°С), PN 25, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	8	39211,00	–	313688	–	313688	–	338783	Казахстан
						–	–	–	–		25095		
148	432	1124-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,006	2296864,43	919090,13	13781	5515	229	9502	25145	
						1339438,35	260153,70	8037	1561		1863		
149	433	1124-0101-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,012	1580781,19	605163,87	18969	7262	261	13454	35017	
						953839,90	178644,74	11446	2144		2594		
150	434	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,011	1362388,86	548730,77	14986	6036	111	10615	27649	
						803564,80	171171,36	8839	1883		2048		
151	435	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	4623,00	–	27738	–	27738	–	29957	Казахстан
						–	–	–	–		2219		
152	436	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12	2712,00	–	32544	–	32544	–	35148	Казахстан
						–	–	–	–		2604		
153	437	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1045,00	–	11495	–	11495	–	12415	Казахстан
						–	–	–	–		920		
154	438	2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	12	1727,00	–	20724	–	20724	–	22382	Казахстан
						–	–	–	–		1658		
155	439	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	9	584,00	–	5256	–	5256	–	5676	Казахстан
						–	–	–	–		420		
156	440	2302-0101-0747 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	5513,00	–	33078	–	33078	–	35724	Казахстан
						–	–	–	–		2646		
157	441	2302-0101-0609 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	6	1097,00	–	6582	–	6582	–	7109	Казахстан
						–	–	–	–		527		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
158	442	2302-0101-1061 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	2479,00	–	4958	–	4958	–	5355	Казахстан
						–	–	–	–		397		
159	443	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные. Монтаж	т конструкций	0,0089	141294,20	7034,33	1258	62	77	776	2197	
						125775,04	589,43	1119	5		163		
160	444	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,0089	482943,00	–	4298	–	4298	–	4642	Казахстан
						–	–	–	–		344		
161	445	1115-0204-0108 РСНБ РК 2015	Насечка поверхности	оштукатуриваемой	6,048	575,70	–	3482	–	–	2785	6769	
						575,70	–	3482	–		501		
162	446	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности. Обеспыливание	м2	6,048	122,38	13,46	740	81	–	455	1290	
						108,92	–	659	–		96		
163	447	1101-0201-0801 РСНБ РК 2015	Полив водой	м2 площади	6,048	67,06	–	406	–	4	289	751	
						66,44	–	402	–		56		
164	448	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	32	6584,17	–	210694	–	81638	126475	364142	
						4033,00	–	129056	–		26973		
165	449	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий	м3 заделки	0,52	154648,13	1497,56	80417	779	24543	46629	137209	
						105951,82	799,11	55095	416		10164		
166	450	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,100864	100773,51	1657,31	10164	168	–	9170	20881	
						99116,20	788,57	9997	80		1547		
167	451	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,2	8796,00	–	28147	–	28147	–	30399	Казахстан
						–	–	–	–		2252		
168	452	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,53888	108,13	2,84	491	13	195	196	742	
						62,25	0,37	283	2		55		
169	453	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,53888	177,94	4,05	808	18	460	230	1121	
						72,80	0,74	330	3		83		
170	454	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,009344	633954,00	–	5924	–	5924	–	6398	Казахстан
						–	–	–	–		474		
171	455	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	12,56	331,19	3,53	4160	44	3813	215	4725	
						24,09	0,74	303	9		350		
172	456	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,913	193782,11	2866,83	176923	2617	11310	124934	326006	
						178527,84	1523,89	162996	1391		24149		

1	2	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	14
173	457	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,913	12100,00	–	11047	–	11047	–	11931	Казахстан
						–	–	–	–		884		
174	458	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,156	691,83	32,97	108	5	24	61	183	
						507,52	8,73	79	1		14		
175	459	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РТС-Х-Л-Н	1000 м2	0,0001742	354100,00	–	62	–	62	–	67	Казахстан
						–	–	–	–		5		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16367871	671001	13507757	2225931	20081308	
								2189114	215670	–	1487511		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								74 286 812	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стоимость оборудования, всего						0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0				
			Временные здания и сооружения			1,04 %		772 583					
			Итого с временными									75 059 395	
			Зимние удорожания			2,34 %		1 756 390					
			Итого с зимними удорожаниями									76 815 785	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 536 316					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78 352 100	
			НДС			12 %		9 402 252					
			Итого с НДС									87 754 352	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10 %									78 978 917	
			в том числе НДС, 12 %									8 462 027	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Цой С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

"Алматы қаласы Жайлы қалалық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

Главный специалист отдела жилищной политики Касенов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU TH" эксперт технического надзора Сыдыков А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Отдел сметной работы Боскымбаев Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ PROJECT», эксперт авторского надзора Налибек С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"БИН 011240001633,г.Алматы,Площадь Республики ,4,Тел:2620814**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО "Алматыкультбытстрой",БИН 930240000793,г.Алматы,Жандосова ,20,тел:2752720**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП"Строительство наружных тепловых сетей к многоквартирному жилому комплексу"Alma City-5" пятая очередь,первый и второй этапы,расположенному по адресу : мкр.Абай,ул.Алтын-Орда,участки 6/3-6/31;6/33-6/38;6/40;6/42-6/66 Наурызбайский район в городе Алматы, с расширением тепловых сетей от котельной "Премьера" до ТК1"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 Сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **128** от **19.10.2020**

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2020** (месяц, год) на **2-1-2 Строительные работы по разделу КЖ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 2. Ответвление 1													
1	193	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.13 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	8371,2	206,46	195,19	1728276	1633975	920	406509	2305568	
						11,16	56,29	93381	471215		170783		
2	194	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	258,8	2777,64	--	718852	--	--	517574	1335340	
						2777,64	--	718852	--		98914		
3	195	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	258,8	251,56	238,64	65104	61760	29	16504	88137	
						12,81	75,76	3315	19607		6529		
4	196	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	14239,5	621,00	--	8842730	--		--	9550148	Казахстан
						--	--	--	--		707418		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	197	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8630	21,71	18,12	187375	156376	432	71655	279753	
						3,54	7,99	30567	68954		20722		
6	198	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7980,4	204,55	194,05	1632383	1548597	638	413813	2209892	
						10,42	61,60	83148	491593		163696		
7	199	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13167,66	621,00	--	8177117	--		--	8831286	
						--	--	--	--		654169		
8	200	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/для обсыпки труб	м3	939,2	1670,00	--	1568464	--	1568464	--	1693941	
						--	--	--	--		125477		
9	201	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1737,2	1207,22	--	2097190	--	--	1509976	3895740	
						1207,22	--	2097190	--		288573		
10	202	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7183,6	43,42	43,42	311912	311912	--	92634	436910	
						--	17,91	--	128658		32364		
11	203	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7182,4	254,37	113,89	1827016	818004	--	1026840	3082164	
						140,48	58,08	1009012	417154		228308		
12	204	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	68,8	10282,15	1690,15	707412	116283	367080	312566	1101576	
						3256,52	593,57	224049	40838		81598		
13	205	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,072	67712,00	--	208011	--	208011	--	224652	Казахстан
						--	--	--	--		16641		
14	206	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	54,32	68370,00	--	3713858	--	3713858	--	4010967	Казахстан
						--	--	--	--		297109		
15	207	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	733,69824	983,52	23,32	721603	17109	419727	267371	1068092	
						388,13	3,72	284767	2729		79118		
16	208	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	69,36	4225,78	1270,95	293100	88153	127737	108445	433668	
						1113,18	568,01	77210	39397		32124		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	209	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы перекрываемые плитами. Устройство	м3 сборных конструкций	158,2936	14570,61	3387,82	2306435	536270	853613	1308709	3904355	
						5790,20	1216,24	916552	192523		289211		
18	210	2104-0303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	22,68	79865,00	--	1811338	--	1811338	--	1956245	Казахстан
						--	--	--	--		144907		
19	211	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	70,272	79549,00	--	5590067	--	5590067	--	6037272	Казахстан
						--	--	--	--		447205		
20	212	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	42,944	75493,00	--	3241971	--	3241971	--	3501329	Казахстан
						--	--	--	--		259358		
21	213	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	11,88	68370,00	--	812236	--	812236	--	877215	Казахстан
						--	--	--	--		64979		
22	214	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	96,8	921,00	--	89153	--	89153	--	96285	Казахстан
						--	--	--	--		7132		
23	215	2104-0305-0103 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	17,6	1920,00	--	33792	--	33792	--	36495	Казахстан
						--	--	--	--		2703		
24	216	2104-0306-0106 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	97,6	6545,00	--	638792	--	638792	--	689895	Казахстан
						--	--	--	--		51103		
25	217	2104-0306-0107 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-7, размерами 2380 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	18	7441,00	--	133938	--	133938	--	144653	Казахстан
						--	--	--	--		10715		
26	218	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	17013,11	1317,30	8507	658	6970	953	10217	
						1757,43	336,93	879	168		757		
27	219	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	5,2296	27507,68	4341,13	143854	22702	45951	98664	261919	
						14379,88	1608,61	75201	8412		19401		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	220	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,8952	23813,00	--	45130	--	45130	--	48740	Казахстан
						--	--	--	--		3610		
29	221	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,5984	23549,00	--	61190	--	61190	--	66085	Казахстан
						--	--	--	--		4895		
30	222	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3,2	3168,00	--	10138	--	10138	--	10949	Казахстан
						--	--	--	--		811		
31	223	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,6	32562,00	--	52099	--	52099	--	56267	Казахстан
						--	--	--	--		4168		
32	224	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05184	268697,00	--	13929	--	13929	--	15043	Казахстан
						--	--	--	--		1114		
33	225	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,56	22724,03	685,60	35449	1070	27486	6695	45516	
						4418,90	297,33	6893	464		3372		
34	226	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,170152	220575,00	--	37531	--	37531	--	40534	Казахстан
						--	--	--	--		3003		
35	227	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,324	53215,46	7417,19	17242	2403	7435	7267	26470	
						22852,80	1794,27	7404	581		1961		
36	228	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040896	220575,00	--	9021	--	9021	--	9743	Казахстан
						--	--	--	--		722		
37	229	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	268697,00	--	688	--	688	--	743	Казахстан
						--	--	--	--		55		
38	230	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	231	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
40	232	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
41	233	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
42	234	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
43	235	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	
						--	--	--	--		3015		
44	236	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
45	237	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,10324	788682,43	7675,58	81424	793	71805	10648	99438	
						85491,81	1914,15	8826	198		7366		
46	238	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-40. Монтаж	т конструкций	0,10176	95688,60	31770,33	9737	3233	1211	4474	15348	
						52012,78	11701,31	5293	1191		1137		
47	239	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-40	т	0,10176	582222,00	--	59247	--	59247	--	63987	Казахстан
						--	--	--	--		4740		
48	240	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	9,225	108,13	2,84	997	26	397	399	1507	
						62,25	0,37	574	3		112		
49	241	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,225	177,94	4,05	1641	38	931	468	2278	
						72,80	0,74	672	7		169		
50	242	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,6	811,95	36,85	2923	133	1057	1696	4989	
						481,46	19,76	1733	71		370		
51	243	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,6	2219,72	52,93	7991	191	6674	1091	9808	
						312,74	13,01	1126	47		727		
52	244	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,6	811,95	36,85	2923	133	1057	1696	4989	
						481,46	19,76	1733	71		370		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	245	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,6	-42,66	-3,12	-154	-11	-132	-16	-183	
						-2,97	-1,63	-11	-6		-14		
54	246	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,44	17013,11	1317,30	7486	579	6134	839	8991	
						1757,43	336,93	773	148		666		
55	247	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,112	27507,68	4341,13	85604	13510	27344	58712	155862	
						14379,88	1608,61	44750	5006		11545		
56	248	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,9096	23813,00	--	21660	--	21660	--	23393	
						--	--	--	--		1733		
57	249	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7864	23549,00	--	42068	--	42068	--	45433	Казахстан
						--	--	--	--		3365		
58	250	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,6	23331,00	--	37330	--	37330	--	40316	Казахстан
						--	--	--	--		2986		
59	251	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,2	1992,00	--	6374	--	6374	--	6884	Казахстан
						--	--	--	--		510		
60	252	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031104	268697,00	--	8358	--	8358	--	9027	Казахстан
						--	--	--	--		669		
61	253	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,36	22724,03	685,60	30905	932	23963	5837	39681	
						4418,90	297,33	6010	404		2939		
62	254	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,147232	220575,00	--	32476	--	32476	--	35074	Казахстан
						--	--	--	--		2598		
63	255	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,324	53215,46	7417,19	17242	2403	7435	7267	26470	
						22852,80	1794,27	7404	581		1961		
64	256	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040896	220575,00	--	9021	--	9021	--	9743	Казахстан
						--	--	--	--		722		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	257	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	268697,00	--	688	--	688	--	743	Казахстан
						--	--	--	--		55		
66	258	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		
67	259	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
68	260	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
69	261	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
70	262	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
71	263	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	
						--	--	--	--		3015		
72	264	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
73	265	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05084	788682,43	7675,58	40097	390	35361	5244	48968	
						85491,81	1914,15	4346	97		3627		
74	266	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,05536	95688,60	31770,33	5297	1759	659	2434	8349	
						52012,78	11701,31	2879	648		618		
75	267	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,05536	582222,00	--	32232	--	32232	--	34811	Казахстан
						--	--	--	--		2579		
76	268	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4,779	108,13	2,84	517	14	206	206	781	
						62,25	0,37	297	2		58		
77	269	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,779	177,94	4,05	850	20	482	242	1180	
						72,80	0,74	348	4		87		
78	270	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,844	811,95	36,85	3121	142	1128	1811	5327	
						481,46	19,76	1851	76		395		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	271	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,844	2219,72	52,93	8533	203	7128	1165	10473	
						312,74	13,01	1202	50		776		
80	272	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,844	811,95	36,85	3121	142	1128	1811	5327	
						481,46	19,76	1851	76		395		
81	273	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,844	-42,66	-3,12	-164	-12	-141	-17	-195	
						-2,97	-1,63	-11	-6		-14		
82	274	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,44	17013,11	1317,30	7486	579	6134	839	8991	
						1757,43	336,93	773	148		666		
83	275	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,0712	27507,68	4341,13	84482	13332	26987	57943	153818	
						14379,88	1608,61	44163	4940		11394		
84	276	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,8688	23813,00	--	20689	--	20689	--	22344	Казахстан
						--	--	--	--		1655		
85	277	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7864	23549,00	--	42068	--	42068	--	45433	Казахстан
						--	--	--	--		3365		
86	278	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,6	23331,00	--	37330	--	37330	--	40316	Казахстан
						--	--	--	--		2986		
87	279	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,2	1992,00	--	6374	--	6374	--	6884	Казахстан
						--	--	--	--		510		
88	280	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031104	268697,00	--	8358	--	8358	--	9027	Казахстан
						--	--	--	--		669		
89	281	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,36	22724,03	685,60	30905	932	23963	5837	39681	
						4418,90	297,33	6010	404		2939		
90	282	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,147232	220575,00	--	32476	--	32476	--	35074	
						--	--	--	--		2598		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	283	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,324	53215,46	7417,19	17242	2403	7435	7267	26470	
						22852,80	1794,27	7404	581		1961		
92	284	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040896	220575,00	--	9021	--	9021	--	9743	Казахстан
						--	--	--	--		722		
93	285	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	268697,00	--	688	--	688	--	743	Казахстан
						--	--	--	--		55		
94	286	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		
95	287	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
96	288	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
97	289	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
98	290	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
99	291	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	
						--	--	--	--		3015		
100	292	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
101	293	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05084	788682,43	7675,58	40097	390	35361	5244	48968	
						85491,81	1914,15	4346	97		3627		
102	294	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,05536	95688,60	31770,33	5297	1759	659	2434	8349	
						52012,78	11701,31	2879	648		618		
103	295	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,05536	582222,00	--	32232	--	32232	--	34811	Казахстан
						--	--	--	--		2579		
104	296	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4,779	108,13	2,84	517	14	206	206	781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						62,25	0,37	297	2		58		
105	297	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,779	177,94	4,05	850	20	482	242	1180	
						72,80	0,74	348	4		87		
106	298	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,844	811,95	36,85	3121	142	1128	1811	5327	
						481,46	19,76	1851	76		395		
107	299	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,844	2219,72	52,93	8533	203	7128	1165	10473	
						312,74	13,01	1202	50		776		
108	300	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,844	811,95	36,85	3121	142	1128	1811	5327	
						481,46	19,76	1851	76		395		
109	301	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,844	-42,66	-3,12	-164	-12	-141	-17	-195	
						-2,97	-1,63	-11	-6		-14		
110	302	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,44	17013,11	1317,30	7486	579	6134	839	8991	
						1757,43	336,93	773	148		666		
111	303	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,112	27507,68	4341,13	85604	13510	27344	58712	155862	
						14379,88	1608,61	44750	5006		11545		
112	304	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,9096	23813,00	--	21660	--	21660	--	23393	Казахстан
						--	--	--	--		1733		
113	305	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7864	23549,00	--	42068	--	42068	--	45433	Казахстан
						--	--	--	--		3365		
114	306	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,6	23331,00	--	37330	--	37330	--	40316	Казахстан
						--	--	--	--		2986		
115	307	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,2	1992,00	--	6374	--	6374	--	6884	Казахстан
						--	--	--	--		510		
116	308	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031104	268697,00	--	8358	--	8358	--	9027	Казахстан
						--	--	--	--		669		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	309	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,36	22724,03	685,60	30905	932	23963	5837	39681	
						4418,90	297,33	6010	404		2939		
118	310	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,147232	220575,00	--	32476	--	32476	--	35074	Казахстан
						--	--	--	--		2598		
119	311	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,324	53215,46	7417,19	17242	2403	7435	7267	26470	
						22852,80	1794,27	7404	581		1961		
120	312	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040896	220575,00	--	9021	--	9021	--	9743	Казахстан
						--	--	--	--		722		
121	313	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	268697,00	--	688	--	688	--	743	Казахстан
						--	--	--	--		55		
122	314	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		
123	315	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
124	316	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
125	317	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
126	318	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
127	319	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	Казахстан
						--	--	--	--		3015		
128	320	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
129	321	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05084	788682,43	7675,58	40097	390	35361	5244	48968	
						85491,81	1914,15	4346	97		3627		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
130	322	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,05536	95688,60	31770,33	5297	1759	659	2434	8349	
						52012,78	11701,31	2879	648		618		
131	323	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,05536	582222,00	--	32232	--	32232	--	34811	Казахстан
						--	--	--	--		2579		
132	324	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4,779	108,13	2,84	517	14	206	206	781	
						62,25	0,37	297	2		58		
133	325	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,779	177,94	4,05	850	20	482	242	1180	
						72,80	0,74	348	4		87		
134	326	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,844	811,95	36,85	3121	142	1128	1811	5327	
						481,46	19,76	1851	76		395		
135	327	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,844	2219,72	52,93	8533	203	7128	1165	10473	
						312,74	13,01	1202	50		776		
136	328	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,844	811,95	36,85	3121	142	1128	1811	5327	
						481,46	19,76	1851	76		395		
137	329	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,844	-42,66	-3,12	-164	-12	-141	-17	-195	
						-2,97	-1,63	-11	-6		-14		
138	330	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,568	17013,11	1317,30	9663	748	7917	1083	11605	
						1757,43	336,93	998	191		860		
139	331	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,0248	27507,68	4341,13	110713	17472	35365	75934	201578	
						14379,88	1608,61	57876	6474		14932		
140	332	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,4568	23813,00	--	34691	--	34691	--	37466	Казахстан
						--	--	--	--		2775		
141	333	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,624	23549,00	--	38244	--	38244	--	41303	Казахстан
						--	--	--	--		3059		
142	334	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,6	3168,00	--	5069	--	5069	--	5475	Казахстан
						--	--	--	--		406		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	335	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	32562,00	--	26050	--	26050	--	28134	Казахстан
						--	--	--	--		2084		
144	336	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	46766,00	--	37413	--	37413	--	40406	Казахстан
						--	--	--	--		2993		
145	337	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4,8	1992,00	--	9562	--	9562	--	10327	Казахстан
						--	--	--	--		765		
146	338	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031104	268697,00	--	8358	--	8358	--	9027	Казахстан
						--	--	--	--		669		
147	339	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,78	22724,03	685,60	40449	1220	31363	7639	51935	
						4418,90	297,33	7866	529		3847		
148	340	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,189704	220575,00	--	41844	--	41844	--	45192	Казахстан
						--	--	--	--		3348		
149	341	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,324	53215,46	7417,19	17242	2403	7435	7267	26470	
						22852,80	1794,27	7404	581		1961		
150	342	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040896	220575,00	--	9021	--	9021	--	9743	Казахстан
						--	--	--	--		722		
151	343	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	268697,00	--	688	--	688	--	743	Казахстан
						--	--	--	--		55		
152	344	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		
153	345	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	346	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
155	347	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
156	348	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
157	349	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	Казахстан
						--	--	--	--		3015		
158	350	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
159	351	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07388	788682,43	7675,58	58268	567	51385	7620	71159	
						85491,81	1914,15	6316	141		5271		
160	352	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,05536	95688,60	31770,33	5297	1759	659	2434	8349	
						52012,78	11701,31	2879	648		618		
161	353	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,05536	582222,00	--	32232	--	32232	--	34811	Казахстан
						--	--	--	--		2579		
162	354	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,8158	108,13	2,84	629	16	251	251	951	
						62,25	0,37	362	2		70		
163	355	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,8158	177,94	4,05	1035	23	589	295	1436	
						72,80	0,74	423	4		106		
164	356	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,34	811,95	36,85	3524	160	1274	2045	6014	
						481,46	19,76	2090	86		445		
165	357	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,34	2219,72	52,93	9634	229	8048	1315	11825	
						312,74	13,01	1357	56		876		
166	358	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,34	811,95	36,85	3524	160	1274	2045	6014	
						481,46	19,76	2090	86		445		
167	359	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,34	-42,66	-3,12	-185	-13	-159	-19	-220	
						-2,97	-1,63	-13	-7		-16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	360	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	17013,11	1317,30	8507	658	6970	953	10217	
						1757,43	336,93	879	168		757		
169	361	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,2568	27507,68	4341,13	117095	18480	37403	80311	213198	
						14379,88	1608,61	61212	6848		15792		
170	362	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,1808	23813,00	--	28118	--	28118	--	30367	Казахстан
						--	--	--	--		2249		
171	363	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,436	23549,00	--	57365	--	57365	--	61954	Казахстан
						--	--	--	--		4589		
172	364	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,6	32562,00	--	52099	--	52099	--	56267	Казахстан
						--	--	--	--		4168		
173	365	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,2	1992,00	--	6374	--	6374	--	6884	Казахстан
						--	--	--	--		510		
174	366	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031104	268697,00	--	8358	--	8358	--	9027	Казахстан
						--	--	--	--		669		
175	367	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,56	22724,03	685,60	35449	1070	27486	6695	45516	
						4418,90	297,33	6893	464		3372		
176	368	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,170152	220575,00	--	37531	--	37531	--	40534	Казахстан
						--	--	--	--		3003		
177	369	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,324	53215,46	7417,19	17242	2403	7435	7267	26470	
						22852,80	1794,27	7404	581		1961		
178	370	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040896	220575,00	--	9021	--	9021	--	9743	Казахстан
						--	--	--	--		722		
179	371	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	268697,00	--	688	--	688	--	743	Казахстан
						--	--	--	--		55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	372	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		
181	373	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
182	374	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
183	375	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
184	376	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
185	377	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	
						--	--	--	--		3015		
186	378	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
187	379	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05084	788682,43	7675,58	40097	390	35361	5244	48968	
						85491,81	1914,15	4346	97		3627		
188	380	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,05536	95688,60	31770,33	5297	1759	659	2434	8349	
						52012,78	11701,31	2879	648		618		
189	381	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,05536	582222,00	--	32232	--	32232	--	34811	Казахстан
						--	--	--	--		2579		
190	382	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4,779	108,13	2,84	517	14	206	206	781	
						62,25	0,37	297	2		58		
191	383	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,779	177,94	4,05	850	20	482	242	1180	
						72,80	0,74	348	4		87		
192	384	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,32	811,95	36,85	3508	159	1269	2035	5987	
						481,46	19,76	2080	85		443		
193	385	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	4,32	2219,72	52,93	9589	228	8010	1309	11770	
						312,74	13,01	1351	56		872		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
194	386	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,32	811,95	36,85	3508	159	1269	2035	5987	
						481,46	19,76	2080	85		443		
195	387	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,32	-42,66	-3,12	-184	-13	-158	-19	-219	
						-2,97	-1,63	-13	-7		-16		
196	388	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	17013,11	1317,30	8507	658	6970	953	10217	
						1757,43	336,93	879	168		757		
197	389	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,3048	27507,68	4341,13	118415	18688	37825	81216	215602	
						14379,88	1608,61	61902	6925		15970		
198	390	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,1808	23813,00	--	28118	--	28118	--	30367	Казахстан
						--	--	--	--		2249		
199	391	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,436	23549,00	--	57365	--	57365	--	61954	Казахстан
						--	--	--	--		4589		
200	392	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,6	32562,00	--	52099	--	52099	--	56267	Казахстан
						--	--	--	--		4168		
201	393	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,6	3168,00	--	5069	--	5069	--	5475	Казахстан
						--	--	--	--		406		
202	394	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,6	1992,00	--	3187	--	3187	--	3442	Казахстан
						--	--	--	--		255		
203	395	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031104	268697,00	--	8358	--	8358	--	9027	Казахстан
						--	--	--	--		669		
204	396	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,56	22724,03	685,60	35449	1070	27486	6695	45516	
						4418,90	297,33	6893	464		3372		
205	397	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,170152	220575,00	--	37531	--	37531	--	40534	Казахстан
						--	--	--	--		3003		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
206	398	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,324	53215,46	7417,19	17242	2403	7435	7267	26470	
						22852,80	1794,27	7404	581		1961		
207	399	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040896	220575,00	--	9021	--	9021	--	9743	Казахстан
						--	--	--	--		722		
208	400	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	268697,00	--	688	--	688	--	743	Казахстан
						--	--	--	--		55		
209	401	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		
210	402	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
211	403	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
212	404	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
213	405	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
214	406	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	Казахстан
						--	--	--	--		3015		
215	407	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
216	408	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05084	788682,43	7675,58	40097	390	35361	5244	48968	
						85491,81	1914,15	4346	97		3627		
217	409	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,07072	95688,60	31770,33	6767	2247	842	3109	10666	
						52012,78	11701,31	3678	828		790		
218	410	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,07072	582222,00	--	41175	--	41175	--	44469	Казахстан
						--	--	--	--		3294		
219	411	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,4702	108,13	2,84	591	16	234	236	894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
220	412	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,4702	62,25	0,37	341	2		66		
						177,94	4,05	973	22	553	278	1351	
221	413	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,464	72,80	0,74	398	4		100		
						811,95	36,85	3625	164	1312	2103	6186	
222	414	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	поверхности	4,464	481,46	19,76	2149	88		458		
						2219,72	52,93	9909	236	8277	1352	12162	
223	415	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,464	312,74	13,01	1396	58		901		
						811,95	36,85	3625	164	1312	2103	6186	
224	416	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,464	481,46	19,76	2149	88		458		
						-42,66	-3,12	-190	-14	-163	-19	-226	
225	417	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	-2,97	-1,63	-13	-7		-17		
						17013,11	1317,30	8507	658	6970	953	10217	
226	418	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,2752	1757,43	336,93	879	168		757		
						27507,68	4341,13	90093	14219	28777	61791	164035	
227	419	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7664	14379,88	1608,61	47097	5269		12151		
						23813,00	--	42063	--	42063	--	45428	Казахстан
228	420	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,624	--	--	--	--		3365		
						23549,00	--	38244	--	38244	--	41303	Казахстан
229	421	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,6	--	--	--	--		3059		
						23331,00	--	37330	--	37330	--	40316	Казахстан
230	422	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031104	--	--	--	--		2986		
						268697,00	--	8358	--	8358	--	9027	Казахстан
231	423	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,56	--	--	--	--		669		
						22724,03	685,60	35449	1070	27486	6695	45516	
232	424	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,170152	4418,90	297,33	6893	464		3372		
						220575,00	--	37531	--	37531	--	40534	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		3003		
233	425	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,376	53215,46	7417,19	20009	2789	8627	8433	30718	
						22852,80	1794,27	8593	675		2275		
234	426	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04776	220575,00	--	10535	--	10535	--	11378	Казахстан
						--	--	--	--		843		
235	427	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00288	268697,00	--	774	--	774	--	836	Казахстан
						--	--	--	--		62		
236	428	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		
237	429	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
238	430	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
239	431	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
240	432	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
241	433	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	Казахстан
						--	--	--	--		3015		
242	434	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
243	435	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0278	788682,43	7675,58	21925	213	19335	2867	26776	
						85491,81	1914,15	2377	53		1983		
244	436	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,05536	95688,60	31770,33	5297	1759	659	2434	8349	
						52012,78	11701,31	2879	648		618		
245	437	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,05536	582222,00	--	32232	--	32232	--	34811	Казахстан
						--	--	--	--		2579		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
246	438	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	3,7422	108,13	2,84	405	10	162	162	612	
						62,25	0,37	233	1		45		
247	439	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,7422	177,94	4,05	666	15	379	190	924	
						72,80	0,74	272	3		68		
248	440	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,72	811,95	36,85	3020	138	1091	1753	5155	
						481,46	19,76	1791	74		382		
249	441	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,72	2219,72	52,93	8257	197	6897	1127	10135	
						312,74	13,01	1163	48		751		
250	442	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,72	811,95	36,85	3020	138	1091	1753	5155	
						481,46	19,76	1791	74		382		
251	443	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,72	-42,66	-3,12	-159	-12	-136	-16	-189	
						-2,97	-1,63	-11	-6		-14		
252	444	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,44	17013,11	1317,30	7486	579	6134	839	8991	
						1757,43	336,93	773	148		666		
253	445	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,3464	27507,68	4341,13	92052	14527	29404	63135	167601	
						14379,88	1608,61	48121	5383		12415		
254	446	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,144	23813,00	--	27242	--	27242	--	29421	Казахстан
						--	--	--	--		2179		
255	447	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7864	23549,00	--	42068	--	42068	--	45433	Казахстан
						--	--	--	--		3365		
256	448	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,6	23331,00	--	37330	--	37330	--	40316	Казахстан
						--	--	--	--		2986		
257	449	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,2	1992,00	--	6374	--	6374	--	6884	Казахстан
						--	--	--	--		510		
258	450	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,031104	268697,00	--	8358	--	8358	--	9027	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		669		
259	451	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,36	22724,03	685,60	30905	932	23963	5837	39681	
						4418,90	297,33	6010	404		2939		
260	452	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,147232	220575,00	--	32476	--	32476	--	35074	Казахстан
						--	--	--	--		2598		
261	453	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,324	53215,46	7417,19	17242	2403	7435	7267	26470	
						22852,80	1794,27	7404	581		1961		
262	454	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040896	220575,00	--	9021	--	9021	--	9743	Казахстан
						--	--	--	--		722		
263	455	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	268697,00	--	688	--	688	--	743	Казахстан
						--	--	--	--		55		
264	456	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		
265	457	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
266	458	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
267	459	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
268	460	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
269	461	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	Казахстан
						--	--	--	--		3015		
270	462	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
271	463	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07388	788682,43	7675,58	58268	567	51385	7620	71159	
						85491,81	1914,15	6316	141		5271		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
272	464	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,05536	95688,60	31770,33	5297	1759	659	2434	8349	
						52012,78	11701,31	2879	648		618		
273	465	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,05536	582222,00	--	32232	--	32232	--	34811	Казахстан
						--	--	--	--		2579		
274	466	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,8158	108,13	2,84	629	16	251	251	951	
						62,25	0,37	362	2		70		
275	467	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,8158	177,94	4,05	1035	23	589	295	1436	
						72,80	0,74	423	4		106		
276	468	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,844	811,95	36,85	3121	142	1128	1811	5327	
						481,46	19,76	1851	76		395		
277	469	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,844	2219,72	52,93	8533	203	7128	1165	10473	
						312,74	13,01	1202	50		776		
278	470	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,844	811,95	36,85	3121	142	1128	1811	5327	
						481,46	19,76	1851	76		395		
279	471	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,844	-42,66	-3,12	-164	-12	-141	-17	-195	
						-2,97	-1,63	-11	-6		-14		
280	472	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,568	17013,11	1317,30	9663	748	7917	1083	11605	
						1757,43	336,93	998	191		860		
281	473	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,8192	27507,68	4341,13	132565	20921	42345	90921	241365	
						14379,88	1608,61	69299	7752		17879		
282	474	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,5696	23813,00	--	37377	--	37377	--	40367	Казахстан
						--	--	--	--		2990		
283	475	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2736	23549,00	--	53541	--	53541	--	57824	Казахстан
						--	--	--	--		4283		
284	476	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,6	3168,00	--	5069	--	5069	--	5475	Казахстан
						--	--	--	--		406		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
285	477	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	32562,00	--	26050	--	26050	--	28134	Казахстан
						--	--	--	--		2084		
286	478	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	46766,00	--	37413	--	37413	--	40406	Казахстан
						--	--	--	--		2993		
287	479	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6,4	1992,00	--	12749	--	12749	--	13769	Казахстан
						--	--	--	--		1020		
288	480	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,041472	268697,00	--	11143	--	11143	--	12034	Казахстан
						--	--	--	--		891		
289	481	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,78	22724,03	685,60	40449	1220	31363	7639	51935	
						4418,90	297,33	7866	529		3847		
290	482	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,189704	220575,00	--	41844	--	41844	--	45192	
						--	--	--	--		3348		
291	483	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,324	53215,46	7417,19	17242	2403	7435	7267	26470	
						22852,80	1794,27	7404	581		1961		
292	484	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,040896	220575,00	--	9021	--	9021	--	9743	
						--	--	--	--		722		
293	485	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00256	268697,00	--	688	--	688	--	743	Казахстан
						--	--	--	--		55		
294	486	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00184	226837,00	--	417	--	417	--	450	Казахстан
						--	--	--	--		33		
295	487	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
296	488	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
297	489	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
298	490	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
299	491	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	Казахстан
						--	--	--	--		3015		
300	492	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
301	493	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07388	788682,43	7675,58	58268	567	51385	7620	71159	
						85491,81	1914,15	6316	141		5271		
302	494	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,07072	95688,60	31770,33	6767	2247	842	3109	10666	
						52012,78	11701,31	3678	828		790		
303	495	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,07072	582222,00	--	41175	--	41175	--	44469	Казахстан
						--	--	--	--		3294		
304	496	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	6,507	108,13	2,84	704	18	281	281	1064	
						62,25	0,37	405	2		79		
305	497	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,507	177,94	4,05	1158	27	657	330	1607	
						72,80	0,74	474	5		119		
306	498	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,084	811,95	36,85	4128	187	1493	2395	7045	
						481,46	19,76	2448	100		522		
307	499	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,084	2219,72	52,93	11285	269	9426	1540	13851	
						312,74	13,01	1590	66		1026		
308	500	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,084	811,95	36,85	4128	187	1493	2395	7045	
						481,46	19,76	2448	100		522		
309	501	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,084	-42,66	-3,12	-217	-16	-186	-22	-258	
						-2,97	-1,63	-15	-8		-19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	502	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,74	17013,11	1317,30	12590	974	10316	1410	15120	
						1757,43	336,93	1300	249		1120		
311	503	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,6856	27507,68	4341,13	128890	20340	41172	88400	234674	
						14379,88	1608,61	67378	7537		17383		
312	504	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,2824	23813,00	--	54351	--	54351	--	58699	Казахстан
						--	--	--	--		4348		
313	505	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,2992	23549,00	--	30595	--	30595	--	33043	Казахстан
						--	--	--	--		2448		
314	506	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,6	3168,00	--	5069	--	5069	--	5475	Казахстан
						--	--	--	--		406		
315	507	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1,6	46766,00	--	74826	--	74826	--	80812	Казахстан
						--	--	--	--		5986		
316	508	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,2	1992,00	--	6374	--	6374	--	6884	Казахстан
						--	--	--	--		510		
317	509	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	268697,00	--	7352	--	7352	--	7940	Казахстан
						--	--	--	--		588		
318	510	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,32	22724,03	685,60	52720	1591	40877	9957	67691	
						4418,90	297,33	10252	690		5014		
319	511	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,231784	220575,00	--	51126	--	51126	--	55216	Казахстан
						--	--	--	--		4090		
320	512	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,376	53215,46	7417,19	20009	2789	8627	8433	30718	
						22852,80	1794,27	8593	675		2275		
321	513	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04776	220575,00	--	10535	--	10535	--	11378	Казахстан
						--	--	--	--		843		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
322	514	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00288	268697,00	--	774	--	774	--	836	Казахстан
						--	--	--	--		62		
323	515	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002024	226837,00	--	459	--	459	--	496	Казахстан
						--	--	--	--		37		
324	516	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
325	517	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
326	518	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
327	519	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
328	520	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	
						--	--	--	--		3015		
329	521	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
330	522	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0802	788682,43	7675,58	63252	616	55780	8272	77246	
331	523	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,07072	95688,60	31770,33	6767	2247	842	3109	10666	
						52012,78	11701,31	3678	828		790		
332	524	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,07072	582222,00	--	41175	--	41175	--	44469	Казахстан
						--	--	--	--		3294		
333	525	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	6,7914	108,13	2,84	734	20	291	293	1110	
						62,25	0,37	423	3		82		
334	526	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	6,7914	177,94	4,05	1208	27	687	345	1677	
						72,80	0,74	494	5		124		
335	527	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,624	811,95	36,85	5378	244	1945	3121	9179	
						481,46	19,76	3189	131		680		
336	528	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,624	2219,72	52,93	14703	350	12281	2007	18047	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						312,74	13,01	2072	86		1337		
337	529	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,624	811,95	36,85	5378	244	1945	3121	9179	
						481,46	19,76	3189	131		680		
338	530	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	6,624	-42,66	-3,12	-283	-21	-242	-29	-337	
						-2,97	-1,63	-20	-11		-25		
339	531	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,66	17013,11	1317,30	11229	869	9200	1258	13486	
						1757,43	336,93	1160	222		999		
340	532	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	5,2888	27507,68	4341,13	145483	22960	46471	99781	264885	
						14379,88	1608,61	76052	8508		19621		
341	533	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,38	23813,00	--	56675	--	56675	--	61209	Казахстан
						--	--	--	--		4534		
342	534	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,9488	23549,00	--	45892	--	45892	--	49563	Казахстан
						--	--	--	--		3671		
343	535	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,6	3168,00	--	5069	--	5069	--	5475	Казахстан
						--	--	--	--		406		
344	536	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	32562,00	--	26050	--	26050	--	28134	Казахстан
						--	--	--	--		2084		
345	537	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	46766,00	--	37413	--	37413	--	40406	Казахстан
						--	--	--	--		2993		
346	538	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,2	1992,00	--	6374	--	6374	--	6884	Казахстан
						--	--	--	--		510		
347	539	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03648	268697,00	--	9802	--	9802	--	10586	Казахстан
						--	--	--	--		784		
348	540	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,08	22724,03	685,60	47266	1426	36649	8927	60688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						4418,90	297,33	9191	618		4495		
349	541	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,212312	220575,00	--	46831	--	46831	--	50577	Казахстан
						--	--	--	--		3746		
350	542	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,376	53215,46	7417,19	20009	2789	8627	8433	30718	
						22852,80	1794,27	8593	675		2275		
351	543	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04776	220575,00	--	10535	--	10535	--	11378	Казахстан
						--	--	--	--		843		
352	544	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной ста ли А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00288	268697,00	--	774	--	774	--	836	Казахстан
						--	--	--	--		62		
353	545	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002024	226837,00	--	459	--	459	--	496	Казахстан
						--	--	--	--		37		
354	546	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
355	547	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
356	548	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
357	549	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
358	550	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	
						--	--	--	--		3015		
359	551	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
360	552	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0802	788682,43	7675,58	63252	616	55780	8272	77246	
						85491,81	1914,15	6856	154		5722		
361	553	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,07072	95688,60	31770,33	6767	2247	842	3109	10666	
						52012,78	11701,31	3678	828		790		
362	554	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,07072	582222,00	--	41175	--	41175	--	44469	Казахстан
						--	--	--	--		3294		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
363	555	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	6,7914	108,13	2,84	734	20	291	293	1110	
						62,25	0,37	423	3		82		
364	556	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,7914	177,94	4,05	1208	27	687	345	1677	
						72,80	0,74	494	5		124		
365	557	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,904	811,95	36,85	4794	218	1733	2782	8182	
						481,46	19,76	2843	117		606		
366	558	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,904	2219,72	52,93	13105	313	10946	1789	16085	
						312,74	13,01	1846	77		1192		
367	559	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,904	811,95	36,85	4794	218	1733	2782	8182	
						481,46	19,76	2843	117		606		
368	560	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,904	-42,66	-3,12	-252	-19	-215	-26	-300	
						-2,97	-1,63	-18	-10		-22		
369	561	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,66	17013,11	1317,30	11229	869	9200	1258	13486	
						1757,43	336,93	1160	222		999		
370	562	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	4,1592	27507,68	4341,13	114410	18056	36545	78469	208310	
						14379,88	1608,61	59809	6691		15430		
371	563	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,7352	23813,00	--	41320	--	41320	--	44626	Казахстан
						--	--	--	--		3306		
372	564	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,624	23549,00	--	38244	--	38244	--	41303	Казахстан
						--	--	--	--		3059		
373	565	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	32562,00	--	26050	--	26050	--	28134	Казахстан
						--	--	--	--		2084		
374	566	2104-0302-0504 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО4, размерами 2300 мм х 1500 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	46766,00	--	37413	--	37413	--	40406	Казахстан
						--	--	--	--		2993		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
375	567	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,6	1992,00	--	3187	--	3187	--	3442	Казахстан
						--	--	--	--		255		
376	568	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	268697,00	--	7352	--	7352	--	7940	Казахстан
						--	--	--	--		588		
377	569	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	2,08	22724,03	685,60	47266	1426	36649	8927	60688	
						4418,90	297,33	9191	618		4495		
378	570	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,212312	220575,00	--	46831	--	46831	--	50577	Казахстан
						--	--	--	--		3746		
379	571	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,376	53215,46	7417,19	20009	2789	8627	8433	30718	
						22852,80	1794,27	8593	675		2275		
380	572	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,04776	220575,00	--	10535	--	10535	--	11378	
						--	--	--	--		843		
381	573	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00288	268697,00	--	774	--	774	--	836	Казахстан
						--	--	--	--		62		
382	574	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002024	226837,00	--	459	--	459	--	496	Казахстан
						--	--	--	--		37		
383	575	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00224	995051,51	1657,31	2229	4	1467	691	3154	
						338362,20	788,57	758	2		234		
384	576	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1008	108,13	2,84	11	--	5	4	17	
						62,25	0,37	6	--		1		
385	577	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,1008	177,94	4,05	18	--	11	5	25	
						72,80	0,74	7	--		2		
386	578	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
387	579	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	
						--	--	--	--		3015		
388	580	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
389	581	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,05716	788682,43	7675,58	45081	438	39756	5895	55055	
						85491,81	1914,15	4887	109		4078		
390	582	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,05536	95688,60	31770,33	5297	1759	659	2434	8349	
						52012,78	11701,31	2879	648		618		
391	583	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,05536	582222,00	--	32232	--	32232	--	34811	Казахстан
						--	--	--	--		2579		
392	584	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,0634	108,13	2,84	548	15	218	219	828	
						62,25	0,37	315	2		61		
393	585	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,0634	177,94	4,05	901	21	511	257	1251	
						72,80	0,74	369	4		93		
394	586	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,904	811,95	36,85	4794	218	1733	2782	8182	
						481,46	19,76	2843	117		606		
395	587	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,904	2219,72	52,93	13105	313	10946	1789	16085	
						312,74	13,01	1846	77		1192		
396	588	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,904	811,95	36,85	4794	218	1733	2782	8182	
						481,46	19,76	2843	117		606		
397	589	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,904	-42,66	-3,12	-252	-19	-215	-26	-300	
						-2,97	-1,63	-18	-10		-22		
398	590	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,368	17013,11	1317,30	6261	485	5129	701	7519	
						1757,43	336,93	647	124		557		
399	591	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	3,488	27507,68	4341,13	95947	15142	30648	65806	174693	
						14379,88	1608,61	50157	5611		12940		
400	592	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,5304	23813,00	--	36443	--	36443	--	39358	Казахстан
						--	--	--	--		2915		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
401	593	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,4616	23549,00	--	34419	--	34419	--	37173	Казахстан
						--	--	--	--		2754		
402	594	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	23331,00	--	18665	--	18665	--	20158	Казахстан
						--	--	--	--		1493		
403	595	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	75493,00	--	6039	--	6039	--	6522	Казахстан
						--	--	--	--		483		
404	596	2104-0304-0205 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5 (1-8), размерами 2840 мм х 380 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	0,4	37273,00	--	14909	--	14909	--	16102	Казахстан
						--	--	--	--		1193		
405	597	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,6	1992,00	--	3187	--	3187	--	3442	Казахстан
						--	--	--	--		255		
406	598	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03648	268697,00	--	9802	--	9802	--	10586	Казахстан
						--	--	--	--		784		
407	599	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,128	22724,03	685,60	25633	773	19875	4841	32912	
						4418,90	297,33	4985	335		2438		
408	600	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12972	220575,00	--	28613	--	28613	--	30902	Казахстан
						--	--	--	--		2289		
409	601	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
410	602	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	Казахстан
						--	--	--	--		3015		
411	603	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
412	604	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04564	788682,43	7675,58	35995	350	31743	4707	43958	
						85491,81	1914,15	3902	87		3256		
413	605	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-28. Монтаж	т конструкций	0,07072	95688,60	31770,33	6767	2247	842	3109	10666	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						52012,78	11701,31	3678	828		790		
414	606	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-28	т	0,07072	582222,00	--	41175	--	41175	--	44469	Казахстан
						--	--	--	--		3294		
415	607	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	5,2362	108,13	2,84	566	15	225	226	856	
						62,25	0,37	326	2		63		
416	608	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,2362	177,94	4,05	932	21	530	266	1293	
						72,80	0,74	381	4		96		
417	609	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,904	811,95	36,85	4794	218	1733	2782	8182	
						481,46	19,76	2843	117		606		
418	610	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,904	2219,72	52,93	13105	313	10946	1789	16085	
						312,74	13,01	1846	77		1192		
419	611	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,904	811,95	36,85	4794	218	1733	2782	8182	
						481,46	19,76	2843	117		606		
420	612	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,904	-42,66	-3,12	-252	-19	-215	-26	-300	
						-2,97	-1,63	-18	-10		-22		
421	613	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,368	17013,11	1317,30	6261	485	5129	701	7519	
						1757,43	336,93	647	124		557		
422	614	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	2,844	27507,68	4341,13	78232	12346	24990	53656	142439	
						14379,88	1608,61	40896	4575		10551		
423	615	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,2112	23813,00	--	28842	--	28842	--	31149	Казахстан
						--	--	--	--		2307		
424	616	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,1368	23549,00	--	26771	--	26771	--	28913	Казахстан
						--	--	--	--		2142		
425	617	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	0,8	23331,00	--	18665	--	18665	--	20158	Казахстан
						--	--	--	--		1493		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
426	618	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,08	75493,00	--	6039	--	6039	--	6522	Казахстан
						--	--	--	--		483		
427	619	2104-0304-0205 РСНБ РК 2015	Балки лотков каналов Б5 (1-8), размерами 2840 мм х 380 мм х 300 мм СТ РК 937-92	шт.	0,4	37273,00	--	14909	--	14909	--	16102	Казахстан
						--	--	--	--		1193		
428	620	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,6	1992,00	--	3187	--	3187	--	3442	Казахстан
						--	--	--	--		255		
429	621	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02736	268697,00	--	7352	--	7352	--	7940	Казахстан
						--	--	--	--		588		
430	622	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	1,128	22724,03	685,60	25633	773	19875	4841	32912	
						4418,90	297,33	4985	335		2438		
431	623	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,12972	220575,00	--	28613	--	28613	--	30902	
						--	--	--	--		2289		
432	624	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,6	2424,12	242,63	3879	388	165	3499	7968	
						2078,97	130,09	3326	208		590		
433	625	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,6	23554,00	--	37686	--	37686	--	40701	
						--	--	--	--		3015		
434	626	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,048	18698,15	1317,30	898	63	751	91	1069	
						1757,43	336,93	84	16		79		
435	627	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04564	788682,43	7675,58	35995	350	31743	4707	43958	
						85491,81	1914,15	3902	87		3256		
436	628	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,05536	95688,60	31770,33	5297	1759	659	2434	8349	
						52012,78	11701,31	2879	648		618		
437	629	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,05536	582222,00	--	32232	--	32232	--	34811	Казахстан
						--	--	--	--		2579		
438	630	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	4,545	108,13	2,84	491	13	195	196	742	
						62,25	0,37	283	2		55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
439	631	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4,545	177,94	4,05	809	18	460	231	1123	
						72,80	0,74	331	3		83		
440	632	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,224	811,95	36,85	2618	119	947	1519	4468	
						481,46	19,76	1552	64		331		
441	633	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,224	2219,72	52,93	7156	171	5977	977	8783	
						312,74	13,01	1008	42		651		
442	634	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,224	811,95	36,85	2618	119	947	1519	4468	
						481,46	19,76	1552	64		331		
443	635	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	3,224	-42,66	-3,12	-138	-10	-118	-14	-164	
						-2,97	-1,63	-10	-5		-12		
444	636	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,056	17695,49	1317,30	991	74	819	107	1186	
						1757,43	336,93	98	19		88		
445	637	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,048	35998,52	8935,88	37726	9364	11071	21337	63788	
						16499,43	4066,17	17291	4261		4725		
446	638	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	0,4	3168,00	--	1267	--	1267	--	1368	Казахстан
						--	--	--	--		101		
447	639	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	2	16593,00	--	33186	--	33186	--	35841	Казахстан
						--	--	--	--		2655		
448	640	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	0,4	11028,00	--	4411	--	4411	--	4764	Казахстан
						--	--	--	--		353		
449	641	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,4	1992,00	--	797	--	797	--	861	Казахстан
						--	--	--	--		64		
450	642	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	0,4	23195,00	--	9278	--	9278	--	10020	Казахстан
						--	--	--	--		742		
451	643	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	0,4	23554,00	--	9422	--	9422	--	10176	Казахстан
						--	--	--	--		754		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
452	644	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,04448	788682,43	7675,58	35081	341	30937	4588	42842	
						85491,81	1914,15	3803	85		3173		
453	645	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,0016	108,13	2,84	216	6	85	86	327	
						62,25	0,37	125	1		24		
454	646	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,0016	177,94	4,05	356	8	202	102	494	Казахстан
						72,80	0,74	146	1		37		
455	647	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,12	18172,85	1317,30	2181	158	1812	229	2602	
						1757,43	336,93	211	40		193		
456	648	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,012	18698,15	1317,30	224	16	187	23	267	
						1757,43	336,93	21	4		20		
457	649	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,2582	983,52	23,32	8122	193	4724	3009	12022	
						388,13	3,72	3205	31		891		
458	650	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,0021195	3381,72	1185,59	7	3	--	5	13	
						2196,13	431,90	5	1		1		
459	651	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,0021195	2870,00	--	6	--	6	--	6	Казахстан
						--	--	--	--		--		
460	652	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	0,4	3905,94	1565,21	1562	626	14	1160	2940	
						2304,42	1148,49	922	459		218		
461	653	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	0,4	-640,78	-245,21	-256	-98	-8	-187	-478	
						-374,06	-181,94	-150	-73		-35		
462	654	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,168	17695,49	1317,30	2973	222	2456	320	3557	
						1757,43	336,93	295	57		263		
463	655	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,34	35998,52	8935,88	84237	20910	24718	47642	142430	
						16499,43	4066,17	38609	9515		10550		
464	656	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	1,2	3168,00	--	3802	--	3802	--	4106	Казахстан
						--	--	--	--		304		
465	657	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	4,8	16593,00	--	79646	--	79646	--	86018	Казахстан
						--	--	--	--		6372		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
466	658	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,2	1992,00	--	2390	--	2390	--	2581	Казахстан
						--	--	--	--		191		
467	659	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,2	23195,00	--	27834	--	27834	--	30061	Казахстан
						--	--	--	--		2227		
468	660	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,2	23554,00	--	28265	--	28265	--	30526	Казахстан
						--	--	--	--		2261		
469	661	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13344	788682,43	7675,58	105242	1024	92810	13763	128525	
						85491,81	1914,15	11408	255		9520		
470	662	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	6,0048	108,13	2,84	649	17	258	259	981	
						62,25	0,37	374	2		73		
471	663	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,0048	177,94	4,05	1068	24	607	305	1483	
						72,80	0,74	437	4		110		
472	664	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,36	18172,85	1317,30	6542	474	5435	686	7806	
						1757,43	336,93	633	121		578		
473	665	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,036	18698,15	1317,30	673	47	563	69	801	
						1757,43	336,93	63	12		59		
474	666	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,7746	983,52	23,32	24366	578	14172	9028	36066	
						388,13	3,72	9616	92		2672		
475	667	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,0063586	3381,72	1185,59	22	8	--	15	40	
						2196,13	431,90	14	3		3		
476	668	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,0063586	2870,00	--	18	--	18	--	19	Казахстан
						--	--	--	--		1		
477	669	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	1,2	3905,94	1565,21	4687	1878	44	3481	8821	
						2304,42	1148,49	2765	1378		653		
478	670	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	1,2	-640,78	-245,21	-769	-294	-26	-560	-1436	
						-374,06	-181,94	-449	-218		-106		
479	671	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,112	17695,49	1317,30	1982	148	1637	213	2371	
						1757,43	336,93	197	38		176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
480	672	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,776	35998,52	8935,88	63933	15871	18759	36159	108100	
						16499,43	4066,17	29303	7222		8007		
481	673	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	0,8	3168,00	--	2534	--	2534	--	2737	Казахстан
						--	--	--	--		203		
482	674	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	3,2	16593,00	--	53098	--	53098	--	57346	Казахстан
						--	--	--	--		4248		
483	675	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	0,8	11028,00	--	8822	--	8822	--	9528	Казахстан
						--	--	--	--		706		
484	676	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,8	1992,00	--	1594	--	1594	--	1721	Казахстан
						--	--	--	--		127		
485	677	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	0,8	23195,00	--	18556	--	18556	--	20040	Казахстан
						--	--	--	--		1484		
486	678	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	0,8	23554,00	--	18843	--	18843	--	20350	Казахстан
						--	--	--	--		1507		
487	679	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,06208	788682,43	7675,58	48961	477	43177	6403	59793	
						85491,81	1914,15	5307	119		4429		
488	680	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	2,7936	108,13	2,84	302	8	120	121	457	
						62,25	0,37	174	1		34		
489	681	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,7936	177,94	4,05	497	11	283	142	690	
						72,80	0,74	203	2		51		
490	682	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,24	18172,85	1317,30	4361	316	3623	457	5204	
						1757,43	336,93	422	81		386		
491	683	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,024	18698,15	1317,30	449	32	375	46	534	
						1757,43	336,93	42	8		40		
492	684	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,5164	983,52	23,32	16244	385	9449	6019	24044	
						388,13	3,72	6410	61		1781		
493	685	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,004239	3381,72	1185,59	14	5	--	10	26	
						2196,13	431,90	9	2		2		
494	686	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,004239	2870,00	--	12	--	12	--	13	Казахстан
						--	--	--	--		1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
495	687	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	0,8	3905,94	1565,21	3125	1252	29	2320	5881	
						2304,42	1148,49	1844	919		436		
496	688	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	0,8	-640,78	-245,21	-513	-197	-17	-374	-958	
						-374,06	-181,94	-299	-146		-71		
497	689	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,392	17695,49	1317,30	6937	516	5732	747	8299	
						1757,43	336,93	689	132		615		
498	690	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,096	35998,52	8935,88	183448	45537	53830	103754	310178	
						16499,43	4066,17	84081	20721		22976		
499	691	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	2,8	3168,00	--	8870	--	8870	--	9580	Казахстан
						--	--	--	--		710		
500	692	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	8,4	16593,00	--	139381	--	139381	--	150531	Казахстан
						--	--	--	--		11150		
501	693	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	2,8	11028,00	--	30878	--	30878	--	33348	Казахстан
						--	--	--	--		2470		
502	694	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,8	1992,00	--	5578	--	5578	--	6024	Казахстан
						--	--	--	--		446		
503	695	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,8	23195,00	--	64946	--	64946	--	70142	Казахстан
						--	--	--	--		5196		
504	696	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,8	23554,00	--	65951	--	65951	--	71227	Казахстан
						--	--	--	--		5276		
505	697	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,21728	788682,43	7675,58	171365	1668	151121	22410	209277	
						85491,81	1914,15	18576	416		15502		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
506	698	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	9,7776	108,13	2,84	1057	28	420	422	1598	
						62,25	0,37	609	4		118		
507	699	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	9,7776	177,94	4,05	1740	39	989	496	2415	
						72,80	0,74	712	7		179		
508	700	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,84	18172,85	1317,30	15265	1107	12682	1601	18215	
						1757,43	336,93	1476	283		1349		
509	701	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,084	18698,15	1317,30	1571	110	1313	160	1870	
						1757,43	336,93	148	28		138		
510	702	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,8074	983,52	23,32	56854	1348	33070	21066	84154	
						388,13	3,72	22436	215		6234		
511	703	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,0148366	3381,72	1185,59	50	17	--	35	92	
						2196,13	431,90	33	6		7		
512	704	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,0148366	2870,00	--	43	--	43	--	46	Казахстан
						--	--	--	--		3		
513	705	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	2,8	3905,94	1565,21	10937	4383	102	8121	20583	
						2304,42	1148,49	6452	3216		1525		
514	706	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	2,8	-640,78	-245,21	-1794	-686	-61	-1308	-3350	
						-374,06	-181,94	-1047	-509		-248		
515	707	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,112	17695,49	1317,30	1982	148	1637	213	2371	
						1757,43	336,93	197	38		176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
516	708	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,672	35998,52	8935,88	60190	14941	17662	34042	101770	
						16499,43	4066,17	27587	6799		7539		
517	709	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	0,8	3168,00	--	2534	--	2534	--	2737	Казахстан
						--	--	--	--		203		
518	710	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	2,4	16593,00	--	39823	--	39823	--	43009	Казахстан
						--	--	--	--		3186		
519	711	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	1,6	11028,00	--	17645	--	17645	--	19057	Казахстан
						--	--	--	--		1412		
520	712	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	0,8	1992,00	--	1594	--	1594	--	1721	Казахстан
						--	--	--	--		127		
521	713	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	0,8	23195,00	--	18556	--	18556	--	20040	Казахстан
						--	--	--	--		1484		
522	714	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	0,8	23554,00	--	18843	--	18843	--	20350	Казахстан
						--	--	--	--		1507		
523	715	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,07552	788682,43	7675,58	59561	580	52525	7789	72738	
						85491,81	1914,15	6456	145		5388		
524	716	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	3,3984	108,13	2,84	367	9	146	147	555	
						62,25	0,37	212	1		41		
525	717	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,3984	177,94	4,05	605	14	344	172	840	
						72,80	0,74	247	3		62		
526	718	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,24	18172,85	1317,30	4361	316	3623	457	5204	
						1757,43	336,93	422	81		386		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
527	719	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,024	18698,15	1317,30	449	32	375	46	534	
						1757,43	336,93	42	8		40		
528	720	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,5164	983,52	23,32	16244	385	9449	6019	24044	
						388,13	3,72	6410	61		1781		
529	721	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,004239	3381,72	1185,59	14	5	--	10	26	
						2196,13	431,90	9	2		2		
530	722	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,004239	2870,00	--	12	--	12	--	13	Казахстан
						--	--	--	--		1		
531	723	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	0,8	3905,94	1565,21	3125	1252	29	2320	5881	
						2304,42	1148,49	1844	919		436		
532	724	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	0,8	-640,78	-245,21	-513	-197	-17	-374	-958	
						-374,06	-181,94	-299	-146		-71		
533	725	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,12	17695,49	1317,30	19819	1475	16376	2135	23710	
						1757,43	336,93	1968	377		1756		
534	726	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	18,56	31729,72	758,28	588904	14074	321494	302853	963098	
						13649,58	178,82	253336	3319		71341		
535	727	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,744832	220575,00	--	384866	--	384866	--	415655	Казахстан
						--	--	--	--		30789		
536	728	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	57,728	983,52	23,32	56776	1346	33024	21037	84038	
						388,13	3,72	22406	215		6225		
537	729	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,176	17695,49	1317,30	20810	1549	17194	2241	24895	
						1757,43	336,93	2067	396		1844		
538	730	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	12,88	31729,72	758,28	408679	9766	223106	210170	668356	
						13649,58	178,82	175807	2303		49508		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539	731	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,575568	220575,00	--	126956	--	126956	--	137112	Казахстан
						--	--	--	--		10156		
540	732	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,76	983,52	23,32	52874	1254	30754	19591	78262	
						388,13	3,72	20866	200		5797		
541	733	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,512	17695,49	1317,30	26756	1991	22108	2882	32009	
						1757,43	336,93	2657	509		2371		
542	734	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	12,456	31729,72	758,28	395225	9445	215761	203251	646354	
						13649,58	178,82	170019	2227		47878		
543	735	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,59184	220575,00	--	130545	--	130545	--	140989	Казахстан
						--	--	--	--		10444		
544	736	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	51,84	983,52	23,32	50985	1209	29656	18891	75466	
						388,13	3,72	20120	193		5590		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				59220458	5824723	28501573	8823303	73487301	
								7874316	2071655	--	5443503		
РАЗДЕЛ 3. Ответвление 2													
545	737	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.13 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	13530	206,46	195,19	2793336	2640921	1488	657022	3726387	
						11,16	56,29	150927	761604		276029		
546	738	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	418	2777,64	--	1161052	--	--	835957	2156770	
						2777,64	--	1161052	--		159761		
547	739	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	418	251,56	238,64	105152	99752	45	26656	142353	
						12,81	75,76	5355	31668		10545		
548	740	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	23015,85	621,00	--	14292843	--		--	15436270	
						--	--	--	--		1143427		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
549	741	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13949	21,71	18,12	302861	252756	698	115819	452174	
						3,54	7,99	49407	111453		33494		
550	742	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12436	204,55	194,05	2543771	2413206	994	644852	3443713	
						10,42	61,60	129571	766058		255090		
551	743	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	20519,4	621,00	--	12742547	--		--	13761951	
						--	--	--	--		1019404		
552	744	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/для обсыпки труб	м3	1466	1670,00	--	2448220	--	2448220	--	2644078	
						--	--	--	--		195858		
553	745	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2710	1207,22	--	3271577	--	--	2355535	6077281	
						1207,22	--	3271577	--		450169		
554	746	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11192	43,42	43,42	485957	485957	--	144323	680702	
						--	17,91	--	200449		50422		
555	747	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11192	254,37	113,89	2846954	1274657	--	1600076	4802793	
						140,48	58,08	1572297	650031		355762		
556	748	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	28	10282,15	1690,15	287900	47324	149393	127207	448316	
						3256,52	593,57	91183	16620		33209		
557	751	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,170079	983,52	23,32	28689	681	16686	10630	42465	
						388,13	3,72	11322	109		3146		
558	754	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	34,5000004	79549,00	--	2744441	--	2744441	--	2963996	
						--	--	--	--		219555		
559	776	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,1956	108,13	2,84	21	--	9	8	32	
						62,25	0,37	12	--		2		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				46055321	7215254	5361974	6518085	56779281	
								6442703	2537992	--	4205873		
РАЗДЕЛ 4. Ответвление 3													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
560	992	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.13 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	18312	206,46	195,19	3780604	3574319	2015	889238	5043429	
						11,16	56,29	204270	1030782		373587		
561	993	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	568	2777,64	--	1577697	--	--	1135942	2930730	
						2777,64	--	1577697	--		217091		
562	994	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка грунта после ручной доработки на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	568	251,56	238,64	142887	135548	62	36222	193438	
						12,81	75,76	7277	43032		14329		
563	995	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31152	621,00	--	19345392	--		--	20893023	
						--	--	--	--		1547631		
564	996	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	18880	21,71	18,12	409923	342105	945	156761	612019	
						3,54	7,99	66873	150851		45335		
565	997	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17416	204,55	194,05	3562425	3379575	1393	903084	4822749	
						10,42	61,60	181457	1072826		357241		
566	998	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	28736,4	621,00	--	17845304	--		--	19272928	
						--	--	--	--		1427624		
567	999	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014/для обсыпки труб	м3	2880	1670,00	--	4809600	--	4809600	--	5194368	
						--	--	--	--		384768		
568	1000	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4576	1207,22	--	5524257	--	--	3977465	10261860	
						1207,22	--	5524257	--		760138		
569	1001	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15248	43,42	43,42	662068	662068	--	196626	927390	
						--	17,91	--	273092		68696		
570	1002	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	15248	254,37	113,89	3878695	1736595	--	2179947	6543333	
						140,48	58,08	2142100	885604		484691		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
571	1003	1107-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	176	10282,15	1690,15	1809659	297466	939045	799588	2817986	
						3256,52	593,57	573148	104468		208740		
572	1004	2104-0302-0209 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	7,68	67712,00	--	520028	--	520028	--	561630	Казахстан
						--	--	--	--		41602		
573	1005	2104-0302-0234 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	139,68	68370,00	--	9549922	--	9549922	--	10313916	Казахстан
						--	--	--	--		763994		
574	1006	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1882,9344	983,52	23,32	1851894	43911	1077169	686171	2741110	
						388,13	3,72	730814	7005		203045		
575	1007	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	960	4225,78	1270,95	4056746	1220112	1767984	1500964	6002327	
						1113,18	568,01	1068650	545290		444617		
576	1008	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы перекрываемые плитами. Устройство	м3 сборных конструкций	996	14570,61	3387,82	14512332	3374269	5371020	8234534	24566615	
						5790,20	1216,24	5767043	1211375		1819749		
577	1009	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	576	79549,00	--	45820224	--	45820224	--	49485842	
						--	--	--	--		3665618		
578	1010	2104-0302-0233 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	352	75493,00	--	26573536	--	26573536	--	28699419	Казахстан
						--	--	--	--		2125883		
579	1011	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	800	921,00	--	736800	--	736800	--	795744	Казахстан
						--	--	--	--		58944		
580	1012	2104-0306-0106 РСНБ РК 2015	Плоские подкладки под лотки ПП-6, размерами 2060 мм х 400 мм х 100 мм	шт.	800	6545,00	--	5236000	--	5236000	--	5654880	Казахстан
						--	--	--	--		418880		
581	1013	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,55	17013,11	1317,30	43383	3359	35543	4860	52102	
						1757,43	336,93	4481	859		3859		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
582	1014	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,369	27507,68	4341,13	230212	36330	73537	157893	419153	
						14379,88	1608,61	120345	13462		31048		
583	1015	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,545	23813,00	--	84417	--	84417	--	91170	Казахстан
						--	--	--	--		6753		
584	1016	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,624	23549,00	--	38244	--	38244	--	41303	Казахстан
						--	--	--	--		3059		
585	1017	2104-0302-0503 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	32562,00	--	130248	--	130248	--	140668	Казахстан
						--	--	--	--		10420		
586	1018	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	1992,00	--	15936	--	15936	--	17211	Казахстан
						--	--	--	--		1275		
587	1019	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0456	268697,00	--	12253	--	12253	--	13233	Казахстан
						--	--	--	--		980		
588	1020	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	3,9	22724,03	685,60	88624	2674	68716	16738	113791	
						4418,90	297,33	17234	1160		8429		
589	1021	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,42538	220575,00	--	93828	--	93828	--	101334	Казахстан
						--	--	--	--		7506		
590	1022	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,81	53215,46	7417,19	43105	6008	18586	18167	66174	
						22852,80	1794,27	18511	1453		4902		
591	1023	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10224	220575,00	--	22552	--	22552	--	24356	Казахстан
						--	--	--	--		1804		
592	1024	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	268697,00	--	1720	--	1720	--	1858	Казахстан
						--	--	--	--		138		
593	1025	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	226837,00	--	1043	--	1043	--	1126	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						--	--	--	--		83		
594	1026	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	995051,51	1657,31	5572	9	3668	1728	7884	
						338362,20	788,57	1895	4		584		
595	1027	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,252	108,13	2,84	27	1	10	11	41	
						62,25	0,37	16	--		3		
596	1028	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,252	177,94	4,05	45	1	26	13	62	
						72,80	0,74	18	--		5		
597	1029	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2424,12	242,63	9696	970	410	8748	19919	
						2078,97	130,09	8316	520		1476		
598	1030	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23554,00	--	94216	--	94216	--	101753	
						--	--	--	--		7537		
599	1031	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,12	18698,15	1317,30	2244	158	1875	229	2671	
						1757,43	336,93	211	40		198		
600	1032	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2005	788682,43	7675,58	158131	1539	139451	20679	193115	
						85491,81	1914,15	17141	384		14305		
601	1033	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,1384	95688,60	31770,33	13243	4397	1647	6084	20874	
						52012,78	11701,31	7199	1619		1546		
602	1034	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,1384	582222,00	--	80580	--	80580	--	87026	Казахстан
						--	--	--	--		6446		
603	1035	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	15,2505	108,13	2,84	1649	44	656	659	2493	
						62,25	0,37	949	6		185		
604	1036	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	15,2505	177,94	4,05	2714	61	1543	774	3767	
						72,80	0,74	1110	11		279		
605	1037	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,16	811,95	36,85	9061	412	3276	5258	15465	
						481,46	19,76	5373	221		1146		
606	1038	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	11,16	2219,72	52,93	24772	591	20691	3381	30405	
						312,74	13,01	3490	145		2252		
607	1039	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,16	811,95	36,85	9061	412	3276	5258	15465	
						481,46	19,76	5373	221		1146		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
608	1040	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	11,16	-42,66	-3,12	-476	-35	-408	-48	-566	
						-2,97	-1,63	-33	-18		-42		
609	1041	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,2	17013,11	1317,30	37429	2898	30665	4193	44952	
						1757,43	336,93	3866	741		3330		
610	1042	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	8,329	27507,68	4341,13	229111	36157	73184	157138	417149	
						14379,88	1608,61	119770	13398		30900		
611	1043	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,967	23813,00	--	46840	--	46840	--	50587	Казахстан
						--	--	--	--		3747		
612	1044	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,842	23549,00	--	66926	--	66926	--	72280	Казахстан
						--	--	--	--		5354		
613	1045	2104-0302-0502 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	23331,00	--	93324	--	93324	--	100790	Казахстан
						--	--	--	--		7466		
614	1046	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1992,00	--	23904	--	23904	--	25816	Казахстан
						--	--	--	--		1912		
615	1047	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0456	268697,00	--	12253	--	12253	--	13233	Казахстан
						--	--	--	--		980		
616	1048	1106-1301-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Днище плоское железобетонное при стенах из сборных железобетонных панелей с опорной плитой. Устройство	м3	3,4	22724,03	685,60	77262	2331	59907	14592	99202	
						4418,90	297,33	15024	1011		7348		
617	1049	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,36808	220575,00	--	81189	--	81189	--	87684	Казахстан
						--	--	--	--		6495		
618	1050	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,81	53215,46	7417,19	43105	6008	18586	18167	66174	
						22852,80	1794,27	18511	1453		4902		
619	1051	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,10224	220575,00	--	22552	--	22552	--	24356	Казахстан
						--	--	--	--		1804		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
620	1052	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0064	268697,00	--	1720	--	1720	--	1858	Казахстан
						--	--	--	--		138		
621	1053	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046	226837,00	--	1043	--	1043	--	1126	Казахстан
						--	--	--	--		83		
622	1054	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0056	995051,51	1657,31	5572	9	3668	1728	7884	
						338362,20	788,57	1895	4		584		
623	1055	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	0,252	108,13	2,84	27	1	10	11	41	
						62,25	0,37	16	--		3		
624	1056	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,252	177,94	4,05	45	1	26	13	62	
						72,80	0,74	18	--		5		
625	1057	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	2424,12	242,63	9696	970	410	8748	19919	
						2078,97	130,09	8316	520		1476		
626	1058	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	23554,00	--	94216	--	94216	--	101753	Казахстан
						--	--	--	--		7537		
627	1059	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,12	18698,15	1317,30	2244	158	1875	229	2671	
						1757,43	336,93	211	40		198		
628	1060	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2581	788682,43	7675,58	203559	1981	179513	26620	248594	
						85491,81	1914,15	22065	494		18414		
629	1061	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стремянка СХ-22. Монтаж	т конструкций	0,1384	95688,60	31770,33	13243	4397	1647	6084	20874	
						52012,78	11701,31	7199	1619		1546		
630	1062	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка СХ-22	т	0,1384	582222,00	--	80580	--	80580	--	87026	Казахстан
						--	--	--	--		6446		
631	1063	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	17,8425	108,13	2,84	1929	51	767	771	2916	
						62,25	0,37	1111	7		216		
632	1064	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	17,8425	177,94	4,05	3175	72	1804	905	4407	
						72,80	0,74	1299	13		326		
633	1065	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,61	811,95	36,85	7803	354	2822	4528	13317	
						481,46	19,76	4627	190		986		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
634	1066	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,61	2219,72	52,93	21332	509	17818	2911	26183	
						312,74	13,01	3005	125		1939		
635	1067	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	9,61	811,95	36,85	7803	354	2822	4528	13317	
						481,46	19,76	4627	190		986		
636	1068	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=0,5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	9,61	-42,66	-3,12	-410	-30	-351	-42	-488	
						-2,97	-1,63	-29	-16		-36		
637	1069	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,28	17695,49	1317,30	4955	369	4094	534	5928	
						1757,43	336,93	492	94		439		
638	1070	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,64	35998,52	8935,88	131035	32527	38450	74110	221557	
						16499,43	4066,17	60058	14801		16412		
639	1071	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	2	3168,00	--	6336	--	6336	--	6843	Казахстан
						--	--	--	--		507		
640	1072	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	6	16593,00	--	99558	--	99558	--	107523	Казахстан
						--	--	--	--		7965		
641	1073	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 W6	шт.	2	11028,00	--	22056	--	22056	--	23820	Казахстан
						--	--	--	--		1764		
642	1074	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1992,00	--	3984	--	3984	--	4303	Казахстан
						--	--	--	--		319		
643	1075	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23195,00	--	46390	--	46390	--	50101	Казахстан
						--	--	--	--		3711		
644	1076	2303-0101-0310 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23554,00	--	47108	--	47108	--	50877	Казахстан
						--	--	--	--		3769		
645	1077	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1552	788682,43	7675,58	122404	1191	107945	16007	149484	
						85491,81	1914,15	13268	297		11073		
646	1078	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	6,984	108,13	2,84	755	20	300	302	1141	
						62,25	0,37	435	3		85		
647	1079	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,984	177,94	4,05	1243	28	707	354	1725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						72,80	0,74	508	5		128		
648	1080	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная/ отмостка вокруг колодцев. Устройство	м3	0,6	18172,85	1317,30	10904	790	9060	1144	13011	
						1757,43	336,93	1054	202		964		
649	1081	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонировка корпуса люка. Устройство	м3	0,06	18698,15	1317,30	1122	79	938	114	1335	
						1757,43	336,93	105	20		99		
650	1082	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,291	983,52	23,32	40610	963	23621	15047	60110	
						388,13	3,72	16026	154		4453		
651	1083	1106-1401-0402 РСНБ РК 2015	Дренажный колодец. Загрузка бутовым камнем	м3 загрузки	0,0105976	3381,72	1185,59	36	13	--	25	66	
						2196,13	431,90	23	5		5		
652	1084	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	0,0105976	2870,00	--	30	--	30	--	32	Казахстан
						--	--	--	--		2		
653	1085	1146-0301-0213 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм	отверстие	2	3905,94	1565,21	7812	3130	73	5801	14702	
						2304,42	1148,49	4609	2297		1089		
654	1086	1146-0301-0229 РСНБ РК 2015 К=11	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0213 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 110 мм /толщина стенки 90 мм/	отверстие	2	-640,78	-245,21	-1282	-491	-43	-934	-2393	
						-374,06	-181,94	-748	-364		-177		
655	1087	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	17695,49	1317,30	11148	830	9211	1201	13337	
						1757,43	336,93	1107	212		988		
656	1088	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	6,9	31729,72	758,28	218935	5232	119521	112591	358048	
						13649,58	178,82	94182	1234		26522		
657	1089	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,30834	220575,00	--	68012	--	68012	--	73453	Казахстан
						--	--	--	--		5441		
658	1090	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,8	983,52	23,32	28325	671	16476	10495	41926	
						388,13	3,72	11178	107		3106		
659	1091	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	17695,49	1317,30	11148	830	9211	1201	13337	
						1757,43	336,93	1107	212		988		
660	1092	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	5,19	31729,72	758,28	164677	3935	89901	84688	269314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						13649,58	178,82	70841	928		19949		
661	1093	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2466	220575,00	--	54394	--	54394	--	58746	Казахстан
						--	--	--	--		4352		
662	1094	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,6	983,52	23,32	21244	503	12357	7871	31445	
						388,13	3,72	8384	80		2329		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				175732504	14929740	105062693	21528649	213042043	
								18549375	5384488	--	15780892		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								343 308 625	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		3 570 410					
			Итого с временными									346 879 035	
			Зимние удорожания			2,34 %		8 116 969					
			Итого с зимними удорожаниями									354 996 004	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		7 099 920					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									362 095 924	
			НДС			12 %		43 451 511					
			Итого с НДС									405 547 435	
			Итого с учетом тендерной скидки, 10 %									364 992 692	
			в том числе НДС, 12 %									39 106 360	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное общество "Алматыкультбытстрой", БИН 930240000793

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка Цой С.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление комфортной городской среды города Алматы", БИН 011240001633

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Главный специалист отдела жилищной политики Каценов А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Отдел сметной работы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU TH", эксперт технического надзора Сыдыков А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Отдел сметной работы Боскымбаев Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью «QAZAQ PROJECT», эксперт авторского надзора Наймбек С.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

"Алматы қаласы Жайлы қалдық орта басқармасы" КММ ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРОВЕРЕНО КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"