Форма № 3

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2021 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		2021/80	05.08.2021г.	За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан Специфика: строительство новых и реконструкция имеющихся объектов	086-032-431		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство школы на 420 мест в с. Щапово, район Байтерек, ЗКО"	388 124 213,89	147 137 811,54							17 656 537,38	164 794 348,92

МП Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"
БИН 060240004327

Заместитель руководителя Молдашев Н.Е.
(должность, ФИО)

МП Подрядчик ТОО "СКФ Отделстрой"
БИН 090140009895

Директор Михно В.П.
(должность, ФИО)

МП Эксперт технического надзора ТОО "АДС САПА"
ИИН 670623300332, № KZ89VJE00047095

Технадзор Гайсин Н.Р.
(должность, ФИО)

Форма 2В

Заказчик **ГУ "Управление строительства ЗКО", г.Уральск, ул.Х.Чурина, 116, тел. 8(7112)-50-43-24**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СКФ Отделстрой" ул.Сырым-Датова 13/1, тел.: 8(7112)-23-70-64**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Объект **"Строительство школы на 420 мест в с.Щапово, район Байтерек, ЗКО"**

Договор подряда **№2021/80 от 05.08.2021г.**

А К Т №3
о приемке выполненных строительно - монтажных работ за ДЕКАБРЬ 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02. АС. ШКОЛА НА 420 МЕСТ											
			Стены л.6-АС											
1	1	**Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**160**		15258,09	2179,10	2441294	348656	623214	1442289	4194269	
			НР - 93%; СП - 8%				9183,90	508,90	1469424	81424		310687		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	5	**С1261-107-0508 261-107-0508 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**1,5115833**		81820,00	--	123678	--	123678	--	133572	
			СП - 8%				--	--	--	--		9894		
3	6	**Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**110**		12426,90	1633,35	1366959	179668	455399	721846	2255910	
			НР - 93%; СП - 8%				6653,56	402,61	731892	44287		167104		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	7	**С1213-101-0103 213-101-0103 РСНБ РК 2015 цена региона7.01**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**241,8012**		74344,00	--	17976468	--	17976468	--	19414585	
			СП - 8%				--	--	--	--		1438117		
5	8	**Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**380**		2949,13	121,03	1120669	45991	245788	781608	2054459	
			НР - 93%; СП - 8%				2181,29	30,39	828890	11548		152182		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	9	**С1213-101-0103 213-101-0103 РСНБ РК 2015 цена региона7.01**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	**1000 шт.**	**72,56088**		74344,00	--	5394466	--	5394466	--	5826023	
			СП - 8%				--	--	--	--		431557		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**28423534**	**574315**	**24819013**	**2945743**	**33878818**	
								3030206	**137259**	**--**	**2509541**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**28423534**					
		Материалы		Тенге				**1324401**					
		Всего заработная плата		Тенге					**3167465**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**123678**					
		Местные материалы		Тенге				**23370934**					
			Накладные расходы	Тенге				**2945743**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2509541**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**33878818**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2455**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3167465**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**33878818**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2455**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3167465**				
			Перемычки л.19,23-АС										
7	**10**	**Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**181**	**603,04**	**248,42**	**109150**	**44964**	**30344**	**52323**	**174391**	
			НР - 118%; СП - 8%			**186,97**	**58,01**	**33842**	**10500**		**12918**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	**11**	**С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2015**	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84**	**м3**	**38,359**	**92958,00**	**--**	**3565776**	**--**	**3565776**	**--**	**3851038**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**285262**		
9	**12**	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**1,428**	**95989,10**	**21900,86**	**137072**	**31274**	**3735**	**76653**	**230823**	
			НР - 69%; СП - 8%			**71472,50**	**6322,90**	**102063**	**9029**		**17098**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	**13**	**С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**7,55388**	**273545,00**	**--**	**2066326**	**--**	**2066326**	**--**	**2231632**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**165306**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**5878324**	**76238**	**5666181**	**128976**	**6487884**	
								135905	**19529**	**--**	**480584**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5741252**					
		Материалы		Тенге				**30345**					
		Всего заработная плата		Тенге					**44342**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**5632102**					
			Накладные расходы	Тенге				**52323**					
			Сметная прибыль	Тенге				**463486**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6257061**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**34**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**44342**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**137072**					
		Материалы		Тенге				**3735**					
		Всего заработная плата		Тенге					**111092**				
			Накладные расходы	Тенге				**76653**					
			Сметная прибыль	Тенге				**17098**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**230823**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**86**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**111092**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6487884**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**120**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**155434**				
			Перекрытия л.52-АС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	86	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	123	13110,51 2733,60	1709,35 548,32	1612593 336233	210250 67443	1066110	476338 167114	2256045	
12	87	Е11-070102-0104 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	28	9427,35 2044,08	1333,13 420,05	263966 57234	37327 11761	169405	81415 27630	373011	
13	88	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	1379,37	7835,00 --	-- --	10807364 --	-- --	10807364	-- 864589	11671953	Казахстан
14	89	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	417,2835	8330,00 --	-- --	3475972 --	-- --	3475972	-- 278078	3754050	Казахстан
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				16159895 393467	247577 79204	15518851 --	557753 1337411	18055059	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16159895					
		Материалы		Тенге				1235514					
		Всего заработная плата		Тенге					472671				
		Местные материалы		Тенге				14283336					
			Накладные расходы	Тенге				557753					
			Сметная прибыль	Тенге				1337411					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18055059					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									338
			Сметная заработная плата	Тенге					472671				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				18055059					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									338
			Сметная заработная плата	Тенге					472671				
			Кровля л.85-95-АС										
15	249	С1213-101-0203 213-101-0203 РСНБ РК 2015 цена региона7.01	**Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150** *СП - 8%*	1000 шт.	57,3074	75152,00 --	-- --	4306766 --	-- --	4306766	-- 344541	4651307	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4306766 --	-- --	4306766 --	-- 344541	4651307	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4306766					
		Местные материалы		Тенге				4306766					
			Сметная прибыль	Тенге				344541					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4651307					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4651307					
			Входные группы										
			Вход №5 л.128-АС										
16	413	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	29,507	38116,00 --	-- --	1124689 --	-- --	1124689	-- 89975	1214664	Казахстан
			Вход №6 л.132-АС										
17	427	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	2,952	38116,00 --	-- --	112518 --	-- --	112518	-- 9001	121519	Казахстан
18	429	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	2,36	38116,00 --	-- --	89954 --	-- --	89954	-- 7196	97150	Казахстан
			Вход №7 л.133-АС										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	439	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	8	2373,20	1309,78	18986	10479	--	14785	36473	
			НР - 118%; СП - 8%			1063,42	502,84	8507	4023		2702		
20	440	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	2,952	38116,00	--	112518	--	112518	--	121519	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9001		
21	441	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство В15**	м3	0,264	36389,19	1340,69	9607	354	8231	1012	11469	
			НР - 91%; СП - 8%			3870,90	342,06	1022	90		850		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	442	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	2,36	38116,00	--	89954	--	89954	--	97150	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7196		
			Вход в подвал №2 л.141-АС										
23	453	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	9,745	38116,00	--	371440	--	371440	--	401155	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		29715		
			Вход в подвал №1 л.146-АС										
24	504	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	3,324	38116,00	--	126698	--	126698	--	136834	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10136		
			Вход в подвал №3 л.148-АС										
25	517	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	м3	3,324	38116,00	--	126698	--	126698	--	136834	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10136		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2183062	10833	2162700	15797	2374767	
								9529	4113	--	175908		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2183062					
		Материалы		Тенге				8231					
		Всего заработная плата		Тенге					13642				
		Местные материалы		Тенге				2154469					
			Накладные расходы	Тенге				15797					
			Сметная прибыль	Тенге				175908					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2374767					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					13642				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2374767					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					13642				
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03. ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ										
			Отопление ОВ.СО										
			Тепловой узел										
26	1	С1245-601-0202 245-601-0202 РСНБ РК 2015	**Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В**	шт.	1	143980,00	--	143980	--	143980	--	155498	
			СП - 8%			--	--	--	--		11518		
27	2	С1245-601-0707 245-601-0707 РСНБ РК 2015	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали**	шт.	1	28835,00	--	28835	--	28835	--	31142	
			СП - 8%			--	--	--	--		2307		
28	3	С1245-601-0703 245-601-0703 РСНБ РК 2015	**Датчик поверхностный ESM-11**	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187	
			СП - 8%			--	--	--	--		1569		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	4	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	19618,00	--	19618	--	19618	--	21187	
			СП - 8%			--	--	--	--		1569		
30	6	С1242-310-0605 242-310-0605 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой, смесительный /разделительный, чугунный с наружной резьбой, для воды, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 30815-2002 DN 40 пропускной способностью 25 м3/ч	шт.	1	203733,00	--	203733	--	203733	--	220032	
			СП - 8%			--	--	--	--		16299		
31	7	С1245-405-2523 245-405-2523 РСНБ РК 2015	Привод электрический редукторный, напряжение питания 230 В или 24 В, скорость привода 15 s/mm, Р 2 ВА	шт.	1	200378,00	--	200378	--	200378	--	216408	
			СП - 8%			--	--	--	--		16030		
32	9	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2015	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32	шт.	1	27822,00	--	27822	--	27822	--	30048	
			СП - 8%			--	--	--	--		2226		
33	11	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194,00	--	138388	--	138388	--	149459	
			СП - 8%			--	--	--	--		11071		
34	15	511-403-0113 511-403-0113 РСНБ РК 2015	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 14,0 м3/ч, H 5,3 м вод. ст., фланцевый	шт.	2	170804,00	--	341608	--		--	341608	
						--	--	--	--	341608	--		
35	17	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853	
			СП - 8%			--	--	--	--		137		
36	18	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	16	674,00	--	10784	--	10784	--	11647	
			СП - 8%			--	--	--	--		863		
37	20	С1242-304-1104 242-304-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	1	80282,00	--	80282	--	80282	--	86705	
			СП - 8%			--	--	--	--		6423		
38	21	С1242-304-1103 242-304-1103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый с осевым диском, корпус из ВЧШГ, с аксиальным затвором, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	55201,00	--	110402	--	110402	--	119234	
			СП - 8%			--	--	--	--		8832		
39	24	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	5884,00	--	23536	--	23536	--	25419	
			СП - 8%			--	--	--	--		1883		
40	25	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	7620,00	--	15240	--	15240	--	16459	
			СП - 8%			--	--	--	--		1219		
41	26	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	6	12022,00	--	72132	--	72132	--	77903	
			СП - 8%			--	--	--	--		5771		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	27	С1242-202-0308 242-202-0308 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	**шт.**	4	14281,00	--	57124	--	57124	--	61694	
			СП - 8%			--	--	--	--		4570		
43	29	С1242-207-4001 242-207-4001 РСНБ РК 2015	**Кран латунный регулирующий трехходовой, для систем отопления, Т до +150°С, PN 10, марки КРТПП ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	10	3185,00	--	31850	--	31850	--	34398	
			СП - 8%			--	--	--	--		2548		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1185438			
			Оборудование, инвентарь	Тенге						341608			
		Сметная прибыль		Тенге							94835		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								1621881	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1527046	--	1185438	--	1621881	
								--	--	341608	94835		
		Стоимость оборудования		Тенге				341608					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				341608					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1185438					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1185438					
			Сметная прибыль	Тенге				94835					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1280273					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1621881					
			Отопление										
44	49	С1245-510-0202 245-510-0202 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 15**	**шт.**	215	8569,00	--	1842335	--	1842335	--	1989722	
			СП - 8%			--	--	--	--		147387		
45	50	С1245-405-2101 245-405-2101 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком**	**шт.**	215	5801,00	--	1247215	--	1247215	--	1346992	
			СП - 8%			--	--	--	--		99777		
46	52	С1245-510-0301 245-510-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан запорный радиаторный ГОСТ 30815-2002 Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	215	2621,00	--	563515	--	563515	--	608596	
			СП - 8%			--	--	--	--		45081		
47	57	С1261-301-0422 261-301-0422 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	98	674,00	--	66052	--	66052	--	71336	
			СП - 8%			--	--	--	--		5284		
48	58	С1242-202-0306 242-202-0306 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	**шт.**	6	8322,00	--	49932	--	49932	--	53927	
			СП - 8%			--	--	--	--		3995		
49	59	С1242-202-0307 242-202-0307 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	2	12022,00	--	24044	--	24044	--	25968	
			СП - 8%			--	--	--	--		1924		
50	60	С1242-202-0305 242-202-0305 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**шт.**	2	7620,00	--	15240	--	15240	--	16459	
			СП - 8%			--	--	--	--		1219		
51	61	С1242-202-0304 242-202-0304 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	4	5884,00	--	23536	--	23536	--	25419	
			СП - 8%			--	--	--	--		1883		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	63	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	57621,00	--	2304840	--	2304840	--	2489227	
			СП - 8%			--	--	--	--		184387		
53	64	С1242-312-0103 242-312-0103 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	75143,00	--	75143	--	75143	--	81154	
			СП - 8%			--	--	--	--		6011		
54	67	С1242-312-0901 242-312-0901 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	10	58439,00	--	584390	--	584390	--	631141	
			СП - 8%			--	--	--	--		46751		
55	68	С1242-312-0902 242-312-0902 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	29	64178,00	--	1861162	--	1861162	--	2010055	
			СП - 8%			--	--	--	--		148893		
56	69	С1242-312-0904 242-312-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	79574,00	--	79574	--	79574	--	85940	
			СП - 8%			--	--	--	--		6366		
57	70	С1242-312-0905 242-312-0905 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	93053,00	--	93053	--	93053	--	100497	
			СП - 8%			--	--	--	--		7444		
58	73	С1242-404-0802 242-404-0802 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	9881,00	--	98810	--	98810	--	106715	
			СП - 8%			--	--	--	--		7905		
59	74	С1242-404-0803 242-404-0803 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	29	9881,00	--	286549	--	286549	--	309473	
			СП - 8%			--	--	--	--		22924		
60	75	С1242-404-0805 242-404-0805 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	17908,00	--	17908	--	17908	--	19341	
			СП - 8%			--	--	--	--		1433		
61	76	С1242-404-0806 242-404-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	25131,00	--	25131	--	25131	--	27141	
			СП - 8%			--	--	--	--		2010		
62	78	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	2408	2281,00	--	5492648	--	5492648	--	5932060	
			СП - 8%			--	--	--	--		439412		
63	88	С1234-303-0424 234-303-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 114 мм	м	143	3063,00	--	438009	--	438009	--	473050	
			СП - 8%			--	--	--	--		35041		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	89	С1234-303-0419 234-303-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	33	1846,00	--	60918	--	60918	--	65791	
			СП - 8%			--	--	--	--		4873		
65	90	С1234-303-0416 234-303-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 60 мм	м	232,1	1461,00	--	339098	--	339098	--	366226	
			СП - 8%			--	--	--	--		27128		
66	91	С1234-303-0413 234-303-0413 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	253	1196,00	--	302588	--	302588	--	326795	
			СП - 8%			--	--	--	--		24207		
67	92	С1234-303-0410 234-303-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	199,1	881,00	--	175407	--	175407	--	189440	
			СП - 8%			--	--	--	--		14033		
68	93	С1234-303-0407 234-303-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	264	719,00	--	189816	--	189816	--	205001	
			СП - 8%			--	--	--	--		15185		
69	94	С1234-303-0404 234-303-0404 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 18 мм	м	60,5	594,00	--	35937	--	35937	--	38812	
			СП - 8%			--	--	--	--		2875		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**16292850**	--	**16292850**	--	**17596278**	
								--	--	--	**1303428**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1541773**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1541773**					
			Сметная прибыль	Тенге				**123342**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1665115**					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**14751077**					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**14751077**					
			Сметная прибыль	Тенге				**1180086**					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**15931163**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**17596278**					
			Вентиляция										
			П1										
70	100	514-301-0110 514-301-0110 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 25000 м3/ч, размеры 1600x1400 мм прим. AIRNED-M6	комплект	1	2228594,00	--	2228594	--		--	2228594	
						--	--	--	--	2228594	--		
71	111	С1246-306-0547 246-306-0547 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм x 400 мм	шт.	1	40911,00	--	40911	--	40911	--	44184	
			СП - 8%			--	--	--	--		3273		
72	112	С1246-306-0529 246-306-0529 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 500 мм x 300 мм	шт.	1	29690,00	--	29690	--	29690	--	32065	
			СП - 8%			--	--	--	--		2375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					П2								
73	115	514-301-0105 514-301-0105 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 8000 м3/ч, размеры 1300х800 мм прим. VR90-45	комплект	1	596236,00	--	596236	--		--	596236	
						--	--	--	--	596236	--		
74	127	С1246-306-0547 246-306-0547 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 300 мм	шт.	1	40911,00	--	40911	--	40911	--	44184	
			СП - 8%			--	--	--	--		3273		
75	128	С1246-306-0524 246-306-0524 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	24678,00	--	24678	--	24678	--	26652	
			СП - 8%			--	--	--	--		1974		
					П3								
76	131	514-301-0101 514-301-0101 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 1600 м3/ч, размеры 675х400 мм прим. VR60-35	комплект	1	292220,00	--	292220	--		--	292220	
						--	--	--	--	292220	--		
77	138	С1246-306-0524 246-306-0524 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 400 мм х 300 мм	шт.	1	24678,00	--	24678	--	24678	--	26652	
			СП - 8%			--	--	--	--		1974		
					П4								
78	141	514-301-0104 514-301-0104 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 6300 м3/ч, размеры 1000х800 мм прим. VR80-40	комплект	1	529576,00	--	529576	--		--	529576	
						--	--	--	--	529576	--		
79	148	С1246-306-0547 246-306-0547 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 800 мм х 300 мм	шт.	1	40911,00	--	40911	--	40911	--	44184	
			СП - 8%			--	--	--	--		3273		
					В1								
80	151	С1246-401-0421 246-401-0421 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 м3/ч, 380 В	комплект	1	192637,00	--	192637	--	192637	--	208048	
			СП - 8%			--	--	--	--		15411		
81	155	С1246-302-0509 246-302-0509 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 400 мм	шт.	1	24192,00	--	24192	--	24192	--	26127	
			СП - 8%			--	--	--	--		1935		
82	156	С1246-302-0504 246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	1	5197,00	--	5197	--	5197	--	5613	
			СП - 8%			--	--	--	--		416		
83	163	С1246-401-0702 246-401-0702 РСНБ РК 2015	Вентилятор универсальный из алюминиевого каркаса Р 0,18 кВт, ОТСОС МВО1,6 прим.	шт.	2	170994,00	--	341988	--	341988	--	369347	
			СП - 8%			--	--	--	--		27359		
84	170	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	39,6	17297,00	--	684961	--	684961	--	739758	
			СП - 8%			--	--	--	--		54797		
					В2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	172	С1246-401-0107 246-401-0107 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч	комплект	1	101041,00	--	101041	--	101041	--	109124	
			СП - 8%			--	--	--	--		8083		
86	182	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	15,4	17297,00	--	266374	--	266374	--	287684	
			СП - 8%			--	--	--	--		21310		
					В3								
87	184	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	1	48109,00	--	48109	--	48109	--	51958	
			СП - 8%			--	--	--	--		3849		
88	188	С1246-302-0507 246-302-0507 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1	7055,00	--	7055	--	7055	--	7619	
			СП - 8%			--	--	--	--		564		
89	194	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	10,34	10766,00	--	111320	--	111320	--	120226	
			СП - 8%			--	--	--	--		8906		
					В4								
90	196	С1246-401-0106 246-401-0106 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,195 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 1000 м3/ч	комплект	1	48109,00	--	48109	--	48109	--	51958	
			СП - 8%			--	--	--	--		3849		
91	200	С1246-302-0507 246-302-0507 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 315 мм	шт.	1	7055,00	--	7055	--	7055	--	7619	
			СП - 8%			--	--	--	--		564		
92	204	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	10,34	10766,00	--	111320	--	111320	--	120226	
			СП - 8%			--	--	--	--		8906		
					В6								
93	206	С1246-401-0104 246-401-0104 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,106 кВт, n 2550 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	1	34718,00	--	34718	--	34718	--	37495	
			СП - 8%			--	--	--	--		2777		
94	216	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	5,17	10766,00	--	55660	--	55660	--	60113	
			СП - 8%			--	--	--	--		4453		
					ВЕ1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	230	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	29,48	10766,00	--	317382	--	317382	--	342773	
			СП - 8%			--	--	--	--		25391		
						BE2							
96	243	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	25,96	10766,00	--	279485	--	279485	--	301844	
			СП - 8%			--	--	--	--		22359		
						BE3							
97	255	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	44,55	10766,00	--	479625	--	479625	--	517995	
			СП - 8%			--	--	--	--		38370		
						BE4							
98	265	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	25,41	10766,00	--	273564	--	273564	--	295449	
			СП - 8%			--	--	--	--		21885		
						BE5							
99	274	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	24,86	10766,00	--	267643	--	267643	--	289054	
			СП - 8%			--	--	--	--		21411		
						BE6							
100	287	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	39,93	10766,00	--	429886	--	429886	--	464277	
			СП - 8%			--	--	--	--		34391		
						BE 7							
101	297	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	15,07	17297,00	--	260666	--	260666	--	281519	
			СП - 8%			--	--	--	--		20853		
						BE8							
102	308	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	31,9	10766,00	--	343435	--	343435	--	370910	
			СП - 8%			--	--	--	--		27475		
						BE 9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	318	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	15,07	17297,00	--	260666	--	260666	--	281519	
			СП - 8%			--	--	--	--		20853		
					BE10								
104	329	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	26,62	10766,00	--	286591	--	286591	--	309518	
			СП - 8%			--	--	--	--		22927		
					BE11								
105	339	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	10,34	10766,00	--	111320	--	111320	--	120226	
			СП - 8%			--	--	--	--		8906		
					BE12								
106	348	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	26,62	10766,00	--	286591	--	286591	--	309518	
			СП - 8%			--	--	--	--		22927		
					BE 13								
107	357	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	33,55	10766,00	--	361199	--	361199	--	390095	
			СП - 8%			--	--	--	--		28896		
					BE 14								
108	367	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	8,69	17297,00	--	150311	--	150311	--	162336	
			СП - 8%			--	--	--	--		12025		
					BE15								
109	378	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	40,48	10766,00	--	435808	--	425808	--	470673	
			СП - 8%			--	--	--	--		34865		
					BE16								
110	388	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	32,45	10766,00	--	349357	--	349357	--	377306	
			СП - 8%			--	--	--	--		27949		
					BE17								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	397	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	32,45	10766,00	--	349357	--	349357	--	377306	
			СП - 8%			--	--	--	--		27949		
						В18							
112	408	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	8,69	10766,00	--	93557	--	93557	--	101042	
			СП - 8%			--	--	--	--		7485		
						ВЕ19							
113	422	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	27,72	10766,00	--	298434	--	298434	--	322309	
			СП - 8%			--	--	--	--		23875		
						ВЕ 20							
114	431	С1234-304-0409 234-304-0409 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 40 мм	м2	20,9	17297,00	--	361507	--	361507	--	390428	
			СП - 8%			--	--	--	--		28921		
						ВЕ 21							
115	441	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	17,38	10766,00	--	187113	--	187113	--	202082	
			СП - 8%			--	--	--	--		14969		
						ВЕ22-26							
116	446	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	30,69	10766,00	--	330409	--	330409	--	356842	
			СП - 8%			--	--	--	--		26433		
						ВЕ25,26							
117	455	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	11,55	10766,00	--	124347	--	124347	--	134295	
			СП - 8%			--	--	--	--		9948		
						ВЕ27							
118	464	С1234-304-0406 234-304-0406 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 19 мм	м2	7,48	10766,00	--	80530	--	80530	--	86972	
			СП - 8%			--	--	--	--		6442		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**12606924**	--	**8960298**	--	**13323750**	
								--	--	**3646626**	**716826**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость оборудования		Тенге				3646626					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				3646626					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7948418					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7948418					
			Сметная прибыль	Тенге				635877					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8584295					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1011880					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1011880					
			Сметная прибыль	Тенге				80949					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1092829					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге				13323750					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04. ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ										
			Водоснабжение ВК.СО										
			Водопровод В1										
119	18	С1242-303-0102 242-303-0102 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 20** *СП - 8%*	шт.	22	2009,00 --	-- --	44198 --	-- --	44198	-- 3536	47734	
120	19	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15** *СП - 8%*	шт.	155	1498,00 --	-- --	232190 --	-- --	232190	-- 18575	250765	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						276388			
		Сметная прибыль		Тенге							22111		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								298499	
			Насосная станция В1										
121	23	ПрайсВодЭкоФильтр	**Насос центробежный, Wilo Германия Helix V 1006-1 25 E KS 400-50 Q=9,84м3/ч, Н=45м**	шт	2	882789,29 --	-- --	1765579 --	-- --	 1765579	-- --	1765579	
122	24	ПрайсВодЭкоФильтр	**Щитовая станция управления на два противопожарных насоса**	шт	1	2671860,71 --	-- --	2671861 --	-- --	 2671861	-- --	2671861	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Оборудование, инвентарь	Тенге						4437440			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								4437440	
			Насосная станция В2										
123	34	ПрайсВодЭкоФильтр	**Насос для противопожарных нужд Wilo Германия BL 50 200-11 2 Q=24м3/ч, Н=45м**	шт	2	1413185,71 --	-- --	2826371 --	-- --	 2826371	-- --	2826371	
124	35	ПрайсВодЭкоФильтр	**Щитовая станция управления на два противопожарных насоса**	шт	1	2953775,00 --	-- --	2953775 --	-- --	 2953775	-- --	2953775	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Оборудование, инвентарь	Тенге						5780146			
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								5780146	
			Водомерный узел 1										
125	72	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	54579,00 --	-- --	54579 --	-- --	54579	-- 4366	58945	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	73	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	28962,00	--	86886	--	86886	--	93837	
			СП - 8%			--	--	--	--		6951		
127	74	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	25176,00	--	25176	--	25176	--	27190	
			СП - 8%			--	--	--	--		2014		
128	78	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949,00	--	1898	--	1898	--	2050	
			СП - 8%			--	--	--	--		152		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						168539			
		Сметная прибыль		Тенге							13483		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								182022	
			Водомерный узел 2										
129	80	С1244-301-0506 244-301-0506 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 40	шт.	1	39026,00	--	39026	--	39026	--	42148	
			СП - 8%			--	--	--	--		3122		
130	82	С1242-404-0105 242-404-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	19635,00	--	19635	--	19635	--	21206	
			СП - 8%			--	--	--	--		1571		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						58661			
		Сметная прибыль		Тенге							4693		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								63354	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				10721174	--	503588	--	10761461	
								--	--	10217586	40287		
		Стоимость оборудования		Тенге				10217586					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10217586					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				503588					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				503588					
			Сметная прибыль	Тенге				40287					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				543875					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				10761461					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-05. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			Материалы и оборудование не учтенные ценником										
131	10	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	6	1535,00	--	9210	--	9210	--	9947	
			СП - 8%			--	--	--	--		737		
132	11	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	60	454,00	--	27240	--	27240	--	29419	
			СП - 8%			--	--	--	--		2179		
133	12	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	1,79	222611,00	--	398474	--	398474	--	430352	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31878		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
134	13	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	3,83	346715,00	--	1327918	--	1327918	--	1434151	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106233		
135	14	С1247-102-0163 247-102-0163 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS PS 18, мощностью 18 Вт, IP65 прим.**	шт.	460	11476,00	--	5278960	--	5278960	--	5701277	
			СП - 8%			--	--	--	--		422317		
136	17	С1247-102-0118 247-102-0118 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-6-220Д, мощность 6 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.**	шт.	30	3462,00	--	103860	--	103860	--	112169	
			СП - 8%			--	--	--	--		8309		
137	18	С1247-102-0126 247-102-0126 РСНБ РК 2015	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014 прим.**	шт.	116	1556,00	--	180496	--	180496	--	194936	
			СП - 8%			--	--	--	--		14440		
138	19	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	78	401,00	--	31278	--	31278	--	33780	
			СП - 8%			--	--	--	--		2502		
139	20	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2015	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	123	421,00	--	51783	--	51783	--	55926	
			СП - 8%			--	--	--	--		4143		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				7409219	--	7409219	--	8001957	
								--	--	--	592738		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				7372769					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7372769					
			Сметная прибыль	Тенге				589822					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7962591					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				36450					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				36450					
			Сметная прибыль	Тенге				2916					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39366					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8001957					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			Материалы и оборудование не учтенные ценником										
140	27	515-301-0302 515-301-0302 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-12-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А**	шт.	1	559163,00	--	559163	--		--	559163	
						--	--	--	--	559163	--		
141	28	515-301-0311 515-301-0311 РСНБ РК 2015	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-46-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А**	шт.	1	550439,00	--	550439	--		--	550439	
						--	--	--	--	550439	--		
142	35	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	454,00	--	1816	--	1816	--	1961	
			СП - 8%			--	--	--	--		145		
143	36	С1247-204-1648 247-204-1648 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	5	1531,00	--	7655	--	7655	--	8267	
			СП - 8%			--	--	--	--		612		
144	37	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	2	1535,00	--	3070	--	3070	--	3316	
			СП - 8%			--	--	--	--		246		
145	38	С1247-204-1651 247-204-1651 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	4	1535,00	--	6140	--	6140	--	6631	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		491		
146	39	С1247-204-1653 247-204-1653 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	2	1625,00	--	3250	--	3250	--	3510	
			СП - 8%			--	--	--	--		260		
147	40	С1247-204-1654 247-204-1654 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	1624,00	--	1624	--	1624	--	1754	
			СП - 8%			--	--	--	--		130		
148	41	С1247-204-1835 247-204-1835 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 125А 10 кА "С"	шт.	1	8610,00	--	8610	--	8610	--	9299	
			СП - 8%			--	--	--	--		689		
149	42	С1247-204-0354 247-204-0354 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С25 30 мА	шт.	43	4715,00	--	202745	--	202745	--	218965	
			СП - 8%			--	--	--	--		16220		
150	43	С1247-204-0358 247-204-0358 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С32 30 мА	шт.	1	4715,00	--	4715	--	4715	--	5092	
			СП - 8%			--	--	--	--		377		
151	44	С1247-204-2926 247-204-2926 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 50А 30 мА	шт.	1	6551,00	--	6551	--	6551	--	7075	
			СП - 8%			--	--	--	--		524		
152	45	С1247-204-2922 247-204-2922 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 40А 30 мА	шт.	3	6403,00	--	19209	--	19209	--	20746	
			СП - 8%			--	--	--	--		1537		
153	46	С1247-204-2918 247-204-2918 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 32А 30 мА	шт.	8	6403,00	--	51224	--	51224	--	55322	
			СП - 8%			--	--	--	--		4098		
154	47	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	3,241	346715,00	--	1123703	--	1123703	--	1213599	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		89896		
155	48	С1243-106-0503 243-106-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,345	534513,00	--	184407	--	184407	--	199160	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14753		
156	49	С1243-106-0504 243-106-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66	км	0,115	783990,00	--	90159	--	90159	--	97372	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7213		
157	50	С1243-106-0902 243-106-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,864	544080,00	--	470085	--	470085	--	507692	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		37607		
158	51	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	1,067	842563,00	--	899015	--	899015	--	970936	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		71921		
159	52	С1243-106-0904 243-106-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,113	1212595,00	--	137023	--	137023	--	147985	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10962		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	53	С1243-106-0905 243-106-0905 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	км	0,677	2011318,00	--	1361662	--	1361662	--	1470595	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		108933		
161	54	С1243-106-0906 243-106-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,23	3120922,00	--	717812	--	717812	--	775237	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		57425		
162	55	С1243-106-0908 243-106-0908 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (ок)-0,66	км	0,143	6382376,00	--	912680	--	912680	--	985694	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		73014		
163	56	С1241-207-0203 241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	600	90,00	--	54000	--	54000	--	58320	
			СП - 8%			--	--	--	--		4320		
164	57	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	113	140,00	--	15820	--	15820	--	17086	
			СП - 8%			--	--	--	--		1266		
165	58	С1241-207-0205 241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	907	194,00	--	175958	--	175958	--	190035	
			СП - 8%			--	--	--	--		14077		
166	59	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	143	351,00	--	50193	--	50193	--	54208	
			СП - 8%			--	--	--	--		4015		
167	60	С1243-907-0102 243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	350	55,00	--	19250	--	19250	--	20790	
			СП - 8%			--	--	--	--		1540		
168	61	С1241-102-0123 241-102-0123 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	22	674,00	--	14828	--	14828	--	16014	
			СП - 8%			--	--	--	--		1186		
169	62	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	84	476,00	--	39984	--	39984	--	43183	
			СП - 8%			--	--	--	--		3199		
170	63	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	71	636,00	--	45156	--	45156	--	48768	
			СП - 8%			--	--	--	--		3612		
171	64	С1247-214-0103 247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	56	358,00	--	20048	--	20048	--	21652	
			СП - 8%			--	--	--	--		1604		
172	65	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	23	522,00	--	12006	--	12006	--	12966	
			СП - 8%			--	--	--	--		960		
173	66	С1247-202-0801 247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	155	39,00	--	6045	--	6045	--	6529	
			СП - 8%			--	--	--	--		484		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ				**Тенге**				**7776045**	**--**	**6666443**	**--**	**8309361**	
								--	--	**1109602**	**533316**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость оборудования		Тенге				1109602					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1109602					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				6332089					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6332089					
			Сметная прибыль	Тенге				506568					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				6838657					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				23555					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23555					
			Сметная прибыль	Тенге				1884					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25439					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				310799					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				310799					
			Сметная прибыль	Тенге				24864					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				335663					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8309361					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-02. КМ. СПОРТЗАЛ										
174	1	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	т конструкций	2,80778	60461,10	25532,47	169761	71689	13280	73683	262919	
			НР - 69%; СП - 8%			30199,00	7833,29	84792	21994		19476		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175	2	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	6,95101	95989,10	21900,86	667221	152234	18181	373122	1123571	
			НР - 69%; СП - 8%			71472,50	6322,90	496806	43951		83227		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
176	3	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны со связями. Монтаж**	т конструкций	3,84569	44705,70	11651,07	171924	44807	23761	80463	272578	
			НР - 69%; СП - 8%			26875,75	3447,45	103356	13258		20191		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
177	4	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	2,46934	28546,38	13379,22	70491	33038	18389	19674	97378	
			НР - 69%; СП - 8%			7720,44	3826,51	19064	9449		7213		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178	5	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	2,67674	32796,67	10516,49	87788	28150	11894	38920	136845	
			НР - 69%; СП - 8%			17836,50	3236,32	47744	8663		10137		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
179	7	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза**	т	18,75056	23698,00	--	444351	--	444351	--	479899	
			СП - 8%			--	--	--	--		35548		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				1611536	329918	529856	585862	2373190	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				751762	97315	--	175792		
		Материалы		Тенге				1611536					
		Всего заработная плата		Тенге				85507					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					849077				
			Накладные расходы	Тенге				444351					
			Сметная прибыль	Тенге				585862					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				175792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2373190					
			Сметная заработная плата	Тенге					849077				631
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				2373190					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								631	
			Сметная заработная плата	Тенге					849077				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02-03. АС. СПОРТЗАЛ													
Стены л.9-АС													
180	1	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	м2	655,69	4092,49	1698,70	2683405	1113820	166303	1227975	4224290	
			НР - 69%; СП - 8%			2140,16	574,04	1403282	376392		312910		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
181	2	С1222-502-0107 222-502-0107 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм**	м2	688,4745	10115,00	--	6963920	--	6963920	--	7521034	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		557114		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9647325	1113820	7130223	1227975	11745324	
								1403282	376392	--	870024		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9647325					
		Материалы		Тенге				166303					
		Всего заработная плата		Тенге					1779674				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6963920					
			Накладные расходы	Тенге				1227975					
			Сметная прибыль	Тенге				870024					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11745324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1196	
			Сметная заработная плата	Тенге					1779674				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				11745324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1196	
			Сметная заработная плата	Тенге					1779674				
Перегородки л.6-АС													
182	4	С1213-101-0203 213-101-0203 РСНБ РК 2015 цена региона7.01	**Кирпич керамический лицевой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М150**	1000 шт.	13,5324	75152,00	--	1016987	--	1016987	--	1098346	
			СП - 8%			--	--	--	--		81359		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1016987	--	1016987	--	1098346	
								--	--	--	81359		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1016987					
		Местные материалы		Тенге				1016987					
			Сметная прибыль	Тенге				81359					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1098346					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1098346					
Кровля л.11-АС													
183	6	С1222-502-0309 222-502-0309 РСНБ РК 2015	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 200 мм**	м2	456,7185	11995,00	--	5478338	--	5478338	--	5916605	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		438267		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5478338		5478338		5916605	
										--	438267		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5478338					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5478338					
			Сметная прибыль	Тенге				438267					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5916605					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				5916605					
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №04-01. НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ													
ВЛ-10кВ													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Анкерная опора А10-1 2шт										
184	**2**	**С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2015**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	**шт.**	**4**	**58999,00**	**--**	**235996**	**--**	**235996**	**--**	**254876**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18880**		
185	**4**	**С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)**	**м3**	**1,1**	**56213,00**	**--**	**61834**	**--**	**61834**	**--**	**66781**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4947**		
					Подвеска натяжная изолирующая 12 шт								
186	**25**	**С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2015**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**км**	**0,2925**	**213798,00**	**--**	**62536**	**--**	**62536**	**--**	**67539**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5003**		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						**360366**			
		Сметная прибыль		Тенге							**28830**		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								**389196**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**360366**	**--**	**360366**	**--**	**389196**	
								--	**--**	**--**	**28830**		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**62536**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**62536**					
			Сметная прибыль	Тенге				**5003**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**67539**					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**297830**					
		Местные материалы		Тенге				**297830**					
			Сметная прибыль	Тенге				**23827**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**321657**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**389196**					
			Трансформаторные подстанции										
187	**30**	**С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,796**	**38116,00**	**--**	**30340**	**--**	**30340**	**--**	**32767**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2427**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**30340**	**--**	**30340**	**--**	**32767**	
								--	**--**	**--**	**2427**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**30340**					
		Местные материалы		Тенге				**30340**					
			Сметная прибыль	Тенге				**2427**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32767**					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**32767**					
			КЛ 0,4кВ										
			Металлическая опора 9м (24шт)										
188	**43**	**С1247-306-0106 247-306-0106 РСНБ РК 2015**	**Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, тип фланца Б**	**шт.**	**24**	**89477,00**	**--**	**2147448**	**--**	**2147448**	**--**	**2319244**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**171796**		
189	**48**	**С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,288**	**73647,00**	**--**	**21210**	**--**	**21210**	**--**	**22907**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1697**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
190	53	С1241-201-0607 241-201-0607 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	96	198,00	--	19008	--	19008	--	20529	
			СП - 8%			--	--	--	--		1521		
191	55	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	56	10805,00	--	605080	--	605080	--	653486	
			СП - 8%			--	--	--	--		48406		
			Комплектные изделия										
192	58	С1247-201-0102 247-201-0102 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706,00	--	5706	--	5706	--	6162	
			СП - 8%			--	--	--	--		456		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						2798452			
		Сметная прибыль		Тенге							223876		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								3022328	
			Кабельная линия										
193	67	С1243-113-0806 243-113-0806 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км	0,006	889099,00	--	5335	--	5335	--	5762	
			СП - 8%			--	--	--	--		427		
194	68	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,6	484068,00	--	290441	--	290441	--	313676	
			СП - 8%			--	--	--	--		23235		
195	69	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,35	355897,00	--	124564	--	124564	--	134529	
			СП - 8%			--	--	--	--		9965		
196	70	С1243-113-0914 243-113-0914 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х240 (ок)-1	км	0,3	4231285,00	--	1269386	--	1269386	--	1370937	
			СП - 8%			--	--	--	--		101551		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1689726			
		Сметная прибыль		Тенге							135178		
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ		Тенге								1824904	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				4488178	--	4488178	--	4847232	
								--	--	--	359054		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3199784					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3199784					
			Сметная прибыль	Тенге				255982					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3455766					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1269386					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1269386					
			Сметная прибыль	Тенге				101551					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1370937					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				19008					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19008					
			Сметная прибыль	Тенге				1521					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				20529					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				4847232					

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-01. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО

К1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	9	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	260,984	3280,00	--	856028	--	856028	--	924510	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		68482		
198	11	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	38,885	1590,00	--	61827	--	61827	--	66773	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4946		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						917855			
			Сметная прибыль	Тенге							73428		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге								991283	
			Колодцы Ф1000 5+7+3шт										
199	15	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	15	16150,00	--	242250	--	242250	--	261630	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19380		
200	16	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	7	11378,00	--	79646	--	79646	--	86018	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6372		
201	17	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	16150,00	--	48450	--	48450	--	52326	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3876		
202	18	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	15	11224,00	--	168360	--	168360	--	181829	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13469		
203	19	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	15	14751,00	--	221265	--	221265	--	238966	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17701		
204	20	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	11	3992,00	--	43912	--	43912	--	47425	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3513		
205	21	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	15	3889,00	--	58335	--	58335	--	63002	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4667		
206	22	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	16	18935,00	--	302960	--	302960	--	327197	
			СП - 8%			--	--	--	--		24237		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1165178			
			Сметная прибыль	Тенге							93215		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге								1258393	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				2083033	--	2083033	--	2249676	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	166643		
			Местные материалы	Тенге				862218					
			Сметная прибыль	Тенге				862218					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68978					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				931196					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1220815					
			Сметная прибыль	Тенге				1220815					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				97665					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1318480					
								2249676					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВОДОПРОВОД НВК.СО										
			ВОДОПРОВОД НВК.СО										
207	26	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	м	45,8828	2679,00 --	-- --	122920 --	-- --	122920	-- 9834	132754	
208	28	С1241-201-1102 241-201-1102 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х2,3 мм** *СП - 8%*	м	89,991	400,00 --	-- --	35996 --	-- --	35996	-- 2880	38876	Казахстан
209	34	С1241-113-0117 241-113-0117 РСНБ РК 2015	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	4	2376,00 --	-- --	9504 --	-- --	9504	-- 760	10264	
210	35	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	3	2590,00 --	-- --	7770 --	-- --	7770	-- 622	8392	
211	36	С1241-114-0125 241-114-0125 РСНБ РК 2015	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х4,0 мм** *СП - 8%*	шт.	1	1100,00 --	-- --	1100 --	-- --	1100	-- 88	1188	
212	37	С1241-210-0618 241-210-0618 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х75 мм** *СП - 8%*	шт.	1	7635,00 --	-- --	7635 --	-- --	7635	-- 611	8246	
213	39	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм** *СП - 8%*	м	0,9036	16038,00 --	-- --	14492 --	-- --	14492	-- 1159	15651	
214	41	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм** *СП - 8%*	м	0,3012	11197,00 --	-- --	3373 --	-- --	3373	-- 270	3643	
215	43	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1772,00 --	-- --	3544 --	-- --	3544	-- 284	3828	
216	44	С1241-208-0405 241-208-0405 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 75 мм** *СП - 8%*	шт.	2	1093,00 --	-- --	2186 --	-- --	2186	-- 175	2361	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						208520			
			Сметная прибыль	Тенге							16683		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге								225203	
			Колодцы Ф1500 1шт										
217	46	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	1	31220,00 --	-- --	31220 --	-- --	31220	-- 2498	33718	Казахстан
218	47	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	2	24211,00 --	-- --	48422 --	-- --	48422	-- 3874	52296	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
219	48	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	36111,00	--	36111	--	36111	--	39000	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2889		
220	49	С1225-101-0102 225-101-0102 РСНБ РК 2015 цена региона 7.01	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-6	шт.	3	7015,00	--	21045	--	21045	--	22729	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1684		
221	50	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3889,00	--	3889	--	3889	--	4200	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		311		
222	51	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450	
			СП - 8%			--	--	--	--		1515		
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ										
			Материалы, изделия и конструкции	Тенге						159622			
			Сметная прибыль	Тенге							12771		
			ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ	Тенге								172393	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				368142	--	368142	--	397596	
								--	--	--	29454		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				140687					
			Местные материалы	Тенге				140687					
			Сметная прибыль	Тенге				11256					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				151943					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				227455					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				227455					
			Сметная прибыль	Тенге				18198					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				245653					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				397596					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-02. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ										
			Подземный газопровод										
223	10	Прайс	ГРПШ 300	шт	1	264680,97	--	264681	--		--	264681	
						--	--	--	--	264681	--		
224	22	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	1	1772,00	--	1772	--	1772	--	1914	
			СП - 8%			--	--	--	--		142		
225	24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	275482,00	--	298	--	298	--	322	
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
			Вывод газопровода в землю-1шт 110/108 л.ГСН-6										
226	32	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	773,00	--	773	--	773	--	835	
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
227	34	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	275482,00	--	298	--	298	--	322	
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
228	36	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	69194,00	--	69194	--	69194	--	74730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		5536		
229	37	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	581,00	--	581	--	581	--	627	
			СП - 8%			--	--	--	--		46		
			Ввод газопровода в землю-1шт 57/63 л.ГСН-8										
230	41	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857	
			СП - 8%			--	--	--	--		360		
231	43	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	773,00	--	773	--	773	--	835	
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
232	45	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	275482,00	--	298	--	298	--	322	
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
			Вывод газопровода в землю-1шт 63/57 л.ГСН-9										
233	49	С1241-210-0611 241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4497,00	--	4497	--	4497	--	4857	
			СП - 8%			--	--	--	--		360		
234	51	С1241-208-0404 241-208-0404 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	773,00	--	773	--	773	--	835	
			СП - 8%			--	--	--	--		62		
235	53	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00108	275482,00	--	298	--	298	--	322	
			СП - 8%			--	--	--	--		24		
236	54	С1241-112-0125 241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	1	581,00	--	581	--	581	--	627	
			СП - 8%			--	--	--	--		46		
237	55	С1241-114-0106 241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	391,00	--	391	--	391	--	422	
			СП - 8%			--	--	--	--		31		
238	57	С1242-203-0204 242-203-0204 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	32679,00	--	32679	--	32679	--	35293	
			СП - 8%			--	--	--	--		2614		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**382384**	**--**	**117703**	**--**	**391801**	
								--	**--**	**264681**	**9417**		
			Стоимость оборудования	Тенге				264681					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				264681					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1192					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1192					
			Сметная прибыль	Тенге				96					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1288					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				116511					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				116511					
			Сметная прибыль	Тенге				9321					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				125832					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				391801					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Надземный газопровод										
239	63	С1241-102-0116 241-102-0116 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм** *СП - 8%*	м	25,25	492,00 --	--	12423 --	-- --	12423	-- 994	13417	
240	67	С1241-112-0111 241-112-0111 РСНБ РК 2015	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм** *СП - 8%*	шт.	4	236,00 --	--	944 --	-- --	944	-- 76	1020	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				13367 --	-- --	13367 --	-- 1070	14437	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				13367					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13367					
			Сметная прибыль	Тенге				1070					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				14437					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				14437					
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №06-03. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ										
241	2	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм** *СП - 8%*	м	121,2	2679,00 --	--	324695 --	-- --	324695	-- 25976	350671	
242	4	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм** *СП - 8%*	м	60,6	1213,00 --	--	73508 --	-- --	73508	-- 5881	79389	
243	6	С1241-201-0407 241-201-0407 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х4,5 мм** *СП - 8%*	м	67	309,00 --	--	20703 --	-- --	20703	-- 1656	22359	Казахстан
244	12	С1225-205-0101 225-205-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1** *СП - 8%*	шт.	80	969,00 --	--	77520 --	-- --	77520	-- 6202	83722	
			КЛ 90х45-8										
245	20	С1225-203-0103 225-203-0103 РСНБ РК 2015	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012** *СП - 8%*	м3	7,31	75692,00 --	--	553309 --	-- --	553309	-- 44265	597574	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1049735 --	-- --	1049735 --	-- 83980	1133715	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				630829					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				553309					
			Местные материалы	Тенге				77520					
			Сметная прибыль	Тенге				50467					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				681296					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				418906					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				418906					
			Сметная прибыль	Тенге				33513					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				452419					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				1133715					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								155652408	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5724151					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2352701				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					713812				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						116157617			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						15580103			
			- Накладные расходы	Тенге							5462106		
			- Сметная прибыль	Тенге							10459937		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			155 652 408,00
Оборудование, прочие затраты	Тенге			15 580 103,00
Стоимость без оборудования, прочих затрат	Тенге			140 072 305,00
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге			2 101 084,58
Итого:	Тенге			142 173 389,58
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,98%	Тенге			2 815 033,11
Итого:	Тенге			144 988 422,69
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			2 899 768,45
Итого:	Тенге			163 468 294,14
Итого с договорной скидкой без учета НДС:	Тенге			147 137 811,54
НДС 12%	Тенге			17 656 537,38
Итого к оплате:	Тенге			164 794 348,92

Сдал Подрядчик: ТОО "СКФ Отделстрой"

БИН 090140009895

Директор _____ **/ Михно В.П. /**

Принял Заказчик: ГУ "Управление строительства ЗКО"

БИН 060240004327

Зам.руководителя _____ **/Молдашев Н.Е./**

Эксперт технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

_____ **/ Гайсин Н.Р. /**
ИИН 670623300332, Аттестат № KZ89VJE00047095

Разработчики проекта или эксперт авторского надзора:
ТОО "STROYCONSALTING"
БИН 150140005479

_____ **/ Темиров А.М./**
Приказ №24-21 от 16.08.2021г.