Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

1141акт
Форма

##

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87756972122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Работы по установке уличного освещения улиц Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Работы по установке уличного освещения улиц Балпыкского сельского округа Коксуского района Алматинской области

(наименование)

Договор подряда (контракт) №____122___ от ___12.11.2021г. _____

Акт приемки выполненных работ № 3 Б за март месяц 2022 года

Электроосвещение в с.Балпык би.
на Освещение по ул.Молдагулова.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.04.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 РУ-0,4кВ.

1	1 1308-0305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %	шт.	1	4480,1	95,24	4480	95	1005	2462	7497
					3380	39,51	3380	40	–	555	
2	2 247-201-0804	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22060		22060		22060	–	23825
					–		–		–	1765	
3	3 1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР=72 %	м кабеля	2	339,82	136,47	680	273	81	300	1058
					162,7	45,76	325	92	–	78	
4	4 243-141-0104	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 4 мм2	км	0,002	23506		47		47	–	51 Казахстан
					–		–		–	4	
5	5 1310-0702-0503	Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	1857,1	–	1857	–	81	1083	3175

					1776,3	–	1776	–	–	235	
6	6 290-702-0503 (пл)	Таймер освещения ТО-2	шт	1	12295		12295		12295	–	13279
					–		–		–	984	
7	7 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	2	2946,89	27,9	5894	56	2634	2307	8857
					1602	–	3204	–	–	656	
8	8 247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	1645		3290		3290	–	3553
					–		–		–	263	
9	9 1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	1	7532,01	118,54	7532	119	2766	3375	11780
					4647	39,51	4647	40	–	873	
10	10 298-303-0601 (пл)	Эл.маг.пускатель 380В/16А, Uк=220В. ПМЛ-1160ДМ-16А-220АС-УХЛ4-Б-КЭАЗ	шт	1	3825		3825		3825	–	4131
					–		–		–	306	

11	11 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %									
			шт.	1	1587,85	90,64	1588	91	27	1087	2889
					1470,3	39,51	1470	40	–	214	
12	12 247-301-0231	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CAP4-Э721 TX PLC IP P П RS, 10(100) А, 3x220/380 В, 20 мА, класс точности 1									
			шт.	1	65027		65027		65027	–	70229
					–		–		–	5202	
13	13 243-902-0802	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-16									
			100 шт.	0,1	6409		641		641	–	692
					–		–		–	51	
Раздел 2 ВЛИ-0,4кВ на ж/б опорах.											
2.1 Опора ж/б концевая К-3.											
14	14 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=2,000;									
			опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785
					8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577	

15	15	293-202-0102	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=2,000;	шт	4	36939	147756	147756	–	159576
						–	–	–	11820	
16	16	293-202-0102 (пл)	Кронштейн У3	шт	2	5646	11292	11292	–	12195
						–	–	–	903	
17	17	293-202-0103 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6	шт	2	820	1640	1640	–	1771
						–	–	–	131	
18	18	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	2	333	666	666	–	719
						–	–	–	53	
19	19	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158	4316	4316	–	4661
						–	–	–	345	
20	20	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25	шт.	2	2864	5728	5728	–	6186
						–	–	–	458	
21	21	252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные	шт.	4	50	200	200	–	216
						–	–	–	16	
22	22	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	2	1378	2756	2756	–	2976
						–	–	–	220	

23	23 252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной									
			шт.	2	3921		7842		7842	–	8469
					–		–		–	627	
24	24 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2									
			км	0,001	661811		662		662	–	715 Казахстан
					–		–		–	53	
25	25 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %									
			м	1	674,38	4,64	674	5	55	443	1206
					614,25	1,19	614	1	–	89	
2.2 Опора ж/б промежуточная П-1.											
26	26 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 % К=3,000;									
			опора	3	8983	3975,87	26949	11928	2032	14926	45225
					4329,9	1889,45	12990	5668	–	3350	
27	27 293-202-0102	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=3,000;									
			шт	3	36939		110817		110817	–	119682
					–		–		–	8865	

28	28	252-207-2317	Крюк типа SOT21.16 сквозной К=3,000;									
				шт.	3	2774		8322		8322	–	8988
						–		–		–	666	
29	29	252-202-0517	Зажим поддерживающий типа SO140 К=3,000;	шт.	3	3387		10161		10161	–	10974
						–		–		–	813	
30	30	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=3,000;	шт.	3	2158		6474		6474	–	6992
						–		–		–	518	
31	31	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 К=3,000;	шт.	3	2864		8592		8592	–	9279
						–		–		–	687	
32	32	1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %									
				м	1,5	674,38	4,64	1012	7	83	665	1811
						614,25	1,19	921	2	–	134	
33	33	243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2									
				км	0,0015	661811		993		993	–	1072 Казахстан
						–		–		–	79	

2.3 Опора ж/б угловая анкерная УА-3.

34	34	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 % К=2,000;	опора	2	18339,33	9200,4	36679	18401	1354	20529	61785
						8461,7	4369,2	16923	8738	–	4577	
35	35	293-202-0102	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А К=2,000;	шт	4	36939		147756		147756	–	159576
						–		–		–	11820	
36	36	293-202-0102 (пл)	Кронштейн У3 К=2,000;	шт	2	5646		11292		11292	–	12195
						–		–		–	903	
37	37	293-202-0103 (пл)	Заземляющий проводник ЗП 6 К=2,000;	шт	2	820		1640		1640	–	1771
						–		–		–	131	
38	38	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1 К=2,000;	шт.	2	333		666		666	–	719
						–		–		–	53	
39	39	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127 К=2,000;	шт.	2	2158		4316		4316	–	4661
						–		–		–	345	
40	40	252-207-1015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.25 К=2,000;	шт.	2	2864		5728		5728	–	6186
						–		–		–	458	

41	41 252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1 К=2,000;	шт.	8	2158	17264	17264	–	18645
					–	–	–	1381	
42	42 252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП) К=2,000;	шт.	4	1378	5512	5512	–	5953
					–	–	–	441	
43	43 252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной К=2,000;	шт.	2	3921	7842	7842	–	8469
					–	–	–	627	
44	44 252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2 К=2,000;	шт.	2	4214	8428	8428	–	9102
					–	–	–	674	
45	45 252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной К=2,000;	шт.	2	2385	4770	4770	–	5152
					–	–	–	382	
46	46 252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36 К=2,000;	шт.	4	185	740	740	–	799
					–	–	–	59	
47	47 252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	5,2	574	2985	2985	–	3224
					–	–	–	239	
48	48 252-202-0517	Зажим поддерживающий типа SO140 К=2,000;	шт.	2	3387	6774	6774	–	7316
					–	–	–	542	

49	49 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %									
			м	1	674,38	4,64	674	5	55	443	1206
					614,25	1,19	614	1	–	89	
50	50 243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2									
			км	0,001	661811		662		662	–	715 Казахстан
					–		–		–	53	

Раздел 3 Подвеска провода.

51	51 1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %									
			км линии	0,16	80605,31	28799,63	12897	4608	–	8180	22763
					51805,68	12101,43	8289	1936	–	1686	

52	52	243-701-0849	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 (5х16)									
			км	0,17	459605		78133		78133	–	84384	Казахстан
					–		–		–	6251		
Раздел 4 Опора наружного освещения. 20 шт												
53	53	1133-0303-0211	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Земляные работы при установке с бурением котлованов. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР=80 % К=20,000;									
			опора	20	4557,14	3499,59	91143	69992	–	43322	145222	
					1057,55	1650,04	21151	33001	–	10757		
54	54	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР=80 % К=20,000;									
			опора	20	29424,28	10182,1	588486	203642	19564	361619	1026113	

						18264	4337,2	365280	86744	–	76008	
55	55	293-000-0004 (пл)	Сборный фундамент с гидроизоляцией, для опор освещения Ф-18 К=20,000;	шт	20	31875		637500		637500	–	688500
						–		–		–	51000	
56	56	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 % К=20,000;	м2 поверхности	50,4	933,21	20,49	47034	1033	28884	16071	68153
						339,62	3,25	17117	164	–	5048	
57	57	293-000-1000 (пл)	Стойка гранненая коническая СГКФ 9 К=20,000;	шт	20	96718		1934360		1934360	–	2089109
						–		–		–	154749	
58	58	293-000-2000 (пл)	Кронштейн на опору К 1-2,0-1,5-1-1, МКОПО7,015,00 К=20,000;	шт	20	11475		229500		229500	–	247860
						–		–		–	18360	
59	59	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 % К=20,000;	светильник	20	5992,46	3074,55	119849	61491	390	67460	202294
						2898,42	1317,87	57968	26357	–	14985	

60	60	293-000-3000 (пл)	Светодиодный светильник BRP372 LED131/NW 125W 220-240V DM MP1 К=20,000;									
				шт	20	122946		2458920		2458920	–	2655634
						–		–		–	196714	
61	61	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 % К=20,000;									
				м кабеля	100	371,12	163,45	37112	16345	4497	15766	57108
						162,7	56,27	16270	5627	–	4230	
62	62	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=20,000;									
				км	0,102	222611		22706		22706	–	24522 Казахстан
						–		–		–	1816	
63	63	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная К=20,000;									
				м	40	574		22960		22960	–	24797
						–		–		–	1837	
64	64	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36 К=20,000;	шт.	40	185		7400		7400	–	7992
						–		–		–	592	
65	65	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной К=20,000;									
				шт.	20	2853		57060		57060	–	61625
						–		–		–	4565	

66	66	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130 К=20,000;	шт.	20	3443		68860		68860	–	74369
						–		–		–	5509	
67	67	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	3	1378		4134		4134	–	4465
						–		–		–	331	
68	68	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	60	2158		129480		129480	–	139838
						–		–		–	10358	
69	69	252-207-0906	Колпачок изолирующий типа PK99.025 концевой	шт.	10	479		4790		4790	–	5173
						–		–		–	383	
70	70	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %	км линии	0,675	80605,31	28799,63	54409	19440	–	34510	96033
						51805,68	12101,43	34969	8168	–	7114	

71	71 243-701-0849	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16+1х16-0,6/1,0 (5х16 мм)									
			км	0,73	459605		335512		335512	–	362353 Казахстан
					–		–		–	26841	
Раздел 5 Подкос из стальной трубы. 8 шт											
72	72 1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР=80 %									
			котлован	8	5982,71	4534,68	47862	36277	–	22951	76478
					1448,03	2138,08	11584	17105	–	5665	
73	73 1133-0302-0801	Подкосы металлические. Установка к опорам НР=80 %									
			подкос	8	25063,66	12676,97	200509	101416	33912	77174	299898
					8147,74	3910,78	65182	31286	–	22215	
74	74 241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм									
			м	64	1833		117312		117312	–	126697 Казахстан
					–		–		–	9385	

75	75	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6	17445		27912		27912	–	30145	Казахстан
						–		–		–	2233		
Раздел 6 Заземление.													
76	76	1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР=80 %	м заземления	10	572,33	158,52	5723	1585	2935	1380	7671	
						120,28	52,24	1203	522	–	568		
в том числе основные ресурсы:													
		214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	325908	2933,2						Казахстан
					0,009								
Раздел 7 Транспортные расходына стойки СВ 95-2а.													
77	77	411-103-0220	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=11,000; kстм=171;	т·км	8,25	4104		33858		–	–	36567	
						–		–		–	2709		
Всего								**9 588 751**					
в том числе													

- зарплата рабочих-строителей, тенге	662 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	565 210
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	234 270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 900 025
- перевозка грузов, тенге	33 858
- накладные расходы, тенге	716 582
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	710 273
Всего	**9 588 751**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	230 130
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,71 %)	167 903
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 736**
Итого в текущих ценах с 05.04.21 г.	**10 186 520**
НДС (12 %)	1 222 382
Итого	**11 408 902**
Итого по акту с учетом ценовой скидки подрядчика К=0,95	**10838457**
В том числе НДС	**1161263**

Сдал (Субподрядчик)

Субподрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью «AQZERAI» Алматинская область г. Талдыкорган ул. Толебаева д. 40, БИН 171 040 025 368 Текущий счет (IBAN счет) в KZT KZ288562203116726749 (KZT)SWIFT код KCJBKZKX КБе 17 АО «БанкЦентрКредит» филиал в г.Талдыкорган Тел:+ 7 702 633 40 14

(наименование организации, бизнес идентификационный

Генеральный директор Жетписбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ARSO" г.Алматы, Ауэзовский район, Щепкина, 7/48, 16 БИН/ИИН 050540006025 БИК KCJBKZKX ИИК KZ478560000000114577 АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: +77078350908

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Генеральный директор Курманов А.Д.

(должность, подпись, расшифровка подписи)