Форма №2-В

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района»

Генподрядчик: ТОО "Жаңарту"

Договор: №23 от 18.04.2022 г.

Наименование объекта: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры 4-го и 5-го микрарайонов г.Жанатас Сарысуского района Жамбыльской области. Водоснабжение и водоотведение»

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за октябрь месяц 2022 г.

N п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Водопроводные сети. Смета 2-1.								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
		ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ, УСТ-ВО ЗАЩ.СЛОЯ ТОЛЩ.0,3М ИЗ МЯГКОГО ГРУНТА						
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ В ТОМ ЧИСЛЕ 64М (0,1М ЗАСЫПКИ УЧТЕНО В РАСЦЕНКЕ ПО ПРОКЛАДКИ ТРУБ)	м3 грунта	405,372793	766,41	310682	223691	577122
		ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА						
8	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	7121,56005	20,70	147416	41123	203622
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2/ РАЗРАБ.ВРУЧНУЮ 64М	м3 грунта	134,320704	841,75	113064	81406	210028
		ВЫВОЗ ИЗЛИШКА ГРУНТА						
10	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	241,305219	272,00	65635	13816	85807
11	С341-020102-0205 4102-0102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т км	2352,72588	45,00	105873	--	114342
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		742670	360036	1190923

		в том числе: оборудование			Тенге		0		
		Накладные расходы -			Тенге		360036		
		Сметная прибыль-			Тенге		88216		
		ИТОГО					1190923		

		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1						
12	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	23	2016.73	46385	37513	90610
13	С123-040102-1405 2304-0102-1405 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	23	87610.00	2015030	--	2176232
14	Е11-220801-0103 1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	1,3221	66068.06	87349	49507	147805
15	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,9006	80120.66	72157	41940	123225
16	С123-020803-0104 2302-0803-0104 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	173946.00	1043676	--	1127170
17	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМ.100Х100ММ = 19ШТ	т	0,5054	249975.00	126337	--	136444
18	С123-021104-0602 2302-1104-0602 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 250-400 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДИАМ.450Х100ММ = 2ШТ	т	0,4476	183387.00	82084	--	88651
19	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПТФ для труб из ВЧШГ DN 250х100 ГОСТ 5525-88	шт.	3	245111.00	735333	--	794160
20	С123-021104-0604 2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ 6942-98 с изм. N1/, d 50-100 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ ДИАМ.100Х100ММ = 5ШТ	т	0,21	249975.00	52495	--	56695
21	С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	115374.00	461496	--	498416
22	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	14	2708.62	37921	28422	71650
23	С123-030103-0902 2303-0103-0902 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	14	36770.00	514780	--	555962
		ПАТРУБОК ФЛАНЦЕВЫЙ ДИАМ.100ММ = 18ШТ						
24	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0036	506883.90	1825	1512	3604

25	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диам. ом 100 мм. Приварка	фланец	36	1054,72	37970	33124	76781
26	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6144	2623,00	9481	--	10239
27	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт	36	2630,00	94680	--	102254
		ВЕНТИЛЬ ДЛЯ СПУСКА ВОДЫ = 13ШТ						
28	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	13	1060,36	13785	13180	29122
29	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,00195	437623,30	853	742	1722
30	С123-040702-0106 2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	6954,00	90402	--	97634
31	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,9578	1222,00	2392	--	2583
		КЛАПАН ДЛЯ ВЫПУСКА ВОЗДУХА = 4ШТ						
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: клапаны. Установка	шт.	4	1405,35	5621	2926	9231
33	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1060,36	4241	4055	8960
34	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	1,2048	437623,30	527249	458218	1064305
35	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	Автоматический клапан для сброса воздуха DN 25 PN10, DAV-P-1-A	шт	4	10710,46	42842	--	46269
36	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2206,00	8824	--	9530
37	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.30Х2,5ММ	м	1,2048	471,00	567	--	612
		ПОДКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТОВ						
45	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	20	1060,36	21207	20277	44803
46	С123-040702-0105 2304-0702-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	5044,00	100880	--	108950
		Патрубок диам.80мм L=450мм = 1шт						

47	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00045	506883,90	228	189	450
48	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0003	437623,30	131	114	265
49	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4518	2181,00	985	--	1064
50	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.45Х2,5ММ	м	0,3012	724,00	218	--	235
		Патрубок диам.80мм L=600мм = 2шт						
51	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	506883,90	608	504	1201
52	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0006	437623,30	263	228	530
53	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2048	2181,00	2628	--	2838
54	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.45Х2,5ММ	м	0,6024	724,00	436	--	471
		Патрубок диам.80мм L=750мм = 7шт						
55	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,00525	506883,90	2661	2205	5255
56	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0021	437623,30	919	799	1855
57	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,271	2181,00	11496	--	12416
58	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.45Х2,5ММ	м	2,1084	724,00	1526	--	1648
		Патрубок диам.80мм L=900мм = 4шт						
59	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	506883,90	1825	1512	3604
60	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	437623,30	525	456	1060
61	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6144	2181,00	7883	--	8514
62	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.45Х2,5ММ	м	1,2048	724,00	872	--	942
		Патрубок диам.80мм L=1050мм = 6шт						

63	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0063	506883,90	3193	2646	6306
64	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0018	437623,30	788	685	1590
65	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,3252	2181,00	13795	--	14899
66	С123-010201-0136 2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.45Х2,5ММ	м	1,8072	724,00	1308	--	1413
		Заглушка фланцевая диам.100мм = 24шт						
67	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0864	1010711,28	87325	53878	152499
68	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	24	2933,00	70392	--	76023
		Вентиль диам.20мм на подключение абонентов = 92шт						
69	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	92	1060,36	97553	93273	206092
70	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0552	437623,30	24157	20994	48763
71	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	92	1405,35	129292	67304	212323
72	С123-040702-0102 2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	92	1568,00	144256	--	155796
73	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	55,4208	359,00	19896	--	21488
74	С123-020304-2201 2302-0304-2201 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16	шт.	92	2176,00	200192	--	216207
		Вентиль диам.25мм на подключение абонентов = 2шт						
75	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1060,36	2121	2028	4481
76	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка/ ПАТРУБОК	км трубопровода	0,0012	437623,30	525	456	1060
77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	2	1405,35	2811	1463	4616

78	С123-040702-0103 2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муф[illegible]ые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт	2	2206,00	4412	--	4765
79	С123-010201-0118 2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80/ ДИАМ.30Х2,5ММ	м	1,2048	471,00	567	--	612
80	С123-020304-2203 2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	2	2208,00	4416	--	4769
		ТРУБОПРОВОДЫ						
82	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,6186	287770,69	178020	143301	347026
86	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка/ ОТВОДЫ=18ШТ	км трубопровода	0,009	347138,79	3124	2397	5963
87	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9,09	1359,00	12353	--	13341
		ФУТЛЯРЫ						
88	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,047	612914,34	28807	20566	53323
90	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	447356,70	2237	1693	4244
91	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,005	343982,79	1720	1332	3296
92	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	47,47	10959,00	520224	--	561842
94	С123-010501-1115 2301-0501-1115 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	2854,00	14413	--	15566
95	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,05	1359,00	6863	--	7412
96	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 110 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	56	1256,27	70351	60763	141603
97	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.315ММ	футляр	5	12158,77	60794	18347	85472
99	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,2	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/ ДИАМ.160ММ	футляр	1	6175,89	6176	1864	8683

100	Е11-221401-0301 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,39375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заде[illegible]итумом и прядью/ ДИАМ.110ММ	футляр	1	4245,92	4246	1281	5970
		ПРОЧЕЕ						
101	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/ В СУЩ.СЕТЬ ДИАМ.450ММ	врезка	2	8412,17	16824	8442	27287
102	Е11-221101-0103 1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб/ В СУЩ.СЕТЬ ДИАМ.250ММ	врезка	9	8412,17	75710	37989	122795
103	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	94	559,65	52607	48594	109297
104	С123-030301-0210 2303-0301-0210 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 20	шт.	94	6597,00	620118	--	669727
105	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.	94	1405,35	132103	68767	216939
106	С123-020302-8902 2302-0302-8902 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16	шт.	94	310,00	29140	--	31471
107	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,761	62554,22	110158	97416	224180
108	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	3,299	57553,78	189870	182496	402156
		Указатели пожарных гидрантов						
109	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,26	29559,34	37245	6393	47129
110	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	14	1752,94	24541	15626	43381
111	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	СТОЛБИКИ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ЗС30а = 14ШТ	м3	0,84	38684,00	32495	--	35095
112	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	14	852,40	11934	11320	25114
113	С124-010201-0146 2401-0201-0146 РСНБ РК 2015 прим	Указатели пожарных гидрантов	шт.	14	2384,00	33376	--	36046
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 530М2						
114	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания ПГС. Разборка/ ТОЛЩ.30СМ	м3 конструкции	159	359,69	57191	27479	91443
115	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка/ ТОЛЩ.6СМ	м3 конструкции	31,8	2822,04	89741	72387	175098
116	С341-040104-0501 4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	343,44	107,00	36748	--	39688

117	С31-020102-0214 4102-0102-0214 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосва[illegible]вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т км	4808,16	29,00	139437	--	150592
118	Е11-270302-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия	530	420,73	222984	38233	282115
119	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство/ ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия	530	454,39	240827	53542	317919
120	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство/ ТОЛЩ.6,0СМ	м2 покрытия	530	1314,34	696600	33205	788189
121	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	530	1221,07	647167	4980	704319
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		11484208	1898563	14453390
		в том числе: оборудование		Тенге		0		
		Накладные расходы -		Тенге		1898563		
		Сметная прибыль-		Тенге		1070621		
		ИТОГО				14453392		

		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ						
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.2000ММ = 35ШТ						
122	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных конструкций колодца	49,29	19651,79	968637	665935	1765337
123	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ.ПОДГОТОВКА	м3	8,83125	18368,00	162212	--	175189
124	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ УПОРЫ	м3	3,84	20405,00	78355	--	84623
125	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	43766,00	787788	--	850811
126	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	27109,00	487962	--	526999
127	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	18	27109,00	487962	--	526999
128	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	35	34955,00	1223425	--	1321299

129	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для ко[illegible]ев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	35	2156,00	75460	--	81497
130	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	49,29	270,00	13308	--	14373
131	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	35	20883,00	730905	--	789377
132	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С2=35ШТ	т	0,5978	581941,00	347884	--	375715
133	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	17,3362	649,13	11253	8389	21214
134	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка = 95 РЯДОВ	м3 кладки	2,85	29779,17	84871	17480	110539
		КОЛОДЦЫ ИЗ СБ.Ж/Б ЭЛЕМЕНТОВ ДИАМ.1500ММ = 5ШТ						
135	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,66	19651,79	71926	49448	131084
136	С121-020101-2201 2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/ БЕТ ПОДГОТОВКА	м3	0,628	18368,00	11535	--	12458
137	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25330,00	50660	--	54713
138	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18444,00	36888	--	39839
139	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	18444,00	36888	--	39839
140	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ЗПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	23873,00	119365	--	128914
141	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	5	2156,00	10780	--	11642
142	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	3807,00	19035	--	20558
143	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	3,66	270,00	988	--	1067
144	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20883,00	104415	--	112768

145	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов: лести ие марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83/ СТРЕМЯНКИ С2=5ШТ	т	0,0854	581941,00	49698	--	53674
146	Е11-150404-0406 1115-0404-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стремянки. Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	2,4766	649,13	1608	1198	3031
147	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка = 15 РЯДОВ	м3 кладки	0,45	29779,17	13401	2760	17454
		ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА = 40ШТ						
148	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Деревянная крышка. Укладка	м2	12,86144	3628,59	46669	2942	53580
149	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Крышка. Огнезащита	м2обработанной поверхности	12,86144	306,81	3946	392	4685
		ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ						
150	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	106,8	639,36	68284	34595	111109
151	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	106,8	1535,14	163953	20614	199333
		ОПОРЫ ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ						
152	С121-020101-2401 2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,402	20405,00	49013	--	52934
153	Е11-90305-304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,04535	134350,23	6093	3672	10546
154	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	45,35	537,00	24353	--	26301
155	Е11-60301-401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02852	334290,53	9534	8643	19631
156	С121-130201-1203 2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,02852	236174,00	6736	--	7275
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		6365790	816068	7756407
		в том числе: оборудование		Тенге		0		
		Накладные расходы -		Тенге		816068		
		Сметная прибыль-		Тенге		574547		
		ИТОГО				7756406		

Канализационные сети. Смета 2-2.								
		РАЗДЕЛ 1. МИКРОРАЙОН №4						
		ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ = 74,76М2						
51	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	74,76	639,36	47799	24217	77777
52	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	74,76	1535,14	114767	14430	139533

		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФ ЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 714М2						
57	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см. Устройство/ ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия	714	420,73	300398	51507	380057
58	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство/ ТОЛЩ.15СМ	м2 основания или покрытия	714	454,39	324434	72131	428290
59	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство/ ТОЛЩ.6,0СМ	м2 покрытия	714	1314,34	938439	44733	1061825
60	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	714	1221,07	871844	6709	948837
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		2597681	213727	3036319
		в том числе: оборудование		Тенге		0		
		Накладные расходы -		Тенге		213727		
		Сметная прибыль-		Тенге		224912		
		ИТОГО				3036320		

		РАЗДЕЛ 2. МИКРОРАЙОН №5						
		ОТМОСТКА КОЛОДЦЕВ = 138,84М2						
113	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания из ПГС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	138,84	639,36	88769	44974	144442
114	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	138,84	1535,14	213139	26799	259133
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ = 408М2						
121	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство/ ТОЛЩ.6,0СМ	м2 покрытия	408	1314,34	536251	25562	606758
122	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	408	1221,07	498197	3834	542193
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		1336356	101169	1552526
		в том числе: оборудование		Тенге		0		
		Накладные расходы -		Тенге		101169		
		Сметная прибыль-		Тенге		115002		
		ИТОГО				1552527		

		Итого прямых затрат по форме 2				**27 989 567**		
		в том числе оборудование				**0**		
		Временные здания и сооружения	1,00%			279 896		
		Итого				**28 269 463**		
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,90%			254 425		

		Итс			28 523 888			
		Непредвиденные работы и затраты 2%			570 478			
		Итого с оборудованием			29 094 366			
		Итого в текущих ценах 2021г. К= 1,050036			30 550 132			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах			30 550 132			
		Итого			30 550 132			
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k= 0,95000000			29 022 625			
		НДС 12%			3 482 715			
		Итого с НДС			32 505 340,09			

ЗАКАЗЧИК:
КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Сарысуского района»

Руководитель _____ Аукенов К.К.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жанарту"

Директор _____ Исаев А.М.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО Строительная группа "Архитектор"

Эксперт _____ Абуов С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "САПА Курылыс ИНЖИНИРИНГ 2016"

Инженер _____ Жолшыбеков К.С.