Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«14» ноября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «СК "КазСтройКонтракт"»**, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 2/4, кв. 72

наименование организации, юридический адрес

в лице **Управляющего Директора Сейтжапарова Дияса Габдуллаевича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство теплотрассы и водопровода на Петропавловских ТЭС**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Филиал АО "KEGOC" "Акмолинские МЭС" - директор Алшынбеков Жанабай Жумадилович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО "ПроектЭнергоСтрой-НС" №1372.16-6

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Филиал АО "KEGOC" "Акмолинские МЭС"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, местимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов)* в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Объект имеет следующие показатели

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Сети водопроводные	Погонный метр	600,0	600,0
Сети канализационные	Погонный метр	77,0	77,0
Сети тепломагистральные	Погонный метр	647,0	647,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водопровод – трубы полиэтиленовые ПЭ 110 SDR 17, канализация – трубы полиэтиленовые двухслойные профилированные безнапорные с муфтами «Корсис» серия ДУ 160, теплотрасса - труба стальная в ППУ изоляция.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно - монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 6 августа 2018г.;

месяц, год

окончание работ 14 ноября 2018г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, 3 **месяца**:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5**;

фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация, тепломагистраль) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- по водоснабжению: ТОО "Кызылжарсу"

Разеров С.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

- по теплотрассе: ТОО "Петропавловские тепловые сети"

Хопова В.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство теплотрассы и водопровода на Петропавловских ТЭС, готовым к приемке в эксплуатацию,

-гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «СК "КазСтройКонтракт» - Управляющий Директор- Сейтжанаров Дияс Габдуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата 14.11.18 М.П.