**Заказчик: Г У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"**
**Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г. Актобе**

**Договор №210555/00 от 29.12.21г. Доп. соглашение №210555/02 от 17.02.22г**

**А К Т №1**
**приемки выполненных работ**
**за июль месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Смета № 6-1-1 Разводящие сети** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0203 РСНБ РК 2015 | **Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см)** | м3 грунта | 1278 | 68,88 | 68,88 | 88029 | 88029 | -- | 19434 | 116059 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 21,12 | -- | 26991 | | 8597 | |
| 2 | 1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 | **Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 5114 | 54,48 | 54,48 | 278611 | 278611 | -- | 61491 | 367310 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 16,70 | -- | 85404 | | 27208 | |
| 3 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** | м3 грунта | 4032 | 154,62 | 146,26 | 623428 | 589720 | -- | 131856 | 815707 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,36 | 37,06 | 33708 | 149426 | | 60423 | |
| 4 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 216 | 2006,93 | -- | 433497 | -- | -- | 312118 | 805264 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2006,93 | -- | 433497 | -- | | 59649 | |
| 6 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 100 | 2693,28 | -- | 269328 | -- | -- | 193916 | 500304 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2693,28 | -- | 269328 | -- | | 37060 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1 | | тенге | | | | | | | | 2 604 643 |
| | | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 12 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** | км трубопровода | 1 | 360101,35 | 106803,91 | 360101 | 106804 | 4977 | 276285 | 687297 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | 248320,00 | 30755,96 | 248320 | 30756 | | 50911 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2881 | 1359,00 | -- | 3915279 | -- | 3915279 | -- | 4228501 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 313222 | |
| 16 | 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 15 | 381,00 | -- | 5715 | -- | 5715 | -- | 6172 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 457 | |
| 19 | 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 36,6 | 3795,00 | -- | 138897 | -- | 138897 | -- | 150009 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 11112 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | тенге | | | | | | | | 5 071 979 |
| | | **Раздел 2 Водопроводные колодцы Ду 1500мм Н=2500мм -62шт. и мокрый колодец Ду 1500мм Н=3000мм-3шт.** | | | | | | | | | |
| 21 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 94,9 | 154,62 | 146,26 | 14673 | 13880 | -- | 3103 | 19199 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 8,36 | 37,06 | 793 | 3517 | | 1422 | |
| 22 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев | м3 грунта | 6,5 | 2006,93 | -- | 13045 | -- | -- | 9392 | 24232 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2006,93 | -- | 13045 | -- | | 1795 | |
| 26 | 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 16,2 | 22109,00 | 9293,44 | 358166 | 150554 | 39823 | 226853 | 631820 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 10357,34 | 3787,39 | 167789 | 61356 | | 46802 | |
| 27 | 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 62 | 18911,00 | -- | 1172482 | -- | 1172482 | -- | 1266281 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 93799 | |
| 28 | 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 62 | 19492,00 | -- | 1208504 | -- | 1208504 | -- | 1305184 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 96680 | |
| 29 | 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 124 | 16873,00 | -- | 2092252 | -- | 2092252 | -- | 2259632 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 167380 | |
| 30 | 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | шт. | 124 | 4518,00 | -- | 560232 | -- | 560232 | -- | 605051 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 44819 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 62 | 5654,00 | -- | 350548 | -- | 350548 | -- | 378592 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28044 | |
| 32 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 62 | 5654,00 | -- | 350548 | -- | 350548 | -- | 378592 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 28044 | |
| 33 | 2106-0304-0501<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы шахтные | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | т | 1,05896 | 699909,00 | -- | 741176 | -- | 741176 | -- | 800470 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 59294 | |
| 34 | 2303-0101-0504<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | комплект | 62 | 6560,00 | -- | 406720 | -- | 406720 | -- | 439258 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 32538 | |
| 39 | 2103-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | | | | | | | | |
| | | | 1000 шт. | 0,048 | 51689,00 | -- | 2481 | -- | 2481 | -- | 2679 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 198 | |
| 41 | 2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 18911,00 | -- | 56733 | -- | 56733 | -- | 61272 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4539 | |
| 42 | 2104-0302-0109<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 19492,00 | -- | 58476 | -- | 58476 | -- | 63154 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4678 | |
| 43 | 2104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 9 | 16873,00 | -- | 151857 | -- | 151857 | -- | 164006 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 12149 | |
| 44 | 2104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 3 | 5654,00 | -- | 16962 | -- | 16962 | -- | 18319 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1357 | |
| 45 | 2303-0101-0504<br>РСНБ РК 2015 | Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | комплект | 3 | 6560,00 | -- | 19680 | -- | 19680 | -- | 21254 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1574 | |
| 47 | 2103-0101-0203<br>РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | | | | | | | | | |
| | | | 1000 шт. | 0,072 | 51689,00 | -- | 3722 | -- | 3722 | -- | 4024 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 298 | |
| 52 | 2303-0103-0908<br>РСНБ РК 2015 | Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 4 | 47941,00 | -- | 191764 | -- | 191764 | -- | 207105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 15341 | |
| 53 | 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 | **Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012** | т | 0,08 | 599367,00 | -- | 47949 | -- | 47949 | -- | 51785 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3836 | |
| 56 | 2304-0102-2004 РСНБ РК 2015 | **Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** | шт. | 10 | 54520,00 | -- | 545200 | -- | 545200 | -- | 588816 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 43616 | |
| 58 | 2302-0103-0610 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 95 | 4690,00 | -- | 445550 | -- | 445550 | -- | 481194 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 35644 | |
| 60 | 2304-0102-2005 РСНБ РК 2015 | **Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** | шт. | 1 | 90680,00 | -- | 90680 | -- | 90680 | -- | 97934 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7254 | |
| 63 | 2302-0103-0612 РСНБ РК 2015 | **Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015** | шт. | 2 | 7944,00 | -- | 15888 | -- | 15888 | -- | 17159 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1271 | |
| 65 | 2304-0102-2001 РСНБ РК 2015 | **Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002** | шт. | 1 | 29844,00 | -- | 29844 | -- | 29844 | -- | 32232 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2388 | |
| 67 | 2302-0302-8213 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16** | шт. | 1 | 3501,00 | -- | 3501 | -- | 3501 | -- | 3781 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 280 | |
| 68 | 2302-0302-8210 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16** | шт. | 36 | 1560,00 | -- | 56160 | -- | 56160 | -- | 60653 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4493 | |
| 69 | 2302-0302-8207 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16** | шт. | 5 | 821,00 | -- | 4105 | -- | 4105 | -- | 4433 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 328 | |
| 70 | 2302-0302-8205 РСНБ РК 2015 | **Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16** | шт. | 5 | 737,00 | -- | 3685 | -- | 3685 | -- | 3980 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 295 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2304-0502-0804<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 3 | 7128,00 | -- | 21384 | -- | 21384 | -- | 23095 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1711 | |
| 73 | 2304-0502-0803<br>РСНБ РК 2015 | Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5 | 4945,00 | -- | 24725 | -- | 24725 | -- | 26703 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1978 | |
| 75 | 2302-0103-0607<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8 | 2421,00 | -- | 19368 | -- | 19368 | -- | 20917 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1549 | |
| 76 | 2302-0103-0606<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015 | шт. | 10 | 2077,00 | -- | 20770 | -- | 20770 | -- | 22432 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1662 | |
| 78 | 2302-0302-2610<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 | шт. | 3 | 2173,00 | -- | 6519 | -- | 6519 | -- | 7041 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 522 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3 | | тенге | | | | | | | | 10 092 280 |
| | | **Раздел 4 Указатель пожарного гидранта -4 шт.** | | | | | | | | | |
| 84 | 2301-0201-0145<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 12 | 1200,00 | -- | 14400 | -- | 14400 | -- | 15552 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1152 | |
| 85 | 2105-0102-0201<br>РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой холоднокатаный из углеродистой стали толщиной до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,01568 | 290015,00 | -- | 4547 | -- | 4547 | -- | 4911 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 364 | |
| 86 | 2105-0106-2402<br>РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00348 | 277824,00 | -- | 967 | -- | 967 | -- | 1044 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 77 | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4 | | тенге | | | | | | | | 21 507 |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | тенге | | | | | | | | 17 790 410 |
| | | **Смета № 6-1-2 Подключения к границам жилых домов** | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 2 Трубопроводы** | | | | | | | | | |
| 96 | 2301-0501-1305<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 1505 | 158,00 | -- | 237790 | -- | 237790 | -- | 256813 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 19023 | |
| 97 | 2301-0501-1106<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 182 | 218,00 | -- | 39676 | -- | 39676 | -- | 42850 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3174 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 2301-0501-1109<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | м | 33,3 | 453,00 | -- | 15085 | -- | 15085 | -- | 16292 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1207 | |
| 101 | 2303-0301-0301<br>РСНБ РК 2015 | Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 106 | 23102,00 | -- | 2448812 | -- | 2448812 | -- | 2644717 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 195905 | |
| 103 | 2304-0905-2903<br>РСНБ РК 2015 | Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 110 | 2542,00 | -- | 279620 | -- | 279620 | -- | 301990 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22370 | |
| 105 | 2302-0902-4803<br>РСНБ РК 2015 | Муфта сантехническая с резьбой 1" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 25, типа Bugatti | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 210 | 958,00 | -- | 201180 | -- | 201180 | -- | 217274 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 16094 | |
| 107 | 2302-0902-4806<br>РСНБ РК 2015 | Муфта сантехническая с резьбой 2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 20, DN 50, типа Bugatti | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 35 | 3521,00 | -- | 123235 | -- | 123235 | -- | 133094 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9859 | |
| 109 | 2302-0301-1732<br>РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x1 1/4, PN 16 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 31 | 891,00 | -- | 27621 | -- | 27621 | -- | 29831 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2210 | |
| 110 | 2302-0301-1734<br>РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 110x2, PN 16 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 35 | 925,00 | -- | 32375 | -- | 32375 | -- | 34965 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2590 | |
| 111 | 2302-0301-1708<br>РСНБ РК 2015 | Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 40x1, PN 16 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 4 | 324,00 | -- | 1296 | -- | 1296 | -- | 1400 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 104 | |
| 113 | 2302-0302-2404<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 75 | 275,00 | -- | 20625 | -- | 20625 | -- | 22275 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1650 | |
| 114 | 2302-0302-2405<br>РСНБ РК 2015 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 4 | 344,00 | -- | 1376 | -- | 1376 | -- | 1486 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| 116 | 2302-0302-6107<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 70 | 732,00 | -- | 51240 | -- | 51240 | -- | 55339 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4099 | |
| 117 | 2302-0302-6105<br>РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 40x25, PN 16 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 2 | 690,00 | -- | 1380 | -- | 1380 | -- | 1490 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 110 | |
| 118 | 2302-0303-2602<br>РСНБ РК 2015 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 | | | | | | | | | |
| | | СП - 8% | шт. | 35 | 487,00 | -- | 17045 | -- | 17045 | -- | 18409 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1364 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2302-0303-2601 РСНБ РК 2015 | **Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16** | **шт.** | **2** | **389,00** | **--** | **778** | **--** | **778** | **--** | **840** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **62** | |
| 122 | 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015 | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **33** | **1200,00** | **--** | **39600** | **--** | **39600** | **--** | **42768** |
| | | *СП - 8%* | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **3168** | |
| | ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2 | | тенге | | | | | | | | **3 821 833** |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **тенге** | | | | | | | | **3 821 833** |
| | | **Итого прямые затраты** | | | | | **21 612 243** | | | | |
| НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47 | | Временные здания и сооружения (1,3%) | | 280 959 | | | 21 893 202 | | | | |
| НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а" | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,213%) | | 703 429 | | | 22 596 630 | | | | |
| ГН ОССС | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | 451 933 | | | 23 048 563 | | | | |
| Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024 | | 2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050) | | | | | 24 200 991 | | | | |
| Налоговый кодекс РК | | Налог на добавленную стоимость (12%) | | 2 904 119 | | | | | | | |
| | | **Всего по сметному расчету** | | | | | **27 105 110** | | | | |
| | | **Итого с К=0,95** | | | | | **25 749 855** | | | | |

**Заказчик: Г У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"**

_____ **Танкиев Э.К.**

**Подрядчик: ТОО "Теміржолсу-Ақтөбе"**

_____ **Изимов С.Б.**

**Технадзор: ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"**

_____ **Ерниязов А.М.**

**Авторский надзор: ТОО "Инженерное проектирование"**

_____ **Хабибулдина Н.М.**

**Куратор: Ответственный по приказу**

_____ **Уксукбаев Б.Ж.**

**Заказчик: Г У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актөбе"**
**Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г. Актобе**

**Договор №210555/00 от 29.12.21г. Доп. соглашение №210555/02 от 17.02.22г**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат
## за июль 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансировния | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 210555/00 | 29.12.21г | | | | |
| | | 210555/02 | 17.02.22г | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы № 2 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке | **25 749 855** | | | | | | | | | |
| Акт №1 за июль 2022г. | **25 749 855** | **22 990 942** | | | | | | | **2 758 913** | **25 749 855** |

**Заказчик: Г У "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актөбе"**

_____ **Танкиев Э.К**

**Подрядчик: ТОО "Темиржолсу-Актобе"**

_____ **Изимов С.Б.**

**Технадзор: ТОО "Мастер Металл Пласт"**

_____ **Ерниязов А.М.**

Приложение
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 октября 2014 года № 458

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

| | | ИНН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | *Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» г.Актобе, пр.Санкибай батыра 10* | *190240037042* |
| | полное наименование, адрес, данные о средствах связи | |
| Исполнитель | *Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе" Казахстан,Актюбинская область,г.Актобе,030001,ул.8марта,т. 21-13-83* | *040340004951* |
| | полное наименование, адрес, данные о средствах связи | |

Доп.согл (контракт) *Строительство сетей водоснабжения жилого массива «Сая» г.Актобе* № *210555/02* от *17.02.2022* г.

к Договору № *210555/00* от *29.12.2021 г.*

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| *919* | *21.07.2022* |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг)(в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) *** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *1* | *Строительство сетей водоснабжения жилого массива «Сая» г.Актобе* | | | *работа* | *1,000* | *25 749 855,00* | *25 749 855,00* |
| | | | | Итого | *1,000* | x | *25 749 855,00* |

Итого: *Двадцать пять миллионов семьсот сорок девять тысяч восемьсот пятьдесят пять тенге 30 тиын*
сумма прописью

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) *Директор* — должность
М.П.
подпись / *Изимов С.Б.* — расшифровка подписи

Принял (Заказчик) _____ — должность
М.П.
подпись / _____ — расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Документ сформирован информационной системой «Фаворит» ©. Нур-Султан

# ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

## Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-040340004951-20220728-53099643
1.1. Номер учетной системы 919
2. Дата выписки 28.07.2022
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 21.07.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

## Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 040340004951
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. Номер 0008838
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

## Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ206010121000015640
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование банка АО "Народный сберегательный банк Казахстана"

## Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 190240037042
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. проспект Санкибай батыра, д. 10
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☑ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

## Раздел C1. Реквизиты государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товаров, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г.Актобе
24. БИК KKMFKZ2A

## Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 040340004951
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Ақтөбе"
25.3 Адрес отправки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. 8 марта, д. 7, кв. (офис) 2

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 190240037042
26.2 Наименование Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
26.3 Адрес доставки Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. проспект Санкибай батыра, д. 10
26.4 Код страны KZ

## Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер 210555/00
27.4. Дата 29.12.2021
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления 99
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

## Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 919
32.2 Дата 21.07.2022

## Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

| № п/п | Признак происхождения товара, работ, услуг | Наименование товаров, работ, услуг | Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов | Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС) | Ед. изм. | Кол-во (объем) | Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов | Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов | Акциз | | Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот) | НДС | | Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов | № Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ | Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары | Идентификатор товара, работ, услуг | Дополнительные данные |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Ставка | Сумма | | Ставка | Сумма | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3/1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 6 | Строительство сетей водоснабжения жилого массива "Сая" г.Актобе | | | Работа | 1 | 22990941.96 | 22990941.96 | | | 22990941.96 | 12% | 2758913.04 | 25749855.00 | | | 1 | |
| | | | | | | | Всего по счету: | 22990941.96 | | 0.00 | 22990941.96 | | 2758913.04 | 25749855.00 | | | | |

## Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

/XD4RYNEF+M40oeVo7+qPF454ZM+/Ct+g9budq9vmI
9zGIEkuInIaCyNHcIBoqHXNE+/MzCP/ZGg5L34hcuk4w
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ИЗИМОВ СЕРИКЖАН БАКИТЖАНОВИЧ