6300700

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"** Форма 4

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 2-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Жилой дом**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020**
( наименование)

# Акт выполненных работ №36

за **Апрель 2022** (месяц, год) **сваи,кладка,отделка**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего эксплуатация машин | | Всего эксплуатация машин | | материалы | Сметная прибыль, тенге | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Свайный фундамент** | | | | **РАЗДЕЛ 1.Сваи секция 1-14 ,1-9** | | | | | | |
| | | **Сваи С5.30 (225,590шт)** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | **Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2** | | | | | | | | | | |
| | | | м3 железобетона | | 76,61 | | | | | | | |
| 2 | 221-101-0103 РСНБ РК 2015 | **Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012** | | | | 13263,43<br>3807,96 | 9455,47<br>2969,46 | 1016111<br>291728 | 724383<br>227490 | -- | 514026<br>122411 | 1652548 |
| | | | м | | 815 | 6618,00 | -- | 5393670 | -- | 5393670 | -- | 5825164 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | Тенге | | | -- | -- | -- | -- | | 431494 | |
| | | | | | | | | 6409781 | 724383 | 5393670 | 514026 | 7477712 |
| | | | | | | | | 291728 | 227490 | -- | 553905 | |
| | | **устройство кровли на отм +51,950** | | | | **РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ секция 1-7,акт №1 февраль** | | | | | | |
| 3 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | **Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой** | | | | | | | | | | |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 567,43 | 353,13 | 13,89 | 200377 | 7881 | 129018 | 60640 | 281898 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 111,87 | 4,29 | 63478 | 2434 | | 20881 | |
| 3.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 0,5 | 283,715 | 145,00 | | | | 41139 | | |
| 4 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | **Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | | | | | | | | | | |
| | | | м2 утепляемого покрытия | | 567,43 | 1146,60 | 57,56 | 650615 | 32661 | 200853 | 392592 | 1126663 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | 735,07 | 16,97 | 417101 | 9629 | | 83457 | |
| 4.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 | 1140,5343 | 145,00 | | | | 165377 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 | | | | | | | 6300700 |
| 4 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 567,43 | 1146,60 | 57,56 | 650615 | 32661 | 200853 | 392592 | 1126663 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 735,07 | 16,97 | 417101 | 9629 | | 83457 | |
| 4.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 1140,5343 | 145,00 | | | | 165377 | | |
| 5 | 234-101-0207 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | 29,222645 | 55748,00 | -- | 1629104 | -- | 1629104 | -- | 1759432 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 130328 | |
| 6 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой | м2 утепляемого покрытия | 567,43 | 916,74 | 56,20 | 520186 | 31889 | 165378 | 305944 | 892221 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 569,09 | 16,97 | 322919 | 9629 | | 66090 | |
| 6.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 1140,5343 | 145,00 | | | | 165377 | | |
| 7 | 234-101-0204 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м3 | 87,667935 | 33894,00 | -- | 2971417 | -- | 2971417 | -- | 3209130 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 237713 | |
| 8 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 73,7659 | 17573,77 | 1997,98 | 1296345 | 147383 | 889485 | 281475 | 1704046 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3517,58 | 630,02 | 259477 | 46474 | | 126226 | |
| 8.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 75,978877 | 11707,00 | | | | 889485 | | |
| 9 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 567,43 | 766,71 | 118,36 | 435054 | 67161 | 188920 | 183422 | 667955 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 315,41 | 35,95 | 178973 | 20399 | | 49478 | |
| 9.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 17,363358 | 2443,00 | | | | 42419 | | |
| 9.2 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0153 8,681679 | 16296,00 | | | | 141477 | | |
| 10 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40мм | м2 стяжки | 567,43 | 488,71 | 43,91 | 277309 | 24916 | 235796 | 22526 | 323822 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 29,25 | 13,90 | 16597 | 7887 | | 23987 | |
| 10.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0255 14,469465 | 16296,00 | | | | 235794 | | |
| 11 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,4057125 | 20737,14 | 1689,94 | 8413 | 685 | -- | 7339 | 17012 |
| | | | | | 19047,20 | 831,18 | 7728 | 337 | | 1260 | |
| 12 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,4057125 | 408331,00 | -- | 165665 | -- | 165665 | -- | 178918 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13253 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3 | | | | | | | | 6300700 |
| 13 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | | 567,43 | 2344,46 | 16,95 | 1330317 | 9618 | 1207553 | 107795 | 1553161 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 199,40 | 7,09 | 113146 | 4023 | | 115049 | |
| 13.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка | м2 | 1,15 | 652,5445 | 704,00 | | | | 459391 | | |
| 13.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 1,15 | 652,5445 | 964,00 | | | | 629053 | | |
| 13.3 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 | 136,1832 | 473,00 | | | | 64415 | | |
| 13.4 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,63 | 357,4809 | 153,00 | | | | 54695 | | |
| | | **Устройство кровли на отм+54,750** | | | | | | | | | | |
| 14 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | | 2,5245 | 17573,77 | 1997,98 | 44365 | 5043 | 30442 | 9633 | 58318 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 3517,58 | 630,02 | 8880 | 1590 | | 4320 | |
| 14.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 | 2,600235 | 11707,00 | | | | 30441 | | |
| 15 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | | 22,95 | 766,71 | 118,36 | 17596 | 2716 | 7641 | 7419 | 27016 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 315,41 | 35,95 | 7239 | 825 | | 2001 | |
| 15.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 | 0,70227 | 2443,00 | | | | 1716 | | |
| 15.2 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0153 | 0,351135 | 16296,00 | | | | 5722 | | |
| 16 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/60мм/ | м2 стяжки | | 22,95 | 879,67 | 79,03 | 20188 | 1814 | 17166 | 1640 | 23574 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 52,65 | 25,02 | 1208 | 574 | | 1746 | |
| 16.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0459 | 1,053405 | 16296,00 | | | | 17166 | | |
| 17 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 0,0164093 | 20768,50 | 1689,94 | 341 | 28 | -- | 297 | 689 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 19047,20 | 831,18 | 313 | 14 | | 51 | |
| 6.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,004595 | 112,00 | | | | 1 | | |
| 18 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм | т | | 0,0227205 | 408331,00 | -- | 9277 | -- | 9277 | -- | 10019 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 742 | |
| 19 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство | м2 кровли | | 22,95 | 2344,46 | 16,95 | 53805 | 389 | 48840 | 4360 | 62818 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 199,40 | 7,09 | 4576 | 163 | | 4653 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 6300700 |
| 19.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер. крошка/пленка | м2 | 1,15 | 26,3925 | 704,00 | | | | 18580 | | |
| 19.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 1,15 | 26,3925 | 964,00 | | | | 25442 | | |
| 19.3 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 | 5,508 | 473,00 | | | | | | |
| 19.4 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,63 | 14,4585 | 153,00 | | | | 2605 | | |
| 20 | 1112-0101-0409 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками | м примыканий | | 51,6575 | 5640,68 | 38,76 | 291383 | 2002 | 2212 | | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 964,26 | 9,32 | 49811 | 481 | 239570 | 46269 | 364665 |
| 20.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер. крошка/пленка | м2 | 0,65 | 33,577375 | 704,00 | | | | 23638 | 27012 | |
| 20.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 0,85 | 43,908875 | 964,00 | | | | 42328 | | |
| 20.3 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0041 | 0,211796 | 693858,00 | | | | 146956 | | |
| 20.4 | 261-105-0507 | Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,067 | 3,461053 | 2248,00 | | | | 7780 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 9921757 | 334186 | 8136125 | 1431351 | 12261357 |
| | | | | | | | | 1451446 | 104459 | -- | 908247 | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ секция 1-8,акт №1 февраль** | | | | | | | | | | |
| | | устройство кровли на отм +51,950 | | | | | | | | | | |
| 21 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Паронзоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | | 570,98 | 353,13 | 13,89 | 201630 | 7931 | 129823 | 61019 | 283661 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 111,87 | 4,29 | 63876 | 2450 | | 21012 | |
| 21.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 0,5 | 285,49 | 145,00 | | | | 41396 | | |
| 22 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | | 570,98 | 1146,60 | 57,56 | 654686 | 32866 | 202110 | 395048 | 1133712 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 735,07 | 16,97 | 419710 | 9690 | | 83979 | |
| 22.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 | 1147,6698 | 145,00 | | | | 166412 | | |
| 23 | 234-101-0207 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | | 29,40547 | 55748,00 | -- | 1639296 | -- | 1639296 | -- | 1770440 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 131144 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой | м2 утепляемого покрытия | 570,98 | | 916,74 | 56,20 | 523440 | 32090 | 166411 | 307858 | 897802 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 569,09 | 16,97 | 324939 | 9690 | | 66504 | |
| 24.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 | 1147,6698 | 145,00 | | | | 166412 | | |
| 25 | 234-101-0204 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м3 | 88,21641 | | 33894,00 | -- | 2990007 | -- | 2990007 | -- | 3229208 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 239201 | |
| 26 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 74,2274 | | 17573,77 | 1997,98 | 1304455 | 148305 | 895049 | 283236 | 1714707 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 3517,58 | 630,02 | 261101 | 46765 | | 127015 | |
| 26.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 | 76,454222 | 11707,00 | | | | 895050 | | |
| 27 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 570,98 | | 766,71 | 118,36 | 437776 | 67581 | 190102 | 184570 | 672134 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 315,41 | 35,95 | 180093 | 20527 | | 49788 | |
| 27.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 | 17,471988 | 2443,00 | | | | 42684 | | |
| 27.2 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0153 | 8,735994 | 16296,00 | | | | 142362 | | |
| 28 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40мм | м2 стяжки | 570,98 | | 488,71 | 43,91 | 279044 | 25072 | 237271 | 22667 | 325848 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 29,25 | 13,90 | 16701 | 7937 | | 24137 | |
| 28.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0255 | 14,55999 | 16296,00 | | | | 237270 | | |
| 29 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,4082507 | | 20737,14 | 1689,94 | 8466 | 690 | -- | 7385 | 17119 |
| | | | | | | 19047,20 | 831,18 | 7776 | 339 | | 1268 | |
| 30 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,4082507 | | 408331,00 | -- | 166701 | -- | 166701 | -- | 180037 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 13336 | |
| 31 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 570,98 | | 2344,46 | 16,95 | 1338640 | 9678 | 1215109 | 108470 | 1562878 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 199,40 | 7,09 | 113853 | 4048 | | 115769 | |
| 31.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер. крошка/пленка | м2 | 1,15 | 656,627 | 704,00 | | | | 462265 | | |
| 31.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 1,15 | 656,627 | 964,00 | | | | 632988 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 | 137,0352 | 473,00 | | | | 64818 | | |
| 31.4 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,63 | 359,7174 | 153,00 | | | | 55037 | | |
| | | **Устройство кровли на отм+54,750** | | | | | | | | | | |
| 32 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | | 2,5245 | 17573,77 | 1997,98 | 44365 | 5043 | 30442 | 9633 | 58318 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 3517,58 | 630,02 | 8880 | 1590 | | 4320 | |
| 32.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 | 2,600235 | 11707,00 | | | | 30441 | | |
| 33 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | | 22,95 | 766,71 | 118,36 | 17596 | 2716 | 7641 | 7419 | 27016 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 315,41 | 35,95 | 7239 | 825 | | 2001 | |
| 33.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 | 0,70227 | 2443,00 | | | | 1716 | | |
| 33.2 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0153 | 0,351135 | 16296,00 | | | | 5722 | | |
| 34 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/60мм/ | м2 стяжки | | 22,95 | 879,67 | 79,03 | 20188 | 1814 | 17166 | 1640 | 23574 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 52,65 | 25,02 | 1208 | 574 | | 1746 | |
| 34.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0459 | 1,053405 | 16296,00 | | | | 17166 | | |
| 35 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | | 0,0164093 | 20768,50 | 1689,94 | 341 | 28 | -- | 297 | 689 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 19047,20 | 831,18 | 313 | 14 | | 51 | |
| 35.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,004595 | 112,00 | | | | 1 | | |
| 36 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | | 0,0227205 | 408331,00 | -- | 9277 | -- | 9277 | -- | 10019 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 742 | |
| 37 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство | м2 кровли | | 22,95 | 2344,46 | 16,95 | 53805 | 389 | 48840 | 4360 | 62818 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 199,40 | 7,09 | 4576 | 163 | | 4653 | |
| 37.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка | м2 | 1,15 | 26,3925 | 704,00 | | | | 18580 | | |
| 37.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 1,15 | 26,3925 | 964,00 | | | | 25442 | | |
| 37.3 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 | 5,508 | 473,00 | | | | 2605 | | |
| 37.4 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,63 | 14,4585 | 153,00 | | | | 2212 | | |
| 38 | 1112-0101-0409 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками | м примыканий | | 53,245 | 5640,68 | 38,76 | 300338 | 2064 | 246932 | 47691 | 375872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 6300700 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 964,26 | 9,32 | 51342 | 496 | | 27842 | |
| 38.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка | м2 | 0,65 34,60925 | 704,00 | | | | 24365 | | |
| 38.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 0,85 45,25825 | 964,00 | | | | 43629 | | |
| 38.3 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0041 0,218304 | 693858,00 | | | | 151472 | | |
| 38.4 | 261-105-0507 | Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,067 3,567415 | 2248,00 | | | | 8020 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 9990051 | 336267 | 8192177 | 1441293 | 12345852 |
| | | | | | | | 1461607 | 105108 | -- | 914508 | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ секция 1-9,акт №2 апрель** | | | | | | | | | |
| | | устройство кровли на отм +4,550,+8,450 | | | | | | | | | |
| 39 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 834,86 | 353,13 | 13,89 | 294814 | 11597 | 189821 | 89219 | 414756 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 111,87 | 4,29 | 93396 | 3582 | | 30723 | |
| 39.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 0,5 417,43 | 145,00 | | | | 60527 | | |
| 40 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 834,86 | 1146,60 | 57,56 | 957250 | 48055 | 295514 | 577620 | 1657660 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 735,07 | 16,97 | 613681 | 14168 | | 122790 | |
| 40.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 1678,0686 | 145,00 | | | | 243320 | | |
| 41 | 234-101-0207 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | 42,99529 | 55748,00 | -- | 2396901 | -- | 2396901 | -- | 2588653 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 191752 | |
| 42 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой | м2 утепляемого покрытия | 834,86 | 916,74 | 56,20 | 765350 | 46920 | 243320 | 450136 | 1312725 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 569,09 | 16,97 | 475110 | 14168 | | 97239 | |
| 42.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 1678,0686 | 145,00 | | | | 243320 | | |
| 43 | 234-101-0204 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м3 | 128,98587 | 33894,00 | -- | 4371847 | -- | 4371847 | -- | 4721595 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 349748 | |
| 44 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 108,5318 | 17573,77 | 1997,98 | 1907313 | 216844 | 1308700 | 414135 | 2507164 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3517,58 | 630,02 | 381769 | 68377 | | 185716 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 111,787754 | 11707,00 | | | | 1308699 | | |
| 45 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 834,86 | 766,71 | 118,36 | 640096 | 98814 | 277959 | 269869 | 982763 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 315,41 | 35,95 | 263323 | 30013 | | 72797 | |
| 45.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 25,546716 | 2443,00 | | | | 62411 | | |
| 45.2 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0153 12,773358 | 16296,00 | | | | 208155 | | |
| 46 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40мм | м2 стяжки | 834,86 | 488,71 | 43,91 | 408004 | 36659 | 346925 | 33142 | 476438 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 29,25 | 13,90 | 24420 | 11605 | | 35292 | |
| 46.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0255 21,28893 | 16296,00 | | | | 346924 | | |
| 47 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,5969249 | 20737,14 | 1689,94 | 12379 | 1009 | -- | 10798 | 25031 |
| | | | | | 19047,20 | 831,18 | 11370 | 496 | | 1854 | |
| 48 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,5969249 | 408331,00 | -- | 243743 | -- | 243743 | -- | 263242 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 19499 | |
| 49 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 834,86 | 2344,46 | 16,95 | 1957296 | 14151 | 1776674 | 158599 | 2285167 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 199,40 | 7,09 | 166471 | 5919 | | 169272 | |
| 16.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер. крошка/пленка | м2 | 1,15 960,089 | 704,00 | | | | 675903 | | |
| 16.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 1,15 960,089 | 964,00 | | | | 925526 | | |
| 16.3 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 200,3664 | 473,00 | | | | 94773 | | |
| 16.4 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,63 525,9618 | 153,00 | | | | 80472 | | |
| | | Устройство кровли оклейка парапета | | | | | | | | | |
| 50 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 11,781 | 17573,77 | 1997,98 | 207037 | 23538 | 142058 | 44954 | 272150 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3517,58 | 630,02 | 41441 | 7422 | | 20159 | |
| 50.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 12,13443 | 11707,00 | | | | 142058 | | |
| 51 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 107,1 | 766,71 | 118,36 | 82115 | 12676 | 35659 | 34620 | 126074 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 315,41 | 35,95 | 33780 | 3850 | | 9339 | |
| 51.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 3,27726 | 2443,00 | | | | 8006 | | |
| 51.2 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0153 1,63863 | 16296,00 | | | | 26703 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/60мм/ | м2 стяжки | 107,1 | | 879,67 | 79,03 | 94213 | 8464 | 80110 | 7653 | 110015 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 52,65 | 25,02 | 5639 | 2680 | | 8149 | |
| 52.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0459 | 4,91589 | 16296,00 | | | | 80109 | | |
| 53 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0765765 | | 20768,50 | 1689,94 | 1590 | 130 | 1 | 1385 | 3213 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 19047,20 | 831,18 | 1459 | 64 | | 238 | |
| 53.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,021441 | 112,00 | | | | 2 | | |
| 54 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,106029 | | 408331,00 | -- | 43295 | -- | 43295 | -- | 46759 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3464 | |
| 55 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство | м2 кровли | 107,1 | | 2344,46 | 16,95 | 251092 | 1815 | 227921 | 20346 | 293153 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 199,40 | 7,09 | 21356 | 759 | | 21715 | |
| 55.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер. кровшка/пленка | м2 | 1,15 | 123,165 | 704,00 | | | | 86708 | | |
| 55.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 1,15 | 123,165 | 964,00 | | | | 118731 | | |
| 55.3 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 | 25,704 | 473,00 | | | | 12158 | | |
| 55.4 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,63 | 67,473 | 153,00 | | | | 10323 | | |
| 56 | 1112-0101-0409 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками | м примыканий | 2,44 | | 5640,68 | 38,76 | 13763 | 95 | 11315 | 2185 | 17224 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 964,26 | 9,32 | 2353 | 23 | | 1276 | |
| 56.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер. кровшка/пленка | м2 | 0,65 | 1,586 | 704,00 | | | | 1117 | | |
| 56.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 0,85 | 2,074 | 964,00 | | | | 1999 | | |
| 56.3 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0041 | 0,010004 | 693858,00 | | | | 6941 | | |
| 56.4 | 261-105-0507 | Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,067 | 0,16348 | 2248,00 | | | | 368 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 14648098 | 520767 | 11991763 | 2114661 | 18103782 |
| | | | | | | | | 2135568 | 163126 | -- | 1341022 | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ секция 1-14,акт №2 апрель** | | | | | | | | | | |
| | | устройство кровли на отм +2,600 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 384,27 | 353,13 | 13,89 | 135697 | 5338 | 87371 | 41066 | 190904 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 111,87 | 4,29 | 42988 | 1649 | | 14141 | |
| 57.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 0,5 192,135 | 145,00 | | | | 27860 | | |
| 58 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 384,27 | 1146,60 | 57,56 | 440604 | 22119 | 136020 | 265867 | 762989 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 735,07 | 16,97 | 282465 | 6521 | | 56518 | |
| 58.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 772,3827 | 145,00 | | | | 111995 | | |
| 59 | 234-101-0207 РСНБ РК 2015 | Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 | м3 | 19,789905 | 55748,00 | -- | 1103248 | -- | 1103248 | -- | 1191508 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 88260 | |
| 60 | 1112-0101-1304 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой | м2 утепляемого покрытия | 384,27 | 916,74 | 56,20 | 352276 | 21596 | 111996 | 207189 | 604222 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 569,09 | 16,97 | 218684 | 6521 | | 44757 | |
| 60.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 772,3827 | 145,00 | | | | 111995 | | |
| 61 | 234-101-0204 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | м3 | 59,369715 | 33894,00 | -- | 2012277 | -- | 2012277 | -- | 2173259 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 160982 | |
| 62 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 49,9551 | 17573,77 | 1997,98 | 877899 | 99810 | 602368 | 190618 | 1153999 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 3517,58 | 630,02 | 175721 | 31473 | | 85481 | |
| 62.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 51,453753 | 11707,00 | | | | 602369 | | |
| 63 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 384,27 | 766,71 | 118,36 | 294624 | 45483 | 127938 | 124216 | 452347 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 315,41 | 35,95 | 121203 | 13815 | | 33507 | |
| 63.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 11,758662 | 2443,00 | | | | 28726 | | |
| 63.2 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0153 5,879331 | 16296,00 | | | | 95810 | | |
| 64 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701+40мм | м2 стяжки | 384,27 | 488,71 | 43,91 | 187797 | 16873 | 159684 | 15255 | 219296 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 29,25 | 13,90 | 11240 | 5341 | | 16244 | |
| 64.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0255 9,798885 | 16296,00 | | | | 159683 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,2747531 | 20737,14 | 1689,94 | 5698 | 464 | -- | 4970 | 11522 |
| | | | | | 19047,20 | 831,18 | 5233 | 228 | | 853 | |
| 66 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,2747531 | 408331,00 | -- | 112190 | -- | 112190 | -- | 121165 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8975 | |
| 67 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство | м2 кровли | 384,27 | 2344,46 | 16,95 | 900906 | 6513 | 817770 | 73000 | 1051819 |
| | | | | | 199,40 | 7,09 | 76623 | 2724 | | 77912 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 67.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер. кровшка/пленка | м2 | 1,15 441,9105 | 704,00 | | | | 311105 | | |
| 67.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 1,15 441,9105 | 964,00 | | | | 426002 | | |
| 67.3 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 92,2248 | 473,00 | | | | 43622 | | |
| 67.4 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,63 242,0901 | 153,00 | | | | 37040 | | |
| | | **Устройство кровли оклейка парапета** | | | | | | | | | |
| 68 | 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление керамзитом | м3 утеплителя | 4,4748 | 17573,77 | 1997,98 | 78639 | 8940 | 53959 | 17075 | 103371 |
| | | | | | 3517,58 | 630,02 | 15740 | 2819 | | 7657 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 68.1 | 211-302-0202 | Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм | м3 | 1,03 4,609044 | 11707,00 | | | | 53958 | | |
| 69 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 40,68 | 766,71 | 118,36 | 31190 | 4814 | 13545 | 13150 | 47887 |
| | | | | | 315,41 | 35,95 | 12831 | 1462 | | 3547 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 69.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 1,244808 | 2443,00 | | | | 3041 | | |
| 69.2 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0153 0,622404 | 16296,00 | | | | 10143 | | |
| 70 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=45 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/60мм/ | м2 стяжки | 40,68 | 879,67 | 79,03 | 35785 | 3215 | 30428 | 2907 | 41787 |
| | | | | | 52,65 | 25,02 | 2142 | 1018 | | 3095 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 70.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0459 1,867212 | 16296,00 | | | | 30428 | | |
| 71 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,0290862 | 20768,50 | 1689,94 | 604 | 49 | 1 | 526 | 1221 |
| | | | | | 19047,20 | 831,18 | 554 | 24 | | 90 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 71.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 0,008144 | 112,00 | | | | 1 | | |
| 72 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0402732 | 408331,00 | -- | 16445 | -- | 16445 | -- | 17761 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов.Устройство | м2 кровли | 40,68 | | 2344,46 | 16,95 | 95373 | 689 | 86572 | 7728 | 111349 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 199,40 | 7,09 | 8112 | 288 | | 8248 | |
| 73.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер. крошка/пленка | м2 | 1,15 | 46,782 | 704,00 | | | | 32935 | | |
| 73.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 1,15 | 46,782 | 964,00 | | | | 45098 | | |
| 73.3 | 235-201-0101 | Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный | кг | 0,24 | 9,7632 | 473,00 | | | | 4618 | | |
| 73.4 | 217-605-0104 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0,63 | 25,6284 | 153,00 | | | | 3921 | | |
| 74 | 1112-0101-0409 РСНБ РК 2015 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками | м примыканий | 2,815 | | 5640,68 | 38,76 | 15879 | 109 | 13056 | 2521 | 19872 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 964,26 | 9,32 | 2714 | 26 | | 1472 | |
| 74.1 | 235-103-0120 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер. крошка/пленка | м2 | 0,65 | 1,82975 | 704,00 | | | | 1288 | | |
| 74.2 | 235-103-0401 | Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0 | м2 | 0,85 | 2,39275 | 964,00 | | | | 2307 | | |
| 74.3 | 214-105-0102 | Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм | т | 0,0041 | 0,011541 | 693858,00 | | | | 8008 | | |
| 74.4 | 261-105-0507 | Мастика разная Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83 | кг | 0,067 | 0,188605 | 2248,00 | | | | 424 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 6697131 | 236012 | 5484868 | 966088 | 8276278 |
| | | | | | | | | 976250 | 73909 | -- | 613055 | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Вентшахты секция 1-7** | | | | | | | | | | |
| 75 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 36,5 | | 39014,41 | 3183,60 | 1424026 | 116201 | 981748 | 336967 | 1901872 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 8933,63 | 993,21 | 326077 | 36252 | | 140879 | |
| 75.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,24 | 8,76 | 16827,00 | | | | 147405 | | |
| 75.2 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,38 | 13,87 | 60151,00 | | | | 834294 | | |
| 76 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,14089 | | 503548,60 | 2608,80 | 70945 | 368 | 57529 | 12265 | 89867 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 92608,80 | 1000,62 | 13048 | 141 | | 6657 | |
| 76.1 | 214-403-0101 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1 | 0,14089 | 408331,00 | | | | 57530 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 138,12 | 611,60<br>372,64 | 3,76<br>1,43 | 84474<br>51469 | 520<br>198 | 32485 | 41333<br>10065 | 135872 |
| 78 | 234-101-0203 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м3 | 6,906 | 31143,00<br>-- | --<br>-- | 215074<br>-- | --<br>-- | 215074 | --<br>17206 | 232280 |
| 79 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 138,12 | 2769,94<br>1992,95 | 43,11<br>22,76 | 382584<br>275266 | 5955<br>3144 | 101363 | 222728<br>48425 | 653737 |
| 79.1 | 212-402-0105 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,031 4,28172 | 17845,00 | | | | 76407 | | |
| 79.2 | 217-202-0101 | Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 | м2 | 1,08 149,1696 | 91,00 | | | | 13574 | | |
| 80 | 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу | м2 окрашиваемой поверхности | 138,12 | 213,70<br>183,57 | 1,33<br>0,71 | 29516<br>25355 | 184<br>98 | 3977 | 20362<br>3990 | 53868 |
| 80.1 | 261-201-0333 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 41,436 | 96,00 | | | | 3978 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 2206619<br>691215 | 123228<br>39833 | 1392176<br>-- | 633655<br>227222 | 3067496 |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Вентшахты секция 1-8** | | | | | | | | | |
| 81 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 39,06 | 39014,41<br>8933,63 | 3183,60<br>993,21 | 1523903<br>348948 | 124352<br>38795 | 1050603 | 360600<br>150760 | 2035264 |
| 81.1 | 212-401-0203 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,24 9,3744 | 16827,00 | | | | 157743 | | |
| 81.2 | 213-101-0101 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,38 14,8428 | 60151,00 | | | | 892809 | | |
| 82 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,1507716 | 503548,60<br>92608,80 | 2608,80<br>1000,62 | 75921<br>13963 | 393<br>151 | 61565 | 13126<br>7124 | 96170 |
| 82.1 | 214-403-0101 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 1 0,150772 | 408331,00 | | | | 61565 | | |
| 83 | 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм | м2 | 138,12 | 611,60<br>372,64 | 3,76<br>1,43 | 84474<br>51469 | 520<br>198 | 32485 | 41333<br>10065 | 135872 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 234-101-0203 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 | м3 | 6,906 | 31143,00 | -- | 215074 | -- | 215074 | -- | 232280 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 17206 | |
| 85 | 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 138,12 | 2769,94 | 43,11 | 382584 | 5955 | 101363 | 222728 | 653737 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1992,95 | 22,76 | 275266 | 3144 | | 48425 | |
| 85.1 | 212-402-0105 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | м3 | 0,031 4,28172 | 17845,00 | | | | 76407 | | |
| 85.2 | 217-202-0101 | Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 40 г/м2 ПТС-40 | м2 | 1,08 149,1696 | 91,00 | | | | 13574 | | |
| 86 | 1115-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами силикатная по штукатурке и кирпичу | м2 окрашиваемой поверхности | 138,12 | 213,70 | 1,33 | 29516 | 184 | 3977 | 20362 | 53868 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 183,57 | 0,71 | 25355 | 98 | | 3990 | |
| 86.1 | 261-201-0333 | Краска силикатная ГОСТ 18958-73 | кг | 0,3 41,436 | 96,00 | | | | 3978 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 2311472 | 131404 | 1465067 | 658149 | 3207191 |
| | | | | | | | 715001 | 42386 | -- | 237570 | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Кладка стен из газоблока1-7 за январь** | | | | | | | | | |
| | | Газоблок толщ.200мм-13,14 этаж | | | | | | | | | |
| 87 | 1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 163,9 | 5027,46 | 445,64 | 824001 | 73040 | 277336 | 468731 | 1396151 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2889,72 | 185,40 | 473625 | 30387 | | 103419 | |
| 87.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 101,618 | 1712,00 | | | | 173970 | | |
| 87.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 803,11 | 43,00 | | | | 34534 | | |
| 88 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 32,78 | 26723,00 | -- | 875980 | -- | 875980 | -- | 946058 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 70078 | |
| 89 | 1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 1535,8 | 3248,20 | 81,92 | 4988586 | 125813 | 1306029 | 3342436 | 8997504 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2315,89 | 24,27 | 3556744 | 37274 | | 666482 | |
| 89.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,31 476,098 | 1712,00 | | | | 815080 | | |
| 89.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 2,5 3839,5 | 43,00 | | | | 165099 | | |
| 90 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 153,58 | 26723,00 | -- | 4104118 | -- | 4104118 | -- | 4432447 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | **Тенге** | | -- | -- | -- | -- | | 328329 | |
| | | | | | | | 10792685 | 198853 | 6563463 | 3811167 | 15772160 |
| | | | | | | | 4030369 | 67661 | -- | 1168308 | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Кладка стен из газоблока1-8 за январь** | | | | | | | | | |
| | | **Газоблок толщ.100мм-12 этаж** | | | | | | | | | |
| 91 | 1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 809,21 | 3248,20 | 81,92 | 2628476 | 66291 | 688144 | 1761123 | 4740767 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2315,89 | 24,27 | 1874041 | 19640 | | 351168 | |
| 91.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,31 250,8551 | 1712,00 | | | | 429464 | | |
| 91.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 2,5 2023,025 | 43,00 | | | | 86990 | | |
| 92 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 80,92 | 26723,00 | -- | 2162425 | -- | 2162425 | -- | 2335419 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | **Тенге** | | -- | -- | -- | -- | | 172994 | |
| | | | | | | | 4790901 | 66291 | 2850569 | 1761123 | 7076186 |
| | | | | | | | 1874041 | 19640 | -- | 524162 | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Кладка стен из газоблока1-7 АКт №4 за февраль** | | | | | | | | | |
| | | **Газоблок толщ.100мм-15 этаж** | | | | | | | | | |
| 93 | 1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 956,85 | 3248,20 | 81,92 | 3108040 | 78385 | 813696 | 2082439 | 5605718 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2315,89 | 24,27 | 2215959 | 23223 | | 415238 | |
| 93.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,31 296,6235 | 1712,00 | | | | 507819 | | |
| 93.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 2,5 2392,125 | 43,00 | | | | 102861 | | |
| 94 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 95,6 | 26723,00 | -- | 2554719 | -- | 2554719 | -- | 2759097 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 204378 | |
| 95 | 1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 43,7 | 5027,46 | 445,64 | 219700 | 19474 | 73945 | 124976 | 372250 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2889,72 | 185,40 | 126281 | 8102 | | 27574 | |
| 95.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 27,094 | 1712,00 | | | | 46385 | | |
| 95.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 214,13 | 43,00 | | | | 9208 | | |
| 96 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 8,74 | 26723,00 | -- | 233559 | -- | 233559 | -- | 252244 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18685 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 180,88 | | 5150,06 | 473,30 | 931543 | 85610 | 306068 | 534509 | 1583336 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 2984,66 | 192,81 | 539865 | 34875 | | 117284 | |
| 97.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 | 112,1456 | 1712,00 | | | | 191993 | | |
| 97.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 | 886,312 | 43,00 | | | | 38111 | | |
| 98 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 45,22 | | 26723,00 | -- | 1208414 | -- | 1208414 | -- | 1305087 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 96673 | |
| | | 2 Кладка стен из СКЦ | | | | | | | | | | |
| 99 | 1108-0401-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа свыше 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 21,87 | | 1630,75 | 210,70 | 35665 | 4608 | 5511 | 24960 | 65475 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1168,09 | 59,11 | 25546 | 1293 | | 4850 | |
| 33.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,014 | 0,30618 | 16827,00 | | | | 5152 | | |
| 100 | 213-304-0101 РСНБ РК 2015 | Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый | шт. | 962,76 | | 287,00 | -- | 276312 | -- | 276312 | -- | 298417 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 22105 | |
| | | Штукатурка стен | | | | | | | | | | |
| 101 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 2199,06 | | 707,97 | 5,48 | 1556869 | 12051 | 597309 | 761754 | 2504113 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 430,87 | 2,13 | 947509 | 4684 | | 185490 | |
| 101.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 | 6045,21594 | 86,00 | | | | 519889 | | |
| 102 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 457,24 | | 1517,12 | 41,86 | 693688 | 19140 | 156870 | 427757 | 1211161 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1132,18 | 37,22 | 517678 | 17018 | | 89716 | |
| 102.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0189 | 8,641836 | 18147,00 | | | | 156823 | | |
| 103 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 2782,35 | | 849,45 | 36,07 | 2363467 | 100359 | 927886 | 1306632 | 3963707 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 479,89 | 19,70 | 1335222 | 54812 | | 293608 | |
| 103.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 56,75994 | 16296,00 | | | | 924960 | | |
| 104 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 2782,35 | | -190,27 | -12,19 | -529398 | -33917 | -462482 | -48045 | -623638 |
| | | | | | | -11,86 | -6,51 | -32999 | -18113 | | -46195 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.1 | 212-401-0106 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0102 | 28,37997 | -16296,00 | | | | -462480 | | |
| 105 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 1109,26 | 849,45<br>479,89 | 36,07<br>19,70 | 942261<br>532323 | 40011<br>21852 | 369927 | 520925<br>117055 | 1580241 |
| 105.1 | 212-401-0106 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 22,628904 | 16296,00 | | | | 368761 | | |
| 106 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 1109,26 | -190,27<br>-11,86 | -12,19<br>-6,51 | -211059<br>-13156 | -13522<br>-7221 | -184381 | -19154<br>-18417 | -248631 |
| 106.1 | 212-401-0106 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0102 | 11,314452 | -16296,00 | | | | -184380 | | |
| 107 | 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м3 изоляции | | 140,829 | 47867,57<br>34323,13 | 1513,21<br>630,02 | 6741142<br>4833692 | 213104<br>88725 | 1694346 | 3741037<br>838574 | 11320753 |
| 107.1 | 215-202-0503 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,05 | 7,04145 | 34425,00 | | | | 242402 | | |
| 107.2 | 216-201-0701 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0,07 | 9,85803 | 116474,00 | | | | 1148204 | | |
| 108 | 234-101-0202 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | | 145,05387 | 20235,00<br>-- | --<br>-- | 2935165<br>-- | --<br>-- | 2935165 | --<br>234813 | 3169978 |
| 109 | 1207-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2 | место | | 14 | 701,17<br>631,72 | 10,85<br>5,93 | 9816<br>8844 | 152<br>83 | 820 | 6428<br>1300 | 17543 |
| 109.1 | 212-401-0107 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м3 | 0,0031 | 0,0434 | 18017,00 | | | | 782 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | | 23069903<br>11036764 | 525455<br>229333 | 11507684<br>-- | 9464218<br>2602731 | 35136851 |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Кладка стен из газоблока1-8 АКТ №3 за февраль**<br>Газоблок толщ.100мм-13,14 этаж | | | | | | | | | | |
| 110 | 1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 1618,42 | 3248,20<br>2315,89 | 81,92<br>24,27 | 5256952<br>3748083 | 132581<br>39279 | 1376288 | 3522246<br>702336 | 9481534 |
| 110.1 | 261-105-0654 | В ТОМ ЧИСЛЕ:<br>Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,31 | 501,7102 | 1712,00 | | | | 858928 | | |
| 110.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 2,5 | 4046,05 | 43,00 | | | | 173980 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 161,842 | 26723,00 | -- | 4324904 | -- | 4324904 | -- | 4670896 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | 345992 | |
| | | | | | | | 9581856 | 132581 | 5701192 | 3522246 | 14152430 |
| | | | | | | | 3748083 | 39279 | -- | 1048328 | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Кладка стен из газоблока1-7 АКТ №4 за Март** | | | | | | | | | |
| | | Газоблок толщ.100мм-15 этаж | | | | | | | | | |
| 112 | 1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 767,9 | 3248,20 | 81,92 | 2494293 | 62906 | 653015 | 1671218 | 4498752 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2315,89 | 24,27 | 1778372 | 18637 | | 333241 | |
| 112.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,31 238,049 | 1712,00 | | | | 407540 | | |
| 112.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 2,5 1919,75 | 43,00 | | | | 82549 | | |
| 113 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 76,79 | 26723,00 | -- | 2052059 | -- | 2052059 | -- | 2216224 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 164165 | |
| 114 | 1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 81,95 | 5027,46 | 445,64 | 412000 | 36521 | 138666 | 234366 | 698075 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2889,72 | 185,40 | 236813 | 15194 | | 51709 | |
| 114.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 50,809 | 1712,00 | | | | 86985 | | |
| 114.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 401,555 | 43,00 | | | | 17267 | | |
| 115 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 16,39 | 26723,00 | -- | 437990 | -- | 437990 | -- | 473029 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 35039 | |
| 116 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 156,36 | 5150,06 | 473,30 | 805263 | 74005 | 264577 | 462051 | 1368699 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2984,66 | 192,81 | 466681 | 30148 | | 101385 | |
| 116.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 96,9432 | 1712,00 | | | | 165967 | | |
| 116.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 766,164 | 43,00 | | | | 32945 | | |
| 117 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 39,09 | 26723,00 | -- | 1044602 | -- | 1044602 | -- | 1128170 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 83568 | |
| | | Штукатурка стен | | | | | | | | | |
| 118 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 1136,95 | 1517,12 | 41,86 | 1724890 | 47592 | 390066 | 1063639 | 3011612 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1132,18 | 37,22 | 1287232 | 42317 | | 223082 | |
| 118.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0189 | 21,488355 | 18147,00 | | | | 389949 | | |
| 119 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 4384,32 | 707,97 | 5,48 | 3103967 | 24026 | 1190869 | 1518728 | 4992511 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 430,87 | 2,13 | 1889072 | 9339 | | 369816 | |
| 119.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 | 12052,4957 | 86,00 | | | | 1036515 | | |
| 120 | 1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | | 505,82 | 3248,20 | 81,92 | 1643005 | 41437 | 430145 | 1100841 | 2963353 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 2315,89 | 24,27 | 1171423 | 12276 | | 219508 | |
| 120.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,31 | 156,8042 | 1712,00 | | | | 268449 | | |
| 120.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 2,5 | 1264,55 | 43,00 | | | | 54376 | | |
| 121 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | | 50,58 | 26723,00 | -- | 1351649 | -- | 1351649 | -- | 1459781 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | -- | -- | -- | -- | | 108132 | |
| | | | | | | | | 15069718 | 286487 | 7953638 | 6050843 | 22810206 |
| | | | | | | | | 6829593 | 127911 | -- | 1689645 | |
| | | **РАЗДЕЛ 13.Кладка стен из газоблока1-9 АКТ№1 за Март** | | | | | | | | | | |
| 122 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов)/250мм/ | | 198,88 | 5150,06 | 473,30 | 1024244 | 94130 | 336525 | 587700 | 1740899 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 2984,66 | 192,81 | 593589 | 38346 | | 128955 | |
| 122.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 | 123,3056 | 1712,00 | | | | 211099 | | |
| 122.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 | 974,512 | 43,00 | | | | 41904 | | |
| 123 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | | 49,72 | 26723,00 | -- | 1328668 | -- | 1328668 | -- | 1434961 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 106293 | |
| 124 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов)/250мм/ | | 198,28 | 5150,06 | 473,30 | 1021154 | 93846 | 335510 | 585927 | 1735647 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 2984,66 | 192,81 | 591798 | 38230 | | 128566 | |
| 124.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 | 122,9336 | 1712,00 | | | | 210462 | | |
| 124.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 | 971,572 | 43,00 | | | | 41778 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 49,57 | 26723,00 | -- | 1324659 | -- | 1324659 | -- | 1430632 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | 105973 | |
| | | | | | | | 4698725 | 187976 | 3325362 | 1173627 | 6342139 |
| | | | | | | | 1185387 | 76576 | -- | 469787 | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Кладка стен из газоблока1-14 АКТ №3 за Март** | | | | | | | | | |
| 126 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов)/250мм/ | 62,12 | 5150,06 | 473,30 | 319922 | 29401 | 105114 | 183568 | 543769 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2984,66 | 192,81 | 185407 | 11977 | | 40279 | |
| 126.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 38,5144 | 1712,00 | | | | 65937 | | |
| 126.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 304,388 | 43,00 | | | | 13089 | | |
| 127 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 15,53 | 26723,00 | -- | 415008 | -- | 415008 | -- | 448209 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33201 | |
| 128 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов)/250мм/ | 56,32 | 5150,06 | 473,30 | 290051 | 26656 | 95299 | 166428 | 492998 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2984,66 | 192,81 | 168096 | 10859 | | 36518 | |
| 128.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 34,9184 | 1712,00 | | | | 59780 | | |
| 128.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 275,968 | 43,00 | | | | 11867 | | |
| 129 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 14,08 | 26723,00 | -- | 376260 | -- | 376260 | -- | 406361 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | -- | -- | -- | -- | | 30101 | |
| | | | | | | | 1401241 | 56057 | 991681 | 349996 | 1891337 |
| | | | | | | | 353503 | 22836 | -- | 140099 | |
| | | **РАЗДЕЛ 15. Штукатурка стен секция 1-7 АКТ №5 за Март** | | | | | | | | | |
| 130 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 3288,24 | 707,97 | 5,48 | 2327975 | 18020 | 893151 | 1139046 | 3744383 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 430,87 | 2,13 | 1416804 | 7004 | | 277362 | |
| 130.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 9039,37176 | 86,00 | | | | 777386 | | |
| 131 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 682,17 | 1517,12 | 41,86 | 1034934 | 28555 | 234040 | 638184 | 1806967 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 1132,18 | 37,22 | 772339 | 25390 | | 133849 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0189 | 12,893013 | 18147,00 | | | | 233970 | | |
| 132 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 1103,56 | 849,45 | 36,07 | 937419 | 39805 | 368027 | 518248 | 1572120 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 479,89 | 19,70 | 529587 | 21740 | | 116453 | |
| 132.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 22,512624 | 16296,00 | | | | 366866 | | |
| 133 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 1103,56 | -190,27 | -12,19 | -209974 | -13452 | -183434 | -19056 | -247352 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | -11,86 | -6,51 | -13088 | -7184 | | -18322 | |
| 133.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0102 | 11,256312 | -16296,00 | | | | -183433 | | |
| 134 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 43,8 | 849,45 | 36,07 | 37206 | 1580 | 14607 | 20569 | 62397 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 479,89 | 19,70 | 21019 | 863 | | 4622 | |
| 134.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 0,89352 | 16296,00 | | | | 14561 | | |
| 135 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 43,8 | -190,27 | -12,19 | -8334 | -534 | -7281 | -756 | -9818 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | -11,86 | -6,51 | -519 | -285 | | -727 | |
| 135.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0102 | 0,44676 | -16296,00 | | | | -7280 | | |
| 136 | 1207-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2 | место | | 1 | 701,17 | 10,85 | 701 | 11 | 58 | 459 | 1253 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 631,72 | 5,93 | 632 | 6 | | 93 | |
| 136.1 | 212-401-0107 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м3 | 0,0031 | 0,0031 | 18017,00 | | | | 56 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | | 4119927 | 73985 | 1319168 | 2296694 | 6929950 |
| | | | | | | | | 2726774 | 47534 | -- | 513330 | |
| | | **РАЗДЕЛ 16. Штукатурка стен секция 1- 8АКТ №5 за Март** | | | | | | | | | | |
| 137 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | | 2199,06 | 707,97 | 5,48 | 1556869 | 12051 | 597309 | 761754 | 2504113 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 430,87 | 2,13 | 947509 | 4684 | | 185490 | |
| 137.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 | 6045,21594 | 86,00 | | | | 519889 | | |
| 138 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | | 457,24 | 1517,12 | 41,86 | 693688 | 19140 | 156870 | 427757 | 1211161 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1132,18 | 37,22 | 517678 | 17018 | | 89716 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0189 | 8,641836 | 18147,00 | | | | 156823 | | |
| 139 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 2200,74 | 849,45 | 36,07 | 1869419 | 79381 | 733925 | 1033500 | 3135152 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 479,89 | 19,70 | 1056113 | 43355 | | 232233 | |
| 139.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 44,895096 | 16296,00 | | | | 731610 | | |
| 140 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 2200,74 | -190,27 | -12,19 | -418735 | -26827 | -365807 | -38002 | -493276 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | -11,86 | -6,51 | -26101 | -14327 | | -36539 | |
| 140.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0102 | 22,447548 | -16296,00 | | | | -365805 | | |
| 141 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | | 33,09 | 849,45 | 36,07 | 28108 | 1194 | 11034 | 15540 | 47139 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 479,89 | 19,70 | 15880 | 652 | | 3492 | |
| 141.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0204 | 0,675036 | 16296,00 | | | | 11000 | | |
| 142 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2 | Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | | 33,09 | -190,27 | -12,19 | -6296 | -403 | -5501 | -571 | -7417 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | -11,86 | -6,51 | -392 | -215 | | -549 | |
| 142.1 | 212-401-0106 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | м3 | 0,0102 | 0,337518 | -16296,00 | | | | -5500 | | |
| 143 | 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м3 изоляции | | 10,999 | 47867,57 | 1513,21 | 526495 | 16644 | 132331 | 292182 | 884171 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 34323,13 | 630,02 | 377520 | 6930 | | 65494 | |
| 143.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,05 | 0,54995 | 34425,00 | | | | 18932 | | |
| 143.2 | 216-201-0701 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0,07 | 0,76993 | 116474,00 | | | | 89677 | | |
| 144 | 234-101-0202 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | | 113,2897 | 20235,00 | -- | 2292417 | -- | 2292417 | -- | 2475810 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 183393 | |
| 145 | 1207-0101-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,25 м2 | место | 1 | | 701,17 | 10,85 | 701 | 11 | 58 | 459 | 1253 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 631,72 | 5,93 | 632 | 6 | | 93 | |
| 145.1 | 212-401-0107 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200 | м3 | 0,0031 | 0,0031 | 18017,00 | | | | 56 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | | 6542666 | 101191 | 3552636 | 2492619 | 9758106 |
| | | | | | | | | 2888839 | 58103 | -- | 722823 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 17.Кладка стен из газоблока1-7 АКТ №6 за Апрель** | | | | | | | | | |
| 146 | 1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов)/250м м/ | 89,96 | 5150,06 | 473,30 | 463299 | 42578 | 152221 | 265836 | 787466 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2984,66 | 192,81 | 268500 | 17345 | | 58331 | |
| 146.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,62 55,7752 | 1712,00 | | | | 95487 | | |
| 146.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 4,9 440,804 | 43,00 | | | | 18955 | | |
| 147 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 22,49 | 26723,00 | -- | 601000 | -- | 601000 | -- | 649080 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 48080 | |
| 148 | 1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 50,17 | 3248,20 | 81,92 | 162962 | 4110 | 42664 | 109187 | 293921 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 2315,89 | 24,27 | 116188 | 1218 | | 21772 | |
| 148.1 | 261-105-0654 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл | шт. | 0,31 15,5527 | 1712,00 | | | | 26626 | | |
| 148.2 | 212-601-0101 | Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006 | кг | 2,5 125,425 | 43,00 | | | | 5393 | | |
| 149 | 213-301-0102 РСНБ РК 2015 | Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500 | м3 | 5,017 | 26723,00 | -- | 134069 | -- | 134069 | -- | 144795 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10726 | |
| 150 | 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м3 изоляции | 151,806 | 47867,57 | 1513,21 | 7266584 | 229715 | 1826412 | 4032634 | 12203156 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 34323,13 | 630,02 | 5210457 | 95641 | | 903937 | |
| 150.1 | 215-202-0503 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3 | м3 | 0,05 7,5903 | 34425,00 | | | | 261296 | | |
| 150.2 | 216-201-0701 | Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60 | т | 0,07 10,62642 | 116474,00 | | | | 1237702 | | |
| 151 | 234-101-0202 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 | м3 | 1563,6018 | 20235,00 | -- | 31639482 | -- | 31639482 | -- | 34170641 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2531159 | |
| | | **Штукатурка стен** | | | | | | | | | |
| 152 | 1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 1402,56 | 707,97 | 5,48 | 992970 | 7686 | 380963 | 485847 | 1597122 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 430,87 | 2,13 | 604321 | 2987 | | 118305 | |
| 152.1 | 232-501-0301 | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 2,749 3855,63744 | 86,00 | | | | 331585 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | м2 оштукатуриваемой поверхности | 433,04 | | 1517,12 | 41,86 | 656974 | 18127 | 148568 | 405118 | 1147059 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1132,18 | 37,22 | 490279 | 16118 | | 84967 | |
| 153.1 | 212-402-0107 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0189 | 8,184456 | 18147,00 | | | | 148523 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | | 41917340 | 302216 | 34925379 | 5298622 | 50993240 |
| | | | | | | | | 6689745 | 133309 | -- | 3777277 | |
| | | **РАЗДЕЛ 18. Наружная отделка крыльца декабрь 2021г** | | | | | | | | | | |
| 154 | 1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 | м2 поверхности облицовки | 151,44 | | 23356,31 | 137,62 | 3537080 | 20841 | 147365 | 2703357 | 6739672 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 22245,60 | 68,16 | 3368874 | 10322 | | 499235 | |
| 154.1 | 212-402-0103 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,035 | 5,3004 | 18297,00 | | | | 96981 | | |
| 154.2 | 261-107-0795 | Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84 | т | 0,00082 | 0,124181 | 173989,00 | | | | 21606 | | |
| 154.3 | 261-105-0303 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83 | кг | 0,082 | 12,41808 | 1512,00 | | | | 18776 | | |
| 155 | 231-201-0103 РСНБ РК 2015 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм | м2 | 154,4688 | | 12755,00 | -- | 1970250 | -- | 1970250 | -- | 2127870 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 157620 | |
| 156 | 1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 | м2 поверхности облицовки | 20,88 | | 23356,31 | 137,62 | 487680 | 2873 | 20319 | 372729 | 929242 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 22245,60 | 68,16 | 464488 | 1423 | | 68833 | |
| 156.1 | 212-402-0103 | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3 | м3 | 0,035 | 0,7308 | 18297,00 | | | | 13371 | | |
| 156.2 | 261-107-0795 | Уголь древесный марки А ГОСТ 7657-84 | т | 0,00082 | 0,017122 | 173989,00 | | | | 2979 | | |
| 156.3 | 261-105-0303 | Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГОСТ 25621-83 | кг | 0,082 | 1,71216 | 1512,00 | | | | 2589 | | |
| 157 | 231-201-0103 РСНБ РК 2015 | Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 30 мм | м2 | 21,2976 | | 12755,00 | -- | 271651 | -- | 271651 | -- | 293383 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21732 | |
| 158 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 51,39 | | 29961,79 | 730,25 | 1539736 | 37528 | 1185227 | 303445 | 1990635 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 6168,15 | 320,58 | 316981 | 16475 | | 147454 | |
| 158.1 | 212-101-2103 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 1,015 | 52,16085 | 21057,00 | | | | 1098351 | | |
| 159 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,9511 | | 398962,00 | -- | 379453 | -- | 379453 | -- | 409809 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 30356 | |
| 160 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0627 | 402525,00 | -- | 25238 | -- | 25238 | -- | 27257 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2019 | |
| 161 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 15,417 | 986,31 | 20,95 | 15206 | 323 | 8921 | 5597 | 22468 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 386,69 | 3,71 | 5962 | 57 | | 1664 | |
| 161.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,002467 | 190971,00 | | | 471 | | |
| 161.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,0037 | 53822,00 | | | 199 | | |
| 161.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 37,0008 | 223,00 | | | 8251 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 8226294 | 61565 | 4008424 | 3385128 | 12540336 |
| | | ИТОГО ПО Акту: | Тенге | | | | 4156305 | 28277 | -- | 928913 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | 248142603 |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 18380932 | |

| | |
|---|---|
| Всего | 248 142 603 |
| НДС 12% | 29 777 112 |
| ИТОГО | 277 919 715 |

Заказчик _____2022г

Подрядчик _____2022г

Начальник участка _____2022г

Тех.надзор _____2022г

Инженер ПТО _____2022г