Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Жанарту"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в населенном пункте Текесу города Шымкент
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Доп.соглашение №2 от 03.08.2022г. к договору №80 от 07.06.2022г.

Акт выполненных работ

за август 2022 (месяц, год) на работы

Составлен (а) в текущих ценах на 07.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-1 Наружные сети водоснабжения										
			Смета: 2-1 Наружные сети водоснабжения										
			Раздел: 1. Наружные сети водоснабжения										
1	1	E11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5059,43802	170,13	163,66	860762	828028	0	125021	1064646	
						6,47	27,85	32735	140906		78863		
2	2	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	252,82548	2237,93	0	565805	0	0	407380	1051040	
						2237,93	0	565805	0		77855		
3	3	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1238,47632	174,62	79,8	216263	98830	0	119613	362746	
						94,82	39,32	117432	48697		26870		
4	4	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1238,47632	93,18	79,97	115401	99041	3096	25850	152552	
						10,71	18,28	13264	22639		11300		
	4.1		Нет наименования ресурса		123,8476								
5	5	E11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2314,90818	885,88	0	2050731	0	0	1476526	3809438	
						885,88	0	2050731	0		282181		
6	6	E11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /10 м/	м3 грунта	2605,6674	19,03	19,03	49586	49586	0	15252	70025	
						0	8,13	0	21184		5187		
7	7	E11-010104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2605,6674	8,42	8,42	21940	21940	0	6735	30969	
						0	3,59	0	9354		2294		
8	8	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2605,6674	174,62	79,8	455002	207932	0	251657	763192	
						94,82	39,32	247069	102455		56533		
9	9	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	2605,6674	93,18	79,97	242796	208375	6514	54388	320958	
						10,71	18,28	27907	47631		23774		
	9.1		Нет наименования ресурса		260,5667								
10	10	E11-010107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	342,47376	42,95	42,95	14709	14709	0	3987	20192	
						0	16,17	0	5538		1496		
11	11	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,8639	391547,28	109722,56	338258	94789	4476	265923	652515	
						276644	34282,38	238993	29617		48334		
	11.1		Нет наименования ресурса		15,5502								
12	12	C1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1141,198994	1590		1814506		1814506		1959667	Казахстан
											145161		
13	14	E11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34,0000003	1438,09	8,47	48895	288	5620	42643	98861	
						1264,31	2,55	42986	87		7323		
	14.1		Нет наименования ресурса		7,684								
14	15	E11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	34,0000003	97,79	1,48	3325	50	47	3163	7007	
						94,94	0	3228	0		519		
	15.1		Нет наименования ресурса		0,0068								
	15.2		Нет наименования ресурса		1,292								
	15.3		Нет наименования ресурса		0,017								
15	21	E11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	5,878	324671,08	76525	1908417	449814	8512	1573504	3760475	
						246698	23699,82	1450091	139308		278554		
	21.1		Нет наименования ресурса		29,39								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	22	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	6003,44	115		690396		690396	55232	745628	
17	24	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	66	1438,09	8,47	94914	559	10910	82777	191906	
						1264,31	2,55	83444	168		14215		
	24.1		Нет наименования ресурса		14,916								
18	25	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	97,09	1,48	6408	98	44	6141	13553	
						94,94	0	6266	0		1004		
	25.1		Нет наименования ресурса		0,0132								
	25.2		Нет наименования ресурса		0,66								
	25.3		Нет наименования ресурса		0,033								
19	26	Ц13-100904-0101	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент к затратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	7,074	31412,56	21427,06	222212	151575	0	64271	309401	
						9985,5	4908,7	70638	34724		22918		
20	27	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	7074,000003	83		587142		587142	46972	634114	
21	28	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	34	2930,77	248,57	99646	8451	4165	86664	201215	
						2559,7	14,98	87030	509		14905		
	28.1		Нет наименования ресурса		0,0197								
22	29	С1241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	34	6195		210630		210630	16850	227480	
23	45	С1241-113-0117	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	2376		14256		14256	1140	15396	
24	46	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	11	3208		35288		35288	2823	38111	
25	47	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	4	949		3796		3796	304	4100	
26	51	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,03	600488,21	198985,87	18015	5970	24	13801	34361	
						400686	63992,14	12021	1920		2545		
27	52	С1241-201-0618	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 200х11,9 мм	м	30	5093		152790		152790	12223	165013	
28	53	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0021	499762,08	153610,36	1050	323	0	821	2021	
						346047	49066,16	727	103		150		
29	54	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	2,1	3280		6888		6888	551	7439	Казахстан
30	55	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	177	1512,59	942,51	267728	166824	0	149692	450814	
						570,08	284,18	100904	50300		33394		
31	56	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм /Отвод/	м	28	1590		44520		44520	3562	48082	
32	57	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	100	1401		140100		140100	11208	151308	Казахстан
33	58	С1241-214-0105	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	7	800		5600		5600	448	6048	
34	59	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	100	1218,41	83,16	121841	8316	6125	106326	246420	
						1074	0	107400	0		18253		
	59.1		Нет наименования ресурса		0,029								
35	60	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	200	2590		518000		518000	41440	559440	
36	61	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	7	635,5	41,58	4448	291	148	3970	9091	
						572,8	0	4010	0		673		
	61.1		Нет наименования ресурса		0,0007								
37	62	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	1406		19684		19684	1575	21259	
38	64	С1242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100		17	39086		664462		664462		717619	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							53157		
39	66	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	15	21534		323010		323010	25841	348851	
40	67	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /Столбики под задвижки/	м3	2,304	24860,19 / 4850,14	1049,72 / 407,42	57278 / 11175	2419 / 939	43685	11023 / 5464	73765	
	67.1		Нет наименования ресурса		2,3501								
41	68	С1261-301-0219	Хомуты для крепления задвижек	кг	33,28	537		17871		17871	1430	19301	
42	69	С1217-101-0304	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	128	171		21888		21888	1751	23639	
43	75	Е11-221401-0212 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	56	13240,53 / 4092,36	9082,21 / 5217,34	741470 / 229172	508604 / 292171	3694	516130 / 100608	1358208	
	75.1		Нет наименования ресурса		0,2576								
	75.2		Нет наименования ресурса		0,0094								
44	76	Е11-220601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,056	3297332,79 / 381350	226237,41 / 43990,94	184651 / 21356	12669 / 2463	150626	23581 / 16659	224891	
	76.1		Нет наименования ресурса		368,48								
	76.2		Нет наименования ресурса		6,72								
45	77	С1241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	56,224	26757		1504386		1504386	120351	1624737	
46	78	Е11-221401-0208 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	124	10116,11 / 2947,11	7158,29 / 4186,52	1254398 / 365442	887627 / 519128	1328	875724 / 170410	2300532	
	78.1		Нет наименования ресурса		0,0546								
	78.2		Нет наименования ресурса		0,0043								
47	79	Е11-220601-0202 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,124	898923,91 / 232000	28885,59 / 134,82	111467 / 28768	3582 / 17	79117	28497 / 11197	151161	
	79.1		Нет наименования ресурса		190,96								
	79.2		Нет наименования ресурса		3,472								
48	80	С1241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	124,496	3238		403118		403118	32249	435367	
49	81	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,276	1256551,39 / 617768	547437,17 / 189943,95	346808 / 170504	151093 / 52425	25212	220699 / 45401	612908	
	81.1		Нет наименования ресурса		13,8								
	81.2		Нет наименования ресурса		0,0552								
	81.3		Нет наименования ресурса		0,0359								
50	82	Е11-220601-0206 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,276	2273341,32 / 294350	173649,87 / 33635,95	627442 / 81241	47928 / 9284	498274	89619 / 57365	774426	
	82.1		Нет наименования ресурса		1211,64								
	82.2		Нет наименования ресурса		22,356								
51	83	С1241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	277,104	10450		2895737		2895737	231659	3127396	
52	84	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	23,0700001	46987,5 / 19821,4	10017,52 / 4239,44	1084001 / 457280	231104 / 97804	395618	549533 / 130683	1764217	
	84.1		Нет наименования ресурса		6,275								
	84.2		Нет наименования ресурса		2,0763								
	84.3		Нет наименования ресурса		486,777								
	84.4		Нет наименования ресурса		0,0923								
53	85	С1225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	16,0000001	28193		451088		451088	36087	487175	
54	86	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	32,0000003	18273		584736		584736	46779	631515	
55	87	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПН15-2, 2ПН15-2	шт.	16,0000001	32779		524464		524464	41957	566421	Казахстан
56	88	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	14,9999999	5313		79695		79695	6376	86071	
57	89	С1225-101-0621	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	67625		67625		67625	5410	73035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	90	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,78568	887579		697353		697353	55788	753141	
59	91	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,78472	997,71	1,19	22733	27	3173	15636	41438	
						857,24	0,57	19532	13		3069		
	91.1		Нет наименования ресурса		5,605								
60	92	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	14,9999999	18935		284025		284025	22722	306747	
61	93	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272		30272		30272	2422	32694	
62	94	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС-3, МС-7	т стальных элементов	0,23124	992695,52	8146,04	229551	1883	211731	19226	268679	
						68917,8	1542,94	15937	357		19902		
	94.1		Нет наименования ресурса		0,2312								
			Итого по разделу: 1. Наружные сети водоснабжения									35010417	
			Раздел: 2. Вскрытие и восстановление										
63	96	Е11-270302-0102	Покрытия и основания песчаню-гравийные. Разборка	м3 конструкции	255,152	385,59	262,86	98384	67070	0	50941	161271	
						122,73	62,13	31315	15853		11946		
64	97	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	465,8248	117		54502			4360	58862	
65	98	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	13508,9192	38		513339			41067	554406	
66	99	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство /ГПС/	м3 материала основания в плотном теле	186,192	1875,31	1629,48	349168	303396	326	129559	517025	
						244,08	400,21	45446	74516		38298		
	99.1		Нет наименования ресурса		13,0334								
67	100	С1211-601-0101	Смесь песчаю-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	186,192	2810		523200		523200	41856	565056	
68	104	Е11-270302-0102	Покрытия и основания песчаню-гравийные. Разборка	м3 конструкции	147,8	385,59	262,86	56990	38851	0	29508	93418	
						122,73	62,13	18139	9183		6920		
69	105	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	243,87	117		28533			2283	30816	
70	106	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	7072,23	38		268745			21500	290245	
71	107	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство /ГПС/	м3 материала основания в плотном теле	147,8	1875,31	1629,48	277171	240837	259	102844	410416	
						244,08	400,21	36075	59151		30401		
	107.1		Нет наименования ресурса		10,346								
72	108	С1211-601-0101	Смесь песчаю-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	147,8	2810		415318		415318	33225	448543	
			Итого по разделу: 2. Вскрытие и восстановление									3130058	
			Раздел: 3. Открытый водоотлив										
73	109	Е11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	м3 мокрого грунта	495	1768	1768	875160	875160	0	381704	1357413	
						0	1071	0	530145		100549		
74	110	С1242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	5792		5792		5792	463	6255	
75	111	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	5	1891		9455		9455	756	10211	
76	112	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18273		18273		18273	1462	19735	
			Итого по разделу: 3. Открытый водоотлив									1393614	
			ИТОГО:					28675308	5788041	15228088	7930329	39534089	
								6794063	2318589		2928452	28675304	
			Итого по объекту:										
			Объект: 2-2 Водоразборные колодцы										
			Смета: 2-2 Водоразборные колодцы										
			Раздел: 1. Водоразборные колодцы - тип №1										
1	1	Е11-160301-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	9202,88	125,1	3681	50	3054	585	4607	
						1443,03	49,15	577	20		341		
	1.1		Нет наименования ресурса		0,4								
2	2	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		0,8	1761,34	22,93	1409	18	987	403	1957	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		504,83	9,29	404	7		145		
	2.1		Нет наименования ресурса		0,8								
3	3	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0012	203920,54	52107,68	245	63	52	152	429	
						108764,4	18822,87	131	23		32		
	3.1		Нет наименования ресурса		0,132								
	3.2		Нет наименования ресурса		0,0034								
4	7	С1241-115-0103	**Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)**	шт.	4	172		688		688	55	743	
5	8	С1242-207-3101	**Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	1343		5372		5372	430	5802	
6	9	С1241-116-0210	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	4	2590		10360		10360	829	11189	
7	10	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1512,59	942,51	3025	1885	0	1691	5093	
						570,08	284,18	1140	568		377		
8	11	С1241-214-0108	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	2	1401		2802		2802	224	3026	Казахстан
9	12	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	1,2	2399,24	574,4	2879	689	30	2321	5616	
						1799,5	174,49	2159	209		416		
	12.1		Нет наименования ресурса		0,0086								
	12.2		Нет наименования ресурса		0,056								
10	13	С1241-201-0610	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм**	м	1,1352	538		611		611	49	660	Казахстан
11	14	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях**	м трубопровода	0,6	2305,62	622,97	1383	374	27	1074	2654	
						1637,25	190,09	982	114		197		
	14.1		Нет наименования ресурса		0,0855								
12	15	С1241-201-0613	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	0,5976	1590		950		950	76	1026	Казахстан
13	16	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство**	м3	0,054	26304,52	1216,7	1420	66	1023	317	1876	
						6144,6	299,85	332	16		139		
	16.1		Нет наименования ресурса		0,0551								
14	17	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0047812	274088,13	1442,13	1310	7	0	1189	2699	
						272646	635,43	1304	3		200		
15	18	С1214-208-0102	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0002512	469545		118		118	9	127	
16	19	С1214-201-0301	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00453	432265		1958		1958	157	2115	
17	20	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,1386548	164,63	3,84	23	0	14	6	31	
						58,66	0,6	8	0		2		
	20.1		Нет наименования ресурса		0								
18	21	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,1386548	96,77	2,71	13	0	6	5	19	
						50,15	0,3	7	0		1		
	21.1		Нет наименования ресурса		0								
19	22	С1217-101-0107	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0006322	647579		409		409	33	442	
20	23	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	2	1512,59	942,51	3025	1885	0	1691	5093	
						570,08	284,18	1140	568		377		
21	24	С1241-210-0306	**Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм**	шт.	2	1134		2268		2268	181	2449	Казахстан
22	25	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	46987,5	10017,52	130625	27849	47673	66220	212593	
						19821,4	4239,44	55103	11786		15748		
	25.1		Нет наименования ресурса		0,7562								
	25.2		Нет наименования ресурса		0,2502								
	25.3		Нет наименования ресурса		58,658								
	25.4		Нет наименования ресурса		0,0111								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	26	С1225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	28193		56386		56386	4511	60897	
24	27	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18273		73092		73092	5847	78939	
25	28	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	32779		65558		65558	5245	70803	Казахстан
26	29	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	5313		10626		10626	850	11476	
27	30	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935		37870		37870	3030	40900	
28	31	С1222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,03416	887579		30320		30320	2426	32746	
29	32	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	164,63	3,84	163	4	101	41	220	
						58,66	0,6	58	1		16		
	32.1		Нет наименования ресурса		0,0002								
30	34	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,02912	992695,52	8146,04	28907	237	26663	2421	33834	
						68917,8	1542,94	2007	45		2506		
	34.1		Нет наименования ресурса		0,0291								
31	35	Е11-160301-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	9202,88	125,1	3681	50	3054	585	4607	
						1443,03	49,15	577	20		341		
	35.1		Нет наименования ресурса		0,4								
32	36	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	1761,34	22,93	2114	27	1480	605	2936	
						504,83	9,29	606	11		217		
	36.1		Нет наименования ресурса		1,2								
33	37	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	203920,54	52107,68	326	83	69	202	570	
						108764,4	18822,87	174	30		42		
	37.1		Нет наименования ресурса		0,176								
	37.2		Нет наименования ресурса		0,0045								
34	41	С1241-115-0103	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	6	172		1032		1032	83	1115	
35	42	С1242-207-3101	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	6	1343		8058		8058	645	8703	
36	43	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590		10360		10360	829	11189	
37	44	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1512,59	942,51	3025	1885	0	1691	5093	
						570,08	284,18	1140	568		377		
38	45	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1401		2802		2802	224	3026	Казахстан
39	46	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,2	2399,24	574,4	2879	689	30	2321	5616	
						1799,5	174,49	2159	209		416		
	46.1		Нет наименования ресурса		0,0086								
	46.2		Нет наименования ресурса		0,056								
40	47	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1,1352	538		611		611	49	660	Казахстан
41	48	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	0,6	2305,62	622,97	1383	374	27	1074	2654	
						1637,25	190,09	982	114		197		
	48.1		Нет наименования ресурса		0,0855								
42	49	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,5976	1590		950		950	76	1026	Казахстан
43	50	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,054	26304,52	1216,7	1420	66	1023	317	1876	
						6144,6	299,85	332	16		139		
	50.1		Нет наименования ресурса		0,0551								
44	51	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0047812	274088,13	1442,13	1310	7	0	1189	2699	
						272646	635,43	1304	3		200		
45	52	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,0002512	469545		118		118		127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9		
46	53	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	432265		1958		1958	157	2115	
47	54	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1386548	164,63 58,66	3,84 0,6	23 8	0 0	14	6 2	31	
54.1			Нет наименования ресурса		0								
48	55	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	96,77 50,15	2,71 0,3	13 7	0 0	6	5 1	19	
55.1			Нет наименования ресурса		0								
49	56	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006322	647579		409		409	33	442	
50	57	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1512,59 570,08	942,51 284,18	3025 1140	1885 568	0	1691 377	5093	
51	58	С1241-210-0306	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	2	1134		2268		2268	181	2449	Казахстан
52	59	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	46987,5 19821,4	10017,52 4239,44	130625 55103	27849 11786	47673	66220 15748	212593	
53	60	С1225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	28193		56386		56386	4511	60897	
54	61	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18273		73092		73092	5847	78939	
55	62	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	32779		65558		65558	5245	70803	Казахстан
56	63	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	5313		10626		10626	850	11476	
57	64	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935		37870		37870	3030	40900	
58	65	С1222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,03416	887579		30320		30320	2426	32746	
59	66	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	164,63 58,66	3,84 0,6	163 58	4 1	101	41 16	220	
60	68	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,02912	992695,52 68917,8	8146,04 1542,94	28907 2007	237 45	26663	2421 2506	33834	
61	69	Е11-160301-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	9202,88 1443,03	125,1 49,15	5522 866	75 29	4581	877 512	6911	
62	70	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	1761,34 504,83	22,93 9,29	4227 1212	55 22	2961	1209 435	5871	
63	71	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	203920,54 108764,4	52107,68 18822,87	612 326	156 56	129	379 79	1070	
64	75	С1241-115-0103	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	12	172		2064		2064	165	2229	
65	76	С1242-207-3101	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1343		16116		16116	1289	17405	
66	77	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	2590		15540		15540	1243	16783	
67	78	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1512,59 570,08	942,51 284,18	4538 1710	2828 853	0	2537 566	7641	
68	79	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1401		4203		4203	336	4539	Казахстан
69	80	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,8	2399,24 1799,5	574,4 174,49	4319 3239	1034 314	46	3482 624	8425	
70	81	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1,7028	538		916		916	73	989	Казахстан
71	82	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях		0,9	2305,62	622,97	2075	561	41	1612	3982	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		1637,25	190,09	1474	171		295		
72	83	С1241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	0,8964	1590		1425		1425	114	1539	Казахстан
73	84	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,081	26304,52 6144,6	1216,7 299,85	2131 498	98 24	1534	475 208	2814	
74	85	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0071718	274088,13 272646	1442,13 635,43	1966 1955	11 5	0	1784 300	4050	
75	86	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0003768	469545		177		177	14	191	
76	87	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006795	432265		2937		2937	235	3172	
77	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,2079822	164,63 58,66	3,84 0,6	34 12	1 0	21	9 3	46	
78	89	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2079822	96,77 50,15	2,71 0,3	20 10	1 0	9	7 2	29	
79	90	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009483	647579		614		614	49	663	
80	91	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1512,59 570,08	942,51 284,18	4538 1710	2828 853	0	2537 566	7641	
81	92	С1241-210-0306	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х63 мм	шт.	3	1134		3402		3402	272	3674	Казахстан
82	93	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	46987,5 19821,4	10017,52 4239,44	195938 82655	41773 17678	71510	99330 23621	318889	
83	94	С1225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	28193		84579		84579	6766	91345	
84	95	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18273		109638		109638	8771	118409	
85	96	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	32779		98337		98337	7867	106204	Казахстан
86	97	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	5313		15939		15939	1275	17214	
87	98	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18935		56805		56805	4544	61349	
88	99	С1222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,05124	887579		45480		45480	3638	49118	
89	100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,48596	164,63 58,66	3,84 0,6	245 87	6 1	152	61 24	330	
90	102	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,04368	992695,52 68917,8	8146,04 1542,94	43361 3010	355 67	39995	3632 3759	50752	
			Итого по разделу: 1. Водоразборные колодцы - тип №1									2117789	
			Раздел: 2. Водоразборные колодцы - тип №2										
91	103	Е11-160301-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	3	9202,88 1443,03	125,1 49,15	27609 4329	375 147	22904	4387 2560	34556	
92	104	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1761,34 504,83	22,93 9,29	10568 3029	138 56	7401	3023 1087	14678	
93	105	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	203920,54 108764,4	52107,68 18822,87	1835 979	469 169	387	1137 238	3210	
94	109	С1241-115-0103	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	30	172		5160		5160	413	5573	
95	110	С1242-207-3101	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	30	1343		40290		40290	3223	43513	
96	111	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	30	1406		42180		42180	3374	45554	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	112	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	15	2442,07 2024,19	143,71 29,96	36631 30363	2155 449	4113	30196 5346	72173	
98	113	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	15	21534		323010		323010	25841	348851	
99	114	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	30	1512,59 570,08	942,51 284,18	45378 17102	28275 8525	0	25372 5660	76410	
100	115	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	30	1401		42030		42030	3362	45392	Казахстан
101	116	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9	2399,24 1799,5	574,4 174,49	21593 16196	5169 1570	228	17411 3120	42124	
102	117	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	8,514	538		4581		4581	366	4947	Казахстан
103	118	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	9	2321,37 1681,5	550,31 169,52	20892 15134	4953 1526	806	16326 2977	40195	
104	119	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	8,928	3280		29284		29284	2343	31627	Казахстан
105	120	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,405	26304,52 6144,6	1216,7 299,85	10653 2489	492 121	7672	2375 1042	14070	
106	121	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,035859	274088,13 272646	1442,13 635,43	9829 9777	52 23	0	8918 1500	20247	
107	122	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,001884	469545		885		885	71	956	
108	123	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,033975	432265		14686		14686	1175	15861	
109	124	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,039911	164,63 58,66	3,84 0,6	171 61	4 1	106	43 17	231	
110	125	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,039911	96,77 50,15	2,71 0,3	101 52	3 0	46	36 11	148	
111	126	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0047415	647579		3070		3070	246	3316	
112	127	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,126	1105388,51 559733	526936,23 168157,52	139279 70526	66394 21188	2359	90797 18406	248482	
113	128	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	15	3208		48120		48120	3850	51970	
114	129	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	15	949		14235		14235	1139	15374	
115	130	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	60	2590		155400		155400	12432	167832	
116	131	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,85	46987,5 19821,4	10017,52 4239,44	979689 413276	208865 88392	357548	496652 118107	1594448	
117	132	С1225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	15	28193		422895		422895	33832	456727	
118	133	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	18273		548190		548190	43855	592045	
119	134	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	15	32779		491685		491685	39335	531020	Казахстан
120	135	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	15	5313		79695		79695	6376	86071	
121	136	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	15	18935		284025		284025	22722	306747	
122	137	С1222-503-0201	Стремянки С-2		0,2562	887579		227398		227398		245590	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							18192		
123	138	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,4298	164,63	3,84	1223	28	759	304	1649	
						58,66	0,6	436	4		122		
124	140	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,2184	992695,52	8146,04	216805	1779	199974	18159	253761	
						68917,8	1542,94	15052	337		18797		
125	141	Е11-160301-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	4	9202,88	125,1	36812	501	30539	5849	46074	
						1443,03	49,15	5772	197		3413		
126	142	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1761,34	22,93	21136	275	14803	6046	29357	
						504,83	9,29	6058	111		2175		
127	143	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	203920,54	52107,68	3263	834	689	2021	5707	
						108764,4	18822,87	1740	301		423		
128	147	С1241-115-0103	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	60	172		10320		10320		11146	
											826		
129	148	С1242-207-3101	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	60	1343		80580		80580		87026	
											6446		
130	149	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	40	1406		56240		56240		60739	
											4499		
131	151	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	20	21534		430680		430680		465134	
											34454		
132	152	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	40	1512,59	942,51	60504	37700	0	33829	101880	
						570,08	284,18	22803	11367		7547		
133	153	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	40	1401		56040		56040		60523	Казахстан
											4483		
134	154	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	2399,24	574,4	28791	6893	304	23214	56165	
						1799,5	174,49	21594	2094		4160		
135	155	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	11,352	538		6107		6107		6596	Казахстан
											489		
136	156	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	12	2321,37	550,31	27856	6603	1075	21768	53594	
						1681,5	169,52	20178	2034		3970		
137	157	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	11,904	3280		39045		39045		42169	Казахстан
											3124		
138	158	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,54	26304,52	1216,7	14204	657	10229	3167	18761	
						6144,6	299,85	3318	162		1390		
139	159	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,047812	274088,13	1442,13	13105	69	0	11890	26995	
						272646	635,43	13036	30		2000		
140	160	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002512	469545		1179		1179		1273	
											94		
141	161	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0453	432265		19582		19582		21149	
											1567		
142	162	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	1,386548	164,63	3,84	228	5	142	57	308	
						58,66	0,6	81	1		23		
143	163	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,386548	96,77	2,71	134	3	61	48	197	
						50,15	0,3	70	0		15		
144	164	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,006322	647579		4094		4094		4422	
											328		
145	165	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,168	1105388,51	526936,23	185705	88525	3145	121063	331309	
						559733	168157,52	94035	28250		24541		
146	166	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	20	3208		64160		64160		69293	
											5133		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
147	167	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	20	949		18980		18980	1518	20498	
148	168	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	80	2590		207200		207200	16576	223776	
149	169	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	27,8	46987,5 19821,4	10017,52 4239,44	1306252 551035	278487 117856	476731	662202 157476	2125930	
150	170	С1225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	20	28193		563860		563860	45109	608969	
151	171	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	40	18273		730920		730920	58474	789394	
152	172	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	20	32779		655580		655580	52446	708026	Казахстан
153	173	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	20	5313		106260		106260	8501	114761	
154	174	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	20	18935		378700		378700	30296	408996	
155	175	С1222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,3416	887579		303197		303197	24256	327453	
156	176	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,9064	164,63 58,66	3,84 0,6	1631 581	38 6	1012	405 163	2199	
157	178	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,2912	992695,52 68917,8	8146,04 1542,94	289073 20069	2372 449	266632	24211 25063	338347	
158	179	Е11-160301-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	9202,88 1443,03	125,1 49,15	14725 2309	201 79	12216	2340 1365	18430	
159	180	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6,4	1761,34 504,83	22,93 9,29	11273 3231	146 59	7895	3225 1160	15658	
160	181	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	203920,54 108764,4	52107,68 18822,87	1631 870	417 151	344	1010 211	2852	
161	185	С1241-115-0103	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	32	172		5504		5504	440	5944	
162	186	С1242-207-3101	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	32	1343		42976		42976	3438	46414	
163	187	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	16	1406		22496		22496	1800	24296	
164	189	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	8	21534		172272		172272	13782	186054	
165	190	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1512,59 570,08	942,51 284,18	24201 9121	15080 4547	0	13531 3019	40751	
166	191	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	16	1401		22416		22416	1793	24209	Казахстан
167	192	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4,8	2399,24 1799,5	574,4 174,49	11516 8638	2758 838	122	9286 1664	22466	
168	193	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	4,5408	538		2443		2443	195	2638	Казахстан
169	194	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4,8	2321,37 1681,5	550,31 169,52	11143 8071	2642 814	430	8707 1588	21438	
170	195	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,7616	3280		15618		15618	1249	16867	Казахстан
171	196	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,216	26304,52 6144,6	1216,7 299,85	5682 1327	263 65	4092	1267 556	7505	
172	197	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0191248	274088,13	1442,13	5242	27	0	4756	10798	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	198	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0010048	272646 469545	635,43	5214 472	12	472	800 38	510	
174	199	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01812	432265		7833		7833	627	8460	
175	200	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,5546192	164,63 58,66	3,84 0,6	91 33	2 0	57	23 9	123	
176	201	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5546192	96,77 50,15	2,71 0,3	54 28	1 0	24	19 6	79	
177	202	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0025288	647579		1638		1638	131	1769	
178	203	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0672	1105388,51 559733	526936,23 168157,52	74282 37614	35410 11300	1258	48425 9817	132524	
179	204	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	8	3208		25664		25664	2053	27717	
180	205	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	8	949		7592		7592	607	8199	
181	206	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	32	2590		82880		82880	6630	89510	
182	207	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,12	46987,5 19821,4	10017,52 4239,44	522501 220414	111395 47143	190692	264881 62991	850373	
183	208	С1225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	8	28193		225544		225544	18044	243588	
184	209	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	18273		292368		292368	23389	315757	
185	210	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	32779		262232		262232	20979	283211	Казахстан
186	211	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	8	5313		42504		42504	3400	45904	
187	212	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	8	18935		151480		151480	12118	163598	
188	213	С1222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,13664	887579		121279		121279	9702	130981	
189	214	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,96256	164,63 58,66	3,84 0,6	652 232	15 2	405	162 65	879	
190	216	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,11648	992695,52 68917,8	8146,04 1542,94	115629 8028	949 180	106653	9685 10025	135339	
191	217	Е11-160301-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	9202,88 1443,03	125,1 49,15	3681 577	50 20	3054	585 341	4607	
192	218	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1761,34 504,83	22,93 9,29	3523 1010	46 19	2467	1008 362	4893	
193	219	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	203920,54 108764,4	52107,68 18822,87	489 261	125 45	103	303 63	855	
194	223	С1241-115-0103	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	10	172		1720		1720	138	1858	
195	224	С1242-207-3101	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1343		13430		13430	1074	14504	
196	225	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1406		5624		5624	450	6074	
197	227	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	21534		43068		43068	3445	46513	
198	228	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		4	1512,59	942,51	6050	3770	0	3383	10188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		570,08	284,18	2280	1137		755		
199	229	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1401		5604		5604	448	6052	Казахстан
200	230	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,2	2399,24 / 1799,5	574,4 / 174,49	2879 / 2159	689 / 209	30	2321 / 416	5616	
201	231	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1,1352	538		611		611	49	660	Казахстан
202	232	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,2	2321,37 / 1681,5	550,31 / 169,52	2786 / 2018	660 / 203	107	2177 / 397	5360	
203	233	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,1904	3280		3905		3905	312	4217	Казахстан
204	234	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,054	26304,52 / 6144,6	1216,7 / 299,85	1420 / 332	66 / 16	1023	317 / 139	1876	
205	235	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0047812	274088,13 / 272646	1442,13 / 635,43	1310 / 1304	7 / 3	0	1189 / 200	2699	
206	236	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0002512	469545		118		118	9	127	
207	237	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00453	432265		1958		1958	157	2115	
208	238	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,1386548	164,63 / 58,66	3,84 / 0,6	23 / 8	0 / 0	14	6 / 2	31	
209	239	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1386548	96,77 / 50,15	2,71 / 0,3	13 / 7	0 / 0	6	5 / 1	19	
210	240	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0006322	647579		409		409	33	442	
211	241	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0168	1105388,51 / 559733	526936,23 / 168157,52	18571 / 9404	8852 / 2825	314	12106 / 2454	33131	
212	242	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	2	3208		6416		6416	513	6929	
213	243	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	2	949		1898		1898	152	2050	
214	244	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	2590		20720		20720	1658	22378	
215	245	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,78	46987,5 / 19821,4	10017,52 / 4239,44	130625 / 55103	27849 / 11786	47673	66220 / 15748	212593	
216	246	С1225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	28193		56386		56386	4511	60897	
217	247	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	18273		73092		73092	5847	78939	
218	248	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	32779		65558		65558	5245	70803	Казахстан
219	249	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	5313		10626		10626	850	11476	
220	250	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	18935		37870		37870	3030	40900	
221	251	С1222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,03416	887579		30320		30320	2426	32746	
222	252	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,99064	164,63 / 58,66	3,84 / 0,6	163 / 58	4 / 1	101	41 / 16	220	
223	254	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,02912	992695,52 / 68917,8	8146,04 / 1542,94	28907 / 2007	237 / 45	26663	2421 / 2506	33834	
224	255	Е11-160301-0211 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	9202,88 / 1443,03	125,1 / 49,15	5522 / 866	75 / 29	4581	877 / 512	6911	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
225	256	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3,6	1761,34	22,93	6341	82	4441	1814	8807	
						504,83	9,29	1817	33		652		
226	257	Е11-220601-0601 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	203920,54	52107,68	856	219	181	531	1498	
						108764,4	18822,87	457	79		111		
227	261	С1241-115-0103	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 25 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	18	172		3096		3096	248	3344	
228	262	С1242-207-3101	Краны шаровые латунные полнопроходные, рукоятка бабочка, резьба Н-Н, 1/2", для воды Т до +150°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1343		24174		24174	1934	26108	
229	263	С1241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1406		8436		8436	675	9111	
230	265	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	21534		64602		64602	5168	69770	
231	266	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1512,59	942,51	9076	5655	0	5074	15282	
						570,08	284,18	3420	1705		1132		
232	267	С1241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1401		8406		8406	672	9078	Казахстан
233	268	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,8	2399,24	574,4	4319	1034	46	3482	8425	
						1799,5	174,49	3239	314		624		
234	269	С1241-201-0610	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	1,7028	538		916		916	73	989	Казахстан
235	270	Е11-160501-0211 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм /гильза/. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	1,8	2321,37	550,31	4178	990	161	3265	8038	
						1681,5	169,52	3027	305		595		
236	271	С1241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	1,7856	3280		5857		5857	469	6326	Казахстан
237	272	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные /Бетонная опора V=0,027м3 из бетона кл.В7,5/. Устройство	м3	0,081	26304,52	1216,7	2131	98	1534	475	2814	
						6144,6	299,85	498	24		208		
238	273	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0071718	274088,13	1442,13	1966	11	0	1784	4050	
						272646	635,43	1955	5		300		
239	274	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0003768	469545		177		177	14	191	
240	275	С1214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,006795	432265		2937		2937	235	3172	
241	276	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,2079822	164,63	3,84	34	1	21	9	46	
						58,66	0,6	12	0		3		
242	277	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2079822	96,77	2,71	20	1	9	7	29	
						50,15	0,3	10	0		2		
243	278	С1217-101-0107	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009483	647579		614		614	49	663	
244	279	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0252	1105388,51	526936,23	27856	13279	472	18159	49696	
						559733	168157,52	14105	4238		3681		
245	280	С1241-113-0221	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	3	3208		9624		9624	770	10394	
246	281	С1241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	3	949		2847		2847	228	3075	
247	282	С1241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	2590		31080		31080	2486	33566	
248	283	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,17	46987,5	10017,52	195938	41773	71510	99330	318889	
						19821,4	4239,44	82655	17678		23621		
249	284	С1225-101-0602	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		3	28193		84579		84579		91345	

Программный комплекс АВС (редакция 2021.4.1)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							6766		
250	285	С1225-101-0109	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	18273		109638		109638	8771	118409	
251	286	С1225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	32779		98337		98337	7867	106204	Казахстан
252	287	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	5313		15939		15939	1275	17214	
253	288	С1244-202-0101	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18935		56805		56805	4544	61349	
254	289	С1222-503-0201	Стремянки С-2	т	0,05124	887579		45480		45480	3638	49118	
255	290	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18к=2	Поверхности металлические огрунтованные /за 2 раз/. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,48596	164,63	3,84	245	6	152	61	330	
						58,66	0,6	87	1		24		
256	292	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС-3,7/. Установка	т стальных элементов	0,04368	992695,52	8146,04	43361	355	39995	3632	50752	
						68917,8	1542,94	3010	67		3759		
257	293	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,086	1105388,51	526936,23	95063	45317	1610	61973	169599	
						559733	168157,52	48137	14462		12563		
258	294	С1241-117-0401 прим	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	172	206		35432		35432	2835	38267	
			Итого по разделу: 2. Водоразборные колодцы - тип №2									17496817	
			ИТОГО:					15596487	1178735	27511999	10495522	59148694	
								2133837	452609		4381377	15596490	
			Итого по объекту:									44271794	
			Итого по стройке:										
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,3 %		768933				59917625	
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			0,91 %		545250				60462875	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		1209257				61672132	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64758910	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142										
			НДС			12 %		7771069				72529979	
			Итого с НДС									68 903 480	
			ИТОГО с понижающим коэффициентам к=			0,95000000							

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Жанартау"

Директор, Исаев А.М.

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и развития инфраструктуры города Шымкент"

И.о. заместитель руководителя, Ердембеков М.К.

МП

Технадзор:

ТОО "АлГарСтрой Проект"

Инженер-эксперт, Токтаров К.Ш.

МП