**Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис Центр-2007"**

**Договор: № 392 от 18.05.2022 года**

Приложение № 1

типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком к финансирующему банку

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы № 24 в селе Степное ул.Билим № 17 Кордайского района Жамбылской области**

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

| № | Наименование | стоимость выполненных работ в тенге | | | | | | | всего за отчетный период |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | с начала строительства по отчетный период | в том числе | | | в том числе | | | |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | прочие затраты | оборудования мебель, инвентарь | СМР по отчетный месяц включительно | прочие затраты | оборудования мебель, инвентарь | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы № 24 в селе Степное ул.Билим № 17 Кордайского района Жамбылской области** | **261 630 526,32** | | | | | | | **65 704 210,53** |
| 2 | в том числе НДС | 28 031 842,11 | | | | | | | 7 039 736,84 |
| 3 | **5% удержание качества** | **13 081 526,32** | | | | | | | **3 285 210,53** |
| 4 | **Итого к оплате** | **248 549 000,00** | | | | | | | **62 419 000,00** |
| 5 | в том числе НДС | 26 630 250,00 | | | | | | | 6 687 750,00 |

**Заказчик:**
**КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области" БИН 050240004820**

**Руководитель** _____ **Аширбеков С.С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "Сервис Центр-2007" БИН 070440011983**

**Директор** _____ **Жандабаев Б.У**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 392 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 9

за август 2022 (месяц, год) на 02-01-02 электроосвещение работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | шт. | 74 | 2389,25 | 854 | 176804 | 63196 | 15000 | 100004 | 298953 | |
| | | | | | | 1332,54 | 544,41 | 98608 | 40286 | | 22145 | | |
| 2 | 4 | С123-070102-1323 #прим. | Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.PRS-236 ГОСТ 17677-82 | шт. | 294 | 15305 | | 4499670 | | 4499670 | 359974 | 4859644 | |
| 3 | 5 | С123-070102-1304 #прим. | Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL 136 ГОСТ 17677-82 | шт. | 111 | 2022 | | 224442 | | 224442 | 17955 | 242397 | |
| 4 | 6 | С123-070102-1303 #прим. | Светильники для люминесцентных ламп, тип ALS.OPL236 ГОСТ 17677-82 | шт. | 5 | 5088 | | 25440 | | 25440 | 2035 | 27475 | |
| 5 | 7 | С123-070102-0134 #прим. | Светильники для люминесцентных ламп, тип АОТ.OPL-2x36 ГОСТ 17677-82 | шт. | 54 | 15739 | | 849906 | | 849906 | 67992 | 917898 | |
| 6 | 8 | С123-070102-1505 | Светильники для люминесцентных ламп, тип OPL/S-2x58(65)-002 ГОСТ 17677-82 | шт. | 21 | 11725 | | 246225 | | 246225 | 19698 | 265923 | |
| 7 | 9 | С123-070102-1344 #прим. | Светильники для люминесцентных ламп, тип ASM/S-136 ГОСТ 17677-82 | шт. | 42 | 8420 | | 353640 | | 353640 | 28291 | 381931 | |
| 8 | 10 | С123-070102-0119 | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2x36-012 ГОСТ 17677-82 | шт. | 5 | 5046 | | 25230 | | 25230 | 2018 | 27248 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | C123-070102-1203 #прим. | Светильники для люминесцентных ламп, тип К200/109 ГОСТ 17677-82 | шт. | 16 | 18703 | | 299248 | | 299248 | 23940 | 323188 | |
| 10 | 12 | C123-070102-1204 #прим. | Светильники для люминесцентных ламп, тип К300/218 ГОСТ 17677-82 | шт. | 4 | 29807 | | 119228 | | 119228 | 9538 | 128766 | |
| 11 | 14 | C123-070103-0439 #прим. | Светильники, тип ЖБУ 02-70-001/02, мощность 70 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016 | шт. | 2 | 66348 | | 132696 | | 132696 | 10616 | 143312 | |
| 12 | 15 | C123-070101-2202 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 | шт. | 2 | 4476 | | 8952 | | 8952 | 716 | 9668 | |
| 13 | 17 | C123-080304-0701 | Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010 | шт. | 20 | 27476 | | 549520 | | 549520 | 43962 | 593482 | |
| 14 | 18 | C123-070104-0109 #прим. | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 905 | 373 | | 337565 | | 337565 | 27005 | 364570 | |
| 15 | 19 | C123-070104-0109 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 42 | 373 | | 15666 | | 15666 | 1253 | 16919 | |
| 16 | 20 | C123-070104-0401 #прим. | Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт | шт. | 16 | 478 | | 7648 | | 7648 | 612 | 8260 | |
| 17 | 21 | C123-070104-0404 #прим. | Лампы компактные люминесцентные, модели ДНаТ-70, напряжение электрической сети 220 В, мощность 70 Вт | шт. | 8 | 678 | | 5424 | | 5424 | 434 | 5858 | |
| 18 | 22 | C123-070104-0300 | Лампы накаливания ГОСТ 1182-77 | шт. | 1 | 120 | | 120 | | 120 | 10 | 130 | |
| 19 | 23 | C124-040207-4004 #прим. | Стартер для люминесцентных ламп, тип 8ОС-220 | шт | 835 | 34 | | 28390 | | 28390 | 2271 | 30661 | |
| 20 | 28 | C123-070218-1502 | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 92 | 330 | | 30360 | | 30360 | 2429 | 32789 | |
| 21 | 29 | C123-070218-1504 | Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 65 | 346 | | 22490 | | 22490 | 1799 | 24289 | |
| 22 | 30 | C123-070218-1802 | Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 8 | 964 | | 7712 | | 7712 | 617 | 8329 | |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 31 | С123-070220-0504 | Розетки штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 118 | 393 | | 46374 | | 46374 | 3710 | 50084 | |
| 24 | 32 | С123-070202-0901 | Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3 | шт. | 275 | 39 | | 10725 | | 10725 | 858 | 11583 | Казахстан |
| 25 | 33 | С123-070202-0702 | Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 | шт. | 270 | 73 | | 19710 | | 19710 | 1577 | 21287 | |
| 26 | 35 | С123-070103-0243 | Прожектор промышленный типа LED LS PS 50, мощностью 50 Вт, IP66 | шт. | 2 | 59204 | | 118408 | | 118408 | 9473 | 127881 | Казахстан |
| 27 | 36 | С123-070104-0501 | Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | шт. | 2 | 531 | | 1062 | | 1062 | 85 | 1147 | |
| 28 | 38 | С123-070201-0202 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 5780 | | 17340 | | 17340 | 1387 | 18727 | |
| 29 | 42 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 3 | 1540 | | 4620 | | 4620 | 370 | 4990 | Казахстан |
| 30 | 43 | С123-070204-0714 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 33 | 496 | | 16368 | | 16368 | 1309 | 17677 | Казахстан |
| 31 | 44 | С123-070204-1608 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014 | шт. | 6 | 3696 | | 22176 | | 22176 | 1774 | 23950 | Казахстан |
| 32 | 49 | С123-070201-0202 | Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 3 | 5780 | | 17340 | | 17340 | 1387 | 18727 | |
| 33 | 50 | С123-070204-0747 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 1540 | | 4620 | | 4620 | 370 | 4990 | Казахстан |
| 34 | 51 | С123-070204-0714 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 18 | 496 | | 8928 | | 8928 | 714 | 9642 | Казахстан |
| 35 | 52 | С123-070204-1608 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 6 | 3696 | | 22176 | | 22176 | 1774 | 23950 | Казахстан |
| 36 | 57 | С123-070201-0105 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1 | 5200 | | 5200 | | 5200 | 416 | 5616 | |
| 37 | 58 | С123-070204-0844 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1994 | | 1994 | | 1994 | 160 | 2154 | Казахстан |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 59 | С123-070204-0714 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 3 | 496 | | 1488 | | 1488 | | 1607 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 119 | | |
| 39 | 60 | С123-070204-1608 | Автоматы дифференциальные АД12 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 3696 | | 7392 | | 7392 | | 7983 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 591 | | |
| 40 | 64 | С123-070201-0105 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 2 | 5200 | | 10400 | | 10400 | | 11232 | |
| | | | | | | | | | | | 832 | | |
| 41 | 65 | С123-070204-0844 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 2 | 1994 | | 3988 | | 3988 | | 4307 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 319 | | |
| 42 | 66 | С123-070204-0714 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 4 | 496 | | 1984 | | 1984 | | 2143 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 159 | | |
| 43 | 70 | С123-070201-0105 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 5 | 5200 | | 26000 | | 26000 | | 28080 | |
| | | | | | | | | | | | 2080 | | |
| 44 | 71 | С123-070204-0844 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 5 | 1994 | | 9970 | | 9970 | | 10768 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 798 | | |
| 45 | 72 | С123-070204-0714 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 15 | 496 | | 7440 | | 7440 | | 8035 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 595 | | |
| 46 | 74 | С123-070203-0603 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 | шт. | 1 | 11237 | | 11237 | | 11237 | | 12136 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 899 | | |
| 47 | 90 | Ц13-080103-1001 Изм. и доп. вып. 17 | Предохранитель. Монтаж оборудования | шт. | 30 | 2139,29 | 197,9 | 64179 | 5937 | 19362 | 29588 | 101268 | |
| | | | | | | 1296 | 73,81 | 38880 | 2214 | | 7501 | | |
| 48 | 91 | С123-070207-0211 | Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-125А-УХЛ3 | шт. | 30 | 1237 | | 37110 | | 37110 | | 40079 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2969 | | |
| 49 | 92 | Е11-010205-0302 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 9 | 1613,92 | 0 | 14525 | 0 | 0 | 10458 | 26982 | |
| | | | | | | 1613,92 | 0 | 14525 | 0 | | 1999 | | |
| 50 | 93 | Е11-010205-0402 | Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 6 | 2542,4 | 0 | 15254 | 0 | 0 | 10983 | 28336 | |
| | | | | | | 2542,4 | 0 | 15254 | 0 | | 2099 | | |
| 51 | 94 | Е11-330105-1102 | Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м | 1 заземлитель | 3 | 2118,66 | 52,56 | 6356 | 158 | 4017 | 1745 | 8749 | |
| | | | | | | 726,95 | 0 | 2181 | 0 | | 648 | | |
| 52 | 95 | Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 25 | 603,25 | 23,15 | 15081 | 579 | 10110 | 3287 | 19837 | |
| | | | | | | 175,7 | 6,93 | 4392 | 173 | | 1469 | | |
| 53 | 96 | Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 12,875 | 462,79 | 21,17 | 5959 | 273 | 3100 | 1917 | 8505 | |
| | | | | | | 200,8 | 5,98 | 2585 | 77 | | 630 | | |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО:** | | | | | 8521779 | 70143 | 8275211 | 157982 | 9374142 | |
| | | | | | | | 176425 | 42750 | | 694381 | | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 0 | | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | | |
| | | **Временные здания и сооружения** | | | 2,32 % | | 217480 | | | | | |
| | | **Итого с временными** | | | | | | | | | 9591623 | |
| | | **Зимние удорожания** | | | 0,9 % | | 86325 | | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 9677948 | |
| | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | 2 % | | 193559 | | | | | |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | 9871507 | |
| | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 10365438 | |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 1243853 | | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 11609291 | |
| | | **Скидка** | | | 5% | | 580465 | | | | | |
| | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | 11 028 826 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Бакыт таны" Махмудов М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 392 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 10

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-03 Пожарную сигнализацию, оповещение о пожаре и охранную сигнализацию** работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Пожарная сигнализация** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | С123-080303-0307 | Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16 | шт. | 1 | 29508 | | 29508 | | 29508 | | 31869 | |
| | | | | | | | | | | | 2361 | | |
| 2 | 6 | С123-080302-0203 | Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3 | шт. | 13 | 613 | | 7969 | | 7969 | | 8607 | |
| | | | | | | | | | | | 638 | | |
| 3 | 8 | С123-080302-0304 | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | шт. | 176 | 1653 | | 290928 | | 290928 | | 314202 | |
| | | | | | | | | | | | 23274 | | |
| 4 | 10 | С123-080302-0604 | Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ | шт. | 37 | 1349 | | 49913 | | 49913 | | 53906 | |
| | | | | | | | | | | | 3993 | | |
| 5 | 11 | Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт. | 26 | 671,03 | 0 | 17447 | 0 | 274 | 10476 | 30157 | |
| | | | | | | 660,5 | 0 | 17173 | 0 | | 2234 | | |
| 6 | 12 | С123-080306-0101 | Разветвительная коробка УК-2П | шт. | 26 | 154 | | 4004 | | 4004 | | 4324 | |
| | | | | | | | | | | | 320 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | С124-040207-3968 | Резисторы | шт. | 544 | 48 | | 26112 | | 26112 | | 28201 | |
| | | | | | | | | | | | 2089 | | |
| 8 | 14 | Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка | м | 1400 | 253,58 | 3,48 | 355012 | 4872 | 20384 | 237465 | 639875 | |
| | | | | | | 235,54 | 0,04 | 329756 | 56 | | 47398 | | |
| 9 | 15 | С123-061710-0102 | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 1400 | 46 | | 64400 | | 64400 | | 69552 | |
| | | | | | | | | | | | 5152 | | |
| 10 | 16 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг | м | 1420 | 320,68 | 145,8 | 455366 | 207036 | 64298 | 178337 | 684399 | |
| | | | | | | 129,6 | 44,83 | 184032 | 63659 | | 50696 | | |
| 11 | 17 | С123-060408-0511 | Кабель для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | км | 1,4 | 23748 | | 33247 | | 33247 | | 35907 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2660 | | |
| 12 | 18 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами | м | 20 | 347,48 | 14,47 | 6950 | 289 | 1138 | 4026 | 11854 | |
| | | | | | | 276,1 | 3,46 | 5522 | 69 | | 878 | | |
| 13 | 19 | С123-011305-0102 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм | м | 20 | 71 | | 1420 | | 1420 | | 1534 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 114 | | |
| 14 | 20 | С123-060401-0141 | Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012 | км | 0,02 | 283762 | | 5675 | | 5675 | | 6129 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 454 | | |
| | | | Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация | | | | | | | | | 1920516 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Раздел: 2. Оповещение о пожаре | | | | | | | | | | |
| 15 | 22 | С123-080304-0401 | Табло свето-звуковое эвакуации со встроенным аккумулятором, тип Блик-СЭУ | шт. | 23 | 1785 | | 41055 | | 41055 | | 44339 | |
| | | | | | | | | | | | 3284 | | |
| 16 | 32 | С123-080303-1201 | Акустические системы речевого пожарного оповещения АС "ОКТАВА" | шт. | 33 | 23563 | | 777579 | | 777579 | | 839785 | |
| | | | | | | | | | | | 62206 | | |
| 17 | 33 | Ц13-100701-0502 Изм. и доп. вып. 18 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным | м | 640 | 451,72 | 0,75 | 289101 | 480 | 63725 | 137187 | 460391 | |
| | | | | | | 351,4 | 0 | 224896 | 0 | | 34103 | | |
| 18 | 34 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм | м | 320 | 347,48 | 14,47 | 111194 | 4630 | 18211 | 64411 | 189653 | |
| | | | | | | 276,1 | 3,46 | 88352 | 1107 | | 14048 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 35 | С123-011305-0101 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | 320 | | 53 | | 16960 | | 16960 | | 18317 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 1357 | | |
| 20 | 36 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабели в проложенном кабельном канале и трубах, масса 1 м до 1 кг | 960 | | 320,68 | 145,8 | 307853 | 139968 | 43469 | 120566 | 462693 | |
| | | | | м | | 129,6 | 44,83 | 124416 | 43037 | | 34274 | | |
| 21 | 37 | С123-060410-0112 | Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80 | 0,96 | | 91749 | | 88079 | | 88079 | | 95125 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 7046 | | |
| 22 | 38 | Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17 | Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм | 40 | | 347,48 | 14,47 | 13899 | 578 | 2276 | 8051 | 23706 | |
| | | | | м | | 276,1 | 3,46 | 11044 | 138 | | 1756 | | |
| 23 | 39 | С123-011305-0101 | Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм | 40 | | 53 | | 2120 | | 2120 | | 2290 | Казахстан |
| | | | | м | | | | | | | 170 | | |
| 24 | 40 | Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 40 | | 320,68 | 145,8 | 12827 | 5832 | 1811 | 5024 | 19279 | |
| | | | | м кабеля | | 129,6 | 44,83 | 5184 | 1793 | | 1428 | | |
| 25 | 41 | С123-060144-0504 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,04 | | 276380 | | 11055 | | 11055 | | 11939 | Казахстан |
| | | | | км | | | | | | | 884 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Оповещение о пожаре | | | | | | | | | 2167517 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 3019673 | 363685 | 1665610 | 765543 | 4088033 | |
| | | | | | | | | 990375 | 109859 | | 302817 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,32 % | | 94842 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 4182874 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 37646 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 4220520 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 84410 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | **4304930** | |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1.050036** | | | | | | | | | **4520331** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **542440** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **5062771** | |
| | | | **Скидка** | | | **5%** | | **253139** | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **4 809 632** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Бакыт таны" Махмудов М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 392 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 11

**за август 2022 (месяц, год) на 02-01-04 водопровод и канализацию работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | E11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 5 | 2963,19 | 48,84 | 14816 | 244 | 10371 | 3088 | 19336 | |
| | | | м трубопровода | | | 840,09 | 17,66 | 4200 | 88 | | 1432 | | |
| 2 | 2 | E11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | | 71 | 3258,45 | 44,79 | 231350 | 3180 | 182351 | 33910 | 286481 | |
| | | | м трубопровода | | | 645,35 | 17,99 | 45820 | 1277 | | 21221 | | |
| 3 | 3 | E11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | | 28 | 2380,15 | 25,6 | 66644 | 716 | 51864 | 10328 | 83130 | |
| | | | м трубопровода | | | 502,26 | 10,05 | 14063 | 281 | | 6158 | | |
| 4 | 4 | E11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | | 45 | 2117,6 | 25,6 | 95292 | 1152 | 71538 | 16599 | 120842 | |
| | | | м трубопровода | | | 502,26 | 10,05 | 22602 | 452 | | 8951 | | |
| 5 | 5 | E11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | | 30 | 1834,29 | 25,6 | 55029 | 768 | 39193 | 11066 | 71383 | |
| | | | м трубопровода | | | 502,26 | 10,05 | 15068 | 302 | | 5288 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 472 | 1761,05<br>502,26 | 25,6<br>10,05 | 831217<br>237068 | 12084<br>4744 | 582066 | 174104<br>80426 | 1085747 | |
| 7 | 7 | С123-040905-1506 | Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 50 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 9656 | | 9656 | | 9656 | 772 | 10428 | |
| 8 | 8 | С123-040905-1505 | Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 40 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 1 | 4214 | | 4214 | | 4214 | 337 | 4551 | |
| 9 | 9 | С123-040905-1503 | Краны шаровые хромированные латунные, муфтовые FAF 4050, Т 70°С, PN 25, DN 25 ГОСТ 21345-2005 | шт. | 2 | 2019 | | 4038 | | 4038 | 323 | 4361 | |
| 10 | 12 | Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 3258,45<br>645,35 | 44,79<br>17,99 | 65169<br>12907 | 896<br>360 | 51366 | 9552<br>5978 | 80699 | |
| 11 | 13 | Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 40 | 2890,93<br>502,26 | 25,6<br>10,05 | 115637<br>20090 | 1024<br>402 | 94523 | 14755<br>10431 | 140823 | |
| 12 | 14 | Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 20 | 2380,15<br>502,26 | 25,6<br>10,05 | 47603<br>10045 | 512<br>201 | 37046 | 7377<br>4398 | 59378 | |
| 13 | 15 | Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка | м трубопровода | 40 | 2117,6<br>502,26 | 25,6<br>10,05 | 84704<br>20090 | 1024<br>402 | 63590 | 14755<br>7957 | 107416 | |
| 14 | 16 | Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 40 | 1834,29<br>502,26 | 25,6<br>10,05 | 73372<br>20090 | 1024<br>402 | 52257 | 14755<br>7050 | 95177 | |
| 15 | 17 | Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 1761,05<br>502,26 | 25,6<br>10,05 | 52832<br>15068 | 768<br>302 | 36996 | 11066<br>5112 | 69010 | |
| 16 | 21 | С121-110403-0207 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм СТ РК 3364-2019 | м | 40 | 181 | | 7240 | | 7240 | 579 | 7819 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 22 | С121-110403-0209 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм СТ РК 3364-2019 | м | 40 | 234 | | 9360 | | 9360 | 749 | 10109 | Казахстан |
| 18 | 23 | С121-110403-0212 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019 | м | 20 | 286 | | 5720 | | 5720 | 458 | 6178 | Казахстан |
| 19 | 24 | С121-110403-0214 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм СТ РК 3364-2019 | м | 40 | 319 | | 12760 | | 12760 | 1021 | 13781 | Казахстан |
| 20 | 25 | С121-110403-0217 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм СТ РК 3364-2019 | м | 20 | 483 | | 9660 | | 9660 | 773 | 10433 | Казахстан |
| 21 | 26 | Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 65 | 879,06<br>866,82 | 4,16<br>1,27 | 57139<br>56344 | 271<br>83 | 525 | 40627<br>7821 | 105587 | |
| 22 | 27 | Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 30 | 908,69<br>903,97 | 1,7<br>0,55 | 27261<br>27119 | 50<br>16 | 91 | 19538<br>3744 | 50543 | |
| 23 | 28 | С123-010801-0107 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм | м | 64,87 | 550 | | 35678 | | 35678 | 2854 | 38532 | Казахстан |
| 24 | 29 | С123-010801-0102 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | 29,94 | 319 | | 9551 | | 9551 | 764 | 10315 | Казахстан |
| 25 | 30 | С123-020601-1203 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100 | шт. | 65 | 122 | | 7930 | | 7930 | 634 | 8564 | Казахстан |
| 26 | 31 | С123-020601-1201 | Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50 | шт. | 30 | 38 | | 1140 | | 1140 | 91 | 1231 | Казахстан |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 32 | С123-020601-0203 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 13 | 300 | | 3900 | | 3900 | 312 | 4212 | Казахстан |
| 28 | 33 | С123-020601-0201 | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 15 | 84 | | 1260 | | 1260 | 101 | 1361 | Казахстан |
| 29 | 34 | С123-020601-0401 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 10 | 131 | | 1310 | | 1310 | 105 | 1415 | Казахстан |
| 30 | 35 | С123-020601-0406 | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 15 | 466 | | 6990 | | 6990 | 559 | 7549 | Казахстан |
| 31 | 36 | С123-020601-0506 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | шт. | 10 | 545 | | 5450 | | 5450 | 436 | 5886 | Казахстан |
| 32 | 37 | С123-020601-0501 | Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50 | шт. | 20 | 155 | | 3100 | | 3100 | 248 | 3348 | Казахстан |
| 33 | 38 | С123-020601-0602 | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50 | шт. | 9 | 176 | | 1584 | | 1584 | 127 | 1711 | Казахстан |
| 34 | 39 | С123-020601-0903 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | шт. | 5 | 111 | | 555 | | 555 | 44 | 599 | Казахстан |
| 35 | 40 | С123-020601-0901 | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50 | шт. | 5 | 39 | | 195 | | 195 | 16 | 211 | Казахстан |
| 36 | 41 | С123-020601-0803 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт. | 2 | 553 | | 1106 | | 1106 | 88 | 1194 | Казахстан |
| | | | ИТОГО: | | | | | 1960462 | 23713 | 1416174 | 381520 | 2529340 | |
| | | | | | | | | 520574 | 9312 | | 187358 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,32 % | | 58681 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 2588021 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 23292 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 2611313 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 52226 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 2663539 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | 2796812 | |
| | | | **НДС** | | | 12 % | | 335617 | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 3132429 | |
| | | | **Скидка** | | | 5% | | 156621 | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | 2 975 808 | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Н.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Бакыт таны" Махмудов М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Сервис Центр-2007"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт с благоустройством средней школы №24 в селе Степное ул.Билим №17 Кордайского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство средней школы №24**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 392 от 18.05.2022 года**

# Акт выполненных работ № 12

**за** **август 2022** **(месяц, год) на** **07-01 благоустройство** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | зарплата рабочих- | зарплата машинистов | оборудование, мебель, | Сметная прибыль, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Вертикальная планировка** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | E11-010104-0101 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | | 1344,57 | 42,32 | 42,32 | 56902 | 56902 | 0 | 14754 | 77388 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 15,24 | 0 | 20491 | | 5732 | | |
| 2 | 2 | E11-010104-0109 К=4 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | | 1344,57 | 156,73 | 156,73 | 210734 | 210734 | 0 | 54649 | 286614 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 56,45 | 0 | 75901 | | 21231 | | |
| 3 | 3 | E11-010104-0109 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=5 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением изорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** | | 1344,57 | 166,52 | 166,52 | 223898 | 223898 | 0 | 58056 | 304510 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 59,97 | 0 | 80634 | | 22556 | | |
| 4 | 4 | E11-010104-0102 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** | | 1437,56 | 49,46 | 49,46 | 71102 | 71102 | 0 | 18434 | 96699 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 17,81 | 0 | 25603 | | 7163 | | |
| 5 | 5 | E11-010104-0110 К=4 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | | 1437,56 | 169,29 | 169,29 | 243365 | 243364 | 0 | 63107 | 330990 | |
| | | | | м3 грунта | | 0 | 60,97 | 0 | 87648 | | 24518 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | Е11-010104-0110 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=5 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 127,94 | 179,87<br>0 | 179,87<br>64,78 | 23013<br>0 | 23013<br>8288 | 0 | 5967<br>2318 | 31298 | |
| 7 | 7 | Е11-010106-3401 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 639,7 | 1,31<br>0 | 1,31<br>0,19 | 838<br>0 | 838<br>122 | 0 | 88<br>74 | 1000 | |
| 8 | 8 | Е11-010102-0405 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 | м3 грунта | 1309,62 | 350,33<br>30,46 | 319,77<br>119,89 | 458799<br>39891 | 418777<br>157010 | 131 | 141769<br>48045 | 648613 | |
| 9 | 9 | С341-020102-0110 класс груза 1, k=1 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 23573,16 | 44 | | 1037219 | | | | 1120197 | |
| | | | Итого по разделу: 1. Вертикальная планировка | | | | | | | | 82978 | 2897309 | |
| | | | Раздел: 2. Покрытие | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 295,277 | 3636,37<br>138,24 | 1032,63<br>223,85 | 1073736<br>40819 | 304912<br>66098 | 728005 | 115470<br>95137 | 1284343 | |
| 11 | 11 | Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 2952,77 | 632,77<br>39,6 | 221,12<br>57,56 | 1868424<br>116930 | 652916<br>169961 | 1098578 | 309842<br>174261 | 2352527 | |
| 12 | 12 | Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10 | Добавляется позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 2952,77 | 438,41<br>6,2 | 128,09<br>35,39 | 1294524<br>18307 | 378221<br>104499 | 897996 | 132630<br>114172 | 1541326 | |
| 13 | 13 | Е11-270602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 1556,803 | 1581,46<br>43,55 | 124,97<br>29,88 | 2462022<br>67799 | 194554<br>46517 | 2199669 | 123462<br>206838 | 2792322 | |
| 14 | 15 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 1028 | 1711,1<br>743,37 | 31,16<br>11,82 | 1759011<br>764184 | 32033<br>12151 | 962794 | 838442<br>207796 | 2805249 | |
| 15 | 17 | Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 135,4 | 3636,37<br>138,24 | 1032,63<br>223,85 | 492364<br>18718 | 139818<br>30309 | 333829 | 52949<br>43625 | 588938 | |
| 16 | 18 | Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 1354 | 632,77<br>39,6 | 221,12<br>57,56 | 856771<br>53618 | 299396<br>77936 | 503756 | 142079<br>79908 | 1078758 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 19 | Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=10 | Добавляется позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 1354 | 438,41<br>6,2 | 128,09<br>35,39 | 593607<br>8395 | 173434<br>47918 | 411778 | 60818<br>52354 | 706779 | |
| 18 | 20 | Е11-270701-0302 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 тротуара | 1354 | 417,72<br>379,1 | 37,5<br>14,98 | 565593<br>513301 | 50775<br>20283 | 1516 | 576271<br>91349 | 1233213 | |
| 19 | 22 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 384 | 1711,1<br>743,37 | 31,16<br>11,82 | 657062<br>285454 | 11966<br>4539 | 359643 | 313192<br>77620 | 1047874 | |
| 20 | 24 | Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 1807 | 632,77<br>39,6 | 221,12<br>57,56 | 1143415<br>71557 | 399564<br>104011 | 672294 | 189614<br>106642 | 1439671 | |
| 21 | 25 | Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2 | Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 1807 | 87,68<br>1,24 | 25,62<br>7,08 | -158438<br>-2241 | -46296<br>-12794 | -109902 | -16237<br>-13974 | -188649 | |
| 22 | 26 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 54,21 | 4085,98<br>138,24 | 1068,54<br>233,31 | 221501<br>7494 | 57926<br>12648 | 156081 | 21753<br>19460 | 262714 | |
| 23 | 27 | Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17 | Устройство покрытия из спецсмеси | м3 материала основания в плотном теле | 54,21 | 1206,78<br>138,24 | 1068,54<br>233,31 | 65420<br>7494 | 57926<br>12648 | 0 | 21753<br>6974 | 94147 | |
| 24 | 30 | Е12-190101-1105 | Спецсмесь. Приготовление в построечных условиях механизированное | м3 | 54,21 | 2915,44<br>1616,24 | 1299,2<br>1215,2 | 158046<br>87616 | 70430<br>65876 | 0 | 110515<br>21485 | 290046 | |
| 25 | 32 | Е11-010201-0601 | Полив водой | м3 уплотненного грунта | 54,21 | 81,23<br>9,27 | 69,06<br>15,81 | 4403<br>503 | 3744<br>857 | 157 | 979<br>431 | 5813 | |
| 26 | 33 | Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | м бортового камня | 465 | 1711,1<br>743,37 | 31,16<br>11,82 | 795662<br>345667 | 14489<br>5496 | 435505 | 379256<br>93993 | 1268911 | |
| 27 | 34 | С121-040508-9901 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 0,070122 | 41194 | | 2889 | | 2889 | 231 | 3120 | Казахстан |
| | | | Итого по разделу: 2. Покрытие | | | | | | | | | 18607102 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Раздел: 3. МАФы | | | | | | | | | | |
| 28 | 46 | У86-010602-0403 0 | Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м | секция | 40 | 138246 | 595 | 5529840 | 23800 | 4651040 | 603040 | 6623520 | |
| | | | | | | 21375 | 152 | 855000 | 6080 | | 490640 | | |
| | | | Итого по разделу: 3. МАФы | | | | | | | | | 6623520 | |
| | | | Раздел: 4. Озеленение | | | | | | | | | | |
| 29 | 47 | Е11-470112-0103 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | м2 | 11204,8 | 382,62 | 9,78 | 4287181 | 109583 | 1347937 | 2514357 | 7345661 | |
| | | | | | | 252,54 | 2,46 | 2829660 | 27564 | | 544123 | | |
| 30 | 48 | Е11-470112-0106 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную | м2 | 11204,8 | 271,3 | 155,11 | 3039862 | 1737976 | 675425 | 901422 | 4256587 | |
| | | | | | | 55,91 | 35,51 | 626460 | 397882 | | 315303 | | |
| 31 | 49 | Е11-470104-0101 | Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте | яма | 29 | 359,52 | 66,24 | 10426 | 1921 | 0 | 8080 | 19986 | |
| | | | | | | 293,28 | 23,33 | 8505 | 677 | | 1480 | | |
| 32 | 50 | Е11-470105-0101 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м | шт. | 29 | 1327,82 | 152,85 | 38507 | 4433 | 3218 | 28047 | 71878 | |
| | | | | | | 1064,02 | 34,99 | 30857 | 1015 | | 5324 | | |
| 33 | 51 | С125-010202-0101 | Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, берёза бородавчатая, клён татарский, ива красная, ива плакучая, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24909-81 | шт. | 29 | 1050 | | 30450 | | 30450 | | 32886 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2436 | | |
| | | | Итого по разделу: 4. Озеленение | | | | | | | | | 11726998 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 29118148 | 5922148 | 15362789 | 7784558 | 39854929 | |
| | | | | | | | | 6795988 | 1657868 | | 2952223 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Временные здания и сооружения | | | 2,32 % | | 924634 | | | | | |
| | | | Итого с временными | | | | | | | | | 40779562 | |
| | | | Зимние удорожания | | | 0,9 % | | 367016 | | | | | |
| | | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 41146578 | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 822932 | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 41969510 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **44069496** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **5288340** | | | | | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **49357836,35** | |
| | | | **Скидка** | | | **5%** | | **2467891,82** | | | | | |
| | | | **Итого к оплате с НДС** | | | | | | | | | **46 889 944,53** | |

**Сдал (Подрядчик)**

ТОО "Сервис Центр-2007"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жандабаев Б.У

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) авторского надзора :

**Принял (Заказчик)**

КГУ "Отдел образования Кордайского района управления образования акимата Жамбылской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аширбеков С.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "ЮжНадзор Пром" Ержигитов Ш.Ш.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Бакыт таны" Махмудов М.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)