Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **АО «АЛЕЛЬ АГРО». Республика Казахстан, Алматинская область, Енбекшиказахский район, село Байтерек, учетный квартал 018, строение 1. Фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Ащибулакский сельскнй округ, с. М. Туймебаев, строение 109Б. БИН 980340000191., Тел. 225-43-60, 225-43-46, факс 225-43-39.**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»Адрес: РК, г. Алматы, ул. Акшагыл 39/2. БИН 020640012305**

(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комбикормового завода и элеватора в Жамбылской области, Байзакского района**

(наименование. адрес)

Объект : **Административно-бытовой комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 14.09.2021

Акт выполненных работ №64 за ноябрь месяц 2021г.

за **ноябрь 2021 (месяц, год) на № 3-1-1 Архиктетурно-строительные работы АС работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 29.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	27	**Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	33,1	35188,85	4893,24	1164751	161966	636318	366012	1653224	
	27.1	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	33,5965	11071,5	1079,88	366467	35744		122461		
2	28	**С1214-210-0301**	**Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций Ат400 и Ат500 диаметром от 6 до 18 мм ГОСТ 34028-2016**	т	1,9223424	263848		507206		567881,64			Казахстан 100%
3	29	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,47619	277977		132370		507206	40576	547782	**Казахстан**
4	30	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,3985324	22108,03	1411,99	53027	3386	132370	10590	142960	**Казахстан**
	30.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали. общего назначения. высшего качества. термически обработанная. диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,1956	20408,04 96	424,6	48949 690,78	1018	691	45471 7880	106378	
5	31	**Е11-070505-0105 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	76	8114,15	1325,73	616675	100755	231464	365789	1061061	
	31.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,94	3742,84 18937	335,98	284456	25534	93548,78	78597		Казахстан 100%
	31.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	1,5656	18701				29278,29			Казахстан 100%
	31.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3268	264048				86290,89			Казахстан 100%
6	32	**Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	38	6406,42	1006,98	243444	38265	96172	139836	413942	
	32.1	212-101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5694	2868,6 18937	249,95	109007	9498	29719,73	30662		Казахстан 100%
	32.2	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6688	18701				12507,23			Казахстан 100%
	32.3	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1634	264048				43145,44			Казахстан 100%
7	33	**С1222-203-0303**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	75,696	6867		519804		519804		561388	**Казахстан**
			Итого:								41584		
												4486735	
			ИТОГО:					3237277	304372	2124025	917108	4486735	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :					808879	71794		332350		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Повышающий коэффициент по дог. К-1,10030782605673									4936789,63	
			НДС			12 %		592414,76					
			Итого с НДС									5529204,39	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Prosystems Energy (Просистемс Энерджи)»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Баймагамбетов Н. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

АО «АЛЕЛЬ АГРО»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Жатикпова Р.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Алимбетов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)