Акт приемки
Построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

г.Кызылорда «28» декабря 2015 г.

Собственник объекта:
ТОО «Газ Трейд» Республика Казахстан, Кызылординская область,город Кызылорда, ул. Мусирали Ажикожа,53 Директор ТурахметовК.Б.
(фамилия,имя,отчество, адрес место проживания)

Генеральный подрядчик: (если объект сооружался подрядным способом):
ТОО «Сырэнергострой» РК, г.Кызылорда,мкр.Мерей б/н, Директор Дудников И.П.
(наименование организации, фамилия имя, отчества лица осуществлявших строительство, адрес, телефон №лицензии, дата получения, фамилия имя, отчества, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. «Строительство газопроводаи подключение газопроводувысокого давления 0,6МПа длягазовой АЗС, расположенного поадресу г.Кызылорда ул.М.Саламатова,строение 1А»
(наименование объекта, месторасположение или адрес) осуществлялось собственников самостоятельно)

Или с привлеченной им организации, фамилия имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование помещений)

2. Выполнены:Переход через автодорогу методом ГНБ Д315мм-20п.м., установка шарового крана (точка врезки) Д160мм-1шт., установка задвижек Д160мм-1шт.укладка газопроводаиз полиэтиленовых труб SDR11 Д160мм-276п.м., врезкак сущ.газопроводу-1мес
(виды работы)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

(наименование органа, вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации:
«Строительство газопровода и подключение газопроводу высокого давления 0,6МПа для газовой АЗС, расположенного по адресу: г.Кызылорда ул.М.Саламатова, строение 1А»Генеральный подрядчик:ТОО «Сырэнергогазстрой»
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному (наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5. Строительство-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: ноября2015г.
(месяц и год)
окончание работ:декабря 2015г.
(месяц и год)

6. Принимаемый в эксплуатации объект имеет следующие показатели:
Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, уплотнение грунтозаполняемыми контейнерами, установка кранов, заглушек, (общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем,протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)
Переход через автодорогу методом ГНБ Д315мм-20 п.м., установка шарового крана (точка врезки) Д160мм -1шт., установка задвижек Д160мм-1шт., укладка газопроводаиз полиэтиленовых труб SDR11 Д160мм- 276 п.м., врезкаксущ.газопроводу-1мест.

7. Мероприятие по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды:

(Сведения о выполнении)

8. На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектной-сметной) документации/эскизы (эскизному проекту) собственники решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:
«Строительство газопровода и подключение газопроводу высокого давления0,6МПа для газовой АЗС, расположенного по адресу г.Кызылорда ул.М.Саламатова, строение 1А»
(наименование объекта)

9. Соответствие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планированному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта:
ДиректорТОО «Газ Трейд» Турахметов К.Б.
(фамилия, имя, отчество подпись)

Подрядчик:
ДиректорТОО «Сырэнергогазстрой» Дудников И.П.
(фамилия, имя, отчество подпись)