АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«11» декабря 2014 г.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима города Кызылорды от «20» ноября 2014 года № 855-Ѳ в составе:

Председателя комиссии – представителя местного исполнительного органа

Тлеумбетов М.Ж. — Заместитель акима г.Кызылорда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Заместителя председателя

Тойбазаров С.С. — Руководитель управления архитектуры и градостроительство Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Членов комиссии - представителей:

Дюсембеков Б.Т. — Главный инженер КПФ АО «ҚазТрансГаз Аймақ»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кыстаубаев К. — Начальник департамента комитета индустриального развития и промышленной безопасности по Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Омирали П. — Руководитель управления по защите прав потребителей города Кызылорда
(фамилия, имя, отчество, должность)

Келесов М.Е. — Заместитель начальника департамента по ЧС Кызылординской области
(фамилия, имя, отчество, должность)

Молдиманов Б. — Заместитель главного инженера ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентраль»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Дудников И.П. — Директор ТОО «Сырэнергогазстрой»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Шаянбаева Л.С. — Главный инженер проекта ТОО «КАТЭК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» и подрядной организацией ТОО «Сырэнергогазстрой» предъявлен к приемке в эксплуатацию новое строительство по проекту «Строительство газопровода для ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» к распределительной сети города Кызылорда»
(наименование объекта и вид строительства)

2. Строительство осуществлено на основании разрешения на производство строительно-монтажных _____
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком ТОО «Сырэнергогазстрой», выполнившим полный комплекс работ, согласно проекта «Строительство газопровода для ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» к распределительной сети города Кызылорда»

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «КАТЭК» г. Алматы выполнившим РП «Строительство газопровода для ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» к распределительной сети города Кызылорда»
(номер проекта, номер серии)

5. Исходные данные для проектирования выданы КПФ АО «КазТрансГаз Аймак»

6. Строительство осуществлялось по РП «Строительство газопровода для ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» к распределительной сети города Кызылорда»
(номер проекта, номер серии)

Проектно - сметная документация утверждена:
Филиал РГП "Госэкспертиза"по Кызылординской области № 14-0426/14 от 21 октября 2014 г
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: октябрь 2014г.; окончание работ: ноябрь 2014г.;
при продолжительности строительства, 1 мес.:
по норме или по проекту организации строительства 2 мес.;
фактически 3 месяца.

8. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
Проектная документация на объект, акты скрытых работ, акты испытания газопровода, заключения дефектоскопии на сварочные стыки, сертификаты соответствия использованных материалов.
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Ед. изм.	Проектные данные	Фактически данные
Газопровод высокого давления 0,6 МПа	км.	2,354	2,354
Газопровод среднего давления 0,04 МПа	км.	0,014	0,016
ГРПШ	комп.	1	1
ШУУРГ	комп.	1	1
Задвижка в подземном исполнении	шт.	2	2

10. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Газопровод высокого давления Р=0,6 МПа, газопровод среднего давления Р=0,04 МПа, ГРПШ и ШУУРГ .

11. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве ГРПШ – 1 компл. ШУУРГ – 1 компл. согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ГРПШ – 1 компл. ШУУРГ – 1 компл.

12. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом: выполнены согласно проекта.
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

13. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

14. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены: выполнены согласно проекта.

15. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации составляет всего: 106 307 105 тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 80 760 707 тенге; оборудования, инструмента и инвентаря: 12 844 246 тенге; прочих: 12 707 152 тенге.

16. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию, всего с НДС: _____ тенге; в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: _____ тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: _____ тенге;
прочих: _____ тенге.

17. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических _____
(по жилым домам не заполняется) архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)
_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Строительство газопровода для ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» к распределительной сети города Кызылорда».
(наименование здания, сооружения)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии _____ Тлеумбетов М.Ж.

Заместителя председателя _____ Тойбазаров С.С.

Членов комиссии - представителей:
_____ Дюсембеков Б.Т.
_____ Кыстаубаев К.
_____ Омирали П.А.
_____ Келесов М.Е.
_____ Молдиманов Б.
_____ Дудников И.П.
_____ Шаянбаева Л.С.