Реестр

Актов приемки выполненных работ (Ф №2)

за Июнь месяц 2022 года

ТОО Средазэнергомонтаж Павлодар

Выполнение работ по реконструкции кубов ВЗП котлоагрегата БКЗ-420-140 ст.№1 ТЭЦ-3 из материалов Подрядчика для нужд АО ПАВЛОДАРЭНЕРГО на 2022 год.

к договору № 71/22.03/D-22-9-2 от 04.02.2022г

№ актов	№ РЗ	Объект	Затратный счет	№ оборудования	Инв №	Стоимость выполненных работ	В том числе					НДС 12%	Всего с учетом НДС
							Эксплуатация и ТО	Текущий ремонт	Капитальный ремонт	Модернизация и реконструкция	Изготовление		
		Котельный цех тэц-3											
1	96503	Котлоагрегат №1, БКЗ-420-140 / Куба ВЗП 1 ст."верхние"(12шт.)	8410	14758	80021004	71 354 458,90	0,00	0,00	0,00	71 354 458,90	0,00	8 562 535,07	79 916 993,97
		Итого по котельный цех тэц-3:				**71 354 458,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 354 458,90**	**0,00**	**8 562 535,07**	**79 916 993,97**
		Всего:				**71 354 458,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 354 458,90**	**0,00**	**8 562 535,07**	**79 916 993,97**

Всего по акту с учётом НДС: **79 916 993,97 тенге**

От имени Исполнителя акт подписывает:

Генеральный директор ТОО «Средазэнергомонтаж Павлодар» — Должность

Календарев Т.А. — ФИО

Подпись

От имени Заказчика акт подписывает:

Генеральный директор АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» — Должность

Перфилов О.В. — ФИО

Подпись

Начальник управления ремонтов АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» — Должность

Соколов И.А. — ФИО

Подпись

Директор ТЭЦ-3 АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» — Должность

Гринев И.Н. — ФИО

Подпись

Заказчик : **АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"**

Исполнитель работ : **ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар"**

Договор : **№ 71/22.03/D-22-9-2 от 04.02.2022г**

Инвентарный номер : **80021004**

Отчетный период : **2022.06 - 2022.06**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)* № 11-0622-96503

Описание работы : **Куба ВЗП 1 ст."верхние"(12шт.)**

Объект : **000000014758 Котлоагрегат №1, БКЗ-420-140**

Код узла :

Статья затрат : **23002000 КОТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ТЭЦ-3**

Вид работ : **РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ**

Модификатор :

Рабочее задание : **00096503** Номер п/п : **1** Стоимость работ без НДС : **71354 458,90 тенге**

Номер		Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Описание работ	Шифр	Ед.изм.	Объем выполненных работ	Выполнено работ (оказано услуг)		
№ п/п	№ задачи						количество	цена за единицу, тг.	стоимость, тг.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Куба ВЗП 1 ст."верхние"(12шт.)									
1	017	Замена трубных досок - массой -0,409 тн	Замена трубных досок- массой -0,409 тн, демонтаж, к=0,4	ч.5, п.13.4.1,з	ЭЛЕМ	20,00	164,00	3 377,00	553 828,00
2	018	Замена трубных досок -массой -0,198 тн	Замена трубных досок-массой -0,198 тн, демонтаж, к=0,4	ч.5, п.13.4.1,в	ЭЛЕМ	10,00	43,60	3 377,00	147 237,20
3	021	Изготовление и замена с приваркой к труб	Изготовление и замена с приваркой к трубным доскам-замена труб ф 40х1,5	ч.4, п.9.2.18,б к=0,6	ШТ	7810,00	2686,64	3 377,00	9072 783,28
4	022	Изготовление и замена с приваркой к труб	Изготовление и замена с приваркой к трубным доскам-изготовление труб	ч.4, п.9.2.18,г к=0,6	ШТ	6312,00	1325,52	3 377,00	4476 281,04
5	023	Изготовление и замена с приваркой к труб	Изготовление и замена с приваркой к трубным доскам-установка труб ф 40х1,5	ч.4, п.9.2.18,д к=0,6	ШТ	4734,00	1325,52	3 377,00	4476 281,04
6	024	Изготовление и замена с приваркой к труб	-Сварка к верхней трубной доске	ч.4 9.2.18з	ШТ	1578,00	284,04	3 377,00	959 203,08
7	025	Изготовление и замена с приваркой к труб	-Сварка к нижней трубной доске	ч.4, п.9.2.18,и	ШТ	1578,00	331,38	3 377,00	1119 070,26
		Итого работы :							**20804 683,90**
Материалы исполнителя :									
1		Газ пропан сжиженный ГОСТ 20448-90			ГР		180000,00	0,13	23 400,00

2		Кислород			ДМ3		540000,00	0,24	129 600,00
3		КРУГ 400 4 32 А24 5 БГ 60 м/с отрезной			ШТ		33,00	2 000,00	66 000,00
4		Труба 40*1,5 ст.3 ГОСТ 10704-91			КГ		47190,00	1 062,50	50139 375,00
5		Электрод МР 3-3 ГОСТ 9466-75			ГР		135000,00	0,87	117 450,00
6		Электрод МР 3-4 ГОСТ 9467-75			ГР		85000,00	0,87	73 950,00
		Итого материалы исполнителя :							**50549 775,00**
В том числе трудозатраты :									
1		Бригада, задейст. в капитал. ремонте оборудования		БЗКР	ЧАС		6160,70	3 377,00	20804 683,90
		Итого трудозатраты :							**20804 683,90**
		ИТОГО ПО АКТУ без НДС :							**71354 458,90**
		НДС (ставка 12%) :							**8562 535,07**
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС :							**79916 993,97**

ИТОГО ПО РМ (РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ) без НДС : 71 354 458,90 тенге

ИТОГО АКТОВ В РЕЕСТРЕ : 1

ИТОГО ПО РЕЕСТРУ без НДС : 71 354 458,90

НДС (ставка 12%) : 8 562 535,07

ИТОГО ПО АКТУ с НДС : 79 916 993,97

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО"

От имени Заказчика акт подписывают :

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	СОКОЛОВ И.А. (фио)	подпись
ДИРЕКТОР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	ГРИНЕВ И.Н. (фио)	подпись
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	БОГОМОЛОВ С. В. (фио)	подпись
НАЧАЛЬНИК ОППР АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	ХАЛЕЛ Н.Б. (фио)	подпись
И.О.НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	МИЛИЧ Т.А. (фио)	подпись
.НАЧАЛЬНИК ЦЕХА АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" (должность)	СИДОРЕНКОВ М.С. (фио)	подпись

Казахстан Республикасы Павлодар қаласы "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" Акционерлік қоғамы Республика Казахстан город Павлодар Акционерное общество "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" для актов выполненных работ ТЭЦ-3

От имени Исполнителя акт подписывает :

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТОО "Средазэнергомонтаж Павлодар" (должность)	КАЛЕНДАРЕВ Т.А (фио)	подпись

Казахстан Республикасы Павлодар қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Средазэнергомонтаж Павлодар" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан город Павлодар