Заказчик: ГУ "Аппарат акима Аксуского сельского округа Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" РК, ВКО, Катон-Карагайский район с. Аксу, Абая, 23/1, телефон 87764633555, ИИК KZ80070106KSN1802110, БИК KKMFKZ2A,БИН 000840002440, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "ОблШыгысЖол"

РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3 БИН/ИИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №7 от 31 января 2023г

Наименование: Работы по уборке (удалению) снега 32 км Аксу-Верхкатунь

СПРАВКА от 15 февраля 2023г
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2022 года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику.

тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
1	2	Всего	Всего
1	Акт №1	3	4
	Итого	892 800	892 800,00
	НДС 12%	892 800	892 800,00
	Итого	107 136	107 136,00
	Всего к оплате	**999 936,00**	**999 936,00**
		999 936,00	**999 936,00**

Заказчик:

Акима ГУ "Аппарат акима Аксуского сельского округа Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

Оралұлы Қуаныш

Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол"

Казанов Жанболат Байрахметович

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Аксуского сельского округа Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
РК, ВКО, Катон-Карагайский район с. Аксу, Абая, 23/1, телефон 87764633555, ИИК KZ80070106KSN1802110, БИК KKMFKZ2A,БИН 000840002440, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Исполнитель: ТОО "ОблШыгысЖол"

РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3 БИН/ИИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 АО "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством №7 от 31 января 2023г

Наименование: Работы по уборке (удалению) снега 32 км Аксу-Верхкатунь

АКТ №1 от 15.02.2023г

Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость тенге				Накладные расходы	Затраты труда	
				Всего	Осн. зарпл.	Экспл	з/пл маш	Всего	Осн. зарпл.	Экспл	з/пл маш		ед.	Всего
0-2-6 прим	Очистка, проезжей части и обочин бульдозером Шантуй	м/ч	43	1176,67		1176,7	485,32	50832		50832	20966	20337	1,00	43,20
К-1,22	Расход дизтопливо на Shantyi	л	1746,80	52,14				91084						
	36л*1,04л на 1 м/ч*1,08													
0-2-6 прим	Перегон бульдозера Шантуй	м/ч	0,83	1176,67		1176,7	485,32	981		981	404	392	1,00	0,83
		км	25											
К-1,22	Расход дизтопливо на Shantyi	л	33,70	52,14				1757						
	36л*1,04л на 1 м/ч*1,08													
Расчет	Рабочие участвующие в технологическом сопровождений снегоуборочной техники	чел/час	12,0	203,01	203,01			2436	2436			4312	1,00	12,00
ССЦПГ таб 12	Перевозка рабочих, Инвентаря, ГСМ до место работы и обратно на а/м Нива	км	193	20,14		20,14	4,94	3889		3889	954	1689	0,02	3,22
	Расход бензина на Нива 949	л	25,0	-19,52				-489						
ССЦЭМ 0-24-8	Машины участвующие в технологическом процессе на а/м Нива	м/час	3	587,35		587,35	225,29	1885		1885	723	1279	1,00	3,2
	Расход бензина на а/м Нива	л	15,3	37,81				579						
	3,27/0,74л/ч*1,08													
	Всего прямые затраты							**152954**	**2436**	**57586**	**23047**	**28009**		**62**

	Накладные расходы по смете							28009						
	- заработная плата 15%							4201						
	- трудоёмкость Накл*0,05%							14						
	Итого							180963						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							10858						
	Всего по смете в ценах 2001г.							191821						
	Доп.отпуска 0,4%							767						
	Выслуга лет 1%							1918						
	Доп.по экологии							0						
	Разъездной характер работ							2118						
	Всего по смете в ценах 2001г.							196624						
	Сметная заработная плата							29684						
	Нормативная трудоёмкость							76						
	Итого в ценах 2023 года							**875294**						
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							**17506**						
	Итого:							**892800,00**						
	НДС 12 %							**107136,00**						
	Итого с НДС							**999 936,00**						

Работу принял:
аким ГУ "Аппарат акима Аксуского сельского округа Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

Оралулы Куаныш

Работу сдал:
Исполнитель:
Директор ТОО "ОблШығысЖол"

Казанов Жанболат Байрахметович