Заказчик (Генподрядчик) **АО «Батыс транзит»** ИИН/БИН **051140000619**

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик **ТОО "СЭТ 888"** ИИН/БИН **090740016433**

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка **"Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау - протяженность 148 525 метра (корректировка)"**

Объект **"Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау - протяженность 148 525 метра (корректировка)"**

(наименование)

СПРАВКА №3
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за март месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№174.082-08	от 26.08.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау - протяженность 148 525 метра (корректировка)	757 798,697	676 605,980	676 605,980	676 605,980	0,000				81 192,718	757 798,697

Заказчик:
АО «Батыс транзит»
Председатель правления
_____ Маутканов Д.А.

Подрядчик:
ТОО "СЭТ 888"
Директор
_____ Ерофеев С.В.

Форма 2

ЗАКАЗЧИК АО «Батыс транзит»
ГЕНПОДРЯДЧИК ТОО "СЭТ 888"
СТРОЙКА Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау - протяженность 148 525 метра (корректировка)
ОБЪЕКТ Строительство и эксплуатация сетей уличного освещения в городе Атырау - протяженность 148 525 метра (корректировка)

Акт приемки выполненных работ № 2
за март 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 02-01-01. Наружное освещение. мкр. Оркен, мкр. Жумыскер											
РАЗДЕЛ 1. Наружное электрическое освещение											
Кабельно-проводниковая продукция											
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	321	364,09 158,00	161,08 54,65	116873 50718	51707 17543	14448	49148 13282	179302
2	243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,32742	267301,00 --	--	87520 --	--	87520	-- 7002	94522
3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	210	503,31 237,00	198,29 64,89	105695 49770	41641 13627	14284	45646 12107	163448
4	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,2142	227653,00 --	--	48763 --	--	48763	-- 3901	52664
5	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	10	813,47 221,20	481,49 166,40	8135 2212	4815 1664	1108	2791 874	11800
6	243-110-0807 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х35 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,0102	751750,00 --	--	7668 --	--	7668	-- 613	8281
7	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	13	424,30 189,60	185,48 64,09	5516 2465	2411 833	640	2375 631	8522

8	243-113-0907 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-1 *СП - 8%*	км	0,01326	1294998,00 --	-- --	17172 --	-- --	17172	-- 1374	18546
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	1,292	191326,94 50308,02	28229,02 11751,85	247194 64998	36472 15183	145724	64145 24907	336246
9.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	3,876	3666,00				14209		
9.2	252-207-0609	Подвес типа ES150DE промежуточный	шт.	21,964	5088,00				111753		
10	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	1,31784	651787,00 --	-- --	858951 --	-- --	858951	-- 68716	927667
13	1308-0201-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	26895,54 9480,00	16914,72 6007,50	53791 18960	33829 12015	1002	22302 6087	82180
14	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая термоусаживаемая =4ПКТп-1-25/50(Б) *СП - 8%*	шт.	2	7608,11 --	-- --	15216 --	-- --	15216	-- 1217	16433
15	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1753,05 1580,00	89,09 38,37	5259 4740	267 115	252	3496 700	9455
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Термоусаживаемая изолирующая перчатка =4ТПН-25/50 *СП - 8%*	шт.	3	1847,84 --	-- --	5544 --	-- --	5544	-- 443	5987
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
17	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	светильник	36	5846,55 2814,00	3013,06 1279,80	210476 101304	108470 46073	702	117901 26270	354648
17.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,36	1607,00				579		
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, 150Вт, 220-240В, IP66 =Philips BRP392 LED212/NW 150W 220/240V PSD (DALI) *СП - 8%*	шт.	36	154821,42 --	-- --	5573571 --	-- --	5573571	-- 445886	6019457
19	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	2240,57 2080,34	89,09 38,37	80661 74892	3207 1381	2562	54917 10846	146424
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль управления освещением =КУЛОН-PLC *СП - 8%*	шт.	36	68303,58 --	-- --	2458929 --	-- --	2458929	-- 196714	2655643

25	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	7383,02	50,31	265789	1811	98738	118973	415543
					4590,00	--	165240	--		30781	
26	247-202-0107 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55 *СП - 8%*	шт.	36	2466,00	--	88776	--	88776	--	95878
					--	--	--	--		7102	
27	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кэтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 *НР - 61%; СП - 8%*	км кабеля	0,366	32169,58	21635,98	11774	7918	--	3508	16504
					10533,60	5178,60	3855	1895		1223	
28	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м *СП - 8%*	м	366	38,00	--	13908	--	13908	--	15021
					--	--	--	--		1113	
	Стальные конструкции										
29	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	36	831,28	686,26	29926	24705	--	12125	45415
					145,02	322,75	5221	11619		3364	
30	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	36	29674,16	10023,74	1068270	360855	68919	632107	1836407
					17736,00	4212,17	638496	151638		136030	
30.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,504	136744,00				68919		
31	247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б *СП - 8%*	шт.	36	99919,00	--	3597084	--	3597084	--	3884851
					--	--	--	--		287767	
32	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	36	13509,16	7297,67	486330	262716	25848	209467	751461
					5493,51	2587,78	197766	93168		55664	
33	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм *СП - 8%*	шт.	36	7887,00	--	283932	--	283932	--	306647
					--	--	--	--		22715	
34	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали *СП - 8%*	кг	3,6	655,00	--	2358	--	2358	--	2547
					--	--	--	--		189	
	Линейная арматура для СИП										

35	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной *СП - 8%*	шт.	133,9	2385,00 --	--	319352 --	--	319352	-- 25548	344900
36	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130 *СП - 8%*	шт.	89,61	3443,00 --	--	308527 --	--	308527	-- 24682	333209
37	252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции *СП - 8%*	шт.	254,41	1553,00 --	--	395099 --	--	395099	-- 31608	426707
38	252-207-1032 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 12.127 с прокалыванием изоляции *СП - 8%*	шт.	82,4	1551,00 --	--	127802 --	--	127802	-- 10224	138026
39	252-207-1145 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO80 *СП - 8%*	шт.	29,87	3139,00 --	--	93762 --	--	93762	-- 7501	101263
40	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа COT36 *СП - 8%*	шт.	477,92	185,00 --	--	88415 --	--	88415	-- 7073	95488
41	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная *СП - 8%*	м	253,38	574,00 --	--	145440 --	--	145440	-- 11635	157075
42	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные *СП - 8%*	шт.	30,9	50,00 --	--	1545 --	--	1545	-- 124	1669
43	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий типа PK99.2595 концевой *СП - 8%*	шт.	28,84	314,00 --	--	9056 --	--	9056	-- 724	9780
44	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1 *СП - 8%*	шт.	14,42	2941,00 --	--	42409 --	--	42409	-- 3393	45802
45	1308-0205-1202	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	105	5383,46 2073,28	3193,83 1133,41	565263 217694	335352 119008	12217	242426 64615	872384
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект предохранителя 25А =SV29.253 [ENSTO] *СП - 8%*	шт.	108,15	14628,61 --	--	1581219 --	--	1581219	-- 126498	1707717
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пробочный плавкий предохранитель =SVV10.25 [ENSTO] *СП - 8%*	шт.	108,15	1516,34 --	--	163992 --	--	163992	-- 13119	177111
48	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1753,05 1580,00	89,09 38,37	12271 11060	624 269	587	8157 1634	22062
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Термоусаживаемая изолирующая перчатка =4ТПИ-25/50 *СП - 8%*	шт.	7	1847,84 --	--	12935 --	--	12935	-- 1035	13970
50	1133-0202-0301 РСНБ РК 2015	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	оттяжка	25	5172,90 3864,00	1109,68 498,81	129322 96600	27742 12470	4980	87256 17326	233904
50.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,003	379074,00				1137		

50.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	7,5	454,00				3405			
51	ТПРАЙС-ЛИСТ	Комплект оттяжки =SHS25P.110R [ENSTO] СП - 8%	компл.	25	37191,75 --	--	929794 --	--	929794	-- 74384		1004178
52	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%; СП - 8%	м	27	656,65 596,70	4,46 1,15	17730 16111	120 31	1499	11622 2348		31700
53	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2 СП - 8%	км	0,02781	661811,00 --	--	18405 --	--	18405	-- 1472		19877
54	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	15	1653,95 1641,00	--	24809 24615	--	194	17723 3403		45934
55	ТПРАЙС-ЛИСТ	Ограничитель перенапряжения с ответвительным зажимом =SE45.275-15 [ENSTO] СП - 8%	шт.	15,45	16993,92 --	--	262556 --	--	262556	-- 21004		283560
56	252-207-1903 РСНБ РК 2015	Адаптер для подключения закороток и заземления типа РС 481 СП - 8%	шт.	24,72	3825,00 --	--	94554 --	--	94554	-- 7564		102118
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство для заземления =CT202.3 [ENSTO] СП - 8%	шт.	1,03	154857,86 --	--	159504 --	--	159504	-- 12760		172264
58	ТПРАЙС-ЛИСТ	Устройство для закорачивания =CT202.6 [ENSTO] СП - 8%	шт.	1,03	217170,75 --	--	223686 --	--	223686	-- 17895		241581
		Материалы										
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундаментные блоки для опор освещения =Ф-18Б СП - 8%	шт.	36	35517,86 --	--	1278643 --	--	1278643	-- 102291		1380934
60	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СП - 8%	м3	2,06	8098,00 --	--	16682 --	--	16682	-- 1335		18017
61	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР - 72%; СП - 8%	т	0,05145	106147,06 87210,00	16504,94 5985,72	5461 4487	849 308	125	3452 713		9626
62	243-907-1001 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 50 мм СП - 8%	м	52,5	1041,00 --	--	54652 --	--	54652	-- 4372		59024
		Ограждение опор - 10 компл.										
63	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,81	3099,60 3099,60	--	2511 2511	--	--	1808 345		4664
64	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,81	934,56 934,56	--	757 757	--	--	545 104		1406

65	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,227174	135155,10 121100,00	1695,02 571,04	30704 27511	385 130	2988	19072 3982	53758
65.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,003635	647579,00				2354		
66	1109-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,227174	242891,82 168300,00	70208,20 4536,70	55179 38233	15950 1031	996	27092 6582	88853
66.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004316	219538,00				948		
67	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	м	30,199	3003,00 --	-- --	90688 --	-- --	90688	-- 7255	97943
68	241-112-0131 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм *СП - 8%*	шт.	40,4	816,00 --	-- --	32966 --	-- --	32966	-- 2637	35603
69	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,47359	99,53 52,92	2,70 0,32	843 448	23 3	372	311 92	1247
69.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000763	439993,00				336		
70	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,47359	167,83 61,86	3,84 0,63	1422 524	32 5	866	365 143	1930
		Заземление опор освещения - 37 компл.									
76	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	37	6707,18 1377,00	204,10 72,90	248166 50949	7551 2697	189666	38625 22943	309735
77	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением *НР - 72%; СП - 8%*	м	92,5	886,22 214,20	25,83 8,44	81975 19814	2390 781	59771	14828 7744	104547
		ГНБ/Футляр ПНД D110 мм и футляр ПНД D110 мм									
82	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2	3099,60 3099,60	-- --	6199 6199	-- --	--	4463 853	11515
83	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2	934,56 934,56	-- --	1869 1869	-- --	--	1346 257	3472

84	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 12 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	установка	1	9560,62	7824,52	9561	7824	–	2986	13551
					1736,10	1280,17	1736	1280		1004	
85	1122-1401-1101	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	10	7220,65	3587,45	72206	35875	28148	16167	95443
					818,30	814,77	8183	8148		7070	
85.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	39,32	378,00				14863		
85.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород при ГНБ	кг	3,12	4004,00				12492		
86	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	319,37	177,12	1277	708	9	563	1987
					139,97	55,55	560	222		147	
87	241-201-0413 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм *СП - 8%*	м	14,28	2305,00	–	32915	–	32915	–	35548
					–	–	–	–		2633	
		ГНБ/Футляр ПНД D63 мм и футляр ПНД D63 мм									
88	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	3099,60	–	18598	–	–	13390	34547
					3099,60	–	18598	–		2559	
89	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, вазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6	934,56	–	5607	–	–	4037	10416
					934,56	–	5607	–		772	
90	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 12 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	установка	3	9560,62	7824,52	28682	23474	–	8958	40652
					1736,10	1280,17	5208	3841		3011	
91	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	54	7184,93	3587,45	387986	193723	150075	87304	513313
					818,30	814,77	44188	43998		38023	
91.1	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов, применяемых при ГНБ	кг	212,328	378,00				80260		
91.2	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий	кг	16,848	4004,00				67459		
92	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях *НР - 72%; СП - 8%*	м	24	319,37	177,12	7665	4251	55	3379	11927
					139,97	55,55	3359	1333		883	
93	241-201-0410 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x5,8 мм *СП - 8%*	м	79,56	793,00	–	63091	–	63091	–	68138
					–	–	–	–		5047	
		Фундамент для оттяжек на опоры освещения									

94	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4	3099,60 3099,60	– –	12398 12398	– –	– 	8927 1706	23031
95	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4	9902,50 6482,70	1219,47 316,27	39610 25931	4878 1265	8801 	24748 5149	69507
96	212-101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок *СП - 8%*	м3	4,08	33898,00 –	– –	138304 –	– –	138304 	– 11064	149368
97	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00875	50782,77 48061,20	2299,14 839,20	444 421	20 7	3 	389 67	900
98	261-107-0212 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно *СП - 8%*	т	0,00875	233942,00 –	– –	2047 –	– –	2047 	– 164	2211
		Разработка траншеи под кабельные линии и под кабель 0,4кВ									
99	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	66	1966,58 1966,58	– –	129794 129794	– –	– 	93452 17860	241106
		Подготовка траншеи под кабельные линии местным просеяным									
100	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	366	255,28 94,80	160,48 78,84	93432 34697	58735 28855	– 	45758 11135	150325
		Обратная засыпка и трамбовка местным грунтом траншеи под									
101	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	44	934,56 934,56	– –	41121 41121	– –	– 	29607 5658	76386
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								28764323
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						20582833		
		РАЗДЕЛ 02-05-01. Наружное освещение. мкр. Алмагул									
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электрическое освещение									
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, 150Вт, 220-240В, IP66 =Philips BRP392 LED212/NW 150W 220/240V PSD (DALI) *СП - 8%*	шт.	155	154821,42 –	– –	23997321 –	– –	23997321 	– 1919786	25917107
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								25917107
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						23997321		
		РАЗДЕЛ 02-06-01. Наружное освещение. г. Атырау									

РАЗДЕЛ 1. Наружное электрическое освещение												
		Оборудование на напряжение до 1000 В										
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, 150Вт, 220-240В, IP66 =Philips BRP392 LED212/NW 150W 220/240V PSD (DALI) *СП - 8%*	шт.	169	154821,42 --	-- --	26164821 --	-- --	26164821	-- 2093186	28258007
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль управления освещением =КУЛОН-PLC *СП - 8%*	шт.	100	68303,58 --	-- --	6830358 --	-- --	6830358	-- 546429	7376787
		Стальные конструкции									
29	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	138	831,28 145,02	686,26 322,75	114717 20013	94704 44540	---	46478 12896	174090
31	247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б *СП - 8%*	шт.	120	99919,00 --	-- --	11990280 --	-- --	11990280	-- 959222	12949502
33	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм *СП - 8%*	шт.	120	7887,00 --	-- --	946440 --	-- --	946440	-- 75715	1022155
		Материалы									
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундаментные блоки для опор освещения =Ф-18Б *СП - 8%*	шт.	160	35517,86 --	-- --	5682857 --	-- --	5682857	-- 454629	6137486
60	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	3	8098,00 --	-- --	24294 --	-- --	24294	-- 1944	26238
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								55944266
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						51639050		
РАЗДЕЛ 02-07-01. Наружное освещение. мкр. Меликов, мкр. Жеруйык, мкр. Самал и мкр. Химпоселок												
РАЗДЕЛ 1. Наружное электрическое освещение												
		Кабельно-проводниковая продукция										
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	228	364,09 158,00	161,88 54,65	83013 36024	36726 12460	10263	34909 9434	127355
2	2-43-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,23256	267301,00 --	-- --	62164 --	-- --	62164	-- 4973	67137
3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	38	503,31 237,00	198,29 64,89	19126 9006	7535 2466	2585	8260 2191	29577

4	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,03876	227653,00 --	-- --	8824 --	-- --	8824	-- 706	9530
9	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км линии	1,39	191326,94 50308,02	28229,02 11751,85	265944 69928	39238 16335	156778	69011 26796	361751
9.1	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	комплект	4,17	3666,00				15287		
9.2	252-207-0609	Подвес типа ES1500E промежуточный	шт.	23,63	5088,00				120229		
10	243-701-0717 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	1,4178	484864,00 --	-- --	687440 --	-- --	687440	-- 54995	742435
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
15	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	светильник	38	5846,55 2814,00	3013,06 1279,80	222169 106932	114496 48632	741	124452 27730	374350
15.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,38	1607,00				611		
16	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, 150Вт, 220-240В, IP66 =Philips BRP392 LED212/NW 150W 220/240V PSD (DALI) *СП - 8%*	шт.	121	154821,42 --	-- --	18733392 --	-- --	18733392	-- 1498671	20232063
17	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	2240,57 2080,34	89,09 38,37	85142 79053	3385 1458	2704	57968 11449	154559
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль управления освещением =КУЛОН-PLC *СП - 8%*	шт.	38	68303,58 --	-- --	2595536 --	-- --	2595536	-- 207643	2883179
23	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	7383,02 4590,00	50,31 --	280555 174420	1912 --	104223	125582 32491	438628
24	247-202-0107 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55 *СП - 8%*	шт.	38	2466,00 --	-- --	93708 --	-- --	93708	-- 7497	181285
		Стальные конструкции									
27	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	38	831,28 145,02	686,26 322,75	31589 5511	26077 12264	--	12798 3551	47938
28	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	38	29674,16	10023,74	1127618	380902	72748	667224	1938430

		НР - 80%; СП - 8%										
28.1	215-202-0502	В ТОМ ЧИСЛЕ: Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,532	17736,00 136744,00	4212,17	673968	160062	72748	143587		
29	247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б СП - 8%	шт.	38	99919,00 --	-- --	3796922 --	-- --	3796922	-- 303754	4100676	
30	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	38	13509,16 5493,51	7297,67 2587,78	513348 208753	277312 98336	27283	221104 58756	793208	
31	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП - 8%	шт.	38	7887,00 --	-- --	299706 --	-- --	299706	-- 23976	323682	
32	246-301-0501 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали СП - 8%	кг	3,8	655,00 --	-- --	2489 --	-- --	2489	-- 199	2688	
		Материалы										
57	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундаментные блоки для опор освещения =Ф-18Б СП - 8%	шт.	38	35517,86 --	-- --	1349679 --	-- --	1349679	-- 107974	1457653	
58	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СП - 8%	м3	2,2	8098,00 --	-- --	17816 --	-- --	17816	-- 1425	19241	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								34125286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						28024999			
		РАЗДЕЛ 02-08-01. Наружное освещение. мкр. Нурсая, мкр. Жилгородок, мкр. Балыкшы										
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электрическое освещение										
		Оборудование на напряжение до 1000 В										
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, 150Вт, 220-240В, IP66 =Philips BRP392 LED212/NW 150W 220/240V PSD (DALI) СП - 8%	шт.	184	154821,42 --	-- --	28487142 --	-- --	28487142	-- 2278971	30766113	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль управления освещением =КУЛОН-PLC СП - 8%	шт.	100	68303,58 --	-- --	6830358 --	-- --	6830358	-- 546429	7376787	
		Стальные конструкции										
29	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	73	831,28 145,02	686,26 322,75	60683 10586	50097 23561	--	24586 6822	92091	
		Материалы										
59	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундаментные блоки для опор освещения =Ф-18Б СП - 8%	шт.	92	35517,86 --	-- --	3267643 --	-- --	3267643	-- 261411	3529054	

60	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	4	8098,00 --	-- --	32392 --	-- --	32392	-- 2591	34983
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								41799028
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						38617535		
		РАЗДЕЛ 02-09-01. Наружное освещение. мкр. Курсай, мкр. Водниково, мкр. Водниково-2									
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электрическое освещение									
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, 150Вт, 220-240В, IP66 =Philips BRP392 LED212/NW 150W 220/240V PSD (DALI) *СП - 8%*	шт.	240	154821,42 --	-- --	37157142 --	-- --	37157142	-- 2972571	40129713
		Стальные конструкции									
31	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	184	831,28 145,02	686,26 322,75	152956 26684	126272 59386	-- --	61970 17194	232120
		Материалы									
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундаментные блоки для опор освещения =Ф-18Б *СП - 8%*	шт.	184	35517,86 --	-- --	6535286 --	-- --	6535286	-- 522823	7058109
62	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	7,67	8098,00 --	-- --	62112 --	-- --	62112	-- 4969	67081
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								47487023
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						43754540		
		РАЗДЕЛ 02-10-01. Наружное освещение. мкр. Кокарна									
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электрическое освещение									
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, 150Вт, 220-240В, IP66 =Philips BRP392 LED212/NW 150W 220/240V PSD (DALI) *СП - 8%*	шт.	377	154821,42 --	-- --	58367677 --	-- --	58367677	-- 4669414	63037091
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль управления освещением =КУЛОН-PLC *СП - 8%*	шт.	100	68303,58 --	-- --	6830358 --	-- --	6830358	-- 546429	7376787
		Стальные конструкции									
32	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	216	831,28 145,02	686,26 322,75	179556 31324	148232 69714	--	72748 20184	272488
33	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	120	29674,16 17736,00	10023,74 4212,17	3560899 2128320	1202848 505460	229731	2107024 453434	6121357

33.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,68	136744,00				229730		
34	247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б *СП - 8%*	шт.	377	99919,00 --	-- --	37669463 --	-- --	37669463	-- 3013557	40683020
36	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм *СП - 8%*	шт.	377	7887,00 --	-- --	2973399 --	-- --	2973399	-- 237872	3211271
		Материалы									
62	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундаментные блоки для опор освещения =Ф-18Б *СП - 8%*	шт.	240	35517,86 --	-- --	8524286 --	-- --	8524286	-- 681943	9206229
63	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	10,26	8098,00 --	-- --	83085 --	-- --	83085	-- 6647	89732
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								129997975
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						114677998		
		РАЗДЕЛ 02-11-01. Наружное освещение. мкр. Бірлік, мкр. Бірлік-2, мкр. Геолог, мкр. Геолог-2									
		РАЗДЕЛ 1. Наружное электрическое освещение									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1518	364,09 158,00	161,08 54,65	552689 239844	244520 82959	68325	232418 62809	847915
2	243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	1,54836	267301,00 --	-- --	413878 --	-- --	413878	-- 33110	446988
3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	478	503,31 237,00	198,29 64,89	240582 113286	94782 31017	32514	103898 27558	372039
4	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,48756	227653,00 --	-- --	110994 --	-- --	110994	-- 8880	119874
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
19	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	светильник	247	5846,55 2814,00	3013,06 1279,80	1444098 695058	744226 316111	4814	808935 180243	2433275
19.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	2,47	1607,00				3969		
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, 150Вт, 220-240В, IP66 =Philips BRP392 LED212/NW 150W 220/240V PSD (DALI)	шт.	253	154821,42	--	39169820	--	39169820	--	42303406

		СП - 8%			–	–	–	–		3133586		
21	1308-0205-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	100	2240,57 2080,34	89,09 38,37	224057 208034	8909 3837	7114	152547 30128	406732	
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль управления освещением =КУЛОН-PLC СП - 8%	шт.	100	68303,58 –	– –	6830358 –	– –	6830358	– 546429	7376787	
		Стальные конструкции										
31	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	яма	253	831,28 145,02	686,26 322,75	210314 36690	173624 81656	–	85209 23642	319165	
32	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	148	29674,16 17736,00	10023,74 4212,17	4391776 2624928	1483513 623401	283335	2598663 559235	7549674	
32.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,072	136744,00				283334			
33	247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б СП - 8%	шт.	148	99919,00 –	– –	14788012 –	– –	14788012	– 1183041	15971053	
34	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР - 72%; СП - 8%	шт.	148	13509,16 5493,51	7297,67 2587,78	1999356 813039	1080055 382991	106262	861142 228840	3089338	
35	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм СП - 8%	шт.	148	7887,00 –	– –	1167276 –	– –	1167276	– 93382	1260658	
		Материалы										
61	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундаментные блоки для опор освещения =Ф-18Б СП - 8%	шт.	253	35517,86 –	– –	8986018 –	– –	8986018	– 718881	9704899	
62	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм СП - 8%	м3	12	8098,00 –	– –	97176 –	– –	97176	– 7774	104950	
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	тенге								92306754	
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						72065894			

РАЗДЕЛ 02-15-01. Наружное освещение. Аксайский с.о.

РАЗДЕЛ 1. Наружное электрическое освещение

Кабельно-проводниковая продукция

1	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	810	364,09 158,00	161,08 54,65	294913 127980	130474 44266	36459	124017 33514	452445
2	243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,8262	267301,00 --	-- --	220844 --	-- --	220844	-- 17668	238512
3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	135	503,31 237,00	198,29 64,89	67947 31995	26769 8760	9183	29344 7783	105874
4	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,1377	227653,00 --	-- --	31348 --	-- --	31348	-- 2508	33856
10	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0 *СП - 8%*	км	1,165	651787,00 --	-- --	759332 --	-- --	759332	-- 60747	820079
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
17	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	светильник	135	5846,55 281400	3013,06 1279,80	789284 379890	406763 172773	2631	442130 98513	1329928
17.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,35	1607,00				2169		
18	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный, 150Вт, 220-240В, IP66 =Philips BRP392 LED212/NW 150W 220/240V PSD (DALI) *СП - 8%*	шт.	465	154821,42 --	-- --	71991962 --	-- --	71991962	-- 5759357	77751319
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Модуль управления освещением =КУЛОН-PLC *СП - 8%*	шт.	26	68303,58 --	-- --	1775893 --	-- --	1775893	-- 142071	1917964
		Стальные конструкции									
30	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	яма	449	831,28 145,02	686,26 322,75	373245 65114	308131 144915	--	151221 41957	566423
31	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	опора	188	29674,16 17736,00	10023,74 4212,17	5578742 3334368	1884463 791888	359911	3381005 710380	9590127
31.1	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	2,632	136744,00				359910		

32	247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, гравенная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б *СП - 8%*	шт.	481	99919,00	–	48061039	–	48061039	–	51905922
					–	–	–	–		3844883	
33	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1.. Монтаж на опорах для светильников *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	135	13509,16	7297,67	1823737	985185	96928	785501	2817977
					5493,51	2587,78	741624	349350		208739	
34	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм *СП - 8%*	шт.	481	7887,00	–	3793647	–	3793647	–	4097139
					–	–	–	–		303492	
		Материалы									
60	ТПРАЙС-ЛИСТ	Фундаментные блоки для опор освещения =Ф-18Б *СП - 8%*	шт.	426	35517,86	–	15130608	–	15130608	–	16341057
					–	–	–	–		1210449	
61	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм *СП - 8%*	м3	2,78	8098,00	–	22512	–	22512	–	24313
					–	–	–	–		1801	
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								167992133
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						142292295		

	ИТОГО	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				624 333 895				
	ВСЕГО	Стоимость оборудования -	Тенге								
	ВСЕГО	СМР	Тенге				624 333 895				
		Затраты на временные здания и сооружения 2,4%	Тенге				14 984 013				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9х0,9 =1,71%	Тенге				10 932 336				
	ВСЕГО	СМР в ценах 2021 г	Тенге				650 250 245				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				13 005 005				
		Итого					663 255 250				
	Всего	оборудования	Тенге				0				
	Итого	*по акту в базовых ценах , в том числе*	*Тенге*				*663 255 250*				
		в текущих ценах К=1,0201290832					676 605 980				
	Итого		*Тенге*				*676 605 980*				
	НДС 12%		Тенге				81 192 718				
	ВСЕГО:		Тенге				757 798 697				

Заказчик:
АО «Батыс транзит»
Председатель правления
Маутканов Б.Н.

Подрядчик:
ТОО "СЭТ 888"
Директор
Ерофеев С.В.

Сабирбек А.