Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2
апреля 2019 года №178
Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Наименование объекта :Строительство водопровода в с. Дарьинское района Байтерек ЗКО

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _ апрель__2022_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		59	21.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по	8 559 734	7 642 622	7 642 622	7 642 622					917 115	8 559 736
в том числе за отчётный месяц :		7 642 622	7 642 622	7 642 622					917 115	8 559 736

Место печати (при наличии)
Подрядчик : ТОО"АлиханОйлЗ"

Директор _____ **Кожаев З.И.**

Место печати (при наличии)
Субподрядчик : ТОО "ABYROI Group"

Директор _____ **Жумашев Б.Е.**

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : **ТОО"Алихан Ойл З"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ABYROI Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство водопровода в с. Дарьинское района Байтерек ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 57 от 19.04.2022

Акт выполненных работ № 1

за апрель 2022 (месяц, год) на 2-2-5 Внутриплощадочные поселковые сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Наружное водоснабжение									
1	1	E11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**12401,17**	**150,79**	**143,03**	**1870015**	**1773768**	**0**	**376556**	**2426297**
						7,76	**34,41**	**96247**	**426748**		**179726**	
2	2	E11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**308,886**	**1553,86**	**0**	**479966**	**0**	**0**	**345575**	**891584**
						1553,86	**0**	**479966**	**0**		**66043**	
3	3	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м**		**17198**	**34,2**	**34,2**	**588147**	**588147**	**0**	**148907**	**796018**

				м3 грунта		0	12,03	0	206815		58964	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		250	810,65	0	202662	0	0	145917	376465
				м3 грунта		810,65	0	202662	0		27886	
5	5	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		172	16,89	16,89	2905	2905	0	735	3931
				м3 грунта		0	5,94	0	1021		291	
6	7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		341,9179	2998,83	155,05	1025354	53014	637882	345898	1480952
				м3 основания		978,18	43,68	334457	14935		109700	
7	8	Е11-220501-0107 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка		0,4	594623,33	214722,72	237849	85889	13669	160907	430657
				км трубопровода		345728	60603,86	138291	24242		31901	
8	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		2	339649,88	103984	679300	207968	10388	373018	1136503
				км трубопровода		230472	28568,12	460944	57136		84185	
9	19	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,2	279619,47	72644,15	55924	14529	290	44604	108570
				км трубопровода		205524	19749,54	41105	3950		8042	
			Итого по разделу: 1. Наружное водоснабжение									7 650 977
			ИТОГО:									7 650 977
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							2813091		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,7 %		179 002				
			Итого с временными									7 829 978
			Зимние удорожания			4,4 %		220 743				
			Итого с зимними удорожаниями									8 050 721
			Непредвиденные работы и затраты			2 %				104 753		
			Итого сметная стоимость									8 155 473
			в том числе на 2019 год - 22%									1 794 204
			в том числе на 2020 год - 39%									3 180 635
			в том числе на 2021 год - 39%									3 180 635

Итого в текущих ценах на 2022 год-22% К=1			**1 794 204**
Итого в текущих ценах на 2022 год-39% К=1,0348515			**3 291 484**
Итого в текущих ценах на 2022 год-39% К=1,0708911			**3 406 113**
Всего :			**8 491 802**
Итого по договорной цене			**7 642 622**
НДС	**12 %**	**917 115**	
Итого с НДС			**8 559 736**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО"ABYROI Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жумашев Б.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Подрядчик)
ТОО"АлиханОйлЗ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)