Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Altimus LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в районе Сабалак, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
номер	дата	наименование	код	наименование	код
85	25.07.2022 г.	ОБ	004-028-431	ТОО "Элком"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Договорная стоимость тенге	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				СМР в ценах 2020 г.	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
« Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в районе Сабалак, в г. Кызылорда. Электроснабжение»	281 529 244,92	201 312 574,74	134 088 170,31		-	-	-	-	-	16 090 580,44	150 178 750,74

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

_____ **Кабыш Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Altimus LTD"

_____ **Эли Р.К.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Элком"
Директор

_____ **Иманбердиева Р.Т.**

Форма 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.

Технический надзор: ТОО "Altimus LTD"

Авторский надзор: ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Элком"

Наименование объекта: « Строительство инженерно - коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в районе Сабалак, в г. Кызылорда. Электроснабжение»

АКТ № 2

выполненных работ за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах на III квартал 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство ВЛЗ-10									
		Железобетонные элементы									
1	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Заземляющий проводник ЗП1**	м	36	1479,00	--	53244	--	53244	--	57504
		СП - 8%			--	--	--	--		4260	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Заземляющий проводник ЗП21**	м	32,201	1764,05	--	56804	--	56804	--	61348
		СП - 8%			--	--	--	--		4544	
3	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Заземляющий проводник ЗП22**	м	7,28	751,34	--	5470	--	5470	--	5908
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
4	252-207-3911 РСНБ РК 2015	**Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	шт.	8	2833,00	--	22664	--	22664	--	24477
		СП - 8%			--	--	--	--		1813	
5	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Крепление изолятора КИsI**	шт	1	2823,21	--	2823	--	2823	--	3049
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
6	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Накладка ОГ52**	шт	5	1648,39	--	8242	--	8242	--	8901
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
7	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Оголовок ОГs55**	шт	20	27171,16	--	543423	--	543423	--	586897
		СП - 8%			--	--	--	--		43474	
8	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	**Оголовок ОГs56**	шт	15	11113,45	--	166702	--	166702	--	180038
		СП - 8%			--	--	--	--		13336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Оголовок ОГs59	шт	1	16483,93	--	16484	--	16484	--	17803
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
10	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Оголовок ОГs61	шт	2	29279,46	--	58559	--	58559	--	63244
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Кронштейн РА1	шт	8	15300,00	--	122400	--	122400	--	132192
		СП - 8%			--	--	--	--		9792	
12	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Кронштейн РА2	шт	8	4553,57	--	36429	--	36429	--	39343
		СП - 8%			--	--	--	--		2914	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Вал привода РА3	шт	24	13132,50	--	315180	--	315180	--	340394
		СП - 8%			--	--	--	--		25214	
14	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Кронштейн РА5	шт	24	1912,50	--	45900	--	45900	--	49572
		СП - 8%			--	--	--	--		3672	
15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Траверса ТМ73	шт	5	16174,29	--	80871	--	80871	--	87341
		СП - 8%			--	--	--	--		6470	
16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Траверса ТМ77	шт	5	8915,89	--	44579	--	44579	--	48145
		СП - 8%			--	--	--	--		3566	
17	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Траверса ТМs60а	шт	5	5623,66	--	28118	--	28118	--	30367
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	
18	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	8880,00	--	62160	--	62160	--	67133
		СП - 8%			--	--	--	--		4973	
19	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	10	1521,00	--	15210	--	15210	--	16427
		СП - 8%			--	--	--	--		1217	
20	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Крепление подкоса У52	шт	7	8806,61	--	61646	--	61646	--	66578
		СП - 8%			--	--	--	--		4932	
21	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	24	976,00	--	23424	--	23424	--	25298
		СП - 8%			--	--	--	--		1874	
22	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	8	1081,00	--	8648	--	8648	--	9340
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
23	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Хомут Х51	шт	20	1438,93	--	28779	--	28779	--	31081
		СП - 8%			--	--	--	--		2302	
24	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	34	185,00	--	6290	--	6290	--	6793
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
25	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	32	1365,00	--	43680	--	43680	--	47174
		СП - 8%			--	--	--	--		3494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	44,2	574,00	--	25371	--	25371	--	27401
		СП - 8%			--	--	--	--		2030	
27	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Болтовой кабельный наконечник со срывной головкой SAL 2.27	шт	6	7194,64	--	43168	--	43168	--	46621
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
28	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Наконечники кабельные LUG50-95/14LVTIN	шт	42	5248,45	--	220435	--	220435	--	238070
		СП - 8%			--	--	--	--		17635	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Искровой промежуток SDI20.3	шт	63	19372,71	--	1220481	--	1220481	--	1318119
		СП - 8%			--	--	--	--		97638	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Искровой промежуток ля натяжных изоляторов SDI10.2	шт	3	9180,91	--	27543	--	27543	--	29746
		СП - 8%			--	--	--	--		2203	
31	252-108-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	127	14143,00	--	1796161	--	1796161	--	1939854
		СП - 8%			--	--	--	--		143693	
32	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150R	шт.	36	13198,00	--	475128	--	475128	--	513138
		СП - 8%			--	--	--	--		38010	
33	252-207-2607 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	15	5395,00	--	80925	--	80925	--	87399
		СП - 8%			--	--	--	--		6474	
34	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	100	1048,00	--	104800	--	104800	--	113184
		СП - 8%			--	--	--	--		8384	
35	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	20	2158,00	--	43160	--	43160	--	46613
		СП - 8%			--	--	--	--		3453	
36	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.12	шт.	17	2158,00	--	36686	--	36686	--	39621
		СП - 8%			--	--	--	--		2935	
37	252-207-2618 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	15	2859,00	--	42885	--	42885	--	46316
		СП - 8%			--	--	--	--		3431	
38	252-207-2111 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	7,5	18685,00	--	140138	--	140138	--	151349
		СП - 8%			--	--	--	--		11211	
39	252-207-2112 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	30	18983,00	--	569490	--	569490	--	615049
		СП - 8%			--	--	--	--		45559	
40	252-207-1104 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO 130 (СИП)	шт.	12	6970,00	--	83640	--	83640	--	90331
		СП - 8%			--	--	--	--		6691	
41	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	5	4362,00	--	21810	--	21810	--	23555
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	
42	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234	шт.	5	8253,00	--	41265	--	41265	--	44566
		СП - 8%			--	--	--	--		3301	
43	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO235	шт.	15	13392,00	--	200880	--	200880	--	216950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16070	
44	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	21	13392,00	--	281232	--	281232	--	303731
		СП - 8%			--	--	--	--		22499	
45	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	15	2385,00	--	35775	--	35775	--	38637
		СП - 8%			--	--	--	--		2862	
46	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	2	2853,00	--	5706	--	5706	--	6162
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
47	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	76	445,00	--	33820	--	33820	--	36526
		СП - 8%			--	--	--	--		2706	
48	252-207-2903 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	16	813,00	--	13008	--	13008	--	14049
		СП - 8%			--	--	--	--		1041	
49	252-206-0602 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А	шт.	48	1817,00	--	87216	--	87216	--	94193
		СП - 8%			--	--	--	--		6977	
50	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7	шт.	15	644,00	--	9660	--	9660	--	10433
		СП - 8%			--	--	--	--		773	
51	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	21	644,00	--	13524	--	13524	--	14606
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
52	217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,016292	647579,00	--	10550	--	10550	--	11394
		СП - 8%			--	--	--	--		844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7522186	--	7522186	--	8123960
		РАЗДЕЛ 2. Строительство ВЛИ-0,4кВ									
				Кабельно-проводниковая конструкция							
53	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,4405	661811,00	--	291528	--	291528	--	314850
		СП - 8%			--	--	--	--		23322	
54	243-701-0719 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИПс-4 4х50-0,6/1,0	км	5,128	876923,00	--	4496861	--	4496861	--	4856610
		СП - 8%			--	--	--	--		359749	
55	243-701-0720 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	22,876	1278459,00	--	29246028	--	29246028	--	31585710
		СП - 8%			--	--	--	--		2339682	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Железобетонные элементы									
56	1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	386	3255,19	1756,44	1256503	677986	--	688504	2100607
		НР - 80%; СП - 8%			1498,75	730,86	578518	282112		155601	
57	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	386	4898,00	--	1890628	--	1890628	--	2041878
		СП - 8%			--	--	--	--		151250	
58	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами). Установка	опора	641	8481,43	3823,14	5436597	2450632	434106	2932426	9038545
		НР - 80%; СП - 8%			3981,06	1737,40	2551859	1113673		669522	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Стяжка Г-1	шт	386	7688,25	--	2967664	--	2967664	--	3205077
		СП - 8%			--	--	--	--		237413	
60	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Заземляющий проводник ЗП6	м	239	816,00	--	195024	--	195024	--	210626
		СП - 8%			--	--	--	--		15602	
61	252-207-3927 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	8335,00	--	200040	--	200040	--	216043
		СП - 8%			--	--	--	--		16003	
62	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Кронштейн У3	м	215	9653,57	--	2075518	--	2075518	--	2241559
		СП - 8%			--	--	--	--		166041	
63	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	180	185,00	--	33300	--	33300	--	35964
		СП - 8%			--	--	--	--		2664	
64	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	235,2	574,00	--	135005	--	135005	--	145805
		СП - 8%			--	--	--	--		10800	
65	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	118	4214,00	--	497252	--	497252	--	537032
		СП - 8%			--	--	--	--		39780	
66	252-207-2402 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.3	шт.	22	3179,00	--	69938	--	69938	--	75533
		СП - 8%			--	--	--	--		5595	
67	252-207-2339 РСНБ РК 2015	Крюк типа PD3.2 наружного угла	шт.	1	7147,00	--	7147	--	7147	--	7719
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
68	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "NTE"	Колпачок защитный PK99.2595	шт	288	314,20	--	90490	--	90490	--	97729
		СП - 8%			--	--	--	--		7239	
69	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	239	1048,00	--	250472	--	250472	--	270510
		СП - 8%			--	--	--	--		20038	
70	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	538	2158,00	--	1161004	--	1161004	--	1253884
		СП - 8%			--	--	--	--		92880	
71	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	881	2158,00	--	1901198	--	1901198	--	2053294
		СП - 8%			--	--	--	--		152096	
72	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	882	3082,00	--	2718324	--	2718324	--	2935790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		217466	
73	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	846	4362,00	--	3690252	--	3690252	--	3985472
		СП - 8%			--	--	--	--		295220	
74	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	267	8253,00	--	2203551	--	2203551	--	2379835
		СП - 8%			--	--	--	--		176284	
75	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандаж дистанционный типа SO79.1	шт.	72	2941,00	--	211752	--	211752	--	228692
		СП - 8%			--	--	--	--		16940	
76	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	235	3921,00	--	921435	--	921435	--	995150
		СП - 8%			--	--	--	--		73715	
77	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	641	3459,00	--	2217219	--	2217219	--	2394597
		СП - 8%			--	--	--	--		177378	
78	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10R сквозной	шт.	68	2385,00	--	162180	--	162180	--	175154
		СП - 8%			--	--	--	--		12974	
79	252-207-2321 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	28	2853,00	--	79884	--	79884	--	86275
		СП - 8%			--	--	--	--		6391	
80	515-101-0106 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА	шт.	4	1238943,00	--	4955772	--		--	4955772
					--	--	--	--	4955772	--	
81	515-101-0107 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	шт.	5	1655597,00	--	8277985	--		--	8277985
					--	--	--	--	8277985	--	
82	515-102-0415 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	4	1261342,00	--	5045368	--		--	5045368
					--	--	--	--	5045368	--	
83	515-102-0418 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	5	1430373,00	--	7151865	--		--	7151865
					--	--	--	--	7151865	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				89837784	3128618	58147800	3620930	98900930
		РАЗДЕЛ 3. Ответвления к вводам в здания									
84	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29 сквозной	шт.	1368	2385,00	--	3262680	--	3262680	--	3523694
		СП - 8%			--	--	--	--		261014	
85	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа COT36S	шт.	1368	185,00	--	253080	--	253080	--	273326
		СП - 8%			--	--	--	--		20246	
86	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	3556,8	574,00	--	2041603	--	2041603	--	2204931
		СП - 8%			--	--	--	--		163328	
87	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	32,76918	167899,00	--	5501913	--	5501913	--	5942066
		СП - 8%			--	--	--	--		440153	
88	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭПСkz"	Шкаф учета электроэнергии марки ЩУ-1Ф/1-1 1Р пустой для однофазного электросчетчика напряжением 220 В	шт.	1368	11839,29	--	16196149	--	16196149	--	17491841
		СП - 8%			--	--	--	--		1295692	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				27255425	--	27255425	--	29435858
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								136460748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3130377				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3128618			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1395785			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						92925409		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						25430990		
		- Накладные расходы	Тенге							3620930	
		- Сметная прибыль	Тенге							8224424	
НДЗ РК 8.04.-05-2015		Временные здания и сооружения 0,7%									955 225
		Итого:									137 415 973
НДЗ РК 8.04.-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зинее время 0,7%									961 912
		Итого:									138 377 885
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%									2 767 558
		Итого:									141 145 442
		Налог на добавленную стоимость -12%									16 937 453
		Итого:									158 082 896
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95									**150 178 750,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Энергосервис ЭТЛ"

Кабыш Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор
ТОО "Altimus LTD"

Эли Р.Қ.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Элком"
Директор

Иманбердиева Р.Т.