К приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Талдыкорган «29» августа 2018 г.

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства» Алматинской области; руководитель Канагатов Асет Серикович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Akniet Group» «29 августа 2018г.; РК, г. Алматы, ул.Макатаева 117, Битибаев Нурлан Маратұлы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Жетысу-ОблГаз» «29» августа 2018 года. Елямова Абдулина Тургановича аттестат эксперта КДС и ЖКХ № 06945, 06946, 06947 от 14.04.2014 года;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту ТОО «КАТЭК» «29» августа 2018г. Стагнеева Любовь Григорьевна, приказ от 20.04.2017 года №112, аттестат №00229 от 30.06.2016года №13

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию :«Строительство

распределительного газопровода высокого давления «Талдыкорган-Текели»»

наименование объекта

по адресу: Алматинская область Талдыкорган-Текели
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «22» августа 2016года №241, «26» августа 2016года №267 Акимат Ескельдинского района Алматинской области;Акимат города Текели

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от
«__»_____20__года
№_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ТОО «Akniet Group» РК г.Алматы ул. Макатаева 117, Талон о начале строительно-монтажных работ KZ27REA00075461 от 23.10.2017 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации ТОО «КАТЭК»; 21/05-2016.06.09-
ГСН_____

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области»; руководитель Канагатов Асет Серикович; РК, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **10.2017г.;**
месяц, год
окончание работ **07.2018г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:
11(одиннадцать);
фактически, месяц: **9 (девять)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические
показатели (мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная
способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем
объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно
целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, изводительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог комплекс или очереди
пределительный опровод окого давления .2 МПа	м	31410	31410	31487,66	31487,66

регуляторный кт блочный ПГБ) ИРВИС-Т с улятором РДП- -2	нм3/час	2000-15000	2000-15000	2000-15000	2000-15000

Газопровод имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
- Ст DN325*7,0 мм	м	31300	31383,79
- Ст DN219*7,0 мм		19,0	14,0
- Ст DN159*5,0 мм		19,0	15,06
- Ст DN108*5,0 мм		18,0	17,25
- Ст DN 89*4,0 мм		54,0	57,56
Площадь земельного участка/площадь застройки: ПГБ -100	м2	72	72

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Технологическое оборудование ПГБ-100 поставляется ТОО «БатысМунайГазЖабдыктары»; для: «Строительство распределительного газопровода высокого давления «Талдыкорган-Текели»»

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно - сметной документации): всего **1 418 239 768** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 361 589 740,16** тенге, ПИР **36 632 091** тенге, технический надзор **17 133 235,84** тенге, авторский надзор **2 884 701** тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 173 434 176,77** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **1 123 584 661,76** тенге, ПИР **31 929 677,41** тенге, технический надзор **15 035 136,48** тенге, авторский надзор **2 884 701,12** тенге.

9. Объект сдан в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области строительства.

РЕШИЛ:

Строительство распределительного газопровода высокого давления «Талдыкорган Текели»»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Канагатов Асет Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Елямов Абдули Турганович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Нупов Кундуз Шамахович,

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) Битибаев Нурлан Маратұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта:
«Строительство распределительного газопровода высокого давления «Талдыкорган-Текели»

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	31487,66	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	31487,66	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	-	
2	Количество колодцев (камер)	шт	22	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек	шт	-	
	d =80 (надземка)	шт	-	
	d =50 (надземка)	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран шаровой(кол-во)	шт	22	
	d =300	шт	11	
	d =200	шт	1	
	d =150	шт	2	
	d =100	шт	2	
	d =80	шт	6	

	d =25	шт	-	
	d =20	шт	-	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	11	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства" Алматинской области Канагатов Асет Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ТОО "КАТЭК"; Стагнеева Любовь Григорьевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«Талдықорған қаласының сәулет және
қала құрылысы бөлімі» ММ
Құжат 8 беттен бауланып, тігілді.
№ 24 «07» 09 2018 ж.

«Талдықорған қаласының сәулет
және қала құрылысы бөлімі»
20 ж.
№