Форма №2в
Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального

Получатель: ТОО "Байлык-А"
Поставщик: ТОО "ПТСФ"ДАНиЕР"
Наименование стройки: Реконструкция тепловых сетей в городе Аксу Павлодарской области (2этап, от НП-1(РКО-2) до ТК-1, ТК-80)

Акт от 28 июня 2016г
приемки выполненных работ за июнь месяц 2016г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-1-1 Теплоснабжение.								
		Раздел 1 Надземная теплосеть 820х9 в ППУ изоляции								
		1.2 Трубопровод в ППУ изоляции.								
54	Е24-7-8	Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 800 мм при условном давлении 2,5 МПа и температуре 300 °С *км трубопровода*	0,104	1465067,96 / 420750	333960,46 / 87083,07	152367 / 43758	34732 / 9057	68660 / 130	2200 / 364,93	229 / 38
55	99-1-1(пл	Труба Ст 820*9/975-ППУ-ОЦК=0,990; *м*	102,9600	44779		4610446				
		Всего прямые затраты				**4762813**	**34732**	**68660**	**2200**	**229**
						43758	**9057**	**130**	**365**	**38**
		Накладные расходы, тенге				68660				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				289888				
		Всего по смете				**5121361**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				51214				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				20486				
		Итого по сметному расчету:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5193061**				
		Итого в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				12411416				
		сметная з/плата								
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				248228				

Всего:	12659644
С коэффициентом снижения сметной стоимости	10714285,71
НДС (12 %)	1285714,29
Всего по акту:	**12 000 000**

Получатель

ТОО "Байлык-А"
Директор
_____ Сыпачев М.В.

Поставщик:

ТОО "ПТСФ "ДАНиЕР"
Директор
_____ Нурмагамбетов Н.Е.