Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства Атбасарского района"
ПОДРЯДЧИК: Филиал "Еңбек-Атбасар" республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Еңбек" учреждений уголовно-исполнительной (пенитенциарной)
Наименование объекта: Реконструкция водопроводных сетей и сооружуний в селе Шуйское Атбасаского района Акмолинской области;
Договор №64 от 04.05.2019г Дополнительное соглашение №10 от 09.03.2021г

Акт приемки выполненных работ № 44 от 15 декабря 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 02-01-03 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
		ВОДОЗОБОРНАЯ СКВАЖИНА									
1	Прайс-лист ТОО "WILLO Central Asia"	Погружной многоступенчатый насос Willo Q 12,00м3/ч H 106м, номинальная мощность N -15кВт	комплект	1	1093614,73	--	1093615	--		--	1093615
					--	--	--	--	1093615	--	
2	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	1	30801,38	918,80	30801	919	1289	17490	52155
					28593,00	79,68	28593	80		3863	
3	1104-0201-0221 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Крепление трубами со сварным соединением при колонковом бурении. Грунты 1 группы по устойчивости	м закрепленной скважины	1	1890,60	716,40	1891	716	37	1198	3336
					1137,76	272,24	1138	272		247	
4	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,03372	63665,63	15684,90	2147	529	50	1599	4045
					46495,00	5610,72	1568	189		300	
5	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	2	7983,00	--	15966	--	15966	--	17243
					--	--	--	--		1277	
6	2302-1101-0141 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-250-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	412765,00	--	413	--	413	--	446
					--	--	--	--		33	
7	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,01242	496900,00	--	6171	--	6171	--	6665
					--	--	--	--		494	
8	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072	370009,00	--	266	--	266	--	288
					--	--	--	--		21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство//ЗАДЕЛКА УСТЬЯ СКВАЖИНЫ БЕТОНОМ В15/	м3	0,045	24906,54	904,95	1121	41	921	157	1380
					3542,06	297,49	159	13		102	
		ОБОРУДОВАНИЕ ПАВИЛЬОНА СКВАЖИНЫ									
10	1312-1101-0108 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7897,38	2936,85	15795	5874	381	7014	24634
					4769,84	979,38	9540	1959		1825	
11	2304-0102-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 65, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	67291,00	--	134582	--	134582	--	145349
					--	--	--	--		10767	
12	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	5548,00	--	11096	--	11096	--	11984
					--	--	--	--		888	
13	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5544,55	1621,69	11089	3243	210	5319	17721
					3818,06	542,02	7636	1084		1313	
14	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	72889,00	--	145778	--	145778	--	157440
					--	--	--	--		11662	
15	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	2	5548,00	--	11096	--	11096	--	11984
					--	--	--	--		888	
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ФЛАНЕЦ 1-50-16/	т фасонных частей	0,03768	878271,70	450763,34	33093	16985	708	19826	57153
					408698,90	122783,63	15400	4626		4234	
17	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм//ФЛАНЕЦ 1-50-16,ФЛАНЕЦ 1-65-16/	т	0,03768	412776,30	--	15553	--	15553	--	16798
					--	--	--	--		1244	
18	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	65179,00	--	261	--	261	--	282
					--	--	--	--		21	
19	2302-1101-0116 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-65-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	83284,00	--	666	--	666	--	720
					--	--	--	--		53	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ Д.50 /ТИПОВАЯ ВСТАВКА/									
20	1311-0201-0103 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2406,39	--	4813	--	133	3510	8989
					2340,16	--	4680	--		666	
21	2303-0301-0412 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды турбинный (домовые) модели WP-Dynamic, DN 50, Qnom 15 м3/ч, Tmax 130°С, типа Sensus	шт.	2	95286,00	--	190572	--	190572	--	205818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		15246	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ФЛАНЕЦ 1-50-10/	т фасонных частей	0,01032	878271,70	450763,34	9064	4652	194	5430	15653
					408698,90	122783,63	4218	1267		1160	
23	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм//ФЛАНЕЦ 1-50-10/	т	0,01032	412776,30	--	4260	--	4260	--	4601
					--	--	--	--		341	
24	1311-0201-0103 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2406,39	--	4813	--	133	3510	8989
					2340,16	--	4680	--		666	
25	2305-1501-0101 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	2	2426,00	--	4852	--	4852	--	5240
					--	--	--	--		388	
26	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5544,55	1621,69	11089	3243	210	5319	17721
					3818,06	542,02	7636	1084		1313	
27	2304-0501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3162,00	--	6324	--	6324	--	6830
					--	--	--	--		506	
28	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	2,65	1970,30	941,60	5221	2495	82	2010	7810
					997,73	245,59	2644	651		578	
29	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм//Д.57х3,5	т	0,019557	412776,30	--	8073	--	8073	--	8718
					--	--	--	--		646	
30	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00265	1444996,50	32984,68	3829	87	3167	571	4753
					217095,00	696,76	575	2		352	
31	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	0,4	1176,92	74,79	471	30	3	276	807
					1094,00	39,11	438	16		60	
32	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d15 мм	м	0,4	1232,00	--	493	--	493	--	532
					--	--	--	--		39	
33	1312-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 32-50 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	0,6	2353,46	155,32	1412	93	6	832	2423
					2188,00	84,18	1313	51		179	
34	2301-1306-0206 РСНБ РК 2015	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d50 мм	м	0,6	2812,00	--	1687	--	1687	--	1822
					--	--	--	--		135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ПЕРЕХОД/	т фасонных частей	0,0016	878271,70	450763,34	1405	721	30	842	2427
					408698,90	122783,63	654	196		180	
36	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм//ПЕРЕХОД К 76х3,5-57Х3/	т	0,0016	412776,30	--	660	--	660	--	713
					--	--	--	--		53	
		ВАНТУЗ ВТМ-50									
37	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	1893,58	49,42	3787	99	432	3267	7618
					1628,10	21,88	3256	44		564	
38	2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	2	53620,00	--	107240	--	107240	--	115819
					--	--	--	--		8579	
39	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5544,55	1621,69	11089	3243	210	5319	17721
					3818,06	542,02	7636	1084		1313	
40	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	2	50687,00	--	101374	--	101374	--	109484
					--	--	--	--		8110	
41	2304-0105-0901 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	2	3081,00	--	6162	--	6162	--	6655
					--	--	--	--		493	
42	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ФЛАНЕЦ 1-50-16/	т фасонных частей	0,01032	878271,70	450763,34	9064	4652	194	5430	15653
					408698,90	122783,63	4218	1267		1160	
43	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм//ФЛАНЕЦ 1-50-16/	т	0,01032	412776,30	--	4260	--	4260	--	4601
					--	--	--	--		341	
44	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	1970,30	941,60	1970	942	30	758	2947
					997,73	245,59	998	246		218	
45	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм//ТРУБА Д.50х3,5	т	0,004	412776,30	--	1651	--	1651	--	1783
					--	--	--	--		132	
46	1312-1101-0108 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	7897,38	2936,85	15795	5874	381	7014	24634
					4769,84	979,38	9540	1959		1825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2304-1001-2103 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый модели 2350, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 65 мм, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2	13587,00	--	27174	--	27174	--	29348
					--	--	--	--		2174	
48	1312-0101-0308 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	64	2476,40	1232,52	158490	78882	490	61117	237176
					1236,22	329,29	79118	21075		17569	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 1примен.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ТРОЙНИК Д.76х3,5-57х3; ОТВОД Д.76х3,5/	т фасонных частей	0,0076	878271,70	450763,34	6675	3426	143	3999	11528
					408698,90	122783,63	3106	933		854	
50	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм/ТРУБА Д.76х3,5;ТРОЙНИК Д.76х3,5-57х3; ОТВОД Д.76х3,5	т	0,40824	412776,30	--	168512	--	168512	--	181993
					--	--	--	--		13481	
51	1312-0101-0307 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6	2139,01	1046,19	12834	6277	223	4894	19146
					1055,71	281,36	6334	1688		1418	
52	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 1примен.	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ОТВОД Д.57х3,5/	т фасонных частей	0,0012	878271,70	450763,34	1054	541	23	631	1820
					408698,90	122783,63	490	147		135	
53	2301-1306-0507 РСНБ РК 2015 примен.	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 89 мм х 4 мм/ТРУБА Д.57х3,5+ОТВОД Д.57х3,5	т	0,02892	412776,30	--	11937	--	11937	--	12892
					--	--	--	--		955	
54	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 поверхности	16,9	489,82	0,93	8278	16	2219	4840	14167
					357,56	0,42	6043	7		1049	
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-01-04 Электрооборудование									
		Силовое электрооборудование									
55	1308-0305-0913 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6848,98	251,43	6849	251	2054	3329	10992
					4544,00	79,68	4544	80		814	
56	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, /Щиток осветительный групповой ЩО8505-1412-Н-УХЛ3.1/	шт.	1	18860,00	--	18860	--	18860	--	20369
					--	--	--	--		1509	
57	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4604,71	171,24	4605	171	1026	2492	7664
					3408,00	53,12	3408	53		568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2307-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ-3-100-12-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001, /Щиток осветительный групповой ЩО8505-0406-Н-УХЛ3.1/	шт.	1	18860,00	--	18860	--	18860	--	20369
					--	--	--	--		1509	
59	1308-0303-0410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	4908,57	112,16	9817	224	5049	3310	14177
					2272,00	26,56	4544	53		1050	
60	2307-0203-0802 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP54, /Ящик с рубильником IP54 Iн. 100А, ЯРВ 100 (без ПН-2)/	шт.	2	19603,00	--	39206	--	39206	--	42342
					--	--	--	--		3136	
61	Прайс-лист АО"КЭМОНТ"	Шкаф автоматического ввода резерва, АВР м/к900х600х360	шт	1	278700,00	--	278700	--		--	278700
					--	--	--	--	278700	--	
62	1308-0304-0305 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	4182,31	1821,05	4182	1821	89	2094	6778
					2272,00	635,98	2272	636		502	
63	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010, /Выключатель автоматический на ном. ток 63А, ВА61F29-3В40/	шт.	1	1838,00	--	1838	--		--	1838
					--	--	--	--	1838	--	
64	23-070204-0616	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010, /Выключатель автоматический на ном. ток 63А, ВА61F29-1В10/	шт.	6	614,00	--	3684	--		--	3684
					--	--	--	--	3684	--	
65	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	4283,57	109,04	29985	763	14144	10990	44253
					2154,00	26,56	15078	186		3278	
		Освещение									
66	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1317,96	163,76	2636	328	36	1712	4696
					1136,00	53,12	2272	106		348	
67	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 /Ящик ЯТП-0,25-25У1/	шт.	2	11361,00	--	22722	--	22722	--	24540
					--	--	--	--		1818	
68	1308-0305-0413 РСНБ РК 2015	Светильник количество ламп в светильнике до 2. Установка на профиле в подвесных потолках	шт.	4	4699,16	1075,09	18797	4300	4455	9291	30335
					2510,56	715,64	10042	2863		2247	
69	2307-0101-0239 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11-200-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82 /Светильник подвесной НСП11-200(24)-801 У3/	шт.	4	3065,00	--	12260	--	12260	--	13241
					--	--	--	--		981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	1647,03	665,71	3294	1331	259	1838	5542
					852,00	424,08	1704	848		411	
71	2307-0101-0329 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-003 ГОСТ 17677-82	шт.	2	811,00	--	1622	--	1622	--	1752
					--	--	--	--		130	
72	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	4	928,85	16,42	3715	66	559	2232	6424
					772,48	2,66	3090	11		476	
73	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012, /Выключатель серии "ГЕРМЕС PLUS" однополюсный для открытой проводки ВС20-1-0-ГПБ, 10А, 220В, IP54/	шт.	4	808,00	--	3232	--	3232	--	3491
					--	--	--	--		259	
74	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
					--	--	--	--		672	
75	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт /Лампа светодиодная 220В, 24Вт, Е27 А70/	шт.	4	1297,00	--	5188	--	5188	--	5603
					--	--	--	--		415	
76	2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27 /Лампа энергосберегающая 12В, 12ВТ S-12/	шт.	2	648,00	--	1296	--	1296	--	1400
					--	--	--	--		104	
77	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт /Лампа светодиодная smd A65-13W-827-E27, 220В, 13Вт/	шт.	2	1297,00	--	2594	--	2594	--	2802
					--	--	--	--		208	
		Кабели и провода									
78	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	126,53	710,53	--	89904	--	--	64731	167005
					710,53	--	89904	--		12371	
79	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	289	1314,00	--	379746	--	379746	--	410126
					--	--	--	--		30380	
80	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	1344,85	465,79	400,15	626415	538139	--	191891	883770
					65,64	132,53	88276	178239		65464	
81	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	м	2625,2	136,55	114,67	358476	301036	1	113146	509351
					21,88	37,98	57439	99707		37730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель, /примени-но как, Монтаж перегородки кабельной/	м кабеля	1274,85	405,65	340,01	517137	433456	--	163618	735216
					65,64	112,61	83681	143566		54460	
83	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	11,06	46034,00	--	509136	--	509136	--	549867
					--	--	--	--		40731	
84	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	515	781,61	381,39	402531	196415	127239	99492	542185
					153,16	115,16	78877	59306		40162	
85	1308-0201-0703 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	868,93	446,83	4345	2234	1236	1117	5898
					175,04	135,17	875	676		437	
86	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	163	292,89	137,77	47741	22457	7452	17276	70219
					109,40	37,81	17832	6163		5201	
87	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	405,95	196,14	4871	2354	548	1883	7295
					164,10	53,85	1969	646		540	
88	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1517	308,07	145,58	467347	220851	63940	174935	693665
					120,34	39,82	182556	60409		51383	
89	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	8	332,65	159,22	2661	1274	337	1012	3967
					131,28	44,34	1050	355		294	
90	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	38	1297,42	80,19	49302	3047	4683	30659	86357
					1094,00	26,56	41572	1009		6397	
91	2306-0147-1644 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 3х25+1х16 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1105134,00	--	27628	--	27628	--	29839
					--	--	--	--		2210	
92	2306-0141-0623 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х25+1х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	558838,00	--	2794	--	2794	--	3018
					--	--	--	--		224	
93	2306-0147-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	2214547,00	--	332182	--	332182	--	358757
					--	--	--	--		26575	
94	2306-0147-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,055	1394432,00	--	76694	--	76694	--	82829
					--	--	--	--		6136	
95	2306-0147-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,39	916100,00	--	357279	--	357279	--	385861
					--	--	--	--		28582	
96	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	1620833,00	--	8104	--	8104	--	8752

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		648	
97	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	985262,00	--	24632	--	24632	--	26602
					--	--	--	--		1971	
98	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,115	265399,00	--	30521	--	30521	--	32963
					--	--	--	--		2442	
99	2306-0144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	175965,00	--	1760	--	1760	--	1900
					--	--	--	--		141	
100	2306-0118-2004 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80, /Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из полиэтилена, КВПВ-0,66 сеч.5х10мм2/	км	0,04	349995,00	--	14000	--	14000	--	15120
					--	--	--	--		1120	
101	2306-0217-2103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,4	566460,00	--	793044	--	793044	--	856488
					--	--	--	--		63444	
		Электромонтажные изделия									
102	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5554,97	45,77	38885	320	16326	16012	59289
					3177,00	--	22239	--		4392	
103	2307-0202-0522 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41237, IP44, 4 гермоввода, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	7	132,00	--	924	--	924	--	998
					--	--	--	--		74	
104	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	19296,31	14847,42	38593	29695	146	13284	56027
					4376,00	4848,97	8752	9698		4150	
105	СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электротехника"	Муфта концевая кабельная на напряжение 1 кВ (сеч.10-25мм2) 4ПКТп(б)-1-10/25(Б)	шт	2	4166,52	--	8333	--	8333	--	9000
					--	--	--	--		667	
106	2306-1702-0803 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-25 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник алюмин. 25-8-7-АУХЛ3/	100 шт.	0,12	6758,00	--	811	--	811	--	876
					--	--	--	--		65	
107	2306-1702-0802 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник алюмин. 16-8-5,4-АУХЛ3/	100 шт.	0,04	6082,00	--	243	--	243	--	263
					--	--	--	--		19	
108	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник медный 10-6-5-МУХЛ3/	100 шт.	0,7	22687,00	--	15881	--	15881	--	17151
					--	--	--	--		1270	
109	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81, /Наконечник медный 6-5-4-МУХЛ3/	100 шт.	0,66	22687,00	--	14973	--	14973	--	16171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1198	
		Трубы и металлорукава									
110	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	30	816,44	127,90	24493	3837	2547	13870	41432
					603,63	38,51	18109	1155		3069	
111	2301-0103-0207 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	30	2827,00	--	84810	--	84810	--	91595
					--	--	--	--		6785	
112	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40	506,08	77,30	20243	3092	2325	11287	34052
					370,65	21,25	14826	850		2522	
113	2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	40	1493,00	--	59720	--	59720	--	64498
					--	--	--	--		4778	
114	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	25	383,79	50,42	9595	1261	1450	5181	15958
					275,34	12,48	6884	312		1182	
115	2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	25	981,00	--	24525	--	24525	--	26487
					--	--	--	--		1962	
116	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	25	715,14	50,84	17879	1271	8930	5633	25393
					307,11	5,84	7678	146		1881	
117	2306-1705-0108 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 38, /Металлорукав усл.пр.40мм РЗ-Ц-Х-Ш/	м	10	380,00	--	3800	--	3800	--	4104
					--	--	--	--		304	
118	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25, /Металлорукав усл.пр.25мм РЗ-Ц-Х-Ш/	м	15	235,00	--	3525	--	3525	--	3807
					--	--	--	--		282	
119	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровод	0,067	121094,84	--	8113	--	102	6088	15338
					119567,00	--	8011	--		1136	
120	2301-0801-0109 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 125, толщина стенки 2,2 мм, /Труба жесткая двустенная гофрированная из ПНД Ду110мм код (160911)/	м	67	962,00	--	64454	--	64454	--	69610
					--	--	--	--		5156	
		Металл									
121	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Металлические конструкции. Монтаж оборудования, /для крепления светильников, щитков/	т	0,010064	594558,31	16686,16	5984	168	5243	446	6944
					56888,00	4621,44	573	47		514	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	469,49	21,32	9390	426	5575	2513	12855
					169,44	5,05	3389	101		952	
123	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	35	627,70	26,13	21969	915	14382	4971	29096
					190,62	6,64	6672	232		2155	
124	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	10,32	2192,32	--	22625	--	--	16290	42028
					2192,32	--	22625	--		3113	
125	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,32	710,53	--	7333	--	--	5280	13621
					710,53	--	7333	--		1009	
126	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	569,06	23,31	22762	932	15900	4438	29377
					148,26	5,84	5930	234		2176	
127	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	2811,38	158,24	22491	1266	15295	4484	29133
					741,30	37,18	5930	297		2158	
128	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям, /Проводник заземляющий из стали круглой диам. 6мм/	м	20	349,48	14,90	6990	298	3091	2635	10394
					180,03	2,92	3601	58		770	
		Монтаж прибора управления, контроля и защиты SK-712, /Стоимость прибора управления, контроля и защиты SK-712 учтена в узле 724-17-1-1-ТХ/									
129	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка, /Монтаж прибора управления м/к 600х600х250/	шт.	1	3575,47	1225,98	3575	1226	77	1943	5960
					2272,00	426,60	2272	427		441	
		Подключение эл.двигателей									
130	1308-0301-0120 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	2	2099,65	18,93	4199	38	1889	1636	6302
					1136,00	--	2272	--		467	
		РАЗДЕЛ 3. локальная смета 02-03-01 Резервуары чистой воды									
131	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	111,86	132,23	63,00	14791	7047	--	7888	24494
					69,23	28,72	7744	3212		1814	
132	1101-0204-0202 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	340	214,55	153,85	72945	52310	20635	8222	87661
					--	33,59	--	11419		6493	
133	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	180,6	33088,47	2840,67	5975778	513026	4217679	1281957	7838353
					6894,09	906,26	1245073	163671		580619	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	СТ Прайс-лист ТОО "Спецгидрозащита"	Пенетрон адмикс	кг	722,4	1552,77	--	1121719	--	1121719	--	1211457
					--	--	--	--		89738	
135	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,544	16539,81	1234,11	42077	3140	740	35483	83765
					15014,70	312,40	38197	795		6205	
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8564	200510,00	--	572737	--	572737	--	618556
					--	--	--	--		45819	
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,99909	194718,00	--	389259	--	389259	--	420400
					--	--	--	--		31141	
138	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,89528	189698,00	--	359531	--	359531	--	388293
					--	--	--	--		28762	
139	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка//САЛЬНИКИ/	т	0,1083	541801,63	15684,90	58677	1699	51943	5135	68917
					46495,00	5610,72	5035	608		5105	
140	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	0,1083	5772,00	--	625	--	625	--	675
					--	--	--	--		50	
141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4031	139,40	3,14	56	1	38	12	74
					42,81	0,44	17	--		5	
142	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20(45) мм. Устройство//ДЛЯ РАЗУКЛОНКИ ПОЛА/	м2 стяжки	84,4444444	688,35	24,84	58127	2098	32354	23176	87808
					280,36	11,62	23675	981		6504	
143	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103	м2 стяжки	84,4444444	516,17	21,77	43587	1839	40325	2100	49343
					16,85	9,61	1423	811		3655	
144	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	84,4444444	334,02	0,74	28206	63	1445	24321	56729
					316,17	0,33	26698	28		4202	
145	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровод	0,004	1850005,01	85269,41	7400	341	5844	1295	9390
					303831,00	23115,50	1215	92		696	
146	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка/КРЕПЛЕНИЕ АРМАТУРОЙ BPI Д.5 ТРУБУ/	т стальных элементов	0,0012	419748,75	11835,15	504	14	250	285	852
					200260,00	1170,58	240	1		63	
147	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Подготовка бетонная. Устройство//ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В25/	м3	3,2	24126,38	1051,83	77204	3366	70529	3589	87257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1034,10	198,34	3309	635		6463	
148	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка//САЛЬНИКИ/	т	0,0418	541801,63	15684,90	22647	656	20048	1982	26600
					46495,00	5610,72	1943	235		1970	
149	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Подготовка бетонная. Устройство//ОБЕТОНИРОВАНИЕ БЕТОНОМ В25/	м3	3,2	24126,38	1051,83	77204	3366	70529	3589	87257
					1034,10	198,34	3309	635		6463	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
150	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	280	179,13	2,22	50156	623	31353	16794	72307
					64,93	0,98	18180	276		5356	
151	1106-1401-0502 РСНБ РК 2015	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	м3 емкости	280	350,74	0,74	98208	208	59885	34768	143614
					136,13	0,33	38115	92		10638	
		РАЗДЕЛ 4. локальная смета 02-06-02 МАГИСТРАЛЬНЫЙ ВОДОВОД ОТ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА ДО НАСОСНОЙСТАНЦИИ II В С. МАКЕЕВКА										
152	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА/	м3 грунта	5509	37,46	37,46	206372	206372	--	51012	277975
					--	12,86	--	70851		20591	
153	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод	0,0045	49477,04	--	223	--	11	210	467
					47122,50	--	212	--		35	
154	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3примен.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,38	25820,58	18531,48	164735	118231	--	49950	231860
					7289,10	3584,69	46504	22870		17175	
155	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая /применит-но Лента сигнальная "Внимание водопровод", ЛСВ-200/	м	6380	52,00	--	331760	--	331760	--	358301
					--	--	--	--		26541	
		Круглые водопроводные колодцы									
156	2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	19	28111,00	--	534109	--	534109	--	576838
					--	--	--	--		42729	
157	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	12	48091,00	--	577092	--	577092	--	623259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		46167	
		Отмостка									
158	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	167,55	243,55	27,82	40806	4660	26059	10998	55948
					60,20	9,63	10087	1613		4144	
159	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 слоя	10,53	24163,42	7,68	254441	81	221987	30431	307662
					3074,40	--	32373	--		22790	
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 02-06-03 НА РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД ПО С.ШУЙСКОЕ									
160	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	9	2475,59	74,13	22280	667	9404	12380	37433
					1356,60	32,82	12209	295		2773	
161	2304-0102-1005 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	шт.	9	74442,00	--	669978	--	669978	--	723576
					--	--	--	--		53598	
162	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	9	9247,00	--	83223	--	83223	--	89881
					--	--	--	--		6658	
163	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	16	910,91	65,16	14575	1043	985	12422	29156
					784,20	--	12547	--		2160	
164	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	16	2629,00	--	42064	--	42064	--	45429
					--	--	--	--		3365	
165	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015 примен.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 /Свободный фланец 1-100-10/	шт.	18	2629,00	--	47322	--	47322	--	51108
					--	--	--	--		3786	
166	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	119495,00	--	239	--	239	--	258
					--	--	--	--		19	
167	2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	36209,00	--	72	--	72	--	78
					--	--	--	--		6	
168	2302-1101-0120 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,031	119495,00	--	3704	--	3704	--	4001
					--	--	--	--		296	
169	2302-1101-0114 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,008	65179,00	--	521	--	521	--	563
					--	--	--	--		42	
170	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	2	2385,97	160,87	4772	322	1119	3424	8852
					1665,30	64,06	3331	128		656	
171	2303-0103-0911 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 3000 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	91630,00	--	183260	--	183260	--	197921
					--	--	--	--		14661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/	км трубопровода	0,053	442327,51	97588,01	23443	5172	1113	18770	45590
					323730,00	33995,11	17158	1802		3377	
173	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кзм=0,3примен.	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	6,248	25820,58	18531,48	161327	115785	--	48916	227063
					7289,10	3584,69	45542	22397		16819	
174	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015 примен.	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/	м	6248	52,00	--	324896	--	324896	--	350888
					--	--	--	--		25992	
175	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	18841,00	--	715958	--	715958	--	773235
					--	--	--	--		57277	
176	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	30	39151,00	--	1174530	--	1174530	--	1268492
					--	--	--	--		93962	
177	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	104	2702,00	--	281008	--	281008	--	303489
					--	--	--	--		22481	
178	2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	43	28111,00	--	1208773	--	1208773	--	1305475
					--	--	--	--		96702	
179	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	53	48091,00	--	2548823	--	2548823	--	2752729
					--	--	--	--		203906	
		Прямоугольные водопроводные колодцы									
180	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	3493,00	--	6986	--	6986	--	7545
					--	--	--	--		559	
181	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	2702,00	--	5404	--	5404	--	5836
					--	--	--	--		432	
182	2303-0101-0506 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	2	7754,00	--	15508	--	15508	--	16749
					--	--	--	--		1241	
		Отмостка									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	316,92	243,54	27,82	77184	8815	49290	20802	105825
					60,20	9,63	19079	3051		7839	
184	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 слоя	31,69	24163,42	7,68	765739	243	668068	91582	925906
					3074,40	--	97428	--		68586	
		РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ									
185	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные+ПЕСОК. Разборка	м3 конструкции	145,9	320,82	231,20	46808	33732	--	21271	73525
					89,62	45,37	13076	6620		5446	
186	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	68	2391,40	1044,45	162615	71023	1	130609	316682
					1346,95	431,49	91593	29342		23458	
187	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	200	70,00	--	14000	--		--	15120
					--	--	--	--		1120	
188	4102-0101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	420,39	160,00	--	67262	--		--	72643
					--	--	--	--		5381	
189	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(6) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6252	-1474,44	-90,36	-9218203	-564904	-8423485	-417831	-10406916
					-36,76	-25,12	-229814	-157067		-770883	
190	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	6252	-675,67	-0,08	-4224269	-510	-4221297	-2659	-4565083
					-0,39	--	-2462	--		-338154	
191	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6252	-1419,13	-90,56	-8872422	-566181	-8076427	-418369	-10034054
					-36,76	-25,20	-229814	-157565		-743263	
		ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д.32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ 206ШТ									
192	2304-1001-0203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	206	10800,00	--	2224800	--	2224800	--	2402784
					--	--	--	--		177984	
193	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	618	807,00	--	498726	--	498726	--	538624
					--	--	--	--		39898	
194	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015 примен.	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80//СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ/	шт.	206	807,00	--	166242	--	166242	--	179541
					--	--	--	--		13299	
195	2302-0302-8004 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	206	826,00	--	170156	--	170156	--	183768

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		13612	
196	2302-1101-0108 РСНБ РК 2015	Прокладки паронитовые А-25-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,618	36209,00	--	22377	--	22377	--	24167
					--	--	--	--		1790	
197	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103	503,00	--	51809	--	51809	--	55954
					--	--	--	--		4145	
198	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	82,4	451,00	--	37162	--	37162	--	40135
					--	--	--	--		2973	
199	2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 /НА ОПОРОЖНЕНИЕ/	м	41,2	451,00	--	18581	--	18581	--	20068
					--	--	--	--		1486	
200	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	412	189,00	--	77868	--	77868	--	84097
					--	--	--	--		6229	
201	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	206	217,00	--	44702	--	44702	--	48278
					--	--	--	--		3576	
202	2302-0302-8704 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	206	580,00	--	119480	--	119480	--	129038
					--	--	--	--		9558	
		УКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА									
203	1134-0201-0804 РСНБ РК 2015	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	23	539,24	--	12403	--	--	9426	23575
					539,24	--	12403	--		1746	
204	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,02553	230531,00	--	5885	--	5885	--	6356
					--	--	--	--		471	
205	2113-0810-0307 РСНБ РК 2015	Пленка для дорожных знаков без покрытия обратной стороны клеевым составом, класс А ГОСТ Р 52290-2004	1000 м2	0,0023184	2011604,00	--	4664	--	4664	--	5037
					--	--	--	--		373	
206	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,3184	77,97	2,22	181	5	91	59	259
					36,64	0,22	85	1		19	
207	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /в 2 раза/	м2	2,3184	139,40	3,14	323	7	217	69	424
					42,81	0,44	99	1		31	
		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д25 (ПОДВОДКИ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2444	120,34	0,74	294102	1812	--	202234	536042
					119,60	0,33	292290	802		39707	
209	2113-0201-0506 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,1972308	188705,00	--	37218	--	37218	--	40196
					--	--	--	--		2977	
210	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка //ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровода	0,022	1296037,00	618142,72	28513	13599	1619	17230	49402
					604296,00	186807,05	13295	4110		3659	
211	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	4209598,96	273249,74	92611	6011	78283	9224	109982
					378063,00	45425,20	8317	999		8147	
212	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка//ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровод	0,00775	981667,44	464465,53	7608	3600	514	4523	13102
					450824,00	138698,28	3494	1075		970	
213	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00775	3578356,02	246747,00	27732	1912	23169	2938	33124
					342057,00	40855,70	2651	317		2454	
214	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка//ДЛЯ ГИЛЬЗ/	км трубопровод	0,00225	378618,13	61363,97	852	138	31	722	1699
					303347,00	20592,74	683	46		126	
215	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00225	874697,22	31234,48	1968	70	1414	480	2644
					214977,00	586,84	484	1		196	
216	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка //ФУТЛЯР/	км трубопровод	0,00046	1296037,00	618142,72	596	284	34	360	1033
					604296,00	186807,05	278	86		77	
217	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00046	4209598,96	273249,74	1936	126	1636	193	2300
					378063,00	45425,20	174	21		170	
218	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,46	1082,63	7,07	498	3	70	421	993
					923,34	1,86	425	1		74	
219	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка //ФУТЛЯР/	км трубопровод	0,0092	981667,44	464465,53	9031	4273	610	5369	15553
					450824,00	138698,28	4148	1276		1152	
220	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0092	3578356,02	246747,00	32921	2270	27504	3488	39321
					342057,00	40855,70	3147	376		2913	
221	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	9,2	1082,63	7,07	9960	65	1400	8427	19858
					923,34	1,86	8495	17		1471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 02-07-01ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА СЕЛА МАКЕЕВКА											
23	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	511,387	132,23	63,00	67620	32217	1	36063	111978
					69,23	28,72	35402	14686		8295	
24	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,0335	442327,51	97588,01	14818	3269	704	11864	28816
					323730,00	33995,11	10845	1139		2135	
25	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,032	397753,91	75394,68	12728	2413	570	10473	25058
					304546,00	26050,27	9745	834		1856	
26	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,003	379346,13	61363,97	1138	184	44	962	2268
					303347,00	20592,74	910	62		168	
27	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 108 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод	0,0335	56500,74	--	1893	--	314	1563	3732
					47122,50	--	1579	--		276	
28	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 89 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод	0,032	52411,99	--	1677	--	169	1493	3424
					47122,50	--	1508	--		254	
29	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 57 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод	0,003	49477,04	--	148	--	7	140	311
					47122,50	--	141	--		23	
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,805	29954,67	8128,53	203841	55315	91188	77526	303877
					8425,86	3081,69	57338	20971		22509	
31	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	2702,00	--	10808	--	10808	--	11673
					--	--	--	--		865	
32	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,135	29278,11	2081,88	3953	281	2974	699	5023
					5170,55	393,84	698	53		372	
33	2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	28111,00	--	56222	--	56222	--	60720
					--	--	--	--		4498	
34	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	1	48091,00	--	48091	--	48091	--	51938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		3847	
		ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ									
134	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7,07	269,02	19,53	1902	138	150	1516	3691
					228,32	2,19	1614	15		273	
135	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один(три) слой	м2 изолируемой поверхности	4,71	354,68	42,67	1671	201	--	1401	3317
					312,01	4,38	1470	21		246	
136	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	м2 изолируемой поверхности	4,71	254,62	44,05	1199	207	--	954	2326
					210,58	4,89	992	23		172	
137	2113-0104-0101 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,04	132307,00	--	5292	--	5292	--	5716
					--	--	--	--		423	
138	2204-0601-0201 РСНБ РК 2015	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,019	57467,00	--	1092	--	1092	--	1179
					--	--	--	--		87	
139	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 поверхности	3,99	487,55	0,93	1945	4	514	1143	3335
					357,56	0,42	1427	2		247	
		ОТМОСТКА									
140	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,56	220,23	27,82	2546	322	1528	759	3569
					60,20	9,63	696	111		264	
141	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,693	24163,42	7,68	16745	5	14609	2003	20248
					3074,40	--	2131	--		1500	
142	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/	м3	0,092	25202,83	1663,41	2319	153	1795	365	2898
					4035,15	319,54	371	29		215	
143	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 159х4,5 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,04	700956,18	212608,62	28038	8504	2268	19737	51598
					431640,00	66781,69	17266	2671		3822	
144	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108х4 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровод	0,011	442327,51	97588,01	4866	1073	232	3896	9462
					323730,00	33995,11	3561	374		701	
145	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод	0,04	78097,00	--	3124	--	862	2239	5792
					56547,00	--	2262	--		429	
146	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровод	0,011	56500,74	--	622	--	104	513	1225
					47122,50	--	518	--		91	
147	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	3493,00	--	3493	--	3493	--	3772
					--	--	--	--		279	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	7	2702,00	--	18914	--	18914	--	20427
					--	--	--	--		1513	
249	2303-0101-1004 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, диаметр нижней крышки 680 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013	комплект	3	48091,00	--	144273	--	144273	--	155815
					--	--	--	--		11542	
250	2303-0101-1012 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013	комплект	2	28111,00	--	56222	--	56222	--	60720
					--	--	--	--		4498	
251	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 поверхности	6,21	487,55	0,93	3028	6	802	1778	5191
					357,56	0,42	2220	3		384	
		ОТМОСТКА									
252	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	11,56	220,23	27,82	2546	322	1528	759	3569
					60,20	9,63	696	111		264	
253	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,693	24163,42	7,68	16745	5	14609	2003	20248
					3074,40	--	2131	--		1500	
254	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/	м3	0,035	25202,83	1663,41	882	58	683	139	1102
					4035,15	319,54	141	11		82	
		РАЗДЕЛ 7. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-02-01БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ I ПОДЪЕМА									
		АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОЕЗД									
		ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП I									
255	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала	56,2	2387,03	954,79	134151	53659	73937	18542	164908
					116,64	188,84	6555	10613		12215	
256	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12(24) см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	561,6	569,91	199,99	320061	112315	188971	50449	400151
					33,43	49,74	18775	27937		29641	
257	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	561,6	470,10	129,77	264009	72880	180987	32864	320623
					18,06	36,12	10142	20287		23750	
258	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	182	1423,07	27,44	258999	4995	139799	125301	415043
					627,50	9,97	114205	1814		30744	
259	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	7,826	31166,00	--	243905	--	243905	--	263418

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		19512	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО									
160	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	192	636,87	33,60	122279	6451	39792	69336	206944
					396,02	14,35	76036	2754		15329	
161	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	192	-492,96	-92,19	-94647	-17701	-386	-70515	-178375
					-398,75	-18,60	-76560	-3571		-13213	
162	1501-0301-0306 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (вяз, аронния, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	192	-3861,00	--	-741312	--	-741312	--	-800617
					--	--	--	--		-59305	
163	СТ Прайс лист 1103 "Огнезащита 1"	Щит пожарный	шт	1	30584,82	--	30585	--	30585	--	33032
					--	--	--	--		2447	
		РАЗДЕЛ 8. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-02-02 НА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ II ПОДЪЕМА ПЛОЩАДКА С. МАКЕЕВКА									
		АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПРОЕЗД									
		ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП I									
164	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 основания	82,52	2387,03	954,79	196978	78790	108563	27225	242139
					116,64	188,84	9625	15583		17936	
165	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12(24) см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	825,2	569,91	199,99	470289	165032	277669	74128	587970
					33,43	49,74	27588	41049		43553	
166	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	825,2	470,10	129,77	387928	107088	265937	48289	471114
					18,06	36,12	14903	29809		34897	
167	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	260	1423,07	27,44	369998	7135	199712	179001	592919
					627,50	9,97	163151	2591		43920	
168	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,18	31166,00	--	348436	--	348436	--	376311
					--	--	--	--		27875	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО									
169	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	120	636,87	33,60	76425	4032	24870	43335	129340
					396,02	14,35	47523	1721		9581	
170	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	120	-492,96	-92,19	-59155	-11063	-242	-44072	-111484
					-398,75	-18,60	-47850	-2232		-8258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
771	1501-0301-0306 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	120	-3861,00	--	-463320	--	-463320	--	-500386
					--	--	--	--		-37066	-
772	СТ Прайс лист ТОО "Огнезащита 1"	Щит пожарный	шт	1	30584,82	--	30585	--	30585	--	33032
					--	--	--	--		2447	
		РАЗДЕЛ 9. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 07-02-03 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ НА НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ II ПОДЪЕМА ПЛОЩАДКА С. ШУЙСКОЕ									
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО									
773	1137-0602-0704 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	471,7	-1708,07	-119,09	-805697	-56175	-725191	-43519	-917154
					-51,58	-33,84	-24331	-15965		-67937	
774	1147-0108-0105 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	120	636,87	33,60	76425	4032	24870	43335	129340
					396,02	14,35	47523	1721		9581	
775	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	120	-492,96	-92,19	-59155	-11063	-242	-44072	-111484
					-398,75	-18,60	-47850	-2232		-8258	
776	1501-0301-0306 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга, арония, облепиха, сирень, боярышник, барбарис, калина, яблоня сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м, возраст 8 лет ГОСТ 24835-81	шт.	120	-3861,00	--	-463320	--	-463320	--	-500386
					--	--	--	--		-37066	
777	СТ	Щит пожарный	шт	1	30584,82	--	30585	--	30585	--	33032
					--	--	--	--		2447	
		РАЗДЕЛ 10. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 07-03-01 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА									
		ПОЯС МОНОЛИТНЫЙ ПМ1									
778	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	5,5	28210,99	1921,23	155160	10567	125407	19166	188273
					3488,40	341,05	19186	1876		13946	
779	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,44	194718,00	--	85676	--	85676	--	92530
					--	--	--	--		6854	
780	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02452	200510,00	--	4917	--	4917	--	5310
					--	--	--	--		393	
781	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	514,8	822,03	19,53	423182	10053	295588	110361	576227
					228,32	2,19	117541	1126		42683	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	257,4	122,96	2,22	31650	572	18109	8988	43888
					50,39	0,22	12969	56		3251	
183	1113-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ КО-174	м2 окрашиваемой поверхности	257,4	862,44	3,04	221993	783	186912	27709	269678
					133,25	1,31	34298	338		19976	
184	1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	429	-17515,18	-1332,22	-7514011	-571521	-6564202	-688678	-8858904
					-881,79	-478,64	-378288	-205338		-656215	
185	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Накладки арматурные стыковые. Установка//КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА ТИПА "ЕГОЗА"/	т стальных элементов	0,1685163	230050,75	11835,15	38767	1994	3026	40054	85127
					200260,00	1170,58	33747	197		6306	
186	1105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	168,5163	348,00	--	58644	--	58644	--	63335
					--	--	--	--		4691	
		СТОЙКА С1 148ШТ									
187	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЕК/	т конструкций	17,9767	203211,86	61430,04	3653079	1104309	73918	1734976	5819100
					137670,00	2203,20	2474852	39606		431044	
188	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	588,448	14491,00	--	8527200	--	8527200	--	9209376
					--	--	--	--		682176	
189	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	3,248	220167,00	--	715102	--	715102	--	772311
					--	--	--	--		57208	
190	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	17,9767	5772,00	--	103762	--	103762	--	112062
					--	--	--	--		8301	
191	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	557,31845	77,97	2,22	43456	1238	21798	14174	62240
					36,64	0,22	20420	122		4610	
192	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	557,31845	139,40	3,14	77693	1753	52080	16632	101871
					42,81	0,44	23860	244		7546	
193	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,15	28480,14	2313,20	89712	7287	68166	14543	112596
					4526,76	437,60	14259	1378		8340	
		ПАНЕЛИ 30.12 130ШТ, ПМ-2 1ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,5	5264,23	1457,68	2632	729	1546	615	3506
					714,00	607,80	357	304		260	
95	1107-0111-0107 РСНБ РК 2015 примен.	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка//ПАНЕЛЬ ПМ 30.12/	м оград	52	6987,68	834,44	363359	43391	225237	129591	537386
					1821,75	290,22	94731	15092		39436	
		СТОЙКА С2 132ШТ									
96	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. С борка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЕК/	т конструкций	0,90982	203211,86	61430,04	184886	55890	3741	87809	294511
					137670,00	2203,20	125255	2005		21816	
97	1101-0101-0115 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	323,4	4732,00	--	1530329	--	1530329	--	1652755
					--	--	--	--		122426	
98	1105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,34	220167,00	--	74857	--	74857	--	80845
					--	--	--	--		5989	
99	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	0,90982	5772,00	--	5251	--	5251	--	5672
					--	--	--	--		420	
100	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	89,24718	77,97	2,22	6959	198	3491	2270	9967
					36,64	0,22	3270	20		738	
101	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	89,24718	139,40	3,14	12441	281	8339	2663	16313
					42,81	0,44	3821	39		1208	
		РАЗДЕЛ 11. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 07-03-02 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА СЕЛА МАКЕЕВКА										
102	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	131,4	122,96	2,22	16157	292	9244	4588	22405
					50,39	0,22	6621	29		1660	
103	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ КО-174	м2 окрашиваемой поверхности	131,4	862,44	3,04	113325	400	95416	14145	137668
					133,25	1,31	17509	173		10198	
104	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Накладки арматурные стыковые. Установка//КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА ТИПА "ЕГОЗА"/	т стальных элементов	0,099822	230050,75	11835,15	22964	1181	1793	23726	50426
					200260,00	1170,58	19990	117		3735	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	2105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	99,822	348,00	--	34738	--	34738	--	37517
					--	--	--	--		2779	
		СТОЙКА С1 79ШТ									
306	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЕК/	т конструкций	8,63707	203211,86	61430,04	1755155	530576	35514	833585	2795840
					137670,00	2203,20	1189065	19029		207099	
307	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	314,104	14491,00	--	4551681	--	4551681	--	4915816
					--	--	--	--		364134	
308	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,560475	220167,00	--	343565	--	343565	--	371050
					--	--	--	--		27485	
309	СТ ССЦ РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	8,63707	5772,00	--	49853	--	49853	--	53841
					--	--	--	--		3988	
310	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	309,43685	77,97	2,22	24128	687	12104	7870	34557
					36,64	0,22	11337	68		2560	
311	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	309,43685	139,40	3,14	43137	973	28916	9234	56561
					42,81	0,44	13248	135		4190	
312	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	3,6	28480,14	2313,20	102528	8328	77904	16621	128681
					4526,76	437,60	16296	1575		9532	
		РАЗДЕЛ 12. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 07-03-03 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДКИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ II ПОДЪЕМА СЕЛА ШУЙСКОЕ										
313	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая//ОКРАСКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДВЕРЖЕННЫХ АТМОСЕРНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЙ КРАСКОЙ КО-174	м2 окрашиваемой поверхности	99	862,44	3,04	85382	301	71889	10657	103722
					133,25	1,31	13192	130		7683	
314	1107-0111-0102 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка	м оград	165	-17574,41	-1332,22	-2899778	-219816	-2534467	-264876	-3417826
					-881,79	-478,64	-145495	-78976		-253172	
315	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015 примен.	Накладки арматурные стыковые. Установка//КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА ТИПА "ЕГОЗА"/	т стальных элементов	0,0677418	230050,75	11835,15	15584	802	1216	16101	34220
					200260,00	1170,58	13566	79		2535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1105-0307-0209 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2,5 мм ГОСТ 3282-74	кг	67,7418	348,00	--	23574	--	23574	--	25460
					--	--	--	--		1886	
		СТОЙКА С1 61ШТ									
17	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)//ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТОЕК/	т конструкций	6,66913	203211,86	61430,04	1355246	409685	27422	643654	2158813
					137670,00	2203,20	918139	14693		159912	
18	1301-0201-0238 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	242,536	14491,00	--	3514589	--	3514589	--	3795756
					--	--	--	--		281167	
19	1105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	1,205	220167,00	--	265301	--	265301	--	286525
					--	--	--	--		21224	
20	СТ ССН РК 8.04-08-2017 ТАБ.6 П.2	Поправка на марку стали С245	т	6,66913	5772,00	--	38494	--	38494	--	41574
					--	--	--	--		3080	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	239,72015	77,97	2,22	18692	532	9377	6097	26771
					36,64	0,22	8783	52		1983	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	239,72015	139,40	3,14	33418	754	22401	7154	43818
					42,81	0,44	10263	105		3246	
23	1108-0201-0103 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича средней сложности при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	2,9	28480,14	2313,20	82592	6708	62756	13389	103660
					4526,76	437,60	13128	1269		7679	
		РАЗДЕЛ 13. Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 07-04 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ И МОЛНИЕЗАЩИТУ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ I ПОДЪЕМА										
24	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	14	4320,84	2355,71	60492	32980	244	31739	99609
					1947,69	886,14	27268	12406		7378	
25	1307-0106-0306 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 90W, 90 Вт, 10800 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	шт.	14	48271,00	--	675794	--	675794	--	729858
					--	--	--	--		54064	
26	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	2	4117,30	3143,64	8235	6287	1	3857	13059
					973,66	1437,04	1947	2874		967	
27	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	29	506,08	77,30	14676	2242	1685	8183	24688
					370,65	21,25	10749	616		1829	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	117	913,00	--	106821	--	106821	--	115367
					--	--	--	--		8546	
329	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические, /для крепления трубы к стойке ограждения/	т	0,0471	594558,31	16686,16	28004	786	24539	2086	32497
					56888,00	4621,44	2679	218		2407	

РАЗДЕЛ 14.Локальная смета 02-01-06 НА ТЕЛЕВИЗИОННУЮ СИСТЕМУ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ

330	Прайс-лист ТД"I-TECH"	2Mn Starling IP PTZ видеокамера; сжатие H265/H264/ MJPEG; Матрица 1/2,8 CMOS, чувствительность 0,005 Лк/F1.6/ 0 Лк с ИК; Обкъектив f 4,8-120мм 25х-оптический; 16х-цифрвой; вращение 240град./s; наклон 200град./s; запись 1080p/720p; подсветка 100метров; IP66 AC 24B/3A PoE+802.3 at ф.186х309мм SD49225T-HN	шт	2	-90122,32	--	-180245	--		--	-180245
					--	--	--	--	-180245	--	
331	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	2	-3433,94	-5,66	-6868	-11	--	-4937	-12749
					-3428,28	--	-6857	--		-944	
332	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	-3682,23	-1107,72	-7364	-2215	-773	-3686	-11935
					-2188,00	-371,96	-4376	-744		-884	
333	СТ Прайс-лист ТД"I-TECH"	Монтажная коробка для камер PTZ, размеры 115х160х37мм, PFA120	шт	2	-4161,96	--	-8324	--	-8324	--	-8990
					--	--	--	--		-666	
334	Прайс-лист ТД"I-TECH"	16 канальный 1U 4K сетевой видеорегистратор,видео сжатие: H265/H264+/264, входящий поток 200Мб/с, запись 8Мп/6Мп/5Мп/3Мп/1080p/720p/D1, видео выходы HDMI VGA, интерфейсы RJ-45 (10/100/1000M)-2-USB, 2XHDD (до 12ТБ), тревога 4вх/2вых. DC12B/4A NVR4216-4KS2	шт	1	-47711,61	--	-47712	--		--	-47712
					--	--	--	--	-47712	--	
335	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	-8217,80	--	-8218	--	-178	-4904	-14172
					-8040,00	--	-8040	--		-1050	
336	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Жесткий диск для видеонаблюдения HDD 6 Tb Western Digital Purple WD60PURX SATA 6Mb Western Digital Purple WD60PURZ	шт	2	-82632,14	--	-165264	--		--	-165264
					--	--	--	--	-165264	--	
337	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Монитор Full HD, разрешение 1920x1080, 1 выход HDMI 1 вход VGA. 1 аудио вход, встроенный динамик, AC100-240V, 50-60 Hz, 23W, подсветка в комплекте DHL22F600	шт	1	-41350,00	--	-41350	--		--	-41350
					--	--	--	--	-41350	--	
338	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	-1310,36	-395,36	-1310	-395	--	-818	-2298
					-915,00	-175,04	-915	-175		-170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Шкаф климатический навесной F-1 9U 600x600	шт	2	-229230,36	--	-458461	--		--	-458461
					--	--	--	--	-458461	--	
140	1310-0902-0902 РСНБ РК 2015	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600x2. Монтаж при установке в готовой нише	шкаф	2	-18588,15	-2899,62	-37176	-5799	-9417	-17213	-58741
					-10980,00	-973,66	-21960	-1947		-4351	
141	Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Оптический кросс, SHIP, F-M1, 19 дюймов (1U),24 Порта SC, без адаптеров,чёрный	шт	2	-11163,39	--	-22327	--		--	-22327
					--	--	--	--	-22327	--	
142	1310-0904-1106 РСНБ РК 2015	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 24, /Монтаж оптического кросса/	УССЛК	2	-104525,48	-71109,22	-209051	-142218	-2258	-64721	-295674
					-32287,50	-12657,58	-64575	-25315		-21902	
143	Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Оптический кросс 48 волокон, укомплектованный	шт	1	-43928,57	--	-43929	--		--	-43929
					--	--	--	--	-43929	--	
144	1310-0904-1108 РСНБ РК 2015	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 48, /Монтаж оптического кросса/	УССЛК	1	-193801,87	-131708,78	-193802	-131709	-2253	-59964	-274068
					-59839,50	-23444,42	-59840	-23444		-20301	
145	Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Медиаконвертер, оптоволокно SC на медь RJ45, 10/100/1000Base-T, Duplex, Planet, GT-802S	шт	4	-26147,32	--	-104589	--		--	-104589
					--	--	--	--	-104589	--	
146	1310-0701-0304 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: преобразователь /излучатель или приемник/, /Монтаж медиаконвертера/	шт	4	-5599,53	-1,69	-22398	-7	-511	-13347	-38605
					-5470,00	--	-21880	--		-2860	
147	1310-0603-0114 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом холодного опрессования на кабеле емкостью до 7x4	муфта	4	-23926,06	--	-95704	--	-21637	-45181	-152156
					-18516,80	--	-74067	--		-11271	
148	1306-1703-0225 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, /применя-но как, Муфта полиэтиленовая МПС 7/13/	шт.	4	-3959,00	--	-15836	--	-15836	--	-17103
					--	--	--	--		-1267	
149	Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Шкаф напольный 32U, м/к 600x800x1600,цвет черный, передняя дверь стеклянная (тонированная), 2 полки, блок вентилятора. ножки и ролики, набор крепежа NCN32-68-BAA-C	шт	1	-117879,46	--	-117879	--		--	-117879
					--	--	--	--	-117879	--	
150	1310-0902-1204 РСНБ РК 2015	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 800x1800 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	-6737,17	-299,54	-6737	-300	-3077	-2490	-9965
					-3360,00	-98,46	-3360	-98		-738	
151	Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Коммутатор управляемый GbE 12-портовый, Tp-Link JetStream 12-Port Gigabit SFP L2 Managed Switch with 4 Combo 1000Base-T Ports TL-SG5412F	шт	1	-71410,71	--	-71411	--		--	-71411
					--	--	--	--	-71411	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1310-0102-0102 РСНБ РК 2015	Коммутатор производственного контроля старшей телефонистки, контроля кредитоспособности или кабинный	шт	1	-18925,49	-3255,08	-18925	-3255	-115	-9996	-31235
					-15555,00	-831,44	-15555	-831		-2314	
33	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Модуль MiniGBIC	шт	4	-9250,00	--	-37000	--		--	-37000
					--	--	--	--	-37000	--	
34	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе, /Монтаж модуля/	шт.	4	-1310,36	-395,36	-5241	-1581	--	-3270	-9192
					-915,00	-175,04	-3660	-700		-681	
35	1310-0405-0104 РСНБ РК 2015	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм, /Монтаж patch panel/	шт	1	-1209,17	--	-1209	--	-369	-512	-1859
					-840,00	--	-840	--		-138	
36	LT Прайс-лист ТД"Белый Ветер&Z"	Patch panel 24-port, RJ-45, 19", 1U, Cat. 5e, SHIP P197-24	шт	1	-9744,64	--	-9745	--	-9745	--	-10524
					--	--	--	--		-780	
37	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015	Конструкция для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования, /Монтаж крепления PFA150/	шт.	2	-1155,06	-140,30	-2310	-281	-1078	-812	-3372
					-475,50	-65,64	-951	-131		-250	
38	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Крепление PTZ на столб, трубу или через PFA120. Размеры:130.4x170x45, PFA150	шт	2	-9904,02	--	-19808	--	-19808	--	-21393
					--	--	--	--		-1585	
39	LTIPAБС-ЗВСТ ТД"Белый Ветер&Z"	Сетевой фильтр для шкафов и стоек 19 дюймов на 9 розеток, 3 м, 16А, 4000W, SHIP 700509102	шт	3	-10473,21	--	-31420	--	-31420	--	-33933
					--	--	--	--		-2514	
40	Прайс-лист ТД"I-TECH"	UPS, 2000VA (1800W),стоечный 19 дюймов 4U RT-серия, On-Line LCD/ RS-232 USB, диапозон работы AVR110-288В, бат.12В/7,5Ачх8шт SVC RT-2KL-LCD	шт	1	-165294,64	--	-165295	--		--	-165295
					--	--	--	--	-165295	--	
41	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе, /Монтаж UPS/	шт.	1	-1310,36	-395,36	-1310	-395	--	-818	-2298
					-915,00	-175,04	-915	-175		-170	
42	Прайс-лист ТОО "Компания Брес"	Стационарная радиостанция Vertex Standart VX-2100 в комплекте:радиостанция 403-470MHz 45W-1шт;выносной микрофон-1шт;кабель питания с предохранителем-1шт;монтажный комплект -1шт; блок питания 13,8V (15A)-1шт; антенна стационарная 403-470МГц 6,5дБи; кабель коаксиальный 30,0; грозоразрядник-1шт	комплект	1	-142857,14	--	-142857	--		--	-142857
					--	--	--	--	-142857	--	
43	1310-0201-0101 РСНБ РК 2015	Станция сельской связи координатная типа АТСК 50-200 М. Монтаж оборудования	статив	1	-168821,15	-23308,75	-168821	-23309	-14232	-83718	-272742
					-131280,00	-5962,30	-131280	-5962		-20203	
44	1310-0205-0606 РСНБ РК 2015	Станция. Проверка, комплексное испытание	направление связи	1	-159324,00	--	-159324	--	--	-97188	-277033
					-159324,00	--	-159324	--		-20521	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прайс-лист ТОО "Company Spec"	Радиостанция портативная Vertex Standart VZ-30 в комплекте:радиостанция 403-470MHz 4W-1шт; антенна-1шт; аккумуляторная батарея-1шт; зарядное устройство-1шт; клипса-1шт	комплект	2	-31250,00	--	-62500	--		--	-62500
				--	--	--	--	-62500	--	
1308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор TP 12-7, /примени-но как, Аккумулятор SVS AV7,5-12,7.5Ah/12V/	шт.	8	-2858,00	--	-22864	--	-22864	--	-24693
				--	--	--	--		-1829	
Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Программное обеспечение лицензия на обработку видео потока 1 (одной) IP камеры Trassir IP	шт	2	-15163,39	--	-30327	--		--	-30327
				--	--	--	--	-30327	--	
Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Программное обеспечение один IP-видеосервир или видеорегистратор Trassir ПО DVR/NVR	шт	1	-40520,54	--	-40521	--		--	-40521
				--	--	--	--	-40521	--	
Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Ключ защиты Программного комплекса, USB-Trassir HASP Pro	шт	1	-17812,50	--	-17813	--		--	-17813
				--	--	--	--	-17813	--	
Прайс-лист ТД"I-ТЕСН"	Сетевой пульт управления 5Вт, LCD дисплей,джостик 3-осевой, совместим с DVR NVR PTZ IP камерами, интрейфес связи RJ45,RS-232, RS-485, USB2,0; протоколы:DH-SD/PELCO-D/PELCO-P/PELCO-D1, питания DC 12В/1А, потребляемая мощность 5Вт, размер 330x160x37мм, DH-NKB1000	шт	1	-77678,57	--	-77679	--		--	-77679
				--	--	--	--	-77679	--	
СТ Прайс-лист ТОО"Белый Ветер KZ"	Мышь Gigabyte Aire M58, Wireless Optical, 1000dpi, Black, 2xAAA	шт	1	-4817,68	--	-4818	--	-4818	--	-5203
				--	--	--	--		-385	
Прайс-лист ТОО ДП"Ронекс Секьюрити Компани"	Источник бесперебойного питания, 2 выхода переменного напряжения 220В и 24В, корпус пластик под 2шт. АКБ 12В/7-12Ач, наружной установки SKAT-V24/220AC	шт	2	-37053,57	--	-74107	--		--	-74107
				--	--	--	--	-74107	--	
Прайс-лист ТОО ДП"Ронекс Секьюрити Компани"	Термостат АКБ 12/12,12В,12А/ч - 2шт	шт	2	-52919,64	--	-105839	--		--	-105839
				--	--	--	--	-105839	--	
Прайс-лист ТОО ДП"Ронекс Секьюрити Компани"	Защитное устройство Альбатрос-220/500 -1шт	шт	2	-2611,61	--	-5223	--		--	-5223
				--	--	--	--	-5223	--	
Прайс-лист ТОО ДП"Ронекс Секьюрити Компани"	Защитное устройство Альбатрос-24/70 -1шт	шт	2	-1973,21	--	-3946	--		--	-3946
				--	--	--	--	-3946	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	1310-0101-0206 ГСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый, /Монтаж источника бесперебойного питания/	шт	2	-15257,11	-1872,20	-30514	-3744	-3244	-14938	-49089
					-11763,00	-481,36	-23526	-963		-3636	
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА									
177	1308-0201-0901 ГСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	3330	-292,89	-137,77	-975325	-458788	-152235	-352947	-1434533
					-109,40	-37,81	-364302	-125902		-106262	
178	1306-0409-0201 ГСНБ РК 2015	Кабель FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,04	-150661,00	--	-6026	--	-6026	--	-6509
					--	--	--	--		-482	
179	1306-0145-0303 ГСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	-140620,00	--	-5625	--	-5625	--	-6075
					--	--	--	--		-450	
180	1306-0145-0504 ГСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,05	-297615,00	--	-14881	--	-14881	--	-16071
					--	--	--	--		-1190	
181	СТ Прайс-лист 1101"Концентрат отопления"	Кабель бронированный, оптоволоконный, КС-ОКБ-4-G.652.D-CF-8,0-6032	км	3,2	-218779,98	--	-700096	--	-700096	--	-756104
					--	--	--	--		-56008	
182	1308-0108-0110 ГСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	-473,08	-4,07	-9462	-81	-1121	-5959	-16654
					-413,01	-0,80	-8260	-16		-1234	
183	1306-0902-0311 ГСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,02	-216277,00	--	-4326	--	-4326	--	-4672
					--	--	--	--		-346	
184	1310-0105-0133 ГСНБ РК 2015	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение	конец кабеля	6	-547,00	--	-3282	--	--	-2002	-5707
					-547,00	--	-3282	--		-423	
185	СТ Прайс-лист 1Д"БелыйВетерКЖ"	Кабель HDMI-HDMI, 10m, OEM, Ship SH6031-10P	шт	1	-7276,61	--	-7277	--	-7277	--	-7859
					--	--	--	--		-582	
186	СТ Прайс-лист 1Д"БелыйВетерКЖ"	Кабель питания, 3m, C13 Delux DLW-3075	шт	2	-901,61	--	-1803	--	-1803	--	-1947
					--	--	--	--		-144	
		МАТЕРИАЛЫ									
187	1308-0206-1902 ГСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1600	-461,52	-32,60	-738440	-52164	-194900	-363888	-1190514
					-307,11	-8,76	-491376	-14024		-88186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Труба гофрированная из полиамида, д.42,5 (внешний), с протяжкой PA613643F2	м	1600	-1657,50	--	-2652000	--	-2652000	--	-2864160
					--	--	--	--		-212160	
189	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Муфта труба-коробка IP66/IP68 PAM36M40N	шт	200	-2094,64	--	-418929	--	-418929	--	-452443
					--	--	--	--		-33514	
190	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Втулка соединительная PADM40	шт	80	-1572,80	--	-125824	--	-125824	--	-135890
					--	--	--	--		-10066	
191	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Прокладка уплотнительная PAPM40	шт	160	-884,30	--	-141489	--	-141489	--	-152808
					--	--	--	--		-11319	
192	СТ прайс-лист ТОО "south network group. ltd"	Кольцо уплотнительное (код par29)	Шт	300	-330,59	--	-99177	--	-99177	--	-107111
					--	--	--	--		-7934	
193	1308-0306-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40	-368,90	-14,58	-14756	-583	-4854	-6794	-23274
					-232,98	-2,92	-9319	-117		-1724	
194	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Труба гофрированная из полиамида, д.21,2 (внешний), с протяжкой PA61172F2	м	40	-637,50	--	-25500	--	-25500	--	-27540
					--	--	--	--		-2040	
195	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	12	-561,77	--	-6741	--	-51	-4081	-11688
					-557,50	--	-6690	--		-866	
196	1307-0303-0109 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм	шт.	10	-5284,00	--	-52840	--	-52840	--	-57067
					--	--	--	--		-4227	
197	1307-0303-0106 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 150 мм х 110 мм х 70 мм//Коробка ответвительная с кабельными вводамиIP55 165x124x84мм 54000	шт.	2	-1044,00	--	-2088	--	-2088	--	-2255
					--	--	--	--		-167	
198	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт	6	-561,77	--	-3371	--	-26	-2040	-5844
					-557,50	--	-3345	--		-433	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1307-0101-1301 ГСНВ РК 2015 прямое.	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2//КОРОБКА С ЗАЖИМАМИ НАБОРНЫМИ, ЛАТУННЫЙ ВВОД КНЗС-16 УХЛ1,5IP65/КНЗС-08 УХЛ1,5IP65	шт.	6	-3592,00	--	-21552	--	-21552	--	-23276
					--	--	--	--		-1724	
100	1306-1709-0410 ГСНВ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	10	-30,00	--	-300	--	-300	--	-324
					--	--	--	--		-24	
101	1306-1709-0410 ГСНВ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP//РАЗЪЕМ RJ45 НА КАБЕЛЬ ТИПА "ВИТАЯ ПАРА"	шт.	10	-30,00	--	-300	--	-300	--	-324
					--	--	--	--		-24	
102	1308-0505-0612 ГСНВ РК 2015 прямое.	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13//РАЗЪЕМ ПИТАНИЯ ДЛЯ ВИДЕОКАМЕР	шт.	2	-103,00	--	-206	--	-206	--	-222
					--	--	--	--		-16	
103	1310-0105-0133 ГСНВ РК 2015	Кабель или провод однопарный высокочастотный или низкочастотный экранированный. Разделка и включение	конец кабеля	20	-547,00	--	-10940	--	--	-6673	-19022
					-547,00	--	-10940	--		-1409	
104	Прайс-лист ТД"I-TECH"	Патч корд оптоволоконный, SC/UPC-SC/UPC SM 9/125 Duplex 1 м	шт	10	-1995,38	--	-19954	--	-19954	--	-21550
					--	--	--	--		-1596	
105	Прайс-лист ТД"Intant"	Устройство грозозащиты цепей видео. 1 вход /1выход, SP003	шт	4	-6866,96	--	-27468	--		--	-27468
					--	--	--	--	-27468	--	
106	1308-0103-1901 ГСНВ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования, /Монтаж устройства грозозащиты/	шт.	4	-1440,79	-320,76	-5763	-1283	-104	-3457	-9957
					-1094,00	-106,24	-4376	-425		-738	
107	1114-0101-0301 ГСНВ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий, /Прокладка трубы жесткой из ПНД Ду 110мм/	канало-километр трубопровод	0,012	-121094,84	--	-1453	--	-18	-1090	-2747
					-119567,00	--	-1435	--		-203	
108	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Труба жесткая двустенная гофрированная из ПНД Ду 110мм (код 160911)	м	12	-1377,91	--	-16535	--	-16535	--	-17858
					--	--	--	--		-1323	
109	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Муфта соединительная для диам.110мм (код 015110)	шт	3	-1642,02	--	-4926	--	-4926	--	-5320
					--	--	--	--		-394	
110	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Заглушка для диам.110мм (код 023110)	шт	2	-727,66	--	-1455	--	-1455	--	-1572
					--	--	--	--		-116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Уплотнительное кольцо для диам.110мм (код 016110)	шт	4	-154,82	--	-619	--	-619	--	-669
					--	--	--	--		-50	
12	1308-0206-1908 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола, /применяно как, Монтаж трубы гибкой диам.110мм в земле/	м	1300	-363,13	-36,06	-472074	-46873	-136094	-219096	-746463
					-222,39	-11,69	-289107	-15192		-55294	
13	1301-0603-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011/Труба гибкая двустенная гофрированная труба диам.110мм (код 121911)/	м	1300	-1256,00	--	-1632800	--	-1632800	--	-1763424
					--	--	--	--		-130624	
14	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Муфта соединительная для диам.110мм (код 015110)	шт	40	-1642,02	--	-65681	--	-65681	--	-70935
					--	--	--	--		-5254	
15	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Заглушка для диам.110мм (код 023110)	шт	4	-727,66	--	-2911	--	-2911	--	-3143
					--	--	--	--		-233	
16	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Уплотнительное кольцо для диам.110мм (код 016110)	шт	80	-154,82	--	-12386	--	-12386	--	-13377
					--	--	--	--		-991	
17	1302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100//(код 020110)	шт.	4	-320,00	--	-1280	--	-1280	--	-1382
					--	--	--	--		-102	
18	СТ Прайс-лист ТОО "South Network Group. Ltd"	Кластер (держатель расстояния), двойной (код 025112)	шт	2600	-1387,93	--	-3608614	--	-3608614	--	-3897303
					--	--	--	--		-288689	
19	2105-0307-0406 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически не обработанная, оцинкованная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74, /Проволока сталь диам.1,5мм/	кг	18,07	-363,00	--	-6559	--	-6559	--	-7084
					--	--	--	--		-525	
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
20	1146-0302-0305 РСНБ РК 2015 прим.	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	4	-1591,04	-694,58	-6364	-2778	--	-4057	-11255
					-896,45	-310,91	-3586	-1244		-834	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1310-0901-0701 Р4 НБ РК 2015	Кабели парные смонтированные. Измерения комплексные постоянным током до и после включения в оконечные устройства	пар	8	-143,13	--	-1145	--	-7	-819	-2121
					-142,22	--	-1138	--		-157	
111	1310-0904-0801 Р4 НБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	3,2	-13991,96	-7743,96	-44774	-24781	-1	-17571	-67333
					-6248,00	-1378,44	-19994	-4411		-4988	
111	1310-0904-1001 Р4 НБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	4	-15134,20	-10448,20	-60537	-41793	--	-18852	-85740
					-4686,00	-1859,80	-18744	-7439		-6351	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				15840016	3109328	7156093	4725347	22263869
							6159230	420763	-665905	1698502	
	Стоимость оборудования		Тенге				-665903				
	Затоов складские расходы		Тенге				-7991				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				-673894				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-5300866				
	Материалы		Тенге				-192248				
	Всего заработная плата		Тенге					-428792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-5444150				
		Накладные расходы	Тенге				-278524				
		Сметная прибыль	Тенге				-446351				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-6025742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-348
		Сметная заработная плата	Тенге					-428792			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-12947112				
	Материалы		Тенге				-21735787				
	Всего заработная плата		Тенге					1933047			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4845889				
	Местные материалы		Тенге				2030372				
	Транспортные расходы		Тенге				81262				
		Накладные расходы	Тенге				1501611				
		Сметная прибыль	Тенге				-915640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-12361142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2132
		Сметная заработная плата	Тенге					1933047			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7440454				
	Материалы		Тенге				140594				
	Всего заработная плата		Тенге					5075737			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				197985				
		Накладные расходы	Тенге				3502259				
		Сметная прибыль	Тенге				875417				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11818130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4798
		Сметная заработная плата	Тенге					5075737			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27313444				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27313444				
		Сметная прибыль	Тенге				2185076				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29498520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				22255872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6579993			6582
		Сметная заработная плата	Тенге								

Итого по акту	**21 978 844**
Временные здания и сооружения (2 %) К=0,8	351 662
Итого по акту	22 330 506
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %),	736 907
Итого по акту	23 067 412
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**461 348**
Итого в текущих ценах 2018 г.	**23 528 760**
Итого в текущих ценах на 2019 г. МРП=2525/2405	24 512 210
НДС (12 %)	2 941 465
ИТОГО по акту	**27 453 675**

ЗАКАЗЧИК: _____
Руководитель ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____ Тойымбетов Б.К.
ТОО "Мирас KZKZ"

ПОДРЯДЧИК: _____
Директор Филиала "Еңбек-Кокшетау" РГП на ПХВ "Еңбек"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: _____ Сейсенкулов А.
ТОО "Кошек - Батыр Курылыс"