5400

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Договор №18-Қ от 26.06.2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Лот №5 « Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу »

Наименование обьекта: Лот №5 « Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу »

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август месяц 2013 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	39,49	2042,46	321,26	80657	451	4,10	7
					603,00	119,25	23812	123	0,59	2
3.	Е0108-8-1	Кладка вентканалов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	1,30	13899,83	367,45	18070	453	7,46	24
					1278,00	137,25	1099	103	0,67	2
4.	С12041-21 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,0292	58600,00	--	1711	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

ИТОГО:

	100438	451	7
	29547	123	2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1486
Всего накладных расходов:	1486
Итого с накладными	101924

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6115
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	108039
Итого с временными, 3,4 %	105704
Итого с зимними удорожаниями, 0,36 %	111713
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	112115
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	113236
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	252919
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5059
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	257978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						30957		
		Итого с НДС						288935		

Принял:

Сдал:

Начальник