Форма N 2в

Заказчик ГУ "Бейнеуский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик ТОО "Бейнеугаз"

Договор №18-К от 26.06.2013 года.

Наименование строительства и его адрес: Лот №5 « Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу »

Наименование обьекта: Лот №5 « Строительство четырехквартирного муниципального (коммунального) жилого дома в селе Бейнеу »

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2013 года.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	13,51	2042,46 / 603,00	321,26 / 119,25	27593 / 8146	964 / 358	4,10 / 0,59	12 / 2
2.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,24	72779,65 / 8257,50	422,15 / 157,50	17467 / 1982	101 / 38	56,40 / 0,77	14 / 0
3.	Е0108-8-1	Кладка вентканалов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	1,86	13899,83 / 1278,00	367,45 / 137,25	25854 / 1099	453 / 103	7,46 / 0,67	24 / 2
4.	С12041-21 Изм.и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,019	58600,00 / --	-- / --	1113 / --	-- / --	-- / --	-- / --
	ИТОГО:						72027 / 138681	28707 / 10696		902 / 51

Накладные расходы :

На общестроительные работы 12378

Всего накладных расходов: 12378

Итого с накладными 84405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	5064
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	89469
Итого с временными, 3,4 %	92511
Итого с зимними удорожаниями, 0,36 %	92844
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	93216
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	94148
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	210284
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	4206
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	214490
Налог на добавленную стоимость, 12 %	25738
Итого с НДС	240228

Принял:

Сдал: