Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** — **060140010962**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** — **050940000576**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-6 от 09.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
27	03.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)			работа	1,00	30 783 965,06	30 783 965,06
				Итого	1	x	30 783 965,06

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2021

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)	231 651 716,16	27 485 683,1							3 298 281,97	30 783 965,06
Итого к оплате										**30 783 965,06**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт

Қайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576

Директор

Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 677 462 275,73 тенге
Стоимость по смете 752 735 862,00 тенге
Скидка 10 % 75 273 586,27 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за ноябрь 2021 года.

№	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-02.2	КЖ Блок 2А	30 783 965,06
		Итого:	30 783 965,06

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 2А) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
1	1	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		**5,1**	**35772,62**	**4987,87**	**182440**	**25438**	**120559**	**38876**	**239021**	
				м3		**7145,75**	**1230,98**	**36443**	**6278**		**17705**		
	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,1765	21547				111538,05			Казахстан 100%
2	2	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**		**0,7749999**	**33951,71**	**4987,87**	**26313**	**3866**	**16909**	**5908**	**34799**	
				м3		**7145,75**	**1230,98**	**5538**	**954**		**2578**		
	2.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7866	19753				15538,2			Казахстан 100%
3	3	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,2654601**	**349485**		**92774**		**92774**		**100196**	
				т							**7422**		
4	4	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**0,9339201**	**335138**		**312992**		**312992**		**338031**	**Казахстан**
				т							**25039**		
5	5	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,126**	**419679**		**52880**		**52880**		**57110**	
				т							**4230**		
6	6	**Е11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**		**48**	**389,48**	**37,14**	**18695**	**1782**	**1072**	**14486**	**35835**	
				стык		**330,01**	**1,63**	**15840**	**78**		**2654**		
	6.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0048	223297				1071,83			
7	7	**С1261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**		**0,0096399**	**223619**		**2156**		**2156**		**2328**	
				т							**172**		
8	8	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		**6,8**	**35772,62**	**4987,87**	**243254**	**33918**	**160745**	**51835**	**318696**	
				м3		**7145,75**	**1230,98**	**48591**	**8371**		**23607**		
	8.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547				148717,39			Казахстан 100%
9	9	**Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**		**1,2**	**33951,71**	**4987,87**	**40742**	**5985**	**26182**	**9147**	**53880**	
				м3		**7145,75**	**1230,98**	**8575**	**1477**		**3991**		
	9.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	19753				24059,15			Казахстан 100%
10	10	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,3539468**	**349485**		**123699**		**123699**		**133595**	
				т							**9896**		
11	11	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		**1,3591468**	**335138**		**455502**		**455502**		**491942**	**Казахстан**
				т							**36440**		
12	12	**С1261-102-0252**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**		**0,168**	**419679**		**70506**		**70506**		**76146**	
				т							**5640**		
13	13	**Е11-060301-0502**	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**		**64**	**521,69**	**56,39**	**33388**	**3609**	**2858**	**24593**	**62619**	
				стык		**420,64**	**1,63**	**26921**	**104**		**4638**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0128	223297				2858,2			
14	14	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,03008	223619		6726		6726		7264	
				т							538		
15	15	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,7	35772,62	4987,87	60813	8480	40186	12959	79674	
				м3		7145,75	1230,98	12148	2093		5902		
	15.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7255	21547				37179,35			Казахстан 100%
16	16	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,3	33951,71	4987,87	10186	1496	6545	2287	13471	
				м3		7145,75	1230,98	2144	369		998		
	16.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	19753				6014,79			Казахстан 100%
17	17	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08356	349485		29203		29203		31539	
				т							2336		
18	18	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,44364	335138		148681		148681		160575	Казахстан
				т							11894		
19	19	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0612	419679		25684		25684		27739	
				т							2055		
20	20	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		13,3333335	521,69	56,39	6956	752	595	5124	13046	
				стык		420,64	1,63	5609	22		966		
	20.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	223297				595,46			
21	21	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0062667	223619		1401		1401		1513	
				т							112		
22	22	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		13,3333335	389,48	37,14	5193	495	298	4024	9954	
				стык		330,01	1,63	4400	22		737		
	22.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	223297				297,73			
23	23	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0036	223619		805		805		869	
				т							64		
24	24	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		2	35772,62	4987,87	71545	9976	47278	15246	93734	
				м3		7145,75	1230,98	14292	2462		6943		
	24.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	21547				43740,41			Казахстан 100%
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08356	349485		29203		29203		31539	
				т							2336		
26	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,3550534	335138		118992		118992		128511	Казахстан
				т							9519		
27	27	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,042	419679		17627		17627		19037	
				т							1410		
28	28	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		16	521,69	56,39	8347	902	715	6148	15655	
				стык		420,64	1,63	6730	26		1160		
	28.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
29	29	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,00752	223619		1682		1682		1817	
				т							135		
30	30	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		10	35772,62	4987,87	357726	49879	236390	76228	468670	
				м3		7145,75	1230,98	71458	12310		34716		
	30.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,15	21547				218702,05			Казахстан 100%
31	31	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,4178	349485		146015		146015		157696	
				т							11681		
32	32	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,6804	335138		563166		563166		608219	Казахстан
				т							45053		
33	33	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,21	419679		88133		88133		95184	
				т							7051		
34	34	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		80	521,69	56,39	41735	4511	3573	30741	78274	
				стык		420,64	1,63	33651	130		5798		
	34.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,016	223297				3572,75			
35	35	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0376	223619		8408		8408		9081	
				т							673		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	E11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	3,4	47306,68 15282	6890,96 1651,72	160843 51959	23429 5616	85455	52393 17059	230295	
	36.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,451	21547				74358,7			Казахстан 100%
37	37	E11-060501-0112 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 3 м. Устройство	м3	0,6	45485,77 15282	6890,96 1651,72	27291 9169	4135 991	13988	9246 2923	39460	
	37.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	19753				12029,58			Казахстан 100%
38	38	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,16712	349485		58406		58406	4672	63078	
39	39	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5804	335138		194514		194514	15561	210075	Казахстан
40	40	C1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	419679		35253		35253	2820	38073	
41	41	E11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32	389,48 330,01	37,14 1,63	12463 10560	1188 52	715	9657 1770	23890	
	41.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
42	42	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00864	223619		1932		1932	155	2087	
43	43	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,4000002	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	418164 127918	42831 10053	247414	125554 43497	587215	
	43.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,496	21547				139969,32			Казахстан 100%
	43.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6118	100670				61593,93			
44	44	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3256398	349485		113806		113806	9104	122910	
45	45	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2318798	335138		412850		412850	33028	445878	Казахстан
46	46	E11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	31,9999998	389,48 330,01	37,14 1,63	12463 10560	1188 52	715	9657 1770	23890	
	46.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
47	47	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0064002	223619		1431		1431	114	1545	
48	48	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0174402	297510,75	1500,75	5189	26	0	4709	10690	
49	49	C1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0174402	296010 899894	690,27	5162 15694	12	15694	792 1256	16950	
50	50	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	15,9	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	1038875 317796	106409 24976	614670	311923 108064	1458862	
	50.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	16,1385	21547				347736,26			Казахстан 100%
	50.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,52	100670				153022,43			
51	51	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5905596	349485		206392		206392	16511	222903	
52	52	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,4735604	335138		493846		493846	39508	533354	Казахстан
53	53	E11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	15,9999996	389,48 330,01	37,14 1,63	6232 5280	594 26	357	4829 885	11946	
	53.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
54	54	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0032004	223619		716		716	57	773	
55	55	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0174396	297510,75 296010	1500,75 690,27	5188 5162	26 12	0	4709 792	10689	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толсто.листовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0174396	899894		15694		15694		16950	
											1256		
57	57	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,5999998	65338,08	6692,41	365893	37478	216487	109860	513813	
						19987,2	1570,84	111928	8797		38060		
	57.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,684	21547				122473,14			Казахстан 100%
	57.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5354	100670				53894,69			
58	58	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21432	349485		74902		74902		80894	
											5992		
59	59	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,8243598	335138		276274		276274		298376	Казахстан
											22102		
60	60	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	7,9999998	389,48	37,14	3116	297	179	2414	5972	
						330,01	1,63	2640	13		442		
	60.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,64			
61	61	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00192	223619		429		429		463	
											34		
62	62	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0336798	297510,75	1500,75	10020	50	0	9093	20642	
						296010	690,27	9970	23		1529		
63	63	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0336798	899894		30308		30308		32733	
											2425		
64	92	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,4	65338,08	6692,41	418164	42831	247414	125554	587215	
						19987,2	1570,84	127918	10053		43497		
	92.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,496	21547				139969,31			Казахстан 100%
	92.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6118	100670				61593,93			
65	93	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32376	349485		113149		113149		122201	
											9052		
66	94	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,83672	335138		615555		615555		664799	Казахстан
											49244		
67	95	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	32	389,48	37,14	12463	1188	715	9657	23890	
						330,01	1,63	10560	52		1770		
	95.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
68	96	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00864	223619		1932		1932		2087	
											155		
69	97	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04304	297510,75	1500,75	12805	65	0	11621	26380	
						296010	690,27	12740	30		1954		
70	98	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,04304	899894		38731		38731		41830	
											3099		
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса									10490067	
			Раздел: 3. Диафрагм жесткости										
71	110	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,8166668	39921,13	3931,13	232208	22866	150411	58490	313954	
						10131,4	918,67	58931	5344		23256		
	110.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,9039	21547				127211,7			Казахстан 100%
72	111	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,45	38100,22	3931,13	55245	5700	34855	14581	75412	
						10131,4	918,67	14691	1332		5586		
	111.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4718	19753				29071,48			Казахстан 100%
73	112	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1925347	349485		67288		67288		72671	
											5383		
74	113	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,5148143	346394		178329		178329		192595	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							14266		
75	114	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,3633686	335138		121779		121779		131521	Казахстан
				т							9742		
76	115	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0618118	335138		20715		20715		22372	Казахстан
				т							1657		
77	116	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство		7,05	39921,13	3931,13	281444	27715	182303	70892	380523	
				м3		10131,4	918,67	71426	6477		28187		
	116.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,1558	21547				154184,95			Казахстан 100%
78	117	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0991826	349485		34663		34663		37436	
				т							2773		
79	118	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,5225811	346394		181019		181019		195501	Казахстан
				т							14482		
80	119	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,3156124	335138		105774		105774		114236	Казахстан
				т							8462		
81	120	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0639432	335138		21430		21430		23144	Казахстан
				т							1714		
			Итого по разделу: 3. Диафрагм жесткости									1559365	
			Раздел: 4. Перекрытия										
82	125	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		100,60503	63878,49	1952,68	6426497	196450	4051667	2029355	9132320	
				м3		21652,8	513,69	2178381	51680		676468		
	125.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	102,1141	21547				2200252,63			Казахстан 100%
	125.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,6036	818975				494358,03			Казахстан 100%
	125.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,2576	100670				629955,9			
83	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,5227461	349485		182692		182692		197307	
				т							14615		
84	127	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		9,1686384	346394		3175961		3175961		3430038	Казахстан
				т							254077		
85	128	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		4,8907672	335138		1639082		1639082		1770209	Казахстан
				т							131127		
86	129	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		23,3081993	63878,49	1952,68	1488893	45513	938691	470161	2115778	
				м3		21652,8	513,69	504688	11973		156724		
	129.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,6578	21547				509755,1			Казахстан 100%
	129.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1398	818975				114533			Казахстан 100%
	129.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,4498	100670				145948,35			
87	130	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,1185211	349485		41421		41421		44735	
				т							3314		
88	131	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		1,5524681	346394		537766		537766		580787	Казахстан
				т							43021		
89	132	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,0997591	335138		33433		33433		36108	Казахстан
				т							2675		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									17307282	
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 7. Перегородки										
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					23440190	711068	18789342	3741957	29356714	
								3939779	172260		2174567		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**264210**					
			Итого с временными									**29620925**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**319906**					
			Итого с зимними удорожаниями									**29940831**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**598817**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**30 539 647,88**	
			НДС			**12 %**		**3664758**					
			Итого с НДС									**34 204 405,63**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**3 420 440,56**	
			Итого к оплате									**30 783 965,06**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №)

Место печати (при наличии)