Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства Енбекшиказахского района",Алматинская область, Енбекшиказахский район, г.Есик, Жамбыла, 21 а** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140010962**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Капстройгрупп-Т",Республика Казахстан, Алматы, мкр. Мамыр-7, дом № 8/5** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050940000576**

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №21-6 от 09.03.2021 года

Номер документа	Дата составления
36	**13.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)			работа	1,00	18 915 096,43	18 915 096,43
				Итого	1	x	18 915 096,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ишназаров Б.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2021

М.П.

Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (Д.55/2)	250 566 812,59	16 888 478,95							2 026 617,47	18 915 096,43
Итого к оплате										**18 915 096,43**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель

Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
Қайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (Д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 677 462 275,73 тенге
Стоимость по смете 752 735 862,00 тенге
Скидка 10 % 75 273 586,27 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за декабрь 2021 года.

№	№ сметы	Наименование	Сумма, тенге
1	02-01-02.1	КЖ Блок 1А	18 915 096,43
		Итого:	18 915 096,43

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962. РК Алматинская обл, Енбекшиказахский р-н, г.Есик, Жамбыла, 21 а**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 1А)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
1	1	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,7	35772,62	4987,87	60813	8480	40186	12959	79674	
						7145,75	1230,98	12148	2093		5902		
	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7255	21547				37179,35			Казахстан 100%
2	2	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,3	33951,71	4987,87	10186	1496	6545	2287	13471	
						7145,75	1230,98	2144	369		998		
	2.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	19753				6014,79			Казахстан 100%
3	3	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08592	349485		30028		30028		32430	
											2402		
4	4	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3233733	335138		108375		108375		117045	Казахстан
											8670		
5	5	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,042	419679		17627		17627		19037	
											1410		
6	6	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	16	521,69	56,39	8347	902	715	6148	15655	
						420,64	1,63	6730	26		1160		
	6.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
7	7	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00752	223619		1682		1682		1817	
											135		
8	8	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	5,3333333	389,48	37,14	2077	198	119	1610	3982	
						330,01	1,63	1760	9		295		
	8.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	223297				119,09			
9	9	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0010667	223619		239		239		258	
											19		
10	10	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	4,5333333	35772,62	4987,87	162169	22611	107163	34557	212464	
						7145,75	1230,98	32394	5580		15738		
	10.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6013	21547				99144,93			Казахстан 100%
11	11	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	0,8	33951,71	4987,87	27161	3991	17454	6098	35920	
						7145,75	1230,98	5717	985		2661		
	11.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,812	19753				16039,44			Казахстан 100%
12	12	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14112	349485		49319		49319		53265	
											3946		
13	13	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4935112	335138		165394		165394		178626	Казахстан
											13232		
14	14	С1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,112	419679		47004		47004		50764	
											3760		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	42,6666667	389,48	37,14	16618	1585	953	12876	31854	
	15.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0043	330,01	1,63	14080	70		2360		
16	16	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01152	223619		2576		952,73			
17	17	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,1333333	35772,62	4987,87	40542	5653	26791	8639	53116	
	17.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1503	7145,75	1230,98	8099	1395	24786,23	3935		Казахстан 100%
18	18	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,2	33951,71	4987,87	6790	997	4364	1525	8980	
	18.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	7145,75	1230,98	1429	246	4009,86	665		Казахстан 100%
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0565467	349485		19762		19762	1581	21343	
20	20	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1473422	335138		49380		49380	3950	53330	Казахстан
21	21	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0408	419679		17123		17123	1370	18493	
22	22	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	10,6666667	389,48	37,14	4154	396	238	3219	7963	
	22.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	330,01	1,63	3520	17	238,18	590		
23	23	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00288	223619		644		644	52	696	
24	24	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	4	35772,62	4987,87	143090	19952	94556	30491	187468	
	24.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	7145,75	1230,98	28583	4924	87480,82	13887		Казахстан 100%
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10332	349485		36109		36109	2889	38998	
26	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3642666	335138		122080		122080	9766	131846	Казахстан
27	27	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	419679		35253		35253	2820	38073	
28	28	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	32	521,69	56,39	16694	1804	1429	12297	31310	
	28.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	420,64	1,63	13460	52	1429,1	2319		
29	29	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00864	223619		1932		1932	155	2087	
30	30	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	1,1333333	35772,62	4987,87	40542	5653	26791	8639	53116	
	30.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1503	7145,75	1230,98	8099	1395	24786,23	3935		Казахстан 100%
31	31	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,2	33951,71	4987,87	6790	997	4364	1525	8980	
	31.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,203	7145,75	1230,98	1429	246	4009,86	665		Казахстан 100%
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00882	349485		3082		3082	247	3329	
33	33	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0239778	335138		8036		8036	643	8679	Казахстан
34	34	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	419679		11751		11751	940	12691	
35	35	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	1,7777779	521,69	56,39	927	100	79	683	1739	
	35.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	420,64	1,63	748	3	79,39	129		
36	36	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0008355	223619		187		187		202	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							15		
37	37	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8,8888889	389,48	37,14	3462	330	198	2683	6637	
				стык		330,01	1,63	2933	14		492		
	37.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	223297				198,49			
38	38	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0024	223619		537		537		580	
				т							43		
39	39	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,7	35772,62	4987,87	60813	8480	40186	12959	79674	
				м3		7145,75	1230,98	12148	2093		5902		
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,7255	21547				37179,35			Казахстан 100%
40	40	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		0,3	33951,71	4987,87	10186	1496	6545	2287	13471	
				м3		7145,75	1230,98	2144	369		998		
	40.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3045	19753				6014,79			Казахстан 100%
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,05166	349485		18054		18054		19498	
				т							1444		
42	42	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,2259733	335138		75732		75732		81791	Казахстан
				т							6059		
43	43	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,042	419679		17627		17627		19037	
				т							1410		
44	44	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		8	521,69	56,39	4174	451	357	3074	7828	
				стык		420,64	1,63	3365	13		580		
	44.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
45	45	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,00408	223619		912		912		985	
				т							73		
46	46	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8	389,48	37,14	3116	297	179	2414	5972	
				стык		330,01	1,63	2640	13		442		
	46.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,64			
47	47	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,00216	223619		483		483		522	
				т							39		
48	48	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		2	35772,62	4987,87	-71545	-9976	-47278	-15246	-93734	
				м3		7145,75	1230,98	-14292	-2462		-6943		
	48.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	21547				43740,41			Казахстан 100%
49	49	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,09126	349485		-31894		-31894		-34446	
				т							-2552		
50	50	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,3836267	335138		-128568		-128568		-138853	Казахстан
				т							-10285		
51	51	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,042	419679		-17627		-17627		-19037	
				т							-1410		
52	52	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		10,666667	521,69	56,39	-5565	-601	-476	-4099	-10437	
				стык		420,64	1,63	-4487	-17		-773		
	52.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	223297				476,37			
53	53	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0025067	223619		-561		-561		-606	
				т							-45		
54	54	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		32	389,48	37,14	-12463	-1188	-715	-9657	-23890	
				стык		330,01	1,63	-10560	-52		-1770		
	54.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
55	55	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,00712	223619		-1592		-1592		-1719	
				т							-127		
56	56	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		1,3333333	35772,62	4987,87	47697	6650	31519	10164	62490	
				м3		7145,75	1230,98	9528	1641		4629		
	56.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3533	21547				29160,27			Казахстан 100%
57	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,06084	349485		21263		21263		22964	
				т							1701		
58	58	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,3508533	335138		117584		117584		126991	Казахстан
				т							9407		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	59	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,028	419679		11751		11751		12691	
60	60	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	21,3333333	521,69	56,39	11129	1203	953	940 / 8198	20873	
	60.1	261-107-0569	Электроды. d=4 мм. Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0043	420,64	1,63	8974	35	952,73	1546		
61	61	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01024	223619		2290		2290		2473	
62	62	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8,8888889	389,48	37,14	3462	330	198	183 / 2683	6637	
	62.1	261-107-0569	Электроды. d=4 мм. Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0009	330,01	1,63	2933	14	198,49	492		
63	63	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0021867	223619		489		489		528	
64	64	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2	35772,62	4987,87	71545	9976	47278	39 / 15246	93734	
	64.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,03	7145,75	1230,98	14292	2462	43740,41	6943		Казахстан 100%
65	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05166	349485		18054		18054		19498	
66	66	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2862533	335138		95934		95934	1444	103609	Казахстан
67	67	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0421667	419679		17696		17696	7675	19112	
68	68	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	16	521,69	56,39	8347	902	715	1416 / 6148	15655	
	68.1	261-107-0569	Электроды. d=4 мм. Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	420,64	1,63	6730	26	714,55	1160		
69	69	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00832	223619		1861		1861		2010	
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса								149	1954021	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости										
70	171	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	1,178	38100,22	3931,13	44882	4631	28316	11845	61265	
	171.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1957	10131,4	918,67	11935	1082	23618,07	4538		Казахстан 100%
71	172	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	4,18	39921,13	3931,13	166870	16432	108089	42032	225614	
	172.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,2427	10131,4	918,67	42349	3840	91417,46	16712		Казахстан 100%
72	173	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1191933	349485		41656		41656		44989	
73	174	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1087129	346394		37657		37657	3333	40670	Казахстан
74	175	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0527229	335138		352807		352807	3013	381032	Казахстан
75	176	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0571393	335138		19150		19150	28225	20682	Казахстан
76	177	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	5,5226667	39921,13	3931,13	220471	21711	142808	1532 / 55534	298085	
	177.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,6055	10131,4	918,67	55952	5074	120781,85	22080		Казахстан 100%
77	178	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1066533	349485		37274		37274		40256	
78	179	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1023821	346394		35465		35465	2982	38302	Казахстан
79	180	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,0655909	335138		357120		357120	2837 / 28570	385690	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	181	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0375237	335138		12576		12576	1006	13582	Казахстан
81	182	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,102	38100,22 10131,4	3931,13 918,67	41986 11165	4332 1012	26490	11081 4245	57312	
	182.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,1185	19753				22094,32			Казахстан 100%
82	183	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	4,4206667	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	176478 44788	17378 4061	114312	44452 17674	238604	
	183.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,487	21547				96680,89			Казахстан 100%
83	184	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1224284	349485		42787		42787	3423	46210	
84	185	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3034097	346394		105099		105099	8408	113507	Казахстан
85	186	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6122864	335138		205200		205200	16416	221616	Казахстан
86	187	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,052858	335138		17715		17715	1417	19132	Казахстан
87	188	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,4826667	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	99111 25153	9760 2281	64198	24965 9926	134002	
	188.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5199	21547				54296,43			Казахстан 100%
88	189	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0555915	349485		19428		19428	1554	20982	
89	190	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0629407	346394		21802		21802	1744	23546	Казахстан
90	191	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6281273	335138		210509		210509	16841	227350	Казахстан
91	192	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,105716	335138		35429		35429	2834	38263	Казахстан
92	193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	2,0236533	39921,13 10131,4	3931,13 918,67	80787 20502	7955 1859	52329	20349 8091	109227	
	193.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,054	21547				44257,71			Казахстан 100%
93	194	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0472416	349485		16510		16510	1321	17831	
94	195	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,010579	346394		3665		3665	293	3958	Казахстан
95	196	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3656626	335138		122547		122547	9804	132351	Казахстан
96	197	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,033696	335138		11293		11293	903	12196	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости									2966254	
			Раздел: 4. Перекрытия										
97	202	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	103	63878,49 21652,8	1952,68 513,69	6579484 2230238	201126 52910	4148120	2077665 692572	9349721	
	202.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	104,545	21547				2252631,12			Казахстан 100%
	202.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,618	818975				506126,55			Казахстан 100%
	202.3	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	6,4066	100670				644952,42			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	203	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,52004	349485		181746		181746	14540	196286	
99	204	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	8,4668	346394		2932849		2932849	234628	3167477	Казахстан
100	205	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,1172	335138		374416		374416	29953	404369	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Перекрытия									**13117853**	
			Раздел: 5. Лестницы										
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
			Раздел: 7. Перегородки										
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					**14233635**	**376490**	**11238376**	**2468330**	**18038128**	
								2618770	**93678**		**1336163**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,9 %**		**162343**					
			Итого с временными									**18200471**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**196565**					
			Итого с зимними удорожаниями									**18397036**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**367941**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**18764976**	
			НДС			**12 %**		**2251798**					
			Итого с НДС									**21016773,81**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**2 101 677,38**	
			Итого к оплате									**18 915 096,43**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ24VJE00028297 от 26.06.2017
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)