Утверждена приказом и.о. Министра
по индустрии и инфраструктурному развитию РК
от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района» БИН 060140010962

Подрядчик: ТОО «Капстройгрупп-Т» БИН 050940000576

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (д.55/2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика			Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		21-6	09.03.2021 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)	179 640 565,20	136 816 990,7							16 418 038,89	153 235 029,60
Итого к оплате										**153 235 029,60**

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства,
архитектуры и градостроительства
Енбекшиказахского района»
БИН 060140010962
Руководитель
Смагулов А. М.

Технический надзор
ТОО "Saulet Trans Servis"
БИН 110140018612
Эксперт
Кайсар А. Е.
Аттестат №KZ07VJE00047698

Подрядчик:
ТОО "Капстройгрупп-Т"
БИН 050940000576
Директор
Ишназаров Б. Р.

Заказчик ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Капстройгрупп-Т"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в городе Есик Енбекшиказахского района Алматинской области (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Стоимость по договору 677 462 275,73 тенге
Стоимость по смете 752 735 862,00 тенге
Скидка 10 % 75 273 586,27 тенге

РЕЕСТР
актов выполненных работ за апрель 2022 года.

№	Наименование	Сумма, тенге
1	ЮЖ Блок 1А	70 981 407,90
2	ЮЖ Блок 2А	30 145 086,90
3	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)	20 761 212,60
4	СИСТЕМА ВОДОПРОВОДА [-20°С] (ВК.В)	7 729 161,30
5	СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ [-20°С] (ОВ)	5 291 443,80
6	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ)	18 326 717,10
	Итого:	153 235 029,60

Составил Начальник ПТО _____ Казимов Ж.Б.

Форма по приложению Ж-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-02.1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 1А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на .2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
1	1	E11-060501-0106 **Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,4	35772,62	4987,87	121627	16958	80373	25918	159349	
						7145,75	1230,98	24296	4185		11804		
	1.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,451	21547				74358,7			Казахстан 100%
2	2	**E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,6	33951,71	4987,87	20371	2993	13091	4574	26941	
						7145,75	1230,98	4287	739		1996		
	2.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	19753				12029,58			Казахстан 100%
3	3	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,17184	349485		60056		60056		64860	
											4804		
4	4	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,6467466	335138		216749		216749		234089	
											17340		
5	5	C1261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,084	419679		35253		35253		38073	
											2820		
6	6	E11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	32	521,69	56,39	16694	1804	1429	12297	31310	
						420,64	1,63	13460	52		2319		
	6.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				1429,1			
7	7	**C1261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,01504	223619		3363		3363		3632	
											269		
8	8	**E11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	10,6666666	389,48	37,14	4154	396	238	3219	7963	
						330,01	1,63	3520	17		590		
	8.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	223297				238,18			
9	9	**C1261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0021334	223619		477		477		515	
											38		
10	10	**E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	17,5666667	35772,62	4987,87	628406	87620	415258	133908	823299	
						7145,75	1230,98	125527	21624		60985		
	10.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,8302	21547				384186,6			Казахстан 100%
11	11	**E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3	3,1	33951,71	4987,87	105250	15462	67636	23631	139191	
						7145,75	1230,98	22152	3816		10310		
	11.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,1465	19753				62152,81			Казахстан 100%
12	12	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,54684	349485		191112		191112		206401	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							15289		
13	13	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,9123559	335138		640903		640903		692175	
											51272		
14	14	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,434	419679		182141		182141		196712	
											14571		
15	15	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	165,3333333	389,48	37,14	64394	6140	3692	49896	123433	
						330,01	1,63	54562	269		9143		
	15.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0165	223297				3691,84			
16	16	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04464	223619		9982		9982		10781	
											799		
17	17	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,5666667	35772,62	4987,87	20271	2827	13395	4320	26558	
						7145,75	1230,98	4049	698		1967		
	17.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5752	21547				12393,12			Казахстан 100%
18	18	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,1	33951,71	4987,87	3395	499	2182	762	4490	
						7145,75	1230,98	715	123		333		
	18.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1015	19753				2004,93			Казахстан 100%
19	19	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0282733	349485		9881		9881		10671	
											790		
20	20	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0736711	335138		24690		24690		26665	
											1975		
21	21	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0204	419679		8561		8561		9246	
											685		
22	22	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	5,3333335	389,48	37,14	2077	198	119	1610	3982	
						330,01	1,63	1760	9		295		
	22.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	223297				119,09			
23	23	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00144	223619		322		322		348	
											26		
24	24	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	14	35772,62	4987,87	500817	69830	330946	106720	656140	
						7145,75	1230,98	100040	17234		48603		
	24.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,21	21547				306182,87			Казахстан 100%
25	25	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,36162	349485		126381		126381		136491	
											10110		
26	26	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,2749331	335138		427279		427279		461461	
											34182		
27	27	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,294	419679		123386		123386		133257	
											9871		
28	28	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	112	521,69	56,39	58429	6316	5002	43038	109584	
						420,64	1,63	47112	183		8117		
	28.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0221	223297				5001,85			
29	29	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,03024	223619		6762		6762		7303	
											541		
30	30	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,5666667	35772,62	4987,87	20271	2827	13395	4320	26558	
						7145,75	1230,98	4049	698		1967		
	30.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5752	21547				12393,12			Казахстан 100%
31	31	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,1	33951,71	4987,87	3395	499	2182	762	4490	
						7145,75	1230,98	715	123		333		
	31.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1015	19753				2004,93			Казахстан 100%
32	32	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00441	349485		1541		1541		1664	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							123		
33	33	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0119889	335138		4018		4018	321	4339	
34	34	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	419679		5876		5876	470	6346	
35	35	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	0,888889	521,69	56,39	464	50	40	342	870	
						420,64	1,63	374	1		64		
	35.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	223297				39,7			
36	36	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004178	223619		93		93	7	100	
37	37	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	4,4444446	389,48	37,14	1731	165	99	1341	3318	
						330,01	1,63	1467	7		246		
	37.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	223297				99,24			
38	38	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0012	223619		268		268	21	289	
39	39	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	3,4	35772,62	4987,87	121627	16958	80373	25918	159349	
						7145,75	1230,98	24296	4185		1180-4		
	39.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,451	21547				74358,7			Казахстан 100%
40	40	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6	33951,71	4987,87	20371	2993	13091	4574	26941	
						7145,75	1230,98	4287	739		1996		
	40.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,609	19753				12029,58			Казахстан 100%
41	41	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10332	349485		36109		36109	2889	38998	
42	42	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,4519466	335138		151464		151464	12117	163581	
43	43	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084	419679		35253		35253	2820	38073	
44	44	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	16	521,69	56,39	8347	902	715	6148	15655	
						420,64	1,63	6730	26		1160		
	44.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0032	223297				714,55			
45	45	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00816	223619		1825		1825	146	1971	
46	46	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	389,48	37,14	6232	594	357	4829	11946	
						330,01	1,63	5280	26		885		
	46.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
47	47	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00432	223619		966		966	77	1043	
48	56	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,6666667	35772,62	4987,87	23848	3326	15759	5082	31244	
						7145,75	1230,98	4764	821		2314		
	56.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6767	21547				14580,14			Казахстан 100%
49	57	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03042	349485		10631		10631	851	11482	
50	58	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1754267	335138		58792		58792	4703	63495	
51	59	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,014	419679		5876		5876	470	6346	
52	60	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом	стык	10,6666666	521,69	56,39	5565	601	476	4099	10437	
						420,64	1,63	4487	17		773		
	60.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0021	223297				476,37			
53	61	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00512	223619		1145		1145	92	1237	
54	62	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4,4444444	389,48	37,14	1731	165	99	1341	3318	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				стык		330,01	1,63	1467	7		246		
	62.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	223297				99,24			
55	63	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0010933	223619		244		244		264	
				т							20		
56	64	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		4	35772,62	4987,87	143090	19952	94556	30491	187468	
				м3		7145,75	1230,98	28583	4924		13887		
	64.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,06	21547				87480,82			Казахстан 100%
57	65	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,10332	349485		36109		36109		38998	
				т							2889		
58	66	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,5725066	335138		191869		191869		207218	
				т							15349		
59	67	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0843334	419679		35393		35393		38224	
				т							2831		
60	68	Е11-060301-0502	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		32	521,69	56,39	16694	1804	1429	12297	31310	
				стык		420,64	1,63	13460	52		2319		
	68.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				1429,1			
61	69	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,01664	223619		3721		3721		4019	
				т							298		
62	70	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		5,4800001	65338,08	6692,41	358053	36674	211848	107506	502804	
				м3		19987,2	1570,84	109530	8608		37245		
	70.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,5622	21547				119848,73			Казахстан 100%
	70.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5239	100670				52739,81			
63	71	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,2798499	349485		97803		97803		105627	
				т							7824		
64	72	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		1,24305	335138		416593		416593		449920	
				т							33327		
65	73	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		27,9999999	389,48	37,14	10905	1040	625	8450	20903	
				стык		330,01	1,63	9240	46		1548		
	73.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0028	223297				625,23			
66	74	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0066999	223619		1498		1498		1618	
				т							120		
67	75	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0359001	297510,75	1500,75	10681	54	0	9693	22004	
				т		296010	690,27	10627	25		1630		
68	76	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		0,0359001	899894		32306		32306		34891	
				т							2585		
69	77	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м		2,3	65338,08	6692,41	150278	15393	88914	45121	211031	
				м3		19987,2	1570,84	45971	3613		15632		
	77.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3345	21547				50301,47			Казахстан 100%
	77.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2199	100670				22135,32			
70	78	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,12028	349485		42036		42036		45399	
				т							3363		
71	79	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм		0,49964	335138		167448		167448		180844	
				т							13396		
72	80	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		14	389,48	37,14	5453	520	313	4225	10452	
				стык		330,01	1,63	4620	23		774		
	80.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0011	223297				312,62			
73	81	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70		0,0036	223619		805		805		869	
				т							64		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	82	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,012	297510,75 296010	1500,75 690,27	3570 3552	18 8	0	3240 545	7355	
75	83	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,012	899894		10799		10799	864	11663	
76	84	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,48	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	31362 9594	3212 754	18556	9417 3262	44041	
	84.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4872	21547				10197,7			Казахстан 100%
	84.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0459	100670				4619,54			
77	85	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02488	349485		8695		8695	696	9391	
78	86	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09736	335138		32629		32629	2610	35239	
79	87	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01504	297510,75 296010	1500,75 690,27	4475 4452	22 10	0	4061 683	9219	
80	88	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01504	899894		13534		13534	1083	14617	
81	89	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,8	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	444299 135913	45509 10682	262878	133401 46216	623916	
	89.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547				148717,39			Казахстан 100%
	89.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6501	100670				65443,55			
82	90	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29704	349485		103811		103811	8305	112116	
83	91	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,14144	335138		382540		382540	30603	413143	
84	92	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	16	389,48 330,01	37,14 1,63	6232 5280	594 26	357	4829 885	11946	
	92.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
85	93	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00464	223619		1038		1038	83	1121	
86	94	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01208	297510,75 296010	1500,75 690,27	3594 3576	18 8	0	3262 548	7404	
87	95	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,01208	899894		10871		10871	870	11741	
88	96	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	5,6	65338,08 19987,2	6692,41 1570,84	365893 111928	37478 8797	216487	109860 38060	513813	
	96.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,681	21547				122473,15			Казахстан 100%
	96.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5351	100670				53894,69			
89	97	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21864	349485		76411		76411	6113	82524	
90	98	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,67808	335138		227250		227250	18180	245430	
91	99	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	389,48 330,01	37,14 1,63	3116 2640	297 13	179	2414 442	5972	
	99.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,64			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	100	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00284	223619		635		635		686	
											51		
93	101	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,028	297510,75	1500,75	8330	42	0	7560	17161	
						296010	690,27	8288	19		1271		
94	102	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,028	899894		25197		25197		27213	
											2016		
95	103	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	13,5999996	65338,08	6692,41	888598	91016	525755	266802	1247832	
						19987,2	1570,84	271826	21363		92432		
	103.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,804	21547				297434,78			Казахстан 100%
	103.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,3002	100670				130887,1			
96	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5888004	349485		205777		205777		222239	
											16462		
97	105	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5999	335138		536187		536187		579082	
											42895		
98	106	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	15,9999996	389,48	37,14	6232	594	357	4829	11946	
						330,01	1,63	5280	26		885		
	106.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,28			
99	107	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0035004	223619		783		783		846	
											63		
100	108	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0171996	297510,75	1500,75	5117	26	0	4644	10542	
						296010	690,27	5091	12		781		
101	109	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0171996	899894		15478		15478		16716	
											1238		
102	110	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	12,8	65338,08	6692,41	836327	85663	494828	251108	1174430	
						19987,2	1570,84	255836	20107		86995		
	110.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12,992	21547				279938,62			Казахстан 100%
	110.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,2237	100670				123187,87			
103	111	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,64752	349485		226299		226299		244403	
											18104		
104	112	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,85488	335138		956779		956779		1033321	
											76542		
105	113	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	64	389,48	37,14	24927	2377	1429	19315	47781	
						330,01	1,63	21121	104		3539		
	113.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0064	223297				1429,1			
106	114	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,01536	223619		3435		3435		3710	
											275		
107	115	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,03312	297510,75	1500,75	9854	50	0	8942	20300	
						296010	690,27	9804	23		1504		
108	116	С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,03312	899894		29804		29804		32188	
											2384		
109	117	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,2999425	65338,08	6692,41	150274	15392	88912	45120	211025	
						19987,2	1570,84	45969	3613		15631		
	117.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3344	21547				50300,21			Казахстан 100%
	117.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2199	100670				22134,77			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
110	118	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1151371	349485		40239		40239		43458	
											3219		
111	119	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,559776	335138		187602		187602		202610	
											15008		
112	120	Е11-060301-0502	**Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом**	стык	7,9998	521,69	56,39	4173	451	357	3074	7827	
						420,64	1,63	3365	13		580		
	120.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0016	223297				357,27			
113	121	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0037599	223619		841		841		908	
											67		
114	122	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	5,99985	389,48	37,14	2337	223	134	1811	4480	
						330,01	1,63	1980	10		332		
	122.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0006	223297				133,97			
115	123	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00162	223619		362		362		391	
											29		
116	124	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0167996	297510,75	1500,75	4998	26	0	4536	10297	
						296010	690,27	4973	12		763		
117	125	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0167996	899894		15118		15118		16327	
											1209		
118	126	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,47988	65338,08	6692,41	31354	3212	18551	9414	44029	
						19987,2	1570,84	9591	754		3261		
	126.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4871	21547				10495,07			Казахстан 100%
	126.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0459	100670				4618,39			
119	127	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,023934	349485		8365		8365		9034	
											669		
120	128	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1587603	335138		53207		53207		57464	
											4257		
121	129	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,39915	65338,08	6692,41	222094	22749	131406	66684	311880	
						19987,2	1570,84	67939	5340		23102		
	129.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4501	21547				74340,11			Казахстан 100%
	129.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,325	100670				32713,6			
122	130	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1575206	349485		55051		55051		59455	
											4404		
123	131	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7612896	335138		255137		255137		275548	
											20411		
124	132	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,39915	65338,08	6692,41	222094	22749	131406	66684	311880	
						19987,2	1570,84	67939	5340		23102		
	132.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,4501	21547				74340,11			Казахстан 100%
	132.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,325	100670				32713,6			
125	133	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1467233	349485		51278		51278		55380	
											4102		
126	134	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4703624	335138		157636		157636		170247	
											12611		
127	135	Е11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	7,998	389,48	37,14	3115	297	179	2414	5971	
						330,01	1,63	2639	13		442		
	135.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,59			
128	136	С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0021595	223619		483		483		522	
											39		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	137	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0042389	297510,75	1500,75	1261	6	0	1144	2597	
						296010	690,27	1255	3		192		
130	138	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0042389	899894		3815		3815		4120	
											305		
131	139	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,599965	65338,08	6692,41	365891	37478	216486	109859	513810	
						19987,2	1570,84	111928	8797		38060		
	139.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,684	21547				122472,38			Казахстан 100%
	139.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,5354	100670				53894,35			
132	140	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2143187	349485		74901		74901		80893	
											5992		
133	141	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7409554	335138		248322		248322		268188	
											19866		
134	142	**Е11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	7,99995	389,48	37,14	3116	297	179	2414	5972	
						330,01	1,63	2640	13		442		
	142.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,64			
135	143	**С1261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0016	223619		358		358		387	
											29		
136	144	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0211999	297510,75	1500,75	6307	32	0	5724	12993	
						296010	690,27	6275	15		962		
137	145	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,0211999	899894		19078		19078		20604	
											1526		
138	146	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	10,2	65338,08	6692,41	666448	68263	394316	200102	935874	
						19987,2	1570,84	203869	16023		69324		
	146.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10,353	21547				223076,09			Казахстан 100%
	146.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,9751	100670				98165,33			
139	147	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,44028	349485		153871		153871		166181	
											12310		
140	148	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,0716	335138		359134		359134		387865	
											28731		
141	149	**Е11-060301-0501**	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	24	389,48	37,14	9348	891	536	7243	17918	
						330,01	1,63	7920	39		1327		
	149.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	223297				535,91			
142	150	**С1261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,0048	223619		1073		1073		1159	
											86		
143	151	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,8	65338,08	6692,41	444299	45509	262878	133401	623916	
						19987,2	1570,84	135913	10682		46216		
	151.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547				148717,39			Казахстан 100%
	151.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6501	100670				65443,55			
144	152	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,29352	349485		102581		102581		110787	
											8206		
145	153	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,67584	335138		226500		226500		244620	
											18120		
146	154	**Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,4	65338,08	6692,41	418164	42831	247414	125554	587215	
						19987,2	1570,84	127918	10053		43497		
	154.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,496	21547				139969,31			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	154.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6118	100670				61593,93			
147	155	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,32376**	**349485**		**113149**		**113149**		**122201**	
											9052		
148	156	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,7809**	**335138**		**261709**		**261709**		**282646**	
											20937		
149	157	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	**2,74**	**65338,08**	**6692,41**	**179026**	**18337**	**105924**	**53753**	**251401**	
						19987,2	**1570,84**	**54765**	**4304**		**18622**		
	157.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7811	21547				59924,36			Казахстан 100%
	157.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2619	100670				26369,9			
150	158	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,13794**	**349485**		**48208**		**48208**		**52065**	
											3857		
151	159	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,34086**	**335138**		**114235**		**114235**		**123374**	
											9139		
152	160	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	**2,3**	**65338,08**	**6692,41**	**150278**	**15393**	**88914**	**45121**	**211031**	
						19987,2	**1570,84**	**45971**	**3613**		**15632**		
	160.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,3345	21547				50301,47			Казахстан 100%
	160.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2199	100670				22135,32			
153	161	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,11514**	349485		**40240**		**40240**		**43459**	
											3219		
154	162	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,29233**	**335138**		**97971**		**97971**		**105809**	
											7838		
155	163	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,24	**65338,08**	**6692,41**	**15681**	**1606**	**9278**	**4708**	**22020**	
						19987,2	**1570,84**	**4797**	**377**		**1631**		
	163.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,2436	21547				5248,85			Казахстан 100%
	163.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0229	100670				2309,77			
156	164	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,01197**	**349485**		**4183**		**4183**		**4518**	
											335		
157	165	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,04065**	**335138**		**13623**		**13623**		**14713**	
											1090		
158	166	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	**3,4**	**65338,08**	**6692,41**	**222149**	**22754**	**131439**	**66701**	**311958**	
						19987,2	**1570,84**	**67956**	**5341**		**23108**		
	166.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,451	21547				74358,7			Казахстан 100%
	166.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,325	100670				32721,78			
159	167	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14676	**349485**		**51290**		**51290**		**55393**	
											4103		
160	168	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,48108	**335138**		**161228**		**161228**		**174126**	
											12898		
161	169	Е11-060301-0501	**Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом**	стык	**8**	**389,48**	**37,14**	**3116**	**297**	**179**	**2414**	**5972**	
						330,01	**1,63**	**2640**	**13**		**442**		
	169.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,64			
162	170	С1261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	**0,00192**	**223619**		**429**		**429**		**463**	
											34		
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса									**21487901**	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
163	171	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,922	38100,22	3931,13	73229	7556	46200	19327	99960	
						10131,4	918,67	19473	1766		7404		
	171.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,9508	19753				38534,74			Казахстан 100%
164	172	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	6,82	39921,13	3931,13	272262	26810	176356	68579	368108	
						10131,4	918,67	69096	6265		27267		
	172.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,9223	21547				149154,8			Казахстан 100%
165	173	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1944733	349485		67966		67966	5437	73403	
166	174	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1773737	346394		61441		61441	4915	66356	
167	175	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,7176005	335138		575633		575633	46051	621684	
168	176	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0932273	335138		31244		31244	2500	33744	
169	177	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	9,0106668	39921,13	3931,13	359716	35422	233003	90607	486349	
						10131,4	918,67	91291	8278		36026		
	177.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,1458	21547				197065,13			Казахстан 100%
170	178	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1740133	349485		60815		60815	4865	65680	
171	179	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1670445	346394		57863		57863	4629	62492	
172	180	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,7385957	335138		582669		582669	46614	629283	
173	181	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0612229	335138		20518		20518	1641	22159	
174	182	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	1,798	38100,22	3931,13	68504	7068	43220	18080	93511	
						10131,4	918,67	18216	1652		6927		
	182.1	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,825	19753				36048,63			Казахстан 100%
175	183	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	7,2126668	39921,13	3931,13	287938	28354	186509	72527	389302	
						10131,4	918,67	73074	6626		28837		
	183.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,3209	21547				157742,5			Казахстан 100%
176	184	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1997516	349485		69810		69810	5585	75395	
177	185	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,4950369	346394		171478		171478	13718	185196	
178	186	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,9989936	335138		334801		334801	26784	361585	
179	187	C1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,086242	335138		28903		28903	2312	31215	
180	188	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	4,0506668	39921,13	3931,13	161707	15923	104745	40732	218634	
						10131,4	918,67	41039	3721		16195		
	188.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,1114	21547				88588,91			Казахстан 100%
181	189	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0907019	349485		31699		31699	2536	34235	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	190	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1026927	346394		35572		35572	2846	38418	
183	191	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,0248394	335138		343463		343463	27477	370940	
184	192	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм-**	т	0,172484	335138		57806		57806	4624	62430	
185	193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	4,2430095	39921,13	3931,13	169386	16680	109718	42666	229016	
	193.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,3067	10131,4	918,67	42988	3898	92795,49	16964		Казахстан 100%
186	194	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0990518	349485		34617		34617	2769	37386	
187	195	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022181	346394		7683		7683	615	8298	
188	196	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7666877	335138		256946		256946	20556	277502	
189	197	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,0706506	335138		23678		23678	1894	25572	
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости									4967853	
			Раздел: 5. Лестницы										
190	219	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	2,4	69968,48	3098,85	167924	7437	100526	56080	241924	
	219.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	24984	693,8	59962	1665	52488,49	17920		Казахстан 100%
	219.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0178	818975				14545			Казахстан 100%
	219.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0847	125659				10645,83			
191	220	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00846	349485		2957		2957	237	3194	
192	221	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,14008	346394		48523		48523	3882	52405	
193	222	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,55904	335138		187356		187356	14988	202344	
194	223	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02346	441876		10366		10366	829	11195	
195	224	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	8,8	69968,48	3098,85	615723	27269	368594	205628	887059	
	224.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,932	24984	693,8	219859	6105	192457,8	65708		Казахстан 100%
	224.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0651	818975				53331,65			Казахстан 100%
	224.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3106	125659				39034,71			
196	225	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0384	349485		13420		13420	1074	14494	
197	226	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,5768	346394		199800		199800		215784	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							15984		
198	227	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,5024	335138		503511		503511		543792	
											40281		
199	228	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07728	441876		34148		34148		36880	
											2732		
200	229	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	7,2	69968,48	3098,85	503773	22311	301577	16824	725775	
						24984	693,8	179885	4995		53761		
	229.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,308	21547				157465,48			Казахстан 100%
	229.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0533	818975				43634,99			Казахстан 100%
	229.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2542	125659				31937,49			
201	230	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02412	349485		8430		8430		9104	
											674		
202	231	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,40788	346394		141287		141287		152590	
											11303		
203	232	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,78248	335138		597377		597377		645167	
											47790		
204	233	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,07038	441876		31099		31099		33587	
											2488		
205	234	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,4	69968,48	3098,85	167924	7437	100526	56080	241924	
						24984	693,8	59962	1665		17920		
	234.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	21547				52488,49			Казахстан 100%
	234.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0178	818975				14515			Казахстан 100%
	234.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0847	125659				10645,83			
206	235	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01128	349485		3942		3942		4257	
											315		
207	236	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11354	346394		39330		39330		42476	
											3146		
208	237	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,48906	335138		163903		163903		177015	
											13112		
209	238	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0254	441876		11224		11224		12122	
											898		
210	239	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)	м3	2,48	65338,08	6692,41	162038	16597	95873	48652	227545	
						19987,2	1570,84	49568	3896		16855		
	239.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5172	21547				54238,11			Казахстан 100%
	239.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2371	100670				23867,65			
211	240	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,15504	349485		54184		54184		58519	
											4335		
212	241	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,34528	335138		450854		450854		486922	
											36068		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	**242**	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,13824	297510,75	1500,75	41128	207	0	37324	84728	
				т		296010	690,27	40920	95		6276		
214	**243**	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,13824	899894		124401		124401		134353	
				т							9952		
			Итого по разделу: 5. Лестницы									5245155	
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
215	**244**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		145,2	32092,02	521,36	4659761	75702	3572859	959751	6069073	
				м3		6964,19	143,18	1011200	20790		449561		
	244.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,1381	871634				120359,76			Казахстан 100%
	244.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	1,4956	6998				10465,93			
	244.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2793,648	43				120126,86			Казахстан 100%
	244.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	142,296	23055,06				3280642,82			
216	**245**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		9,217296	77968,56	23003,9	718659	212034	65159	339348	1142648	
				т конструкций		47895,43	5461,65	441466	50342		84641		
	245.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0092	812316				7487,36			Казахстан 100%
	245.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	23,965	295				7069,67			
	245.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1475	219538				32376,75			
	245.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0179	532604				9523,79			
217	**246**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**		8,763552	563099		4934747		4934747		5329527	
				т							394780		
218	**247**	**С1222-509-1004**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**		0,12288	859093		105565		105565		114010	Казахстан
				т							8445		
219	**248**	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**		0,294	871634		256260		256260		276761	Казахстан
				т							20501		
220	**249**	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**		0,036864	685096		25255		25255		27275	Казахстан
				т							2020		
221	**250**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		0,085392	526783		44983		44983		48582	
				т							3599		
222	**251**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		82,8	32092,02	521,36	2657219	43168	2037416	547296	3460876	
				м3		6964,19	143,18	576635	11855		256361		
	251.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0787	871634				68634,9			Казахстан 100%
	251.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,8528	6998				5968,17			
	251.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1593,072	43				68502,1			Казахстан 100%
	251.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	81,144	23055,06				1870779,79			
223	**252**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**		1,93948	77968,56	23003,9	151218	44616	13711	71405	240433	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т конструкций		47895,43	5461,65	92892	10593		17810		
	252.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0019	812316				1575,47			Казахстан 100%
	252.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,0426	295				1487,58			
	252.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,031	219538				6812,63			
	252.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0038	532604				2003,97			
224	253	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	1,83596	563099		1033827		1033827	82706	1116533	
225	254	С1222-509-1004	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	0,074	859093		63573		63573	5086	68659	Казахстан
226	255	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,0228	871634		19873		19873	1590	21463	Казахстан
227	256	С1222-509-1002	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	т	0,00672	685096		4604		4604	368	4972	Казахстан
228	257	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,02556	526783		13465		13465	1077	14542	
229	258	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	м3	21,4	32092,02	521,36	686769	11157	526578	141451	894478	
						6964,19	143,18	149034	3064		66258		
	258.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0204	871634				17738,97			Казахстан 100%
	258.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2204	6998				1542,5			
	258.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	411,736	43				17704,65			Казахстан 100%
	258.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	20,972	23055,06				483510,72			
			Итого по разделу: 6. Стены наружные из газоблоков									18829832	
			Раздел: 7. Перегородки										
230	264	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	23,4048	34447,03	4987,87	806226	116740	522241	178411	1063408	
						7145,75	1230,98	167245	28811		78771		
	264.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	23,7559	20241				480842,61			Казахстан 100%
231	265	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,604112	24358,78	1080,22	39074	1733	462	34137	79068	
						22990,56	395,08	36879	634		5857		
	265.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,8123	96				461,98			
232	266	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,46368	349485		162049		162049	12964	175013	
233	267	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,140432	346394		395039		395039	31603	426642	
234	268	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,656	34447,03	4987,87	22597	3273	14638	5001	29806	
						7145,75	1230,98	4688	808		2208		
	268.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6658	20241				13477,27			Казахстан 100%
235	269	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,056496	24083,42	1460,12	1361	82	16	1172	2736	
						22335,3	464,8	1262	26		203		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	269.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1695	96				16,27			
236	270	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02344	349485		8192		8192	655	8847	
237	271	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,033056	346394		11450		11450	916	12366	
238	272	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,64	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	22046 4573	3192 788	14281	4879 2154	29079	
	272.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6496	20241				13148,55			Казахстан 100%
239	273	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,037504	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	914 862	41 15	11	798 137	1849	
	273.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1125	96				10,8			
240	274	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010752	349485		3758		3758	301	4059	
241	275	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,026752	346394		9267		9267	741	10008	
242	276	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	0,816	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	28109 5831	4070 1004	18208	6220 2746	37075	
	276.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,8282	20241				16764,41			Казахстан 100%
243	277	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,068256	24083,42 22335,3	1460,12 464,8	1644 1525	100 32	20	1416 245	3305	
	277.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2048	96				19,66			
244	278	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,028128	349485		9830		9830	786	10616	
245	279	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,040128	346394		13900		13900	1112	15012	
246	280	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)	м3	1,632	34447,03 7145,75	4987,87 1230,98	56218 11662	8140 2009	36415	12440 5493	74151	
	280.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,6565	20241				33528,81			Казахстан 100%
247	281	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,11136	24358,78 22990,56	1080,22 395,08	2713 2560	120 44	32	2370 407	5490	
	281.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3341	96				32,07			
248	282	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,032256	349485		11273		11273	902	12175	
249	283	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,079104	346394		27401		27401	2192	29593	
250	284	С1214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3859008	441876		170520		170520	13642	184162	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
251	285	**Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**		97,4	**32464,14**	**2889**	**3162007**	**281388**	**2235815**	**665987**	**4134234**	
				м3 кладки		**6620,16**	**732,15**	**644804**	**71311**		**306240**		
	285.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	23,376	14275				333692,4			Казахстан 100%
	285.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	38,96	48819,24				1901997,59			
252	286	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**		3,2	**59740,78**	**4669,85**	**191170**	**14944**	**118042**	**56147**	**267102**	
				м3		**18182,8**	**1098,29**	**58185**	**3515**		**19785**		
	286.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,248	20241				65742,77			Казахстан 100%
	286.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2752	100670				27704,38			
	286.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0803	125659				10092,93			
253	287	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,17408**	349485		**60838**		**60838**		**65705**	
				т							**4867**		
254	288	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		**0,13568**	346394		**46999**		**46999**		**50759**	
				т							**3760**		
255	289	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1.1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1.1**		7,7932928	77968,56	23003,9	607632	179276	55093	286921	966117	
				т конструкций		**47895,43**	**5461,65**	**373263**	**42564**		**71564**		
	289.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0078	812316				6330,62			Казахстан 100%
	289.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	20,2626	295				5977,46			
	289.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1247	219538				27374,78			
	289.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0151	532604				8052,43			
256	290	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**		7,341488	**563099**		**4133985**		**4133985**		**4464704**	
				т							**330719**		
257	291	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**		**0,143344**	**871634**		**124944**		**124944**		**134939**	
				т							**9995**		
258	292	**С1222-509-1003**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		**0,3084608**	892474		275293		275293		**297316**	
				т							**22023**		
259	293	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**		**0,076128**	**526783**		**40103**		**40103**		**43311**	
				т							**3208**		
260	294	**Е11-070107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**		**0,22576**	437412,83	7846,05	**98750**	**1771**	**80080**	20387	**128668**	
				т стальных элементов		**74853,1**	**1675,81**	**16899**	**378**		**9531**		
	294.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2258	346391				78201,91			Казахстан 100%
261	295	**Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		**480,8**	5832,78	282,76	**2804401**	**135951**	**1495879**	**1125627**	4244430	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		**2438,79**	**78,58**	**1172570**	**37781**		**314402**		
	295.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	11,0584	14614				161607,46			Казахстан 100%
	295.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	24,2323	48819,24				1183003,45			
	295.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4327	349485				151229,15			
266	296	**С1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		**0,310072**	**441876**		**137013**		**137013**		**147974**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							10961		
			Итого по разделу: 7. Перегородки									17159719	
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					54812682	2257838	44301621	7863678	67690460	
								8253218	546201		5014100		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0.9 %		609214					
			Итого с временными									68299680	
			Зимние удорожания			1.08 %		737637					
			Итого с зимними удорожаниями									69037317	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1380746					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									70418063	
			НДС			12 %		8450168					
			Итого с НДС									78868231	
			Скидка подрядчика			10%						7 886 823,10	
			Итого к оплате									70 981 407,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланулы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028297 от 26.06.2021г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Объект: ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А).ОСТАТОК
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Акт выполненных работ

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-02.2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОК 2А) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Элементы каркаса										
1	99	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,4	65338,08	6692,41	418164	42831	247414	125554	587215	
						19987,2	1570,84	127918	10053		43497		
	99.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,496	21547				139969,31			Казахстан 100%
	99.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6118	100670				61593,93			
2	100	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,32376	349485		113149		113149		122201	
											9052		
3	101	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,74744	335138		250496		250496		270536	
											20040		
4	102	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	6,8	65338,08	6692,41	444299	45509	262878	133401	623916	
						19987,2	1570,84	135913	10682		46216		
	102.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,902	21547				148717,39			Казахстан 100%
	102.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6501	100670				65443,55			
5	103	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29352	349485		102581		102581		110787	
											8206		
6	104	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,5624	335138		188482		188482		203561	
											15079		
7	105	E11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,68	65338,08	6692,41	175106	17936	103605	52576	245897	
						19987,2	1570,84	53566	4210		18215		
	105.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,7202	21547				58612,15			Казахстан 100%
	105.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2562	100670				25792,46			
8	106	C1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10716	349485		37451		37451		40447	
											2996		
9	107	C1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,27116	335138		90876		90876		98146	
											7270		
10	108	E11-060301-0501	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	стык	8	389,48	37,14	3116	297	179	2414	5972	
						330,01	1,63	2640	13		442		
	108.1	261-107-0569	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,0008	223297				178,64			
11	109	C1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0016	223619		358		358		387	
											29		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Элементы каркаса									**2309065**	
			Раздел: 3. Диафрагм жесткости										
			Раздел: 4. Перекрытия										
			Раздел: 5. Лестницы										
12	146	**E11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1.2	69968,48	3098,85	83962	3719	50263	28040	120962	
						24984	693,8	29981	833		8960		
	146.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	21547				26244,25			Казахстан 100%
	146.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0089	818975				7272,5			Казахстан 100%
	146.3	215-201-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0424	125659				5322,92			
13	147	**C1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00423	349485		1478		1478		1596	
											118		
14	148	**C1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,07004	346394		24261		24261		26202	
											1941		
15	149	**C1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,27952	335138		93678		93678		101172	
											7494		
16	150	**C1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,01173	441876		5183		5183		5598	
											415		
17	151	**E11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	4,4	69968,48	3098,85	307861	13635	184297	102814	443529	
						24984	693,8	109930	3053		32854		
	151.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,466	21547				96228,9			Казахстан 100%
	151.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0326	818975				26665,83			Казахстан 100%
	151.3	215-201-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1553	125659				19517,36			
18	152	**C1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0192	349485		6710		6710		7247	
											537		
19	153	**C1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2884	346394		99900		99900		107892	
											7992		
20	154	**C1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,7512	335138		251756		251756		271896	
											20140		
21	155	**C1214-403-0101**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки B-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03864	441876		17074		17074		18440	
											1366		
22	156	**E11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010)**	м3	3,6	69968,48	3098,85	251887	11156	150788	84120	362888	
						24984	693,8	89942	2498		26881		
	156.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса B25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,654	21547				78732,74			Казахстан 100%
	156.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0266	818975				21817,49			Казахстан 100%
	156.3	215-201-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1271	125659				15968,75			
23	157	**C1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01206	349485		4215		4215		4552	
											337		
24	158	**C1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,20394	346394		70644		70644		76295	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							5651		
25	159	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,89124	335138		298688		298688		322583	
				т							23895		
26	160	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,03519	441876		15550		15550		16794	
				т							1244		
27	161	Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые для лестничных площадки и марши. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		2,4	69968,48	3098,85	167924	7437	100526	56080	241924	
				м3		24984	693,8	59962	1665		17920		
	161.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,436	21547				52488,19			Казахстан 100%
	161.2	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0178	818975				14545			Казахстан 100%
	161.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0817	125659				10645,83			
28	162	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,01128	349485		3942		3942		4257	
				т							315		
29	163	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,11354	346394		39330		39330		42476	
				т							3146		
30	164	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,48906	335138		163903		163903		177015	
				т							13112		
31	165	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,0254	441876		11224		11224		12122	
				т							898		
32	166	Е11-060701-0102 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)**		1,24	65338,08	6692,41	81019	8299	47937	24326	113773	
				м3		19987,2	1570,84	24784	1948		8428		
	166.1	212-101-0901	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2586	21547				27119,05			Казахстан 100%
	166.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1185	100670				11933,82			
33	167	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,07752	349485		27092		27092		29259	
				т							2167		
34	168	С1214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**		0,67264	335138		225427		225427		243461	
				т							18034		
35	169	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**		0,06912	297510,75	1500,75	20564	104	0	18662	42364	
				т		296010	690,27	20460	48		3138		
36	170	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**		0,06912	899894		62201		62201		67177	
				т							4976		
			Итого по разделу: 5. Лестницы									2861474	
			Раздел: 6. Стены наружные из газоблоков										
37	171	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**		96,8	32092,02	521,36	3106508	50468	2381906	639834	4046049	
				м3		6964,19	143,18	674134	13860		299707		
	171.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0921	871634				80239,84			Казахстан 100%
	171.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,997	6998				6977,29			
	171.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1862,432	43				80081,58			Казахстан 100%
	171.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	94,864	23055,06				2187095,21			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	**172**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**6,306528**	**77968,56**	**23003,9**	**491711**	**145075**	**44582**	**232184**	**781807**	
						47895,43	**5461,65**	**302054**	**34444**		**57912**		
	172.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0063	812316				5122,89			Казахстан 100%
	172.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	16,397	295				4837,11			
	172.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1009	219538				22152,36			
	172.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0122	532604				6516,23			
39	**173**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**6,007232**	**563099**		**3382666**		**3382666**	**270613**	**3653279**	
40	**174**	**С1222-509-1004**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,08192**	**859093**		**70377**		**70377**	**5630**	**76007**	
41	**175**	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,1928**	**871634**		**168051**		**168051**	**13444**	**181495**	
42	**176**	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**0,024576**	**685096**		**16837**		**16837**	**1347**	**18184**	
43	**177**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,056352**	**526783**		**29685**		**29685**	**2375**	**32060**	
44	**179**	**Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1**	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	**т конструкций**	**2,01327**	**77968,56**	**23003,9**	**156972**	**46313**	**14232**	**74121**	**249580**	
						47895,43	**5461,65**	**96426**	**10996**		**18487**		
	179.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	812316				1635,41			Казахстан 100%
	179.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	5,2345	295				1544,18			
	179.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0322	219538				7071,83			
	179.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0039	532604				2080,21			
45	**180**	**С1214-203-0501**	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	**т**	**1,83015**	**563099**		**1030556**		**1030556**	**82444**	**1113000**	
46	**181**	**С1222-509-1004**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	**т**	**0,074**	**859093**		**63573**		**63573**	**5086**	**68659**	
47	**182**	**С1222-509-1005**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	**т**	**0,0224**	**871634**		**19525**		**19525**	**1562**	**21087**	
48	**183**	**С1222-509-1002**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями**	**т**	**0,00672**	**685096**		**4604**		**4604**	**368**	**4972**	
49	**184**	**С1261-107-0982**	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,02556**	**526783**		**13465**		**13465**	**1077**	**14542**	
50	**185**	**Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**м3**	**21,4**	**32092,02**	**521,36**	**686769**	**11157**	**526578**	**141451**	**894478**	
						6964,19	**143,18**	**149034**	**3064**		**66258**		
	185.1	222-509-1005	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями	т	0,0204	871634				17738,97			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	185.2	261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,2201	6998				1542,5			
	185.3	212-601-0101	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	411,736	43				17704,65			Казахстан 100%
	185.4	213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	20,972	23055,06				483510,72			
			Итого по разделу: 6. Стены наружные из газоблоков									11155199	
			Раздел: 7. Перегородки										
51	191	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	14,1192	34447,03	4987,87	486365	70424	315047	107628	641512	
						7145,75	1230,98	100892	17380		47519		
	191.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,331	20241				290073,53			Казахстан 100%
52	192	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,967698	24358,78	1080,22	23572	1045	279	20594	47699	
						22990,56	395,08	22248	382		3533		
	192.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,9031	96				278,7			
53	193	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,27972	349485		97758		97758		105579	
											7821		
54	194	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,687978	346394		238311		238311		257376	
											19065		
55	195	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,738	34447,03	4987,87	25422	3681	16467	5626	33532	
						7145,75	1230,98	5274	908		2484		
56	195.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7491	20241				15161,93			Казахстан 100%
	196	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,063558	24083,42	1460,12	1531	93	18	1319	3078	
						22335,3	464,8	1420	30		228		
	196.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1907	96				18,3			
57	197	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02637	349485		9216		9216		9953	
											737		
58	198	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,037188	346394		12882		12882		13913	
											1031		
59	199	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,36	34447,03	4987,87	12401	1795	8033	2744	16357	
						7145,75	1230,98	2572	443		1212		
	199.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3651	20241				7396,06			Казахстан 100%
60	200	E11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,021096	24358,78	1080,22	514	22	6	449	1040	
						22990,56	395,08	485	8		77		
	200.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0633	96				6,08			
61	201	C1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,006048	349485		2114		2114		2283	
											169		
62	202	C1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,015048	346394		5213		5213		5630	
											417		
63	203	E11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,459	34447,03	4987,87	15811	2289	10242	3499	20855	
						7145,75	1230,98	3280	565		1545		
64	203.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,4659	20241				9429,98			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	204	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,038394	24083,42	1460,12	925	56	11	797	1860	
						22335,3	464,8	858	18		138		
	204.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1152	96				11,06			
66	205	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,015822	349485		5530		5530		5972	
											442		
67	206	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,022572	346394		7819		7819		8445	
											626		
68	207	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,918	34447,03	4987,87	31622	4579	20484	6998	41710	
						7145,75	1230,98	6560	1130		3090		
69	207.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9318	20241				18859,96			Казахстан 100%
	208	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,06264	24358,78	1080,22	1526	68	18	1333	3088	
						22990,56	395,08	1440	25		229		
	208.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1879	96				18,04			
70	209	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,018144	349485		6341		6341		6848	
											507		
71	210	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,044496	346394		15413		15413		16646	
											1233		
72	211	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,4642272	441876		205131		205131		221541	
											16410		
73	212	Е11-080201-0110 Изм. и доп. вып. 9	**Стены каркасных зданий. Заполнение кирпичом при высоте этажа до 4 м (кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012)**	м3 кладки	116,7975	32464,14	2889	3791730	337428	2681084	798620	4957578	
						6620,16	732,15	773218	85513		367228		
	212.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	28,0314	14275				400148,23			Казахстан 100%
	212.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	46,719	48819,21				2280786,07			
74	213	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	0,36	59740,78	4669,85	21507	1681	13280	6316	30049	
						18182,8	1098,29	6546	395		2226		
	213.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3654	20241				7396,06			Казахстан 100%
	213.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,031	100670				3116,74			
	213.3	215-201-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009	125659				1135,45			
75	214	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,019584	349485		6844		6844		7392	
											548		
76	215	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,015264	346394		5287		5287		5710	
											423		
77	216	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	**Перемычки. Устройство (бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010)**	м3	1,44	59740,78	4669,85	86027	6725	53119	25266	120196	
						18182,8	1098,29	26183	1582		8903		
	216.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,4616	20241				29584,25			Казахстан 100%
	216.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1238	100670				12466,97			
	216.3	215-201-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0361	125659				4531,82			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	217	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,078336	349485		27377		27377		29567	
											2190		
79	218	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,061056	346394		21149		21149		22841	
											1692		
80	219	Е11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ктр=1,1	**Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	4,4148852	77968,56	23003,9	344222	101560	31210	162540	547303	
						47895,43	5461,65	211453	24113		40541		
	219.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0044	812316				3586,28			Казахстан 100%
	219.2	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	11,4787	295				3386,22			
	219.3	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0706	219538				15507,76			
	219.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0086	532604				4561,69			
81	220	С1214-203-0501	**Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм**	т	4,155039	563099		2339698		2339698		2526874	
											187176		
82	221	С1222-509-1005	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями**	т	0,081747	871634		71253		71253		76953	
											5700		
83	222	С1222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,1780992	892474		158949		158949		171665	
											12716		
84	223	С1261-107-0982	**Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87**	т	0,04293	526783		22615		22615		24424	
											1809		
85	224	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)**	т стальных элементов	0,141678	437412,83	7846,05	61972	1111	50255	12794	80747	
						74853,1	1675,81	10605	237		5981		
	224.1	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591 2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1417	346394				49076,41			Казахстан 100%
86	225	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 21	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	267,3	5518,25	282,76	1475028	75581	747558	625790	2268883	
						2438,79	78,58	651889	21004		168065		
	225.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	6,1479	14614				89815,41			Казахстан 100%
	225.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,4719	48819,24				657688,9			
87	226	С1214-403-0101	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1815156	441876		80207		80207		86624	
											6417		
			Итого по разделу: 7. Перегородки									12421723	
			Раздел: 8. Прочие работы										
			ИТОГО:					23120132	1012074	18406391	3497890	28747461	
								3701667	251100		2129439		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		258727				29006184	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		313267				29319451	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		586389				29905840	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		3588701				33494541	
			Итого с НДС										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка подрядчика			10%						3 349 454,10	
			Итого к оплате									30 145 086,90	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланулы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE0028227 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576, РК, г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР, Д.55/2)
(наименование, адрес)

Объект: ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21-6 от 09 марта 2021 года

Акт выполненных работ

за апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**17,037**	**786,29**	**33,95**	**13396**	**579**	**5642**	**7022**	**22051**	
						421,15	**17,3**	**7175**	**295**		**1633**		
	1.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3476	16187				5625,87			Казахстан 100%
2	2	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**17,037**	**187,04**	**11,51**	**3187**	**196**	**2813**	**258**	**3721**	
						10,42	**5,72**	**178**	**97**		**276**		
	2.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1738	16187				2812,93			Казахстан 100%
3	5	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,0865**	**415,53**	**36,79**	**7100**	**628**	**0**	**6379**	**14557**	
						378,74	**18,4**	**6471**	**314**		**1078**		
4	6	**С1234-101-0209**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	**м3**	**0,8799548**	**74484**		**65543**		**65543**		**70786**	
											5243		
5	7	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**17,0865**	**47,65**	**0,66**	**814**	**12**	**0**	**760**	**1700**	
						46,99	**0,33**	**803**	**6**		**126**		
6	8	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0187952**	**81820**		**1538**		**1538**		**1661**	
											123		
7	9	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**17,0865**	**786,29**	**33,95**	**13435**	**580**	**5659**	**7042**	**22115**	
						421,15	**17,3**	**7196**	**296**		**1638**		
	9.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3486	16187				5612,22			Казахстан 100%
8	10	**Е11-110101-1102 #К=6#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**17,0865**	**561,1**	**34,52**	**9587**	**590**	**8463**	**778**	**11194**	
						31,26	**17,16**	**534**	**293**		**829**		
	10.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5228	16187				8463,32			Казахстан 100%
9	11	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0246046**	**460222,22**	**1587,66**	**11324**	**39**	**10873**	**391**	**12652**	
						16727,2	**729,78**	**412**	**18**		**937**		
	11.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0069	112				0,77			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.2	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0246	441876				10872,18			
10	15	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		87,369	786,29	33,95	68697	2966	28936	36009	113082	
				м2 стяжки		421,15	17,3	36795	1511		8376		
	15.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,7823	16187				28850,54			Казахстан 100%
11	16	**Е11-110101-1102 =К=2=ПРП ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		87,369	187,04	11,51	16341	1006	14425	1326	19080	
				м2 стяжки		10,42	5,72	910	500		1413		
	16.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8912	16187				14425,27			Казахстан 100%
12	17	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		87,369	415,53	36,79	36304	3215	0	32616	74434	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	33090	1608		5514		
13	18	**С1234-101-0209**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**		4,4995035	74484		335141		335141		361952	
				м3							26811		
14	19	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		87,369	47,65	0,66	4163	58	0	3886	8693	
				м2 изолируемой поверхности		46,99	0,33	4105	29		644		
15	20	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		0,0961059	81820		7863		7863		8492	
				1000 м2							629		
16	21	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (65) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		87,369	786,29	33,95	68697	2966	28936	36009	113082	
				м2 стяжки		421,15	17,3	36795	1511		8376		
	21.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,7823	16187				28850,54			Казахстан 100%
17	22	**Е11-110101-1102 =К=9=ПРП ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		87,369	841,65	51,78	73534	4524	64913	5965	85859	
				м2 стяжки		46,89	25,74	4097	2249		6360		
	22.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	4,0102	16187				64913,71			Казахстан 100%
18	23	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**		0,1258114	460222,22	1587,66	57901	200	55597	1999	64692	
				т		16727,2	729,78	2104	92		4792		
	23.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0352	112				3,95			
	23.2	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1258	441876				55593,01			
19	26	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**		7,1385	415,53	36,79	2966	262	0	2665	6081	
				м2 изолируемой поверхности		378,74	18,4	2704	131		450		
20	27	**С1234-101-0209**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**		0,3676328	74484		27383		27383		29574	
				м3							2191		
21	28	**Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя**		7,9023195	3728,63	96,2	29465	761	9588	18497	51799	
				м2 изолируемой поверхности		2419,14	70,94	19117	561		3837		
	28.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	8,8506	240				2124,14			
	28.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	9,1667	496				4546,68			Казахстан 100%
	28.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,9512	406				1604,17			
22	29	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**		0,0086926	81820		711		711		768	
				1000 м2							57		
23	30	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**		7,1385	786,29	33,95	5613	242	2364	2942	9239	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 стяжки			**421,15**	**17,3**	**3006**	**123**		**684**		
	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1456	16187				2357,24			Казахстан 100%
24	31	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**7,1385**	**187,04**	**11,51**	**1335**	**82**	**1179**	**108**	**1558**	
						10,42	**5,72**	**74**	**41**		**115**		
	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0728	16187				1178,62			Казахстан 100%
25	32	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0102794**	**460222,22**	**1587,66**	**4731**	**17**	**4543**	**163**	**5286**	
						16727,2	**729,78**	**172**	**8**		**392**		
	32.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0029	112				0,32			
	32.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0103	441876				4542,22			
26	34	**Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные(Бетон тяжелый класса В15). Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**9,6444**	**26802**	**8,16**	**258489**	**79**	**214323**	**41443**	**323927**	
						4571,34	**0**	**44088**	**0**		**23995**		
	34.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,8373	19452				191354,93			Казахстан 100%
27	35	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,1735992**	**460222,22**	**1587,66**	**79894**	**276**	**76715**	**2758**	**89264**	
						16727,2	**729,78**	**2904**	**127**		**6612**		
	35.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0486	112				5,44			
	35.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1736	441876				76709,32			
28	36	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**120,555**	**1200,49**	**109,99**	**144725**	**13260**	**79981**	**53382**	**213956**	
						427,06	**44,01**	**51484**	**5306**		**15849**		
	36.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,689	19452				71758,1			Казахстан 100%
29	37	**Е11-110101-1502 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять(исключить) на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**	**120,555**	**232,98**	**9,97**	**-28087**	**-1201**	**-23919**	**-3375**	**-33979**	
						24,6	**5,18**	**-2966**	**-624**		**-2517**		
	37.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,2297	19452				23919,37			Казахстан 100%
30	38	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**6,534**	**415,53**	**36,79**	**2715**	**240**	**0**	**2439**	**5566**	
						378,74	**18,4**	**2475**	**120**		**412**		
31	39	**С1234-101-0209**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	**м3**	**0,2019006**	**74484**		**15038**		**15038**		**16241**	
											1203		
32	40	**Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**7,233138**	**3728,63**	**96,2**	**26970**	**696**	**8776**	**16930**	**47412**	
						2419,14	**70,94**	**17498**	**513**		**3512**		
	40.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	8,1011	240				1944,27			
	40.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	8,3904	496				4161,66			Казахстан 100%
	40.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	3,6166	406				1468,33			
33	41	С1261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0079565	81820		651		651		703	
											52		
34	42	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**6,534**	**786,29**	**33,95**	**5138**	**222**	**2164**	**2693**	**8457**	
						421,15	**17,3**	**2752**	**113**		**626**		
	42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1333	16187				2157,62			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	43	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	6,534	187,04	11,51	1222	75	1079	99	1427	
						10,42	5,72	68	37		106		
	43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0666	16187				1078,81			Казахстан 100%
36	44	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	0,009409	460222,22	1587,66	4330	15	4158	149	4837	
						16727,2	729,78	157	7		358		
	44.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0026	112				0,3			
	44.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0094	441876				4157,61			
37	47	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	40,41	415,53	36,79	16792	1487	0	15086	34428	
						378,74	18,4	15305	744		2550		
38	48	**С1234-101-0209**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	м3	2,081115	74484		155010		155010		167411	
											12401		
39	49	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	40,41	47,65	0,66	1926	26	0	1797	4021	
						46,99	0,33	1899	13		298		
40	50	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,044451	81820		3637		3637		3928	
											291		
41	51	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	40,41	786,29	33,95	31774	1372	13383	16655	52303	
						421,15	17,3	17019	699		3874		
	51.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,8244	16187				13313,98			Казахстан 100%
42	52	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	40,41	187,04	11,51	7558	465	6672	613	8825	
						10,42	5,72	421	231		654		
	52.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,4122	16187				6671,99			Казахстан 100%
43	53	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	т	0,0581904	460222,22	1587,66	26781	92	25715	924	29921	
						16727,2	729,78	973	42		2216		
	53.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0163	112				1,82			
	53.2	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0582	441876				25712,94			
44	56	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	74,262	415,53	36,79	30858	2732	0	27723	63267	
						378,74	18,4	28126	1366		4686		
45	57	**С1234-101-0209**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	м3	3,824493	74484		284864		284864		307653	
											22789		
46	58	**Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11**	**Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	74,262	47,65	0,66	3539	50	0	3303	7389	
						46,99	0,33	3490	25		547		
47	59	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	1000 м2	0,0816882	81820		6684		6684		7219	
											535		
48	60	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	м2 стяжки	74,262	786,29	33,95	58391	2521	24595	30607	96118	
						421,15	17,3	31275	1285		7120		
	60.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,5149	16187				24522,41			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	61	**Е11-110101-1102 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**74,262**	**467,59**	**28,77**	**34724**	**2137**	**30653**	**2817**	**40544**	
						26,05	**14,3**	**1935**	**1062**		**3003**		
	61.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	1,8937	16187				30653,01			Казахстан 100%
50	62	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,1069373**	**460222,22**	**1587,66**	**49215**	**170**	**47256**	**1699**	**54987**	
						16727,2	**729,78**	**1789**	**78**		**4073**		
	62.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0299	112				3,35			
	62.2	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1069	441876				47253,03			
51	67	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**28,554**	**415,53**	**36,79**	**11865**	**1050**	**0**	**10660**	**24327**	
						378,74	**18,4**	**10815**	**525**		**1802**		
52	68	**С1234-101-0209**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	**м3**	**0,8823186**	**74484**		**65719**		**65719**		**70976**	
											5257		
53	69	**Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**31,609278**	**3728,63**	**96,2**	**117859**	**3040**	**38351**	**73987**	**207194**	
						2419,14	**70,94**	**76467**	**2242**		**15348**		
	69.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	35,4024	240				8496,57			
	69.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	36,6668	496				18186,71			Казахстан 100%
	69.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	15,8046	406				6416,68			
54	70	**С1261-107-0508**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0347702**	**81820**		**2845**		**2845**		**3073**	
											228		
55	71	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**28,554**	**786,29**	**33,95**	**22452**	**969**	**9457**	**11768**	**36958**	
						421,15	**17,3**	**12026**	**494**		**2738**		
	71.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5825	16187				9428,95			Казахстан 100%
56	72	**Е11-110101-1102 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**28,554**	**187,04**	**11,51**	**5341**	**328**	**4715**	**433**	**6236**	
						10,42	**5,72**	**298**	**163**		**462**		
	72.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2913	16187				4714,48			Казахстан 100%
57	73	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0411178**	**460222,22**	**1587,66**	**18923**	**65**	**18170**	**653**	**21142**	
						16727,2	**729,78**	**688**	**30**		**1566**		
	73.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0115	112				1,29			
	73.2	214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0111	441876				18168,97			
58	75	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**25,836**	**415,53**	**36,79**	**10736**	**950**	**0**	**9645**	**22011**	
						378,74	**18,4**	**9785**	**475**		**1630**		
59	76	**С1234-101-0209**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	**м3**	**0,7983324**	**74484**		**59463**		**59463**		**64220**	
											4757		
60	77	**Е11-110101-0501 Изм. и доп. вып. 11**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**28,600452**	**3728,63**	**96,2**	**106641**	**2751**	**34701**	**66944**	**187472**	
						2419,14	**70,94**	**69188**	**2029**		**13887**		
	77.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	32,0325	240				7687,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	77.2	23-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	33,1765	496				16455,56			Казахстан 100%
	77.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	14,3002	406				5805,89			
61	78	С1261-107-0508	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0314605**	**81820**		**2574**		**2574**	**206**	**2780**	
62	79	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**25,836**	**786,29**	**33,95**	**20315**	**877**	**8557**	**10648**	**33440**	
						421,15	**17,3**	**10881**	**447**		**2477**		
	79.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,5271	16187				8531,43			Казахстан 100%
63	80	**Е11-110101-1102 #К-2#ПРП ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ**	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)**	**м2 стяжки**	**25,836**	**187,04**	**11,51**	**4832**	**298**	**4266**	**392**	**5642**	
						10,42	**5,72**	**269**	**148**		**418**		
	80.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,2635	16187				4265,71			Казахстан 100%
64	81	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)**	**т**	**0,0372038**	**460222,22**	**1587,66**	**17122**	**59**	**16441**	**591**	**19130**	
						16727,2	**729,78**	**622**	**27**		**1417**		
	81.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0104	112				1,17			
	81.2	211-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0372	441876				16439,47			
			Итого по разделу: 1. Полы									**337453,4**	
			Раздел: 2. Двери										
			Раздел: 3. Окна										
64	106	**Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**19,404**	**2869,01**	**205,38**	**55670**	**3985**	**23586**	**27067**	**89356**	
						1448,11	**101,8**	**28099**	**1975**		**6619**		
	106.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	13,7768	1712				23585,95			Казахстан 100%
65	107	**С1223-102-0303 #К=1,04#ПРП ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,404**	**20961,2**		**406731**		**406731**	**32538**	**439269**	
66	108	**Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**34,02**	**3354,74**	**206,08**	**114128**	**7011**	**53583**	**51261**	**178620**	
						1573,62	**100,58**	**53535**	**3422**		**13231**		
	108.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	31,2981	1712				53582,86			Казахстан 100%
67	109	**С1223-102-0204 #К=1,04#ПРП ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**34,02**	**28212,08**		**959775**		**959775**	**76782**	**1036557**	
68	110	**Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**10,08**	**2539,37**	**202,74**	**25597**	**2044**	**11907**	**11394**	**39950**	
						1155,35	**100,58**	**11646**	**1014**		**2959**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	110.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,9552	1712				11907,3			Казахстан 100%
69	111	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	10,08	28212.08		284378		284378	22750	307128	
70	112	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	5,292	3354,74 1573,62	206,08 100,58	17753 8328	1090 532	8335	7974 2058	27785	
	112.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,8686	1712				8335,11			Казахстан 100%
71	113	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	5,292	28212,08		149298		149298	11944	161242	
72	122	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	3,36	4000,48 1843,74	205,06 99,22	13442 6195	689 333	6558	5876 1545	20863	
	122.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,8304	1712				6557,64			Казахстан 100%
73	123	С1223-102-0103	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м2	3,36	30683		103095		103095	8248	111343	
74	124	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	16,1	1303,55 288,61	5,95 2,99	20987 4647	96 48	16245	4225 2017	27229	
	124.1	261-105-0651	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,1126	1712				15600,77			Казахстан 100%
75	125	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	16,1	1282		20640		20640	1651	22291	
76	126	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	28,8	1303,55 288,61	5,95 2,99	37542 8312	171 86	29059	7558 3608	48708	
	126.1	261-105-0651	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	16,3008	1712				27906,97			Казахстан 100%
77	127	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	28,8	1282		36922		36922	2954	39876	
78	128	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	8,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	11080 2453	50 25	8576	2231 1065	14376	
	128.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	4,811	1712				8236,43			Казахстан 100%
79	129	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	8,5	1282		10897		10897	872	11769	
80	130	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	5866 1299	26 13	4540	1181 564	7611	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	130.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,547	1712				4360,46			Казахстан 100%
81	131	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	4,5	1282		5769		5769	462	6231	
82	134	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	13,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	17598 3896	80 40	13621	3543 1691	22832	
	134.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,641	1712				13081,39			Казахстан 100%
83	135	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	13,5	1282		17307		17307	1385	18692	
84	136	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	4,5	1303,55 288,61	5,95 2,99	5866 1299	26 13	4540	1181 564	7611	
	136.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2,547	1712				4360,46			Казахстан 100%
85	137	С1223-501-0103	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	4,5	1282		5769		5769	462	6231	
			Итого по разделу: 3. Окна									2645570	
			Раздел: 4. Кровля										
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
86	177	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1042,32	776,43 648,9	7,66 4,09	809289 676361	7984 4263	124943	544500 108303	1462092	
	177.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	7,2962	17124				124940,81			Казахстан 100%
87	179	Е11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	525,1	632,67 523,55	6,38 3,4	332215 274916	3350 1785	53949	221361 44286	597862	
	179.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	3,1506	17124				53950,87			Казахстан 100%
88	180	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	155,7	1346,3 971,75	89,61 72,46	209619 151301	13952 11282	44365	130067 27175	366861	
	180.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,3511	17124				40259,72			Казахстан 100%
	180.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	4,3129	891				3842,78			
89	181	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		324,94 202,58	2,88 1,44	0 0	0 0	0	0 0	0	
	181.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т		220158							
90	182	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	979,46	776,43 648,9	7,66 4,09	760482 635572	7503 4006	117408	511662 101772	1373916	
	182.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,8562	17124				117405,91			Казахстан 100%
91	183	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности		360,27 226,07	3,21 1,6	0 0	0 0	0	0 0	0	
	183.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т		220158							

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	184	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		674,79	**1632,19**	**95,23**	**1101385**	**64260**	**250657**	**669905**	**1912993**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1165,5**	**75,45**	**786468**	**50913**		**141703**		
	184.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	12,6186	17124				216080,44			Казахстан 100%
	184.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	37,3834	891				33308,58			
93	185	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**674,79**	**571,87**	**5,31**	**385892**	**3583**	**104984**	**222870**	**657463**	
			м2 отделываемой поверхности			**410,98**	**1,87**	**277325**	**1262**		**48701**		
	185.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	944,706	86				81244,72			Казахстан 100%
94	186	**Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей(сплошное выравнивание) сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**		**336,93**	**1318,5**	**20,76**	**444242**	**6995**	**160412**	**223406**	**721060**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**821,64**	**7,19**	**276835**	**2423**		**53412**		
	186.1	232-503-0101	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 стандартная	кг	3772,9121	40				150917,69			Казахстан 100%
95	187	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		**175,8**	**1346,3**	**89,61**	**236680**	**15753**	**50092**	**146858**	**414221**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**971,75**	**72,46**	**170834**	**12738**		**30683**		
	187.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	2,6546	17124				45457,03			Казахстан 100%
	187.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	4,8697	891				4338,87			
96	193	**Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**		**1002,352**	**1632,19**	**95,23**	**1636029**	**95454**	**372334**	**995095**	**2841614**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**1165,5**	**75,45**	**1168241**	**75627**		**210490**		
	193.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	18,744	17124				320971,95			Казахстан 100%
	193.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	55,5303	891				49477,5			
97	194	**Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка(ЛЕВКАС) внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**		**1002,352**	**571,87**	**5,31**	**573215**	**5322**	**155946**	**331057**	**976614**	
			м2 отделываемой поверхности			**410,98**	**1,87**	**411947**	**1874**		**72342**		
	194.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1403,2928	86				120683,18			Казахстан 100%
98	195	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**		742,592	632,67	6,38	469816	4738	76294	313047	**845492**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**523,55**	**3,4**	**388784**	**2525**		**62629**		
	195.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,4556	17124				76296,87			Казахстан 100%
99	196	**Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**		281,28	**1346,3**	**89,61**	**378687**	**25206**	**80148**	**234972**	**662752**	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			**971,75**	**72,46**	**273334**	**20382**		**49093**		
	196.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	4,2473	17124				72731,24			Казахстан 100%
	196.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	7,7915	891				6942,19			
100	198	**Е11-150206-0208 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**		1090,72	**514,73**	**2,08**	**561426**	**2269**	**167218**	**314136**	**945607**	
			м2 отделываемой поверхности			**359,34**	**0,67**	**391939**	**731**		**70045**		
	198.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1498,6193	86				128883,84			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									**13778547**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Наружная отделка										
			Раздел: 7. Разные работы										
			ИТОГО:					**12781381**	**325661**	**5864685**	**5550705**	**19798651**	
								6591035	**224719**		**1466565**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		**178188**					
			Итого с временными									**19976839**	
			Зимние удорожания			1,08 %		**215750**					
			Итого с зимними удорожаниями									**20192589**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		**403852**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20596441**	
			НДС			12 %		**2471573**					
			Итого с НДС									**23068014**	
			Скидка подрядчика			**10%**						**2 306 801,40**	
			Итого к оплате									**20 761 212,60**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ24VJE00025507 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Каистройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-04 СИСТЕМА ВОДОПРОВОДА [-20°С] (ВК.В) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой										
1	1	**Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		**5,25**	**1805,5**	**23,76**	**9479**	**125**	**6476**	**2873**	**13340**	
				м трубопровода		**548,3**	**10,09**	**2879**	**53**		**988**		
	1.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	5,25	1222				6415,5			
2	2	**Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		**24,5**	**2426,01**	**23,76**	**59437**	**582**	**45422**	**13407**	**78672**	
				м трубопровода		**548,3**	**10,09**	**13433**	**247**		**5828**		
	2.1	261-305-0210	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	24,5	1841				45104,5			
3	3	**Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		**3,5**	**2933,08**	**23,76**	**10266**	**83**	**8264**	**1915**	**13155**	
				м трубопровода		**548,3**	**10,09**	**1919**	**35**		**974**		
	3.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	3,5	2347				8214,5			
4	4	**Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		**17,5**	**3326,18**	**41,9**	**58208**	**733**	**45146**	**12392**	**76248**	
				м трубопровода		**704,49**	**18,06**	**12329**	**316**		**5648**		
	4.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	17,5	2561				44817,5			
5	5	**Е11-160301-0207 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		**8,75**	**4478,67**	**55,55**	**39188**	**486**	**31311**	**7447**	**50366**	
				м трубопровода		**844,71**	**23,8**	**7391**	**208**		**3731**		
	5.1	261-305-0213	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	8,75	3546				31027,5			
6	6	**Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**		**1,75**	**3629,44**	**54,12**	**6352**	**94**	**4353**	**1901**	**8913**	
				м трубопровода		**1087,65**	**20,73**	**1903**	**36**		**660**		
	6.1	261-305-0106	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 76, толщина стенки 3,5 мм	м	1,75	2450				4287,5			
7	7	**Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**		**75,6**	**1729,5**	**16,76**	**130750**	**1267**	**824**	**126095**	**277393**	
				м трубопровода		**1701,84**	**0,12**	**128659**	**9**		**20548**		
	7.1	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт	72,576	7				508,03			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,378	836				316,01			Казахстан 100%
8	8	С1241-205-1201	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	м	74,844	122		9131		9131	730	9861	
9	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	22,75	1868,17 1837,05	20,14 0,2	42501 41793	459 5	250 173,81	40961 6677	90139	
	9.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	17,381	10				173,81			Казахстан 100%
	9.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,091	836				76,08			Казахстан 100%
10	10	С1241-205-1202	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм**	м	22,5225	209		4707		4707	377	5084	
11	11	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	45,5	2038,97 2004,46	23,79 0,32	92773 91203	1083 15	488	89393 14573	196739	
	11.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	27,9825	12				335,79			Казахстан 100%
	11.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,182	836				152,15			Казахстан 100%
12	12	С1241-205-1203	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм**	м	45,045	348		15676		15676	1254	16930	
13	13	Е11-160501-0204 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	48,3	2260,19 2215,16	28,16 0,47	109167 106992	1360 23	815	104875 17123	231165	
	13.1	241-221-0105	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	24,7779	28				693,78			Казахстан 100%
14	14	С1241-205-1204	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм**	м	47,817	562		26873		26873	2150	29023	
15	15	Е11-160501-0206 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм (PP-R SDR 7,4). Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12,25	2564,99 1954,44	590,39 189,52	31421 23942	7233 2322	247	25738 4573	61732	
	15.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0882	1230				108,49			
	15.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5721	171				97,82			Казахстан 100%
16	16	С1241-205-1206	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х8,6 мм**	м	11,5885	1396		16178		16178	1294	17472	
17	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	242,9	106,67 103,16	1,38 0	25910 25058	335 0	517	24556 4037	54503	
	17.1	236-101-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0486	568				27,59			
	17.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,429	171				415,36			Казахстан 100%
	17.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1215	483				58,66			
18	18	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10,5	111,46 103,16	1,38 0	1170 1083	14 0	73	1062 179	2411	
	18.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0021	568				1,19			
	18.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,399	171				68,23			Казахстан 100%
	18.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0053	483				2,51			
19	19	С1241-208-2501	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм**	шт.	66,5	16		1064		1064	85	1149	
20	20	С1241-208-2502	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм**	шт.	42	31		1302		1302	104	1406	
21	21	С1241-209-2002	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм**	шт.	12,25	47		576		576	46	622	
22	22	С1241-209-1902	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм**	шт.	12,25	42		514		514	41	555	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	23	С12-41-209-2011	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х32х40 мм**	шт.	4,2	130		546		546	44	590	
24	24	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	19,95	537		10713		10713	857	11570	
25	25	С12-42-301-1201	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	21	858		18018		18018	1441	19459	
26	26	С12-42-301-1202	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20**	шт.	21	1040		21840		21840	1747	23587	
27	27	С12-42-301-1203	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	24,5	1457		35696		35696	2856	38552	
28	28	С12-42-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	16,8	2131		35801		35801	2864	38665	
29	29	С12-42-301-1205	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	1,4	3032		4245		4245	340	4585	
30	30	Е11-160601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	0,7	4677	316,26	3274	221	332	2716	6469	
						3887	72,05	2721	50		479		
	30.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	206112				47,61			
	30.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0014	31711				44,4			
	30.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0014	165361				239,61			
31	31	С12-42-103-0502	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под маховик, редуктор, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 25, марки 30с64нж, 30с96нж ГОСТ 5762-2002 DN 80**	шт.	0,35	62507		21877		21877	1750	23627	
32	32	С12-42-304-0402	**Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80**	шт.	0,35	13791		4827		4827	386	5213	
33	33	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2,1	2611,02	139,2	5483	292	576	4590	10879	
						2197,65	32,54	4615	68		806		
	33.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				60,6			
	33.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,0042	31711				133,19			
	33.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0023	165361				381,98			
34	34	С12-42-101-0601	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	2,1	21534		45221		45221	3618	48839	
35	35	Е11-160401-0401	**Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Установка компенсатора**	соединение	1,4	5312,74	125,25	7438	176	4991	2248	10461	
						1622,4	16,27	2271	23		775		
	35.1	211-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2,8	1701				4762,8			Казахстан 100%
	35.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0009	165361				143,53			
36	36	С12-42-403-0103	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50**	шт.	1,4	12298		17217		17217	1377	18594	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	E11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	**Редуктор давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	0,35	821,07 748,18	2,61 0,72	287 262	1 0	25	257 44	588	
	37.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0315	537				16,92			
	37.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,007	483				3,38			
38	38	E11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	0,35	2580,49 382,95	0 0	903 134	0 0	769	131 83	1117	
	38.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,35	2179				762,65			
39	39	C12-45-501-0303	**Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25**	шт.	0,35	2034,1		7119		7119	570	7689	
40	40	E11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	21	2611,02 2197,65	139,2 32,54	54831 46151	2923 683	5758	45897 8058	108786	
	40.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0029	206112				605,97			
	40.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,042	31711				1331,86			
	40.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0231	165361				3819,84			
41	41	C12-42-204-0301	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов. Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	21	6655		139755		139755	11180	150935	
42	42	E11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	21	5173,59 5042,04	54,09 21,62	108645 105883	1136 454	1627	104210 17028	229883	
	42.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,315	5164				1626,66			
43	43	513-106-0104 РСНБ РК 2015	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л**	комплект	21	53724		1128204		1128204		1128204	
			Отпускная цена			53724		1128204					
			Сметная стоимость оборудования					***1128204***					
44	44	E11-181101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Водонагреватели электрические проточные. Установка**	комплект	17,5	1458,3 1332,04	0 0	25520 23311	0 0	2210	22844 3869	52233	
	44.1	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	309548				866,73			
	44.2	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,0175	60757				1063,25			
45	45	C1261-304-0102	**Водонагреватели электрические проточные мощность 3,0 кВт,**	шт.	17,5	29902		523285		523285	41863	565148	
46	46	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	145,25	770,02 356,59	82,12 40,68	111845 51795	11928 5909	48123	43855 12456	168156	
	46.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	2,0771	4580				9513			
47	47	C1234-303-0208	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 22 мм**	м	4,235	211		894		894	71	965	
48	48	C1234-303-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 35 мм**	м	29,26	325		9510		9510	761	10271	
49	49	C1234-303-0214	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 42 мм**	м	80,08	364		29149		29149	2332	31481	
50	50	C1234-303-0215	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 48 мм**	м	17,325	431		7467		7467	597	8064	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	51	С1234-303-0218	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 60 мм**	м	19,25	567		10915		10915	873	11788	
52	52	С1234-303-0221	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 76 мм**	м	9,625	759		7305		7305	584	7889	
53	53	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	1,694	1072,05	1,24	1816	2	236	1263	3325	
						931,53	0,62	1578	1		246		
	53.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,4167	483				201,28			
54	54	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	49	3456,33	0	169360	0	37501	129222	322469	
						2691	0	131859	0		23887		
	54.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0314	193235				6059,85			
	54.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53186-2009	кг	88,2	320				28224			
55	55	С1241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	м	3,5	663		2320		2320	186	2506	
56	56	С1241-102-0115	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	14,7	868		12760		12760	1021	13781	
57	57	С1241-102-0121	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм**	м	1,4	1101		1541		1541	123	1664	
58	58	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные. Устройство**	м3	0,021	28521,74	1233,92	599	26	433	134	792	
						6673,8	325,68	140	7		59		
	58.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0214	18056				386,76			Казахстан 100%
59	59	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,022064	126816,58	7808,95	2798	172	198	1683	4839	
						110032	515,96	2428	11		358		
	59.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0001	647579				71,44			Казахстан 100%
	59.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	219538				67,81			
	59.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	532604				22,8			
60	60	С1241-102-0229	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм**	м	0,28	15326		4291		4291	343	4634	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									4335174	
			Раздел: 2. Водомерные узлы										
			Раздел: 3. Канализация бытовая (К1)										
61	82	Е11-160201-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	59,5	14942,17	55,96	889059	3330	811188	74341	1040472	
						1252,79	22,13	74541	1317		77072		
	82.1	261-305-0242	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	59,381	13491				801109,07			
	82.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,9342	171				159,74			Казахстан 100%
62	83	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	158,9	957,14	3,66	152090	581	1125	147575	323638	
						946,4	1,28	150383	203		23973		
	83.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,4947	171				426,6			Казахстан 100%
	83.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0042	165361				698,91			
63	84	С1241-203-0407	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	м	158,5822	700		111008		111008	8881	119889	
64	85	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	98,35	991,12	1,51	97477	148	261	95180	208070	
						986,96	0,56	97068	55		15413		
	85.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,3836	171				65,59			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0012	165361				195,16			
65	86	С1241-203-0402	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3.2 мм**	м	98,1533	256		25127		25127	2010	27137	
66	87	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	23,1	642		14830		14830	1186	16016	
67	88	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	17,5	82		1435		1435	115	1550	
68	89	С1241-208-3603	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	7	281		1967		1967	157	2124	
69	90	С1241-209-2404	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	24,5	320		7840		7840	627	8467	
70	91	С1241-209-2401	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	40,25	130		5232		5232	419	5651	
71	92	С1241-209-2406	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	28	431		12068		12068	965	13033	
72	93	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	59,115	537		31745		31745	2540	34285	
73	94	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	53,9	3456,33 2691	0 0	186296 145045	0 0	41251	142144 26275	354715	
	94.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0345	193235				6665,83			
	94.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	97,02	320				31046,4			
74	95	С1241-102-0178	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм**	м	21,56	4977		107304		107304	8584	115888	
75	96	Е11-150404-0306 Изм. и доп. вып. 4	**Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком**	м2 окрашиваемой поверхности	21,5985	495,31 474,16	0 0	10698 10241	0 0	457	8193 1511	20402	
	96.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0,001	279681				271,83			
	96.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0003	651547				182,94			Казахстан 100%
76	97	Е11-260101-0901 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,05075	41109,57 23212	1959,57 959,93	2086 1178	100 49	809	932 241	3259	
	97.1	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АДИ, толщиной 1 мм	кг	0,0396	6012				237,99			
	97.2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0007	693247				474,96			
	97.3	217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	0	1589156				3,23			
	97.4	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0	419709				10,65			
77	98	С1234-101-0202	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П-45-50**	м3	0,05481	20235		1109		1109	89	1198	
78	99	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Упоры бетонные. Устройство**	м3	0,063	28521,74 6673,8	1233,92 325,68	1797 420	78 21	1299	401 176	2374	
	99.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0643	18056				1160,28			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая (К1)									2298168	
			Раздел: 4. Канализация напорная (К3Н)										
79	117	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,75	1568,82 916,87	45,23 17,73	2745 1605	79 31	1062	1603 348	4696	
	117.1	261-305-0102	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 32, толщина стенки 2 мм	м	1,75	581				1016,75			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	118	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1,75	106,67	1,38	187	2	4	177	393	
						103,16	0	181	0		29		
	118.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0004	568				0,2			
	118.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0175	171				2,99			Казахстан 100%
	118.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0009	483				0,42			
81	119	С1242-301-1204	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18нр),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	0,35	2131		746		746	60	806	
82	120	С1242-307-0204	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	0,35	8782		3074		3074	246	3320	
83	121	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,525	537		282		282	23	305	
84	122	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	0,2065	1072,05	1,24	221	0	29	154	405	
						931,53	0,62	192	0		30		
	122.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0508	483				24,54			
85	123	Ц13-070403-0204	**Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования**	шт.	0,35	45443,19	3442,25	15905	1205	3256	7226	24981	
						32699	1145,79	11445	401		1850		
85	124	511-101-0101 РСНБ РК 2015	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	шт.	0,7	81526		57068		57068		57068	
			Отпускная цена			81526		57068					
			Сметная стоимость оборудования					***57068***					
			Итого по разделу: 4. Канализация напорная (К3Н)									91974	
			Раздел: 5. Канализация. Внутренние водостоки (К2)										
86	125	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	57,4	4452,74	78,51	255587	4507	182083	69277	350853	
						1202,05	29,49	68998	1693		25989		
	125.1	261-305-0107	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	57,4	3115				178801			
87	126	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,05	2164,26	23,76	2272	25	1672	575	3075	
						548,3	10,09	576	11		228		
	126.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1,05	1580				1659			
88	127	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	57,4	111,46	1,38	6398	79	397	5803	13177	
						103,16	0	5921	0		976		
	127.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0115	568				6,52			
	127.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,1812	171				372,99			Казахстан 100%
	127.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0287	483				13,86			
89	128	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1,05	106,67	1,38	112	1	2	106	235	
						103,16	0	108	0		17		
	128.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	568				0,12			
	128.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0105	171				1,8			Казахстан 100%
	128.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	483				0,25			
90	129	Е11-160201-0201 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопровода	2,1	11158,81	37,75	23434	79	20963	2375	27874	
						1138,9	14,97	2392	31		2065		
	129.1	261-305-0241	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=50 мм	м	2,0958	9850				20643,63			
	129.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0082	171				1,4			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
91	130	С12-42-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1,05	1457		1530		1530		1652	
											122		
92	131	Е11-160801-0102	Сифоны-ревизии чугунные диаметром до 50 мм. Установка	воронка	1,05	1021,1	0	1072	0	149	905	2135	
						879,62	0	924	0		158		
	131.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0003	193235				48,7			
	131.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				99,86			
93	132	С12-41-512-0101	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 50 мм	шт.	1,05	1833		1925		1925		2079	
											154		
94	133	Е11-160801-0103	Воронки сливные диаметром до 100 мм. Установка	воронка	1,05	1437,86	0	1510	0	253	1232	2961	
						1196,86	0	1257	0		219		
	133.1	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,0004	194915				81,86			
	133.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				171,18			
95	134	С12-41-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1,05	3356		3524		3524		3806	
											282		
96	135	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	4,2	18863,28	433,05	79226	1819	59441	17741	104724	
						4277,64	32,54	17966	137		7757		
	135.1	224-106-0301	Воронка водосточная чугунная с крепежными деталями	шт.	4,2	14001				58804,2			
97	136	С1261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,22	537		9247		9247		9987	
											740		
98	137	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	19,4565	1072,05	1,24	20858	24	2710	14509	38196	
						931,53	0,62	18124	12		2829		
	137.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	4,7863	483				2311,78			
99	138	Е11-150404-0306 Изм. и доп. вып. 4	Трубы. Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком	м2 окрашиваемой поверхности	0,196	495,31	0	97	0	4	74	185	
						474,16	0	93	0		14		
	138.1	236-201-0807	Лак кузбасский (каменноугольный) ГОСТ 1709-75	т	0	279681				2,47			
	138.2	236-101-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0	651547				1,66			Казахстан 100%
100	139	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	24,5	770,02	82,12	18865	2012	8117	7397	28363	
						356,59	40,68	8736	997		2101		
	139.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,3504	4580				1604,6			
101	140	С1234-303-0226	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, !ст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, !ст 9 мм диаметром 114 мм	м	26,95	1618		43605		43605		47093	
											3488		
102	141	Е11-161201-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вводы. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	6,3	3456,33	0	21775	0	4822	16614	41460	
						2691	0	16953	0		3071		
	141.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,004	193235				779,12			
	141.2	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	11,34	320				3628,8			
103	142	С12-41-102-0178	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 ратмерами 108х4,5 мм	м	2,52	4977		12542		12542		13545	
											1003		
			Итого по разделу: 5. Канализация. Внутренние водостоки (К2)									691400	
			ИТОГО:					5528933	44800	2832792	1426199	7416717	
								1466079	15433	1185272	461585		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1185272			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		56083					
			Итого с временными									7472805	
			Зимние удорожания			1,08 %		67905					
			Итого с зимними удорожаниями									7540710	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		127109					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7667819	
			НДС			12 %		920138					
			Итого с НДС									8587957	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Скидка подрядчика			**10%**						**858 795,70**	
			Итого к оплате									**7 729 161,30**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат №KZ34VJE00028297 от 29.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/2)**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022 (месяц, год) на 02-01-05 СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ [-20°С] (ОВ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 2 (БЛОКИ 1А,2А) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	37	С1245-102-0113	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	секция	2242	2084		4672328		4672328		5046114	
			Итого по разделу: 1. Отопление								373786	5046114	
			Раздел: 2. Узел ввода										
			ИТОГО:					4672328	0	4672328			
								0	0		373786		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		45415					
			Итого с временными									5091529	
			Зимние удорожания			1.08 %		54989					
			Итого с зимними удорожаниями									5146518	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		102930					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5249448	
			НДС			12 %		629934					
			Итого с НДС									5879382	
			Скидка подрядчика			10%						587 938,20	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого к оплате									**5 291 443,80**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Қайсар Аслан Ерланұлы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00023927 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576. РК. г.Алматы, мкр. Мамыр-7, здания 8/5**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В ГОРОДЕ ЕСИК ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ (3 МКР. Д.55/1). КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ 60-ТИ КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА - ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21-6 от 09 марта 2021 года**

Акт выполненных работ

за **апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-07 СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ) - ЗДАНИЕ 5-ТИ ЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПЯТНО 1 (БЛОКИ 1,2)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Щиты										
1	10	С1247-201-1203	**Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 4-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	15	33639		504585		504585	40367	544952	
2	11	С1247-301-0211	**Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	60	16485		989100		989100	79128	1068228	
3	12	С1247-204-1834	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"**	шт.	15	8610		129150		129150	10332	139482	
4	13	С1247-204-2032	**Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 50А 15 кА "С"**	шт.	60	15708		942480		942480	75398	1017878	
5	14	С1261-404-0624	**Сборные шины 3L+N+PE**	т	0,02775	890371		24708		24708	1977	26685	
6	18	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	5	5018		25090		25090	2007	27097	
7	19	С1247-204-0662	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	шт.	5	2454		12270		12270	982	13252	
8	20	С1247-204-2826	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА**	шт.	5	5307		26535		26535	2123	28658	
9	21	С1247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
10	22	С1247-204-0170	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	5	4609		23045		23045	1844	24889	
11	23	С1247-204-0613	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	шт.	10	622		6220		6220	498	6718	
12	24	С1261-404-0624	**Сборные шины 3L+N+PE**	т	0,00925	890371		8236		8236	659	8895	
13	28	С1247-201-0210	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	10	5018		50180		50180	4014	54194	
14	29	С1247-204-0662	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	шт.	10	2454		24540		24540	1963	26503	
15	30	С1247-204-2826	**Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА**	шт.	10	5307		53070		53070	4246	57316	
16	31	С1247-204-0178	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА**		20	4609		92180		92180		99554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							7374		
17	32	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	20	622		12440		12440	995	13435	
18	33	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,0185	890371		16472		16472	1318	17790	
19	37	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	5018		25090		25090	2007	27097	
20	38	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	5	2454		12270		12270	982	13252	
21	39	С1247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	5	5307		26535		26535	2123	28658	
22	40	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
23	41	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
24	42	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	622		6220		6220	498	6718	
25	43	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,00925	890371		8236		8236	659	8895	
26	47	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	5018		50180		50180	4014	54194	
27	48	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	10	2454		24540		24540	1963	26503	
28	49	С1247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	10	5307		53070		53070	4246	57316	
29	50	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	20	4609		92180		92180	7374	99554	
30	51	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	20	4609		92180		92180	7374	99554	
31	52	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	20	622		12440		12440	995	13435	
32	53	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,0185	890371		16472		16472	1318	17790	
33	57	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	5018		50180		50180	4014	54194	
34	58	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	10	2454		24540		24540	1963	26503	
35	59	С1247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	10	5307		53070		53070	4246	57316	
36	60	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	20	4609		92180		92180	7374	99554	
37	61	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	20	622		12440		12440	995	13435	
38	62	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,0185	890371		16472		16472	1318	17790	
39	66	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	5018		25090		25090	2007	27097	
40	67	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	5	2454		12270		12270	982	13252	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	68	С1247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	5	5307		26535		26535	2123	28658	
42	69	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
43	70	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
44	71	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	622		6220		6220	498	6718	
45	72	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,00925	890371		8236		8236	659	8895	
46	76	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	10	5018		50180		50180	4014	54194	
47	77	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	10	2454		24540		24540	1963	26503	
48	78	С1247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	10	5307		53070		53070	4246	57316	
49	79	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	20	4609		92180		92180	7374	99554	
50	80	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	20	622		12440		12440	995	13435	
51	81	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,0185	890371		16472		16472	1318	17790	
52	85	С1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	5	5018		25090		25090	2007	27097	
53	86	С1247-204-0662	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"	шт.	5	2454		12270		12270	982	13252	
54	87	С1247-204-2826	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 40А 30 мА	шт.	5	5307		26535		26535	2123	28658	
55	88	С1247-204-0178	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
56	89	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4609		46090		46090	3687	49777	
57	90	С1247-204-0613	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	10	622		6220		6220	498	6718	
58	91	С1261-404-0624	Сборные шины 3L+N+PE	т	0,00925	890371		8236		8236	659	8895	
59	98	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
60	99	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
61	100	С1247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	4	4711		18844		18844	1508	20352	
62	101	С1247-208-0207	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	14050		14050		14050	1124	15174	
63	102	С1245-712-0102	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	20587		20587		20587	1647	22234	
64	103	С1245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05 2.0, РТ330	шт.	1	1905		1905		1905	152	2057	
65	104	С1247-206-0131	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-11 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 1Р/400 В	шт.	1	3176		3176		3176	254	3430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	105	С1247-208-0901	Катушка управления типа КУ от 115 А до 150 А, 230 В	шт.	1	7944		7944		7944	636	8580	
67	106	С1247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ППНП-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	1	822		822		822	66	888	
68	113	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
69	114	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
70	115	С1247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	5	4711		23555		23555	1884	25439	
71	116	С1247-208-0207	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	14050		14050		14050	1124	15174	
72	117	С1245-712-0102	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	20587		20587		20587	1647	22234	
73	118	С1245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	1	1905		1905		1905	152	2057	
74	119	С1247-206-0131	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-11 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 1Р/400 В	шт.	1	3176		3176		3176	254	3430	
75	120	С1247-208-0901	Катушка управления типа КУ от 115 А до 150 А, 230 В	шт.	1	7944		7944		7944	636	8580	
76	121	С1247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ППНП-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	1	822		822		822	66	888	
77	128	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	565	7633	
78	129	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691		1691		1691	135	1826	
79	130	С1247-204-2402	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 30 мА	шт.	5	4711		23555		23555	1884	25439	
80	131	С1247-208-0207	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 22560, 25 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	1	14050		14050		14050	1124	15174	
81	132	С1245-712-0102	Терморегуляторы без датчика модели РТ330	шт.	1	20587		20587		20587	1647	22234	
82	133	С1245-712-0301	Датчики к терморегуляторам модели TST 05-2.0, РТ330	шт.	1	1905		1905		1905	152	2057	
83	134	С1247-206-0131	Переключатель кулачковый модели ПКП 25-11 /У, положений "откл-вкл", 25 А, 1Р/400 В	шт.	1	3176		3176		3176	254	3430	
84	135	С1247-208-0901	Катушка управления типа КУ от 115 А до 150 А, 230 В	шт.	1	7944		7944		7944	636	8580	
85	136	С1247-207-0501	Вставка плавкая предохранителя типа ППНП-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	1	822		822		822	66	888	
			Итого по разделу: 1. Щиты									4940451	
			Раздел: 2. Аппараты напряжением до 1000В										
			Раздел: 3. Светотехническое оборудование										
			Раздел: 4. Электроустановочные изделия										
			Раздел: 5. Трубы..Лотки										
87	160	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5112	349,88	2,63	1788587	13445	67069	1230291	3260388	
	160.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	4958,64	10				49586,4	241510		Казахстан 100%
	160.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	20,8263	836				17410,78			Казахстан 100%
88	161	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5163,12	32		165220		165220	13218	178438	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	162	**Е11-210101-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	450	440,02 425,78	2,91 0,25	198009 191601	1309 112	5098	138034 26883	362926	
	162.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	328,5	12				3942			Казахстан 100%
	162.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупом	кг	1,3797	836				1153,43			Казахстан 100%
90	163	**С1241-207-0304**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	454,5	66		29997		29997	2400	32397	
91	164	**Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	230,4	470,89 437,74	3,68 0,46	108493 100855	848 106	6790	72692 14495	195680	
	164.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	142,848	44				6285,31			Казахстан 100%
92	165	**С1241-207-0305**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	141,804	102		14464		14464	1157	15621	
93	166	С1241-207-0306	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	90,9	148		13453		13453	1076	14529	
94	167	**Е11-210101-0204 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы полимерные диаметром до 63 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	79,2	547,1 450,14	4,89 0,87	43330 35651	387 69	7292	25718 5524	74572	
	167.1	241-221-0107	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 63 мм	шт.	40,392	177				7149,38			Казахстан 100%
95	168	С1241-207-0306	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	79,992	148		11839		11839	947	12786	
96	169	**Е11-210101-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	14,4	232,86 144,16	3,93 1,74	3353 2076	57 25	1221	1513 389	5255	
	169.1	241-115-0102	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	1,152	105				120,96			
	169.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,3168	537				170,12			
	169.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1,152	636				732,67			
97	170	**С1241-101-0104**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм**	м	14,688	753		11060		11060	885	11945	Казахстан
98	171	**Ц13-080206-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям**	т	0,0297	95316,78 77175	16365,84 6163,56	2831 2292	486 183	53	1782 369	4982	
99	172	**С1243-907-0810**	**Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки ЛЛ 40-П 1,87 УЗ окрашенный, высотой 70 мм, шириной 400 мм**	м	32,4	5532		179237		179237	14339	193576	Казахстан
100	173	**С1243-907-4701**	**Пластина заземления GP шириной 18 мм, длиной 52 мм для передачи заземления на стыкуемых элементах лотков и аксессуаров**	шт.	7,2	268		1930		1930	154	2084	
101	174	**Ц13-080201-1209 Изм. и доп. вып. 17**	**Полка кабельная, масса до 0,9 кг. Установка на стойках**	шт.	21,6	63 32,54	29,91 13,04	1361 703	646 282	12	709 166	2236	
102	175	**С1243-907-0507**	**Полка кабельная марки К 1163 УЗ**	шт.	21,6	507		10951		10951	876	11827	Казахстан
103	176	**Ц13-080201-1204 Изм. и доп. вып. 17**	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	21,6	498,7 390,48	83,36 16,2	10772 8434	1801 350	537	6325 1368	18465	
104	177	**С1243-907-3003**	**Стойка потолочная высотой 41 мм, шириной 41 мм, длиной 500 мм, толщиной 4/2 мм**	шт.	21,6	3013		65081		65081	5206	70287	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Трубы./Лотки									4467994	
			Раздел: 6. Кабели и провода										
105	178	**Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	820,2	1003,39 693	29,05 9,88	822980 568399	23827 8104	230755	415082 99045	1337107	
106	179	**Ц13-080206-1409 Изм. и доп. вып. 17**	**Провод магистралей, стояков и силовых сетей, количество и сечение до 6х35 + 2х6 мм2. Прокладка в готовых каналах или асбестоцементных трубах**	м трассы	6	538,7 456,75	52,57 22,92	3232 2740	316 138	176	2072 424	5728	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
107	180	**Е11-210201-0105 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	5112	154,52	1,37	789906	7004	103671	489267	1381507	
						132,87	0,06	679231	307		102334		
	180.1	213-902-1404	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 7 до 30 мм2	100 шт.	20,448	3991				81607,97			
	180.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	10,7352	836				8974,63			Казахстан 100%
108	181	**Е11-210201-0202 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)**	м	723,6	115,53	2,5	83598	1809	7750	53798	148388	
						102,32	0,94	74039	680		10992		
	181.1	213-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	2,8944	1978				5725,12			
	181.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,5196	836				1270,35			Казахстан 100%
109	182	**Е11-210201-0302 Изм. и доп. вып. 19**	**Провода сечением до 16 мм2. Прокладка в проложенных лотках**	м	32,4	88,37	2,5	2863	81	347	1775	5009	
						75,16	0,94	2435	30		371		
	182.1	213-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,1296	1978				256,35			
	182.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,068	836				56,88			Казахстан 100%
110	183	**С12-43-106-0301**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	км	0,594864	201696		119982		119982		129581	Казахстан
											9599		
111	184	**С12-43-106-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66**	км	1,461456	301095		440037		440037		475240	Казахстан
											35203		
112	185	**С12-43-106-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	3,088152	468325		1446259		1446259		1561960	Казахстан
											115701		
113	186	**С12-43-106-0504**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х6 (ок)-0,66**	км	0,459	1095503		502836		502836		543063	Казахстан
											40227		
114	187	**С12-43-106-0701**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66**	км	0,12546	400941		50302		50302		54326	Казахстан
											4024		
115	188	**С12-43-106-0902**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66**	км	0,178704	789943		141166		141166		152459	Казахстан
											11293		
116	189	**С12-43-106-0905**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66**	км	0,143208	2978584		426557		426557		460682	Казахстан
											34125		
117	190	**С12-43-106-1016**	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х120 (мк)-1**	км	0,00612	33522536		205158		205158		221571	Казахстан
											16413		
118	191	**С12-43-142-0116**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 35 мм2**	км	0,452376	1398691		632734		632734		683353	Казахстан
											50619		
119	192	**С12-43-142-0117**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 50 мм2**	км	0,326304	1974746		644368		644368		695917	Казахстан
											51549		
120	193	**С12-47-211-0501**	**Ратьем РРМ78 для РЭК78.3(РУF11А) для РЭК78.3(МУ3)**	шт.	148,2	345		51129		51129		55219	
											4090		
121	194	**С12-43-902-0901**	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10**	100 шт.	4,47	23242		103892		103892		112203	
											8311		
122	195	**С12-43-902-0904**	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-35**	100 шт.	0,342	50694		17337		17337		18724	
											1387		
123	196	**С12-43-902-0905**	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-50**	100 шт.	0,288	79579		22919		22919		24753	
											1834		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
124	197	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,39	4263		1663		1663		1796	
			Итого по разделу: 6. Кабели и провода								133		
												8068586	
			Раздел: 7. Уравнивание потенциалов. Заземление. Молниезащита										
			ИТОГО:					13743379	52016	10314835	2439058	17477031	
								3376529	11051		1294594		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,9 %		157293					
			Итого с временными									17634321	
			Зимние удорожания			1,08 %		190451					
			Итого с зимними удорожаниями									17824772	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		356495					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18181267	
			НДС			12 %		2181752					
			Итого с НДС									20363019	
			Скидка подрядчика			10%						2 036 301,90	
			Итого к оплате									18 326 717,10	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Капстройгрупп-Т" БИН 050940000576
(наименование организации, БИН или ИИН)

Директор Ишназаров Болат Раматдинович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района" БИН 060140010962
(наименование организации, БИН или ИИН)

Руководитель Смагулов Адилжан Мухаметжанович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

ТОО "Saulet Trans Servis" БИН 110140018612
(наименование организации, БИН или ИИН)

Эксперт Кайсар Аслан Ерланулы Аттестат №KZ07VJE00047698
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

ТОО "Капремпроект" БИН 010640003532
(наименование организации, БИН или ИИН)

Разработчики проекта строительства или авторский надзор:

Эксперт Алимбаев К. М. Аттестат № KZ34VJE00028207 от 26.06.2017г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)