Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" декабря 2021 года

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза» г. Экибастуз, 141206, Павлодарская обл., ул.Энергетиктер 62, И.о руководителя Кабылшаитова Айжан Толеутаевна**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Компания «АлматыДорСтрой», в лице генерального директора Соколова Игоря Сергеевича, РК, г. Алматы, Коммунальная, 12

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бестау-С», Свидетельство об аккредитации №KZ35VWC00001905 от 28.03.2020 г., эксперт технического надзора Селиканов Нурсултан Каир-Кильдыевич, аттестат №KZ91VJE00049290, от 13.09.2019 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ES-ПРОЕКТ», Лицензия ГСЛ № 000257-1 от 06.05.2006 г., директор Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Реконструкция автодорог по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул. Торайгырова) г. Экибастуза

наименование объекта и вид строительства
(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу
Павлодарская область, г.Экибастуз

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **Договор о государственных закупках № 156/085 от «08» июля 2021 года, доп.соглашение №1/085 27.07.2021 г. с ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза;**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

(наименование органа, вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области». № KZ25REA00238457 от 24.08.2021 г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «ASTANA-STATUS-NS», 180/022-ASNS-2018

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й)

приказом ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Экибастуза»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2021;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2021;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:2;

фактически, месяц:**2;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность участка дороги	км	0,565		0,565	
Общая сметная стоимость в текущих ценах	тенге	69157,47787		69157,47787	
Количество полос движения	шт.	2		2	
Ширина проезжей части	м	6		6	
Площадь дорожного покрытия, в т.ч. пересечений и примыканий	$м^2$	3594		3594	
Количество дорожных знаков	шт.	27		27	
Разметка проезжей части	км	0,529		0,529	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: подготовка территории строительства (закрепление оси трассы, снятие ПСП); земляные работы (устройство корыта); дорожная одежда (устройство основания из песка, устройство основания из щебня, устройство расклинцовки, устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси к/з, устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси м/з); устройство съездов (устройство основания из песка, устройство основания из щебня, устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси м/з), пешеходная часть (земляные работы, устройство основания из щебня, устройство покрытия из горячей асфальтобетонной смеси м/з), обустройство дороги (установка дорожных знаков, разметка проезжей части).

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **69157,47787** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **69157,47787** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **69157,47787 тысяч тенге, в том числе:** стоимость строительно-монтажных работ **69157,47787** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция автодороги по улице Бульвара Петренко (от ул. Московская до ул. Торайгырова) г. Экибастуза**

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик Кабылшаитова Айжан Толеутаевна 30.12.21г

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Селиканов Нурсултан Каир-Кильдыевич 30.12.21г

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Бестау-С» Мусин Серик Кайроллович 30.12.21г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ES-Проект», Кабдышева Бакытгул Нурмухановна 30.12.21г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) должность, подпись, дата, место печати (при наличии)

2) организация ТОО «ES-Проект» Кабдышева Бакытгул Нурмухановна 30.12.21г

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт(-ы)

ТОО «ES-Проект» Махметов Канат Балтабаевич 30.12.21

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Соколов Игорь Сергеевич 30.12.21г

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, место печати

Приложение
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	565		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	27		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	м2			
14	Дорожное покрытие		Асфальтобетонное		
15	Электроосвещение		-		

Заказчик

Кабылшаитова Айжан Толеутаевна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Кабдышева Бакытгул Нурмухановна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П