Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"20" мая 2022 года

Заказчик **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан,8, тел.:8(71346)22758, БИН 100140014846, в лице руководителя Мыңжасар Жасұлан Дарханұлы.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «20» мая 2022 года ТОО «Азия Газ Монтаж», ГСЛ №19020020 от 01.10.2019г, Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, ул.Гарнизонная, 47/1 БИН 051240007691, 8(7132) 40-43-64**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «20» мая 2022 года, ТОО «ТранзитПром» Республика Казахстан, Актюбинская обл., г.Актобе, пр.Абылхаир-хана, 2-78 БИН 120240012936, тел.:87776643344 в лице эксперта Халикова Ислама Булатовича, №KZ08VJE00036525 от 03.04.2018 г. в соответствии с договором от 24.03.2022г. №15**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «20» мая 2022 года ТОО "Инженерное проектирование", Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Есет-Батыра, 158Б,1 БИН 061140001183 в лице инженера-проектировщика Курманаева Г.К., приказ № 8 от 05.04.2022г, тел.: 8(7132) 576993;**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по улице Актас в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»
Вид строительства – новое
Объект II (нормального) уровня ответственности, не относящихся к технически сложным

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, Шубаркудукский с.о. п.Шубаркудук, ул.Актас**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "02" мая 2022 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Решение о предоставлении соответствующего права на землю выдано Акиматом Шубаркудукского сельского округа **от 24.04.2021г. №69**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области", № KZ60REA00269740 от 12.04.2022г.**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Инженерное проектирование", 18002597 от 08.02.2018г.,**наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) дата и номер проекта **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № 114 от 06.10.2021 года;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2022 года;**

месяц, год

окончание работ: **май 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1,5** ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5** ;

фактически, месяц: **1,5**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Газопровод среднего давления	км	0,900		0,900	
Газопровод низкого давления	км	0,597		0,597	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными **Газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ4437-2014 ПЭ100 SDR 17 - 110х6,3 мм L= 900 м. Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ4437-2014 ПЭ100 SDR 17 - 63х3,8 мм L= 24 м. Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб СТ РК ГОСТ4437-2014 ПЭ100 SDR 17 - 160х9,1 мм L= 573 м.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **24 899 тысяч тенге,** в том числе строительно-монтажных работ **15 748 тыс. тенге,** оборудования, инструмента и инвентаря **0,560 тысяч тенге;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **24 899 тысяч тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **15 748 тыс. тенге**; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,560 тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство газопроводных сетей среднего и низкого давления по улице Актас в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**

принять в эксплуатацию:

Заказчик: **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

Руководитель _____ **Мыңжасар Ж.Д.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Халиков Ислам Булатович №KZ08VJE00036525 от 03.04.2018 г.** _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «ТранзитПром»** _____ **Мухамедьяров А.А.**, **Директор**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО "Инженерное проектирование"** _____ **Курманаев Г.К.** **инженер-проектировщик**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО "Инженерное проектирование"** _____ **Какуша П.Н.**, **Директор**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «Азия Газ Монтаж» _____ **Мыктыгулова И.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
	Газопровод среднего и низкого давления			
1	Протяженность газопровода	м	1497	
	Газопровод среднего давления из полиэтиленовых труб SDR17 Ø110х6,6мм	м	900	
	Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб SDR17 Ø63х3,8мм	м	24	
	Газопровод низкого давления из полиэтиленовых труб SDR17 Ø160х9,1мм	м	573	
2	Газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2Н-У1	шт	1	
3	Кран стальной приварной шаровый Ø50 ручным приводом среда-газ	шт	6	
4	Кран стальной приварной шаровый Ø100 ручным приводом среда-газ	шт	1	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба PE100	SDR17	полиэтилен	Ø110х6,6мм	900м	
2	Труба PE100	SDR17	полиэтилен	Ø63х3,8мм	24м	
3	Труба PE100	SDR17	полиэтилен	Ø160х9,1мм	573м	
4	Кран шаровый	Приварной с ручным приводом	сталь	Ø50	6шт	
5	Кран шаровый	Приварной с ручным приводом	сталь	Ø100	1шт	
6	Газорегуляторный пункт	ГРПШ-13-2Н-У1			1 шт	

Заказчик: **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**

Руководитель **Мыңжасар Ж.Д.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: **ТОО "Инженерное проектирование"** **Курманаев Г.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)