Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Форма № КС-3

Подрядчик:АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания»
Наименование объекта: Строительство электроснабжения линий мокрорайона №6 в г.Аральск.Аральского района Кызылординской области
Договор: Дополнительное соглашение №2 от 17.03.2023 г. к Договору № 17 от 02.08.2022 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015г. №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
		№17	02.08.2022г				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	134 302 448,70	119 912 900,63						14 389 548,08	
За отчетный период	**4 303 447,28**	**3 842 363,64**						**461 083,64**	**4 303 447,28**

Заказчик:

КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____Абекенов К.Д.

Подрядчик:

Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"

Председатель Правления _____Каракозов Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора: Директор ТОО "Ақбозат LTD" _____ Жумиров Б.

Форма по приложению 3.1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Кызылординская распределительная электросетевая компания"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство электроснабжения линий мокрорайона №6 в г.Аральск.Аральского района Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные электрические сети 10кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение № 2 от 17.03.2023 г. к договору № 17 от 02.08.2022 г.

Акт выполненных работ

за **март 2023** (месяц, год) на **4-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Мачтовый рубильник с предохранителями SZ-38шт										
1	369	С124-040207-4938	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	6	3327		19962		19962		21559	Казахстан
2	370	С124-040207-3224	**Зажимы анкерные SO118.425 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	15	5698		85470		85470	1597	92308	Казахстан
3	371	С124-040207-3223	**Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	2	12995		-25990		-25990	6838	-28069	
4	373	Ц13-080303-0401 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с одним двухполюсным рубильником,или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями,или с двумя блоками "предохранитель-выключатель",или с двумя предохранителями на ток до 100 А.Установка на конструкции на полу**	шт.	19	9767,99	110,37	185592	2097	131245	-2079	241544	
5	374	С124-040207-5402	**Рубильник мачтовый SZ46 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	14	2750 212087	32,15	52250 2969218	611	2969218	38060 17892	3206755	Казахстан
6	375	С123-070207-0701	**Вставка плавкая предохранителя ППНИ-33,габарнт 00,от 2А до 160А**	шт.	14	784		10976		10976	237537 878	11854	
			Итого по разделу: 1. Мачтовый рубильник с предохранителями SZ-38шт									3545951	
			ИТОГО:					3245228	2097	3190881	38060	3545951	
			В том числе :					52250	611		262663		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			2,4 %		85103					
			Зимние удорожания									3631054	
			Итого с зимними удорожаниями			1,71 %		62091					
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									3693145	
			Непредвиденные работы и затраты					34703					
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		73863				3727848	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3801711	
			Итого с понижающим коэффициентом									3991933 *3842363,64*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		461083,64					
			Итого с НДС									4303447,28	

Сдал (Подрядчик)
АО "Кызылординская распределительная электросетевая компания" 961140000212

Председатель Правления, Каракозов Батыржан Кумекбаевич

Место печати (при наличии)

ТОО "Акбозат LTD"

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ "Аральский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" 060140013789

Руководитель, Абекенов Куанар Дайрабаевич

Место печати (при наличии)

Доспанов Булат Алиевич, ИИН 570919300836,

И.о директора Зал Арайлым Зайкызы, ИИН 940823400333