Генподрядчик: ТОО "ОблШыгысЖол"

Субподрядчик: ТОО "Элит Строй Профи"

Наименование объекта: Строительство моста в селе Прогресс Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области

Акт №1 от 06 октября 2021г
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2021г

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 1-1-1 Подготовительные работы										
	Раздел 1 Устройство строительной площадки										
1	**1101-0104-0703**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) НР=72 %**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**1000**	1,53	1,53	1530	1530	–	281	1956
					–	0,39	–	390	–	145	

Итого по разделу 1	**1 956**
в том числе	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	390
- накладные расходы, тенге	281
в т.ч. зарплата, тенге	25

	- сметная прибыль (8 %), тенге					145				
Раздел 2 Демонтаж существующего моста										
2 1130-0501-0101	**Перила сварные стальные. Демонтаж НР=84 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;**	**т перил**	**3,4**	58477,93	137,53	198825	468	–	166653	394716
				58340,4	11,33	198357	39	–	29238	
3 1109-0305-0101	**Пролетные строения металлические. Демонтаж НР=69 % т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	**т конструкций**	**2,3**	36286,63	20326,74	83459	46752	980	37646	130793
				15533,64	8187,96	35727	18832	–	9688	
4 414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**5,7**	707		4030		–	–	4352
				–		–		–	322	
5 412-101-0215	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;**	**т·км**	**85,5**	37		3164		–	–	3417
				–		–		–	253	
6 1127-0302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108 %**	**м3 конструкции**	**15,84**	3353,3	1358,45	53116	21518	–	45050	106019
				1994,85	638,57	31598	10115	–	7853	
7 1127-0302-0103	**Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР=108 %**	**м3 конструкции**	**23,76**	572,94	396,04	13613	9410	–	7166	22441
				176,9	102,34	4203	2432	–	1662	
8 1127-0302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108 %**	**м3 конструкции**	**59,4**	402,39	269,71	23902	16021	–	12820	39660
				132,68	67,15	7881	3989	–	2938	
9 1130-0111-0105	**Плиты переходные сборные длиной до 7 м. Демонтаж НР=84 % ктрр2=0,8; ктрм2=0,8; кэкс2=0,8; кмат2=0;**	**м3 железобетонных конструкций**	**8,4**	6547,6	1715,02	55000	14406	–	37674	100088

				4832,58	506,71	40594	4256	–	7414	
10 1130-0106-0101	Опоры мостов и труб. Разборка кладки бетонной НР=84 %	м3 кладки	324	35777,42	16881,48	11591884	5469600	–	7442792	20557450
				18895,94	8451,18	6122285	2738182	–	1522774	
11 414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1078,5	745		803483		–	–	867762
				–		–		–	64279	
12 412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	16177,5	37		598568		–	–	646453
				–		–		–	47885	
13 1110-0102-0401	Конструкции деревянные . Демонтаж НР=90 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	4,2	24539,06	995,06	103064	4179	–	90759	209329
				23544	466,27	98885	1958	–	15506	
14 414-102-0201	Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Погрузка	т	6,72	867		5826		–	–	6292
				–		–		–	466	
15 412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км К=15,000;	т·км	100,8	37		3730		–	–	4028
				–		–		–	298	
16 1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Расчистка русла. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	885	35,51	35,51	31426	31426	–	10030	44772
				–	15,74	–	13930	–	3316	

17 1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50 м НР=72 % К=4,000;**	**м3 грунта**	**3540**	28,11	28,11	99509	99509	–	31758	141768
				–	12,46	–	44108	–	10501	
	Итого по разделу 2					**23 279 340**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 539 530				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 713 289				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 837 841				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					980				
	- перевозка грузов, тенге					1 418 801				
	- накладные расходы, тенге					7 882 348				
	в т.ч. зарплата, тенге					709 411				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 724 393				
	Раздел 3 Устройство временного пешеходного тротуара									
18 1127-0402-0104	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля при толщине по оси дороги 10 см. Устройство НР=108 %**	**м2 основания или покрытия**	**62,5**	203,86	147,23	12741	9202	–	6873	21183
				56,63	45,2	3539	2825	–	1569	
19 211-201-0602	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм К=0,125;**	**м3**	**7,8125**	5940		46406		46406	–	50118
				–		–		–	3712	
20 1130-0101-0102	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84 %**	**м3 подушки**	**5**	2633,81	222,39	13169	1112	–	10608	25679
				2411,42	114,3	12057	572	–	1902	
21 211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 К=1,100;**	**м3**	**5,5**	2191		12051		12051	–	13015

				–		–		–	964	
22 1106-1301-0105	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство НР=91 % прим:	м3	0,42	47792,61	8871,85	20073	3726	–	16258	39237
				38920,76	3617,72	16347	1519	–	2906	
23 225-104-0213	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 4.100	шт.	2	–		–		–	–	–
				–		–		–	–	
24 1101-0205-0503	Отстойники. Засыпка вручную щебнем, песком. НР=72 %	м3 грунта	2,74	1504,03	–	4121	–	–	2967	7655
				1504,03	–	4121	–	–	567	
25 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2,74	2191		6003		6003	–	6483
				–		–		–	480	
26 1109-0701-0128	Пешеходный мостик. Сборка . НР=69 %	т конструкций	3,19	205691,93	13569,53	656157	43287	13023	425348	1168025
				188040	5203,5	599848	16599	–	86520	
27 222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,594	818918		1305355		1305355	–	1409783
				–		–		–	104428	
28 214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,966	532604		514495		514495	–	555655
				–		–		–	41160	

29 214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0785**	424901		33355		33355	–	36023
				–		–		–	2668	
30 214-106-0101	**Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм**	**т**	**0,3752**	418030		156845		156845	–	169393
				–		–		–	12548	
31 241-102-0134	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм**	**м**	**72**	1348		97056		97056	–	104820
				–		–		–	7764	
32 1109-0701-0128	**Пешеходный мостик. Демонтаж НР=69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	**т конструкций**	**2,594**	124363,87	9498,67	322600	24640	5295	208459	573544
				112824	3642,45	292665	9449	–	42485	
33 414-103-0501	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**2,594**	707		1834		–	–	1981
				–		–		–	147	
34 412-102-0216	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км К=20,000;**	**т·км**	**51,88**	28		1453		–	–	1569
				–		–		–	116	

Итого по разделу 3	**4 184 163**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	928 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 189 884
- перевозка грузов, тенге	3 287
- накладные расходы, тенге	670 513
в т.ч. зарплата, тенге	60 346

	- сметная прибыль (8 %), тенге					309 936				
Раздел 4 Устройство монтажного проезда (перемычки) и монтажных площадок										
35 1101-0203-0101	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м2 спланированн ой площади**	**400**	6,25	6,25	2500	2500	–	562	3307
				–	1,95	–	780	–	245	
36 1101-0201-0302	**Грунт. Уплотнение самоходными катками.. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**200**	117,39	117,39	23478	23478	–	4095	29779
				–	28,44	–	5688	–	2206	
37 1101-0201-0308	**Грунт. Уплотнение самоходными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР=72 % К=7,000;**	**м3 уплотненного грунта**	**1400**	17,18	17,18	24052	24052	–	4193	30505
				–	4,16	–	5824	–	2260	
38 1127-0302-0102	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР=108 %**	**м3 конструкции**	**80**	402,39	269,71	32191	21577	–	17265	53412
				132,68	67,15	10614	5372	–	3956	
39 1130-0101-0102	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство НР=84 %**	**м3 подушки**	**10,5**	5043,91	222,39	52961	2335	25306	22277	81257
				2411,42	114,3	25320	1200	–	6019	
40 1122-0301-0121	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1500 мм. Укладка НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,018**	16515387,5	10587668,96	297277	190578	12351	139691	471925
				5241575	2597421,13	94348	46754	–	34957	
41 241-102-0326	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм**	**м**	**18**	189167		3405006		3405006	–	3677406
				–		–		–	272400	

Итого по разделу 4	**4 347 591**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	130 282
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	264 520
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	65 618
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 442 663
- накладные расходы, тенге	188 083
в т.ч. зарплата, тенге	16 927
- сметная прибыль (8 %), тенге	322 043
Итого по смете	**31 813 050**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 598 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 061 306
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 934 813
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 633 526
- перевозка грузов, тенге	1 422 088
- накладные расходы, тенге	8 741 225
в т.ч. зарплата, тенге	786 709
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 356 517

Локальная смета № 2-1-1 Строительство моста

Раздел 1 Береговая опора №1

1.1 Вспомогательные устройства для строительства опор

1 1130-0101-0101	**Подушки под ж/б плиты щебеночные. Устройство НР=84 %**	**м3 подушки**	**27,3**	10959,04	253,89	299182	6931	224722	59716	387610
				2473,57	130,49	67528	3562	–	28712	
2 1107-0101-0104	**Плиты железобетонные ПНД-14. Укладка. НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**12**	5963,85	3420,33	71566	41044	–	50588	131926
				2543,52	1029,08	30522	12349	–	9772	
3 261-101-0383	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**20,16**	53810		1084810		1084810	–	1171595
				–		–		–	86785	

4	1107-0101-0104	Плиты железобетонные ПНД-14. Разборка НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	12	4771,08	2736,26	57253	32835	–	40470	105541
					2034,82	823,25	24418	9879	–	7818	
5	1108-0701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые . Установка и разборка НР=93 %	м2 вертикальной проекции	60	896	48,81	53760	2929	14844	34805	95650
					599,79	23,96	35987	1438	–	7085	
6	1109-0305-0401	Ограждения защитные. Монтаж НР=69 % прим:	т конструкций	8,38	138169,47	1695,6	1157860	14209	103463	721113	2029291
					124127,5	585,05	1040188	4903	–	150318	
7	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	5,82	464522		2703518		2703518	–	2919799
					–		–		–	216281	
8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,99	424901		845553		845553	–	913197
					–		–		–	67644	
9	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,57	458917		261583		261583	–	282510
					–		–		–	20927	
10	1129-0502-0110	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью до 200 м3/ч. Процессы обслуживающие НР=110 %	смена	20	3582	3582	71640	71640	–	17952	96759
					–	816	–	16320	–	7167	

11 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	420	272,89	272,89	114614	114614	–	16290	141376
				–	53,87	–	22625	–	10472	
12 1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	84	317,4	317,4	26662	26662	–	3789	32887
				–	62,66	–	5263	–	2436	
13 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	15	2417,18	–	36258	–	–	26106	67353
				2417,18	–	36258	–	–	4989	
14 412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	117,6	142		16699		–	–	18035
				–		–		–	1336	
15 1142-0101-0404	Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68 % прим:	м3	84	1759,97	250,58	147837	21049	–	92020	259046
				1509,39	101,59	126789	8534	–	19189	
16 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	420	37,66	37,66	15817	15817	–	4717	22177
				–	15,6	–	6552	–	1643	
17 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	420	113,09	113,09	47498	47498	–	9438	61491

				–	31,21	–	13108	–	4555	
18 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=9,000;	м3 уплотненного грунта	3780	16,75	16,75	63315	63315	–	12574	81960
				–	4,62	–	17464	–	6071	
19 1101-0201-0601	Грунт уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	420	96,34	82,66	40463	34717	882	9474	53932
				11,58	19,75	4864	8295	–	3995	
20 1130-0101-0101	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство НР=84 %	м3 подушки	15	10432,23	253,89	156483	3808	115572	32811	204438
				2473,57	130,49	37104	1957	–	15144	
21 1130-0102-0201	Фундаменты монолитные. Устройство НР=84 %	м3 бетона в деле	15	39234,09	3645,15	588511	54677	474891	62174	702740
				3929,55	1004,91	58943	15074	–	52055	
22 1130-0102-0201	Ростверки монолитные. Устройство НР=84 %	м3 бетона в деле	38,4	41898,33	3645,15	1608896	139974	1318027	159167	1909508
				3929,55	1004,91	150895	38589	–	141445	
23 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка НР=84 %	т арматуры	3,8438	71048,4	–	273096	–	1292	228315	541524
				70712,4	–	271804	–	–	40113	
24 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,5304	419679		1061956		1061956	–	1146912
				–		–		–	84956	
25 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,3134	335138		440170		440170	–	475384

				–		–		–	35214	
26 1130-0103-0301	**Стойки монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки НР=84 %**	**м3 бетона в деле**	**4,83**	47955,67	6088,93	231626	29410	175686	29628	282154
				5492,9	1809,67	26531	8741	–	20900	
27 1130-0102-0301	**Сетки арматурные. Установка НР=84 %**	**т арматуры**	**1,8522**	71048,4	–	131596	–	622	110018	260943
				70712,4	–	130974	–	–	19329	
28 261-102-0252	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0894**	419679		37519		37519	–	40521
				–		–		–	3002	
29 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,515**	335138		507734		507734	–	548353
				–		–		–	40619	
30 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2478**	349485		86602		86602	–	93530
				–		–		–	6928	
31 1106-0701-0401	**Ригели в металлической опалубке. Устройство НР=91 %**	**м3**	**10,8**	57555,52	5966,76	621600	64441	362969	192093	878788
				17980,55	1564,91	194190	16901	–	65095	
32 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,5273**	349485		184283		184283	–	199026
				–		–		–	14743	
33 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1413**	346394		48945		48945	–	52861
				–		–		–	3916	

34 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,108	346394		37411		37411	–	40404
				–		–		–	2993	
35 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,9378	23956,33	1437,61	22466	1348	270	19367	45180
				22230,72	462,4	20848	434	–	3347	
36 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,9378	335138		314292		314292	–	339435
				–		–		–	25143	
37 1130-0104-0101	Подферменники из монолитного железобетона. Устройство НР=84 %	м3 железобетона в деле	0,82	47796,21	3622,41	39193	2970	29244	6932	49815
				8510,72	1552,46	6979	1273	–	3690	
38 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,105	346394		36371		36371	–	39281
				–		–		–	2910	
39 1130-0503-0106	Стенки подпорные (шкафные) монолитные железобетонные. Устройство НР=84 % прим:	м3	13,6	87759,25	16565,07	1193526	225285	677452	323790	1638701
				21381,5	6961,45	290788	94676	–	121385	
40 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7546	419679		316690		316690	–	342025
				–		–		–	25335	

41 214-210-0202	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	**0,031**	335138		10389		10389	–	11220
				–		–		–	831	
42 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0031**	346394		1074		1074	–	1160
				–		–		–	86	
43 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0048**	349485		1678		1678	–	1812
				–		–		–	134	
44 1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %**	т	**0,0144**	87808,83	1504,83	1264	22	–	1140	2596
				86304	686,79	1243	10	–	192	
45 214-102-0102	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	**0,0113**	457179		5166		5166	–	5579
				–		–		–	413	
46 1130-0504-0103	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**170**	3631,31	147,61	617323	25094	436514	138645	816445
				915,97	54,93	155715	9338	–	60477	

Итого по разделу 1	**19 542 470**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 712 568
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 040 289
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	317 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 922 194
- перевозка грузов, тенге	16 699
- накладные расходы, тенге	2 403 132
в т.ч. зарплата, тенге	216 282
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 447 590

Раздел 2 Береговая опора № 2

47 1105-0101-0208	Сваи железобетонные длиной до 16 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2 НР=99 % К=252,000;	м3 железобетона	30,24	23151,27	17789,28	700094	537948	6934	265579	1042927
				5132,68	3738,41	155212	113050	–	77254	
48 226-101-0105	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т5 ГОСТ 19804-2012 (У-Ка) К=18,000;	м	252	28072		7074144		7074144	–	7640076
				–		–		–	565932	
49 1105-0101-1002	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Срубка голов свай. НР=99 %	свая	18	4730,56	2383,21	85150	42898	1510	61974	158894
				2263,48	1214,25	40743	21857	–	11770	
50 414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,76	745		2056		–	–	2220
				–		–		–	164	
51 412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2,76	142		392		–	–	423
				–		–		–	31	
52 1142-0101-0404	Берегоукрепление. Крепление откосов землей, камнем. НР=68 % прим:	м3	1,1	1759,97	250,58	1936	276	–	1205	3392
				1509,39	101,59	1660	112	–	251	
53 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона . Устройство НР=91 %	м3 конструкции	28,57	86285,55	2358,32	2465178	67377	2158051	246276	2928370
				8391,68	1080,95	239750	30883	–	216916	

54 1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка НР=84 %	т арматуры	4,09874	71048,4	–	291209	–	1377	243459	577441
				70712,4	–	289832	–	–	42773	
55 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,09874	419679		1720155		1720155	–	1857767
				–		–		–	137612	
56 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,6044	18269,32	1591,96	11042	962	19	9555	22245
				16646	726,1	10061	439	–	1648	
57 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0194	335138		6502		6502	–	7022
				–		–		–	520	
58 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1653	346394		57259		57259	–	61840
				–		–		–	4581	
59 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0488	349485		17055		17055	–	18419
				–		–		–	1364	
60 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,34108	349485		119202		119202	–	128738
				–		–		–	9536	

61 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0291	402152		11703		11703	–	12639
				–		–		–	936	
62 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	1,3983	23956,33	1437,61	33498	2010	403	28876	67364
				22230,72	462,4	31085	647	–	4990	
63 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,3983	335138		468623		468623	–	506113
				–		–		–	37490	
64 1130-0102-0301	Каркасы арматурные. Установка НР=84 % прим:	т арматуры	1,3983	71048,4	–	99347	–	470	83057	196996
				70712,4	–	98877	–	–	14592	
65 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0144	1155221,83	1504,83	16635	22	12371	3870	22145
				294624	686,79	4243	10	–	1640	
66 1130-0104-0101	Подферменные камни из монолитного железобетона. Устройство НР=84 %	м3 железобетона в деле	1,21	47796,21	3622,41	57833	4383	43152	10228	73506
				8510,72	1552,46	10298	1878	–	5445	
67 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2702	419679		113397		113397	–	122469
				–		–		–	9072	

68 1130-0504-0103	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство НР=84 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**121**	3631,31	147,61	439389	17861	310695	98682	581117
				915,97	54,93	110832	6647	–	43046	
69 1129-0148-0112	**Водосливы. Устройство НР=110 % прим:**	**м3 бетона в конструкции**	**0,17**	45165,06	–	7678	–	5046	2895	11419
				15480	–	2632	–	–	846	
	Итого по разделу 2					**16 043 542**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					995 225				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					673 737				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					175 523				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 128 068				
	- перевозка грузов, тенге					2 448				
	- накладные расходы, тенге					1 055 656				
	в т.ч. зарплата, тенге					95 009				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 188 409				
Раздел 3 Пролетные строения										
70 1109-0701-0104	**Металлические рамки из уголка под опорные части. Сборка. НР=69 % прим:**	**т конструкций**	**0,0267**	186087,73	32900	4969	878	115	2984	8589
				148865	13064,3	3975	349	–	636	
71 214-201-0101	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	**т**	**0,0267**	432264		11541		11541	–	12464
				–		–		–	923	
72 212-401-0108	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М250**	**м3**	**0,052**	25567		1329		1329	–	1435
				–		–		–	106	

73 1130-0107-0201	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка НР=84 %	опорная часть	18	1681,4	–	30265	–	13337	14220	48044
				940,46	–	16928	–	–	3559	
74 291-001-0002 (пл)ТОО	Резинометаллические опорные части РОЧ 25х20х5,2	шт	18	21098		379764		379764	–	410145
				–		–		–	30381	
75 1130-0112-0204	Балки железобетонных пролетных строений длиной до 24 м. Установка НР=84 %	балка пролетного строения	9	96236,67	54804,21	866130	493238	126382	310330	1270577
				27390	13659	246510	122931	–	94117	
76 226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У (У-Ка)	шт.	9	2523252		22709268		22709268	–	24526009
				–		–		–	1816741	
77 1130-0506-0102	Подмости для окраски. Устройство НР=84 %	м2 окрашиваемой поверхности	808,8	887,03	148,16	717430	119832	324021	272797	1069445
				338,25	63,28	273577	51181	–	79218	
78 1130-0506-0101	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками НР=84 %	м2 окрашиваемой поверхности	808,8	311,29	25,57	251771	20681	6810	197411	485117
				277,3	13,27	224280	10733	–	35935	
79 1130-0104-0101	Омоноличивание балок пролетных строений НР=84 % прим:	м3 железобетона в деле	10,8	48080,13	3622,41	519265	39122	388228	91294	659404
				8510,72	1552,46	91916	16767	–	48845	
80 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,31762	346394		110022		110022	–	118824

				–		–		–	8802	
81 1106-0101-0115	Плиты железобетонные плоские. Устройство накладной плиты НР=91 %	м3	46,08	35763,75	1776,2	1647994	81847	1454382	121530	1911086
				2425,45	472,74	111765	21784	–	141562	
82 261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,4865	419679		1043532		1043532	–	1127015
				–		–		–	83483	
83 261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6456	447247		288743		288743	–	311842
				–		–		–	23099	
84 1112-0101-0106	Устройство гидроизоляции из ТехноэластМост С НР=92 % прим:	м2 кровли	344,1	139,41	8,44	47971	2904	1930	40571	95625
				125,36	2,8	43136	963	–	7083	
85 235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100 °С, толщиной 5 мм К=1,120;	м2	385,392	1899		731859		731859	–	790408
				–		–		–	58549	
86 1106-0101-0119	Фундаменты бетонные под стойки барьерного ограждения. Устройство НР=91 % прим:	м3	2,17	6769,63	1410,91	14690	3062	3171	8424	24963
				3897,24	368,76	8457	800	–	1849	
87 212-101-1210	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 К=1,015;	м3	2,20255	30772		67777		67777	–	73199

				–		–		–	5422	
88 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %	т	0,88282	87808,83	1504,83	77519	1328	–	69885	159196
				86304	686,79	76191	606	–	11792	
89 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1063	335138		35625		35625	–	38475
				–		–		–	2850	
90 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,77652	469545		364611		364611	–	393780
				–		–		–	29169	
91 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР=91 %	т	0,14445	23956,33	1437,61	3460	208	42	2983	6959
				22230,72	462,4	3211	67	–	516	
92 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14445	346394		50037		50037	–	54040
				–		–		–	4003	
93 1130-0102-0301	Каркасы арматурные. Установка НР=84 % прим:	т арматуры	0,14445	71048,4	–	10263	–	49	8580	20350
				70712,4	–	10214	–	–	1507	
94 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,00916	296128,83	1504,83	2713	14	–	2462	5589
				294624	686,79	2699	6	–	414	

95 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0071	469545		3334		3334	–	3601
				–		–		–	267	
96 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00206	346394		714		714	–	771
				–		–		–	57	
97 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %	т	0,02455	18269,32	1591,96	449	39	1	389	905
				16646	726,1	409	18	–	67	
98 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00795	335138		2664		2664	–	2877
				–		–		–	213	
99 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0166	469545		7794		7794	–	8418
				–		–		–	624	
100 261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	3,84	758		2911		2911	–	3144
				–		–		–	233	
101 261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	2,08	659		1371		1371	–	1481
				–		–		–	110	
102 1131-0601-0501	Заполнение швов битумной мастикой. НР=88 %	м шва	70	560,6	232,12	39242	16248	16254	9883	53055
				96,28	64,15	6740	4491	–	3930	

103 1106-0101-0119	Тумбы бетонные под стойки перильного ограждения. Устройство НР=91 % прим:	м3	0,164	6769,63	1410,91	1110	231	240	636	1886
				3897,24	368,76	639	60	–	140	
104 212-101-1210	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6 К=1,015;	м3	0,16646	30772		5122		5122	–	5532
				–		–		–	410	
105 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=91 %	т	0,0684	296128,83	1504,83	20255	103	–	18381	41727
				294624	686,79	20152	47	–	3091	
106 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0432	469545		20284		20284	–	21907
				–		–		–	1623	
107 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00252	346394		873		873	–	943
				–		–		–	70	
108 1130-0501-0101	Устройство перильного ограждения НР=84 % прим:	т перил	0,89	927573,86	196,47	825541	175	738828	72704	970105
				97234	16,19	86538	14	–	71860	
109 1141-0204-0405	Окраска перильного ограждения эмалью ХВ-785 два слоя НР=79 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	т	0,89	3552,16	141,03	3161	126	2363	571	4031
				755,56	57,85	672	51	–	299	

110 1130-0801-0101	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м НР=84 %	м	76	611,2	19,84	46451	1508	–	38207	91431
				591,36	7,12	44943	541	–	6773	
111 251-102-0106	Стойка мостовая СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	шт.	24	40694		976656		976656	–	1054788
				–		–		–	78132	
112 251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	12	22278		267336		267336	–	288723
				–		–		–	21387	
113 251-102-0202	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	6	48351		290106		290106	–	313314
				–		–		–	23208	
114 251-102-0201	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	8	40724		325792		325792	–	351855
				–		–		–	26063	
115 251-102-0201	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	2	40724		81448		81448	–	87964
				–		–		–	6516	
116 251-102-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	36	3006		108216		108216	–	116873
				–		–		–	8657	
117 251-102-0504	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм	шт.	4	9454		37816		37816	–	40841
				–		–		–	3025	
118 222-519-0501	Металлоконструкции	кг	2275,8632	819		1863932		1863932	–	2013047
				–		–		–	149115	

119 217-101-0104	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный**	т	**0,112**	531110	59484	59484	–	64243
				–	–	–	4759	

Итого по разделу 3	**39 166 042**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 272 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	781 544
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	32 926 114
- накладные расходы, тенге	1 284 242
в т.ч. зарплата, тенге	115 582
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 901 190

39 166 042

Итого по смете	**74 752 054**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 980 744
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 495 569
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	724 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 976 375
- перевозка грузов, тенге	19 146
- накладные расходы, тенге	4 743 030
в т.ч. зарплата, тенге	426 873
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 537 189

Итого по смете	106 565 104
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 579 133
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 556 875
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 659 030
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 609 902
- оборудование, тенге	
- перевозка грузов, тенге	1 441 234
Накладные расходы, тенге	13 484 255
в т.ч. зарплата, тенге	1 213 582
Сметная прибыль (8 %), тенге	7 893 706

Всего по акту:	**106 565 104**
в том числе	
Оборудование, тенге	**0**
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиац-го риска	**991 941**
Итого	**107 557 045**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**2 131 302**
Итого в текущих ценах	**109 688 347,00**
НДС (12%)	**13 162 601,64**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**122 850 948,64**

Генподрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

_____ Ж.Б. Казанов

Субподрядчик:

Директор ТОО "Элит Строй Профи"

_____ Жаманкара Е.К

Наименование стройки: Строительство моста в селе Прогресс Глубоковского района, Восточно-Казахстанской области

Сводная ресурсная ведомость по акту № 1

Составлена в текущих ценах с 20.09.21 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	7510		
	Средневзвешенный разряд работы		4,2		
	Итого ФОТ				**12579134**
	Машины и механизмы				
1 3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	3,3852	4672,00	15816
				1935,00	6550
2 3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	25,30745	5215,00	131978
				2312,00	58510
3 3101-0101-0107	Бульдозеры, 132 кВт (180 л.с.)	маш.-ч	0,17	9012,00	1532
				2312,00	393
4 3101-0101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,8415	6647,00	5593
				2312,00	1946
5 3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	3,398076	10713,00	36404
				2312,00	7856
6 3101-0201-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,5376	5517,00	2966
				1935,00	1040

7	3101-0201-0904	Экскаваторы на гусеничном ходу "обратная лопата", 0,5 м3	маш.-ч	12,0624	11712,00
					2312,00
8	3101-0307-0201	Насос для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подача 45 м3/ч, напор 55 м	маш.-ч	1,726956	259,00
					0,00
9	3102-0101-0202	Агрегаты копровые без дизель-молота на базе экскаватора 1,25 м3	маш.-ч	41,1264	7188,00
					2312,00
10	3102-0103-0105	Дизель-молоты, 3,5 т	маш.-ч	41,1264	2754,00
					0,00
11	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	105,6636082	36,00
					0,00
12	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,031862	163,00
					0,00
13	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	22,53327	6329,00
					1619,00
14	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	76,6222226	5415,00
					2312,00
15	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,60703	5788,00
					2312,00
16	3105-0103-0102	Краны на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	24,5196	8322,00
					2312,00
17	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	9,573749	4773,00
					1935,00
18	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	16,56782	6420,00
					1935,00
19	3105-0106-0104	Краны на железнодорожном ходу, 80 т	маш.-ч	26,46	15418,00
					4247,00

141275
27888
448
0
295617
95084
113262
0
3806
0
5
0
142612
36482
414909
177153
15090
6028
204052
56689
45696
18524
106366
32059
407960
112376

20	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,0483	6761,00
					327
					1935,00
					93
21	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,1771	25,00
					4
					0,00
					0
22	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,0791	61,00
					66
					0,00
					0
23	3105-0402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	43,897546	89,00
					3907
					0,00
					0
24	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	1,6122018	5271,00
					8498
					1619,00
					2609
25	3105-0602-1301	Подмости самоходные, высота подъема 12 м	маш.-ч	4,0733	1996,00
					8130
					1355,00
					5519
26	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,17286	2136,00
					6777
					1619,00
					5137
27	3106-0102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,245	3099,00
					759
					1619,00
					397
28	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1735,59493	3116,00
					5408114
					1619,00
					2809929
29	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	116,75442	168,00
					19615
					0,00
					0
30	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,3778	158,00
					376
					0,00
					0
31	3106-0201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	14,50206	5827,00
					84504
					1935,00
					28061

32	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	11,51355	28,00	322
					0,00	0
33	3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,455	5377,00	2447
					1935,00	880
34	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,42	7113,00	2987
					2312,00	971
35	3201-0101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	13,2625	8377,00	111100
					2312,00	30663
36	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	4,98	9544,00	47529
					2312,00	11513
37	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	17,7742	722,00	12833
					0,00	0
38	3201-0206-0401	Заливщики швов на базе автомобиля	маш.-ч	2,051	7428,00	15235
					1935,00	3969
39	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	6,009055	6775,00	40711
					1619,00	9729
40	3202-0201-0104	Тепловозы широкой колеи маневровые, 883 кВт (1200 л.с.)	маш.-ч	2,97	28713,00	85278
					3554,00	10555
41	3203-0501-0403	Насос местного или промежуточного водоотлива, 200 м3/ч	маш.-ч	120	597,00	71640
					136,00	16320
42	3203-0508-0501	Сболчиватели пневматические	маш.-ч	1,6261	47,00	76
					0,00	0
43	3204-0102-0104	Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм, 50 т	маш.-ч	9,6192	22284,00	214354
					2763,00	26578
44	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	9,6348	4,00	39
					0,00	0
45	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	2,333808	205,00	478

				0,00	0
46 3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	15,5912228	3298,00	51419
				1619,00	25243
47 3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	2,51625	4178,00	10513
				1619,00	4074
48 3301-0202-0103	Автомобили бортовые грузоподъемность до 5 т с гидравлической кран-манипуляторной установкой, грузоподъемность на максимальном вылете стрелы до 1 т, на минимальном вылете стрелы до 3 т	маш.-ч	0,3344	4509,00	1508
				1619,00	541
49 3302-0201-0101	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,9072	769,00	698
				0,00	0
50 3302-0201-0201	Полуприцепы-тяжеловозы, 40 т	маш.-ч	3,03048	1734,00	5254
				0,00	0
51 3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,333808	4273,00	9972
				1619,00	3779
52 3304-0201-0101	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,9072	4617,00	4189
				1935,00	1755
53 3304-0201-0102	Тягачи седельные, 15 т	маш.-ч	3,03048	4949,00	14998
				1935,00	5864
54 3401-0105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	2,48303055	192,00	477
				0,00	0
55 3401-0106-0101	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)	маш.-ч	12,078	455,00	5495
				0,00	0
56 3401-0204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	2,03157045	197,00	400
				0,00	0
57 3401-0304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	10,065	1758,00	17694
				1619,00	16295
58 3402-0102-0101	Аппарат пескоструйный	маш.-ч	0,161	262,00	42

				32,00	5
59 3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	2,28895	163,00	373
				0,00	0
60 3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	19,001425	28,00	532
				0,00	0
61 3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,099222	27,00	3
				0,00	0
62 3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	21,897758	12,00	261
				0,00	0
63 3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	3413,451153	59,00	201394
				0,00	0
64 3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,04787	17,00	171
				0,00	0
	Итого по машинам и механизмам				**8556886**
					3659057

Материалы

1 211-201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	7,8125	5940,00	46406
2 211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	37,947	5922,00	224722
3 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	20,85	5543,00	115572
4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	19,79	2191,00	43360
5 212-101-0718	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	15,3	26145,00	400019
6 212-101-0910	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	87,23715	28757,00	2508678
7 212-101-1110	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	13,0732	30499,00	398720
8 212-101-1210	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	м3	60,37221	30772,00	1857773
9 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,705679	22594,00	15944
10 212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,76099	24698,00	68191

11	212-401-0108	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М250	м3	0,052	25567,00	1329
12	212-401-0110	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М400	м3	0,1734	29103,00	5046
13	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	5,82	464522,00	2703518
14	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0113	457179,00	5166
15	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,3752	418030,00	156845
16	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,0267	432264,00	11541
17	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,0685	424901,00	878908
18	214-203-0102	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У	т	0,57	458917,00	261583
19	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,9822572	532604,00	523154
20	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,84342	469545,00	396023
21	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	9,36	874,00	8181
22	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,16978	349485,00	408820
23	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,98935	346394,00	342706
24	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,32915	335138,00	1785999
25	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0291	402152,00	11703
26	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,156706	5615,00	880
27	215-202-0102	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,624699	123439,00	77112
28	215-202-0201	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	1,985615	123439,00	245102

29	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,0086314	123439,00	1065
30	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0063	100670,00	634
31	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,085751	123439,00	134024
32	215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,67763	100670,00	168887
33	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	3,1948368	100670,00	321625
34	215-204-1203	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	1,6176	100670,00	162844
35	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,2683	28079,00	7534
36	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0051915	32204,00	166
37	216-201-0702	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 75/35	т	1,3095	121924,00	159660
38	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	84,8529	985,00	83580
39	217-101-0104	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 сборочный	т	0,112	531110,00	59484
40	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,148879	647579,00	96410
41	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	131,77762	392,00	51658
42	217-501-0108	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 7-370	т	0,4656	194915,00	90753
43	217-603-0104	Вода техническая	м3	106,6168492	21,00	2239
44	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,57633	400,00	2631
45	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	13,01614	165,00	2147
46	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,18	5867,00	1056
47	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,0197133	360963,00	7116
48	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,22989	367018,00	84374
49	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	17,901932	1184,00	21196
50	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,65888	1428,00	2369
51	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4985465	892474,00	444940
52	222-509-1004	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0144	859093,00	12371

53	222-519-0501	Металлоконструкции	кг	2275,8632	819,00	1863932
54	222-519-0601	Стальные детали лесов	т	0,0222	556351,00	12351
55	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,89	818975,00	728888
56	222-525-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	1,594	818918,00	1305355
57	222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0036288	906147,00	3288
58	222-527-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,16176	888276,00	143688
59	226-101-0105	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения для опор мостов с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 350 мм Т5 ГОСТ 19804-2012 (У-Ка)	м	252	28072,00	7074144
60	226-104-0108	Балка мостовая ГОСТ 13015-2012 марки ВТК-24У (У-Ка)	шт.	9	2523252,00	22709268
61	235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100 °С, толщиной 5 мм	м2	385,392	1899,00	731859
62	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004802	436528,00	2096
63	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0025978	439993,00	1143
64	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,00712	568,00	4
65	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,00574	651547,00	3740
66	236-203-0107	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХВ-785	т	0,002492	762260,00	1900
67	241-102-0134	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	72	1348,00	97056
68	241-102-0326	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1420х11,0 мм	м	18	189167,00	3405006
69	251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	12	22278,00	267336
70	251-102-0106	Стойка мостовая СМ-1 из двутавра N 12, высотой 0,75 м ГОСТ 26804-2012	шт.	24	40694,00	976656
71	251-102-0201	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 3 мм, длиной 4320 мм	шт.	10	40724,00	407240
72	251-102-0202	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 3 мм, длиной 6320 мм	шт.	6	48351,00	290106
73	251-102-0306	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	36	3006,00	108216
74	251-102-0504	Элемент концевой ЭК-2 толщиной 3 мм	шт.	4	9454,00	37816

75	261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	20,16	53810,00	1084810
76	261-102-0105	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,497118	276567,00	137486
77	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,13261645	216199,00	28673
78	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	37,428576	112,00	4193
79	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,44165	96,00	715
80	261-102-0226	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	5,60508	70,00	393
81	261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6456	447247,00	288743
82	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	10,22984	419679,00	4293249
83	261-103-0102	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,0036	31449,00	113
84	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	1,4007	16191,00	22679
85	261-103-0130	Доска необрезная дубовая 2 сорта ГОСТ 2695-83	м3	0,12096	20008,00	2420
86	261-103-0136	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	2,65405	44541,00	118214
87	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	53,83	263,00	14157
88	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	522,2	223,00	116451
89	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0954238	233942,00	22324
90	261-107-0335	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,017064	44896,00	766
91	261-107-0360	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,16878	170017,00	28696
92	261-107-0433	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,3138868	6931,00	22968
93	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	3,527903	10612,00	37436
94	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000953	1863700,00	1776
95	261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,047391094	81820,00	3878
96	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,020357	211214,00	4301
97	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0803173	206112,00	16554

98 261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00047793	219538,00	105
99 261-107-0983	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87	кг	3,84	758,00	2911
100 261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	2,08	659,00	1371
101 261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	21,9648	459,00	10082
102 261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	291	910,00	264810
103 261-401-0202	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи	шт.	27	3790,00	102330
104 261-401-0208	Шпалы пропитанные из древесины хвойных пород, ГОСТ 8993-75, тип III, длина 1200 мм, для железной дороги узкой колеи 600 мм	шт.	2,5432	907,00	2307
105 261-601-0202	Щиты настила	м2	0,72	3305,00	2380
106 291-001-0002 (пл)	Резинометаллические опорные части РОЧ 25х20х5,2	шт	18	21098,00	379764
	Итого по материалам				**62609907**
	Перевозка грузов				
1 412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	120,36	142,00	17091
2 412-101-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	16363,8	37,00	605462
3 412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	51,88	28,00	1453
4 414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	1081,26	745,00	805539
5 414-102-0201	Шпалы, брусья, дрова, стойки рудничные, балансы пропсы. Погрузка	т	6,72	867,00	5826
6 414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	8,294	707,00	5864
	Итого по перевозке грузов				**1441235**