ТОО «Техно Снаб 2002»
ЭКЗЕМПЛЯР

Наименование объекта: «Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент) Панфиловского района Алматинской области
Заказчик : ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН : 120140000979 ИИК : KZ46070103KSN0919000 БИК : KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Республика Казахстан, г.Жаркент, ул. Головацкого , 131
Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"
Адрес : Казахстан Республикасы.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауҙ,Ә. Бейсеуов к-сі,115
БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

АКТ № 3
выполненных работ за август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма			
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"	ТОО"ТехноСнаб 2002"	№2021/06/07	от 23.06.2021 г	РБ	011	ТОО"ТехноСнаб 2002"			17
Наименование , объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								
	с начала года по отчетный месяц вклю чительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1						
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 2021 г.	дополнительные затраты		НД С	Всего к оп лате
				в отчетном мес яце	по монтажу оборудован ия		на приобретен ие материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство двух 60-ти квартирных жилых домов в с.Пиджим (Нуркент,БМК) Панфиловского района Алматинской области»	699444145,35	178 571 428,57	200000000,00	78411653,00	10564145,00	0	111024202,00	0	21428571,43	200000000,00
Всего:	**699444145,35**	**178 571 428,57**	**200000000,00**	**78411653,00**	**10564145,00**	**0**	**111024202,00**	**0**	21428572,43	**200000000,00**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
_____ **Кашкынбаев.Б.Т.**
М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
_____ **Айтбалаев Н.А.**
М.П. (при наличии)

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Айтбалаев Н.А.

ДЛЯ ФОРМ №3

Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"
_____ **Шаймерден С.Ж.**
М.П. (при наличии)

"Техно Снаб 2002"

ТОО «Техно Снаб 2002»
ЭКЗЕМПЛЯР

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 3-1

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_190083_____ от __03.09.2019 г., Доп. договор №03 от 03.09.2020 г.,Доп.договор №05 25.12.2020г.Доп договор №2021/06/07 от.23.06.2021г

Акт приемки выполненных работ № 5
за август 2021 год
Пятно №1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1										
			Раздел 2 Прямок										
			2.4 Приямок -1 -18шт										
1	25	1106-0401-0101	Устройство приямка, бетон В12,5 НР = 91 % К=18,000;	м3	14,94	22791,22	1386,97	340501	20721	255091	64070	436937	
						4329,9	382,76	64689	5718	–	32366		
2	27	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=18,000;	м2 поверхности	66,24	933,21	20,49	61816	1357	37962	21121	89572	

Раздел 3 Каркас+					339,62	3,25	22496	215	–	6635		
3.1 Колонна К-1 75 шт												
3	28 1106-0501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство НР = 0 К=75,000;	м3	28,5	27090,54	6589,31	772080	187795	584285	–	833846
					–	1657,85	–	47249	–	61766		
3.2 Ригель Р-1-6шт												
4	32 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	11,832	43391,67	6056,45	513410	71660	227967	211477	782878
					18068,26	1572,65	213784	18608	–	57991		
3.3 Ригель Р-2-36шт												
5	36 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=36,000;	м3	16,992	43391,67	6056,45	737311	102911	327384	303702	1124294
					18068,26	1572,65	307016	26722	–	83281		
3.4 Ригель Р-3-28шт												
6	40 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=28,000;	м3	11,2	43391,67	6056,45	485987	67832	215790	200181	741061
					18068,26	1572,65	202365	17614	–	54893		
3.5 Ригель Р-4-48шт												
7	44 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=48,000;	м3	21,12	43391,67	6056,45	916432	127912	406918	377483	1397428
					18068,26	1572,65	381602	33214	–	103513		
3.6 Ригель Р-5-10шт												
8	48 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	1,08	43391,67	6056,45	46863	6541	20808	19303	71459
					18068,26	1572,65	19514	1698	–	5293		
3.7 Ригель Р-6-50шт												

9	52	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=50,000;	м3	6,4	43391,67	6056,45	277707	38761	123309	114389	423464
						18068,26	1572,65	115637	10065	–	31368	
	3.8 Ригель Р-7-10шт											
10	56	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	5,48	43391,67	6056,45	237786	33189	105583	97945	362589
						18068,26	1572,65	99014	8618	–	26858	
	3.9 Ригель Р-8-5шт											
11	60	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	2,28	43391,67	6056,45	98933	13809	43929	40752	150860
						18068,26	1572,65	41196	3586	–	11175	
	3.10 Ригель Р-9-12шт											
12	64	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	2,736	43391,67	6056,45	118720	16570	52714	48902	181032
						18068,26	1572,65	49435	4303	–	13410	
	3.11 Ригель Р-10-10шт											
13	68	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	2,24	43391,67	6056,45	97197	13566	43158	40036	148212
						18068,26	1572,65	40473	3523	–	10979	
	3.12 Ригель Р-11-3шт											
14	72	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,68	43391,67	6056,45	72898	10175	32368	30027	111159
						18068,26	1572,65	30355	2642	–	8234	
	3.13 Ригель Р-12-12шт											
15	76	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	2,592	43391,67	6056,45	112471	15698	49940	46327	171502
						18068,26	1572,65	46833	4076	–	12704	

Раздел 4 Стены+

16	80 1108-0301-0301	Стены наружные навесные толщиной 500 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона на клее при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3	370,8	10030,11	457,4	3719165	169604	968326	2443192	6655346	
					6961,26	123,66	2581235	45853	–	492989		
17	81 213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	618	22196		13717128		13717128	–	14814498	Казахстан
					–		–		–	1097370		
18	82 1109-0302-0301	Устройство связи газоблоков швеллерами НР = 69 %	т	3,2232	105328,88	22765,65	339496	73378	8431	193534	575672	
					79947,5	7072,63	257687	22797	–	42642		
19	86 213-301-0103	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В3,5, D600	м3	322,34	22196		7154659		7154659	–	7727032	Казахстан
					–		–		–	572373		
20	90 411-103-0220	Газоблоки. Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км kстм=200;	т·км	564,204	4800		2708179		–	–	2924833	
					–		–		–	216654		
21	91 411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км kстм=109;	т·км	564,204	2507		1414459		–	–	1527616	

Раздел 5 Перекрытия+

5.1 Плита перекрытия на отм. -0,100 +13,9

22	98 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	263,04	50875,59	1952,68	13382315	513633	7173130	5305913	20183286
					21652,8	513,69	5695553	135121	–	1495058	
	Раздел 6 Лестница+										
23	103 1106-0801-0102	Устройство бетонных ступеней и площадок, бетон В25 НР = 91 % К=12,000;	м3	2,88	50875,59	1952,68	146522	5624	78538	58093	220984
					21652,8	513,69	62360	1479	–	16369	
	6.2 ЛМ-1 -3шт										
24	106 1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=3,000;	м3	1,104	36503,3	3117,21	40300	3441	23956	12478	57000
					11686,96	733,7	12902	810	–	4222	
	6.3 ЛМ-2 -12шт										
25	109 1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=12,000;	м3	10,176	36503,3	3117,21	371458	31721	220810	115018	525394
					11686,96	733,7	118927	7466	–	38918	
	6.4 ЛМ-3 -12шт										
26	112 1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=12,000;	м3	13,2	18796,62	3117,21	248115	41147	52700	149197	429097
					11686,96	733,7	154268	9685	–	31785	
	6.5 ЛМ-4 -3шт										
27	116 1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=3,000;	м3	5,04	36503,3	3117,21	183977	15711	109364	56966	260218
					11686,96	733,7	58902	3698	–	19275	

Локальная смета №2-1-2

Раздел 1 Кровля

1.1 Кровля

28	3 234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	156,20568	28105		4390161		4390161	–	4741374	Казахстан
					–		–		–	351213		
29	5 261-107-0508	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,75828	81820		62042		62042	–	67005	
					–		–		–	4963		
30	9 232-102-0206	Лист стекломагнезитовый класса А - "премиум" для внутренних и наружных работ толщиной 10 мм-м/сайдинг	м2	182,3	2265		412910		412910	–	445943	
					–		–		–	33033		
31	10 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м3 древесины в конструкции	25,82	86577,68	–	2235436	–	2235436	–	2414271	
					–	–	–	–	–	178835		
32	12 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	т	2,48883	655849	–	1632297	–	1632297	–	1762881	
					–	–	–	–	–	130584		
33	15 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 кровли	960	4193,2	–	4025472	–	4025472	–	4347510	
					–	–	–	–	–	322038		
34	20 224-105-0214	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	106,54	511		54442		54442	–	58797	Казахстан
					–		–		–	4355		

35	22 223-101-0201	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой К=6,000;	м2	2,88	25792	74281	74281	–	80223	
					–	–	–	5942		
36	24 224-105-0112	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=6,000;	м	19,2	1692	32486	32486	–	35085	Казахстан
					–	–	–	2599		
37	27 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	1,30683	271941	355381	355381	–	383811	Казахстан
					–	–	–	28430		
38	28 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм К=111,600;	т	0,10714	297907	31918	31918	–	34471	Казахстан
					–	–	–	2553		
	Раздел 4 Балконы +									
	4.4 Балкон Б1 -35шт									
39	90 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=35,000;	т	2,065	325307	671759	671759	–	725500	Казахстан
					–	–	–	53741		
40	93 217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм К=35,000;	м2	133	2553	339549	339549	–	366713	
					–	–	–	27164		
	4.5 Балкон Б2 -10шт									
41	96 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=10,000;	т	1,0169	325307	330805	330805	–	357269	Казахстан
					–	–	–	26464		

42	99 217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм К=10,000;	м2	109	2553	278277	278277	–	300539	
					–	–	–	22262		
	4.6 Балкон Б3 -5шт									
43	102 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм К=5,000;	т	0,4816	325307	156668	156668	–	169201	Казахстан
					–	–	–	12533		
44	105 217-206-0104	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм К=5,000;	м2	27,5	2553	70208	70208	–	75825	
					–	–	–	5617		
	Раздел 7 Входная группа									
	7.7 Подъемник НПУ-001									
45	183 590-000-0000 (пл)	Наклонный подъемник НПУ-001 К=3,000;	шт.	3	1626428	4879284	–	–	4879284	
					–	–	4879284	–		
46	184 411-103-0220	Наклонный подъемник. Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км К=3,000; kстм=200;	т·км	0,675	4800	3240	–	–	3499	
					–	–	–	259		
47	185 411-103-0221	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км К=3,000; kстм=100;	т·км	0,675	2300	1553	–	–	1677	
	Раздел 6 Лестница									
	6.1 Ограждение лестничной клетки									
48	161 222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,80984	645410	1168089	1168089	–	1261536	Казахстан

		Раздел 8 Вентшахты				–	–	–	93447		
		8.1 Вш -1 -15 шт									
49	187	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	0,147	273545	40211	40211	–	43428	Казахстан
						–	–	–	3217		
50	188	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=15,000;	т	0,03	301324	9040	9040	–	9763	Казахстан
						–	–	–	723		
51	214	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=15,000;	т	0,20355	384947	78356	78356	–	84624	
						–	–	–	6268		
52	193	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=15,000;	м3	17,112	21572	369140	369140	–	398671	Казахстан
						–	–	–	29531		
		8.2 Вш-2 -3шт									
53	195	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;	т	0,04704	273545	12868	12868	–	13897	Казахстан
						–	–	–	1029		
54	196	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=3,000;	т	0,012	301324	3616	3616	–	3905	Казахстан

55	197	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=3,000;	т	0,06402	–	–	–	–	289	
						384947	24644	24644	–	26616	
56	201	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=3,000;	м3	5,4684	–	–	–	–	1972	
						21572	117964	117964	–	127401	Казахстан
8.3 ВШ-3 -3шт											
57	203	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;	т	0,03846	–	–	–	–	9437	
						273545	10521	10521	–	11363	Казахстан
58	204	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=3,000;	т	0,009	–	–	–	–	842	
						301324	2712	2712	–	2929	Казахстан
59	205	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=3,000;	т	0,05352	–	–	–	–	217	
						384947	20602	20602	–	22250	
60	209	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=3,000;	м3	5,1336	–	–	–	–	1648	
						21572	110742	110742	–	119601	Казахстан
						–	–	–	–	8859	

Раздел 9 Внутреняя отделка

9.1 Подпольный этаж

61	210 1115-0206-0104	Затирка потолков НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 отделываемой поверхности	678,48	14,53	–	9858	–	9858	–	10647
					–	–	–	–	–	789	
62	212 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	1115	242,78	–	270700	–	270700	–	292356
					–	–	–	–	–	21656	
9.2	**1-этаж**										
63	214 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 отделываемой поверхности	754,5	275,58	–	207925	–	207925	–	224559
					–	–	–	–	–	16634	
64	216 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	2292,66	260,25	–	596665	–	596665	–	644398
					–	–	–	–	–	47733	
65	217 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 отделываемой поверхности	2131,83	235,49	–	502025	–	502025	–	542187
					–	–	–	–	–	40162	

66	220	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности облицовки	160,83	2045	–	328897	–	328897	–	355209
						–	–	–	–	–	26312	
9.3	**2-5этажи**											
67	222	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 отделываемой поверхности	2955,6	275,58	–	814504	–	814504	–	879664
						–	–	–	–	–	65160	
68	224	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 оштукатуриваемой поверхности	8737,36	260,25	–	2273898	–	2273898	–	2455810
						–	–	–	–	–	181912	
69	225	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 отделываемой поверхности	8094,04	235,49	–	1906065	–	1906065	–	2058550
						–	–	–	–	–	152485	
70	228	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР = 80 % ктрр1=0; ктрм1=0; кэкс1=0; ктрр2=0; ктрм2=0; кэкс2=0; ктрр3=0; ктрм3=0; кэкс3=0;	м2 поверхности облицовки	643,32	2045	–	1315589	–	1315589	–	1420836
						–	–	–	–	–	105247	

Локальная смета №2-1-3

Раздел 1 Отопление и вентиляция

1.1 Отопление

71	9 241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	2895,75	278	805019	805019	–	869421	Казахстан
					–	–	–	64402		
72	13 245-405-0909	Головка термостатическая типа Herz М28х1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 20 °С до 50 °С	шт.	185	11387	2106595	2106595	–	2275123	
					–	–	–	168528		
73	14 245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	185	5801	1073185	1073185	–	1159040	
					–	–	–	85855		
74	16 242-307-0301	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	185	20280	3751800	3751800	–	4051944	
					–	–	–	300144		
75	19 242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	62056	930840	930840	–	1005307	
					–	–	–	74467		
76	21 242-301-0601	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	15	2922	43830	43830	–	47336	
					–	–	–	3506		

77	22	242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	7757	232710	232710	–	251327	Казахстан
						–	–	–	18617		
78	23	242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	150	6707	1006050	1006050	–	1086534	Казахстан
						–	–	–	80484		
79	25	242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	60	1736	104160	104160	–	112493	
						–	–	–	8333		
80	27	245-707-0107	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С	шт.	60	86067	5164020	5164020	–	5577142	
						–	–	–	413122		
81	29	242-303-0902	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	60	9213	552780	552780	–	597002	
						–	–	–	44222		
82	31	234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 64 мм К=1,100;	м	64,9	848	55035	55035	–	59438	Казахстан
						–	–	–	4403		

83	32	234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	105,6	545	57552	57552	–	62156	Казахстан
					–	–	–	4604			
84	33	234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 38 мм К=1,100;	м	69,3	609	42204	42204	–	45580	Казахстан
					–	–	–	3376			
85	34	234-303-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 30 мм К=1,100;	м	36,3	430	15609	15609	–	16858	
					–	–	–	1249			
86	35	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	117,7	366	43078	43078	–	46524	
					–	–	–	3446			

87	36 234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	236,5	374	88451	88451	–	95527	Казахстан
					–	–	–	7076		
88	37 234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм	м	1,1	218	240	240	–	259	Казахстан
					–	–	–	19		
89	41 242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	15337	30674	30674	–	33128	Казахстан
					–	–	–	2454		
90	44 234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 К=1,030;	м3	5,253	9620	50534	50534	–	54577	Казахстан
					–	–	–	4043		
91	46 261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,0851	419709	35717	35717	–	38574	
					–	–	–	2857		
92	49 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	261	537	140157	140157	–	151370	
					–	–	–	11213		

Локальная смета №2-1-4

Раздел 1 Водопровод и канализация

1.1 Водопровод холодной воды - В1

93	10 241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм К=0,990;	м	225,72	421	95028	95028	–	102630	
					–	–	–	7602		
94	12 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм К=0,990;	м	183,15	268	49084	49084	–	53011	Казахстан
					–	–	–	3927		
95	13 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм К=0,990;	м	247,5	163	40343	40343	–	43570	Казахстан
					–	–	–	3227		
96	14 242-207-4106	Кран шаровый ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	10388	20776	20776	–	22438	
					–	–	–	1662		
97	15 242-204-0703	Кран шаровый стальной, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	24	6066	145584	145584	–	157231	
					–	–	–	11647		
98	16 242-204-0701	Кран шаровый стальной, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	88	5261	462968	462968	–	500005	
					–	–	–	37037		
99	17 241-119-0203	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	48	129	6192	6192	–	6687	
					–	–	–	495		
100	18 241-119-0201	Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм	шт.	24	93	2232	2232	–	2411	Казахстан
					–	–	–	179		

101	20 2304-0501-0121	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 К=4,000;	шт.	8	–	–	–	–	–
					–	–	–	–	
102	21 261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79 К=4,000;	м	80	343	27440	27440	–	29635
					–	–	–	2195	
103	23 244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный DN 15, Q 1,5 м3/ч К=60,000;	шт.	60	24129	1447740	1447740	–	1563559
					–	–	–	115819	
104	25 242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15 К=60,000;	шт.	60	1101	66060	66060	–	71345
					–	–	–	5285	
105	26 242-202-0902	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 К=60,000;	шт.	60	4899	293940	293940	–	317455
					–	–	–	23515	
106	27 241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм К=60,000;	шт.	120	249	29880	29880	–	32270
					–	–	–	2390	
107	28 241-117-0401	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	120	206	24720	24720	–	26698
					–	–	–	1978	
108	32 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	84	537	45108	45108	–	48717
					–	–	–	3609	

1.3 Водопровод горячей воды -Т3,Т4-

109	49 241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм К=0,990;	м	116,82	143	16705	16705	–	18041	Казахстан
					–	–	–	1336		
110	50 242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	45	858	38610	38610	–	41699	
					–	–	–	3089		
111	52 244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	8762	525720	525720	–	567778	
					–	–	–	42058		
112	54 244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	8748	524880	524880	–	566870	Казахстан
					–	–	–	41990		
113	56 244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	60	5313	318780	318780	–	344282	
					–	–	–	25502		
114	58 513-106-0202 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	шт.	60	53722	3223320	–	–	3223320	Казахстан
					–	–	3223320	–		

115	59	513-106-0102 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	шт.	60	37951	2277060	–	–	2277060 Казахстан
						–	–	2277060	–	
116	61	290-004-0001 (пл)	Полотенцесушитель электрический	шт	60	13224	793440	793440	–	856915
						–	–	–	63475	
	1.4 Водопровод хол.воды В1-доп									
117	62	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"	шт.	300	164	49200	49200	–	53136 Казахстан
						–	–	–	3936	
118	63	242-202-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	152	4898	744496	744496	–	804056
						–	–	–	59560	
119	64	241-213-1102	Кран полипропиленовый ГОСТ Р 52134-2010 DN 20	шт.	120	106	12720	12720	–	13738 Казахстан
						–	–	–	1018	
120	65	241-211-1401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 16x1/2"	шт.	60	108	6480	6480	–	6998
						–	–	–	518	
121	66	241-113-0201	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20x3,0-20x3,0 мм	шт.	312	431	134472	134472	–	145230
						–	–	–	10758	
122	67	241-113-0204	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32x3,0-20x3,0 мм	шт.	12	518	6216	6216	–	6713

					–	–	–	497		
123	68 241-113-0203	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм	шт.	36	429	15444	15444	–	16680	
					–	–	–	1236		
124	69 241-211-1804	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	3	177	531	531	–	573	Казахстан
					–	–	–	42		
125	70 241-208-2906	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	шт.	600	147	88200	88200	–	95256	Казахстан
					–	–	–	7056		
126	71 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	180	264	47520	47520	–	51322	
					–	–	–	3802		
	1.5 Водопровод гор.воды-доп									
127	72 241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	шт.	240	164	39360	39360	–	42509	Казахстан
					–	–	–	3149		
128	73 242-202-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для воды, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	75	4898	367350	367350	–	396738	
					–	–	–	29388		
129	74 241-213-1102	Кран полипропиленовый ГОСТ Р 52134-2010 DN 20	шт.	120	106	12720	12720	–	13738	Казахстан
					–	–	–	1018		

130	75 241-211-1401	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 16х1/2"	шт.	60	108 –	6480 –	6480 –	– 518	6998	
131	76 241-113-0201	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х3,0-20х3,0 мм	шт.	60	431 –	25860 –	25860 –	– 2069	27929	
132	77 241-208-2906	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с внутренней резьбой размерами 25х1/2"	шт.	240	147 –	35280 –	35280 –	– 2822	38102	Казахстан
133	78 261-301-1725	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	120	264 –	31680 –	31680 –	– 2534	34214	
	Раздел 2 Канализация									
	2.1 Канализация -К1-									
134	80 241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	6	2009 –	12054 –	12054 –	– 964	13018	
136	83 241-203-0407	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	м	448	700 –	313600 –	313600 –	– 25088	338688	
137	85 241-203-0401	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м	405	232 –	93960 –	93960 –	– 7517	101477	Казахстан
138	86 241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	147	281	41307	41307	–	44612	Казахстан

						–	–	–	3305		
139	87	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	15	82	1230	1230	–	1328	Казахстан
						–	–	–	98		
140	88	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	78	281	21918	21918	–	23671	Казахстан
						–	–	–	1753		
141	89	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	192	82	15744	15744	–	17004	Казахстан
						–	–	–	1260		
142	90	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	514	6168	6168	–	6661	Казахстан
						–	–	–	493		
143	91	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	9	320	2880	2880	–	3110	Казахстан
						–	–	–	230		
144	92	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	102	514	52428	52428	–	56622	Казахстан
						–	–	–	4194		
145	93	241-209-2401	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	120	130	15600	15600	–	16848	Казахстан

						–		–	–	1248	
146	94 241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	320	–	3840	–	3840	– 307	4147 Казахстан
147	95 241-230-0102	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	30	264	–	7920	–	7920	– 634	8554
148	96 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	642	–	23112	–	23112	– 1849	24961 Казахстан
149	97 241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	36	209	–	7524	–	7524	– 602	8126 Казахстан
150	98 241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	72	110	–	7920	–	7920	– 634	8554 Казахстан
151	99 241-212-0402	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	33	515	–	16995	–	16995	– 1360	18355 Казахстан
152	100 241-212-0602	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	30	1005	–	30150	–	30150	– 2412	32562
153	101 225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	25	909	–	22725	–	22725	– 1818	24543 Казахстан

154	102 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	67	537	35979	35979	–	38857		
					–	–	–	2878			
155	104 234-303-0519	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 102 мм К=1,100;	м	184,8	4570	844536	844536	–	912099	Казахстан	
					–	–	–	67563			
156	105 234-303-0511	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 25 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	46,2	2598	120028	120028	–	129630	Казахстан	
					–	–	–	9602			
	2.2 Санитарно-техническое оборудование										
157	107 244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	60	8879	532740	532740	–	575359	Казахстан	
					–	–	–	42619			
158	108 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	60	8876	532560	532560	–	575165	Казахстан	
					–	–	–	42605			
159	109 244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	60	1372	82320	82320	–	88906		
					–	–	–	6586			

160	111	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	60	8246 –	494760 –	494760 –	– 39581	534341	Казахстан	
161	113	244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	60	4598 –	275880 –	275880 –	– 22070	297950	Казахстан	
162	115	244-102-0203	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм	шт.	60	30995 –	1859700 –	1859700 –	– 148776	2008476	Казахстан	
2.3 Канализация -К3-												
163	117	511-101-0101 (об)	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	81526 –	163052 –	– 163052	– –	163052	Казахстан	
164	119	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865 –	12865 –	12865 –	– 1029	13894		
165	121	519-301-0301 (об)	Клапан обратный чугунный фланцевый приемный с сеткой, для воды, Т до +50 °С , PN 25, марки 16ч42р ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	21429 –	21429 –	– 21429	– –	21429		
166	122	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406 –	2812 –	2812 –	– 225	3037		

Всего	**131 567 600**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 000 230
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 584 400
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	415 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	85 805 676
- оборудование, тенге	10 564 145
- перевозка грузов, тенге	4 127 431
- накладные расходы, тенге	10 366 175
в т.ч. зарплата, тенге	932 955
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 030 708
Всего	**131 567 600**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	1 184 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	1 433 718
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 683 709**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**136 869 135**
НДС (12 %)	16 424 296
Итого	**153 293 432**
Условная тендерная скидка	534 334
Итого к оплате :	**152 759 098**

Принял (Заказчик): Руководителя ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Қашқынбаев Б.Т. _____

М.П. (при наличии)

Сдал (Подрядчик): Директор ТОО " Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж. _____

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"
Айтбалаев Н.А. _____

М.П. (при наличии)

ТОО «Техно Снаб 2002»
ЭКЗЕМПЛЯР

"SANA-2015". Версия 21.1 от 01.02.21 г. Цены региона Алматинская обл. Приложение 3-1
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство двух 60-квартирных жилых домов в с. Пиджим (Нуркент, БМК) Панфиловского района, Алматинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_190083_____ от __03.09.2019 г., Доп. договор №03 от 03.09.2020 г,Доп.договор №05 25.12.2020г.Доп договор №2021/06/07 от.23.06.2021г

Акт приемки выполненных работ № 6
за август 2021 год
Пятно №2

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Локальная смета №2-1-1												
	Раздел 2 Прямок-18шт												
	2.4 Приямок -1 -18шт												
1	25	1106-0401-0101	Устройство приямка, бетон В12,5 НР = 91 % К=18,000;	м3	14,94	22791,22	1386,97	340501	20721	255091	64070	436937	
						4329,9	382,76	64689	5718	–	32366		
2	26	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм К=18,000;	т	0,84096	275482		231669		231669	–	250203	
						–		–		–	18534		
3	27	1108-0101-0307	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 % К=18,000;	поверхности	66,24	933,21	20,49	61816	1357	37962	21121	89572	
						339,62	3,25	22496	215	–	6635		
	3. 2 Ригель Р-1 -6шт												

4	32	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=6,000;	м3	4,92996	43391,67	6056,45	213919	29858	94985	88114	326196
						18068,26	1572,65	89076	7753	–	24163	
	3.3 Ригель Р-2-36шт											
5	36	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=36,000;	м3	1,17972	43391,67	6056,45	51190	7145	22730	21085	78057
						18068,26	1572,65	21315	1855	–	5782	
	3.4 Ригель Р-3-28шт											
6	40	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=28,000;	м3	0,99988	43391,67	6056,45	43386	6056	19265	17871	66158
						18068,26	1572,65	18066	1572	–	4901	
	3.5 Ригель Р-4-48шт											
7	44	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=48,000;	м3	1,10016	43391,67	6056,45	47738	6663	21197	19663	72793
						18068,26	1572,65	19878	1730	–	5392	
	3.6 Ригель Р-5-10шт											
8	48	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	0,27	43391,67	6056,45	11716	1635	5202	4826	17865
						18068,26	1572,65	4878	425	–	1323	
	3.7 Ригель Р-6-50шт											
9	52	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=50,000;	м3	0,32	43391,67	6056,45	13885	1938	6165	5719	21172
						18068,26	1572,65	5782	503	–	1568	
	3.8 Ригель Р-7-10шт											
10	56	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	1,37	43391,67	6056,45	59447	8297	26396	24487	90649
						18068,26	1572,65	24754	2155	–	6715	
	3.9 Ригель Р-8-5шт											
11	60	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	1,14	43391,67	6056,45	49467	6904	21964	20376	75430
						18068,26	1572,65	20598	1793	–	5587	
	3.10 Ригель Р-9-12шт											
12	64	1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	0,3	43391,67	6056,45	13018	1817	5780	5362	19850

					18068,26	1572,65	5420	472	–	1470		
	3.11 Ригель Р-10-10шт											
13	68 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=10,000;	м3	0,56	43391,67	6056,45	24299	3392	10790	10009	37053	
					18068,26	1572,65	10118	881	–	2745		
	3.12 Ригель Р-11-3шт											
14	72 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,55998	43391,67	6056,45	24298	3391	10789	10009	37052	
					18068,26	1572,65	10118	881	–	2745		
	3.13 Ригель Р-12-12шт											
15	76 1106-0701-0401	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство НР = 91 % К=12,000;	м3	0,3	43391,67	6056,45	13018	1817	5780	5362	19850	
					18068,26	1572,65	5420	472	–	1470		
	Раздел 5 Перекрытия											
	5.1 Плита перекрытия на отм.-0.100-+13,9											
16	98 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	263,04	50875,59	1952,68	13382315	513633	7173130	5305913	20183286	
					21652,8	513,69	5695553	135121	–	1495058		
	Раздел 6 Лестница											
17	103 1106-0801-0102	Устройство бетонных ступеней и площадок, бетон В25 НР = 91 % К=12,000;	м3	1,44	50875,59	1952,68	73261	2812	39269	29047	110493	
					21652,8	513,69	31180	740	–	8185		
	6.2 ЛМ-1 -3шт											
18	106 1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=3,000;	м3	0,552	36503,3	3117,21	20150	1721	11978	6239	28500	
					11686,96	733,7	6451	405	–	2111		
	6.3 ЛМ-2 -12шт											
19	109 1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=12,000;	м3	2,64	36503,3	3117,21	96369	8229	57286	29840	136306	
					11686,96	733,7	30854	1937	–	10097		
	6.4 ЛМ-3 -12шт											
20	112 1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=12,000;	м3	2,64	18796,62	3117,21	49623	8229	10540	29840	85820	

					11686,96	733,7	30854	1937	–	6357	
6.5 ЛМ-4 -3шт											
21	116 1106-0801-0111	Устройство монолитных лестничных маршей, бетон В25 НР = 91 % К=3,000;	м3	1,008	36503,3	3117,21	36795	3142	21873	11393	52043
					11686,96	733,7	11780	740	–	3855	
Раздел 8 Веншахты											
8.1 Вш-1 -15шт											
22	187 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=15,000;	т	0,147	273545		40211		40211	–	43428
					–		–		–	3217	
23	188 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=15,000;	т	0,03	301324		9040		9040	–	9763
					–		–		–	723	
24	189 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=15,000;	т	0,20355	384947		78356		78356	–	84624
					–		–		–	6268	
25	193 234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=15,000;	м3	17,112	21572		369140		369140	–	398671
					–		–		–	29531	
8.2 Вш-2 -3шт											
26	195 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;	т	0,04704	273545		12868		12868	–	13897
					–		–		–	1029	
27	196 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=3,000;	т	0,012	301324		3616		3616	–	3905

						–	–	–	289	
28	197	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=3,000;	т	0,06402	384947	24644	24644	–	26616
						–	–	–	1972	
29	201	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=3,000;	м3	5,4684	21572	117964	117964	–	127401
						–	–	–	9437	
	8.3 ВШ-3 -3шт									
30	203	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм К=3,000;	т	0,03846	273545	10521	10521	–	11363
						–	–	–	842	
31	204	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм К=3,000;	т	0,009	301324	2712	2712	–	2929
						–	–	–	217	
32	205	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм К=3,000;	т	0,05352	384947	20602	20602	–	22250
						–	–	–	1648	
33	206	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 К=3,000;	м3	5,1336	21572	110742	110742	–	119601
						–	–	–	8859	
	Локальная смета № 2-2-3									
	Раздел1 Отопление и вентиляция									
	1.1 Отопление									
34	9	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм К=0,990;	м	2895,75	278	805019	805019	–	869421
						–	–	–	64402	

35	13 245-405-0909	Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с накладным датчиком для бойлера диапазон регулирования от 20 °С до 50 °С	шт.	185	11387	2106595	2106595	–	2275123
					–	–	–	168528	
36	14 245-405-2101	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5 °С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	185	5801	1073185	1073185	–	1159040
					–	–	–	85855	
37	16 242-307-0301	Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	185	20280	3751800	3751800	–	4051944
					–	–	–	300144	
38	19 242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	15	62056	930840	930840	–	1005307
					–	–	–	74467	
39	21 242-301-0601	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	15	2922	43830	43830	–	47336
					–	–	–	3506	
40	22 242-202-0703	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	30	7757	232710	232710	–	251327
					–	–	–	18617	
41	23 242-202-0702	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	150	6707	1006050	1006050	–	1086534
					–	–	–	80484	

42	25 242-404-0602	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	60	1736	104160	104160	–	112493
					–	–	–	8333	
43	27 245-707-0107	Теплосчетчик ультразвуковой, диаметром 15 мм, длина 110 мм, максимальный расход от 0,6 до 1,5 м3/ч, в комплекте со встроенным радиомодулем, t от +5 до 55 С	шт.	60	86067	5164020	5164020	–	5577142
					–	–	–	413122	
44	29 242-303-0902	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	60	9213	552780	552780	–	597002
					–	–	–	44222	
45	31 234-303-0317	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 64 мм К=1,100;	м	64,9	848	55035	55035	–	59438
					–	–	–	4403	
46	32 234-303-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	105,6	545	57552	57552	–	62156
					–	–	–	4604	
47	33 234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 38 мм К=1,100;	м	69,3	609	42204	42204	–	45580
					–	–	–	3376	

48	34	234-303-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 30 мм К=1,100;	м	36,3	430	15609	15609	–	16858
					–	–	–	1249		
49	35	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	117,7	366	43078	43078	–	46524
					–	–	–	3446		
50	36	234-303-0305	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 20 мм К=1,100;	м	236,5	374	88451	88451	–	95527
					–	–	–	7076		
51	37	234-303-0207	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 20 мм	м	1,1	218	240	240	–	259
					–	–	–	19		
52	41	242-403-0104	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	15337	30674	30674	–	33128
					–	–	–	2454		
53	44	234-202-0202	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 К=1,030;	м3	5,253	9620	50534	50534	–	54577 Казахстан
					–	–	–	4043		
54	46	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,0851	419709	35717	35717	–	38574

					–	–	–	2857		
55	49 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	261	537	140157	140157	–	151370	
					–	–	–	11213		

Всего	**40 736 393**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 129 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	638 757
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	167 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 220 497
- накладные расходы, тенге	5 730 346
в т.ч. зарплата, тенге	515 730
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 017 511
Всего	**40 736 393**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	366 628
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	443 913
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**830 939**
Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.	**42 377 873**
НДС (12 %)	5 085 345
Итого	**47 463 218**
Условная, тендерная скидка	222 316
Итого к оплате:	**47 240 902**

Принял (Заказчик): Руководителя ГУ"Отдел строительства Панфиловского района"

Кашкынбаев Б.Т. _____

М.П. (при наличии)

Эксперт технического надзора:
ТОО "УКС"

Айтбалаев Н.А. _____

М.П. (при наличии)

Сдал (Подрядчик): Директор
ТОО " Техно Снаб 2002"

Шауменов С.Ж. _____

М.П. (при наличии)