Форма №3
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Договор №156 от 19.10.2020 года
Наименование стройки: Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№156	19.10.2020г.			ТОО	

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат от 16 июня 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области	18 601 868	13 483 811							1 618 057	15 101 868
ИТОГО	18 601 868	13 483 811							1 618 057	15 101 868
Всего к оплате: 15 101 868 (пятнадцать миллионов сто одна тысяча восемьсот шестьдесят восемь) тенге 00 тиын										

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Алдияров Н.С.**

Подрядчик:
ТОО "Жайық Жарығы"

Директор _____ **Ессекенов А.М.**

Технический надзор - ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект":

_____ **Балмагамбетов М.К.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Жайык Жарыгы"
Наименование стройки - Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области"

Наименование объекта - с.Косарал Байганинского района Актюбинской области

АКТ выполненных работ №2 от 16.06.2021 года

на строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сетей электроснабжения для комплекса крестьянского хозяйства в с.Косарал Байганинского района Актюбинской области (договор №156 от 19.10.2020г.)

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Промежуточная опора ПБ 35-18											
1	1133-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка**	опора	51	26013,53	15148,36	1326690	772566	27651	642980	2127243
					10323,00	5436,31	526473	277252		157574	
2	2104-0405-0105 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	шт.	66	123862,00	--	8174892	--	8174892	--	8828883
					--	--	--	--		653991	
3	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Траверса В1с, 1шт-15,5 кг (152 шт)**	т	2,356	555088,00	--	1307787	--	1307787	--	1412410
					--	--	--	--		104623	
4	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	**Траверса В2с, 1шт-20,7 кг (76 шт)**	т	1,5732	555088,00	--	873264	--	873264	--	943126
					--	--	--	--		69861	
5	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	**Хомут В30, 1шт-4,0 кг (76 шт)**	т	0,304	106825,00	--	32475	--	32475	--	35073
					--	--	--	--		2598	
6	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	**Хомут В32, 1шт-4,4 кг (76 шт)**	т	0,3344	106825,00	--	35722	--	35722	--	38580
					--	--	--	--		2858	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				11750831	772566	10451791	642980	13385315
							526473	277252	--	991505	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				9569779				
Материалы			Тенге				27651				
Всего заработная плата			Тенге					803725			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				68197				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				8174892				
		Накладные расходы	Тенге				642980				
		Сметная прибыль	Тенге				817021				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11029780				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					803725			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2181052				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2181052				
		Сметная прибыль	Тенге				174484				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2355536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13385315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								623
		Сметная заработная плата	Тенге					803725			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13385315**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				526473				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					772566			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					277252			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10451791		
		- Накладные расходы	Тенге							642980	
		- Сметная прибыль	Тенге							991505	

Итого сметная стоимость в текущих ценах 2019г.	**Тенге**	13385315
Временные здания и сооружения 3,3%	**Тенге**	441715
Итого:	**Тенге**	13827030
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,17%	**Тенге**	161776
Итого:	**Тенге**	13988807
Непредвиденные работы и затраты 2%	**Тенге**	279776
Итого в текущих ценах с 01.10.19г.	**Тенге**	14268583
в текущих и прогнозных ценах 2020г. Иинф=1,05	**Тенге**	14982012
Скидка к=0,9000000079	**Тенге**	13483811
НДС 12%	**Тенге**	1618057
ИТОГО С НДС:	**Тенге**	15101868

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____Алдияров Н.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жайык Жарыгы"

_____Есекенов А.М.

Технический надзор - ТОО "Оразбай-2005"

_____Кыдыралин Г.А.

Авторский надзор ТОО "МастИнжПроект":

_____Балмагамбетов М.К.

Соотв рас Ф-2 проверено по смете