Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Областная клиническая инфекционная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 091240017088, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, пр-т Мира, 43

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 070440011031, г.Шымкент, Микрорайон 18, 4

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт фасада здания областной клинической инфекционной больницы**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		210	22.07.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасада здания областной клинической инфекционной больницы	10 000 000,00	6 391 459,00							1 071 428,57	10 000 000,00

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь"

БИН 070440011031

Руководитель **Ергебеков Б. К.**

Заказчик:

ГКП "Областная клиническая инфекционная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области"

БИН 091240017088

Руководитель **Камбаров Ж. Б.**

Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Государственное коммунальное предприятие "Облаcтная клиническая инфекционная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области", БИН 091240017088, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, пр-т Мира, 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь" , БИН 070440011031, г.Шымкент, Микрорайон 18, 4
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасада здания областной клинической инфекционной больницы по адресу: г. Актобе, пр. Мира 43/Корректировка. Сметный раздел/
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасада здания областной клинической инфекционной больницы
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 210 от 22.07.2022 г.

Акт выполненных работ № 1

за октябрь 2022 (месяц, год) на Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-080701-0101 Kтр и Kзм=1,11	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	541	1273,89	79,49	689174	43004	205888	384519	1159589	
						813,83	35,34	440282	19119		85895		
2	3	Е11-150109-0502 Kтр и Kзм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	541	3301,17	13,61	1785933	7363	673805	915973	2918058	
						2042,08	2,74	1104765	1482		216152		
3	4	С1222-528-0204	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	м2	544	3598		1957312		1957312		2113897	
											156585		
4	5	С1222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	961,3	551		529676		529676		572050	Казахстан
											42374		
5	6	С1222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	205	104		21320		21320		23026	Казахстан
											1706		
6	7	С1261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	644	96		61824		61824		66770	
											4946		
7	8	С1261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	130	34		4420		4420		4774	
											354		
8	9	С1261-102-0381	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	шт.	73	1737		126801		126801		136945	
											10144		
9	10	Е11-150109-0503 Kтр и Kзм=1,05	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	324,48	3090,31	16,52	1002758	5360	254568	535477	1661294	
						2289,26	2,74	742829	889		123059		
10	11	С1261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	10	665		6650		6650		7182	
											532		
11	12	С1261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	77	954		73458		73458		79335	
											5877		
12	13	Е11-150109-0401 Kтр и Kзм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	746	216,97	0,36	161860	269	120554	29638	206818	
						55,01	0,17	41037	127		15320		
13	14	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	571	120		68520		68520		74002	
											5482		
			ИТОГО:					6489706	55996	4104796	1865607	9023738	
								2328914	21617		668425		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными зданиями и сооружениями			1,20%		108285					
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки									9132023	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки			0,90%		82188					
			Непредвиденные работы и затраты									9214211	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2%		184284					
			Понижающий коэффициент К=0,95			0,95						9398496	
			НДС			0,95						8928571	
			Итого с НДС			12 %		1071429					
												10000000,00	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жанбыр - Золотой дождь", БИН 070440010911
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Ергебеков Б. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГКП "Областная клиническая инфекционная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управления здравоохранения Актюбинской области", БИН 071240017088
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кенжебаев Ж. Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью "AIRI"
эксперт технического надзора Расбаев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ASK PROJECT 1"
Директор Давлов А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или прежняя подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Областная клиническая инфекционная больница"на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской обл.",Республика Казахстан, Актюбинская обл, г.Актюбе, район Алматы, пр-т Мира, дом № 43** — **091240017088**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын жаңбыр - Золотой дождь",Республика Казахстан, Шымкент, Микрорайон 18 д. 4 кв. (офис) 66** — **070440011031**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №210 от 22.07.2022г

Номер документа	Дата составления
19	**28.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт фасада здания областной клинической инфекционной больницы по адресу г.Актобе,пр.Мира 43	28.10.2022		работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00	1 071 428,57
				Итого	1	x	10 000 000,00	1 071 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ЕРГЕБЕКОВ Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) гл. врач / _____ / Акамбаров Т.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.10.2022

М.П.