Заказчик: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск
Подрядчик: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"

Справка № 9
о стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Наименование работ	Всего с начала года	в том числе:		декабрь 2020г.	в том числе:	
			затраты	НДС 12%		затраты	НДС 12%
1	2		4	5	6	7	8
	Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21"	503 479 337,88	449 535 123,00	53 944 214,88	122 486 565,37	109 363 005,37	13 123 560,00
	Всего к оплате:				122 486 565,37		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Средняя общеобразовательная школа № 21" отдела образования г. Уральск

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания КГУ "СОШ № 21" в г. Уральск

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 53 от 11.05 2020 года

А К Т № 11
выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 1-1									
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
24	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м2	76	1528,89	504,74	116196	38360	--	68516	199489
		НР - 72%; СП - 8%			1024,15	227,97	77836	17326		14777	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								199489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77836				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					38360			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17326			
		- Накладные расходы	Тенге							68516	
		- Сметная прибыль	Тенге							14777	
		Смета 2-1-1 АС литер А									
		КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	80,2	25048,89	2886,50	2008921	231497	1411040	381796	2581974
		НР - 93%; СП - 8%			4568,38	550,50	366384	44150		191257	
2	1203-0101-1401 РСНБ РК 2015 примен.	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	м трещин	116	441,44	--	51207	--	3932	34038	92064
		НР - 72%; СП - 8%			407,54	--	47275	--		6820	
3	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	5	501,69	302,89	2508	1514	180	1310	4124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			162,88	59,18	814	296		305	
6	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	16,4934	2540,76	3,29	41906	54	25560	14662	61094
		НР - 90%; СП - 8%			987,76	--	16292	--		4525	
7	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Перегородки из ПВХ профилей	м2	16,4934	12627,00	--	208262	--	208262	--	224923
		СП - 8%			--	--	--	--		16661	
8	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04	73820,81	29633,32	2953	1185	351	1217	4503
		НР - 69%; СП - 8%			35428,51	8663,46	1417	347		334	
9	СТПРАЙС лист	Поручень откидной 840x100x250 мм	шт	4	23482,14	--	93929	--	93929	--	101443
		СП - 8%			--	--	--	--		7514	
				НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА							
11	СТПРАЙС лист	Сайдинг	м2	1200	-1071,43	--	-1285714	--	-1285714	--	-1388571
		СП - 8%			--	--	--	--		-102857	
11	СТПРАЙС лист	Сайдинг	м2	1200	1964,29	--	2357143	--	2357143	--	2545714
		СП - 8%			--	--	--	--		188571	
11	СТПРАЙС лист	Сайдинг	м2	198,24	1964,29	--	389400	--	389400	--	420552
		СП - 8%			--	--	--	--		31152	
18	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	35,07	15991,00	--	560804	--	560804	--	605669
		СП - 8%			--	--	--	--		44864	
19	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм	м2	22,6	1067,88	5,34	24134	121	8096	12774	39860
		НР - 80%; СП - 8%			704,28	2,23	15917	50		2953	
				ОТМОСТКА							
30	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	221	796,83	161,89	176098	35778	60218	90109	287504
		НР - 93%; СП - 8%			362,45	75,97	80102	16789		21297	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97									
			м2	251,94	552,00	--	139071	--	139071	--	150197
		СП - 8%			--	--	--	--		11126	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК									
32	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж									
			т конструкций	0,93337	73820,81	29633,32	68902	27659	8175	28396	105082
		НР - 69%; СП - 8%			35428,51	8663,46	33068	8086		7784	
33	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,93337	521281,00	--	486548	--	486548	--	525472
		СП - 8%			--	--	--	--		38924	
34	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,93337	18434,00	--	17206	--	17206	--	18582
		СП - 8%			--	--	--	--		1376	
		ПОЛЫ ПОДВАЛ ТИП 1									
35	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство									
			м2 покрытия	1788,18	1206,79	86,53	2157958	154724	1486162	536095	2909578
		НР - 94%; СП - 8%			289,16	29,77	517072	53242		215524	
36	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501									
			м2 покрытия	1788,18	-285,18	-7,45	-509956	-13325	-466838	-33888	-587351
		НР - 94%; СП - 8%			-16,66	-3,50	-29793	-6258		-43507	
37	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса цементные. Устройство									
			м плинтусов	706,78	159,98	1,24	113073	876	19128	87850	216996
		НР - 94%; СП - 8%			131,68	0,55	93069	389		16074	
		1 ЭТАЖ ТИП 2									
39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
			м2 покрытия	89,28	3593,07	82,39	320789	7356	209280	100865	455386
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	104153	3150		33732	
		тип 3									
46	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
			м плинтусов	20,08	557,40	1,86	11193	37	5249	5569	18102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	5907	17		1341	
				ТИП 5							
56	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	289,92	792,97	3,88	229899	1125	71204	126460	384868
		НР - 80%; СП - 8%			543,49	1,74	157570	506		28509	
				2 этаж тип 3							
68	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	2,48	557,40	1,86	1382	5	647	688	2236
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	730	2		166	
				3 этаж тип 3							
95	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	12,48	557,40	1,86	6956	23	3261	3461	11251
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	3672	10		833	
				4 этаж тип 3							
112	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	72,48	557,40	1,86	40401	135	18943	20100	65341
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	21323	60		4840	
				тип 4							
113	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	144,03	397,44	27,34	57243	3937	43945	10465	73125
		НР - 94%; СП - 8%			64,99	12,30	9361	1772		5417	
				тип 8							
121	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	2010,28	37,16	0,62	74702	1245	--	69570	155814
		НР - 94%; СП - 8%			36,54	0,28	73457	553		11542	
122	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Изоспан**	м2	2010,28	104,00	--	209069	--	209069	--	225795
		СП - 8%			--	--	--	--		16726	
123	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	605,28	329,54	34,62	199466	20957	--	176651	406207
		НР - 94%; СП - 8%			294,92	15,56	178509	9418		30089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014	м3	90,792	9699,00	--	880592	--	880592	--	951039
		СП - 8%			--	--	--	--		70447	
125	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	605,28	708,28	31,82	428705	19257	210959	194899	673492
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	198489	8850		49888	
126	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	605,28	191,47	10,83	115892	6555	104431	7363	133116
		НР - 94%; СП - 8%			8,11	4,84	4906	2927		9860	
		Внутренняя отделка									
127	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1788,18	649,23	7,11	1160945	12721	245050	727480	2039499
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	903174	6176		151074	
128	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	93,94	1169,75	8,18	109887	769	38070	57024	180264
		НР - 80%; СП - 8%			756,31	2,48	71048	233		13353	
129	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1788,18	331,42	3,02	592635	5409	272439	253766	914113
		НР - 80%; СП - 8%			176,04	1,35	314787	2421		67712	
130	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1818,53	530,59	5,93	964900	10780	213608	596597	1686417
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	740512	5234		124920	
131	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отдельываемой поверхности	285,02	1064,88	8,18	303513	2332	115507	149104	488827
		НР - 80%; СП - 8%			651,44	2,48	185674	706		36209	
132	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1637,79	299,43	2,72	490411	4447	227606	208280	754586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			157,75	1,22	258358	1992		55895	
133	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	180,74	471,23	1,79	85170	323	34124	40694	135933
		НР - 80%; СП - 8%			280,64	0,80	50723	145		10069	
			3 ЭТАЖ								
158	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,22	649,23	7,11	13127	144	2770	8226	23062
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	10213	70		1708	
159	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	20,22	1169,75	8,18	23652	165	8194	12274	38801
		НР - 80%; СП - 8%			756,31	2,48	15293	50		2874	
160	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	20,22	484,75	3,33	9802	67	3725	4832	15804
		НР - 80%; СП - 8%			297,21	1,49	6010	30		1171	
163	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	99,81	435,71	3,33	43489	333	16801	21203	69867
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	26355	149		5175	
			РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
			ВИТРАЖИ								
181	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	6,678	2579,70	187,45	17227	1252	9111	6682	25822
		НР - 90%; СП - 8%			1027,91	83,90	6864	560		1913	
182	2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1,32	14729,00	--	19442	--	19442	--	20998
		СП - 8%			--	--	--	--		1555	
183	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	5,358	12663,00	--	67848	--	67848	--	73276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5428	
184	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,51	2425,78	198,55	15792	1293	9172	5317	22797
		НР - 90%; СП - 8%			818,26	89,20	5327	581		1689	
185	2109-0202-1003 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,15	29768,00	--	93769	--	93769	--	101271
		СП - 8%			--	--	--	--		7502	
186	2109-0202-0906 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 24-15, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	3,36	28586,00	--	96049	--	96049	--	103733
		СП - 8%			--	--	--	--		7684	
		КРОВЛЯ									
204	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,9997	102965,85	1576,26	205901	3152	158279	41098	266759
		НР - 90%; СП - 8%			22238,13	597,53	44470	1195		19760	
205	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,9997	10104,16	64,34	20205	129	18392	1563	23510
		НР - 90%; СП - 8%			842,28	26,34	1684	53		1741	
214	2110-0104-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	105,801	1756,00	--	185787	--	185787	--	200649
		СП - 8%			--	--	--	--		14863	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
217	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	387	100,62	27,37	38941	10591	2722	25915	70045
		НР - 92%; СП - 8%			66,22	6,57	25628	2541		5189	
218	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,8135	521281,00	--	945343	--	945343	--	1020971
		СП - 8%			--	--	--	--		75627	
219	СТ т.ч. т6.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	1,8135	18434,00	--	33430	--	33430	--	36104
		СП - 8%			--	--	--	--		2674	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Окна слуховые. Устройство									
			слуховое окно	1	17850,71	940,64	17851	941	10470	6126	25895
		НР - 90%; СП - 8%			6439,63	367,54	6440	368		1918	
221	2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92									
			м2	0,768	9792,00	--	7520	--	7520	--	8122
		СП - 8%			--	--	--	--		602	
222	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Желоба подвесные. Устройство									
			м желобов	394	307,89	13,44	121307	5296	--	108084	247742
		НР - 92%; СП - 8%			294,44	3,74	116011	1472		18351	
223	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм									
			м	394	1484,00	--	584696	--	584696	--	631472
		СП - 8%			--	--	--	--		46776	
224	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм									
			шт.	27	3570,00	--	96390	--	96390	--	104101
		СП - 8%			--	--	--	--		7711	
225	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			м	298	1610,00	--	479780	--	479780	--	518162
		СП - 8%			--	--	--	--		38382	
226	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			шт.	27	1589,00	--	42903	--	42903	--	46335
		СП - 8%			--	--	--	--		3432	
227	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм									
			шт.	352	836,00	--	294272	--	294272	--	317814
		СП - 8%			--	--	--	--		23542	
228	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм									
			шт.	810	811,00	--	656910	--	656910	--	709463
		СП - 8%			--	--	--	--		52553	
229	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			шт.	54	1589,00	--	85806	--	85806	--	92670
		СП - 8%			--	--	--	--		6864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм									
			шт.	27	783,00	--	21141	--	21141	--	22832
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
231	2113-0208-0405 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм									
			1000 шт.	1,62	2094,00	--	3392	--	3392	--	3664
		СП - 8%			--	--	--	--		271	
232	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	78,8	1072,85	16,60	84541	1308	2109	74904	172200
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	81124	293		12756	
233	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	78,8	2128,00	--	167686	--	167686	--	181101
		СП - 8%			--	--	--	--		13415	
		ПРИЯМОК ПП-1 (5 ШТ)									
234	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Подготовка бетонная. Устройство									
			м3	0,18	26914,89	1311,95	4845	236	4394	237	5488
		НР - 91%; СП - 8%			1196,98	249,51	215	45		407	
235	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство									
			м3	0,6	32741,73	1534,15	19645	920	16704	2016	23393
		НР - 91%; СП - 8%			3367,68	323,76	2021	194		1733	
236	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие и набетонки. Армирование									
			т	0,0157257	14602,61	1550,85	230	24	1	195	459
		НР - 91%; СП - 8%			13019,84	617,18	205	10		34	
237	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,0157257	214632,00	--	3375	--	3375	--	3645
		СП - 8%			--	--	--	--		270	
238	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
			км трубопровода	0,007	440602,12	76816,03	3084	538	88	2613	6153
		НР - 99%; СП - 8%			351176,65	25913,31	2458	181		456	
239	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	7,028	1817,00	--	12770	--	12770	--	13791
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КР-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0314	56032,08	3015,94	1759	95	114	1080	3067
		НР - 69%; СП - 8%			49356,39	497,29	1550	16		227	
248	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0314	688281,00	--	21612	--	21612	--	23341
		СП - 8%			--	--	--	--		1729	
249	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,0314	18434,00	--	579	--	579	--	625
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
		КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА КВ-1									
270	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,47	1072,85	16,60	2650	41	66	2348	5398
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	2543	9		400	
271	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	2,47	2128,00	--	5256	--	5256	--	5677
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
		КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-2									
278	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,645	2706,38	16,60	4452	27	2731	1564	6497
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	1694	6		481	
279	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,71	1072,85	16,60	762	12	19	675	1552
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	731	3		115	
280	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	0,71	2128,00	--	1511	--	1511	--	1632
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
		КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-3, 3 ШТ									
281	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,272808	53891,59	19606,66	14702	5349	2445	5684	22017
		НР - 69%; СП - 8%			25323,00	4872,81	6908	1329		1631	
282	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,272808	439282,00	--	119840	--	119840	--	129427
		СП - 8%			--	--	--	--		9587	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,272808	18434,00	--	5029	--	5029	--	5431
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
284	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж									
			м2 покрытия	16,74	619,21	191,28	10366	3202	1324	4616	16180
		НР - 69%; СП - 8%			348,87	50,77	5840	850		1199	
285	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	9,6255	2313,00	--	22264	--	22264	--	24045
		СП - 8%			--	--	--	--		1781	
286	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
			м2	9,6255	2366,00	--	22774	--	22774	--	24596
		СП - 8%			--	--	--	--		1822	
287	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	2,415	2706,38	16,60	6536	40	4010	2296	9538
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	2486	9		707	
288	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	1,41	1072,85	16,60	1513	23	38	1340	3081
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	1452	5		228	
289	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	1,41	2128,00	--	3000	--	3000	--	3241
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
290	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Желоба подвесные. Устройство									
			м желобов	12,4	1797,20	13,44	22285	167	18467	3402	27742
		НР - 92%; СП - 8%			294,44	3,74	3651	46		2055	
291	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм									
			м	12,4	1484,00	--	18402	--	18402	--	19874
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
292	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм									
			шт.	4	3570,00	--	14280	--	14280	--	15422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1142	
293	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**									
			м	12	1610,00	--	19320	--	19320	--	20866
		СП - 8%			--	--	--	--		1546	
294	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**									
			шт.	4	1589,00	--	6356	--	6356	--	6864
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
295	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**									
			шт.	16	836,00	--	13376	--	13376	--	14446
		СП - 8%			--	--	--	--		1070	
296	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм**									
			шт.	26	811,00	--	21086	--	21086	--	22773
		СП - 8%			--	--	--	--		1687	
297	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**									
			шт.	4	1589,00	--	6356	--	6356	--	6864
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
298	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**									
			шт.	4	783,00	--	3132	--	3132	--	3383
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
299	2113-0208-0405 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм**									
			1000 шт.	0,068	2094,00	--	142	--	142	--	154
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
300	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
			м2 покрытия	2,48	1072,85	16,60	2661	41	67	2357	5419
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	2553	9		401	
301	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**									
			м2	2,48	2128,00	--	5277	--	5277	--	5700
		СП - 8%			--	--	--	--		422	
		КРЫЛЬЦО КР-2									
309	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**									
			т конструкций	0,0157	56032,08	3015,94	880	47	58	540	1533
		НР - 69%; СП - 8%			49356,39	497,29	775	8		114	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб									
			т	0,0157	688281,00	--	10806	--	10806	--	11670
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
311	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,0157	18434,00	--	289	--	289	--	313
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
		КРЫЛЬЦО КР-3 (3 ШТ)									
320	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из тротуарных плиток. Устройство									
			м2 покрытия	6	1518,95	82,39	9114	494	1621	6779	17164
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	6999	212		1271	
321	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91									
			м2	6	2369,00	--	14214	--	14214	--	15351
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
322	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж									
			т конструкций	0,0471	56032,08	3015,94	2639	142	172	1620	4600
		НР - 69%; СП - 8%			49356,39	497,29	2325	23		341	
323	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб									
			т	0,0471	688281,00	--	32418	--	32418	--	35011
		СП - 8%			--	--	--	--		2593	
324	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,0471	18434,00	--	868	--	868	--	938
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4896385	35360	12987197	4258981	24444223
							331953	10017	--	1810679	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3723250				
		Материалы	Тенге				238445				
		Всего заработная плата	Тенге					322346			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3109496				
		Местные материалы	Тенге				34229				
		Накладные расходы	Тенге				295510				
		Сметная прибыль	Тенге				321501				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4340261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата	Тенге					322346			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1160365				
		Материалы	Тенге				4113				
		Всего заработная плата	Тенге					19624			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1130019				
		Накладные расходы	Тенге				13540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				93912				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1267817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					19624			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				12770				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12770				
		Сметная прибыль	Тенге				1022				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13791				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5621870				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					341970			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								24444223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4813792				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					573567			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					171577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12987197		
		- Накладные расходы	Тенге							4258981	
		- Сметная прибыль	Тенге							1810679	

Смета 2-1-2 ВК литерА

К1Н

34	ПРАЙС лист	**Жироуловитель под мойку на 100 л, SG-100**								
			шт	**3**	**47142,86**	**--**	**141429**	**--**		**--**	**141429**
					--	**--**	**--**	**--**	**141429**	**--**	

К1Н

36	**1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**								
			м трубопровода	**3,2**	**84,77**	**1,35**	**271**	**4**	**10**	**252**	**565**
		НР - 98%; СП - 8%			**80,26**	**--**	**257**	**--**		**42**	
37	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**								
			насос	**1**	**19678,96**	**490,70**	**19679**	**491**	**3050**	**15956**	**38485**
		НР - 98%; СП - 8%			**16137,63**	**143,72**	**16138**	**144**		**2851**	
38	**Прайс лист**	**Дренажный насос TNW32/8 Q 4 м3/ч, Н**	**шт**	**1**	**61589,29**	**--**	**61589**	**--**		**--**	**61589**
					--	**--**	**--**	**--**	**61589**	**--**	
41	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**								
			шт.	**1**	**1847,99**	**137,20**	**1848**	**137**	**--**	**1704**	**3836**
		НР - 98%; СП - 8%			**1710,79**	**27,53**	**1711**	**28**		**284**	

В0

48	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Упор из бетона. Устройство**								
			м3	**1**	**26538,51**	**1311,95**	**26539**	**1312**	**24030**	**1316**	**30083**
		НР - 91%; СП - 8%			**1196,98**	**249,51**	**1197**	**250**		**2228**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	66	4308,89	55,05	284387	3634	237365	43823	354466
		НР - 98%; СП - 8%			657,40	20,13	43388	1329		26257	
59	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	92,38	1,35	6097	89	711	5191	12191
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	5297	--		903	
				водомерный узел							
80	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7	3876,02	323,90	27132	2267	3684	21176	52172
		НР - 98%; СП - 8%			3025,88	60,94	21181	427		3865	
81	2304-0102-1004 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 80, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	62195,00	--	62195	--	62195	--	67171
		СП - 8%			--	--	--	--		4976	
82	2304-0102-0504 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, наружный диаметр 63 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	6	165886,00	--	995316	--	995316	--	1074941
		СП - 8%			--	--	--	--		79625	
83	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	7	5548,00	--	38836	--	38836	--	41943
		СП - 8%			--	--	--	--		3107	
84	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3216
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
85	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	7	1489,00	--	10423	--	10423	--	11257
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
89	2304-0905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	1035,00	--	18630	--	18630	--	20120
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 80 ГОСТ 6942-98									
			шт.	2	4222,00	--	8444	--	8444	--	9120
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
105	2302-0802-0115 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 65 ГОСТ 6942-98									
			шт.	9	4222,00	--	37998	--	37998	--	41038
		СП - 8%			--	--	--	--		3040	
106	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98									
			шт.	10	1482,00	--	14820	--	14820	--	16006
		СП - 8%			--	--	--	--		1186	
107	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 65x50 ГОСТ - 6942-98									
			шт.	14	2233,00	--	31262	--	31262	--	33763
		СП - 8%			--	--	--	--		2501	
108	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 65x25 ГОСТ 6942-98									
			шт.	27	2233,00	--	60291	--	60291	--	65114
		СП - 8%			--	--	--	--		4823	
109	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 80 ГОСТ 6942-98									
			шт.	6	2893,00	--	17358	--	17358	--	18747
		СП - 8%			--	--	--	--		1389	
110	2302-0802-0213 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 65 ГОСТ 6942-98									
			шт.	14	2893,00	--	40502	--	40502	--	43742
		СП - 8%			--	--	--	--		3240	
111	2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	Отводы чугунные под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98									
			шт.	19	1230,00	--	23370	--	23370	--	25240
		СП - 8%			--	--	--	--		1870	
112	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка									
			шт.	6	1485,89	1004,07	8915	6024	--	4412	14393
		НР - 99%; СП - 8%			481,81	260,90	2891	1565		1066	
113	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	6	2077,00	--	12462	--	12462	--	13459
		СП - 8%			--	--	--	--		997	
114	2302-0802-0502 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 80x65 ГОСТ 6942-98									
			шт.	2	1573,00	--	3146	--	3146	--	3398
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
115	2302-0802-0502 РСНБ РК 2015	Муфты к чугунным канализационным трубам DN 80x50 ГОСТ 6942-98									
			шт.	1	1573,00	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	875	646,25	111,91	565465	97920	224865	218117	846269
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	242680	44315		62687	
117	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	330	233,00	--	76890	--	76890	--	83041
		СП - 8%			--	--	--	--		6151	
118	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	71,5	319,00	--	22809	--	22809	--	24633
		СП - 8%			--	--	--	--		1825	
119	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	11	428,00	--	4708	--	4708	--	5085
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
120	2111-0403-0320 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77**	м	22	970,00	--	21340	--	21340	--	23047
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
121	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77**	м	374	751,00	--	280874	--	280874	--	303344
		СП - 8%			--	--	--	--		22470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77									
			м	154	608,00	--	93632	--	93632	--	101123
		СП - 8%			--	--	--	--		7491	
124	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка									
			кран	4	27524,71	137,36	110099	549	104992	4629	123906
		НР - 98%; СП - 8%			1139,54	41,29	4558	165		9178	
126	2308-0307-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК									
			шт.	4	23397,00	--	93588	--	93588	--	101075
		СП - 8%			--	--	--	--		7487	
127	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
			шт.	38	14298,00	--	543324	--	543324	--	586790
		СП - 8%			--	--	--	--		43466	
128	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Краны воздушные. Установка									
			шт.	2	187,92	--	376	--	39	330	763
		НР - 98%; СП - 8%			168,58	--	337	--		56	
129	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10									
			шт.	2	2374,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
				Т3, Т4							
132	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	70	1354,72	18,13	94830	1269	853	90860	200546
		НР - 98%; СП - 8%			1324,39	0,10	92708	7		14855	
133	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	89,2	1461,05	21,74	130326	1939	866	124985	275736
		НР - 98%; СП - 8%			1429,61	0,17	127521	15		20425	
134	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб									
			м трубопровода	14	1593,36	25,65	22307	359	109	21405	47209
		НР - 98%; СП - 8%			1559,90	0,27	21839	4		3497	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44	1760,69	30,32	77471	1334	287	74350	163966
		НР - 98%; СП - 8%			1723,86	0,40	75850	18		12146	
136	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1908,08	34,86	7632	139	23	7323	16152
		НР - 98%; СП - 8%			1867,57	0,60	7470	2		1196	
137	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35	163,00	--	5705	--	5705	--	6161
		СП - 8%			--	--	--	--		456	
138	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44	258,00	--	11352	--	11352	--	12260
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
139	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	7	432,00	--	3024	--	3024	--	3266
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
140	2301-0601-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40x5,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	22	792,00	--	17424	--	17424	--	18818
		СП - 8%			--	--	--	--		1394	
141	2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	2	1242,00	--	2484	--	2484	--	2683
		СП - 8%			--	--	--	--		199	
142	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1004,00	--	4016	--	4016	--	4337
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
143	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	1912,00	--	13384	--	13384	--	14455
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
144	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	5	22,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
148	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	12	36,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
150	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	18	30,00	--	540	--	540	--	583
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
151	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	3	59,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
152	2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	3	59,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
153	2302-0401-2404 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	102,00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
154	2302-0401-2513 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x25x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	158,00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
155	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	2	165,00	--	330	--	330	--	356
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
157	2302-0401-2903 РСНБ РК 2015	**Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	2	137,00	--	274	--	274	--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
159	2302-0401-0209 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	93,00	--	93	--	93	--	100
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
160	2302-0401-0218 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	1	308,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	2302-0401-0306 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	1973,00	--	1973	--	1973	--	2131
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
162	2302-0401-0305 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1630,00	--	3260	--	3260	--	3521
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
163	2302-0401-0304 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1042,00	--	2084	--	2084	--	2251
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
164	2302-0401-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	15	338,00	--	5070	--	5070	--	5476
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
165	2302-0401-0302 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	8	202,00	--	1616	--	1616	--	1745
		СП - 8%			--	--	--	--		129	
168	2305-1207-0901 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10									
			шт.	2	2374,00	--	4748	--	4748	--	5128
		СП - 8%			--	--	--	--		380	
169	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука									
			м трубопровода	710	646,25	111,91	458835	79455	182462	176986	686687
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	196918	35959		50866	
170	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77									
			м	297	233,00	--	69201	--	69201	--	74737
		СП - 8%			--	--	--	--		5536	
171	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77									
			м	297	319,00	--	94743	--	94743	--	102322
		СП - 8%			--	--	--	--		7579	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**									
			м	55	377,00	--	20735	--	20735	--	22394
		СП - 8%			--	--	--	--		1659	
173	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**									
			м	121	428,00	--	51788	--	51788	--	55931
		СП - 8%			--	--	--	--		4143	
174	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**									
			м	11	608,00	--	6688	--	6688	--	7223
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6145506**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**861940**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**196924**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**84226**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3630625**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**203018**		
		- Накладные расходы	Тенге							**812815**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**440187**	

Смета 2-1-3 ОВ литерА

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

7	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	10	-647,00	--	-6470	--	-6470	--	-6988
		СП - 8%			--	--	--	--		-518	
10	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**									
			шт.	39	6312,00	--	246168	--	246168	--	265861
		СП - 8%			--	--	--	--		19693	
11	1116-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	26	657,45	2,67	17094	69	1890	14848	34497
		НР - 98%; СП - 8%			582,11	0,61	15135	16		2555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2304-1009-0101 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005									
			шт.	8	56625,00	--	453000	--	453000	--	489240
		СП - 8%			--	--	--	--		36240	
16	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении									
			шт.	2	687,96	2,67	1376	5	228	1121	2697
		НР - 98%; СП - 8%			571,34	0,61	1143	1		200	
28	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка									
			м трубопровода	38	2129,56	21,42	80923	814	65391	14704	103277
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	14718	285		7650	
29	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое									
			м трубопровода	2105	84,77	1,35	178433	2842	6649	165564	371516
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	168942	--		27520	
31	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка									
			м трубопровода	14	2500,72	56,20	35010	787	22017	12209	50997
		НР - 98%; СП - 8%			871,83	18,06	12206	253		3778	
32	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка									
			м трубопровода	8	2912,70	82,02	23302	656	14938	7756	33542
		НР - 98%; СП - 8%			963,53	25,70	7708	206		2485	
36	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука									
			м трубопровода	990	646,25	111,91	639784	110789	254420	246783	957493
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	274575	50140		70925	
37	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77									
			м	206,8	626,00	--	129457	--	129457	--	139813
		СП - 8%			--	--	--	--		10357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
			м	310,2	789,00	--	244748	--	244748	--	264328
		СП - 8%			--	--	--	--		19580	
39	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77									
			м	211,2	941,00	--	198739	--	198739	--	214638
		СП - 8%			--	--	--	--		15899	
40	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77									
			м	198	1282,00	--	253836	--	253836	--	274143
		СП - 8%			--	--	--	--		20307	
41	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77									
			м	77	1637,00	--	126049	--	126049	--	136133
		СП - 8%			--	--	--	--		10084	
42	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77									
			м	8,8	1791,00	--	15761	--	15761	--	17022
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
43	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77									
			м	77	2678,00	--	206206	--	206206	--	222702
		СП - 8%			--	--	--	--		16496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	237	1859,82	133,19	440777	31567	222295	152715	640971
		НР - 76%; СП - 8%			788,67	59,18	186915	14025		47479	
45	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	124,3	4021,00	--	499810	--	499810	--	539795
		СП - 8%			--	--	--	--		39985	
46	2111-0403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	м2	69,3	4644,00	--	321829	--	321829	--	347576
		СП - 8%			--	--	--	--		25746	
47	2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	67,1	5879,00	--	394481	--	394481	--	426039
		СП - 8%			--	--	--	--		31558	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
51	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	4	4987,79	93,72	19951	375	2384	17015	39923
		НР - 98%; СП - 8%			4298,02	42,53	17192	170		2957	
52	прайс лист	Смесительный узел WPG-25-065-4.0	шт	3	257441,96	--	772326	--		--	772326
					--	--	--	--	772326	--	
53	прайс лист	Смесительный узел WPG-25-080-6.3	шт	1	373214,29	--	373214	--		--	373214
					--	--	--	--	373214	--	
54	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	19678,96	490,70	19679	491	3050	15956	38485
		НР - 98%; СП - 8%			16137,63	143,72	16138	144		2851	
55	прайс лист	Насос циркуляционный ВМН 60/340.65 Т	шт	1	211830,36	--	211830	--		--	211830
					--	--	--	--	211830	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	5	3876,02	323,90	19380	1620	2631	15125	37266
		НР - 98%; СП - 8%			3025,88	60,94	15129	305		2760	
57	2304-0103-0304 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2	17505,00	--	35010	--	35010	--	37811
		СП - 8%			--	--	--	--		2801	
58	2304-1001-0207 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 65, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	1	38556,00	--	38556	--	38556	--	41640
		СП - 8%			--	--	--	--		3084	
59	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2185,00	--	8740	--	8740	--	9439
		СП - 8%			--	--	--	--		699	
60	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1924,00	--	3848	--	3848	--	4156
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
61	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	67330,00	--	134660	--	134660	--	145433
		СП - 8%			--	--	--	--		10773	
62	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2716,00	--	10864	--	10864	--	11733
		СП - 8%			--	--	--	--		869	
63	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1450,23	46,77	17403	561	8023	8825	28326
		НР - 98%; СП - 8%			734,94	15,45	8819	185		2098	
64	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14	1941,92	46,77	27187	655	16243	10295	40481
		НР - 98%; СП - 8%			734,94	15,45	10289	216		2999	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	32	2912,70	82,02	93206	2625	59748	31022	134167
		НР - 98%; СП - 8%			963,53	25,70	30833	822		9938	
66	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3629,47	82,02	29036	656	20672	7756	39735
		НР - 98%; СП - 8%			963,53	25,70	7708	206		2943	
67	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	134	84,77	1,35	11359	181	423	10539	23650
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	10755	--		1752	
68	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	40	92,38	1,35	3695	54	431	3146	7389
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	3210	--		547	
69	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	87	646,25	111,91	56223	9736	22358	21687	84143
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	24129	4406		6233	
71	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	79,2	1282,00	--	101534	--	101534	--	109657
		СП - 8%			--	--	--	--		8123	
72	2111-0403-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	1791,00	--	63043	--	63043	--	68087
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2111-0403-0424 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77									
			м	8,8	2678,00	--	23566	--	23566	--	25452
		СП - 8%			--	--	--	--		1885	
74	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука									
			м2 изолируемой поверхности	80	1859,82	133,19	148786	10655	75037	51549	216362
		НР - 76%; СП - 8%			788,67	59,18	63094	4734		16027	
75	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77									
			м2	36,3	4021,00	--	145962	--	145962	--	157639
		СП - 8%			--	--	--	--		11677	
76	2111-0403-2004 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77									
			м2	3,3	4644,00	--	15325	--	15325	--	16551
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
77	2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77									
			м2	48,4	5879,00	--	284544	--	284544	--	307307
		СП - 8%			--	--	--	--		22763	
				ВЕНТИЛЯЦИЯ СИСТЕМА П1							
81	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка									
			камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	
83	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	7	4724,38	59,37	33071	416	20198	12359	49064
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	12457	154		3634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	4853,88	47,19	14562	142	9532	4841	20955
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	4888	52		1552	
85	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15	5049,40	47,19	75741	708	53886	20978	104457
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	21147	259		7738	
86	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14	4693,38	43,99	65707	616	50240	14775	86921
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	14851	225		6439	
87	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	12	4473,03	39,80	53676	478	42909	10224	69013
		НР - 98%; СП - 8%			857,44	11,99	10289	144		5112	
88	1120-0101-0313 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4423,77	42,16	17695	169	14369	3144	22507
		НР - 98%; СП - 8%			789,26	12,90	3157	52		1667	
89	1120-0101-0315 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5164,08	39,06	25820	195	22020	3593	31767
		НР - 98%; СП - 8%			721,08	12,20	3605	61		2353	
90	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	27	685,00	--	18495	--	18495	--	19975
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
91	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,25	21517,35	1588,23	134483	9926	13076	88060	240346
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	111481	4387		17803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	7,75	10341,00	--	80143	--	80143	--	86554
		СП - 8%			--	--	--	--		6411	
93	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	92	1461,86	64,22	134491	5908	10430	117093	271711
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	118153	1329		20127	
94	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм									
			шт.	36	1755,00	--	63180	--	63180	--	68234
		СП - 8%			--	--	--	--		5054	
95	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм									
			шт.	54	1925,00	--	103950	--	103950	--	112266
		СП - 8%			--	--	--	--		8316	
96	2305-0306-1857 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 400 мм									
			шт.	2	2958,00	--	5916	--	5916	--	6389
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
97	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка									
			клапан	6	5624,88	100,13	33749	601	3674	28970	67737
		НР - 98%; СП - 8%			4912,40	14,45	29474	87		5018	
98	2305-0308-0440 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90									
			шт.	2	45527,00	--	91054	--	91054	--	98338
		СП - 8%			--	--	--	--		7284	
99	2305-0308-0442 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90									
			шт.	1	47819,00	--	47819	--	47819	--	51645
		СП - 8%			--	--	--	--		3826	
100	2305-0308-0443 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90									
			шт.	3	50050,00	--	150150	--	150150	--	162162
		СП - 8%			--	--	--	--		12012	
		СИСТЕМА П2									
101	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка									
			камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4724,38	59,37	4724	59	2885	1766	7009
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	1780	22		519	
104	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	4693,38	43,99	75094	704	57417	16886	99338
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	16973	257		7358	
105	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	685,00	--	6165	--	6165	--	6658
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
106	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,1	21517,35	1588,23	88221	6512	8577	57767	157667
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	73132	2878		11679	
107	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,084	10341,00	--	52574	--	52574	--	56780
		СП - 8%			--	--	--	--		4206	
108	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1461,86	64,22	7309	321	567	6364	14767
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	6421	72		1094	
109	2305-0306-2053 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 600 мм х 200 мм	шт.	5	4073,00	--	20365	--	20365	--	21994
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
110	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5624,88	100,13	5625	100	613	4828	11289
		НР - 98%; СП - 8%			4912,40	14,45	4912	14		836	
111	2305-0308-0447 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	52149,00	--	52149	--	52149	--	56321
		СП - 8%			--	--	--	--		4172	

СИСТЕМА П3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	
114	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4853,88	47,19	9708	94	6355	3227	13970
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	3259	35		1035	
115	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	5049,40	47,19	25247	236	17962	6993	34819
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	7049	86		2579	
116	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	685,00	--	2055	--	2055	--	2219
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
117	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1461,86	64,22	10233	450	793	8909	20674
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	8990	101		1531	
118	2305-0306-2153 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 200 мм	шт.	1	4912,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
119	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	6	2546,00	--	15276	--	15276	--	16498
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
120	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5624,88	100,13	5625	100	613	4828	11289
		НР - 98%; СП - 8%			4912,40	14,45	4912	14		836	
121	2305-0308-0442 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	47819,00	--	47819	--	47819	--	51645
		СП - 8%			--	--	--	--		3826	

СИСТЕМА П4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	
124	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4853,88	47,19	9708	94	6355	3227	13970
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	3259	35		1035	
125	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5049,40	47,19	10099	94	7185	2797	13928
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	2820	35		1032	
126	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	685,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
127	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	9	1461,86	64,22	13157	578	1021	11455	26580
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	11558	130		1969	
128	2305-0306-2153 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 200 мм	шт.	1	4912,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
129	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	7	2128,00	--	14896	--	14896	--	16088
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	
130	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
131	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	5624,88	100,13	5625	100	613	4828	11289
		НР - 98%; СП - 8%			4912,40	14,45	4912	14		836	
132	2305-0308-0440 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	1	45527,00	--	45527	--	45527	--	49169
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	

СИСТЕМА П5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	
135	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	4853,88	47,19	19416	189	12710	6455	27940
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	6517	69		2070	
136	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	5049,40	47,19	10099	94	7185	2797	13928
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	2820	35		1032	
137	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	685,00	--	2055	--	2055	--	2219
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
138	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7	1461,86	64,22	10233	450	793	8909	20674
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	8990	101		1531	
139	2305-0306-2153 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 800 мм х 200 мм	шт.	1	4912,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
140	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	6	2128,00	--	12768	--	12768	--	13789
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
141	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3	5624,88	100,13	16875	300	1838	14485	33868
		НР - 98%; СП - 8%			4912,40	14,45	14737	43		2509	
142	2305-0308-0434 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90	шт.	3	41444,00	--	124332	--	124332	--	134279
		СП - 8%			--	--	--	--		9947	
		СИСТЕМА В1									
143	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
145	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4693,38	43,99	9387	88	7177	2111	12417
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	2122	32		920	
146	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,4	21517,35	1588,23	8607	635	837	5636	15382
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	7135	281		1139	
147	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,496	10341,00	--	5129	--	5129	--	5539
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
148	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	685,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
149	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1461,86	64,22	5847	257	453	5091	11814
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	5137	58		875	
150	2305-0306-2259 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 500 мм	шт.	4	10469,00	--	41876	--	41876	--	45226
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
151	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	22883,67	200,52	22884	201	19568	3103	28066
		НР - 98%; СП - 8%			3115,39	51,19	3115	51		2079	
		СИСТЕМА В2									
152	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
154	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4693,38	43,99	9387	88	7177	2111	12417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	2122	32		920	
155	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**									
			м3 изоляции	0,4	21517,35	1588,23	8607	635	837	5636	15382
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	7135	281		1139	
156	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95**									
			м3	0,496	10341,00	--	5129	--	5129	--	5539
		СП - 8%			--	--	--	--		410	
157	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**									
			кг	1	685,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
158	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**									
			решетка	4	1461,86	64,22	5847	257	453	5091	11814
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	5137	58		875	
159	2305-0306-2259 РСНБ РК 2015	**Декоративные алюминиевые решетки, размерами 1000 мм х 500 мм**									
			шт.	4	10469,00	--	41876	--	41876	--	45226
		СП - 8%			--	--	--	--		3350	
160	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**									
			зонт	1	23401,11	250,65	23401	251	19567	3574	29133
		НР - 98%; СП - 8%			3582,70	63,98	3583	64		2158	
				СИСТЕМА В3							
161	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**									
			вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
163	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**									
			м2 поверхности воздуховодов	1	4853,88	47,19	4854	47	3178	1614	6985
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	1629	17		517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,3	21517,35	1588,23	6455	476	628	4227	11537
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	5351	211		855	
165	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,372	10341,00	--	3847	--	3847	--	4155
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
166	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
			кг	1	685,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
167	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	5	1461,86	64,22	7309	321	567	6364	14767
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	6421	72		1094	
168	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм									
			шт.	5	1925,00	--	9625	--	9625	--	10395
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
169	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами									
			зонт	1	14930,09	193,78	14930	194	12697	2047	18335
		НР - 98%; СП - 8%			2038,84	49,53	2039	50		1358	
				СИСТЕМА В4							
170	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
			вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
172	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	1	4853,88	47,19	4854	47	3178	1614	6985
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	1629	17		517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,3	21517,35	1588,23	6455	476	628	4227	11537
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	5351	211		855	
174	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,372	10341,00	--	3847	--	3847	--	4155
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
175	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
			кг	3	685,00	--	2055	--	2055	--	2219
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
176	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	5	1461,86	64,22	7309	321	567	6364	14767
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	6421	72		1094	
177	2305-0306-1830 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 200 мм									
			шт.	5	1925,00	--	9625	--	9625	--	10395
		СП - 8%			--	--	--	--		770	
178	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами									
			зонт	1	14930,09	193,78	14930	194	12697	2047	18335
		НР - 98%; СП - 8%			2038,84	49,53	2039	50		1358	
				СИСТЕМА В5							
179	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
			вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
181	1120-0701-0408 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами									
			зонт	1	23401,11	250,65	23401	251	19567	3574	29133
		НР - 98%; СП - 8%			3582,70	63,98	3583	64		2158	
182	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	3	4657,16	48,65	13971	146	8937	4843	20319
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,83	4888	53		1505	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,35	21517,35	1588,23	7531	556	732	4931	13459
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	6243	246		997	
184	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,434	10341,00	--	4488	--	4488	--	4847
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
185	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
			кг	2	685,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
186	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами									
			зонт	1	14930,09	193,78	14930	194	12697	2047	18335
		НР - 98%; СП - 8%			2038,84	49,53	2039	50		1358	
				СИСТЕМА В6							
187	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
			вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
189	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	5	5049,40	47,19	25247	236	17962	6993	34819
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	7049	86		2579	
190	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	3	4693,38	43,99	14080	132	10766	3166	18626
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	3182	48		1380	
191	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,65	21517,35	1588,23	13986	1032	1360	9158	24996
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	11594	456		1852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,806	10341,00	--	8335	--	8335	--	9002
		СП - 8%			--	--	--	--		667	
193	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	685,00	--	3425	--	3425	--	3699
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
194	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	6	1461,86	64,22	8771	385	680	7636	17720
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	7706	87		1313	
195	2305-0306-1953 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 200 мм	шт.	6	2958,00	--	17748	--	17748	--	19168
		СП - 8%			--	--	--	--		1420	
196	1120-0701-0407 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами	зонт	1	20149,44	239,02	20149	239	16987	2927	24923
		НР - 98%; СП - 8%			2922,73	63,98	2923	64		1846	
		СИСТЕМА В7									
197	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
199	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4853,88	47,19	9708	94	6355	3227	13970
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	3259	35		1035	
200	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	5049,40	47,19	15148	142	10777	4196	20891
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	4229	52		1548	
201	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	21517,35	1588,23	4303	318	418	2818	7691
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	3567	140		570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,248	10341,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
203	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
			кг	3	685,00	--	2055	--	2055	--	2219
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
204	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	6	1461,86	64,22	8771	385	680	7636	17720
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	7706	87		1313	
205	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм									
			шт.	6	2128,00	--	12768	--	12768	--	13789
		СП - 8%			--	--	--	--		1021	
206	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами									
			зонт	1	14930,09	193,78	14930	194	12697	2047	18335
		НР - 98%; СП - 8%			2038,84	49,53	2039	50		1358	
		СИСТЕМА В8									
207	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
			вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
209	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	1	4853,88	47,19	4854	47	3178	1614	6985
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	1629	17		517	
210	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	1	5049,40	47,19	5049	47	3592	1399	6964
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	1410	17		516	
211	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,2	21517,35	1588,23	4303	318	418	2818	7691
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	3567	140		570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	10341,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
213	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	4	685,00	--	2740	--	2740	--	2959
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
214	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	3	1461,86	64,22	4386	193	340	3818	8860
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	3853	43		656	
215	2305-0306-1907 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	3	2546,00	--	7638	--	7638	--	8249
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
216	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14930,09	193,78	14930	194	12697	2047	18335
		НР - 98%; СП - 8%			2038,84	49,53	2039	50		1358	
		СИСТЕМА В9									
217	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	2	9680,56	1254,80	19361	2510	3477	14033	36066
		НР - 98%; СП - 8%			6687,17	472,62	13374	945		2672	
218	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-3,15, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	2	70905,00	--	141810	--	141810	--	153155
		СП - 8%			--	--	--	--		11345	
219	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	4657,16	48,65	4657	49	2979	1614	6773
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,83	1629	18		502	
220	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,05	21517,35	1588,23	1076	79	105	704	1923
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	892	35		142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,062	10341,00	--	641	--	641	--	692
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
222	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1	685,00	--	685	--	685	--	740
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
		СИСТЕМА В10									
223	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
225	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13	5016,38	59,37	65213	772	41306	22952	95218
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	23135	286		7053	
226	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1	21517,35	1588,23	2152	159	209	1409	3846
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	1784	70		285	
227	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,124	10341,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
228	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7	685,00	--	4795	--	4795	--	5179
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
229	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9736,50	75,01	9736	75	8577	1077	11678
		НР - 98%; СП - 8%			1084,24	14,45	1084	14		865	
230	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1461,86	64,22	11695	514	907	10182	23627
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	10274	116		1750	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм									
			шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
		СИСТЕМА В11									
232	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
			вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
234	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	3	5016,38	59,37	15049	178	9532	5297	21973
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	5339	66		1628	
235	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,1	21517,35	1588,23	2152	159	209	1409	3846
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	1784	70		285	
236	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,124	10341,00	--	1282	--	1282	--	1385
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
237	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
			кг	2	685,00	--	1370	--	1370	--	1480
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
238	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами									
			зонт	1	9736,50	75,01	9736	75	8577	1077	11678
		НР - 98%; СП - 8%			1084,24	14,45	1084	14		865	
239	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	8	1461,86	64,22	11695	514	907	10182	23627
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	10274	116		1750	
240	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм									
			шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
		СИСТЕМА В12									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
			вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
243	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	2	5016,38	59,37	10033	119	6355	3531	14649
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	3559	44		1085	
244	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,15	21517,35	1588,23	3228	238	314	2113	5768
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	2676	105		427	
245	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,186	10341,00	--	1923	--	1923	--	2077
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
246	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210									
			кг	4	685,00	--	2740	--	2740	--	2959
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
247	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами									
			зонт	1	9736,50	75,01	9736	75	8577	1077	11678
		НР - 98%; СП - 8%			1084,24	14,45	1084	14		865	
248	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	2	1461,86	64,22	2924	128	227	2545	5907
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	2569	29		438	
249	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм									
			шт.	2	1755,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
251	1146-0302-0404 РСНБ РК 2015	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2									
			отверстие	2	333,70	142,16	667	284	--	429	1184
		НР - 84%; СП - 8%			191,54	63,86	383	128		88	
252	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка									
			м канала	1206	181,38	0,19	218740	229	10805	149628	397837
		НР - 72%; СП - 8%			172,23	0,09	207706	111		29469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**10570867**	**241006**	**6831059**	**1948276**	**13412087**
							2141430	**97845**	**1357371**	**892938**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**1357371**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**1357371**				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4995178**				
		Материалы	Тенге				**613263**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1081548**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**3198641**				
		Накладные расходы	Тенге				**813704**				
		Сметная прибыль	Тенге				**464711**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6273593**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1012**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1081548**			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4218318**				
		Материалы	Тенге				**915102**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1157728**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**2104054**				
		Сдача и испытание	Тенге				**44207**				
		Накладные расходы	Тенге				**1134573**				
		Сметная прибыль	Тенге				**428231**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**5781122**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1084**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1157728**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13412085**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2096**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2239275**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13112087**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2141430**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**241006**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**97845**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6831059**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**1357371**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1948276**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**892938**	

Смета 2-1-4 ЭО литер А
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

44	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**140**	**261,07**	**11,44**	**36550**	**1601**	**11071**	**17570**	**58450**
		НР - 72%; СП - 8%			**170,56**	**3,74**	**23878**	**524**		**4330**	
45	**2301-0504-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм**	**м**	**367,2**	**91,00**	**--**	**33415**	**--**	**33415**	**--**	**36088**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2673**	
46	**2301-0504-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм**	**м**	**346,8**	**133,00**	**--**	**46124**	**--**	**46124**	**--**	**49814**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3690**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	1308-0206-1707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**									
			м	900	375,69	71,60	338117	64438	81799	152010	529337
		НР - 72%; СП - 8%			213,20	21,38	191880	19246		39210	
48	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**									
			м	927	1151,00	--	1066977	--	1066977	--	1152335
		СП - 8%			--	--	--	--		85358	
49	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола**									
			м	320	454,76	56,56	145523	18101	83076	35316	195306
		НР - 72%; СП - 8%			138,58	14,70	44346	4704		14467	
50	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола**									
			м	240	442,21	56,56	106130	13576	54178	30171	147205
		НР - 72%; СП - 8%			159,90	14,70	38376	3528		10904	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2168535**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				298480				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					97716			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28002			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1376640		
		- Накладные расходы	Тенге							235067	
		- Сметная прибыль	Тенге							160632	

Смета 2-1-5 ПС литер А
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**									
			шт.	9	1153,72	0,78	10383	7	467	6044	17742
		НР - 61%; СП - 8%			1101,00	--	9909	--		1314	
2	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3**									
			шт.	9	232,00	--	2088	--	2088	--	2255
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
9	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**									
			шт.	6	12562,02	1,69	75372	10	1310	45172	130187
		НР - 61%; СП - 8%			12342,00	--	74052	--		9644	
10	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	6	1387,00	--	8322	--	8322	--	8988
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
11	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**									
			шт.	2	12562,02	1,69	25124	3	437	15057	43396
		НР - 61%; СП - 8%			12342,00	--	24684	--		3215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	2	624,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
13	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	10	347,63	3,21	3476	32	129	2394	6340
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	3315	11		470	
14	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Микровыключатель									
			шт.	10	306,00	--	3060	--	3060	--	3305
		СП - 8%			--	--	--	--		245	
15	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка									
			м	440	573,69	49,27	252425	21677	94726	99799	380401
		НР - 72%; СП - 8%			309,14	5,88	136022	2587		28178	
16	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12									
			м	440	119,00	--	52360	--	52360	--	56549
		СП - 8%			--	--	--	--		4189	
24	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования									
			шт.	15	12562,02	1,69	188430	25	3275	112929	325468
		НР - 61%; СП - 8%			12342,00	--	185130	--		24109	
25	СТПРАЙС лист	Корпусный громкоговоритель, 6 Вт, белый /LB1-UW06-L1/									
			шт	15	10892,86	--	163393	--	163393	--	176464
		СП - 8%			--	--	--	--		13071	
29	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
			м	95	197,94	2,20	18805	209	1821	12085	33360
		НР - 72%; СП - 8%			176,58	0,09	16775	9		2471	
30	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм									
			м	96,9	67,00	--	6492	--	6492	--	7012
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1192815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				449887				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					21964			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2607			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						339128		
		- Накладные расходы	Тенге							293480	
		- Сметная прибыль	Тенге							88358	

Смета 2-1-6 СС литер А
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж									
			камера	27	3455,30	5,66	93293	153	--	67061	173182
		НР - 72%; СП - 8%			3449,64	--	93140	--		12828	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3000	72,72	0,80	218166	2411	55855	115705	360581
		НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	159900	802		26710	
3	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	32	565,27	--	18089	--	137	10951	31363
		НР - 61%; СП - 8%			561,00	--	17952	--		2323	
4	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	3000	236,83	8,99	710483	26956	235807	328709	1122327
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	2,94	447720	8821		83135	
5	прайс лист	Уличная IP камера видеонаблюдения, 2 МП, 4,6 мм F2.0,5 Вт	шт	9	34767,86	--	312911	--	312911	--	337944
		СП - 8%			--	--	--	--		25033	
6	прайс лист	Купольная IP камера видеонаблюдения, 2 МП, 2,8 мм F2.0,5 Вт	шт	16	34767,86	--	556286	--	556286	--	600789
		СП - 8%			--	--	--	--		44503	
7	прайс лист	Внутренняя IP камера видеонаблюдения, 2 МП, 2,8 мм F2.0,5 Вт	шт	2	34767,86	--	69536	--	69536	--	75099
		СП - 8%			--	--	--	--		5563	
8	прайс лист	Устройство грозозащиты ethernet	шт	60	10263,39	--	615804	--	615804	--	665068
		СП - 8%			--	--	--	--		49264	
9	прайс лист	Медный 4-парный кабель категории 5е, экранированный, F/UTP 4x2x0.5	м	3000	130,36	--	391071	--	391071	--	422357
		СП - 8%			--	--	--	--		31286	
10	прайс лист	Коммутационный шнур категории 5е F/UTP 2 м	шт	48	1366,96	--	65614	--	65614	--	70863
		СП - 8%			--	--	--	--		5249	
11	прайс лист	Кабель интерфейсный HDMI, L 10 м	шт	2	2008,93	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
12	прайс лист	RJ-45 коннектор cat. 5e	шт	100	116,07	--	11607	--	11607	--	12536
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
13	прайс лист	Коробка распаячная 100x100 RUVINIL 67050	шт	32	314,29	--	10057	--	10057	--	10862
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
14	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	3000	169,00	--	507000	--	507000	--	547560
		СП - 8%			--	--	--	--		40560	

СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	565,27	--	565	--	4	342	980
		НР - 61%; СП - 8%			561,00	--	561	--		73	
16	1310-0202-0203	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с	номер	4	5794,17	554,06	23177	2216	5169	9982	35812
		НР - 61%; СП - 8%			3948,00	143,13	15792	573		2653	
17	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	1902,78	24,78	1903	25	--	1417	3585
		НР - 75%; СП - 8%			1878,00	11,01	1878	11		266	
18	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	10	936,33	--	9363	--	153	5618	16180
		НР - 61%; СП - 8%			921,00	--	9210	--		1199	
19	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	160	72,72	0,80	11636	129	2979	6171	19231
		НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	8528	43		1425	
20	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной	м кабеля	540	599,34	65,76	323642	35511	107793	115555	474333
		НР - 61%; СП - 8%			333,96	16,85	180338	9096		35136	
21	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	1	1317,48	396,48	1317	396	--	823	2312
		НР - 75%; СП - 8%			921,00	176,16	921	176		171	
22	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	160	236,83	8,99	37892	1438	12576	17531	59857
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	2,94	23878	470		4434	
23	прайс лист	Коробка распределительная оптическая, КРЭ-16-1-SC/APC-	шт	1	11607,14	--	11607	--	11607	--	12536
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
24	прайс лист	19 дюйм шкаф, 42U, 2026x600x800 мм, 60-F-42-68-88-BL	шт	1	411641,07	--	411641	--	411641	--	444572
		СП - 8%			--	--	--	--		32931	
25	прайс лист	Управляемый коммутатор с 24 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP, DGS-1210-28/ME	шт	4	150000,00	--	600000	--	600000	--	648000
		СП - 8%			--	--	--	--		48000	
26	прайс лист	Кабельный органайзер, 25B-1U-02BL	шт	10	7572,32	--	75723	--	75723	--	81781
		СП - 8%			--	--	--	--		6058	
27	прайс лист	Патч-панель 19 дюйм, укомплектованная 1U, кат.6, 24 RJ45, UTP, 27B-U6-24BL	шт	4	27390,18	--	109561	--	109561	--	118326
		СП - 8%			--	--	--	--		8765	
28	прайс лист	Панель электропитания 19 с УЗО, 6 розеток, 60A-61-03-06GY	шт	2	69308,93	--	138618	--	138618	--	149707
		СП - 8%			--	--	--	--		11089	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	прайс лист	Модуль вентиляторный 19, 1U, с 2 элементами и термостатом, 60A-91-02-07GY									
			шт	2	30746,43	--	61493	--	61493	--	66412
		СП - 8%			--	--	--	--		4919	
30	прайс лист	Полка фиксированного крепления, нагрузка 50 кг, 60A-01-60-08GY									
			шт	2	9020,54	--	18041	--	18041	--	19484
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
31	прайс лист	Источник бесперебойного питания, стоечный, 220В, 2700 Вт, SUA3000RMXLI3U									
			шт	1	310446,43	--	310446	--	310446	--	335282
		СП - 8%			--	--	--	--		24836	
32	прайс лист	Windows Server Standart 2016 OLP									
			шт	1	279719,64	--	279720	--	279720	--	302097
		СП - 8%			--	--	--	--		22378	
33	прайс лист	Трансивер GPON OLT с разъемом SC,DEM-PB1S-OLT									
			шт	3	63244,64	--	189734	--	189734	--	204913
		СП - 8%			--	--	--	--		15179	
34	прайс лист	Монитор HP EliteDisplay E190i 5:4, HP EliteDisplay E190i 5:4									
			шт	1	92284,82	--	92285	--	92285	--	99668
		СП - 8%			--	--	--	--		7383	
35	прайс лист	Клавиатура Logitech MK120, Black, USB + мышь, Logitech MK120, Black, USB + мышь									
			шт	1	7133,93	--	7134	--	7134	--	7705
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
36	прайс лист	Сервер HP ProLiant ML110 Gen9, P9H95A									
			шт	1	643214,29	--	643214	--	643214	--	694671
		СП - 8%			--	--	--	--		51457	
37	прайс лист	Оптический патчкорд 80 м, FTTH-SC/xPC									
			шт	10	1205,36	--	12054	--	12054	--	13018
		СП - 8%			--	--	--	--		964	
38	прайс лист	Медный 4-парный кабель категории 6, экранированный, F/UTP 4x2x0,5									
			м	700	130,36	--	91250	--	91250	--	98550
		СП - 8%			--	--	--	--		7300	
39	прайс лист	Коммутационный шнур категории 6 F/UTP 2 м, 21D-F5-02WT									
			шт	60	1366,96	--	82018	--	82018	--	88579
		СП - 8%			--	--	--	--		6561	
40	прайс лист	Оптический сплиттер с делением 1/16									
			шт	2	8035,71	--	16071	--	16071	--	17357
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
41	прайс лист	Розетка информационная, RJ-45, РСИ 152 Т-18									
			шт	10	816,96	--	8170	--	8170	--	8823
		СП - 8%			--	--	--	--		654	
42	прайс лист	Цифровой системный телефон KX-DT546RU									
			шт	10	55892,86	--	558929	--	558929	--	603643
		СП - 8%			--	--	--	--		44714	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм									
			м	160	169,00	--	27040	--	27040	--	29203
		СП - 8%			--	--	--	--		2163	
44	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования									
			м	1850	53,64	0,66	99226	1222	--	70600	183411
		НР - 72%; СП - 8%			52,98	0,03	98004	51		13586	
45	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж									
			шт.	28	45,03	--	1261	--	--	908	2342
		НР - 72%; СП - 8%			45,03	--	1261	--		173	
46	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж									
			м	2200	74,51	0,19	163931	417	--	117876	304351
		НР - 72%; СП - 8%			74,32	0,09	163514	203		22545	
47	СТПРАЙС лист	Wi-fi модем									
			шт	28	14357,14	--	402000	--	402000	--	434160
		СП - 8%			--	--	--	--		32160	
48	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
			м	1850	197,94	2,20	366194	4073	35441	235332	649648
		НР - 72%; СП - 8%			176,58	0,09	326680	170		48122	
49	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм									
			м	1305,6	45,00	--	58752	--	58752	--	63452
		СП - 8%			--	--	--	--		4700	
50	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм									
			м	581,4	67,00	--	38954	--	38954	--	42070
		СП - 8%			--	--	--	--		3116	
51	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене									
			шт.	28	565,27	--	15828	--	120	9582	27442
		НР - 61%; СП - 8%			561,00	--	15708	--		2033	
52	прайс лист	Оптический сплиттер OK PLC 1x16, SC/APC-1 м	шт	28	14178,57	--	397000	--	397000	--	428760
		СП - 8%			--	--	--	--		31760	
53	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	2200	72,72	0,80	159988	1768	40960	84851	264426
		НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	117260	588		19587	
54	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2x1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80									
			км	0,357	114070,00	--	40723	--	40723	--	43981
		СП - 8%			--	--	--	--		3258	
55	СТПРАЙС лист	Медный 2-парный кабель категории 6, экранированный /F/UTP 2x2x0,5/									
			м	1887	110,13	--	207813	--	207813	--	224438
		СП - 8%			--	--	--	--		16625	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11759968
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1682245				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76715			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21004			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7930889		
		- Накладные расходы	Тенге							1199014	
		- Сметная прибыль	Тенге							871111	
		Смета 2-2-1 АС литер А1									
		КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	18,6	25048,89	2886,50	465909	53689	327248	88546	598812
		НР - 93%; СП - 8%			4568,38	550,50	84972	10239		44356	
3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,04	73820,81	29633,32	2953	1185	351	1217	4503
		НР - 69%; СП - 8%			35428,51	8663,46	1417	347		334	
4	СТПРАЙС лист	**Поручень откидной 840х100х250 мм**	шт	4	23482,14	--	93929	--	93929	--	101443
		СП - 8%			--	--	--	--		7514	
		Наружная отделка									
13	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014**	м3	7,13	15991,00	--	114016	--	114016	--	123137
		СП - 8%			--	--	--	--		9121	
14	1115-0212-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 2,5 мм**	м2	5,8	1067,88	5,34	6194	31	2078	3278	10230
		НР - 80%; СП - 8%			704,28	2,23	4085	13		758	
		ОТМОСТКА									
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	11,2	1370,60	--	15351	--	--	11053	28515
		НР - 72%; СП - 8%			1370,60	--	15351	--		2112	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11,2	715,39	--	8012	--	--	5769	14884
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	8012	--		1103	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	11,2	132,84	63,18	1488	708	--	795	2465
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	780	324		183	
18	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты из ПГС. Устройство**	м3 основания	17	3681,42	866,87	62584	14737	36642	15740	84590
		НР - 93%; СП - 8%			659,10	336,49	11205	5720		6266	
19	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Отмостка. Устройство**	м3	6,5	29542,34	1606,63	192025	10443	170866	11653	219972
		НР - 91%; СП - 8%			1648,59	321,48	10716	2090		16294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			т	0,186734	214632,00	--	40079	--	40079	--	43285
		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			т	0,02109	195133,00	--	4115	--	4115	--	4445
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	12	696,86	27,51	8362	330	452	8317	18013
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	7580	120		1334	
25	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	63,5	796,83	161,89	50598	10280	17302	25891	82609
		НР - 93%; СП - 8%			362,45	75,97	23016	4824		6119	
26	2110-0403-0802 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97									
			м2	72,39	552,00	--	39959	--	39959	--	43156
		СП - 8%			--	--	--	--		3197	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ КЛЕТОК									
27	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,3775	73820,81	29633,32	27867	11187	3306	11485	42500
		НР - 69%; СП - 8%			35428,51	8663,46	13374	3270		3148	
28	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,3775	521281,00	--	196784	--	196784	--	212526
		СП - 8%			--	--	--	--		15743	
29	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,3775	18434,00	--	6959	--	6959	--	7516
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
30	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,2909	73820,81	29633,32	21474	8620	2548	8850	32751
		НР - 69%; СП - 8%			35428,51	8663,46	10306	2520		2426	
31	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
			т	0,2909	521281,00	--	151641	--	151641	--	163772
		СП - 8%			--	--	--	--		12131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,2909	18434,00	--	5362	--	5362	--	5791
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
				ПОЛЫ ПОДВАЛ ТИП 1							
33	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство									
			м2 покрытия	522,58	1206,79	86,53	630645	45217	434318	156669	850299
		НР - 94%; СП - 8%			289,16	29,77	151110	15560		62985	
34	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501									
			м2 покрытия	522,58	-285,18	-7,45	-149030	-3894	-136429	-9903	-171648
		НР - 94%; СП - 8%			-16,66	-3,50	-8707	-1829		-12715	
35	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса цементные. Устройство									
			м плинтусов	301,68	159,98	1,24	48264	374	8165	37498	92622
		НР - 94%; СП - 8%			131,68	0,55	39725	166		6861	
				1 ЭТАЖ ТИП 3							
44	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
			м плинтусов	35,08	557,40	1,86	19554	65	9169	9728	31625
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	10320	29		2343	
				2 ЭТАЖ ТИП 3							
61	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство									
			м плинтусов	29,58	557,40	1,86	16488	55	7731	8203	26667
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	8702	24		1975	
				ТИП 5							
68	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой									
			м2 изолируемой поверхности	74,62	386,94	1,24	28874	92	23329	5165	36762
		НР - 94%; СП - 8%			73,08	0,55	5453	41		2723	
69	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лаги. Укладка по плитам перекрытий									
			м2 пола	74,62	967,32	12,37	72182	923	45810	24318	104220
		НР - 94%; СП - 8%			341,05	5,65	25449	422		7720	
70	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство									
			м2 изолируемой поверхности	74,62	329,54	34,62	24591	2584	--	21778	50078
		НР - 94%; СП - 8%			294,92	15,56	22007	1161		3709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	2111-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012									
			м3	3,731	7817,00	--	29165	--	29165	--	31498
		СП - 8%			--	--	--	--		2333	
72	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой									
			м2 изолируемой поверхности	74,62	386,94	1,24	28874	92	23329	5165	36762
		НР - 94%; СП - 8%			73,08	0,55	5453	41		2723	
73	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство									
			м2 покрытия	74,62	4954,54	53,60	369708	4000	318209	46325	449316
		НР - 94%; СП - 8%			636,55	23,89	47499	1783		33283	
74	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву									
			м2 окрашиваемой поверхности	74,62	792,97	3,88	59172	290	18326	32549	99058
		НР - 80%; СП - 8%			543,49	1,74	40556	130		7338	
75	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса деревянные. Устройство									
			м плинтусов	34,68	358,14	2,48	12420	86	9524	2677	16305
		НР - 94%; СП - 8%			81,02	1,10	2810	38		1208	
				ТИП 7							
78	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой									
			м2 изолируемой поверхности	486,75	37,16	0,62	18088	302	--	16845	37727
		НР - 94%; СП - 8%			36,54	0,28	17786	134		2795	
79	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Изоспан	м2	486,75	104,00	--	50622	--	50622	--	54672
		СП - 8%			--	--	--	--		4050	
80	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	486,75	329,54	34,62	160405	16853	--	142058	326661
		НР - 94%; СП - 8%			294,92	15,56	143552	7574		24197	
81	2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014									
			м3	73,0125	9699,00	--	708148	--	708148	--	764800
		СП - 8%			--	--	--	--		56652	
82	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство									
			м2 стяжки	486,75	708,28	31,82	344753	15486	169647	156732	541604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	159620	7117		40119	
83	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101									
			м2 стяжки	486,75	191,47	10,83	93197	5271	83980	5921	107048
		НР - 94%; СП - 8%			8,11	4,84	3946	2354		7929	
					ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
					ПОДВАЛ						
84	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	522,58	649,23	7,11	339276	3718	71613	212600	596026
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	263945	1805		44150	
85	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	522,58	331,42	3,02	173192	1581	79617	74161	267141
		НР - 80%; СП - 8%			176,04	1,35	91994	707		19788	
86	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	819,94	530,59	5,93	435055	4861	96312	268994	760373
		НР - 80%; СП - 8%			407,20	2,88	333882	2360		56324	
87	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	819,94	331,42	3,02	271743	2480	124923	116360	419151
		НР - 80%; СП - 8%			176,04	1,35	144340	1110		31048	
88	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,38	3055,98	48,85	37833	605	10521	21601	64189
		НР - 80%; СП - 8%			2157,31	23,72	26707	294		4755	
89	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	12,38	331,42	3,02	4103	37	1887	1757	6329
		НР - 80%; СП - 8%			176,04	1,35	2179	17		469	
					1 ЭТАЖ						
92	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	41,87	484,75	3,33	20297	140	7713	10005	32726
		НР - 80%; СП - 8%			297,21	1,49	12444	62		2424	
					ПРОЕМЫ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ									
120	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	10,8054	2737,65	53,46	29581	578	5079	16662	49943
		НР - 69%; СП - 8%			2214,09	20,69	23924	224		3699	
121	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	10,8054	48899,00	--	528373	--	528373	--	570643
		СП - 8%			--	--	--	--		42270	
123	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	10,64	1626,90	87,14	17310	927	4962	10619	30163
		НР - 90%; СП - 8%			1073,37	35,55	11421	378		2234	
126	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	28	3420,00	--	95760	--	95760	--	103421
		СП - 8%			--	--	--	--		7661	
127	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Наличники. Установка и крепление	м коробок	88	512,87	1,24	45133	109	38337	6062	55290
		НР - 90%; СП - 8%			75,99	0,55	6687	48		4096	
		КРЫЛЬЦО КР-4									
140	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02255	73820,81	29633,32	1665	668	198	686	2539
		НР - 69%; СП - 8%			35428,51	8663,46	799	195		188	
141	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02255	521281,00	--	11755	--	11755	--	12695
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
142	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,02255	18434,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		КРЫЛЬЦО КР-5									
152	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,02255	73820,81	29633,32	1665	668	198	686	2539
		НР - 69%; СП - 8%			35428,51	8663,46	799	195		188	
153	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02255	521281,00	--	11755	--	11755	--	12695

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
154	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,02255	18434,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА КР-1									
163	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб									
			т	0,02255	688281,00	--	15521	--	15521	--	16762
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
164	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,02255	18434,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА ОК-1, ОК-2									
175	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из тротуарных плиток. Устройство									
			м2 покрытия	54,9	1518,95	82,39	83390	4523	14822	62024	157047
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	64045	1937		11633	
176	2104-0509-0108 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91									
			м2	54,9	2369,00	--	130058	--	130058	--	140463
		СП - 8%			--	--	--	--		10405	
		КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-4									
177	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж									
			т конструкций	0,271696	53891,59	19606,66	14642	5327	2435	5661	21927
		НР - 69%; СП - 8%			25323,00	4872,81	6880	1324		1624	
178	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,271696	439282,00	--	119351	--	119351	--	128899
		СП - 8%			--	--	--	--		9548	
179	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,271696	18434,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
183	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	3,43	2706,38	16,60	9283	57	5695	3260	13547
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	3531	13		1003	
184	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	0,28	1072,85	16,60	300	5	7	266	612
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	288	1		45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	0,28	2128,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
		КОЗЫРЕК ВХОДА КВ-5									
186	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж									
			т конструкций	0,193147	53891,59	19606,66	10409	3787	1731	4024	15588
		НР - 69%; СП - 8%			25323,00	4872,81	4891	941		1155	
187	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,193147	439282,00	--	84846	--	84846	--	91634
		СП - 8%			--	--	--	--		6788	
188	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,193147	18434,00	--	3560	--	3560	--	3845
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
192	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	3,045	2706,38	16,60	8241	51	5055	2894	12026
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	3135	11		891	
193	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	0,23	1072,85	16,60	247	4	6	219	503
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	237	1		37	
194	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	0,23	2128,00	--	489	--	489	--	529
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
		КРОВЛЯ									
195	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стропила. Установка									
			м3 древесины в конструкции	3,6941	102965,85	1576,26	380366	5823	292393	75921	492791
		НР - 90%; СП - 8%			22238,13	597,53	82150	2207		36503	
196	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
			м3 древесины в конструкции	3,6941	10104,16	64,34	37326	238	33977	2888	43431
		НР - 90%; СП - 8%			842,28	26,34	3111	97		3217	
202	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	30,16	2706,38	16,60	81625	501	50074	28669	119117
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	31050	112		8823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1110-0102-0208 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной по войлоку	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	21	2331,73	6,50	48966	137	41892	6298	59685
		НР - 90%; СП - 8%			330,33	2,89	6937	61		4421	
206	2110-0104-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	24,15	1756,00	--	42407	--	42407	--	45800
		СП - 8%			--	--	--	--		3393	
			ОГРАЖДЕНИЕ								
207	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	25	100,62	27,37	2516	684	176	1674	4525
		НР - 92%; СП - 8%			66,22	6,57	1656	164		335	
208	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12555	521281,00	--	65447	--	65447	--	70683
		СП - 8%			--	--	--	--		5236	
209	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,12555	18434,00	--	2314	--	2314	--	2500
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
			ВОДОСТОК								
210	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	60	307,89	13,44	18473	807	--	16459	37727
		НР - 92%; СП - 8%			294,44	3,74	17667	224		2795	
211	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	60	1484,00	--	89040	--	89040	--	96163
		СП - 8%			--	--	--	--		7123	
212	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	11	3570,00	--	39270	--	39270	--	42412
		СП - 8%			--	--	--	--		3142	
213	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	38	1610,00	--	61180	--	61180	--	66074
		СП - 8%			--	--	--	--		4894	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			шт.	11	1589,00	--	17479	--	17479	--	18877
		СП - 8%			--	--	--	--		1398	
215	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм									
			шт.	52	811,00	--	42172	--	42172	--	45546
		СП - 8%			--	--	--	--		3374	
216	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм									
			шт.	130	811,00	--	105430	--	105430	--	113864
		СП - 8%			--	--	--	--		8434	
217	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
			шт.	14	1589,00	--	22246	--	22246	--	24026
		СП - 8%			--	--	--	--		1780	
218	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм									
			шт.	7	783,00	--	5481	--	5481	--	5919
		СП - 8%			--	--	--	--		438	
219	2113-0208-0405 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм									
			1000 шт.	0,3	2094,00	--	628	--	628	--	678
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
220	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
			м2 покрытия	12	1072,85	16,60	12874	199	321	11407	26223
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	12354	45		1942	
221	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003									
			м2	12	2128,00	--	25536	--	25536	--	27579
		СП - 8%			--	--	--	--		2043	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10271256**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2023149				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237517			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5433574		
		- Накладные расходы	Тенге							1816179	

Смета 2-2-2 ВК литерА1

К1

12	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100									
			шт.	7	168,00	--	1176	--	1176	--	1270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
13	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**									
			шт.	15	50,00	--	750	--	750	--	810
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
			В0								
25	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**									
			м трубопровода	10	4308,89	55,05	43089	551	35964	6640	53707
		НР - 98%; СП - 8%			657,40	20,13	6574	201		3978	
48	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98**									
			шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
52	2302-0802-0113 РСНБ РК 2015	**Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 50x20 ГОСТ 6942-98**									
			шт.	1	1482,00	--	1482	--	1482	--	1601
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
54	2302-0802-0212 РСНБ РК 2015	**Отводы чугунные под углом 90° DN 50 ГОСТ 6942-98**									
			шт.	1	1230,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
56	2302-0304-2203 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**									
			шт.	2	2077,00	--	4154	--	4154	--	4486
		СП - 8%			--	--	--	--		332	
58	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**									
			м трубопровода	35	646,25	111,91	22619	3917	8995	8725	33851
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	9707	1773		2507	
59	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**									
			м	77	233,00	--	17941	--	17941	--	19376
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
60	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**									
			м	7,7	319,00	--	2456	--	2456	--	2653
		СП - 8%			--	--	--	--		197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77									
			м	5,5	377,00	--	2074	--	2074	--	2239
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
62	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77									
			м	49,5	608,00	--	30096	--	30096	--	32504
		СП - 8%			--	--	--	--		2408	
63	2111-0403-0317 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77									
			м	27,5	751,00	--	20653	--	20653	--	22305
		СП - 8%			--	--	--	--		1652	
67	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005									
			шт.	8	14298,00	--	114384	--	114384	--	123535
		СП - 8%			--	--	--	--		9151	
				Т3, Т4							
94	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука									
			м трубопровода	137	646,25	111,91	88536	15331	35208	34151	132501
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	37997	6939		9815	
95	2111-0403-0305 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77									
			м	104,8	233,00	--	24418	--	24418	--	26372
		СП - 8%			--	--	--	--		1953	
96	2111-0403-0307 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77									
			м	29,7	319,00	--	9474	--	9474	--	10232
		СП - 8%			--	--	--	--		758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2111-0403-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**									
			м	16,5	377,00	--	6221	--	6221	--	6718
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								477089
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				54278				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19799			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						318158		
		- Накладные расходы	Тенге							49516	
		- Сметная прибыль	Тенге							35340	

Смета 2-2-3 ОВ литер А1
ОТОПЛЕНИЕ

4	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**									
			шт.	10	283,17	0,62	2832	6	259	2518	5778
		НР - 98%; СП - 8%			256,70	0,28	2567	3		428	
5	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss**									
			шт.	10	7789,00	--	77890	--	77890	--	84121
		СП - 8%			--	--	--	--		6231	
6	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	**Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**									
			шт.	10	6312,00	--	63120	--	63120	--	68170
		СП - 8%			--	--	--	--		5050	
8	2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**									
			шт.	2	58520,00	--	117040	--	117040	--	126403
		СП - 8%			--	--	--	--		9363	
9	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	14	647,00	--	9058	--	9058	--	9783
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
10	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**									
			шт.	3	3766,00	--	11298	--	11298	--	12202
		СП - 8%			--	--	--	--		904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	9,28	1456,45	21,42	13516	199	9723	3591	18475
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	3594	70		1369	
13	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	23,44	1711,65	21,42	40121	502	30540	9070	53126
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	9079	176		3935	
17	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	198,8	84,77	1,35	16851	268	628	15636	35087
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	15955	--		2599	
19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	104	646,25	111,91	67210	11638	26728	25925	100585
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	28844	5267		7451	
20	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	96,8	789,00	--	76375	--	76375	--	82485
		СП - 8%			--	--	--	--		6110	
21	2111-0403-0416 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	1282,00	--	11282	--	11282	--	12184
		СП - 8%			--	--	--	--		903	
22	2111-0403-0419 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	8,8	1637,00	--	14406	--	14406	--	15558
		СП - 8%			--	--	--	--		1152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	32	1859,82	133,19	59514	4262	30015	20620	86545
		НР - 76%; СП - 8%			788,67	59,18	25237	1894		6411	
24	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	6,6	4021,00	--	26539	--	26539	--	28662
		СП - 8%			--	--	--	--		2123	
25	2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	28,6	5879,00	--	168139	--	168139	--	181591
		СП - 8%			--	--	--	--		13451	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55	91,06	2,76	5008	152	2524	1620	7158
		НР - 69%; СП - 8%			42,41	0,28	2332	15		530	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55	160,30	3,92	8816	215	5874	1902	11576
		НР - 69%; СП - 8%			49,58	0,55	2727	30		858	
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ									
29	1118-1101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Сборка и подключение поквартирного коллектора системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Установка подающего узла	1 узел	2	4987,79	93,72	9976	187	1193	8507	19962
		НР - 98%; СП - 8%			4298,02	42,53	8596	85		1479	
30	прайс лист	Смесительный узел WPG-25-065-4.0	шт	2	257441,96	--	514884	--		--	514884
					--	--	--	--	514884	--	
31	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2129,56	21,42	17036	171	13766	3096	21743
		НР - 98%; СП - 8%			387,33	7,51	3099	60		1611	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2583,99	39,24	25840	392	20597	4897	33196
		НР - 98%; СП - 8%			485,14	14,60	4851	146		2459	
33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	84,77	1,35	1526	24	57	1416	3177
		НР - 98%; СП - 8%			80,26	--	1445	--		235	
34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2	646,25	111,91	1292	224	513	499	1934
		НР - 76%; СП - 8%			277,35	50,65	555	101		143	
35	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	2,2	941,00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
36	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	9	1859,82	133,19	16738	1199	8441	5799	24341
		НР - 76%; СП - 8%			788,67	59,18	7098	533		1803	
37	2111-0403-2006 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	6,6	5879,00	--	38801	--	38801	--	41906
		СП - 8%			--	--	--	--		3104	
38	2111-0403-2003 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77	м2	3,3	4021,00	--	13269	--	13269	--	14331
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3	91,06	2,76	273	8	138	88	390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			42,41	0,28	127	1		29	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115									
			м2	3	160,30	3,92	481	12	320	104	631
		НР - 69%; СП - 8%			49,58	0,55	149	2		47	
		ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ									
66	2304-0103-0302 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547-79									
			шт.	2	12765,00	--	25530	--	25530	--	27572
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
67	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80									
			шт.	4	1489,00	--	5956	--	5956	--	6432
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
68	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка									
			шт.	2	2148,57	137,20	4297	274	601	3407	8321
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	27,53	3422	55		616	
71	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
			шт.	1	2117,59	106,23	2118	106	301	1690	4112
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	13,76	1711	14		305	
72	2304-1005-1508 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss									
			шт.	1	131188,00	--	131188	--	131188	--	141683
		СП - 8%			--	--	--	--		10495	
73	2302-0103-0303 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80									
			шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
74	1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	1	2983,50	1437,00	2983	1437	474	1205	4523
		НР - 75%; СП - 8%			1071,84	534,60	1072	535		335	
75	2305-1207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss									
			шт.	1	247439,00	--	247439	--	247439	--	267234
		СП - 8%			--	--	--	--		19795	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	1118-0801-0301 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	2270,25	190,49	4541	381	--	4146	9381
		НР - 98%; СП - 8%			2079,77	35,44	4160	71		695	
77	прайс лист	Теплообменник пластинчатый разборный Q 87000 Вт FP 05-13	шт	2	263303,57	--	526607	--		--	526607
					--	--	--	--	526607	--	
78	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1004,00	--	1004	--	1004	--	1084
		СП - 8%			--	--	--	--		80	
79	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1912,00	--	15296	--	15296	--	16520
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
80	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
81	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13831,33	178,82	13831	179	12705	979	15995
		НР - 98%; СП - 8%			947,01	51,64	947	52		1185	
82	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	19678,96	490,70	39358	981	6102	31911	76971
		НР - 98%; СП - 8%			16137,63	143,72	32275	287		5702	
83	прайс лист	Насос циркуляционный VA 55/130	шт	2	76500,00	--	153000	--		--	153000
					--	--	--	--	153000	--	
84	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
85	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2117,59	106,23	4235	212	601	3380	8225
		НР - 98%; СП - 8%			1710,79	13,76	3422	28		609	
86	2304-1001-1803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 11823-91	шт.	2	1657,00	--	3314	--	3314	--	3579
		СП - 8%			--	--	--	--		265	

АВТОМАТИКА И КИПА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1311-0204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	6	2983,50	1437,00	17901	8622	2848	7229	27140
		НР - 75%; СП - 8%			1071,84	534,60	6431	3208		2010	
92	2305-1401-0202 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss									
			шт.	1	160911,00	--	160911	--	160911	--	173784
		СП - 8%			--	--	--	--		12873	
93	2305-1401-0406 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 266, типа Danfoss	шт.	1	79669,00	--	79669	--	79669	--	86043
		СП - 8%			--	--	--	--		6374	
94	2305-1401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss									
			шт.	1	26294,00	--	26294	--	26294	--	28398
		СП - 8%			--	--	--	--		2104	
95	2305-1401-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss									
			шт.	4	43072,00	--	172288	--	172288	--	186071
		СП - 8%			--	--	--	--		13783	
96	2305-1401-0901 РСНБ РК 2015	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss									
			шт.	4	33749,00	--	134996	--	134996	--	145796
		СП - 8%			--	--	--	--		10800	
97	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Манометры с трехходовым краном. Установка									
			комплект	15	2515,19	--	37728	--	33260	4378	45475
		НР - 98%; СП - 8%			297,85	--	4468	--		3369	
98	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
			комплект	12	2149,93	--	25799	--	21102	4603	32835
		НР - 98%; СП - 8%			391,43	--	4697	--		2432	
99	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
			шт.	6	647,00	--	3882	--	3882	--	4193
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
100	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования									
			система	1	2860,46	10,46	2860	10	--	2052	5305
		НР - 72%; СП - 8%			2850,00	--	2850	--		393	
101	прайс лист	Шкаф управлением насосов									
			шт	1	133928,57	--	133929	--		--	133929
					--	--	--	--	133929	--	

ВЕНТИЛЯЦИЯ
СИСТЕМА П1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка									
			камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	
103	прайс лист	Приточно вытяжная установка VVS021-R-HVS									
			шт	1	670491,07	--	670491	--		--	670491
					--	--	--	--	670491	--	
104	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	21	4853,88	47,19	101932	991	66724	33888	146685
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	34217	363		10866	
105	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	13	5049,40	47,19	65642	613	46702	18181	90529
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	18327	225		6706	
106	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	3	4693,38	43,99	14080	132	10766	3166	18626
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	3182	48		1380	
108	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	1	21517,35	1588,23	21517	1588	2092	14090	38455
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	17837	702		2849	
109	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	1,24	10341,00	--	12823	--	12823	--	13849
		СП - 8%			--	--	--	--		1026	
110	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	11	1461,86	64,22	16080	706	1247	14000	32487
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	14127	159		2406	
111	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм									
			шт.	11	2128,00	--	23408	--	23408	--	25281
		СП - 8%			--	--	--	--		1873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка									
			клапан	5	5624,88	100,13	28124	501	3061	24142	56447
		НР - 98%; СП - 8%			4912,40	14,45	24562	72		4181	
113	2305-0308-0434 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 200 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 90									
			шт.	4	41444,00	--	165776	--	165776	--	179038
		СП - 8%			--	--	--	--		13262	
114	2305-0308-0442 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 400 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90									
			шт.	1	47819,00	--	47819	--	47819	--	51645
		СП - 8%			--	--	--	--		3826	
		СИСТЕМА П2									
115	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка									
			камера	1	57649,56	3551,82	57650	3552	4225	49788	116033
		НР - 98%; СП - 8%			49873,37	930,79	49873	931		8595	
116	прайс лист	Приточно вытяжная установка VVS021-R-HVS									
			шт	1	670491,07	--	670491	--		--	670491
					--	--	--	--	670491	--	
117	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	10	5049,40	47,19	50494	472	35924	13985	69638
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	14098	173		5158	
118	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	4	4693,38	43,99	18774	176	14355	4221	24835
		НР - 98%; СП - 8%			1060,82	16,08	4243	64		1840	
120	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклотканн или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,75	21517,35	1588,23	16138	1191	1569	10567	28842
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	13378	526		2136	
121	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,93	10341,00	--	9617	--	9617	--	10387
		СП - 8%			--	--	--	--		769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	2	1461,86	64,22	2924	128	227	2545	5907
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	2569	29		438	
123	2305-0306-2011 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 400 мм									
			шт.	1	5361,00	--	5361	--	5361	--	5790
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
124	2305-0306-1853 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 200 мм									
			шт.	1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
125	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка									
			клапан	1	5624,88	100,13	5625	100	613	4828	11289
		НР - 98%; СП - 8%			4912,40	14,45	4912	14		836	
126	2305-0308-0439 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 300 мм, предел огнестойкости EI 90									
			шт.	1	45522,00	--	45522	--	45522	--	49164
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	
				СИСТЕМА В1							
127	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
			вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
128	прайс лист	Вентилятор канальный RK 500x250 D3									
			шт	1	260290,18	--	260290	--	260290	--	281113
		СП - 8%			--	--	--	--		20823	
129	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	8	4853,88	47,19	38831	377	25419	12910	55880
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	13035	138		4139	
130	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,15	21517,35	1588,23	3228	238	314	2113	5768
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	2676	105		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95									
			м3	0,186	10341,00	--	1923	--	1923	--	2077
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
133	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка									
			решетка	19	1461,86	64,22	27775	1220	2154	24182	56114
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	24401	275		4157	
134	2305-0306-1851 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм									
			шт.	19	1925,00	--	36575	--	36575	--	39501
		СП - 8%			--	--	--	--		2926	
135	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами									
			зонт	1	14930,09	193,78	14930	194	12697	2047	18335
		НР - 98%; СП - 8%			2038,84	49,53	2039	50		1358	
		СИСТЕМА В2									
136	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка									
			вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
137	прайс лист	Вентилятор канальный Turbo 160									
			шт	1	64035,71	--	64036	--	64036	--	69159
		СП - 8%			--	--	--	--		5123	
138	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	1,5	4853,88	47,19	7281	71	4766	2421	10477
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	2444	26		776	
139	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка									
			м2 поверхности воздуховодов	5	5016,38	59,37	25082	297	15887	8828	36622
		НР - 98%; СП - 8%			1779,59	22,00	8898	110		2713	
140	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем									
			м3 изоляции	0,15	21517,35	1588,23	3228	238	314	2113	5768
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	2676	105		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,186	10341,00	--	1923	--	1923	--	2077
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
143	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	8	1461,86	64,22	11695	514	907	10182	23627
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	10274	116		1750	
144	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	8	1755,00	--	14040	--	14040	--	15163
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
145	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9736,50	75,01	9736	75	8577	1077	11678
		НР - 98%; СП - 8%			1084,24	14,45	1084	14		865	
		СИСТЕМА В3									
146	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
147	прайс лист	Вентилятор канальный RK 400x200 C1	шт	1	227053,57	--	227054	--	227054	--	245218
		СП - 8%			--	--	--	--		18164	
148	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5	4853,88	47,19	24269	236	15886	8069	34925
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	8147	86		2587	
149	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,25	21517,35	1588,23	5379	397	523	3522	9614
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	4459	175		712	
150	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,31	10341,00	--	3206	--	3206	--	3462
		СП - 8%			--	--	--	--		256	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	685,00	--	2055	--	2055	--	2219
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
152	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1461,86	64,22	2924	128	227	2545	5907
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	2569	29		438	
153	2305-0306-1855 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	2546,00	--	5092	--	5092	--	5499
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
154	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14930,09	193,78	14930	194	12697	2047	18335
		НР - 98%; СП - 8%			2038,84	49,53	2039	50		1358	
		СИСТЕМА В4									
155	1120-1501-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	5144,68	248,06	5145	248	44	4832	10775
		НР - 98%; СП - 8%			4852,52	78,44	4853	78		798	
156	прайс лист	Вентилятор канальный RK 500x250 D3	шт	1	260290,18	--	260290	--	260290	--	281113
		СП - 8%			--	--	--	--		20823	
157	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2	4853,88	47,19	9708	94	6355	3227	13970
		НР - 98%; СП - 8%			1629,36	17,27	3259	35		1035	
158	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5049,40	47,19	20198	189	14370	5594	27855
		НР - 98%; СП - 8%			1409,80	17,27	5639	69		2063	
159	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,2	21517,35	1588,23	4303	318	418	2818	7691
		НР - 76%; СП - 8%			17836,96	701,89	3567	140		570	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,248	10341,00	--	2565	--	2565	--	2770
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
162	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1461,86	64,22	2924	128	227	2545	5907
		НР - 98%; СП - 8%			1284,27	14,45	2569	29		438	
163	2305-0306-1855 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм	шт.	2	2546,00	--	5092	--	5092	--	5499
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
164	1120-0701-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	14930,09	193,78	14930	194	12697	2047	18335
		НР - 98%; СП - 8%			2038,84	49,53	2039	50		1358	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7417830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				554131				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					51463			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18783			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3401778		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2669402		
		- Накладные расходы	Тенге							531072	
		- Сметная прибыль	Тенге							363077	

Смета 2-2-4 ЭО литер А1
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

2	2308-0303-0106 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	19221,00	--	19221	--	19221	--	20759
		СП - 8%			--	--	--	--		1538	
4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	2454,15	22,88	4908	46	2694	1561	6987
		НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	2168	--		518	
5	2307-0204-2101 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	469,00	--	938	--	938	--	1013
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
6	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	4303,64	89,54	8607	179	1570	4976	14670
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	26,73	6858	53		1087	
7	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6	шт.	2	941,00	--	1882	--	1882	--	2033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
8	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования									
			шт.	2	6124,02	1,69	12248	3	385	7235	21041
		НР - 61%; СП - 8%			5930,00	--	11860	--		1559	
9	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч									
			шт.	2	2133,00	--	4266	--	4266	--	4607
		СП - 8%			--	--	--	--		341	
10	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	49	1153,72	0,78	56532	38	2545	32909	96596
		НР - 61%; СП - 8%			1101,00	--	53949	--		7155	
11	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3									
			шт.	49	232,00	--	11368	--	11368	--	12277
		СП - 8%			--	--	--	--		909	
12	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования									
			шт.	19	2310,05	2,08	43891	40	2013	25521	74965
		НР - 61%; СП - 8%			2202,00	--	41838	--		5553	
13	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141									
			шт.	19	729,00	--	13851	--	13851	--	14959
		СП - 8%			--	--	--	--		1108	
14	1311-0501-0101 РСНБ РК 2015	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования									
			шт.	2	1633,87	972,09	3268	1944	403	1178	4801
		НР - 75%; СП - 8%			460,50	324,70	921	649		356	
15	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10									
			шт.	2	825,00	--	1650	--	1650	--	1782
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
18	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования									
			шт.	4	12562,02	1,69	50248	7	873	30114	86792
		НР - 61%; СП - 8%			12342,00	--	49368	--		6429	
19	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	4	1387,00	--	5548	--	5548	--	5992
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
20	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования									
			шт.	2	12562,02	1,69	25124	3	437	15057	43396
		НР - 61%; СП - 8%			12342,00	--	24684	--		3215	
21	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010									
			шт.	2	624,00	--	1248	--	1248	--	1348
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
22	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	4	347,63	3,21	1391	13	52	958	2536
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	1326	4		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Микровыключатель	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
24	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	160	573,69	49,27	91791	7883	34446	36290	138328
		НР - 72%; СП - 8%			309,14	5,88	49462	941		10246	
25	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м	160	119,00	--	19040	--	19040	--	20563
		СП - 8%			--	--	--	--		1523	
37	СТПРАЙС лист	Корпусный громкоговоритель, 6 Вт, белый /LB1-UW06-L1/	шт	5	10892,86	--	54464	--	54464	--	58821
		СП - 8%			--	--	--	--		4357	
38	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6124,02	1,69	12248	3	385	7235	21041
		НР - 61%; СП - 8%			5930,00	--	11860	--		1559	
39	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20808,00	--	20808	--	20808	--	22473
		СП - 8%			--	--	--	--		1665	
40	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2133,00	--	2133	--	2133	--	2304
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
41	СТПРАЙС лист	22U Напольный телекоммуникационный кабинет со стеклянной дверью 19 дюйм 600x600x1166, с вентиляторами, цвет черный	шт	1	17678,57	--	17679	--	17679	--	19093
		СП - 8%			--	--	--	--		1414	
42	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	270	72,72	0,80	19635	217	5027	10413	32452
		НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	14391	72		2404	
43	СТПРАЙС лист	Кабель огнестойкий 1x2x1,38 мм КСРЭПнг(А)- FRHF 1x2x1,38	м	183,6	312,50	--	57375	--	57375	--	61965
		СП - 8%			--	--	--	--		4590	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								794916
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				268685				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10376			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1720			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						283525		
		- Накладные расходы	Тенге							173447	
		- Сметная прибыль	Тенге							58885	

Смета 2-2-6 СС литер А1
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж									
			камера	12	3455,30	5,66	41464	68	--	29805	76970
		НР - 72%; СП - 8%			3449,64	--	41396	--		5701	
2	прайс лист	Уличная IP камера видеонаблюдения, 2 МП, 4,6 мм F2.0,5 Вт									
			шт	3	34767,86	--	104304	--	104304	--	112648
		СП - 8%			--	--	--	--		8344	
3	прайс лист	Купольная IP камера видеонаблюдения, 2 МП, 2,8 мм F2.0,5 Вт									
			шт	7	34767,86	--	243375	--	243375	--	262845
		СП - 8%			--	--	--	--		19470	
4	прайс лист	Внутренняя IP камера видеонаблюдения, 2 МП, 2,8 мм F2.0,5 Вт									
			шт	2	34767,86	--	69536	--	69536	--	75099
		СП - 8%			--	--	--	--		5563	
5	прайс лист	Устройство грозозащиты ethernet									
			шт	40	10263,39	--	410536	--	410536	--	443379
		СП - 8%			--	--	--	--		32843	
					ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ						
6	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	Шкаф вводный к коммутаторам. Монтаж оборудования									
			шт.	1	10410,13	1429,95	10410	1430	172	5595	17285
		НР - 61%; СП - 8%			8808,00	363,33	8808	363		1280	
7	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования									
			устройство	2	8273,80	--	16548	--	356	9877	28539
		НР - 61%; СП - 8%			8096,00	--	16192	--		2114	
8	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования									
			шт.	12	1902,78	24,78	22833	297	--	17001	43021
		НР - 75%; СП - 8%			1878,00	11,01	22536	132		3187	
9	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене									
			шт.	8	565,27	--	4522	--	34	2738	7841
		НР - 61%; СП - 8%			561,00	--	4488	--		581	
10	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			м	400	72,72	0,80	29089	321	7448	15427	48077
		НР - 72%; СП - 8%			53,30	0,27	21320	107		3561	
11	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе									
			шт.	1	1317,48	396,48	1317	396	--	823	2312
		НР - 75%; СП - 8%			921,00	176,16	921	176		171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	400	236,83	8,99	94731	3594	31441	43828	149644
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	2,94	59696	1176		11085	
13	прайс лист	19 дюйм шкаф Rackwall 21U 600x600, 1 секция, дверь стеклянная, 60F-21-66-08GY	шт	1	235041,96	--	235042	--	235042	--	253845
		СП - 8%			--	--	--	--		18803	
14	прайс лист	Коммутационная панель категории 5е UTP 19 дюйм, 1U, 24xRJ45, 27B-U5-24BL	шт	2	17383,04	--	34766	--	34766	--	37547
		СП - 8%			--	--	--	--		2781	
15	прайс лист	Горизонтальный кабельный организатор щелевой 19 дюйм, 1U, с крышкой, 25B-1U-11BL	шт	5	5669,64	--	28348	--	28348	--	30616
		СП - 8%			--	--	--	--		2268	
16	прайс лист	Модуль вентиляторный 19 дюйм, 1U, с 2 элементами и термостатом, 60A-91-02-07GY	шт	1	30746,43	--	30746	--	30746	--	33206
		СП - 8%			--	--	--	--		2460	
17	прайс лист	Панель электропитания 19 дюйм с УЗО, 6 розеток, 60A-61-03-06GY	шт	1	69308,93	--	69309	--	69309	--	74854
		СП - 8%			--	--	--	--		5545	
18	прайс лист	Управляемый сетевой коммутатор на 24 порта с поддержкой PoE, DGS-1100-26MP	шт	2	27390,18	--	54780	--	54780	--	59163
		СП - 8%			--	--	--	--		4382	
19	прайс лист	Источник бесперебойного питания, стоечный, 220В, 1400 Вт, RTL-2K-LCD	шт	1	309107,14	--	309107	--	309107	--	333836
		СП - 8%			--	--	--	--		24729	
20	прайс лист	IP-видеорегистратор 32-х канальный, 2U, DS-9632NI-I8	шт	1	319642,86	--	319643	--	319643	--	345214
		СП - 8%			--	--	--	--		25571	
21	прайс лист	IP-видеорегистратор 16-ти канальный, 1U, DS-7716NI-I4	шт	1	132589,29	--	132589	--	132589	--	143196
		СП - 8%			--	--	--	--		10607	
22	прайс лист	Жесткий диск 3,5 SATA объемом 6000Gb, HDD 6000 Gb Western Digital, 3.5, 128Mb, SATA III	шт	12	108745,54	--	1304946	--	1304946	--	1409342
		СП - 8%			--	--	--	--		104396	
23	прайс лист	42 дюйм LED Экран, DS-D5042FL	шт	2	755303,57	--	1510607	--	1510607	--	1631456
		СП - 8%			--	--	--	--		120849	
24	прайс лист	Медный 4-парный кабель категории 5е, экранированный, F/UTP 4x2x0,5	м	400	130,36	--	52143	--	52143	--	56314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4171	
25	прайс лист	Коммутационный шнур категории 5е F/UTP 2 м, 21D-F5-02WT									
			шт	12	1366,96	--	16404	--	16404	--	17716
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
26	прайс лист	Кабель интерфейсный HDMI, L 10 м	шт	2	2008,93	--	4018	--	4018	--	4339
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
27	прайс лист	RJ-45 коннектор cat. 5e	шт	40	116,07	--	4643	--	4643	--	5014
		СП - 8%			--	--	--	--		371	
28	прайс лист	Коробка распаячная 100x100 RUVINIL 67050	шт	8	314,29	--	2514	--	2514	--	2715
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
29	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	408	169,00	--	68952	--	68952	--	74468
		СП - 8%			--	--	--	--		5516	
		СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ									
30	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	4	565,27	--	2261	--	17	1369	3920
		НР - 61%; СП - 8%			561,00	--	2244	--		290	
31	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	90	236,83	8,99	21314	809	7073	9861	33670
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	2,94	13432	265		2494	
32	прайс лист	Оптический сплиттер с делением 1/16	шт	1	8035,71	--	8036	--	8036	--	8679
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
33	прайс лист	Розетка информационная, RJ-45, РСИ 152 Т-18	шт	3	116,07	--	348	--	348	--	376
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
34	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	91,8	169,00	--	15514	--	15514	--	16755
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
35	прайс лист	Цифровой системный телефон KX-DT546RU	шт	3	55892,86	--	167679	--	167679	--	181093
		СП - 8%			--	--	--	--		13414	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6024994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				191032				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6916			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2219			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5244426		
		- Накладные расходы	Тенге							136324	
		- Сметная прибыль	Тенге							446293	

Смета 3-1 Хозпостройка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КЛАДКА СТЕН									
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	36,9	25048,89	2886,50	924304	106512	649219	175664	1187966
		НР - 93%; СП - 8%			4568,38	550,50	168573	20313		87997	
2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	39	175,94	--	6862	--	--	5764	13636
		НР - 84%; СП - 8%			175,94	--	6862	--		1010	
3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	1,31274	70,00	--	92	--		--	99
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
4	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	1,31274	357,00	--	469	--		--	506
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
		ПОЛЫ									
5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,8236	31268,42	9,00	182095	52	161331	19470	217689
		НР - 94%; СП - 8%			3556,61	--	20712	--		16125	
6	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	48,04	159,98	1,24	7686	60	1300	5971	14749
		НР - 94%; СП - 8%			131,68	0,55	6326	26		1093	
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	97,06	676,25	31,82	65637	3088	30720	31253	104641
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	31829	1419		7751	
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 РС100328)	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,2425	31718,54	9,00	71129	20	63133	7497	84916
		НР - 94%; СП - 8%			3556,61	--	7976	--		6290	
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,85	708,28	31,82	31766	1427	15631	14442	49904
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	14708	656		3697	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,85	3593,07	82,39	161149	3695	105133	50670	228764
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	52321	1583		16945	
11	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	58,2	557,40	1,86	32441	108	15211	16140	52468
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	17122	48		3886	
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,44	708,28	31,82	33601	1509	16535	15276	52786
		НР - 94%; СП - 8%			327,93	14,62	15557	694		3910	
13	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	47,44	3593,07	82,39	170455	3909	111203	53596	241975
		НР - 94%; СП - 8%			1166,58	35,29	55343	1674		17924	
14	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,9	557,40	1,86	14994	50	7030	7460	24250
		НР - 94%; СП - 8%			294,20	0,83	7914	22		1796	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
15	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	189,35	649,23	7,11	122932	1347	25948	77033	215962
		НР - 80%; СП - 8%			505,08	3,45	95637	654		15997	
16	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	189,35	331,42	3,02	62754	573	28848	26871	96795
		НР - 80%; СП - 8%			176,04	1,35	33333	256		7170	
17	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	275,65	1164,81	78,45	321080	21624	90935	180323	541515
		НР - 80%; СП - 8%			756,47	61,25	208521	16883		40112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	275,65	299,43	2,72	82539	748	38308	35055	127001
		НР - 80%; СП - 8%			157,75	1,22	43483	335		9408	
19	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,64	3055,98	48,85	32516	520	9042	18565	55167
		НР - 80%; СП - 8%			2157,31	23,72	22954	252		4086	
20	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,64	435,71	3,33	4636	35	1791	2260	7448
		НР - 80%; СП - 8%			264,06	1,49	2810	16		552	
		ПРОЕМЫ									
21	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,4336	3987,11	194,71	13690	669	8097	4691	19851
		НР - 90%; СП - 8%			1434,02	83,90	4924	288		1470	
22	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	3,4336	19333,00	--	66382	--	66382	--	71692
		СП - 8%			--	--	--	--		5311	
23	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,4027	2737,65	53,46	14791	289	2540	8331	24971
		НР - 69%; СП - 8%			2214,09	20,69	11962	112		1850	
24	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,4027	55860,00	--	301795	--	301795	--	325938
		СП - 8%			--	--	--	--		24144	
25	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Доводчики дверные. Установка	шт.	3	1205,97	2,76	3618	8	--	2491	6597
		НР - 69%; СП - 8%			1203,21	--	3610	--		489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014									
			комплект	3	5695,00	--	17085	--	17085	--	18452
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
27	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	7,56	4089,00	--	30913	--	30913	--	33386
		СП - 8%			--	--	--	--		2473	
28	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92									
			м2	3,36	4990,00	--	16766	--	16766	--	18108
		СП - 8%			--	--	--	--		1341	
29	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях									
			м2	10,92	1626,90	87,14	17766	952	5093	10898	30957
		НР - 90%; СП - 8%			1073,37	35,55	11721	388		2293	
30	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011									
			шт.	6	3420,00	--	20520	--	20520	--	22162
		СП - 8%			--	--	--	--		1642	
31	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Наличники. Установка и крепление									
			м коробок	30,4	512,87	1,24	15591	38	13243	2094	19100
		НР - 90%; СП - 8%			75,99	0,55	2310	17		1415	
		КРОВЛЯ									
32	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
			м2 кровли	140	709,12	23,59	99277	3302	5348	84433	198407
		НР - 92%; СП - 8%			647,34	8,19	90627	1147		14697	
33	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010									
			м2	161	2499,00	--	402339	--	402339	--	434526
		СП - 8%			--	--	--	--		32187	
34	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой									
			м2 изолируемой поверхности	140	91,06	14,68	12748	2055	--	10248	24835
		НР - 92%; СП - 8%			76,38	3,18	10693	446		1840	
35	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Изоспан									
			м2	154	104,00	--	16016	--	16016	--	17297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**									
			м2 покрытия	10,88	1072,85	16,60	11673	181	291	10342	23776
		НР - 92%; СП - 8%			1029,49	3,72	11201	40		1761	
37	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**									
			м2	10,88	2438,00	--	26525	--	26525	--	28647
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
38	2113-0208-0210 РСНБ РК 2015	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 38 мм**									
			1000 шт.	3,5	9022,00	--	31577	--	31577	--	34103
		СП - 8%			--	--	--	--		2526	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
39	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Обшивка стен сайдингом металлическому каркасу**									
			м2 стен (за вычетом проемов)	232,1	1392,01	15,98	323087	3709	106120	193119	557502
		НР - 90%; СП - 8%			918,82	5,68	213258	1318		41296	
40	СТПРАЙС лист	**Сайдинг**									
			м2	232,1	1964,29	--	455911	--	455911	--	492384
		СП - 8%			--	--	--	--		36473	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5720928
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1172285				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					156479			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					48588			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2897879		
		- Перевозка грузов	Тенге				561				
		- Накладные расходы	Тенге							1069957	
		- Сметная прибыль	Тенге							423771	
		Смета 4-1 Электроснабжение									
1	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**									
			шт.	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
		НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	994	27		147	
2	2307-0501-1006 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У Т1-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1**									
			шт.	1	12936,00	--	12936	--	12936	--	13971
		СП - 8%			--	--	--	--		1035	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	3	2454,15	22,88	7362	69	4041	2341	10480
		НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	3252	--		776	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
			шт.	3	1446,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
5	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями									
			шт.	1	2898,90	84,50	2899	85	528	1665	4929
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	2286	27		365	
11	2307-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУО IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	12696,00	--	12696	--	12696	--	13712
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
12	СТПРАЙС лист	Светильник светодиодный LED 55Вт FREGAT CROSSING									
			шт	22	119196,43	--	2622321	--	2622321	--	2832107
		СП - 8%			--	--	--	--		209786	
13	СТПРАЙС лист	Светильник светодиодный Street-100Вт									
			шт	4	25892,86	--	103571	--	103571	--	111857
		СП - 8%			--	--	--	--		8286	
17	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
			м кабеля	130	309,72	145,33	40263	18893	5626	15087	59779
		НР - 72%; СП - 8%			121,11	40,08	15744	5211		4428	
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	130	467,06	401,00	60717	52130	--	18668	85736
		НР - 72%; СП - 8%			66,06	133,38	8588	17340		6351	
22	2306-0137-0736 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	0,28	3616287,00	--	1012560	--	1012560	--	1093565
		СП - 8%			--	--	--	--		81005	
25	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,118	121892,92	--	14383	--	180	10794	27192
		НР - 76%; СП - 8%			120365,00	--	14203	--		2014	
26	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	118	419,00	--	49442	--	49442	--	53397
		СП - 8%			--	--	--	--		3955	
29	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования									
			шт.	4	19357,70	14880,81	77431	59523	292	26745	112510
		НР - 72%; СП - 8%			4404,00	4882,36	17616	19529		8334	
30	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа КВТп 1-4х6-10 ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	4	9414,00	--	37656	--	37656	--	40668
		СП - 8%			--	--	--	--		3012	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж**	опора	13	4583,68	2240,94	59588	29132	--	34999	102153
		НР - 80%; СП - 8%			2342,74	1022,52	30456	13293		7567	
32	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж**	км линии	0,24	29421,91	12838,91	7061	3081	--	4123	12078
		НР - 80%; СП - 8%			16583,00	4888,44	3980	1173		895	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4580797
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				97119				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					162993			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56599			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3866209		
		- Накладные расходы	Тенге							115157	
		- Сметная прибыль	Тенге							339319	
		Смета 6-1 НВК									
7	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	1732,13	74,34	1732	74	331	1347	3325
		НР - 99%; СП - 8%			1327,36	33,03	1327	33		246	
8	2304-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002**	шт.	1	14680,00	--	14680	--	14680	--	15854
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
9	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	шт.	2	2185,00	--	4370	--	4370	--	4720
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23899
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1327				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19381		
		- Накладные расходы	Тенге							1347	
		- Сметная прибыль	Тенге							1770	
		Смета 7-1 Благоустройство									
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
1	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	447,48	3354,52	1225,20	1501079	548254	--	840678	2529098
		НР - 72%; СП - 8%			2129,31	479,99	952825	214784		187341	
4	1101-0207-0105 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 32 см. Валка с корня**	дерево	20	149,62	6,77	2992	135	--	2057	5453
		НР - 72%; СП - 8%			142,84	--	2857	--		404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0207-0306 РСНБ РК 2015	Древесина, полученная от валки леса. Разделка. Мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см									
			дерево	20	455,10	23,45	9102	469	--	6216	16543
		НР - 72%; СП - 8%			431,65	--	8633	--		1225	
6	1101-0207-0702 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м									
			пень	20	143,26	143,26	2865	2865	--	713	3864
		НР - 72%; СП - 8%			--	49,48	--	990		286	
7	1101-0207-1201 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м									
			пень	20	78,27	58,77	1565	1175	--	556	2291
		НР - 72%; СП - 8%			19,51	19,08	390	382		170	
8	1101-0207-1203 РСНБ РК 2015 К=19	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т. Добавлять на каждые последующие 100 м									
			пень	20	255,51	192,52	5110	3850	--	1807	7471
		НР - 72%; СП - 8%			62,99	62,51	1260	1250		553	
9	86-010104-0102	Качалка-балансир, тип 1	шт.	4	5722,50	--	22890	--	22890	--	24721
					--	--	--	--		1831	
9,1	8601-0104-0102 УСН РК 8.02-03-2017 К=0,5	Качалка-балансир, тип 1									
			шт.	4	5722,50	--	22890	--	22890	--	24721
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка									
			т	1326,81959	70,00	--	92877	--		--	100308
		СП - 8%			--	--	--	--		7430	
14	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км									
			т	1326,81959	357,00	--	473675	--		--	511569
		СП - 8%			--	--	--	--		37894	
		КОРЫТА ПОД ПОКРЫТИЕ		**ПОКРЫТИЕ УЧАСТКА**							
20	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м									
			м3 грунта	272,34	43,88	43,88	11951	11951	--	2968	16112
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	4122		1194	
21	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
			м3 грунта	272,34	187,75	187,75	51131	51131	--	12696	68933
		НР - 72%; СП - 8%			--	64,75	--	17633		5106	
22	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3									
			м3 грунта	180,34	257,03	248,40	46353	44797	139	6901	57513
		НР - 72%; СП - 8%			7,86	45,29	1417	8167		4260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	4102-0103-1013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км									
			т	315,595	255,00	--	80477	--		--	86915
		СП - 8%			--	--	--	--		6438	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ПО СЕЧЕНИЮ I-I, 3920,7 М2									
28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)									
			м2 основания	1020,7	1402,53	208,80	1431563	213126	1189975	101042	1655213
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	28462	65095		122608	
29	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103									
			м2 основания	1020,7	-573,81	-75,21	-585686	-76770	-508916	-25732	-660331
		НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-23826		-48913	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	0,30621	67890,05	1626,03	20789	498	20291	252	22724
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	234		1683	
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство									
			м2 покрытия	1720,7	2097,29	90,72	3608810	156108	3389047	115886	4022671
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	63655	43647		297976	
32	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301									
			м2 покрытия	1720,7	491,80	0,04	846245	74	845830	368	914342
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	341	--		67729	
		БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК ПО СЕЧЕНИЮ II-II, III-III, 1470,5 М2									
33	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком									
			м2 покрытия	200	1071,65	120,61	214329	24123	1744	183012	429129
		НР - 94%; СП - 8%			942,31	31,16	188462	6232		31787	
34	2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91									
			м2	200	2863,00	--	572600	--	572600	--	618408
		СП - 8%			--	--	--	--		45808	
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ БЕГОВЫХ ДОРОЖЕК ПО СЕЧЕНИЮ V-V, 351 М2									
41	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов									
			т	0,0236	67890,05	1626,03	1602	38	1564	19	1751
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	18		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	**292**	**1647,49**	**90,52**	**481066**	**26431**	**443833**	**19640**	**540763**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,99**	**25,29**	**10802**	**7383**		**40056**	
44	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	**351**	**1647,49**	**90,52**	**578267**	**31772**	**533510**	**23609**	**650026**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,99**	**25,29**	**12985**	**8875**		**48150**	
45	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1053**	**67890,05**	**1626,03**	**7149**	**171**	**6978**	**87**	**7814**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**763,28**	**--**	**80**		**579**	
46	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**									
			м2 покрытия	**351**	**2097,29**	**90,72**	**736149**	**31844**	**691320**	**23639**	**820572**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,99**	**25,37**	**12985**	**8903**		**60783**	
		БОРТОВЫЕ КАМНИ									
47	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**15**	**1695,07**	**27,51**	**25426**	**413**	**15538**	**10396**	**38688**
		НР - 108%; СП - 8%			**631,69**	**10,03**	**9475**	**150**		**2866**	
49	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,645**	**49241,00**	**--**	**31760**	**--**	**31760**	**--**	**34301**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2541**	
		РАЗДЕЛ 1.МАФЫ									
52	**86-010303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**9**	**25683,00**	**19,00**	**231147**	**171**	**230220**	**729**	**250426**
					84,00	**5,00**	**756**	**45**		**18550**	
52.1	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2017	Урна "Сатурн"									
			шт.	9	25683,00	19,00	231147	171	230220	729	250426
		НР - 91%; СП - 8%			84,00	5,00	756	45		18550	
53	**86-010302-0306**	**Скамья антивандальная**	**шт.**	**2**	**43931,00**	**108,00**	**87862**	**216**	**84310**	**3089**	**98227**
					1668,00	**29,00**	**3336**	**58**		**7276**	
53.1	8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья антивандальная									
			шт.	2	43931,00	108,00	87862	216	84310	3089	98227
		НР - 91%; СП - 8%			1668,00	29,00	3336	58		7276	
54	**86-010203-0104**	**Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)**	**комплект**	**1**	**144135,00**	**308,00**	**144135**	**308**	**136203**	**7010**	**163236**
					7624,00	**79,00**	**7624**	**79**		**12092**	
54.1	8601-0203-0104 УСН РК 8.02-03-2017	Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)									
			комплект	1	144135,00	308,00	144135	308	136203	7010	163236
		НР - 91%; СП - 8%			7624,00	79,00	7624	79		12092	
55	**86-010201-0106**	**Гимнастический комплекс для детей младших классов**									
			комплект	**1**	**307553,00**	**4469,00**	**307553**	**4469**	**289614**	**13435**	**346667**
					13470,00	**1294,00**	**13470**	**1294**		**25679**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55.1	8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2017	Гимнастический комплекс для детей младших классов									
			комплект	1	307553,00	4469,00	307553	4469	289614	13435	346667
		НР - 91%; СП - 8%			13470,00	1294,00	13470	1294		25679	
59	**86-010106-0101**	**Домик-беседка с счетами**	**комплект**	**1**	**374382,00**	**350,00**	**374382**	**350**	**361201**	**11782**	**417057**
					12831,00	**116,00**	**12831**	**116**		**30893**	
59.1	8601-0106-0101 УСН РК 8.02-03-2017	Домик-беседка с счетами									
			комплект	1	374382,00	350,00	374382	350	361201	11782	417057
		НР - 91%; СП - 8%			12831,00	116,00	12831	116		30893	
60	**86-010109-0308**	**Игровой модуль "Песочница Ромашка"**	**комплект**	**1**	**94505,00**	**297,00**	**94505**	**297**	**80595**	**12474**	**115538**
					13613,00	**95,00**	**13613**	**95**		**8558**	
60.1	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2017	Игровой модуль "Песочница Ромашка"									
			комплект	1	94505,00	297,00	94505	297	80595	12474	115538
		НР - 91%; СП - 8%			13613,00	95,00	13613	95		8558	
61	**86-010113-0102**	**Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)**	**комплект**	**1**	**1029985,00**	**1313,00**	**1029985**	**1313**	**980802**	**43951**	**1159851**
					47870,00	**428,00**	**47870**	**428**		**85915**	
61.1	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2017	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)									
			комплект	1	1029985,00	1313,00	1029985	1313	980802	43951	1159851
		НР - 91%; СП - 8%			47870,00	428,00	47870	428		85915	
62	**86-010104-0112**	**Качалка-балансир "Средняя"**	**комплект**	**1**	**89951,00**	**138,00**	**89951**	**138**	**83788**	**5520**	**103109**
					6025,00	**41,00**	**6025**	**41**		**7638**	
62.1	8601-0104-0112 УСН РК 8.02-03-2017	Качалка-балансир "Средняя"									
			комплект	1	89951,00	138,00	89951	138	83788	5520	103109
		НР - 91%; СП - 8%			6025,00	41,00	6025	41		7638	
64	**прайс лист**	**Забор с наклонной доской**	**шт**	**1**	**443187,50**	**--**	**443188**	**--**		**--**	**443188**
					--	--	--	--	**443188**	--	
65	**прайс лист**	**Разрушенный мост**	**шт**	**1**	**449553,57**	**--**	**449554**	**--**		**--**	**449554**
					--	--	--	--	**449554**	--	
66	**прайс лист**	**Разрушенная лестница**	**шт**	**1**	**441071,43**	**--**	**441071**	**--**		**--**	**441071**
					--	--	--	--	**441071**	--	
67	**прайс лист**	**Стенка с двумя проломами**	**шт**	**1**	**279910,71**	**--**	**279911**	**--**		**--**	**279911**
					--	--	--	--	**279911**	--	
69	**86-010602-0403**	**Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом**	**секция**	**36**	**20105,00**	**49,00**	**723780**	**1764**	**685584**	**33907**	**818302**
					1012,00	**23,00**	**36432**	**828**		**60615**	
69.1	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2017	Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом									
			секция	36	20105,00	49,00	723780	1764	685584	33907	818302
		НР - 91%; СП - 8%			1012,00	23,00	36432	828		60615	

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
ГАЗОН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см									
			м2	253,3	223,76	9,25	56678	2343	--	48281	113356
		НР - 88%; СП - 8%			214,51	2,09	54335	530		8397	
81	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать									
			м2	253,3	131,89	0,45	33408	113	--	29299	67724
		НР - 88%; СП - 8%			131,44	--	33295	--		5017	
82	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную									
			м2	253,3	238,05	148,78	60299	37686	10578	17315	83824
		НР - 88%; СП - 8%			47,51	30,17	12035	7641		6209	
					ОГРАЖДЕНИЕ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ						
83	1127-1301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные. Нанесение игровой разметки вручную									
			м разметки	149,1	125,52	1,75	18715	261	4421	15179	36605
		НР - 108%; СП - 8%			94,12	0,14	14033	21		2711	
					ОГРАЖДЕНИЕ МИНИ-ЦЕНТРА						
		СТОЙКИ									
86	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2									
			м3 грунта	0,17	1187,34	--	202	--	--	145	375
		НР - 72%; СП - 8%			1187,34	--	202	--		28	
87	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,17	33937,72	1099,11	5769	187	4815	732	7022
		НР - 91%; СП - 8%			4512,90	220,38	767	37		520	
88	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка металлических стоек									
			т конструкций	0,476612	88036,64	6226,79	41959	2968	3491	24610	71894
		НР - 69%; СП - 8%			74483,20	349,08	35500	166		5326	
89	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
			т	0,476612	491550,00	--	234279	--	234279	--	253021
		СП - 8%			--	--	--	--		18742	
90	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза									
			тн	0,476612	18434,00	--	8786	--	8786	--	9489
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
		ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ									
91	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Монтаж секции ограждения									
			т	1,184069	48693,66	6657,10	57657	7882	4017	32534	97406
		НР - 69%; СП - 8%			38645,10	1176,12	45758	1393		7215	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,184069	462860,00	--	548058	--	548058	--	591903
		СП - 8%			--	--	--	--		43845	
93	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	1,184069	18434,00	--	21827	--	21827	--	23573
		СП - 8%			--	--	--	--		1746	
		ПОЛОТНО КАЛИТКИ									
94	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015	Монтаж секции калитки	т	0,138028	48693,66	6657,10	6721	919	468	3793	11355
		НР - 69%; СП - 8%			38645,10	1176,12	5334	162		841	
95	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,138028	462860,00	--	63888	--	63888	--	68999
		СП - 8%			--	--	--	--		5111	
96	СТ т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,138028	18434,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
		ОКРАСКА СУЩ. ОГРАЖДЕНИЙ									
97	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 К=0,5	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	659,69	387,28	0,47	255483	308	47209	166484	455725
		НР - 80%; СП - 8%			315,25	0,21	207966	139		33757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6113295	61693	11144801	1797079	19508017
							551182	13075	1613723	1325503	
		Стоимость оборудования	Тенге				1613723				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1613723				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3547012				
		Материалы	Тенге				2994825				
		Всего заработная плата	Тенге					475943			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33157				
		Местные материалы	Тенге				4515				
		Накладные расходы	Тенге				409333				
		Сметная прибыль	Тенге				316508				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4272852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					475943			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				952562				
		Материалы	Тенге				7976				
		Всего заработная плата	Тенге					88313			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				846224				
		Накладные расходы	Тенге				60936				
		Сметная прибыль	Тенге				81080				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1094578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					88313			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6981153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					564257			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19508017**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1845731				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1134150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					377196			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11144801		
		- Перевозка грузов	Тенге				647029				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1613723		
		- Накладные расходы	Тенге							1797079	
		- Сметная прибыль	Тенге							1325503	

	Итого по акту				**113842349**					
	в том числе оборудование				**5843514**					
	Временные здания и сооружения 1,5х0,8%	**1,20%**		**1295986**	**115 138 335**					
	Зимнее удорожание 2,2х0,9%	**1,98%**		**2164037**	**117 302 372**					
	Непредвиденные работы и затраты	**2,00%**		**2229177**	**119 531 550**					
	Итого в ценах на 2019г 100% к=1,0498961	**1,0498961**			**125 495 708**					
	НДС 12%	**12,00%**			**15 059 485**					
	Всего со скидкой	**0,9**			**126 499 673**					
	Итого Акт замены №1+акт №6				**148 104 774**					
	Исключаемые работы из сметы по акту №9				**105 834 430**					
	Включаемые работы в смету по факту акт №10				**80 216 224**					
	Итого к оплате				**122 486 563,37**					

ЗАКАЗЧИК: КГУ "СОШ № 21" отдела образования г. Уральск **Шаркубенова Л.С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жаиккурылыс" **Кондопуло Н.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР ТОО "Жана Консалтинг АТД" **Поздняков С.И.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "Сәтті Сәулет" **Мулдашев О.Т.**