"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Шарская городская больница" УЗ ВКО

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта:Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО

Договор № 150 от 31.10.2016 года

Коммунальное государственное казенное
предприятие "Шарская городская больница"
управления здравоохранения
Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
Жарминский район, Шарская Г.А., г. Шар, И.Варепа,2
БИН 080640006916
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010261000158203
АО "Народный Банк Казахстана"
тел 87784138419 бухгалтер Кумарова Айгерим
Гл врач Карсакбаев Айбек Бакдаулетович

Товарищество с ограниченной ответственостью
ПМК Алтайремстрой

Восточно-Казахстанская область,Усть-Каменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск,ул. Октябрьская ,126/1
БИН/ИИН 071240007722
БИК NURSKZKX
ИИК KZ9084908KZ002046234
АО "Нурбанк"
тел 8 7232 501313, 502000
Директор Петров Юрий Владимирович

Акт №1
выполненных работ от 20.12.2016 год

Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, ДГ21-10	20	320,85	30,15	6417	603	6342	1,9603	39
		шт		290,7	2,9	5814	58	108	0,187	4
2	E56-12-1	Снятие дверных полотен	40,2	59,88	6,55	2407	263	2361	0,3628	15
		м2		53,33	1,04	2144	42	108	0,0089	–

3	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, ДГ21-7	7	320,85	30,15	2246	211	2219	1,9603	14
		шт		290,7	2,9	2035	20	108	0,187	1
4	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	9,72	59,88	6,55	582	64	570	0,3628	4
		м2		53,33	1,04	518	10	108	0,0089	–
5	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, ДГ21-12	11	320,85	30,15	3529	332	3488	1,9603	22
		шт		290,7	2,9	3198	32	108	0,187	2
6	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	28,93	59,88	6,55	1732	189	1699	0,3628	10
		м2		53,33	1,04	1543	30	108	0,0089	–
7	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	65,1088	392,85	24,17	25578	1574	11850	0,95933	62
		м2 проемов		160,3	8,22	10437	535	108	0,04013	3
8	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: однопольные	49,92	13000		648960				
		м2								
9	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, с фурнитурой: двупольные	20,5	12700		260350				
		м2								
10	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	19	215,57	21,24	4096	404	4055	1,2873	24
		шт		194,33	3,31	3692	63	108	0,0289	1
11	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	46,55	74,9	6,81	3487	317	3478	0,4611	21
		м2		68,09	1,08	3170	50	108	0,0093	–
12	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	46,55	371,23	23,59	17281	1098	8290	0,93898	44
		м2 проемов		156,91	7,99	7304	372	108	0,039	2
13	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	46,55	5618		261518				
		м2								

14	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	46,55	125,83	6,98	5857	325	5571	0,6739	31
		м2 проемов		108,16	2,65	5035	123	108	0,01288	1
16	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	5	530		2650				
		шт								
17	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	22	32,87	–	723	–	651	0,2282	5
		м2		32,87	–	723	–	90	–	–
18	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	22	722,36	7,91	15892	174	7580	2,0585	45
		м2 оштукатуриваемой поверхности		359,66	2,99	7913	66	95	0,01463	–
19	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	22	205,26	7,65	4516	168	3459	0,92644	20
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	3577	64	95	0,01415	–
20	Е15-152-1	Известковая окраска внутри помещений по штукатурке откосов	22	19,52	0,15	429	3	331	0,1058	2
		м2 окрашиваемой поверхности		15,79	0,06	347	1	95	0,00025	–
21	Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	30	201,91	0,56	6057	17	1315	0,2612	8
		м		40,86	0,09	1226	3	107	0,0009	–
35	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	124,5652	133,16	23,58	16587	2937	13460	0,743	93
		м2		109,58	4,16	13650	518	95	0,0234	3
36	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	124,5652	1096,19	2,63	136547	328	45434	2,3	287
		м2 поверхности облицовки		382,95	0,99	47702	123	95	0,00488	1
39	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	80	116,63	10,56	9330	845	9568	0,6987	56
		м2		106,07	1,67	8486	134	111	0,0144	1

40	Е57-20-2								
	Устройство покрытий из керамогранита на растворе	41	431,84	14,85	17705	609	11208	1,5362	63
	м2								
			243,95	2,32	10002	95	111	0,0237	1
41	1-1-1169								
	Керамогранит, толщина 8 мм, плита темнаяК=1,020;	41,82	1350		56457				
	м2								
42	Е57-20-2								
	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	36,561	1065,26	14,85	38947	543	9994	1,5362	56
	м2								
			243,95	2,32	8919	85	111	0,0237	1
43	Е61-2-1								
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	125	563,57	33,79	70446	4224	41988	2,056	257
	м2								
			347,96	5,62	43495	703	95	0,031	4
46	Е62-36-1								
	Очистка вручную простых потолков от известковой окраски с земли и лесов	220	25,7	–	5654	–	5371	0,178	39
	м2								
			25,7	–	5654	–	95	–	–
47	Е62-1-1								
	Окраска внутренних поверхностей известковая потолка	220	25,16	0,05	5535	11	4612	0,143	31
	м2								
			22,05	0,02	4851	4	95	0,0001	–
48	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	220	157,31	4,93	34608	1085	24932	0,63653	140
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	25835	409	95	0,00911	2
50	Е15-64-2								
	Затирка швов между плитами потолковК=0,200;	20,8	141,28	1,78	2939	37	1634	0,5175	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			82,03	0,68	1706	14	95	0,00325	–
53	Е13-26-6								
	Окраска металлических труб огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	90,18	20,98	0,03	1892	3	349	0,0245	2
	м2								
			4,78	–	431	–	81	–	–
56	Е58-2-1								
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	986	29,02	2,02	28614	1992	28824	0,1741	172
	м2 кровли								
			27	0,32	26622	316	107	0,0028	3

57	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	986	74,61	34,24	73565	33761	56127	0,2254	222
		м2 кровли		40,37	12,83	39805	12650	107	0,06263	62
58	1-1-1223	Бикрост ХПП, нижний слойК=2,260;	2228,36	118,9		264952				
		м2								
59	1-1-2325	Бикрост ХКП верхний слойК=1,150;	1133,9	146,34		165935				
		м2								
60	Е10-16-1 (ДМ	Демонтаж оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2 ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,728	274,83	57,03	750	156	701	1,312	4
		м2 проемов		217,8	20,2	594	55	108	0,08336	–
61	Е9-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке	2,728	1112,26	36,06	3034	98	2384	5,727	16
		м2		1066,05	12,69	2908	35	81	0,05125	–
62	6-1-182	Витражи из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	2,728	5206		14202				
		м2								
63	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	12,7	27,1	27,1	344	344	217	–	–
		т		–	18,97	–	241	90	0,03984	1
64	П7-13-2	Перевозка грузов на 13 км, 2 класс груза	12,7	123,6	123,6	1570	1570	283	–	–
		т		–	24,72	–	314	90	0,05191	1

Раздел 2 Добавляемые работы

71	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	6	215,57	21,24	1293	127	1281	1,2873	8
		шт		194,33	3,31	1166	20	108	0,0289	–
72	Е56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных	8,6264	74,9	6,81	646	59	644	0,4611	4
		м2		68,09	1,08	587	9	108	0,0093	–

73	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	8,6264	371,23	23,59	3202	203	1537	0,93898	8
		м2 проемов		156,91	7,99	1354	69	108	0,039	–
74	6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	8,6264	5618		48463				
		м2								
75	Е10-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	8,6264	125,83	6,98	1085	60	1032	0,6739	6
		м2 проемов		108,16	2,65	933	23	108	0,01288	–
76	6-1-198	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	33,78	4402,32		148710				
		м								
77	1-1-1163	Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл	17	530		9010				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2436329**	**54734**			**1841**
						303376	**17286**			**94**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2078224				
		Накладные расходы, тенге				324839				
		- заработная плата, тенге				48726				
		- трудоемкость, чел-ч				162				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				1323				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				165749				
		Всего				**2926917**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				64392				
		- сметная заработная плата, тенге				29620				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				180				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29269				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				11708				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3032286**				

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**7247164**
- материалы, тенге	4966955
- сметная заработная плата, тенге	1051564
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2277
Налог (2 %)	144943
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7392107**
Понижающий коэффициент	**0,89391**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) и Кпониж	**6607878,37**
НДС (12 %)	792945,40
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7400823,77**

Заказчик _____ Карсакбаев А.Б.

Подрядчик _____ Петров Ю.В.

Технический надзор _____ Бурмистров В.В.

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Шарская городская больница" УЗ ВКО

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта:Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО

Договор № 150 от 31.10.2016 года

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шарская городская больница"
управления здравоохранения
Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
Жарминский район, Шарская Г.А., г. Шар, И.Варепа,2
БИН 080640006916
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010261000158203
АО "Народный Банк Казахстана"
тел 87784138419 бухгалтер Кумарова Айгерим
Гл врач Карсакбаев Айбек Бакдаулетович

Товарищество с ограниченной ответственостью ПМК Алтайремстрой

Восточно-Казахстанская область,Усть-Каменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск,ул. Октябрьская ,126/1
БИН/ИИН 071240007722
БИК NURSKZKX
ИИК KZ9084908KZ002046234
АО "Нурбанк"
тел 8 7232 501313, 502000
Директор Петров Юрий Владимирович

Акт №2
выполненных работ от 20.12.2016 год
Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО
Сантехнические работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц7-218-1 (ДМ	Демонтаж насоса ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; ктрр2=1,15; ктрм2=1,25; кзпр2=1,15; кэкс2=1,25; кзпм2=1,25;	1	2295,28	194	2295	194	1904	12,42	12
		шт		2101,28	14,65	2101	15	90	0,0855	–

2 Ц7-218-1	Монтаж центробежного насоса	1	5925	388	5925	388	4137	27	27
	шт		4568	29,3	4568	29	90	0,171	–
3 80-1-71(пл)	Насос центробежный консольный 1К 100-80-160б	1	56420		56420				
	шт								
4 Е20-31-1 (ДМ	Демонтаж вентилятора ОПм п.6.1.1б: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0; кзпр2=1,2;	1	508,36	14,8	508	15	639	2,4	2
	вентилятор		493,56	5,4	494	5	128	0,028	–
6 13-1-99	Вентиляторы радиальные, из нержавеющей стали,R 87-3,5, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	24500		24500				
	комплект								
7 Е65-31-1	Демонтаж котлов, прим	1	2067,3	–	2067	–	2646	13,125	13
	котел		2067,3	–	2067	–	128	–	–
9 80-1-72(пл)	Котел ВВ-400 RC	1	448357		448357				
	шт								
10 Е18-10-14 (Д	Демонтаж расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 3 *1*1м ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	1199,54	119,54	1200	120	1440	6,6	7
	бак		1080	45	1080	45	128	0,22	–
12 Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм на резьбе	18	100,07	1	1801	18	2286	0,6404	12
	м		99,07	0,16	1783	3	128	0,0014	–
17 Е65-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	8	309,45	7,95	2476	64	3100	1,91	15
	шт		301,5	1,26	2412	10	128	0,0108	–
18 Е16-15-2 (ДМ	Демонтаж задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ОПс п. 2.8в: ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	4	117,4	15,7	470	63	553	0,588	2
	шт		101,7	6,3	407	25	128	0,028	–
25 Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	306	1,43	1
	комплект		238,39	1,04	238	1	128	0,0088	–

26	Е65-4-2	Демонтаж мойки чугунной *комплект*	2	161,43	4,65	323	9	403	0,986	2
				156,78	0,72	314	1	128	0,0063	–
28	11-1-9	Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с боковым пуском *комплект*	1	2710		2710				
29	11-1-81	Унитаз керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96 *комплект*	1	3720		3720				
31	11-1-25	Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСК размером 500х500х198 мм *шт*	2	1370		2740				
32	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек *шт*	2	1700		3400				
		Всего прямые затраты				**559157**	**877**			**93**
						15464	**134**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				38039				
		оборудования, тенге				504777				
		Накладные расходы, тенге				17414				
		- заработная плата, тенге				2612				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				22174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5638				
		Всего				**582209**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				1704				
		- сметная заработная плата, тенге				784				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				774				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				310				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**584997**				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)				**1398143**				

- материалы, тенге	90913
- оборудование, тенге	1206417
- сметная заработная плата, тенге	47986
- нормативная трудоемкость, чел-ч	107
Налог (2 %)	27963
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1426106**
Понижающий коэффициент	**0,89391**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) и Кпониж	**1274810,41**
НДС (12 %)	152977,25
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1427787,66**

Заказчик _____ Карсакбаев А.Б.

Подрядчик _____ Петров Ю.В.

Технический надзор _____ Бурмистров В.В.

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Шарская городская больница" УЗ ВКО

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта:Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО

Договор № 150 от 31.10.2016 года

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шарская городская больница"
управления здравоохранения
Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
Жарминский район, Шарская Г.А., г. Шар, И.Варепа,2
БИН 080640006916
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010261000158203
АО "Народный Банк Казахстана"
тел 87784138419 бухгалтер Кумарова Айгерим
Гл врач Карсакбаев Айбек Бакдаулетович

Товарищество с ограниченной ответственостью ПМК Алтайремстрой
Восточно-Казахстанская область,Усть-Каменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск,ул. Октябрьская ,126/1
БИН/ИИН 071240007722
БИК NURSKZKX
ИИК KZ9084908KZ002046234
АО "Нурбанк"
тел 8 7232 501313, 502000
Директор Петров Юрий Владимирович

Акт №3

выполненных работ от 20.12.2016 год

Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО

Электротехнические работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц8-596-6 (ДМ	Демонтаж :Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 1000 Вт ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *шт*	1	346,8 / 170,7	176,1 / 38,4	347 / 171	176 / 38	199 / 95	1,023 / 0,2253	1 / –

2 Ц8-596-6	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 1000 Вт	1	1579	587	1579	587	662	3,41	3
	шт		569	128	569	128	95	0,751	1
3 17-3-23	Прожектор, тип ПКН-1000А-У1	1	4730		4730				
	шт								
4 Е67-6-1	Демонтаж кабеля	105	13,94	0,06	1464	6	1574	0,0964	10
	м		13,88	–	1457	–	108	0,0001	–
5 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	105	27,7	2,1	2909	221	2016	0,1	11
	м кабеля		19,7	0,5	2069	53	95	0,003	–
6 99-1-73(пл)	Кабель марки АВВГ сечением 5*4 мм	105	34		3570				
	м								
7 Ц10-898-14 (	Демонтаж кабель-канала: защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	105	25,95	15,81	2725	1660	1639	0,063	7
	м ограждения		10,14	4,05	1065	425	110	0,0237	2
8 Ц10-898-14	Монтаж кабель-канала : защита кабеля металлическими желобами по стене деревянной, кирпичной	105	129	52,7	13545	5534	5464	0,21	22
	м ограждения		33,8	13,5	3549	1418	110	0,079	8
9 99-1-74(пл)	Кабел -канал 16*16 мм	105	18		1890				
	м								
10 Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	58	29,35	2,8	1702	162	1691	0,1789	10
	шт		26,55	0,45	1540	26	108	0,0038	–
12 17-2-56	Светильники, тип ЛСП16-2х40-001-У35-УХЛ4	58	3220		186760				
	шт								
13 17-6-81	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	116	131		15196				
	шт								
14 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	116	14		1624				
	шт								

15	Е67-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	20	8,42	–	168	–	181	0,0584	1
		шт		8,42	–	168	–	108	–	–
17	18-1-15	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6 А, тип 0-1-6/220	15	242		3630				
		шт								
18	18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	5	38		190				
		шт								
19	Е67-7-4	Демонтаж плафонов	12	14,95	0,19	179	2	191	0,1081	1
		шт		14,76	0,02	177	–	108	0,0003	–
21	17-1-88	Плафон, прим	12	157		1884				
		шт								
22	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	0,1	27,1	27,1	3	3	2	–	–
		т		–	18,97	–	2	100	0,03984	–
23	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	0,1	45	45	5	5	1	–	–
		т		–	9	–	1	100	0,0189	–
		Всего прямые затраты				**244100**	**8356**			**66**
						10765	**2091**			**11**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				224980				
		Накладные расходы, тенге				13620				
		- заработная плата, тенге				2043				
		- трудоемкость, чел-ч				7				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				4886				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15756				
		Всего				**273476**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				6016				
		- сметная заработная плата, тенге				2767				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2735				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1094
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**283321**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**677137**
- материалы, тенге	537702
- сметная заработная плата, тенге	51373
- нормативная трудоемкость, чел-ч	101
Налог (2 %)	13543
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**690680**
Понижающий коэффициент	**0,89391**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) и Кпониж	**617405,759**
НДС (12 %)	74088,6911
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**691494,45**

Заказчик _____ Карсакбаев А.Б.

Подрядчик _____ Петров Ю.В.

Технический надзор _____ Бурмистров В.В.

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Шарская городская больница" УЗ ВКО
Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
Наименование объекта:Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО
Договор № 150 от 31.10.2016 года

Коммунальное государственное казенное
предприятие "Шарская городская больница"
управления здравоохранения
Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
Жарминский район, Шарская Г.А., г. Шар, И.Варепа,2
БИН 080640006916
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010261000158203
АО "Народный Банк Казахстана"
тел 87784138419 бухгалтер Кумарова Айгерим Рамазанкызы
Гл врач Карсакбаев Айбек Бакдаулетович

Товарищество с ограниченной ответственостью
ПМК Алтайремстрой

Восточно-Казахстанская область,Усть-Каменогорск Г.А.,
г.Усть-Каменогорск,ул. Октябрьская ,126/1
БИН/ИИН 071240007722
БИК NURSKZKX
ИИК KZ9084908KZ002046234
АО "Нурбанк"
тел 8 7232 501313, 502000
Директор Петров Юрий Владимирович

Акт №4
выполненных работ от 27.12.2016 год
Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	13,7412	392,85	24,17	5398	332	2501	0,95933	13

- материалы, тенге	1151817
- сметная заработная плата, тенге	1040960
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2402
Налог (2 %)	63055
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3215826**
Понижающий коэффициент	**0,89391**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) и Кпониж	**2874659,02**
НДС (12 %)	344959,08
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3219618,10**

Заказчик _____ Карсакбаев А.Б.

Технический надзор _____ Бурмистров В.В.

Подрядчик _____ Петров Ю.В.

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

"SANA-2001" Версия 27-2.30 от 15.04.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: КГКП "Шарская городская больница" УЗ ВКО

Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"

Наименование объекта:Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО

Договор № 150 от 31.10.2016 года

Коммунальное государственное казенное	Товарищество с ограниченной ответственостью
предприятие "Шарская городская больница"	ПМК Алтайремстрой
управления здравоохранения	
Восточно-Казахстанской области	
Восточно-Казахстанская область,	Восточно-Казахстанская область,Усть-Каменогорск Г.А.,
Жарминский район, Шарская Г.А., г. Шар, И.Варепа,2	г.Усть-Каменогорск,ул. Октябрьская ,126/1
БИН 080640006916	БИН/ИИН 071240007722
БИК HSBKKZKX	БИК NURSKZKX
ИИК KZ756010261000158203	ИИК KZ9084908KZ002046234
АО "Народный Банк Казахстана"	АО "Нурбанк"
тел 87784138419 бухгалтер Кумарова Айгерим Рамазанкызы	тел 8 7232 501313, 502000
Гл врач Карсакбаев Айбек Бакдаулетович	Директор Петров Юрий Владимирович

Акт №5

выполненных работ от 27.12.2016 год

Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО

Сантехнические работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	80-1-71(пл)	Насос Pedrollo HF 30A 7,5 квт	1	56420		56420				

		шт							
5	Е20-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1334	6	6
		вентилятор		1028,25	13,5	1028	14	128	0,07	–
6	13-1-99	Вентиляторы радиальные, из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	1	24500		24500				
		комплект								
8	Ц8-104-2	Установка котла марки ВВ-400RC	1	3506	719	3506	719	2418	14	14
		шкаф		2385	160	2385	160	95	0,934	1
11	Е18-10-14	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 3 м3	1	23343,98	298,85	23344	299	3601	16,5	17
		бак		2700	112,5	2700	113	128	0,55	1
12	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм на резьбе	2	100,07	1	200	2	253	0,6404	1
		м		99,07	0,16	198	–	128	0,0014	–
13	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	20	472,48	3,96	9450	79	1375	0,297	6
		м трубопровода		52,2	1,49	1044	30	128	0,0073	–
14	Е16-27-5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм	4	1019,74	23,09	4079	92	4216	4,46	18
		врезка		814,5	9	3258	36	128	0,04	–
15	8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, D 40 мм	3	198		594				
		шт								
16	9-4-12	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 40 ГОСТ 21345-2005	3	957		2871				
		шт								

19	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм *шт*	8	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75	7135 / 3582	721 / 270	4931 / 128	2,6 / 0,16	21 / 1
20	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	4	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	1894 / 1017	157 / 63	1382 / 128	1,47 / 0,07	6 / –
21	9-2-32	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм *шт*	8	6780		54240				
22	9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм *шт*	4	3590		14360				
23	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *шт*	16	384		6144				
24	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *шт*	8	202		1616				
27	Е65-12-3	Установка унитазов с бачком *комплект*	1	743,08 / 657	6,67 / 1,13	743 / 657	7 / 1	842 / 128	3,77 / 0,011	4 / –
30	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	2	387,4 / 279	13,9 / 4,5	775 / 558	28 / 9	726 / 128	1,56 / 0,03	3 / –
33	Е17-2-3	Установка смесителей *шт*	2	1893,32 / 126	1,57 / –	3787 / 252	3 / –	323 / 128	0,7 / –	1 / –

34	8-4-33	Подводки гибкие к водоразборной арматуре *комплект*	2	659		1318			
35	Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованием *м2 поверхности зонта*	5,1	2691,49 144	31,61 11,25	13727 734	161 57	1012 128	0,83 0,06	4 –
36	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	5,4	27,1 –	27,1 18,97	146 –	146 102	102 100	– 0,03984	– –
37	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	5,4	45 –	45 9	243 –	243 49	49 100	– 0,0189	– –
	Раздел 1 Исключаемые работы									
38	Е20-22-1	Установка зонтов над оборудованиемК=-1,000; *м2 поверхности зонта*	-5,1	2691,49 144	31,61 11,25	-13727 -734	-161 -57	-1012 128	0,83 0,06	-4 –
39	Е65-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления диаметром 40 мм на резьбеК=-1,000; *м*	-2	100,07 99,07	1 0,16	-200 -198	-2 –	-253 128	0,6404 0,0014	-1 –
40	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 ммК=-1,000; *м трубопровода*	-2	472,48 52,2	3,96 1,49	-945 -104	-8 -3	-137 128	0,297 0,0073	-1 –
41	80-1-71(пл)	Насос Pedrollo HF 30A 7,5 квтК=-1,000; *шт*	-1	56420		-56420				
42	13-1-99	Вентиляторы радиальные, из нержавеющей стали, марки ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90К=-1,000; *комплект*	-1	24500		-24500				
	Раздел 2 Добавляемые работы									
45	99-99-1(пл)	Кран трехходовой муфтовый д.15 мм	1	650		650				

46	99-99-6(пл)	Кран шаровый Д 40 мм (BOLARM)	шт	1	1905	1905		
47	8-9-11	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	2	992	1984		
48	99-99-2(пл)	Муфта д.15 ст	шт	1	69	69		
49	99-99-3(пл)	Манометр ДМ 05-МП-ЗУ 100-1,0 МПа	шт	1	973	973		
50	99-99-4(пл)	Термометр ТБ-63-50 0+150 - 2,5 О	шт	1	1427	1427		
51	99-99-5(пл)	Труба д.102 мм толщ. 4 мм	шт	11,11	834	9266		
			м.п.					
		Всего прямые затраты				**152779**	**2523**	**95**
						16377	**844**	**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				133878		
		Накладные расходы, тенге				21162		
		- заработная плата, тенге				3174		
		- трудоемкость, чел-ч				11		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10436		
		Всего				**184377**		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)				4056		
		- сметная заработная плата, тенге				1866		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				11		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1844		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				738		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**191015**		

Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**456526**
- материалы, тенге	319968
- сметная заработная плата, тенге	59375
- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Налог (2 %)	9131
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**465657**
Понижающий коэффициент	**0,89391**
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) и Кпониж	**416255,45**
НДС (12 %)	49950,65
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**466206,10**

Заказчик _____ Карсакбаев А.Б.

Подрядчик _____ Петров Ю.В.

Технический надзор _____ Бурмистров В.В.

Заказчик: КГКП "Шарская городская больница" УЗ ВКО
Подрядчик: ТОО "ПМК Алтайремстрой"
Наименование объекта:Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО
Договор № 150 от 31.10.2016 года

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шарская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область,
Жарминский район, Шарская Г.А., г. Шар, И.Варепа,2
БИН 080640006916
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010261000158203
АО "Народный Банк Казахстана"
тел 87784138419 бухгалтер Кумарова Айгерим Рамазанкызы
Гл врач Карсакбаев Айбек Бакдаулетович

Товарищество с ограниченной ответственостью ПМК Алтайремстрой
Восточно-Казахстанская область,Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,ул. Октябрьская ,126/1
БИН/ИИН 071240007722
БИК NURSKZKX
ИИК KZ9084908KZ002046234
АО "Нурбанк"
тел 8 7232 501313, 502000
Директор Петров Юрий Владимирович

Акт №6
выполненных работ от 27.12.2016 год
Капитальный ремонт хозкорпуса здания Шарской городской больницы Жарминского района ВКО
Электротехнические работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	58	263,81	2,81	15301	163	16377	1,6	93
		шт		261	0,45	15138	26	108	0,0045	–
16	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	20	37,55	–	751	–	811	0,239	5
		шт		37,55	–	751	–	108	–	–
20	Е67-15-4	Монтаж плафонов	12	70,21	0,3	843	4	907	0,4447	5

шт	69,91	0,05	839	1	108	0,0005	–
Всего прямые затраты			**16895**	**167**			**103**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**16728**	**27**			**–**
Накладные расходы, тенге			–				
- заработная плата, тенге			18095				
- трудоемкость, чел-ч			2714				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			9				
Всего			2099				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)			**37089**				
- сметная заработная плата, тенге			816				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			375				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			2				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			371				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			148				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)			**38424**				
- материалы, тенге			**91833**				
- сметная заработная плата, тенге			–				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			48668				
Налог (2 %)			114				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			1837				
Понижающий коэффициент			**93959**				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %) и Кпониж			**0,89391**				
НДС (12 %)			**83991,00**				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			10078,92				
			94069,92				

Заказчик _____ Карсакбаев А.Б.

Технический надзор _____ Бурмистров В.В.

Подрядчик _____ Петров Ю.В.

ТОО "ПМК Алтайремстрой" ЖШС

Приложение 4
К приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» декабря 2016 г.

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Шарская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Жарминский район, Шарская г.а., г.Шар, И.ВАРЕПА, 2

Фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **Товарищество с ограниченной ответственностью «ПМК Алтайремстрой» государственная лицензия № 14005123 от 15.04.2014г., РК, ВКО, г.Усть –Каменогорск ул. Октябрьская 126/1, директор Петров Юрий Владимирович**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **Товарищество с ограниченной ответственностью «Восток инжиниринг» ВКО г. Усть-Каменогоск, ул Касыма Кайсенова 30 а Л.Н.Бурмистрова.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **ПК «Семейпроект» Государственная лицензия ГСЛ № 009877 от 27.09.202г. Главный инженер проекта Слямканов С.Е.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к премке в эксплуатацию объекта**: «Капитальный ремонт хозкорпуса здания КГКП "Шарская городская больница" управления здравоохранения ВКО**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по **адресу Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Шарская г.а., г.Шар, И.ВАРЕПА, 2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительный технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__»_____20___г. №_____;

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____ 20___года

_____

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приемке уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Восточно–Казахстанской области» Входящий регистрационный номер уведомления

Дата и время приема уведомления:

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ПК «СЕМЕЙПРОЕКТ», рабочий проект № 195420, Капитальный ремонт хозкорпуса здания КГКП "Шарская городская больница" управления здравоохранения ВКО**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) _____

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работы **ноябрь 2016 г.**

месяц, год

окончание работы **декабрь 2016 г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 3 месяца**

фактически, месяц: **2 месяца**

3.Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____

_____;

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, $м^2$		число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодные и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **14878,46** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **11657,92** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1206,26 тысяч тенге;

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **13300,00** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **10420,733** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1078,43 тысяч тенге;

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Капитальный ремонт хозкорпуса здания КГКП "Шарская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области»

(наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик: **Карсакбаев Айбек Бакдаулетович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: **Бурмистров Владимир Викторович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: **Слямканов С.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Петров Юрий Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт

Шығыс қазақстан облысы №150 2016-10-31

Бас дәрігер атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шар қалалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны Жарғы негізінде әрекет ететін Карсакбаев Айбек Бакдаулетович бір тараптан және Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "ПМК Алтайремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі екінші тараптан Устава негізінде әрекет ететін Петров Юрий Владимирович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң) және 2016-10-31 № 795448 Өткізілмеген мемлекеттік сатып алу бойынша бір көзден сатып алу тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі – Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі – Мердігер) – Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер – Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы – мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект – мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске – Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

6) уақытша құрылымдар – Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті

2.2 Жұмыстар - Капитальный ремонт Хоз.корпуса Шарской городской больницы Жобасы бойынша орындалады, онда объектінің орналасқан жері бар.
Бас жобалаушы - Бас жобалаушының аты.

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) сатып алынатын жұмыстардың тізбесі (1-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 13 300 000.00 (он үш миллион үш жүз мың тенге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 1 425 000.00 тенге (бір миллион төрт жүз жиырма бес мың тенге нөл тиын)

3.2 Орындалған жұмыстар үшін ақы төлеуді Тапсырыс беруші Тараптар Орындалған жұмыстар актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей Мердігердің іс жүзінде есеп шотына ақша қаражатын аудару жолымен төлейді.

3.3 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада айтылған.

3.4 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) қол қойылған Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың жалпы сомасын сипаттай, көрсете отырып, шот-фактура.

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт жасасқан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жалпы 1 144 123.00 (бір миллион жүз қырық төрт мың жүз жиырма үш тенге нөл тиын) құрайтын Шарттың жалпы сомасының 399 000.00 теңгеге тең 3 пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 0.00 теңгеге Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәні бойынша көзделген аванс мөлшерін а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона равную 745 123.00 тенге төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді:
мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, банк атауы, № БСК , кепілдікті жарнаға арналған шот БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес веб-порталда электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта не электрондық құжат нысанында банктік кепілдік. Банктік кепілдікті электрондық көшірмесін веб-порталға орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынылған кезде банктік кепілдіктің түпнұсқасы қағаз тасығышта тапсырыс берушіге ұсынылады.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қосқанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

8) Шар қалалық ауруханасының шаруашылық корпусының күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу, Жалпы бөлінген қаражат 15,109,0 мың тг ,Ашылатын жұмыс орындар саны барлығы : 6 жұмыспен қамту орталығының жолдамасымен 3, орташа айлық жалақасы , 45 мың тг

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) Жұмыстарды орындау үшін Мердігер мамандарының кіруін қамтамасыз етуге;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

хабардар етуге;

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде орындалған жұмыстар актісіне қол қоюға не дәлелді негіздемелерді көрсете отырып, қабылдаудан бас тартуға;

4) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша) көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап 30 к8н ішінде Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына сәйкессіздіктерді жою жөнінде шаралар қабылдайды.

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілетін болады.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Мердігер Тапсырыс берушінің өкіліне мынадай құжаттарды:

1) шот-фактураның түпнұсқасын 2;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2) Орындалған Жұмыстар актілерінің түпнұсқасын 2.

6.2 Жұмыс орындалды деп саналады Өнім берушінің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.3 Шар қалалық ауруханасының шаруашылық корпусының күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу, Жалпы бөлінген қаражат 15,109,0 мың тг ,Ашылатын жұмыс орындар саны барлығы : 6 жұмыспен қамту орталығының жолдамасымен 3, орташа айлық жалақасы , 45 мың т

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша Жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың техникалық ерекшеліктерге және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама сәйкес болуына, Жұмыстар оның сапасын техникалық ерекшеліктің және (немесе) жобалау-сметалық құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады. Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді. Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтардың сапасының техникалық ерекшеліктерге және/немесе жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес келетінін куәландыратын құжаттарды беруге тиіс

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті кепілдік мерзімі мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті. Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды есептемегенде, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Мердігерге Шартпен қаралған мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге кешіктірілген әр күн үшіншарттың тиесілі сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімақы) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%артпауы тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап екі айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың үштен екі көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

байланысты мемлекеттік сатып алу туралы шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз етуді қайтармайды

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт қол қойған күннен бастап күшіне енеді және 2016-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер күн саны күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса;

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау күн саны күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Тапсырыс беруші Мердігерге тиісті жазбаша хабарлама жіберіп, Шартты одан әрі орындаудың орынсыздығына байланысты оны кез келген уақытта бұза алады. Хабарламада Шартты бұзудың себебі көрсетіледі, Шарттың күші жойылған Жұмыстарының көлемі, сондай-ақ Шартты бұзудың күшіне енетін күні айтылады.

9.5 Мұндай жағдайларда Тапсырыс беруші барлық орындалған Жұмыстардың құнына ақы төлеуді жүргізеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

9.6 Шарт жоғарыда тізбеленген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзатын күнгі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.7 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) уәкілетті орган, олар бойынша міндеттемелер тиісінше орындалған шарттарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасын бұза отырып, Шарт жасасу фактісін айқындаса;

4) шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі біткенше жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.8 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.9 Егер Мердігердің Шарт талаптарын елеулі бұзуы себебінен Шарт бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

9.10 Шартты тараптардың келісімі бойынша бұзуға болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе соған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер үдерісінде шешуге барлық күш-жігерлерін салуға тиіс.

12.2 Егер осындай келіссөздерден кейін Шарт бойынша дауды Тапсырыс беруші мен Мердігер бейбіт жолмен шеше алмайтын болса, тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады.

13 Басқа да шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Өнім жеткізушінің таңдауы үшін негіз болып табылатын сапаның өзгермеуі мен басқа жағдайларда жасалған Шартқа:

1) жұмыстардың бағасын және тиісінше Шарттың сомасын азайту бөлігінде тараптардың өзара келісім бойынша;

2) мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерістер енгізілсе және Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған тәртіппен қабылданған мұндай өзгерістердің сомасына қосымша ақша бөлу туралы шешім қабылданса Шарттың сомасын көбейту бөлігінде;

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген жұмыстарды қоспағанда, осы жұмыстардың жасалған Шартында көрсетілген жұмыс бірлігі үшін бағасы өзгертпеу шартымен, сатып алынатын жұмыстар көлеміне қажеттілікті азайтумен не арттырумен байланысты Шарттың сомасын азайту не ұлғайту бөлігінде. Жасалған Шартты осылай өзгерту осы жұмыстарды сатып алу үшін мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспарында көзделген

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

сома шегінде жол беріледі

4) Қазақстан Республикасының салық, кеден және басқа да заңнамасының өзгеруінен туындаған келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқтау мерзімімен Шарттың сомасын азайту немесе ұлғайту бөлігінде;

5) келесі (одан кейінгі) жылы (жылдары) аяқталу мерзімімен Шарттың сомасын азайту бөлігінде;

6) жасалған шарттың сомасын өзгертпеу шартымен немесе жұмыстардың сметалық құны азайған жағдайда және кейіннен мемлекеттік сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға (бар болса) тиісті өзгерістер енгізілсе, мемлекеттік бюджет есебінен жылдар бойынша қаржыландыру өзгерген жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде;

7) тапсырыс берушінің және (немесе) Мердігердің лауазымдық тұлғасына қатысты Шартты орындауға байланысты қылмыстық іс қозғалған жағдайда Шарттың орындалу мерзімін өзгерту бөлігінде өзгерістер енгізуге болады.

13.4 Шарт бойынша бір Тараптың міндеттемелерін беруге екінші Тараптың жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

13.5 веб-портал арқылы жасалған Шарт, бірдей заңдық күші бар қазақ және орыс тілдерінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шар қалалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Шарская г.а., г.Шар, И.ВАРЕПА, 2
БСН 080640006916
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ756010261000158203
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87784138419 бухгалтер Кумарова Айгерим Рамазанкызы
Бас дәрігер Карсакбаев Айбек Бакдаулетович

Мердігер:
"ПМК Алтайремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Октябрьская, 126/1
БСН/ЖСН 071240007722
БСК NURSKZKX
ЖСК KZ9084908KZ002046234
"Нұрбанк" АҚ
Тел.: 8 /7232/ 50-13-13
Басшысы Петров Юрий Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2016-10-31 14:59:16
Карсакбаев Айбек Бакдаулетович
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шар қалалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шарская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

2016-10-31 15:08:42
Петров Юрий Владимирович
"ПМК Алтайремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 1069881
Электрондық онкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2398244	Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шар қалалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны	Работы строительные по капитальному ремонту нежилых зданий и сооружений	Работы строительные по капитальному ремонту нежилых зданий и сооружений	Күрделі жөндеу және жылыту маусымына дайындық жүзеге асыру үшін	Жұмыс	1	13300000	3 ай	3 ай	Шығыс қазақстан облысы, Жарма ауданы, Шар қ.ә., Шар қ. Ул.Варепа 2 (1)	0	13300000

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Договор о государственных закупках работ

Восточно-Казахстанская область №150 2016-10-31

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шарская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает главный врач Карсакбаев Айбек Бакдаулетович, действующий на основании Устава, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Петров Юрий Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Из одного источника по несостоявшимся закупкам от 2016-10-31 года № 795448, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) Генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт Хоз.корпуса Шарской городской больницы, который находится - Местонахождение объекта.
Генеральный проектировщик - название Генерального проектировщика.

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень закупаемых работ (Приложение 1);

3 Стоимость Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 13 300 000.00 (тринадцать миллионов триста тысяч тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 425 000.00 тенге (один миллион четыреста двадцать пять тысяч тенге ноль тиын) (далее – сумма Договора).

3.2 Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ.
Форма акта выполненных работ предварительно согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.

3.3 Объем выполняемых работ оговорен в Приложении 1 к Договору.

3.4 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) подписанный Договор;

2) акт выполненых работ;

3) счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, предоставленная Подрядчиком Заказчику.

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов процентов от общей суммы Договора равную 399 000.00 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 0.00,а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

равную 745 123.00 тенге что в общем составляет 1 144 123.00 (один миллион сто сорок четыре тысячи сто двадцать три тенге ноль тиын) тенге в виде:
- гарантийного денежного взноса на банковский счет: № Счет для гарантийного взноса в Наименование банка гаранта, БИК БИК банка гаранта с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа;
либо:
банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии либо в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам осуществления государственных закупок. При представлении банковской гарантии на бумажном носителе с размещением на веб-портале государственных закупок его электронной копии, оригинал банковской гарантии на бумажном носителе представляется заказчику.
При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) При исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся его неотъемлемой частью

4) Не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств.

5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями;

8) Шар қалалық ауруханасының шаруашылық корпусының күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу, Жалпы бөлінген қаражат 15,109,0 мың тг ,Ашылатын жұмыс орындар саны барлығы : 6 жұмыспен қамту орталығының жолдамасымен 3, орташа айлық жалақасы , 45 мың тг

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) обеспечить доступ специалистов Подрядчика для выполнения Работ;

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ подписать Акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований его непринятия;

4) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение 30дней с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика будут предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Подрядчик обязан предоставить представителю Заказчика следующие документы:

1) оригинал счета-фактуры 2;

2) оригинал Акта выполненных Работ 2.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

6.2 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.3 Шар қалалық ауруханасының шаруашылық корпусының күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу, Жалпы бөлінген қаражат 15,109,0 мың тг ,Ашылатын жұмыс орындар саны барлығы : 6 жұмыспен қамту орталығының жолдамасымен 3, орташа айлық жалақасы , 45 мың т

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать техническим спецификациям и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными. В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования техническим спецификациям и/или проектно-сметной документации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на Срок гарантии.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более двух месяцев со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности две трети объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора о государственных закупках в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору .

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу со дня подписания и действует по 2016-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до Количество дней до расторжения, если остановка работ была не санкционирована Заказчиком дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое указание не отменятся в течение Количесто дней до расторжения, если Заказчик дает указание задержать ход работ, и не отменяет указание дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении указывается причина расторжения Договора, оговаривается объем аннулированных Работ Договора, а также дата вступления в силу расторжения Договора

9.5 В этих случаях Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных работ.

9.6 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.7 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) установления уполномоченным органом факта заключения договора о государственных закупках с нарушением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, за исключением договоров о государственных закупках, по которым обязательства исполнены надлежащим образом.

4) уклонения от заключения договора о государственных закупках путем невнесения обеспечения исполнения договора о государственных закупках и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора;

9.8 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.9 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

9.10 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если после таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно суммы договора;

2) в части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан;

3) в части уменьшения либо увеличения суммы договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ, за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

4) в части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением налогового,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

таможенного и иного законодательства Республики Казахстан;

5) в части уменьшения суммы договора о выполнении работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах);

6) в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам за счет государственного бюджета, при условии неизменности суммы заключенного договора или уменьшения сметной стоимости работ и внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, в последующем прошедшую государственную экспертизу;

7) в части изменения срока исполнения договора по работам, в случае возбуждения уголовного дела, связанного с исполнением договора, в отношении должностного лица заказчика и (или) Подрядчика.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключенный посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Шарская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области
Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Шарская г.а., г.Шар, И.ВАРЕПА, 2
БИН 080640006916
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ756010261000158203
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87784138419 бухгалтер Кумарова Айгерим Рамазанкызы
главный врач Карсакбаев Айбек Бакдаулетович

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Октябрьская, 126/1
БИН/ИИН 071240007722
БИК NURSKZKX
ИИК KZ9084908KZ002046234
АО "Нурбанк"
Тел.: 8 /7232/ 50-13-13
Директор Петров Юрий Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2016-10-31 14:59:16
Карсакбаев Айбек Бакдаулетович
Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Шар қалалық ауруханасы" коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Коммунальное государственное казенное предприятие "Шарская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области

2016-10-31 15:08:42
Петров Юрий Владимирович
"ПМК Алтайремстрой" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПМК Алтайремстрой"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 1069881
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2398244	Коммунальное государственное казенное предприятие "Шарская городская больница" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области	Работы строительные по капитальному ремонту нежилых зданий и сооружений	Работы строительные по капитальному ремонту нежилых зданий и сооружений	Для проведения капитального ремонта и подготовки к отопительному сезону	Работа	1	13300000	3 месяца	3 месяца	Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Шарская г.а., г.Шар Ул.Варепа 2 (1)	0	13300000

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/1725589

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/1725589

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.