6100700

Форма 4

Заказчик : **ТОО "Иртыш Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Story Expert-LZ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МЖК "Балхадиша" 2-я очередь Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом,г.Нур-Султан,р-он**

Объект : **Жилой дом** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 11/12-20** от **11.12.2020** (наименование)

Акт выполненных работ №19

за **Январь 2021** (месяц, год) **Сваи, фундамент, кладка**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Свайный фундамент										
		Сваи С.30 (60шт)										
1	1105-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1	м3 железобетона	16,8		25183,04	18467,47	423075	310254	3731	198779	671602
						6493,44	5458,13	109090	91697		49748	
2	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	180		6618,00	--	1191240	--	1191240	--	1286539
						--	--	--	--		95299	
		Сваи С4.30 (345шт)										
3	1105-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1	м3 железобетона	127,65		25183,04	18467,47	3214615	2357372	28355	1510362	5102975
						6493,44	5458,13	828888	696730		377998	
4	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	1380		6618,00	--	9132840	--	9132840	--	9863467
						--	--	--	--		730627	
		Сваи С5.30 (463шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1105-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на гусеничном копре. Грунты группы 2	м3 железобетона	217,61	13263,43 3807,96	9455,47 2969,46	2886255 828650	2057605 646184	--	1460086 347707	4694048
6	221-101-0103 РСНБ РК 2015	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012	м	2315	6618,00<--	--<--	15320670<--	--<--	15320670	--<1225654	16546324
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32168695 1766628	4725231 1434611	25676836 --	3169227 2827033	38164955
		РАЗДЕЛ 2. Устройство плашки секция 1-7									
		Бетонирование подбетонки									
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	82,2	3226,73 1209,55	2012,68 1029,50	265237 99425	165442 84625	370	171166 34912	471316
8	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	82,2	3728,00<--	--<--	306442<--	--<--	306442	--<24515	330957
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	82,2	2953,51 1752,30	1201,15 335,95	242779 144039	98734 27615	6	156205 31919	430903
10	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	83,844	16667,00<--	--<--	1397428<--	--<--	1397428	--<111794	1509222
		Бетонирование фундаментной плиты секция 1-7									
11	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	785,2	26395,92 4269,20	1953,48 510,00	20726076 3352176	1533872 400452	15840028	3414891 1931277	26072245
12	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	800,904	20674,00<--	--<--	16557889<--	--<--	16557889	--<1324631	17882520
13	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	235,56	104,00<--	--<--	24498<--	--<--	24498	--<1960	26458
14	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	64,5	20934,67	1073,05	1350286	69211	18577	1175286	2727618

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3054139	19573,62 402525,00 --	449,99 -- --	1262498 122937 --	29024 -- --	122937 --	202046 9835	132772
16	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	64,5	387528,00 --	-- --	24995556 --	-- --	24995556 --	1999644	26995200
17	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00646	416359,00 --	-- --	2690 --	-- --	2690 --	215	2905
18	241-102-0248 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм	м/359х9/	114,7	39031,00 --	-- --	4476856 --	-- --	4476856 --	358148	4835004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70468674 4858138	1867259 541716	63743277 --	4917548 6030896	81417120

РАЗДЕЛ 3. Устройство плашки секция 1-8

		Бетонирование подбетонки									
19	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	81,1	3226,73 1209,55	2012,68 1029,50	261688 98095	163228 83492	365	168876 34445	465009
20	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	81,1	3728,00 --	-- --	302341 --	-- --	302341	24187	326528
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство В10	м3	81,1	2953,51 1752,30	1201,15 335,95	239530 142112	97414 27246	4	154115 31492	425137
22	212-101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	82,722	16667,00 --	-- --	1378728 --	-- --	1378728	110298	1489026
		Бетонирование фундаментной плиты секция 1-8									
23	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство	м3	781,4	26395,92 4269,20	1953,48 510,00	20625772 3335953	1526449 398514	15763370	3398365 1921931	25946068
24	212-101-2301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	837,828	20674,00 --	-- --	17321256 --	-- --	17321256	1385700	18706956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	65,54	20934,67 19573,62	1073,05 449,99	1372058 1282855	70327 29492	18876	1194236 205304	2771598
26	261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	246,42	104,00<--	--<--	25628<--	--<--	25628	--<2050	27678
27	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3131	402525,00<--	--<--	126031<--	--<--	126031	--<10082	136113
28	214-210-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 20 до 40 мм	т	65,23	387528,00<--	--<--	25278451<--	--<--	25278451	--<2022276	27300727
29	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	6,5211	416359,00<--	--<--	2715119<--	--<--	2715119	--<217209	2932328
30	241-102-0248 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм	м/359х9/	114,7	39031,00<--	--<--	4476856<--	--<--	4476856	--<358148	4835004
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				74123458	1857418	67407025	4915592	85362172
		РАЗДЕЛ 4. Устройство перегородок из газоблока секция 1-7									
31	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	9045	3248,20<2315,89	81,92<24,27	29379969<20947225	740966<219522	7691778	19685075<3925204	52990247
32	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	904,5	26723,00<--	--<--	24170954<--	--<--	24170954	--<1933676	26104630
33	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	944	5150,06	473,30	4861657	446796	1597342	2789564	8263319
33.15	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,00882 8,32608	2984,66<836,00	192,81	2817519	182013	6961	612098	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											6100700
34	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	188	26723,00	--	5023924	--	5023924	--	5425838
					--	--	--	--		401914	
35	1108-0401-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)/250/	2515,2	5027,46	445,64	12645067	1120874	4255969	7193124	21425246
					2889,72	185,40	7268224	466318		1587055	
36	213-301-0102 РСНБ РК 2015	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	м3	628,8	26723,00	--	16803422	--	16803422	--	18147696
					--	--	--	--		1344274	
37	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,945	408331,00	--	794204	--	794204	--	857740
					--	--	--	--		63536	
38	1108-0201-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные сложные из камней керамических. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	7,42	13997,45	1337,24	103861	9923	21229	70343	188140
38.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02 0,1484	9799,02 30,00	394,69	72709	2929	4	13936	
39	213-101-0501 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,002226	63559,00	--	141	--	141	--	152
					--	--	--	--		11	
40	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	6,9	28865,06	1799,45	199169	12416	6613	141862	368313
40.5	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0.7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726 0,050094	26107,20 132012,00	945,03	180140	6521	6613	27282	
41	234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	6,9	31143,00	--	214887	--	214887	--	232078
					--	--	--	--		17191	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				94197255	2330975	60580463	29879968	134003399

РАЗДЕЛ 5. Устройство перегородок из газоблока секция 1-8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1108-0401-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа более 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8439,3	3248,20	81,92	27412534	691348	7176696	18366860	49441746
					2315,89	24,27	19544490	204822		3662352	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27412534	691348	7176696	18366860	49441746
							19544490	204822	--	3662352	
		ИТОГО ПО Акту:	Тенге								388168780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Сметная прибыль	Тенге							28769580	

Всего	**388 168 780**
НДС 12%	**46 580 254**
ИТОГО	**434 749 034**

Заказчик _____ **2022**

Подрядчик2022г

Начальник участка _____ **2022г**

Тех.надзор _____ **2022г**

Инженер ПТО _____ **2022г**