ВидДокум. KR (Счет от кредитора) Сменный документ

АвторВремяСохрам	ARSDAULETOVA	Провел	BKENZHEBAEVA		
№ документа	5200009371	БЕ	UP01	ФинансовГод	2013
Д/докум.	31.05.2013	Дата проводки	24.06.2013	Период	06
Ссылка	00000000193				
ВалютаДокум	KZT				
ТекстЗглДокум	AkTogan/KK Стр-во дорог/М				

Поз	КП	ГлавКнига	Счет	Кратний текст счета	Из	Сумма	Вал	Сумма во ВВ	Сумма-ВВ2	МВЗ	Заказ	СПП-элемент	Присвоение	ВПот	Текст	№ договора
1	31	3310.0010	10955	АК ТОГАН ТОО	КЗ	29,228,138.94-	KZT	29,228,138.94-	192,874.09-				1202016		AkTogan/KK Стр-во дорог/Май13/1202016	
2	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	1,264,996.58	KZT	1,264,996.58	8,347.60			FD11038/03/23	20130624			
3	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	2,523,253.23	KZT	2,523,253.23	16,650.74			FD11038/03/25	20130624			
4	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	2,462,593.75	KZT	2,462,593.75	16,250.45			FD11038/03/26	20130624			
5	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	4,053,220.07	KZT	4,053,220.07	26,746.87			FD11038/03/27	20130624			
6	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	3,001,789.11	KZT	3,001,789.11	19,808.56			FD11038/03/28	20130624			
7	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	2,610,470.09	KZT	2,610,470.09	17,226.28			FD11038/03/29	20130624			
8	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	2,352,038.58	KZT	2,352,038.58	15,520.91			FD11038/03/30	20130624			
9	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	1,799,363.34	KZT	1,799,363.34	11,873.85			FD11038/03/31	20130624			
10	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	2,965,172.13	KZT	2,965,172.13	19,566.93			FD11038/03/32	20130624			
11	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	2,378,495.37	KZT	2,378,495.37	15,695.50			FD11038/03/07	20130624			
12	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги	КЗ	685,160.38	KZT	685,160.38	4,521.32			FD11038/03/08	20130624			
13	40	1420.5303	1420.5303	12%НДС - проч 256ст	КЗ	3,131,586.31	KZT	3,131,586.31	20,665.08				52000093712013			

51/123004
52/93271
1-19

51/123204
52/9371.

Счет-фактура № 00000000193 от 31 Мая 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" **(2)**

БИН и его адрес места нахождения поставщика: БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: Ул.Мостовая б\н, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002769 от 27.05.12 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ68998UTB0000091266 в АО "Цесна Банк", , БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт на работы № 1202016, ЗНУ № 649721 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" **(10)**

БИН и адрес место нахождения получателя: БИН: 940540000210, 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА Банк", г.Кызылорда, БИК ABKZKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Согласно акту выполненных работ за май месяц 2013г. строительство подъездной автодороги к скв. № 11-ГОР,146,147,148,149,150,229,243,257,358,403,406 на м\р "Кызылкия"			26 096 552,63	26 096 552,63	12%	3 131 586,31	29 228 138,94		
Всего по счету:					**26 096 552,63**		**3 131 586,31**	**29 228 138,94**		

Руководитель организации Орынбасарұлы Қ.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

Главный бухгалтер организации Ан А. Н.
(Ф.И.О., подпись)

Сулейменова А.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Казахстан Республикасы Қызылорда Қаласы * Республика Казахстан город Кызылорда * Товарищество с ограниченной ответственностью «Ак тоган» * Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Ак тоган»

6268 03/06/13

ТЕКСЕРІЛДІ / ПРОВЕРЕНО / VERIFIED
АЙНАРА РЭДАУЛЕТОВА / AINARA RSDAULETOVA
Бухгалтер / Accountant
Сума / Дата / Date 03/06/13.

№3126

1-10

См. разбивку FO11038/0

52/93

Счет-фактура № 00000000193 от 31 Мая 2013 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" (2)
БИН и его адрес места нахождения поставщика: БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: 120018, Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002769 от 27.06.12

Банковский счет поставщика: KZ68998UTB0000091266 в АО "Цесна Банк", , БИК TSESKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт на работы № 1202016, ЗНУ № 649721 (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 г.Кызылорда ул.Казыбек би 13 (4)
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 940640001718, 120018, Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12 (7)
(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: , БИН и адрес грузополучателя: БИН: , (8)
(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" (9)
БИН и адрес место нахождения получателя: БИН: 940540000210, 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (10)

Банковский счет получателя: KZ6183201T0200047001 в АО "Ситибанк Казахстан", , БИК CITIKZKA (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Согласно акту выполненных работ за май месяц 2013г. строительство подъездной автодороги к скважине № 118 на м\р "Кызылкия"			26 096 552,63	26 096 552,63	12%	3 131 586,31	29 228 138,94		
Всего по счету:					26 096 552,63		3 131 586,31	29 228 138,94		

Руководитель организации Орынбасарұлы Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ан А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Сулейменова А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Объект: Подъездные автодороги к скважинам № 11-ГОР,146,147,148,149,150,229,243,257,358,403,406 на м/р Кызылкия /
Roads to new wells # 11-HOR,146,147,148,149,150,229,243,257,358,403,406 Kyzylkiya field

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721/ WSO # 649721
Проект КК-12-06/Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2012г.
Performed work Action in may 2012
строительства автодороги к скважине на месторождений Кызылкия
Well development and road constuction at Kyzylkiya field

№ п./п	Наименование затрат	Объемы работ по контракту		Стоимость по контракту		Выполнение объемов работ					
						с начало строительства			за отчетный месяц		
		Ед. изм.	Кол-во	единицы в тенге	всего в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге
1	**Строительство подъездных автодорог к скважинам. В том числе**	**км**	**3,148**	**6 739 942,06**	**21 217 337,60**	**2,177**	**69,16**	**14 672 853,86**	**2,177**	**69,16**	**14 672 853,86**
	к скв 11-ГОР	км	0,418	6 739 942,06	2 817 295,78	0,293	70,10	1 974 803,02	0,293	70,10	1 974 803,02
	к скв 146	км	0,065	6 739 942,06	438 096,23	0,065	100,00	438 096,23	0,065	100,00	438 096,23
	к скв 147	км	0,058	6 739 942,06	390 916,64	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	к скв 148	км	0,132	6 739 942,06	889 672,35	0,129	97,73	869 452,53	0,129	97,73	869 452,53
	к скв 149	км	0,122	6 739 942,06	822 272,93	0,120	98,36	808 793,05	0,120	98,36	808 793,05
	к скв 150	км	0,356	6 739 942,06	2 399 419,37	0,356	100,00	2 399 419,37	0,356	100,00	2 399 419,37
	к скв 229	км	0,222	6 739 942,06	1 496 267,14	0,200	90,09	1 347 988,41	0,200	90,09	1 347 988,41
	к скв 243	км	0,206	6 739 942,06	1 388 428,06	0,190	92,23	1 280 588,99	0,190	92,23	1 280 588,99
	к скв 257	км	0,175	6 739 942,06	1 179 489,86	0,131	74,86	882 932,41	0,131	74,86	882 932,41
	к скв 358	км	0,469	6 739 942,06	3 161 032,83	0,328	69,94	2 210 701,00	0,328	69,94	2 210 701,00
	к скв 403	км	0,593	6 739 942,06	3 996 785,64	0,282	47,55	1 900 663,66	0,282	47,55	1 900 663,66
	к скв 406	км	0,332	6 739 942,06	2 237 660,76	0,083	25,00	559 415,19	0,083	25,00	559 415,19
2	**Возведение земляного полотна на примыканиях и пересечениях . В том числе**	**шт**	**20**	**502 980,75**	**10 059 615,00**	**15,95**	**79,75**	**8 022 542,96**	**15,95**	**79,75**	**8 022 542,96**
	к скв 11-ГОР	шт	1	502 980,75	502 980,75	0,75	75,00	377 235,56	0,75	75,00	377 235,56
	к скв 146	шт	1	502 980,75	502 980,75	1,00	100,00	502 980,75	1,00	100,00	502 980,75
	к скв 147	шт	1	502 980,75	502 980,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 148	шт	2	502 980,75	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50
	к скв 149	шт	2	502 980,75	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50
	к скв 150	шт	2	502 980,75	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50
	к скв 229	шт	2	502 980,75	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50
	к скв 243	шт	2	502 980,75	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50	2,00	100,00	1 005 961,50
	к скв 257	шт	2	502 980,75	1 005 961,50	1,50	75,00	754 471,13	1,50	75,00	754 471,13
	к скв 358	шт	2	502 980,75	1 005 961,50	1,50	75,00	754 471,13	1,50	75,00	754 471,13
	к скв 403	шт	2	502 980,75	1 005 961,50	0,95	47,50	477 831,71	0,95	47,50	477 831,71
	к скв 406	шт	1	502 980,75	502 980,75	0,25	25,00	125 745,19	0,25	25,00	125 745,19
3	**Строительство разворотных площадок. В том числе**	**шт**	**15**	**323 909,60**	**4 858 794,00**	**10,50**	**70,00**	**3 401 155,80**	**10,50**	**70,00**	**3 401 155,80**
	к скв 11-ГОР	шт	1	323 919,60	323 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 146	шт	1	323 919,60	323 919,60	1,00	100,00	323 919,60	1,00	100,00	323 919,60
	к скв 147	шт	1	323 919,60	323 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 148	шт	2	323 919,60	647 839,20	2,00	100,00	647 839,20	2,00	100,00	647 839,20
	к скв 149	шт	2	323 919,60	647 839,20	2,00	100,00	647 839,20	2,00	100,00	647 839,20
	к скв 150	шт	2	323 919,60	647 839,20	2,00	100,00	647 839,20	2,00	100,00	647 839,20
	к скв 229	шт	2	323 919,60	647 839,20	2,00	100,00	647 839,20	2,00	100,00	647 839,20
	к скв 243	шт	1	323 919,60	323 919,60	1,00	100,00	323 919,60	1,00	100,00	323 919,60
	к скв 257	шт	1	323 919,60	323 919,60	0,50	50,00	161 959,80	0,50	50,00	161 959,80
	к скв 403	шт	1	323 919,60	323 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 406	шт	1	323 919,60	323 919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Пересечение с ВЛ,наращивание траверсы**	**шт**	**4**	**317 369,24**	**1 269 476,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	к скв 146	шт	2	317 369,24	634 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 257	шт	2	317 369,24	634 738,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Знаки. В том числе**	**шт**	**36**	**37 491,58**	**1 349 696,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	к скв 11-ГОР	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 146	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	к скв 147	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 148	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 149	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 150	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 229	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 243	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 257	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 358	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 403	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 406	шт	3,00	37 491,58	112 474,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Сигнальные столбики. В том числе**	**шт**	**340**	**4 165,73**	**1 416 348,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	к скв 11-ГОР	шт	25	4 165,73	104 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 146	шт	25	4 165,73	104 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 147	шт	25	4 165,73	104 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 148	шт	25	4 165,73	104 143,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 149	шт	30	4 165,73	124 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 150	шт	30	4 165,73	124 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 229	шт	30	4 165,73	124 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 243	шт	30	4 165,73	124 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 257	шт	30	4 165,73	124 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 358	шт	30	4 165,73	124 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 403	шт	30	4 165,73	124 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к скв 406	шт	30	4 165,73	124 971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого без НДС				**40 171 268,64**			**26 096 552,63**			**26 096 552,63**

Заказчик :

Подрядчик :

Технический Директор
Орынбасарулы К

#8643

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект KK-12-06 /Project KK-12-06

АКТ

приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013

Строительство автодорог к скважине № 11-Гор на м/р Кызылкия/ Roads to new wells # 11- Hor Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,418**	**70,00**	**0,293**	**70,00**	**0,293**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,418	90,00	0,376	90,00	0,376
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,418	50,00	0,209	50,00	0,209
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**1**	**75,00**	**0,750**	**75,00**	**0,750**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	1	100,00	1,000	100,00	1,000
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	1	50,00	0,500	50,00	0,500
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**25**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект KK-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 146 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 146 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,065**	**100,00**	**0,065**	**100,00**	**0,065**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,065	100,00	0,065	100,00	0,065
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,065	100,00	0,065	100,00	0,065
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**1**	**100,00**	**1,000**	**100,00**	**1,000**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	1	100,00	1,000	100,00	1,000
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	1	100,00	1,000	100,00	1,000
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**100,00**	**1,000**	**100,00**	**1,000**
4	**Пересечение с ВЛ,наращивание траверсы**	**шт**	**2**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
5	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
6	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**25**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект КК-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 148 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 148 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,132**	**98,00**	**0,129**	**98,00**	**0,129**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,132	100,00	0,132	100,00	0,132
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,132	96,00	0,127	96,00	0,127
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**2**	**100,00**	**2,000**	**100,00**	**2,000**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**2**	**100,00**	**2,000**	**100,00**	**2,000**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**25**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект КК-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 149 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 149 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,122**	**98,00**	**0,120**	**98,00**	**0,120**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,122	100,00	0,122	100,00	0,122
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,122	96,00	0,117	96,00	0,117
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**2**	**100,00**	**2,000**	**100,00**	**2,000**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**2**	**100,00**	**2,000**	**100,00**	**2,000**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект KK-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 150 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 150 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,356**	**100,00**	**0,356**	**100,00**	**0,356**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,356	100,00	0,356	100,00	0,356
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,356	100,00	0,356	100,00	0,356
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**2**	**100,00**	**2,000**	**100,00**	**2,000**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**2**	**100,00**	**2,000**	**100,00**	**2,000**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект KK-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 229 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 229 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,222**	**90,00**	**0,200**	**90,00**	**0,200**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,222	100,00	0,222	100,00	0,222
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,222	80,00	0,178	80,00	0,178
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**2**	**100,00**	**2,000**	**100,00**	**2,000**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**2**	**100,00**	**2,000**	**100,00**	**2,000**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект КК-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 243 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 243 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,206**	**92,00**	**0,190**	**92,00**	**0,190**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,206	100,00	0,206	100,00	0,206
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,206	84,00	0,173	84,00	0,173
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**2**	**100,00**	**2,000**	**100,00**	**2,000**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**100,00**	**1,000**	**100,00**	**1,000**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект KK-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 257 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 257 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,175**	**75,00**	**0,131**	**75,00**	**0,131**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,175	100,00	0,175	100,00	0,175
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,175	50,00	0,088	50,00	0,088
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**2**	**75,00**	**1,500**	**75,00**	**1,500**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	2	50,00	1,000	50,00	1,000
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**50,00**	**0,500**	**50,00**	**0,500**
4	**Пересечение с ВЛ,наращивание траверсы**	**шт**	**2**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
5	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
6	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект КК-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 358 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 358 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,469**	**70,00**	**0,328**	**70,00**	**0,328**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,469	90,00	0,422	90,00	0,422
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,469	50,00	0,235	50,00	0,235
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**2**	**75,00**	**1,500**	**75,00**	**1,500**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	2	100,00	2,000	100,00	2,000
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	2	50,00	1,000	50,00	1,000
3	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
4	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект KK-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 403 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 403 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,593**	**47,50**	**0,282**	**47,50**	**0,282**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,593	95,00	0,563	95,00	0,563
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,593	0,00	0,000	0,00	0,000
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**2**	**47,50**	**0,950**	**47,50**	**0,950**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	2	95,00	1,900	95,00	1,900
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	2	0,00	0,000	0,00	0,000
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**0,00**	**0,000**	**0,00**	**0,000**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / **Джармаханов К.**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / **Байдусенов С.**

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ **Р.Калмурзаев**

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1202016 / Contract № 1202016
ЗНУ № 649721 / WSO # 649721
Проект KK-12-06 /Project KK-12-06

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2013 года/Performed work Action in may 2013
Строительство автодорог к скважине № 406 на м/р Кызылкия/
Roads to new wells # 406 Kyzylkiya

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по проекту		Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.месяц	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,332**	**25,00**	**0,083**	**25,00**	**0,083**
1.1.	Устройство зем.полотна дороги	км	0,332	50,00	0,166	50,00	0,166
1.2.	Устройство покрытия из ГПС дороги	км	0,332	0,00	0,000	0,00	0,000
2	**Строительство примыкании**	**шт**	**1**	**25,00**	**0,25**	**25,00**	**0,25**
2.1.	Устройство зем.полотна примыкании	шт	1	50,00	0,50	50,00	0,50
2.2.	Устройство покрытия из ГПС примыкании	шт	1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Строительство разворотной площадки**	**шт**	**1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Главный специалист ОКС АО "ПККР" _____ Бисенов К. / Джармаханов К.

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Шагиров Б. / Байдусенов С.

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Разбивка затрат

ТОО "Ак Тоган"

Счет фактура № 193 от 31 мая 2013г.

Контракт 1202016

SubWBS Element	Description Russian	сумма, тенге
FD11038/03/23	Подъездная дорога к скважине КК-146	1 264 996,58
FD11038/03/25	Подъездная дорога к скважине КК-148	2 523 253,23
FD11038/03/26	Подъездная дорога к скважине КК-149	2 462 593,75
FD11038/03/27	Подъездная дорога к скважине КК-150	4 053 220,07
FD11038/03/28	Подъездная дорога к скважине КК-229	3 001 789,11
FD11038/03/29	Подъездная дорога к скважине КК-243	2 610 470,09
FD11038/03/30	Подъездная дорога к скважине КК-11ГОР	2 352 038,58
FD11038/03/31	Подъездная дорога к скважине КК-257	1 799 363,34
FD11038/03/32	Подъездная дорога к скважине КК-358	2 965 172,13
FD11038/03/07	Подъездная дорога к скважине КК-403	2 378 495,37
FD11038/03/08	Подъездная дорога к скважине КК-406	685 160,38
Итого		26 096 552,63

Специалист ГКП : Л.Шин

АО РККР

WORK/SERVICE ORDER (WSO)
ЗАЯВКА НА РАБОТЫ/УСЛУГИ (ЗНУ)

WSO # 649721
ЗНУ №
Schedule (Term/Duration of WSO):
График (срок/длительность ЗНУ)
19.04.2013 - 02.06.2013
Contact person/telephone
Контактное лицо/телефон
CCD
Contract #/ № контракта: 1202016

Contractor/Подрядчик: 10955
АК TOGAN LLP / Фирма АК ТОГАН ТОО

Address/ Адрес:
МОСТОВАЯ Б/Н
КЫЗЫЛОРДА

Telephone/телефон: 7242 21 42 04
Fax/факс:
E-mail/адрес эл.почты:

Ref.# ГПР-45ДН

Currency/Валюта KZT

Poz. Service Поз. Услуга	Description Описание	Quantity UOM Количество ЕИ	Unit price Цена	Cost Стоимость
10	**1206 КК Дороги к 12 скв.**	**1.000 EP**	**14,074,716.00**	**14,074,716.00**

The item covers the following services:

101010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 851,538.470EP — 1.00 — 851,538.47

G/L Account: 2930.4400 **WBS-element:** FD11038/03/23 Access road to KK-146

201010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 1,434,434.980 EP — 1.00 — 1,434,434.98

G/L Account: 2930.4400 **WBS-element:** FD11038/03/24 Access road to KK-147

301010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 236,837.810EP — 1.00 — 236,837.81

G/L Account: 2930.4400 **WBS-element:** FD11038/03/25 Access road to KK-148

401010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 250,926.520EP — 1.00 — 250,926.52

G/L Account: 2930.4400 **WBS-element:** FD11038/03/26 Access road to KK-149

501010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 237,446.640EP — 1.00 — 237,446.64

G/L Account: 2930.4400 **WBS-element:** FD11038/03/27 Access road to KK-150

601010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 385,725.370EP — 1.00 — 385,725.37

G/L Account: 2930.4400 **WBS-element:** FD11038/03/28 Access road to KK-229

701010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 345,285.710EP — 1.00 — 345,285.71

G/L Account: 2930.4400 **WBS-element:** FD11038/03/29 Access road to KK-243

801010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы) 1,508,775.540 EP — 1.00 — 1,508,775.54

Poz. Service Поз. Услуга	Description Описание	Quantity UOM Количество ЕИ	Unit price Цена	Cost Стоимость
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/30 Acces road to KK-11HW			
901010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	1,582,192.740 EP		1.00	1,582,192.74
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/31 Access road to KK-257			
1001010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	1,439,268.840EP		1.00	1,439,268.84
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/32 Access road to KK-358			
1101010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	3,185,436.010EP		1.00	3,185,436.01
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/07 Acc road to well KK-403			
1201010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	2,616,847.370EP		1.00	2,616,847.37
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/08 Acc road to well KK-406			
20	**1206 КК Дороги к 12 скв.**	**1.000 EP**	**26,096,552.63**	**26,096,552.63**
The item covers the following services:				
101010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	1,264,996.580 EP		1.00	1,264,996.58
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/23 Access road to KK-146			
201010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	2,523,253.230 EP		1.00	2,523,253.23
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/25 Access road to KK-148			
301010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	2,462,593.750 EP		1.00	2,462,593.75
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/26 Access road to KK-149			
401010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	4,053,220.070 EP		1.00	4,053,220.07
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/27 Access road to KK-150			
501010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	3,001,789.110 EP		1.00	3,001,789.11
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/28 Access road to KK-229			
601010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	2,610,470.090 EP		1.00	2,610,470.09

Poz. Service Поз. Услуга	Description Описание	Quantity UOM Количество ЕИ	Unit price Цена	Cost Стоимость
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/29 Access road to KK-243			
701010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	2,352,038.580 EP		1.00	2,352,038.58
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/30 Acces road to KK-11HW			
801010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	1,799,363.340 EP		1.00	1,799,363.34
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/31 Access road to KK-257			
901010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	2,965,172.130 EP		1.00	2,965,172.13
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/32 Access road to KK-358			
1001010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	2,378,495.370EP		1.00	2,378,495.37
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/07 Acc road to well KK-403			
1101010493Дороги -КАМ,КЮ, ЮК, ВК,СН,ЗКБ(Ед.тарифы)	685,160.380 EP		1.00	685,160.38
G/L Account: 2930.4400	**WBS-element:** FD11038/03/08 Acc road to well KK-406			

Total amount net/ОбщСтоимость нетто **40,171,268.63**

Company Approvals:
Issued By (Department)/ подготовил (отдел)
Name & Signature
Имя и подпись И. Мирхилев

Title/Должность Ведущий ОКС
Date / Дата 20.06.2013г.

Contractor Acceptance:
First Contractor Representative
Первый представитель Подрядчика
Name & Signature
Имя и подпись _____
Title/Должность _____
Date / Дата _____

Утверждено Компанией:
Budget Holder / Руководитель бюджета:
Name & Signature
Имя и подпись Г.Шарапов

Title/Должность нач. ОКС
Date / Дата 20.06.2013г.

Одобрено Подрядчиком
Second Contractor Representative
Второй представитель Подрядчика
Name & Signature
Имя и подпись _____
Title/Должность _____
Date / Дата _____

ПРОВЕРЕНО CHECKED BY ISHLEV I.
Дата / Date 20__