Интерфейс-бухгалтерия		Провел	SSADYKOVA		
№ документа	5200011223	БЕ	UP01	ФинансовГод	2014
Д/докум.	30.06.2014	Дата проводки	31.07.2014	Период	07
Ссылка	00000000209				
ВалютаДокум	KZT				
ТекстЗглДокум	Ак Тоган/Вост.Кумколь/стр				

Поз	КП	ГлавКнига	Счет	Краткий текст счета	К/Н	Сумма	Влт	Сумма во ВВ	Сумма-ВВ2	МВО	Заказ	СПП-элемент	Присвоение	СНр	Текст	ДокумЗакуп
1	31	3310.0010	10955	АК ТОГАН ТОО		910,752.64-	KZT	910,752.64-	4,962.42-				1401164		Ак Тоган/Вост.Кумколь/строительство дорог	
2	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги		268,543.00	KZT	268,543.00	1,463.21			FD14030/03/01	20140731			664523
3	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги		261,000.00	KZT	261,000.00	1,422.11			FD14030/03/02	20140731			664523
4	86	9910.0300	9910.0300	ТП/СП - Услуги		283,629.00	KZT	283,629.00	1,545.41			FD14030/03/05	20140731			664523
5	40	1420.5303	1420.5303	12%НДС - проч 256ст		97,580.64	KZT	97,580.64	531.69				52000112232014		Ак Тоган/Вост.Кумколь/строительство дорог	

БАЛ 223
ИР-01

1-10

Petro Kazakhstan
Kumkol Resources
POSTED
SALTANAT SADYKOVA
TEAM LEADER, FINANCE
DEPARTMENT

АО «ПККР»
Налоговый отдел

51/14123
52/11223

Счет-фактура № 00000000209 от 30 Июня 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" (2)

БИН и его адрес места нахождения поставщика: БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002769 от 27.05.12 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", г.Кызылорда, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на работы № 1401164 ЗНУ№ 664523 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" (10)

БИН и адрес место нахождения получателя: БИН: 940540000210, 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ85922KZT0002023768 в АО БД "RBS (Kazakhstan)", , БИК ABNAKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Согласно акту выполненных работ за июнь месяц 2014г. строительство подъездной автодороги к скв. № 240,245,247,251,253 на м\р Восточный Кумколь	усл	1	813 172,00	813 172,00	12%	97 580,64	910 752,64		
Всего по счету:					813 172,00		**97 580,64**	910 752,64		

Руководитель организации Орынбасарулы К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ан А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Сулейменова А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Petro Kazakhstan Kumkol Resources
РЕГ № / REGISTRATION # 7494 ДАТА / DATE
ВВЕДЕН В SAP / KEYED IN SAP ДАТА / DATE 08/07/14
УТВЕРЖДЕН / APPROVED ДАТА / DATE
БУХ. СЧЕТ / G/L ACCOUNT
МВЗ / COST CENTER
СПП ЭЛЕМЕНТ / WBS ELEMENT
ЗАКАЗ / ORDER

Petro Kazakhstan
УТВЕРЖДЕНО / APPROVED
29.07.14г

Входящий # 1362

Petro Kazakhstan Kumkol Resources
Проверено / Checked By: Айменов Азамат, Бухгалтер КЗ / Aimenov Azamat, Accountant AP
Дата / Date 31.07 20 14 г.

2

8736

52/1122

Счет-фактура № 00000000209 от 30 Июня 2014 г. (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган" (2)

БИН и его адрес места нахождения поставщика: БИН: 940640001718, Адрес места нахождения: 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0002769 от 27.06.12 (2а)

Банковский счет поставщика: KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", г.Кызылорда, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор на работы № 1401164 ЗНУ № 664523 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган". БИН и адрес грузоотправителя: БИН: 940640001718, 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12 (8)

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз". БИН и адрес грузополучателя: БИН: 940540000210,120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (9)

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" (10)

БИН и адрес место нахождения получателя: БИН: 940540000210, 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13.,свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 33001 № 0003932 от 17.08.2012г. тел: 87242-29-93-95 (10а)

Банковскй счет получателя: KZ6183201T0200047001 в АО "Ситибанк Казахстан", , БИК CITIKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Согласно акту выполненных работ за июнь месяц 2014г. строительство подъездной автодороги к скв. № 240,245,247,251,253 на м\р Восточный Кумколь	усл	1	813 172,00	813 172,00	12%	97 580,64	910 752,64		
Всего по счету:					813 172,00		97 580,64	910 752,64		

Руководитель организации Орынбасарұлы Қ.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Ан А. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Сулейменова А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Акционерное общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз", 120014 Республика Казахстан., г.Кызылорда ул.Казыбек би 13., тел: 87242-29-93-95 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	940540000210
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак тоган", 120018. Республика Казахстан., г.Кызылорда.,Ул.М.Шокая 291., тел: 87242-21-41-12 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	940640001718

Договор (контракт) Договор на работы № 1401164 ЗНУ№ 664523

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000209	30.06.2014	01.06.2014	30.06.2014

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу, в KZT	стоимость, в KZT
1	2	3	4	5	6	7
1	Согласно акту выполненных работ за июнь месяц 2014г. строительство подъездной автодороги к скв. № 240,245,247,251,253 на м\р Восточный Кумколь		усл	1	910 752,64	910 752,64
			Итого	1	x	910 752,64
				в том числе НДС:		97 580,64

Итого к оплате: Девятьсот десять тысяч семьсот пятьдесят два тенге 64 тиын
В том числе НДС: Девяносто семь тысяч пятьсот восемьдесят тенге 64 тиын
Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации Счет-фактура, Акт выполненных работ

Сдал (Исполнитель) Технический директор / / Орынбасаулы К
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.

Принял (Заказчик) Инженер ОИС
должность *подпись* *расшифровка подписи*
М.П.
Г. Байтасов № 1362

Объект: Подъездные автодороги к скважинам № 240,245,247,251,253 на м/р Восточный Кумколь /
Roads to new wells # 240,245,247,251,253 East Kumkol field

Заказчик: Акционерное Общество "Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
БИН 940540000210, Кызылорда, ул Казыбек би 13
Расчетный счет KZ56319K010000390890 в КФ АО "БТА", Кызылорда, БИК ABKZKZKX
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"Ак тоган"/Cuntructor Limited Liability Partnership "Ak togan"
БИН 940640001718, Кызылорда, ул Мостовая б/н
Расчетный счет KZ608560000003107666 в АО "Банк Центр Кредит", Кызылорда, БИК KCJBKZKX
Контракт № 1401164 / Contract № 1401164
ЗНУ № 664523/ WSO # 664523
Проект ЕК -14-05/Project EK-14-05

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014г.
Performed work Action in June 2014
строительства автодороги к скважинам на месторождений Восточный Кумколь
Well development and road constuction at East Kumkol field

№ п./п	Наименование затрат	Объемы работ по контракту		Стоимость по контракту		Выполнение объемов работ					
						с начало строительства			за отчетный месяц		
		Ед. изм.	Кол-во	единицы в тенге	всего в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге	Фактический объем	в %	стоимость в тенге
1	Строительство подъездных автодорог к скважинам. В том числе	км	0,719	7 543 000,00	5 423 417,00	0,424	58,97	3 198 232,00	0,003	0,56	30 172,000
	к скв 240	км	0,064	7 543 000,00	482 752,00	0,064	100,00	482 752,00	0,001	1,56	7 543,00
	к скв 245	км	0,044	7 543 000,00	331 892,00	0,044	100,00	331 892,00	0,000	0,00	0,00
	к скв 247	км	0,116	7 543 000,00	874 988,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	к скв 251	км	0,179	7 543 000,00	1 350 197,00		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
	к скв 253	км	0,316	7 543 000,00	2 383 588,00	0,316	100,00	2 383 588,00	0,003	1	22 629,00
2	Строительство примыканий и пересечений. В том числе	шт	5,00	560 000,00	2 800 000,00	3,00	60,00	1 680 000,00	0,0	0,00	0,000
	к скв 240	шт	1,00	560 000,00	560 000,00	1,00	100,00	560 000,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 245	шт	1,00	560 000,00	560 000,00	1,00	100,00	560 000,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 247	шт	1,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 251	шт	1,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 253	шт	1,00	560 000,00	560 000,00	1,00	100,00	560 000,00	0,0	0,00	0,00
3	Строительство разворотных площадок. В том числе	шт	5,00	323 000,00	1 615 000,00	3,00	60,00	969 000,00	0,0	0,00	0,000
	к скв 240	шт	1,00	323 000,00	323 000,00	1,00	100,00	323 000,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 245	шт	1,00	323 000,00	323 000,00	1,00	100,00	323 000,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 247	шт	1,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 251	шт	1,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 253	шт	1,00	323 000,00	323 000,00	1,00	100,00	323 000,00	0,0	0,00	0,00
4	Пересечение с ВЛ,наращивание траверсы. В том числе	шт	4,00	520 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,000
	к скв 251	шт	2,00	520 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 253	шт	2,00	520 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
5	Устройство дорожных знаков. В том числе	шт	15,00	41 000,00	615 000,00	9,00	60,00	369 000,00	9,0	60,00	369 000,000
	к скв 240	шт	3,00	41 000,00	123 000,00	3,00	0,00	123 000,00	3,0	100,00	123 000,00
	к скв 245	шт	3,00	41 000,00	123 000,00	3,00	0,00	123 000,00	3,0	100,00	123 000,00
	к скв 247	шт	3,00	41 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 251	шт	3,00	41 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 253	шт	3,00	41 000,00	123 000,00	3,00	0,00	123 000,00	3,0	100,00	123 000,00
6	Устройство сигальных столбиков. В том числе	шт	150,00	4 600,00	690 000,00	90,00	60,00	414 000,00	90,0	60,00	414 000,000
	к скв 240	шт	30,00	4 600,00	138 000,00	30,00	0,00	138 000,00	30,0	100,00	138 000,00
	к скв 245	шт	30,00	4 600,00	138 000,00	30,00	0,00	138 000,00	30,0	100,00	138 000,00
	к скв 247	шт	30,00	4 600,00	138 000,00		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 251	шт	30,00	4 600,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	к скв 253	шт	30,00	4 600,00	138 000,00	30,00	0,00	138 000,00	30,0	100,00	138 000,00
	Итого:				**13 223 417,00**			**6 630 232,00**			**813 172,00**

Заказчик:

Подрядчик:

Технический Директор
Сорынбасарулы К

1362

1643 [illegible]

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1401164 / Contract № 1401164
ЗНУ № 664523 / WSO # 664523
Проект EK-14-05 /Project EK-14-05

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года/Performed work Action in June 2014
Строительство автодорог к скважине № 240 на м/р Восточный Кумколь/
Roads to new wells # 240 East Kumkol

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.период	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,064**	**100,00**	**100,0**	**0,064**	**1,00**	**0,001**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,064	15,00	15,00	0,064	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,064	10,00	10,00	0,064	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,064	6,00	6,00	0,064	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,064	6,00	6,00	0,064	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,064	10,00	10,00	0,064	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,064	6,00	6,00	0,064	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,064	6,00	6,00	0,064	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	0,064	30,00	30,00	0,064	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,064	5,50	5,50	0,064	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	0,064	3,00	3,00	0,064	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	0,064	1,50	1,50	0,064	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	0,064	1,00	1,00	0,064	1,00	0,064
2	**Строительство примыкании и пересечений**	шт	**1**	**100,00**	**100,0**	**1,0**	**0,00**	**0,000**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	м	20,00	18,0	18,0	20,00	0,00	0,000
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	м	20,00	30,0	30,0	20,00	0,00	0,000
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.7.	Устроиство дорожной одежды	м	20,00	30,0	30,0	20,00	0,00	0,000
3	**Разворотная площадка**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,0**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,0**	**3,00**	**100,00**	**3,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**100,00**	**100,0**	**30,00**	**100,00**	**30,00**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1401164 / Contract № 1401164
ЗНУ № 664523 / WSO # 664523
Проект EK-14-05 /Project EK-14-05

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года/Performed work Action in June 2014
Строительство автодорог к скважине № 245 на м/р Восточный Кумколь/
Roads to new wells # 245 East Kumkol

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.период	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	**км**	**0,044**	**100,0**	**100,0**	**0,044**	**1,00**	**0,000**
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,044	15,00	15,00	0,044	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,044	10,00	10,00	0,044	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,044	6,00	6,00	0,044	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,044	6,00	6,00	0,044	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,044	10,00	10,00	0,044	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,044	6,00	6,00	0,044	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,044	6,00	6,00	0,044	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	0,044	30,00	30,00	0,044	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,044	5,50	5,50	0,044	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	0,044	3,00	3,00	0,044	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	0,044	1,50	1,50	0,044	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	0,044	1,00	1,00	0,044	1,00	0,044
2	**Строительство примыкании и пересечений**	шт	1	**100,00**	**100,0**	**1,0**	**0,00**	**0,000**
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	м	20,00	18,0	18,0	20,00	0,00	0,000
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	м	20,00	30,0	30,0	20,00	0,00	0,000
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.7.	Устроиство дорожной одежды	м	20,00	30,0	30,0	20,00	0,00	0,000
3	**Разворотная площадка**	**шт**	**1**	**100,00**	**100,0**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
4	**Установка знаков**	**шт**	**3**	**100,00**	**100,0**	**3,00**	**100,00**	**3,00**
5	**Установка сигнальных столбиков**	**шт**	**30**	**100,00**	**100,0**	**30,00**	**100,00**	**30,00**

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Заказчик: Акционерное Общество "ПККР" / Customer "PKKR" Joint Stock Company
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Актоган"/ Cuntructor Limited Liability Partnership "Aktogan"
Контракт № 1401164 / Contract № 1401164
ЗНУ № 664523 / WSO # 664523
Проект ЕК-14-05 /Project EK-14-05

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2014 года/Performed work Action in June 2014
Строительство автодорог к скважине № 253 на м/р Восточный Кумколь/
Roads to new wells # 253 East Kumkol

№ п/п	Наименование затрат	Объемы работ по разбивке		содержания от основного объема работ	Выполнено с начала строительства		В том числе за отчет.период	
		Ед.изм.	Кол-во	В %-х	В %-х	Кол-во	В %-х	Кол-во
1	**Строительство автодороги**	км	0,316	100,00	100,0	0,316	1,00	0,003
1.1.	Срезка растительного слоя	км	0,316	15,00	15,0	0,316	0,00	0,000
1.2.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	км	0,316	10,00	10,0	0,316	0,00	0,000
1.3.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	км	0,316	6,00	6,0	0,316	0,00	0,000
1.4.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	км	0,316	6,00	6,0	0,316	0,00	0,000
1.5.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	км	0,316	10,00	10,0	0,316	0,00	0,000
1.6.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	км	0,316	6,00	6,0	0,316	0,00	0,000
1.7.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	км	0,316	6,00	6,0	0,316	0,00	0,000
1.8.	Устроиство дорожной одежды	км	0,316	30,00	30,0	0,316	0,00	0,000
1.9.	Полив и укатка дорожной одежды	км	0,316	5,50	5,5	0,316	0,00	0,000
1.10.	Устроиство обочин гравийным грунтом	км	0,316	3,00	3,0	0,316	0,00	0,000
1.11.	Нарезка откосов дороги	км	0,316	1,50	1,5	0,316	0,00	0,000
1.12.	Рекультивация	км	0,316	1,00	1,0	0,316	1,00	0,316
2	**Строительство примыкании и пересечений**	шт	1	100,00	100,0	1,0	0,00	0,000
2.1.	Устройство нижнего слоя земляного полотна	м	20,00	18,0	18,0	20,00	0,00	0,000
2.2.	Планировка нижнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.3.	Полив и укатка нижнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.4.	Устройство верхнего слоя земляного полотна	м	20,00	30,0	30,0	20,00	0,00	0,000
2.5.	Планировка верхнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.6.	Полив и укатка верхнего слоя земляного полотна	м	20,00	5,5	5,5	20,00	0,00	0,000
2.7.	Устроиство дорожной одежды	м	20,00	30,0	30,0	20,00	0,00	0,000
3	**Разворотная площадка**	шт	1	100,00	100,0	1,00	0,00	0,00
4	**Установка знаков**	шт	3	100,00	100,0	3,00	100,00	3,00
5	**Установка сигнальных столбиков**	шт	30	100,00	100,0	30,00	100,00	30,00

Ведущий инженер ОКС АО "ПККР" _____ Жакупов Ш. / Шагиров Б

Нач. ПТО ТОО "Ак тоган" _____ Р.Калмурзаев

Разбивка

счета №209 от 30 июня 2014г.

ТОО "Ак тоган" **1401164** **ЗНУ 664523**

Система сбора нефти на м/р Южный Кумколь

№ п/п	Наименование проекта	СПП элемент	Стоимость за отчетный период
1	Подъездная дорога к скважине №240	FD14030/03/01	268,543.00
	Подъездная дорога к скважине №245	FD14030/03/02	261,000.00
	Подъездная дорога к скважине №247	FD14030/03/03	-
2	Подъездная дорога к скважине №251	FD14030/03/04	-
3	Подъездная дорога к скважине №253	FD14030/03/05	283,629.00
ВСЕГО:			**813,172.00**

Специалист по контролю затрат **Примбетов А.**

8736

АО PKKR

WORK/SERVICE ORDER (WSO)
ЗАЯВКА НА РАБОТЫ/УСЛУГИ (ЗНУ)

WSO # 664523
ЗНУ №

Schedule (Term/Duration of WSO):
График (срок/длительность ЗНУ)
22.05.2014 - 09.06.2014
Contact person/telephone
Контактное лицо/телефон
CCD
Contract #/ № контракта: 1401164

Contractor/Подрядчик: 10955
AK TOGAN LLP / Фирма АК ТОГАН ТОО

Address/ Адрес:
МОСТОВАЯ Б/Н
КЫЗЫЛОРДА

Telephone/телефон: 7242 21 42 04
Fax/факс:
E-mail/адрес эл.почты:

Ref.# ГПР-19ДН

Currency/Валюта KZT

Poz. Поз.	Service Услуга	Description Описание	Quantity UOM Количество ЕИ	Unit price Цена	Cost Стоимость
10		**14-05 ВК дороги к 5-ти скважинам.**	**1.000 EP**	**6,593,185.00**	**6,593,185.00**

Проект №14-05. Строительство подъеезных автодорог к скважинам № 240, 245, 247, 251, 253 на м/р Восточный Кумколь.

Позиция содержит следующие работы/услуги:

301011691 Строительство дорог на м/р Вос. Кумколь 2,018,988.000 EP 1.00 2,018,988.00
Счет ГК: 2930.4400 **СПП-элемент:** FD14030/03/03 Access road to well № - 247

401011691 Строительство дорог на м/р Вос. Кумколь 3,534,197.000 EP 1.00 3,534,197.00
Счет ГК: 2930.4400 **СПП-элемент:** FD14030/03/04 Access road to well № - 251

501011691 Строительство дорог на м/р Вос. Кумколь 1,040,000.000 EP 1.00 1,040,000.00
Счет ГК: 2930.4400 **СПП-элемент:** FD14030/03/05 Access road to well № - 253

20		**14-05 ВК дороги к 5-ти скважинам.**	**1.000 EP**	**5,817,060.00**	**5,817,060.00**

Позиция содержит следующие работы/услуги:

101011691 Строительство дорог на м/р Вос. Кумколь 1,358,209.000 EP 1.00 1,358,209.00
Счет ГК: 2930.4400 **СПП-элемент:** FD14030/03/01 Access road to well № - 240

201011691 Строительство дорог на м/р Вос. Кумколь 1,214,892.000 EP 1.00 1,214,892.00
Счет ГК: 2930.4400 **СПП-элемент:** FD14030/03/02 Access road to well № - 245

301011691 Строительство дорог на м/р Вос. Кумколь 3,243,959.000 EP 1.00 3,243,959.00
Счет ГК: 2930.4400 **СПП-элемент:** FD14030/03/05 Access road to well № - 253

Poz. Поз.	Service Услуга	Description Описание	Quantity UOM Количество ЕИ	Unit price Цена	Cost Стоимость
30		14-05 ВК дороги к 5-ти скважинам.	1.000 EP	813,172.00	813,172.00

Позиция содержит следующие работы/услуги:

101011691 Строительство дорог на м/р Вос. Кумколь 268,543.000 EP 1.00 268,543.00

Счет ГК: 2930.4400 **СПП-элемент:** FD14030/03/01 Access road to well № - 240

201011691 Строительство дорог на м/р Вос. Кумколь 261,000.000 EP 1.00 261,000.00

Счет ГК: 2930.4400 **СПП-элемент:** FD14030/03/02 Access road to well № - 245

301011691 Строительство дорог на м/р Вос. Кумколь 283,629.000 EP 1.00 283,629.00

Счет ГК: 2930.4400 **СПП-элемент:** FD14030/03/05 Access road to well № - 253

Total amount net/ОбщСтоимость нетто **13,223,417.00**

Company Approvals:
Issued By (Department)/ подготовил (отдел)
Name & Signature
Имя и подпись М. Маркиев
Title/Должность вед. инж. ОКС
Date / Дата 29.07.2014г.

Утверждено Компанией:
Budget Holder / Руководитель бюджета:
Name & Signature
Имя и подпись
Title/Должность
Date / Дата

Petro Kazakhstan
УТВЕРЖДЕНО / APPROVED
АБДУЛЛА АБЕНОВ
Директор по капитальному строительству
АБДУЛЛА АБЕНОВ
Директор, Сервис Снабжения
дата/date 29/07/14г.

Contractor Acceptance:
First Contractor Representative
Первый представитель Подрядчика
Name & Signature
Имя и подпись
Title/Должность
Date / Дата

Одобрено Подрядчиком
Second Contractor Representative
Второй представитель Подрядчика
Name & Signature
Имя и подпись
Title/Должность
Date / Дата

ПРОВЕРЕНО / CHECKED
Дата / Date ____ 201__