Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2011 жылғы «2» қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы актісі

2014 жыл «11» қараша № 6 Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті

Қызылорда облысы Қазалы ауданы әкімінің міндетін атқарушы – С. Мақашовтың 2014 жылғы «30» қазан № 388 өкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

төраға

Мақашов С.Ы. - Қазалы ауданы әкімінің орынбасары, жергілікті атқарушы органның жауапты өкілі;

төрағаның орынбасары

Аңсатбаев Қ.Д. - «Қызылорда облысы бойынша мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және лицензиялау департаменті» мемлекеттік мекемесінің басшысы, мемлекеттік құрылыс инспекторы;

комиссия мүшелері - өкілдер:

Сүйеубаев Ж.О. - «Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы, тапсырыс беруші;

Имандосова Г.Ж. - «Қазалы аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы, санитарлық эпидемиологиялық қадағалау қызметінің өкілі;

Күмісов М.К. - «Қазалы ауданының Төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы өртке қарсы қызмет подполковниті, мемлекеттік өртке қарсы қызмет өкілі;

Құдайбергенова Г.Б. - «Южказэкопроект» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, бас жобалау ұйымының өкілі;

Бижанов К.Қ. - «Жылу-XX1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, бас мердігер;

Есбосынов Н.Н. - «Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы, пайдаланушы ұйымның өкілі.

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп) **«Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, («Жылу-XX1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі)** .
(ұйымның атауы)
Қызылорда облысы Қазалы ауданы, Әйтеке би кенті мекенжайы бойынша **«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінен 120 орындық спорт кешенінің құрылысы» нысанды** пайдалануға қабылдауды ұсынды.

2. Құрылыс Қазалы ауданы Әйтеке би кенті әкімінің 2013 жылғы « 02 » мамыр № 522 жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген.

3. Құрылысты **«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінен 120 орындық спорт кешенінің құрылысы»**

(жұмыстар түрлері)

орындаған бас мердігер **«Жылу-ХХ1» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**

(ұйымның атауы)

және орындаған қосалқы мердігер ұйымдар **«N Строй Сервис» ЖШС құрылыс жұмыстарын** жүзеге асырды.

(ұйымдардың атауы, әрбір ұйым (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актіні қосымшасында көрсетіледі) орындаған жұмыстың түрлері)

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын **«Южказэкопроект» ЖШС-гі (лицензия ГСЛ №000700 16.03.2007 жыл)**

(ұйымның атауы)

орындаған бас жобалаушы **Жалпы түсіндірме қағазын, Сызбалар, Смета, Инженерлі іздестіру бойынша есебін** әзірлеген.

(құжаттамалардың бөліктерінің немесе бөлімдерінің атауы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген

Жобалауға арналған сәулет-жоспарлау тапсырмасы; Қазалы ауданы Әйтеке би кенті әкімінің 02.05.2013 жылғы №522 шешімі;

(ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болған кезде олардың тізбесі актінің қосымшасында көрсетіледі)

6. Құрылыс

(жобаның нөмірі, серияның нөмірі) (үлгі, жеке, қайта қолданылған)

бойынша жүзеге асырылған.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын **«Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі 2014 жылғы «23» қаңтарда №9 бұйрығымен бекіткен**.

(объектіге (кезегі, іске қосу кешені) арналған құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы)

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы: **15 сәуір 2014 жыл; жұмыстың аяқталуы: 15 қараша 2014 жыл;**

құрылыстың ұзақтығы, **7 ай** :

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша _____нақты _____

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мына құжаттамалар ұсынылды:

Жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылған материалдардың сапасын куәландыратын сертификаттар, паспорттар және басқа құжаттар; Жасырын жұмыстарды куәландыру туралы актілер; Сынау туралы актілер

(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымшаның нөмірі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар (мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерден басқа) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б. су құбыр желісінің қуаттылығы	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі
Спорт кешені					
Қабат	Қабат	1-2	1-2	1-2	1-2
Құрылыс көлемі	М3	7307,6	7307,6	7307,6	7307,6
Құрылыс ауданы	М2	887,9	887,9	887,9	887,9
Ғимаратың жалпы ауданы	М2	917,6	917,6	917,6	917,6
Пайдалы ауданы	М2	989,07	989,07	989,07	989,07
Есептік ауданы	М2	908,46	908,46	908,46	908,46
Бу қазандықтары ғимараты					
Қуаттылығы	кВт	162,4	162,4	162,4	162,4
Қабат	Қабат	1	1	1	1
Құрылыс көлемі	М3	366,07	366,07	366,07	366,07
Құрылыс ауданы	М2	88,4	88,4	88,4	88,4

Ғимаратың жалпы ауданы	М2	70,56	70,56	70,56	70,56
Пайдалы ауданы	М2	68,44	68,44	68,44	68,44
Есептік ауданы	М2	68,44	68,44	68,44	68,44

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: **Спорт кешені ғимаратының негізгі материалдары мен конструкциялары: Ірге тасы- ленталық, құрастырмалы бетон блоктар; темір бағаналар ірге тасы – құйылмалы темір бетон, сырқы қабырға – минералмақталы сендвич панелмен қапталған; ішкі қабырғалар – кірпіш, 2-қабатта гипсокартон; тірек, қаңқасы, арқалықтары, сатысы – С345 маркалы металлдан; жабындысы- сендвич панель; едені-бетонды, релин маркалы төсеніш, керамикалық, линолеум; Бу қазандығы ғимаратының негізгі материалдары мен конструкциялары: ірге тасы- ленталық, құрастырмалы бетон блоктар; ішкі, сыртқы қабырғалар – күйдірілген кірпіш; жабындысы – темірбетон плиталар, рубероид, керамзит; едені-бетонды, керамикалық плита**

(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар) (негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар _____ ережеге сәйкес орындалды _____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	**Өлшем бірлігі**	**Жұмыстың көлемі**	**Орындалу мерзімі**
Жолдардың бетін жабу тип-1	Төселген асфальт ($м^2$)	928	қазан 2014 жыл
Жолдардың бетін жабу тип-2	Төселген тротуар плитка ($м^2$)	163	қазан 2014 жыл
Жолдардың, жаяужолдардың бетін жабу тип-3	Төселген асфальт ($м^2$)	87	қазан 2014 жыл
Көгалдандыру жұмысы	Газон ($м^2$) Отырғызылған ағаш көшет (дана)	508 31	қазан 2014 жыл

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:
барлығы **158 410, 290** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: **151 707, 280** мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар **10 211, 340** мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: технологиялық _____

(тұрғын үйлер бойынша толтырылмайды)

сәулет-құрылыс (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған **«Қызылорда облысы Қазалы ауданы Әйтеке би кентінен 120 орындық спорт кешенінің құрылысы» нысаны**

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы

_____ **Мақашов С.Ы.**

Мемлекеттік қабылдау комиссиясы төрағасының орынбасары

_____ **Аңсатбаев Қ.Д.**

Қабылдау комиссиясының мүшелері:

_____ **Сүйеубаев Ж.О.**

_____ **Имандосова Г.Ж.**

_____ **Күмісов М.К.**

_____ **Құдайбергенова Г.Б.**

_____ **Бижанов К.К.**

_____ **Есбосынов Н.Н.**