Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района**
Инженер: **ТОО «Raiymbek & company»**
Подрядчик: **ТОО "JANA KZ QURYLYS"**
Договор: **Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.**
Договор: **Дополнительное соглашение №52/1 от 21.07.2021г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"**

Общая стоимость работ по договору: 569 410 218,72 тенге

Стоимость работ по договору на 2021г.: 377 076 002,40 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала работ: 210 556 517,90 тенге

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ
за июль 2021 года

№ п/п	Наименование видов работ и затрат	Стоимость выполненных работ			
		с начало года		за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области	187 996 890,98	210 556 517,90	187 969 924,81	210 526 315,79
2	Удержание 5%	9 399 844,55	10 527 825,90	9 398 496,24	10 526 315,79
3	Удержание аванса	105 599 107,14	118 271 000,00	105 599 107,14	118 271 000,00
	Сумма к оплате	**72 997 939,29**	**81 757 692,01**	**72 972 321,43**	**81 729 000,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

_____ **Е.Н.Шагирбаев**

Технадзор: ТОО «Raiymbek & company»

Директор _____ **Б.Н.Анарбеков**

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

Директор _____ **М.К.Муталиев**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шардаринского района" акимата Шардаринского района

Инженер: ТОО «Raiymbek & company»
Подрядчик: ТОО "JANA KZ QURYLYS"
Договор: Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №52 от 06.05.2021г.
Договор: Дополнительное соглашение №52/1 от 21.07.2021г. к договору о государственных закупках работ №52 от 06.05.2021г.
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутриквартальных газовых сетей микрорайонов Наурыз и Нур-Отан, города Шардара, Шардаринского района, Туркестанской области"

АКТ №2
выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-1										
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
2	С1241-102-0229 241-102-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		301,2	8687,00	--	2616524	--	2616524	--	2825846
						--	--	--	--		209322	
		СП - 8%										
4	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		918,66	4528,00	--	4159692	--	4159692	--	4492467
						--	--	--	--		332775	
		СП - 8%										
5	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		3	819468,41	231176,59	2458405	693529	31116	2042976	4861492
						577920,00	109950,78	1733760	329852		360111	
		НР - 99%; СП - 8%										
6	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4417,6	1031,00	--	4554546	--	4554546	--	4918910
						--	--	--	--		364364	
		СП - 8%										
		Фасонные части										
7	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,1705	1139952,85	534921,07	194362	91204	3192	128699	348905
						586312,50	176142,36	99966	30032		25845	
		НР - 99%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С1241-112-0226 241-112-0226 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	24	11695,00	--	280680	--	280680	--	303134
		СП - 8%			--	--	--	--		22454	
9	С1241-112-0221 241-112-0221 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 168 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	95	4837,00	--	459515	--	459515	--	496276
		СП - 8%			--	--	--	--		36761	
10	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	536	347,00	--	185992	--	185992	--	200871
		СП - 8%			--	--	--	--		14879	
12	С1241-114-0212 241-114-0212 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	4038,00	--	4038	--	4038	--	4361
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
13	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	949,00	--	949	--	949	--	1025
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 133х3,0 ОПП-2-2600 /26шт/									
15	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,65026	554148,00	--	360340	--	360340	--	389167
		СП - 8%			--	--	--	--		28827	
16	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	157,04	537,00	--	84330	--	84330	--	91076
		СП - 8%			--	--	--	--		6746	
		Крепление горизонтального газопровода Д219х6,0 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /10шт/									
18	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,9261	554148,00	--	513196	--	513196	--	554252
		СП - 8%			--	--	--	--		41056	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50,9	537,00	--	27333	--	27333	--	29520
		СП - 8%			--	--	--	--		2187	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 133х3,0 ОПП-2-2600 /90шт/									
21	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,2509	554148,00	--	1247332	--	1247332	--	1347119
		СП - 8%			--	--	--	--		99787	
22	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	458,1	537,00	--	246000	--	246000	--	265680
		СП - 8%			--	--	--	--		19680	
		Крепление горизонтального газопровода Д159х4,5 на стойке из труб 159х4,5 ОПП-2-5400 /42шт/									
24	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,88962	554148,00	--	2155425	--	2155425	--	2327859
		СП - 8%			--	--	--	--		172434	
25	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	213,78	537,00	--	114800	--	114800	--	123984
		СП - 8%			--	--	--	--		9184	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0 ОПП-2-2600 /646шт/									
26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	6,1864	123465,59	8688,04	763808	53748	53490	455157	1316482
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	656570	3078		97517	
27	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	7,75846	554148,00	--	4299335	--	4299335	--	4643282
		СП - 8%			--	--	--	--		343947	
28	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1324,3	537,00	--	711149	--	711149	--	768041
		СП - 8%			--	--	--	--		56892	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0 ОПП-2-5400 /238шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,41335	123465,59	8688,04	668362	47031	46806	398281	1151974
					106131,20	497,55	574525	2693		85331	
		НР - 69%; СП - 8%									
30	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	8,0444	554148,00	--	4457788	--	4457788	--	4814411
					--	--	--	--		356623	
		СП - 8%									
31	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	487,9	537,00	--	262002	--	262002	--	282962
					--	--	--	--		20960	
		СП - 8%									
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
32	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90	3077,20	--	276948	--	--	199403	514459
					3077,20	--	276948	--		38108	
		НР - 72%; СП - 8%									
33	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	90	927,48	--	83473	--	--	60101	155060
					927,48	--	83473	--		11486	
		НР - 72%; СП - 8%									
34	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-646шт. Устройство	м3	32,88	26027,24	1848,82	855776	60789	604601	186963	1126159
					5790,33	458,28	190386	15068		83419	
		НР - 91%; СП - 8%									
35	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-238шт; ФМ 1-6-7 /0,11М3/-116шт. Устройство	м3	16,61	26027,24	1848,82	432312	30709	305426	94448	568901
					5790,33	458,28	96177	7612		42141	
		НР - 91%; СП - 8%									
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-4/ - 190шт									
136	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,4326	273545,00	--	391881	--	391881	--	423231
					--	--	--	--		31350	
		СП - 8%									
138	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной 12 мм,толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)	т	0,0361	291989,00	--	10541	--	10541	--	11384
					--	--	--	--		843	
		СП - 8%									
140	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,190912	301324,00	--	57526	--	57526	--	62128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4602	
142	С1241-201-0411 241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	1097,00	--	22159	--	22159	--	23932
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
		Окраска газопровода									
149	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	1000	198,36	5,45	198360	5450	87830	72940	293004
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	105080	630		21704	
150	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1000	167,42	3,87	167420	3870	102130	42815	227053
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	61420	630		16819	
		ОКРАСКА ОПОР									
151	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	570	99,17	2,72	56527	1551	25028	20786	83498
		НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	29948	177		6185	
152	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	570	167,42	3,87	95429	2206	58214	24404	129420
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	35009	359		9587	
155	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (57х3,0)	стык	1152	786,43	21,60	905967	24883	46575	509050	1528219
		НР - 61%; СП - 8%			724,40	--	834509	--		113201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34380222	1014970	28587481	4236023	41705544
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4777771	390131	--	3089299	
	Материалы		Тенге				905967				
	Всего заработная плата		Тенге				46575				
		Накладные расходы	Тенге					834509			
		Сметная прибыль	Тенге				509050				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				113201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1528218				461
		Сметная заработная плата	Тенге					834509			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				32042085				
	Материалы		Тенге				1217536				
	Всего заработная плата		Тенге					3096527			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27223073				
		Накладные расходы	Тенге				2873534				
		Сметная прибыль	Тенге				2793250				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37708869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1988

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3096527			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1432170				
	Материалы		Тенге				100296				
	Всего заработная плата		Тенге					1236866			
		Накладные расходы	Тенге				853438				
		Сметная прибыль	Тенге				182848				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2468456				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								856
		Сметная заработная плата	Тенге					1236866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				41705543				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3305
		Сметная заработная плата	Тенге					5167902			

РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка

		Земляные работы									
156	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	7753,042573	203,33	194,58	1576426	1508587	--	259125	1982395
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	67839	292057		146844	
157	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	239,7848218	2343,26	--	561879	--	--	404553	1043747
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	561879	--		77315	
158	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	48,5886164	1952,72	--	94880	--	--	68314	176249
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	94880	--		13055	
159	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	417,8621009	6229,18	180,98	2602938	75625	2013719	531178	3384845
		НР - 99%; СП - 8%			1229,10	54,92	513594	22949		250729	
160	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1311,892642	1018,66	--	1336373	--	--	962188	2482446
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	1336373	--		183885	
161	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6268,417399	19,42	19,42	121733	121733	--	38453	173001
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	53407		12815	
162	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6268,417399	8,59	8,59	53846	53845	--	16970	76481
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,76	--	23569		5665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6268,417399	181,02	81,66	1134709	511879	--	634339	1910572
					99,36	41,19	622830	258196		141524	
		НР - 72%; СП - 8%									
164	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6268,417399	93,46	80,84	585846	506739	8775	137023	780698
					11,22	19,14	70332	119978		57830	
		НР - 72%; СП - 8%									
165	Е11-010107-1306 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	267,2373901	56,33	56,33	15053	15054	--	4200	20794
					--	21,83	--	5834		1540	
		НР - 72%; СП - 8%									
166	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	228,32996	6229,18	180,98	1422308	41323	1100345	290248	1849561
					1229,10	54,92	280640	12540		137005	
		НР - 99%; СП - 8%									
168	С1241-202-0219 241-202-0219 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	60,6	7792,00	--	472195	--	472195	--	509971
					--	--	--	--		37776	
		СП - 8%									
170	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	50,5	6247,00	--	315474	--	315474	--	340712
					--	--	--	--		25238	
		СП - 8%									
172	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	489,85	4963,00	--	2431126	--	2431126	--	2625616
					--	--	--	--		194490	
		СП - 8%									
174	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	565,6	3061,00	--	1731302	--	1731302	--	1869806
					--	--	--	--		138504	
		СП - 8%									
176	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	171,7	2352,00	--	403838	--	403838	--	436145
					--	--	--	--		32307	
		СП - 8%									
1177	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,15	404233,49	111336,77	60635	16700	489	48342	117696
					289642,00	35896,59	43446	5384		8718	
		НР - 99%; СП - 8%									
178	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	888,8	1608,00	--	1429190	--	1429190	--	1543525
					--	--	--	--		114335	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1	356454,33	87754,97	35645	8775	145	29230	70065
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	26725	2800		5190	
180	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	454,5	1119,00	--	508586	--	508586	--	549273
		СП - 8%			--	--	--	--		40687	
181	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	5	356454,33	87754,97	1782272	438775	7262	1461495	3503269
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	1336235	140023		259501	
182	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8231,5	797,00	--	6560506	--	6560506	--	7085346
		СП - 8%			--	--	--	--		524840	
		Фасонные части									
183	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники равнопроходные. Установка	шт.	100	2288,74	1407,68	228874	140768	--	130617	388250
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	88106	43830		28759	
184	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д200	шт	1	57922,34	--	57922	--	57922	--	62556
		СП - 8%			--	--	--	--		4634	
185	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д160	шт	5	27610,12	--	138051	--	138051	--	149095
		СП - 8%			--	--	--	--		11044	
186	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д125	шт	2	15756,27	--	31513	--	31513	--	34034
		СП - 8%			--	--	--	--		2521	
187	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д90	шт	3	10657,18	--	31972	--	31972	--	34530
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
188	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д75	шт	2	9669,96	--	19340	--	19340	--	20887
		СП - 8%			--	--	--	--		1547	
189	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д63	шт	157	7902,27	--	1240656	--	1240656	--	1339909
		СП - 8%			--	--	--	--		99253	
190	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники переходники. Установка	шт.	13	2288,74	1407,68	29754	18300	--	16980	50473
		НР - 99%; СП - 8%			881,06	438,30	11454	5698		3739	
191	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д200/90	шт	1	65728,07	--	65728	--	65728	--	70986
		СП - 8%			--	--	--	--		5258	
192	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д180/90	шт	1	44301,70	--	44302	--	44302	--	47846
		СП - 8%			--	--	--	--		3544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д160/63	шт	7	30090,00	--	210630	--	210630	--	227480
					--	--	--	--		16850	
		СП - 8%									
194	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д125/63	шт	5	22124,89	--	110624	--	110624	--	119474
					--	--	--	--		8850	
		СП - 8%									
195	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д125/75	шт	1	22124,89	--	22125	--	22125	--	23895
					--	--	--	--		1770	
		СП - 8%									
196	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д110/63	шт	3	12680,79	--	38042	--	38042	--	41085
					--	--	--	--		3043	
		СП - 8%									
197	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д90/63	шт	15	12783,70	--	191756	--	191756	--	207096
					--	--	--	--		15340	
		СП - 8%									
198	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д75/63	шт	26	10780,12	--	280283	--	280283	--	302706
					--	--	--	--		22423	
		СП - 8%									
199	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1552,87	955,88	9317	5735	--	5314	15801
					596,99	297,56	3582	1785		1170	
		НР - 99%; СП - 8%									
200	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д160/125	шт	1	11972,25	--	11972	--	11972	--	12930
					--	--	--	--		958	
		СП - 8%									
201	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д160/63	шт	5	15846,43	--	79232	--	79232	--	85571
					--	--	--	--		6339	
		СП - 8%									
202	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д125/110	шт	1	6227,46	--	6227	--	6227	--	6725
					--	--	--	--		498	
		СП - 8%									
203	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д125/63	шт	2	6227,46	--	12455	--	12455	--	13451
					--	--	--	--		996	
		СП - 8%									
204	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д110/90	шт	1	5169,21	--	5169	--	5169	--	5583
					--	--	--	--		414	
		СП - 8%									
205	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д90/75	шт	2	3874,18	--	7748	--	7748	--	8368
					--	--	--	--		620	
		СП - 8%									
206	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д90/63	шт	4	12208,12	--	48832	--	48832	--	52739
					--	--	--	--		3907	
		СП - 8%									
207	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	25	1552,87	955,88	38822	23897	--	22140	65839
					596,99	297,56	14925	7439		4877	
		НР - 99%; СП - 8%									
208	Прайс ТОО АгТPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 200 90°	шт.	2	28774,02	--	57548	--	57548	--	62152
					--	--	--	--		4604	
		СП - 8%									
209	Прайс ТОО АгТPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 160 90°	шт.	2	18178,77	--	36358	--	36358	--	39267
					--	--	--	--		2909	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Прайс ТОО АгТРlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 125 90°	шт.	2	12403,93	--	24808	--	24808	--	26793
					--	--	--	--		1985	
		СП - 8%									
211	Прайс ТОО АгТРlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 125 45°	шт.	2	12403,93	--	24808	--	24808	--	26793
					--	--	--	--		1985	
		СП - 8%									
212	Прайс ТОО АгТРlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 90 90°	шт.	2	11684,46	--	23369	--	23369	--	25239
					--	--	--	--		1870	
		СП - 8%									
213	Прайс ТОО АгТРlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 90°	шт.	45	5385,05	--	242327	--	242327	--	261713
					--	--	--	--		19386	
		СП - 8%									
214	Прайс ТОО АгТРlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 30°	шт.	6	5385,05	--	32310	--	32310	--	34895
					--	--	--	--		2585	
		СП - 8%									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д125мм /8353.10.07/ -1шт									
219	Прайс лист ТОО АгТРlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=125мм	шт	1	118179,75	--	118180	--	118180	--	127634
					--	--	--	--		9454	
		СП - 8%									
221	Прайс ТОО АгТРlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт.	2	6464,25	--	12928	--	12928	--	13962
					--	--	--	--		1034	
		СП - 8%									
222	Прайс ТОО АгТРlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--		1821	
		СП - 8%									
224	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ТСН-16/	т	0,00667	340239,00	--	2269	--	2269	--	2451
					--	--	--	--		182	
		СП - 8%									
225	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	634683,00	--	27	--	27	--	29
					--	--	--	--		2	
		СП - 8%									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д90мм /8353.10.05/ -1шт									
234	Прайс лист ТОО АгТРlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=90мм	шт	1	86117,14	--	86117	--	86117	--	93006
					--	--	--	--		6889	
		СП - 8%									
236	Прайс ТОО АгТРlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт.	2	4336,82	--	8674	--	8674	--	9368
					--	--	--	--		694	
		СП - 8%									
237	Прайс ТОО АгТРlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--		1821	
		СП - 8%									
239	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ТСН-16/	т	0,00667	340239,00	--	2269	--	2269	--	2451
					--	--	--	--		182	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	634683,00	--	27	--	27	--	29
					--	--	--	--		2	
		СП - 8%									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д75мм /8353.10.04/ -2шт									
249	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=75мм	шт	2	93865,50	--	187731	--	187731	--	202749
					--	--	--	--		15018	
		СП - 8%									
251	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75	шт.	4	3658,34	--	14633	--	14633	--	15804
					--	--	--	--		1171	
		СП - 8%									
252	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	2	22767,86	--	45536	--	45536	--	49179
					--	--	--	--		3643	
		СП - 8%									
254	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-16/	т	0,01334	340239,00	--	4539	--	4539	--	4902
					--	--	--	--		363	
		СП - 8%									
255	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000086	634683,00	--	55	--	55	--	59
					--	--	--	--		4	
		СП - 8%									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -10шт									
260	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,175	15424,47	7969,09	2699	1395	82	2085	5167
					6985,13	3112,67	1222	545		383	
		НР - 118%; СП - 8%									
261	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,175	25994,00	--	4549	--	4549	--	4913
					--	--	--	--		364	
		СП - 8%									
263	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	5	1552,87	955,88	7764	4780	--	4428	13167
					596,99	297,56	2985	1488		975	
		НР - 99%; СП - 8%									
264	Прайс лист ТОО ArTPlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	10	61577,04	--	615770	--	615770	--	665032
					--	--	--	--		49262	
		СП - 8%									
265	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1552,87	955,88	23293	14338	--	13284	39503
					596,99	297,56	8955	4463		2926	
		НР - 99%; СП - 8%									
266	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	20	1859,68	--	37194	--	37194	--	40169
					--	--	--	--		2975	
		СП - 8%									
267	Прайс ТОО ArTPlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	10	22767,86	--	227679	--	227679	--	245893

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		18214	
269	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-16/	т	0,0667	340239,00	--	22694	--	22694	--	24510
		СП - 8%			--	--	--	--		1816	
270	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00043	634683,00	--	273	--	273	--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д200/Д219 - 3ШТ (8353.05.10СБ)									
276	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80/0,5м патрубок/	м	1,506	7357,00	--	11080	--	11080	--	11966
		СП - 8%			--	--	--	--		886	
278	С1241-102-0240 241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 (ФУТЛЯР)	м	1,74696	16038,00	--	28018	--	28018	--	30259
		СП - 8%			--	--	--	--		2241	
281	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,04206	589300,00	--	24786	--	24786	--	26769
		СП - 8%			--	--	--	--		1983	
283	С1241-202-0220 241-202-0220 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,86325	9879,00	--	38165	--	38165	--	41218
		СП - 8%			--	--	--	--		3053	
286	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 200/219	шт.	3	194790,86	--	584373	--	584373	--	631123
		СП - 8%			--	--	--	--		46750	
287	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 200	шт.	3	18045,80	--	54137	--	54137	--	58468
		СП - 8%			--	--	--	--		4331	
288	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 200 90°	шт.	3	28774,02	--	86322	--	86322	--	93228
		СП - 8%			--	--	--	--		6906	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д180/159 - /8353.05.09 -4шт									
296	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	2,008	4528,00	--	9092	--	9092	--	9819
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
298	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,32928	11197,00	--	26081	--	26081	--	28167
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,04788	589300,00	--	28216	--	28216	--	30473
		СП - 8%			--	--	--	--		2257	
303	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 180х16,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,444	6247,00	--	27762	--	27762	--	29983
		СП - 8%			--	--	--	--		2221	
307	Прайс ТОО АгТРlAsT	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 180/159	шт.	4	97144,07	--	388576	--	388576	--	419662
		СП - 8%			--	--	--	--		31086	
308	Прайс ТОО АгТРlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 180	шт.	4	15239,89	--	60960	--	60960	--	65837
		СП - 8%			--	--	--	--		4877	
309	Прайс ТОО АгТРlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 180 90°	шт.	4	21015,64	--	84063	--	84063	--	90788
		СП - 8%			--	--	--	--		6725	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д160/159 - /8353.05.08 -1 шт									
317	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 /0.5м патрубок/	м	0,502	4528,00	--	2273	--	2273	--	2455
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
319	С1241-102-0233 241-102-0233 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	11197,00	--	6520	--	6520	--	7042
		СП - 8%			--	--	--	--		522	
322	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01197	589300,00	--	7054	--	7054	--	7618
		СП - 8%			--	--	--	--		564	
324	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	4963,00	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
328	Прайс ТОО АгТРlAsT	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160/159	шт.	1	96599,46	--	96599	--	96599	--	104327
		СП - 8%			--	--	--	--		7728	
329	Прайс ТОО АгТРlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 160	шт.	1	9382,18	--	9382	--	9382	--	10133
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
330	Прайс ТОО АгТРlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 160 90°	шт.	1	18178,77	--	18179	--	18179	--	19633
		СП - 8%			--	--	--	--		1454	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д125/108 - /8353.05.07 -1 шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,502	2679,00	--	1345	--	1345	--	1453
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
340	С1241-102-0228 241-102-0228 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	7357,00	--	4284	--	4284	--	4627
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
343	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,01006	589300,00	--	5928	--	5928	--	6402
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
345	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	3061,00	--	3401	--	3401	--	3673
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
349	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125/108	шт.	1	47714,14	--	47714	--	47714	--	51531
		СП - 8%			--	--	--	--		3817	
350	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт.	1	6464,25	--	6464	--	6464	--	6981
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
351	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 125 90°	шт.	1	12403,93	--	12404	--	12404	--	13396
		СП - 8%			--	--	--	--		992	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д63/57 - /8353.05.03 -300шт									
365	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1725	355054,33	87754,97	61247	15138	9	50422	120602
		НР - 99%; СП - 8%			267247,00	28004,55	46100	4831		8933	
366	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	348,45	797,00	--	277715	--	277715	--	299932
		СП - 8%			--	--	--	--		22217	
368	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	165	-101,35	-1,48	-16723	-244	-70	-16081	-35428
		НР - 98%; СП - 8%			-99,45	--	-16409	--		-2624	
369	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	450	1552,87	955,88	698792	430146	--	398522	1185099
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	268646	133902		87785	
370	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63/57	шт.	300	15414,75	--	4624425	--	4624425	--	4994379
		СП - 8%			--	--	--	--		369954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
371	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	300	1859,68	--	557904	--	557904	--	602536
					--	--	--	--		44632	
		СП - 8%									
372	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 63 90°	шт.	300	5385,05	--	1615515	--	1615515	--	1744756
					--	--	--	--		129241	
		СП - 8%									
379	ЦІЗ-100904-0101 І310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	5,25	32118,53	21660,53	168622	113717	--	49960	236068
					10458,00	5142,17	54904	26996		17487	
		НР - 61%; СП - 8%									
380	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	10805	32,00	--	345760	--	345760	--	373421
					--	--	--	--		27661	
		СП - 8%									
381	ЦІЗ-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	5250	392,34	171,89	2059785	902422	251265	868379	3162418
					172,59	57,14	906098	299985		234253	
		НР - 72%; СП - 8%									
382	С1243-105-0303 243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	11,63	227653,00	--	2647604	--	2647604	--	2859412
					--	--	--	--		211808	
		СП - 8%									
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) - 330шт									
384	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т	3,7719	340239,00	--	1283347	--	1283347	--	1386015
					--	--	--	--		102668	
		СП - 8%									
385	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,079	554148,00	--	1152074	--	1152074	--	1244240
					--	--	--	--		92166	
		СП - 8%									
386	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,036993	634683,00	--	23479	--	23479	--	25357
					--	--	--	--		1878	
		СП - 8%									
391	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	165	137,00	--	22605	--	22605	--	24413
					--	--	--	--		1808	
		СП - 8%									
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе - 635шт									
		ГСН-48,49									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	4,23545	340239,00	--	1441065	--	1441065	--	1556350
		СП - 8%			--	--	--	--		115285	
397	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,027305	634683,00	--	17330	--	17330	--	18716
		СП - 8%			--	--	--	--		1386	
		Переход в футляре из п/э трубы 280х25,4мм газопровода 200х18,2мм 8353.16 -2шт /16,5м/									
426	С1241-201-0421 241-201-0421 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	16,665	14973,00	--	249525	--	249525	--	269487
		СП - 8%			--	--	--	--		19962	
429	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,013426	340239,00	--	4568	--	4568	--	4933
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
434	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 280 мм	шт	2	30110,04	--	60220	--	60220	--	65038
		СП - 8%			--	--	--	--		4818	
435	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	2	1499,95	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
436	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.	2	8149,07	--	16298	--	16298	--	17602
		СП - 8%			--	--	--	--		1304	
437	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	5	123,00	--	615	--	615	--	664
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Переход в футляре из п/э трубы 250х22,7мм газопровода 180х16,4 8353.16 - 1шт /6м/									
441	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	6,06	11891,00	--	72059	--	72059	--	77824
		СП - 8%			--	--	--	--		5765	
444	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,006713	340239,00	--	2284	--	2284	--	2467
		СП - 8%			--	--	--	--		183	
449	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 250 мм	шт	1	20553,00	--	20553	--	20553	--	22197
		СП - 8%			--	--	--	--		1644	
450	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
					--	--	--	--		652	
		СП - 8%									
452	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	2,26	123,00	--	278	--	278	--	300
					--	--	--	--		22	
		СП - 8%									
		Переход в футляре из п/э трубы 225х20,5мм газопровода 160х14,6мм 8353.16 -3шт /48,5м/									
456	С1241-201-0419 241-201-0419 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 225x20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	48,985	9618,00	--	471138	--	471138	--	508829
					--	--	--	--		37691	
		СП - 8%									
459	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,020139	340239,00	--	6852	--	6852	--	7400
					--	--	--	--		548	
		СП - 8%									
464	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Патрубок-накладка диам. 225 мм	шт	3	20553,00	--	61659	--	61659	--	66592
					--	--	--	--		4933	
		СП - 8%									
465	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	3	1499,95	--	4500	--	4500	--	4860
					--	--	--	--		360	
		СП - 8%									
466	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	3	8149,07	--	24447	--	24447	--	26403
					--	--	--	--		1956	
		СП - 8%									
467	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	5,4	123,00	--	664	--	664	--	717
					--	--	--	--		53	
		СП - 8%									
		Переход в футляре из п/э трубы 180х16,4мм газопровода 125х11,4мм 8353.16 -2шт /23м/									
471	С1241-201-0417 241-201-0417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	23,23	6113,00	--	142005	--	142005	--	153365
					--	--	--	--		11360	
		СП - 8%									
474	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,013426	340239,00	--	4568	--	4568	--	4933
					--	--	--	--		365	
		СП - 8%									
479	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Патрубок-накладка диам. 180 мм	шт	2	19525,71	--	39051	--	39051	--	42175
					--	--	--	--		3124	
		СП - 8%									
480	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	2	1499,95	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	2	8149,07	--	16298	--	16298	--	17602
					--	--	--	--		1304	
		СП - 8%									
482	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	3,2	123,00	--	394	--	394	--	425
					--	--	--	--		31	
		СП - 8%									
		Переход в футляре из п/э трубы 160x14,6мм газопровода 110x10мм, 90x8,2мм 8353.16 -4шт /41,5м/									
486	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	41,915	4862,00	--	203791	--	203791	--	220094
					--	--	--	--		16303	
		СП - 8%									
489	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,026852	340239,00	--	9136	--	9136	--	9867
					--	--	--	--		731	
		СП - 8%									
494	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	4	15414,75	--	61659	--	61659	--	66592
					--	--	--	--		4933	
		СП - 8%									
495	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	4	1499,95	--	6000	--	6000	--	6480
					--	--	--	--		480	
		СП - 8%									
496	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	4	8149,07	--	32596	--	32596	--	35204
					--	--	--	--		2608	
		СП - 8%									
497	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	4,52	123,00	--	556	--	556	--	600
					--	--	--	--		44	
		СП - 8%									
		Переход в футляре из п/э трубы 125x11,4мм газопровода 75x6,8мм 8353.16 - 6шт /59м/									
501	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	59,59	3006,00	--	179128	--	179128	--	193458
					--	--	--	--		14330	
		СП - 8%									
504	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,040278	340239,00	--	13704	--	13704	--	14800
					--	--	--	--		1096	
		СП - 8%									
509	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	6	11303,79	--	67823	--	67823	--	73249
					--	--	--	--		5426	
		СП - 8%									
510	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	6	1499,95	--	9000	--	9000	--	9720
					--	--	--	--		720	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
511	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.	6	8149,07	--	48894	--	48894	--	52806
					--	--	--	--		3912	
		СП - 8%									
512	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	5,7	123,00	--	701	--	701	--	757
					--	--	--	--		56	
		СП - 8%									
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 - 135шт /1353м/									
515	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,6	401083,49	111336,77	240650	66802	63	193370	468742
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	173785	21538		34722	
516	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	1366,53	3006,00	--	4107789	--	4107789	--	4436412
					--	--	--	--		328623	
		СП - 8%									
517	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	600	1492,71	8,59	895626	5154	95928	788185	1818515
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	794544	1602		134705	
518	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	65	7789,34	2325,54	506307	151160	84613	327103	900082
		НР - 99%; СП - 8%			4162,06	921,12	270534	59873		66673	
519	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,906255	340239,00	--	308343	--	308343	--	333010
					--	--	--	--		24667	
		СП - 8%									
523	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	195	1552,87	955,88	302810	186396	--	172693	513543
		НР - 99%; СП - 8%			596,99	297,56	116413	58024		38040	
524	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт	135	9762,86	--	1317986	--	1317986	--	1423425
					--	--	--	--		105439	
		СП - 8%									
525	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	135	1499,95	--	202493	--	202493	--	218692
					--	--	--	--		16199	
		СП - 8%									
526	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.	135	8149,07	--	1100124	--	1100124	--	1188134
					--	--	--	--		88010	
		СП - 8%									
527	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	108	123,00	--	13284	--	13284	--	14347
					--	--	--	--		1063	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
528	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр	65	4444,82	356,69	288913	23185	182996	82473	401097
					1272,81	8,83	82732	574		29711	
		НР - 99%; СП - 8%									
529	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	0,13	6229,18	180,98	810	23	627	165	1053
					1229,10	54,92	160	7		78	
		НР - 99%; СП - 8%									
538	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-75х6,8мм, 63х5,8мм	стык	772	786,43	21,60	607124	16675	31212	341134	1024119
					724,40	--	559237	--		75861	
		НР - 61%; СП - 8%					60508180	5418822	46746611	8336831	74352608
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8342746	1609317	--	5507597	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2835531				
	Материалы		Тенге				282477				
	Всего заработная плата		Тенге					1847220			
		Накладные расходы	Тенге				1259473				
		Сметная прибыль	Тенге				327601				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4422605				1144
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1847220			
		Сметная заработная плата	Тенге				40050500				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3495052				
	Материалы		Тенге					8121252			
	Всего заработная плата		Тенге				25330279				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7093439				
		Накладные расходы	Тенге				3771510				
		Сметная прибыль	Тенге				50915449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч								6243
		Нормативная трудоемкость	Тенге					8121252			
		Сметная заработная плата	Тенге				17622149				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-69				
	Материалы		Тенге					-16409			
	Всего заработная плата		Тенге				17638872				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-16081				
		Накладные расходы	Тенге				1408486				
		Сметная прибыль	Тенге				19014554				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч								-8
		Нормативная трудоемкость	Тенге					-16409			
		Сметная заработная плата	Тенге				74352608				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч								7379
		Нормативная трудоемкость	Тенге					9952063			
		Сметная заработная плата	Тенге								116058151
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге				13120517				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6433792			
		- Затраты на эксплуатацию машин									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1999448			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							75334091		
		- Накладные расходы	Тенге								12572853	
		- Сметная прибыль	Тенге								8596896	
		Локальная смета №2-2										
		РАЗДЕЛ 1. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА										
1	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		0,015	840885,43	248761,47	12613	3731	187	10357	24808
		НР - 99%; СП - 8%				579640,00	117810,39	8695	1767		1838	
2	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		15,06	1394,00	--	20994	--	20994	--	22673
		СП - 8%				--	--	--	--		1679	
3	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода		2,5	819468,41	231176,59	2048671	577942	25929	1702480	4051243
		НР - 99%; СП - 8%				577920,00	109950,78	1444800	274877		300092	
4	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		2510	1031,00	--	2587810	--	2587810	--	2794835
		СП - 8%				--	--	--	--		207025	
		Фасонные части										
5	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,12158	1139952,85	534921,07	138595	65035	2276	91772	248797
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	71284	21415		18429	
6	С1241-112-0130 241-112-0130 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	682,00	--	1364	--	1364	--	1473
		СП - 8%				--	--	--	--		109	
7	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		240	347,00	--	83280	--	83280	--	89942
		СП - 8%				--	--	--	--		6662	
8	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0012	1139952,85	534921,07	1368	642	22	906	2456
		НР - 99%; СП - 8%				586312,50	176142,36	704	211		182	
9	С1241-114-0119 241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	622,00	--	622	--	622	--	672
		СП - 8%				--	--	--	--		50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3,5 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	521,00	--	1042	--	1042	--	1125
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 57Х3,0									
11	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	5,51152	123465,59	8688,04	680483	47884	47655	405504	1172866
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	584944	2742		86879	
12	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4,70792	554148,00	--	2608884	--	2608884	--	2817595
		СП - 8%			--	--	--	--		208711	
13	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	803,6	537,00	--	431533	--	431533	--	466056
		СП - 8%			--	--	--	--		34523	
		Крепление горизонтального газопровода Д57Х3,0 на стойке из труб 76Х3,0									
14	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,05858	123465,59	8688,04	377629	26573	26445	225031	650873
		НР - 69%; СП - 8%			106131,20	497,55	324611	1522		48213	
15	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,85768	554148,00	--	1583578	--	1583578	--	1710264
		СП - 8%			--	--	--	--		126686	
16	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	200,9	537,00	--	107883	--	107883	--	116514
		СП - 8%			--	--	--	--		8631	
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ									
17	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	80	3077,20	--	246176	--	--	177247	457297
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	246176	--		33874	
18	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	80	927,48	--	74198	--	--	53423	137831
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	74198	--		10210	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-2-3 /0,08М3/-392шт. Устройство	м3	31,36	26027,24	1848,82	816214	57979	576650	178320	1074097
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	181585	14372		79563	
20	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.ФМ 1-4-5 /0,11М3/-98шт. Устройство	м3	10,78	26027,24	1848,82	280574	19930	198224	61298	369221
		НР - 91%; СП - 8%			5790,33	458,28	62420	4940		27350	
		Заземление газопровода на отдельно стоящей опоре /М3-4/ - 84шт									
120	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,63336	273545,00	--	173252	--	173252	--	187112
		СП - 8%			--	--	--	--		13860	
121	С1214-208-0101 214-208-0101 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной 12 мм,толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 /12Х4/ (ГОСТ 103-2006)	т	0,01596	291989,00	--	4660	--	4660	--	5033
		СП - 8%			--	--	--	--		373	
124	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0844032	301324,00	--	25433	--	25433	--	27468
		СП - 8%			--	--	--	--		2035	
125	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка ФУТЛЯРА Д110мм	км трубопровода	0,02	401083,49	111336,77	8022	2227	2	6446	15625
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	5793	718		1157	
126	С1241-201-0411 241-201-0411 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 75х6,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	1097,00	--	22159	--	22159	--	23932
		СП - 8%			--	--	--	--		1773	
130	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска газопровода Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	454	198,36	5,45	90055	2474	39875	33115	133023
		НР - 69%; СП - 8%			105,08	0,63	47706	286		9854	
131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	454	167,42	3,87	76009	1757	46367	19438	103083
		НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	27885	286		7636	
132	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	ОКРАСКА ОПОР Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2515	99,17	2,72	249413	6841	110434	91713	368416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					52,54	0,31	132138	780		27290	
		НР - 69%; СП - 8%									
133	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2515	167,42	3,87	421061	9733	256857	107678	571039
					61,42	0,63	154471	1584		42299	
		НР - 69%; СП - 8%									
134	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (76х3,0мм, 57х3,0мм)	стык	847	786,43	21,60	666106	18295	34244	374276	1123612
					724,40	--	613567	--		83231	
		НР - 61%; СП - 8%					13839681	841043	9017661	3539004	18768981
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3980977	325500	--	1390297	
			Тенге				666106				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				34244				
	Материалы		Тенге					613567			
	Всего заработная плата		Тенге				374276				
		Накладные расходы	Тенге				83231				
		Сметная прибыль	Тенге				1123613				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге								339
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					613567			
		Сметная заработная плата	Тенге				12115463				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1256825				
	Материалы		Тенге					2779091			
	Всего заработная плата		Тенге				7652494				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2534193				
		Накладные расходы	Тенге				1171974				
		Сметная прибыль	Тенге				15821630				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								1792
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2779091			
		Сметная заработная плата	Тенге				1058112				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74101				
	Материалы		Тенге					913819			
	Всего заработная плата		Тенге				630535				
		Накладные расходы	Тенге				135092				
		Сметная прибыль	Тенге				1823739				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге								633
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					913819			
		Сметная заработная плата	Тенге				18768982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2764
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4306477			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка									
		Земляные работы									
135	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3.	м3 грунта	6714,977563	203,33	194,58	1365356	1306600	--	224431	1716970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	37,67	58756	252953		127183	
136	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	207,6797184	2343,26	--	486648	--	--	350387	903998
					2343,26	--	486648	--		66963	
		НР - 72%; СП - 8%									
137	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	38,891333	1952,72	--	75944	--	--	54680	141073
					1952,72	--	75944	--		10450	
		НР - 72%; СП - 8%									
138	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	369,4676639	6229,18	180,98	2301481	66866	1780502	469660	2992832
					1229,10	54,92	454113	20291		221691	
		НР - 99%; СП - 8%									
139	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1088,957325	1018,66	--	1109277	--	--	798680	2060593
					1018,66	--	1109277	--		152637	
		НР - 72%; СП - 8%									
140	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5319,16762	19,42	19,42	103298	103298	--	32630	146802
					--	8,52	--	45319		10874	
		НР - 72%; СП - 8%									
141	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5319,16762	8,59	8,59	45692	45692	--	14400	64899
					--	3,76	--	20000		4807	
		НР - 72%; СП - 8%									
142	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5319,16762	181,02	81,66	962876	434364	--	538278	1621247
					99,36	41,19	528512	219097		120092	
		НР - 72%; СП - 8%									
143	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5319,16762	93,46	80,84	497129	430002	7446	116273	662474
					11,22	19,14	59681	101809		49072	
		НР - 72%; СП - 8%									
144	Е11-010107-1306 1101-0107-1306 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	388,9133304	56,33	56,33	21907	21908	--	6113	30261
					--	21,83	--	8490		2242	
		НР - 72%; СП - 8%									
145	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3	126,3968324	6229,18	180,98	787349	22876	609119	160673	1023864
					1229,10	54,92	155354	6942		75842	
		НР - 99%; СП - 8%									
147	С1241-202-0217 241-202-0217 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	656,5	4963,00	--	3258210	--	3258210	--	3518867

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		260657	
149	С1241-202-0215 241-202-0215 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		116,15	3061,00	--	355535	--	355535	--	383978
		СП - 8%				--	--	--	--		28443	
151	С1241-202-0213 241-202-0213 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		454,5	2352,00	--	1068984	--	1068984	--	1154503
		СП - 8%				--	--	--	--		85519	
153	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		131,3	1608,00	--	211130	--	211130	--	228020
		СП - 8%				--	--	--	--		16890	
154	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,42	356454,33	87754,97	149711	36857	610	122766	294275
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	112244	11762		21798	
155	С1241-202-0211 241-202-0211 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		424,2	1119,00	--	474680	--	474680	--	512654
		СП - 8%				--	--	--	--		37974	
156	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		4	356454,33	87754,97	1425817	351020	5809	1169196	2802614
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	1068988	112018		207601	
157	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		8504,2	797,00	--	6777847	--	6777847	--	7320075
		СП - 8%				--	--	--	--		542228	
		Фасонные части										
158	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники равнопроходные. Установка	шт.		50	2288,74	1407,68	114437	70384	--	65308	194125
		НР - 99%; СП - 8%				881,06	438,30	44053	21915		14380	
159	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д110	шт		1	11165,36	--	11165	--	11165	--	12058
		СП - 8%				--	--	--	--		893	
160	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д90	шт		1	10657,18	--	10657	--	10657	--	11510
		СП - 8%				--	--	--	--		853	
161	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR11 Д63	шт		114	7902,27	--	900859	--	900859	--	972928
		СП - 8%				--	--	--	--		72069	
162	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники переходники. Установка	шт.		1	2288,74	1407,68	2289	1407	--	1306	3883
		НР - 99%; СП - 8%				881,06	438,30	881	438		288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д160/63	шт	11	30090,00	--	330990	--	330990	--	357469
					--	--	--	--		26479	
		СП - 8%									
164	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д125/75	шт	1	22124,89	--	22125	--	22125	--	23895
					--	--	--	--		1770	
		СП - 8%									
165	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д110/90	шт	1	13195,34	--	13195	--	13195	--	14251
					--	--	--	--		1056	
		СП - 8%									
166	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д110/63	шт	13	12680,79	--	164850	--	164850	--	178038
					--	--	--	--		13188	
		СП - 8%									
167	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Тройник-переходник ПЭ 100 SDR11 Д75/63	шт	1	10780,12	--	10780	--	10780	--	11642
					--	--	--	--		862	
		СП - 8%									
168	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1552,87	955,88	3106	1912	--	1771	5267
					596,99	297,56	1194	595		390	
		НР - 99%; СП - 8%									
169	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д160/125	шт	1	11972,25	--	11972	--	11972	--	12930
					--	--	--	--		958	
		СП - 8%									
170	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д125/110	шт	1	6227,46	--	6227	--	6227	--	6725
					--	--	--	--		498	
		СП - 8%									
171	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д110/63	шт	2	5169,21	--	10338	--	10338	--	11165
					--	--	--	--		827	
		СП - 8%									
172	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д90/63	шт	1	12208,12	--	12208	--	12208	--	13185
					--	--	--	--		977	
		СП - 8%									
173	Прайс лист ТОО АгТ PlAsT	Переход ПЭ 100 SDR11 Д75/63	шт	1	2794,98	--	2795	--	2795	--	3019
					--	--	--	--		224	
		СП - 8%									
174	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	16	1552,87	955,88	24846	15294	--	14170	42137
					596,99	297,56	9552	4761		3121	
		НР - 99%; СП - 8%									
175	Прайс ТОО АгТPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 160 90°	шт.	1	18178,77	--	18179	--	18179	--	19633
					--	--	--	--		1454	
		СП - 8%									
176	Прайс ТОО АгТPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 75 90°	шт.	2	9382,18	--	18764	--	18764	--	20265
					--	--	--	--		1501	
		СП - 8%									
177	Прайс ТОО АгТPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 90°	шт.	32	5385,05	--	172322	--	172322	--	186108
					--	--	--	--		13786	
		СП - 8%									
178	Прайс ТОО АгТPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 60°	шт.	3	5385,05	--	16155	--	16155	--	17447
					--	--	--	--		1292	
		СП - 8%									
179	Прайс ТОО АгТPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 45°	шт.	5	5385,05	--	26925	--	26925	--	29079
					--	--	--	--		2154	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	Прайс ТОО АгТРlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 63 30°	шт.	5	5385,05	--	26925	--	26925	--	29079
					--	--	--	--		2154	
		СП - 8%									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д125мм /8353.10.07/ -1шт									
183	Прайс лист ТОО АгТРlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	1,4	5008,93	--	7013	--	7013	--	7574
					--	--	--	--		561	
		СП - 8%									
185	Прайс лист ТОО АгТРlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=125мм	шт	1	118179,75	--	118180	--	118180	--	127634
					--	--	--	--		9454	
		СП - 8%									
187	Прайс ТОО АгТРlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125	шт.	2	6464,25	--	12928	--	12928	--	13962
					--	--	--	--		1034	
		СП - 8%									
188	Прайс ТОО АгТРlAsT	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	1	22767,86	--	22768	--	22768	--	24589
					--	--	--	--		1821	
		СП - 8%									
190	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-16/	т	0,00667	340239,00	--	2269	--	2269	--	2451
					--	--	--	--		182	
		СП - 8%									
191	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	634683,00	--	27	--	27	--	29
					--	--	--	--		2	
		СП - 8%									
		Установка полиэтиленового крана под ковер Д63мм /8353.10.03/ -8шт									
196	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,28	15424,47	7969,09	4319	2232	131	3336	8268
					6985,13	3112,67	1956	872		612	
		НР - 118%; СП - 8%									
197	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)	м3.	0,28	25994,00	--	7278	--	7278	--	7860
					--	--	--	--		582	
		СП - 8%									
198	Прайс лист ТОО АгТРlAsT	Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/	кг	11,2	5008,93	--	56100	--	56100	--	60588
					--	--	--	--		4488	
		СП - 8%									
199	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленового крана	шт	8	1552,87	955,88	12423	7647	--	7085	21068
					596,99	297,56	4776	2380		1561	
		НР - 99%; СП - 8%									
200	Прайс лист ТОО АгТРlAsT	Шаровой кран из ПЭ d=63мм	шт	8	61577,04	--	492616	--	492616	--	532025
					--	--	--	--		39409	
		СП - 8%									
201	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1552,87	955,88	37269	22941	--	21255	63205
					596,99	297,56	14328	7141		4682	
		НР - 99%; СП - 8%									
202	Прайс ТОО АгТРlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.	16	1859,68	--	29755	--	29755	--	32135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2380	
203	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Штанга телескопическая приводная ПЭ100 Н-0,6-1,0	шт	8	22767,86	--	182143	--	182143	--	196714
		СП - 8%			--	--	--	--		14571	
204	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство ковера	т фасонных частей	0,053704	1139952,85	534921,07	61220	28728	1005	40537	109898
		НР - 99%; СП - 8%			586312,50	176142,36	31487	9460		8141	
205	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер /ГСН-16/	т	0,05336	340239,00	--	18155	--	18155	--	19607
		СП - 8%			--	--	--	--		1452	
206	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000344	634683,00	--	218	--	218	--	235
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ									
212	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89х4 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	0,502	2184,00	--	1096	--	1096	--	1184
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
214	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58232	4528,00	--	2637	--	2637	--	2848
		СП - 8%			--	--	--	--		211	
217	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	589300,00	--	5086	--	5086	--	5493
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
219	С1241-202-0212 241-202-0212 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	1608,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
223	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90/89	шт.	1	33408,64	--	33409	--	33409	--	36082
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
224	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 90	шт.	1	4336,82	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
225	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 90 90°	шт.	1	11684,46	--	11684	--	11684	--	12619
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ									
233	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/	м	120,48	1213,00	--	146142	--	146142	--	157833
		СП - 8%			--	--	--	--		11691	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
235	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		139,7568	4528,00	--	632819	--	632819	--	683445
		СП - 8%				--	--	--	--		50626	
238	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т		2,0712	589300,00	--	1220558	--	1220558	--	1318203
		СП - 8%				--	--	--	--		97645	
239	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,1265	355054,33	87754,97	44914	11101	6	36976	88441
		НР - 99%; СП - 8%				267247,00	28004,55	33807	3543		6551	
240	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		278,76	797,00	--	222172	--	222172	--	239946
		СП - 8%				--	--	--	--		17774	
242	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		330	1552,87	955,88	512447	315441	--	292249	869072
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	197007	98195		64376	
243	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Переход ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63/57	шт.		240	15414,75	--	3699540	--	3699540	--	3995503
		СП - 8%				--	--	--	--		295963	
244	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.		240	1859,68	--	446323	--	446323	--	482029
		СП - 8%				--	--	--	--		35706	
245	Прайс ТОО АгТРlАsТ	Отвод ПЭ 100 SDR 11, DN 63 90°	шт.		240	5385,05	--	1292412	--	1292412	--	1395805
		СП - 8%				--	--	--	--		103393	
251	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под тройники	м3		121	6229,18	180,98	753731	21898	583112	153813	980147
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	148721	6645		72603	
252	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		4,42	32118,53	21660,53	141964	95739	--	42061	198747
		НР - 61%; СП - 8%				10458,00	5142,17	46224	22728		14722	
253	С1249-101-0202 249-101-0202 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м		10185	32,00	--	325920	--	325920	--	351994
		СП - 8%				--	--	--	--		26074	
254	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		4420	392,34	171,89	1734143	759754	211541	731093	2662455
		НР - 72%; СП - 8%				172,59	57,14	762848	252559		197219	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	С1243-105-0303 243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	10,857	227653,00	--	2471629	--	2471629	--	2669359
		СП - 8%			--	--	--	--		197730	
		Футляр для выхода провода-спутника (ГСН-50) - 300шт									
257	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015	Футляр /для выхода сигнального провода	т	3,01752	340239,00	--	1026678	--	1026678	--	1108812
		СП - 8%			--	--	--	--		82134	
258	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,6632	554148,00	--	921659	--	921659	--	995392
		СП - 8%			--	--	--	--		73733	
259	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0295944	634683,00	--	18783	--	18783	--	20286
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
264	С1241-202-0203 241-202-0203 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - футляр 25х2,3 -0,5м ГОСТ 18599-2001	м	132	137,00	--	18084	--	18084	--	19531
		СП - 8%			--	--	--	--		1447	
		Контрольная трубка с ковером на газопроводе - 640шт									
		ГСН-48,49									
269	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	3,75521	340239,00	--	1277669	--	1277669	--	1379883
		СП - 8%			--	--	--	--		102214	
270	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,024209	634683,00	--	15365	--	15365	--	16594
		СП - 8%			--	--	--	--		1229	
		Переход в футляре из п/э трубы 225х20,5мм газопровода 160х14,6мм									
299	С1241-201-0419 241-201-0419 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 225х20,5 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	31,31	9618,00	--	301140	--	301140	--	325231
		СП - 8%			--	--	--	--		24091	
302	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,020139	340239,00	--	6852	--	6852	--	7400
		СП - 8%			--	--	--	--		548	
307	Прайс лист ТОО АгТРlAsT	Патрубок-накладка диам. 225 мм	шт	3	20553,00	--	61659	--	61659	--	66592
		СП - 8%			--	--	--	--		4933	
308	Прайс лист ТОО АгТРlAsT	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	3	1499,95	--	4500	--	4500	--	4860
		СП - 8%			--	--	--	--		360	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	3	8149,07	--	24447	--	24447	--	26403
					--	--	--	--		1956	
		СП - 8%									
310	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	5,4	123,00	--	664	--	664	--	717
					--	--	--	--		53	
		СП - 8%									
		Переход в футляре из п/э трубы 180х16,4мм газопровода 125х11,4мм									
314	С1241-201-0417 241-201-0417 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 180х16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	9,595	6113,00	--	58654	--	58654	--	63346
					--	--	--	--		4692	
		СП - 8%									
317	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,006713	340239,00	--	2284	--	2284	--	2467
					--	--	--	--		183	
		СП - 8%									
322	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 180 мм	шт	1	19525,71	--	19526	--	19526	--	21088
					--	--	--	--		1562	
		СП - 8%									
323	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	1	1499,95	--	1500	--	1500	--	1620
					--	--	--	--		120	
		СП - 8%									
324	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	1	8149,07	--	8149	--	8149	--	8801
					--	--	--	--		652	
		СП - 8%									
325	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,6	123,00	--	197	--	197	--	213
					--	--	--	--		16	
		СП - 8%									
		Переход в футляре из п/э трубы 160х14,6мм газопровода 110х10мм,									
329	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	45,955	4862,00	--	223433	--	223433	--	241308
					--	--	--	--		17875	
		СП - 8%									
332	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,033565	340239,00	--	11420	--	11420	--	12334
					--	--	--	--		914	
		СП - 8%									
337	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 160 мм	шт	5	15414,75	--	77074	--	77074	--	83240
					--	--	--	--		6166	
		СП - 8%									
338	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	5	1499,95	--	7500	--	7500	--	8100
					--	--	--	--		600	
		СП - 8%									
339	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.	5	8149,07	--	40745	--	40745	--	44005
					--	--	--	--		3260	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
340	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	5,65	123,00	--	695	--	695	--	751
					--	--	--	--		56	
		СП - 8%									
		Переход в футляре из п/э трубы 125х11,4мм газопровода 75х6,8мм 8353.16 -									
344	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	18,685	3006,00	--	56167	--	56167	--	60660
					--	--	--	--		4493	
		СП - 8%									
347	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,013426	340239,00	--	4568	--	4568	--	4933
					--	--	--	--		365	
		СП - 8%									
352	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Патрубок-накладка диам. 125 мм	шт	2	11303,79	--	22608	--	22608	--	24417
					--	--	--	--		1809	
		СП - 8%									
353	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт	2	1499,95	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
		СП - 8%									
354	Прайс лист ТОО АгТРlАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32х32	шт.	2	8149,07	--	16298	--	16298	--	17602
					--	--	--	--		1304	
		СП - 8%									
355	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м	1,9	123,00	--	234	--	234	--	253
					--	--	--	--		19	
		СП - 8%									
		Переход в футляре из п/э трубы 110х10мм газопровода 63х5,8мм 8353.16 -									
358	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,5	401083,49	111336,77	200542	55668	53	161142	390618
					289642,00	35896,59	144821	17948		28935	
		НР - 99%; СП - 8%									
359	С1241-201-0414 241-201-0414 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001-ФУТЛЯР	м	1111	3006,00	--	3339666	--	3339666	--	3606839
					--	--	--	--		267173	
		СП - 8%									
360	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	500	1492,71	8,59	746355	4295	79940	656820	1515429
					1324,24	2,67	662120	1335		112254	
		НР - 99%; СП - 8%									
361	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/. Устройство	шт.	50	7789,34	2325,54	389467	116277	65087	251617	692371
					4162,06	921,12	208103	46056		51287	
		НР - 99%; СП - 8%									
362	С1261-301-0254 261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим	Ковер	т	0,906255	340239,00	--	308343	--	308343	--	333010
					--	--	--	--		24667	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
366	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		150	1552,87	955,88	232930	143382	--	132841	395032
		НР - 99%; СП - 8%				596,99	297,56	89548	44634		29262	
367	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Патрубок-накладка диам. 110 мм	шт		135	9762,86	--	1317986	--	1317986	--	1423425
		СП - 8%				--	--	--	--		105439	
368	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт		135	1499,95	--	202493	--	202493	--	218692
		СП - 8%				--	--	--	--		16199	
369	Прайс лист ТОО АгТРІАsТ	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32	шт.		135	8149,07	--	1100124	--	1100124	--	1188134
		СП - 8%				--	--	--	--		88010	
370	С1261-105-0615 261-105-0615 РСНБ РК 2015	Уплотнитель "Вилатерм"	м		0,8	123,00	--	98	--	98	--	106
		СП - 8%				--	--	--	--		8	
371	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 (110х10мм) мм. Заделка герметиком	футляр		50	4444,82	356,69	222241	17834	140767	63441	308537
		НР - 99%; СП - 8%				1272,81	8,83	63640	441		22855	
372	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3		0,1	6229,18	180,98	623	18	482	127	810
		НР - 99%; СП - 8%				1229,10	54,92	123	5		60	
377	Ц13-390201-0502 1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное-75х6,8мм, 63х5,8мм	стык		188	786,43	21,60	147849	4061	7601	83074	249397
		НР - 61%; СП - 8%				724,40	--	136187	--		18474	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					50620679	4515496	39394290	6818189	62033976
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6710893	1340332	--	4595113	
	Материалы		Тенге					2023956				
	Всего заработная плата		Тенге					219142				
		Накладные расходы	Тенге						1220546			
		Сметная прибыль	Тенге					856228				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					230415				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3110599				778
		Сметная заработная плата	Тенге						1220546			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					35881339				
	Материалы		Тенге					3274069				
	Всего заработная плата		Тенге						6830679			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23185695				
		Накладные расходы	Тенге					5961961				
		Сметная прибыль	Тенге					3347467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45190767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5256
		Сметная заработная плата	Тенге					6830679			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				12715384				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12715384				
		Сметная прибыль	Тенге				1017231				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				13732615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62033981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6034
		Сметная заработная плата	Тенге					8051225			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								80802963
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10691870				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5356539			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1665832			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48411954		
		- Накладные расходы	Тенге							10357193	
		- Сметная прибыль	Тенге							5985410	
											196 861 114
		ИТОГО									
		В том числе оборудование									**196 861 114**
		Итого без оборудования									**2 559 194**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**199 420 308**
		Итого:									**1 814 725**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%									**201 235 033**
		Итого									**4 024 701**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**205 259 734**
		Итого сметная стоимость									**133 418 827**
		2021 год -65% К=1									**75 436 645**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2022 год - 35% К=1,0500514									**187 969 924,81**
		Поправочнй коэфициент к=0,9									**22 556 390,98**
		НДС 12%									**210 526 315,79**
		ИТОГО:									

Технадзор: ТОО ««Raiymbek & company»»

инженер-эксперт_____Н.Н.Елекеев

Заказчик: ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО «JANA KZ QURYLYS»

директор _____М.К.Муталиев

Авторский надзор: ТОО «УЛМАД»

_____Д.Тилеков