Акт приемки
Построенного объекта в эксплуатацию
собственником самостоятельно

г.Кызылорда «26» ноября 2014 г.

Собственник объекта:
ТОО СП «КАМ» Республика Казахстан, Кызылординской область,город Кызылорда, М-н «Саулет»,улица Аманкелды,дом №106. Генеральный директор Цзян Мин
(фамилиия,имя,отчество, адрес место проживания)

Генеральный подрядчик: (если объект сооружался подрядным способом):
ТОО «Сырэнергострой» РК.Кызылорда микрорайон Мерей б/н Директор Дудников Иван Петрович.
(наименование организации, фамилия имя, отчества лица осуществлявших строительство, адрес, телефон №лицензии, дата получения, фамилия имя, отчества, должность)

УСТАНОВИЛ:

1. «Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП, газопровода низкого давления от ШРП, внутренние сети газоснабжения, системы отопления и горячего водоснабжения жилого городка ТОО СП «КАМ»
(наименование объекта, месторасположение или адрес) осуществлялось собственников самостоятельно

Или с привлеченной им организации, фамилия имя, отчество лица, осуществлявшего строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование помещений)

2. Выполнены:
Прокладка подземного газопровода высокого давления 0,6МПа : из трубы полиэтиленовая SDR11 D110х10мм – 400п.м. ст.труба D108х4мм-2,4п.м.,Запорная арматура Д100мм-2шт. ШРП-1 комп.
Прокладка подземного газопровода низкого давления: из трубы полиэтиленовая SDR17 D110х6,6мм-365п.м., D32х2мм-210п.м., D63х3,8мм-3,8п.м.шаровой кран Д25мм-21шт. опознавательный знаки-14шт.
Укладка трубопровода для водоснабжения ст.труба D15х2,8мм-2,008 м , D20х2,8мм-1,907,6 м, Труба ПЭ100 SDR17 D110х6,6мм-98м, водопроводная колодец Д-2000-1шт, вакуумный насос-1шт.
Укладка металлопластиковый трубы для отопления- D26х2,0мм-259 м.
(виды работы)

3. Строительство объекта/реконструкция (перепланировка, переоборудование) помещений (отдельных частей) существующих зданий, не связанных с изменениями несущих и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также с изменением функционального назначения помещений произведено на основании:

(наименование органа, вынесшего решение, № и дата решения)

4. Строительство осуществлялось по проекту (проектно-сметной) документации Генеральный подрядчик: ТОО «Сырэнергогазстрой»
(наименование лица разработавшего проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект) согласованному (наименование организации, рассмотревшей и согласовавшей проект (проектно-сметную) документацию либо эскиз (эскизный проект)

5.Строительство-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: июль 2014г.
(месяц и год)
окончание работ: ноябрь 2014г.
(месяц и год)

6.Принимаемый в эксплуатации объект имеет следующие показатели: Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, уплотнение грунтозаполняемыми контейнерами, установка кранов, заглушек, (общая площадь, жилая площадь, число этажей, строительный объем, протяженность, краткие технические характеристики по основным материалам и конструкциям и т.п.)

Прокладка подземного газопровода высокого давления 0,6МПа : из трубы полиэтиленовая SDR11 D110х10мм – 400п.м. ст.труба D108х4мм-2,4п.м.,Запорная арматура Д100мм-2шт. ШРП-1 комп.

Прокладка подземного газопровода низкого давления: из трубы полиэтиленовая SDR17 D110х6,6мм-365п.м., D32х2мм-210п.м., D63х3,8мм-3,8п.м.шаровой кран Д25мм-21шт. опознавательный знаки-14шт.

7. Мероприятие по обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды.

(Сведения о выполнении)

8.На основании подтверждения соответствия завершенного строительством объекта/ реконструкцией (перепланировкой, переоборудованием) помещения существующего здания государственным (межгосударственным) нормативным требованиям, архитектурно-планировочному заданию, согласованной проектной (проектной-сметной) документации/эскизы (эскизному проекту) собственники решил ПРИНЯТЬ в эксплуатацию:

«Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП, газопровода низкого давления от ШРП, внутренние сети газоснабжения системы отопления и горячего водоснабжения жилого городка ТОО СП «КАМ» в г.Кызылорда.

(наименование объекта)

9.Соответсвие построенного объекта нормативным требованиям, архитектурно-планированному заданию, проектной (проектно-сметной) документации/ эскизу (эскизному проекту) подтверждаю.

Собственник объекта: ТОО СП «Куатамлонмунай» Директор Цзян Мин.
(фамилия, имя, отчество подпись)

Генеральный подрядчик: ТОО «Сынэнергогазстрой»
Генеральный директор Дудников Иван Петрович.
(фамилия, имя, отчество подпись)