Форма 2

Заказчик: ТОО «Каратас Майнинг»

Подрядчик: ТОО «KazStroy A & G Company»

Наименование объекта: Строительство инженерной инфраструктуры административно-делового центра города Туркестана (дорожная часть, улица №9 от улицы №40 до улицы №24: улица №40 от улицы №9 до улицы № 13: улица №11 от улицы №24 до улицы №32: улицы №24 от улицы №11 до улицы №9: улица №32 от трассы Западная Европа-Западнын Китай до улицы №9)" (\ лица №11 от трассы Шымкент-Туркстан до улицы №32. улица №9 от трассы Шымкент-Турксетан до улицы №32. улица №32 от улицы №11 до улицы №9 (II-очередь)

Договор: №40 от 4 апреля 2020 года

Акт выполненных работ № 1
за октябрь 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СМЕТА 2-1.Улица №9 с ПК0+0.00-ПК8+66.55										
			БОКОВЫЕ ПРОЕЗДЫ										
1	30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов -БИТУМНОЙ ЭМУЛЬСИИ	т	2,95	102673,45	1725,21	302887	5089	297798	2768	330107	
						--	868,84	--	2563		24452		
2	31	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,66	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /10 СМ/. Устройство	м2	3831,6	1654,55	94,97	6339577	363870	5804917	286792	7156479	
						44,57	24,73	170790	94759		530110		
3	35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1123	1586,45	30,44	1781588	34186	940032	885818	2880799	
						718,94	11,43	807370	12832		213392		
4	36	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	48,289	39517,00	--	1908236	--	1908236	--	2060895	
						--	--	--	--		152659		
			РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА										
5	37	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /засыпка/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	282,5	165,21	158,85	46672	44876	--	10891	62168	
						6,36	47,19	1796	13330		4605		
6	38	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8(4) т -4 ПРОХОДА. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	282,5	96,76	96,76	27334	27334	--	7355	37464	
						--	36,16	--	10215		2775		
7	39	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8(4) т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	282,5	8,51	8,51	2405	2405	--	558	3200	
						--	2,74	--	774		237		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	40	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	282,5	79,82	67,95	22549	19197	819	4936	29684	
						8,97	15,30	2533	4322		2199		
9	41	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы /внесение плодородного слоя/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	217,4	127,97	123,05	27822	26751	--	6492	37059	
						4,93	36,55	1071	7946		2745		
10	42	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	1087	4,40	4,40	4788	4788	--	1551	6846	
						--	1,98	--	2154		507		
11	43	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1087	36,27	1,68	39421	1821	--	33688	78958	
						34,59	0,63	37601	682		5849		
12	44	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,1087	430408,69	4468,83	46785	486	46219	230	50777	
						739,86	1667,82	80	181		3761		
					ТРОТУАРЫ								
13	45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10СМ/. Устройство	м2 покрытия	1608	567,41	125,66	912390	202060	307864	503762	1529445	
						250,29	39,79	402466	63980		113292		
14	46	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	1608	-52,89	-8,85	-85041	-14234	-52920	-23674	-117412	
						-11,12	-2,51	-17887	-4033		-8697		
15	47	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 10СМ. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	160,8	3313,88	1017,15	532872	163558	347803	60832	641200	
						133,78	216,51	21511	34815		47496		
16	48	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1608	404,55	36,67	650523	58963	1580	662344	1417896	
						366,90	14,49	589980	23301		105029		
17	49	ТОО СТТОО Отау Строй	Плиты тротуарные 6 см	м2	1608	4553,57	--	7322143	--	--	--	7322143	
						--	--	--	--		--		
18	50	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	941	1251,92	30,44	1178056	28646	472887	742257	2073938	
						718,94	11,43	676523	10753		153625		
19	51	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91(БР100.20.08)	м3	15,056	39517,00	--	594968	--	594968	--	642565	
						--	--	--	--		47597		
					АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА								
20	113	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10СМ/. Устройство	м2 покрытия	95	567,41	125,66	53904	11938	18188	29762	90359	
						250,29	39,79	23778	3780		6693		
21	114	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщинык нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	95	-52,89	-8,85	-5024	-841	-3126	-1399	-6937	
						-11,12	-2,51	-1057	-238		-514		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	115	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 10СМ. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	9,5	3313,88	1017,15	31482	9663	20548	3594	37882	
						133,78	216,51	1271	2057		2806		
23	116	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	95	404,55	36,67	38433	3484	93	39131	83769	
						366,90	14,49	34856	1377		6205		
24	117	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	95	2163,00	--	205485	--	205485	--	221924	
						--	--	--	--		16439		
25	118	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	13	1251,92	30,44	16275	396	6533	10254	28652	
						718,94	11,43	9346	149		2122		
26	119	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	0,208	39517,00	--	8220	--	8220	--	8877	
						--	--	--	--		658		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-1. Улица №9 с ПК0+0.00-ПК8+66.55	**Тенге**								**26 708 737**	
			СМЕТА 2-2.Улица №11 с ПК0+0.00-ПК8+68.10										
					осей трассы								
27	1	Р СЦИ.РК 8.03-04-2016 ТБ.50 ПП.3	Разбивка оси трассы	км	1,064	39527,00	--	42057	--	42057	--	42057	
						--	--	--	--		--		
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
28	2	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м перемещение в бурты/	м3 грунта	2553,5	53,29	53,29	136083	136083	--	28977	178264	
						--	15,76	--	40245		13205		
29	3	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2553,5	179,26	179,26	457734	457734	--	97467	599617	
						--	53,01	--	135370		44416		
30	4	Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	210,5	270,57	251,05	56956	52845	--	14743	77435	
						19,53	77,75	4111	16366		5736		
31	5	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	253	41,00	--	10373	--		--	11203	
						--	--	--	--		830		
32	6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание плод. грунта в зеленых зонах/	м3 грунта	2343	41,53	41,53	97316	97316	--	24866	131957	
						--	14,74	--	34537		9775		
33	7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2343	76,91	76,91	180192	180192	--	46043	244334	
						--	27,29	--	63949		18099		
34	8	Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4092,5	270,57	251,05	1107327	1027405	--	286631	1505474	
						19,53	77,75	79922	318176		111517		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров В НАСЫПЬ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	5232	41,00	--	214512	--		--	231673	
						--	--	--	--		17161		
36	10	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНУЮ ПОЛОСУ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	465,5	41,00	--	19086	--		--	20612	
						--	--	--	--		1527		
37	11	С341-020103-1011 4102-0103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров В ОТВАЛ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	1260	218,00	--	274680	--		--	296654	
						--	--	--	--		21974		
38	12	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4469	6,71	6,71	29999	29999	--	5705	38561	
						--	1,77	--	7924		2856		
39	13	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /8 проходов/. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1117	74,01	74,01	82668	82668	--	22248	113309	
						--	27,66	--	30900		8393		
40	14	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1117	49,49	49,49	55285	55285	--	11554	72185	
						--	14,37	--	16047		5347		
41	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1117	79,82	67,95	89160	75905	3239	19516	117370	
						8,97	15,30	10016	17089		8694		
42	16	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3077,5	50,43	50,43	155195	155195	--	34188	204534	
						--	15,43	--	47484		15151		
43	17	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	3077,5	43,87	43,87	135004	135004	--	29741	177924	
						--	13,42	--	41306		13180		
44	18	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т /8 проходов/. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3077,5	74,01	74,01	227762	227762	--	61297	312184	
						--	27,66	--	85135		23125		
45	19	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	3077,5	49,49	49,49	152318	152318	--	31832	198882	
						--	14,37	--	44211		14732		
46	20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3077,5	79,82	67,95	245649	209128	8925	53768	323371	
						8,97	15,30	27596	47082		23953		
47	21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	346,5	1560,02	--	540547	--	--	389194	1004120	
						1560,02	--	540547	--		74379		
					ТРОТУАРЫ								
48	45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10СМ/. Устройство	м2 покрытия	615	567,41	125,66	348955	77280	117747	192670	584956	
						250,29	39,79	153928	24470		43330		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	46	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	615	-52,89	-8,85	-32525	-5444	-20240	-9054	-44906	
						-11,12	-2,51	-6841	-1542		-3326		
50	47	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 10СМ. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок -	м3 материала основания в плотном теле	61,5	3313,88	1017,15	203803	62555	133021	23266	245235	
						133,78	216,51	8227	13315		18166		
51	48	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	615	404,55	36,67	248801	22551	605	253322	542292	
						366,90	14,49	225645	8912		40170		
52	49	С121-040509-0105 2104-0509-0105 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм ГОСТ 17608-91	м2	615	2163,00	--	1330245	--	1330245	--	1436665	
						--	--	--	--		106420		
53	50	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	546	1251,92	30,44	683548	16621	274386	430683	1203369	
						718,94	11,43	392541	6239		89138		
54	51	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (БР100.20.08)	м3	8,736	39517,00	--	345221	--	345221	--	372838	
						--	--	--	--		27618		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-2.Улица №11 с ПК0+0.00-ПК8+68.10	**Тенге**								**10 242 169**	
			СМЕТА 2-3.Улица №32 с ПК12+19.78-16+91.78										
					ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОСИ ТРАССЫ								
55	1	Р СЦИ.РК 8.03-04-2016 ТБ.50 ПП.3	Восстановление оси трассы	км	0,668	39527,00	--	26404	--	26404	--	26404	
						--	--	--	--		--		
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
56	2	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /50м перемещение в бурты/	м3 грунта	1424,5	53,29	53,29	75916	75916	--	16165	99447	
						--	15,76	--	22451		7366		
57	3	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1424,5	179,26	179,26	255352	255352	--	54373	334503	
						--	53,01	--	75518		24778		
58	4	Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	95	270,57	251,05	25705	23849	--	6654	34947	
						19,53	77,75	1855	7386		2589		
59	5	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	114	41,00	--	4674	--		--	5048	
						--	--	--	--		374		
60	6	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /разравнивание плод. грунта в зеленых зонах/	м3 грунта	1329,5	41,53	41,53	55220	55220	--	14110	74877	
						--	14,74	--	19597		5546		
61	7	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1329,5	76,91	76,91	102247	102247	--	26126	138644	
						--	27,29	--	36287		10270		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	8	Е11-010102-0402 1101-0102-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	2012,5	270,57	251,05	544531	505229	--	140952	740322	
						19,53	77,75	39302	156464		54839		
63	9	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров В НАСЫПЬ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2756,5	41,00	--	113017	--		--	122058	
						--	--	--	--		9041		
64	10	С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНУЮ ПОЛОСУ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	209,5	41,00	--	8590	--		--	9277	
						--	--	--	--		687		
65	11	С341-020103-1011 4102-0103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров В ОТВАЛ. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11км	т	455	218,00	--	99190	--		--	107125	
						--	--	--	--		7935		
66	12	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2805,5	6,71	6,71	18833	18833	--	3582	24207	
						--	1,77	--	4974		1793		
67	13	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т /8 проходов/. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	701,5	74,01	74,01	51917	51917	--	13972	71161	
						--	27,66	--	19406		5271		
68	14	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25(16) т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	701,5	49,49	49,49	34720	34720	--	7256	45334	
						--	14,37	--	10078		3358		
69	15	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	701,5	79,82	67,95	55994	47670	2034	12256	73711	
						8,97	15,30	6290	10732		5460		
70	16	Е11-010107-1301 1101-0107-1301 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10(20) м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1621,5	50,43	50,43	81770	81770	--	18014	107767	
						--	15,43	--	25019		7983		
71	17	Е11-010107-1310 1101-0107-1310 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1621,5	43,87	43,87	71132	71132	--	15670	93746	
						--	13,42	--	21764		6944		
72	18	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /8 проходов/. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1621,5	74,01	74,01	120005	120005	--	32297	164486	
						--	27,66	--	44856		12184		
73	19	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1621,5	49,49	49,49	80255	80255	--	16772	104788	
						--	14,37	--	23294		7762		
74	20	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1621,5	79,82	67,95	129430	110187	4703	28330	170380	
						8,97	15,30	14540	24807		12621		
75	21	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	198	1560,02	--	308884	--	--	222396	573783	
						1560,02	--	308884	--		42502		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					БОКОВЫЕ ПРОЕЗДЫ								
76	22	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	2805,5	4,40	4,40	12358	12358	--	4002	17669	
						--	1,98	--	5559		1309		
77	23	Е11-270402-0102 1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2,083	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, нижний слой толщиной 12 см /25 см/. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3	м2 основания или покрытия	828,3	121,20	97,64	100392	80872	525	46243	158366	
						22,93	28,76	18995	23823		11731		
78	24	Е11-271001-0501 1127-1001-0501 РСНБ РК 2015	Смесь цементно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	207,075	668,60	612,41	138450	126815	--	54348	208222	
						56,19	186,83	11635	38688		15424		
			СМЕСЬ ПО РЕЦЕПТУ С-6										
79	25	С121-010201-0603 2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Смесь щебёночная с непрерывной гранулометрией С6 (для оснований) - приготовленный согласно рецепту фр.20-40	м3	26,2295	2644,00	--	69351	--	69351	--	74899	
						--	--	--	--		5548		
80	26	С121-010201-0602 2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	26,2295	2770,00	--	72656	--	72656	--	78468	
						--	--	--	--		5812		
81	27	С121-010201-0601 2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	39,34425	3467,00	--	136407	--	136407	--	147319	
						--	--	--	--		10913		
82	28	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	170,49175	1097,00	--	187029	--	187029	--	201992	
						--	--	--	--		14962		
83	29	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	14,426225	29,00	--	418	--	418	--	452	
						--	--	--	--		33		
84	30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов -	т	0,54	102673,45	1725,21	55444	932	54512	507	60426	
						--	868,84	--	469		4476		
85	31	Е11-270602-0103 1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=1,66	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см /10 СМ/. Устройство	м2	695,1	1654,55	94,97	1150078	66010	1053085	52028	1298274	
						44,57	24,73	30983	17190		96168		
86	35	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	204,6	1586,45	30,44	324589	6228	171266	161388	524854	
						718,94	11,43	147095	2338		38878		
87	36	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,7978	39517,00	--	347663	--	347663	--	375476	
						--	--	--	--		27813		
					РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПОЛОСА								
88	37	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /засыпка/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	123,5	165,21	158,85	20404	19619	--	4761	27178	
						6,36	47,19	785	5828		2013		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	38	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т -4 ПРОХОДА. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	123,5	96,76	96,76	11950	11950	--	3215	16378	
						--	36,16	--	4466		1213		
90	39	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	123,5	8,51	8,51	1052	1052	--	244	1399	
						--	2,74	--	339		104		
91	40	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	123,5	79,82	67,95	9858	8392	359	2158	12977	
						8,97	15,30	1107	1889		961		
92	41	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы /внесение плодородного слоя/. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	94,9	127,97	123,05	12145	11677	--	2834	16177	
						4,93	36,55	467	3469		1198		
93	42	Е11-010107-1502 1101-0107-1502 РСНБ РК 2015	Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	474,5	4,40	4,40	2090	2090	--	677	2988	
						--	1,98	--	940		221		
94	43	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	474,5	36,27	1,68	17208	795	--	14706	34467	
						34,59	0,63	16414	298		2553		
95	44	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,04745	430408,69	4468,83	20423	212	20176	101	22165	
						739,86	1667,82	35	79		1642		
					ТРОТУАРЫ								
96	45	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10СМ/. Устройство	м2 покрытия	922,1	567,41	125,66	523206	115870	176544	288880	877053	
						250,29	39,79	230792	36689		64967		
97	46	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	922,1	-52,89	-8,85	-48766	-8162	-30347	-13576	-67329	
						-11,12	-2,51	-10257	-2313		-4987		
98	47	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка 10СМ. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	92,21	3313,88	1017,15	305573	93792	199446	34884	367693	
						133,78	216,51	12335	19964		27237		
99	48	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	922,1	404,55	36,67	373039	33812	906	379818	813086	
						366,90	14,49	338321	13362		60229		
100	49	ТОО СТ ТОО Отау Строй	Плиты тротуарные 6 см	м2	922,1	4553,57	--	4198848	--	--	--	4198848	
						--	--	--	--		--		
101	50	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	818	1251,92	30,44	1024070	24901	411076	645235	1802850	
						718,94	11,43	588093	9347		133544		
102	51	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,088	39517,00	--	517198	--	517198	--	558574	
						--	--	--	--		41376		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ДОРОЖКИ										
103	52	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см /10СМ/. Устройство	м2 покрытия	607,2	567,41	125,66	344530	76300	116254	190227	577537	
						250,29	39,79	151976	24160		42780		
104	53	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	607,2	-52,89	-8,85	-32112	-5375	-19983	-8940	-44336	
						-11,12	-2,51	-6754	-1523		-3284		
105	54	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см /5СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	607,2	1321,94	96,94	802681	58863	718234	46579	917201	
						42,13	28,89	25584	17545		67941		
106	55	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	607,2	295,32	0,04	179315	26	179152	148	193821	
						0,23	--	137	--		14357		
107	56	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	811	1251,92	30,44	1015307	24688	407559	639714	1787422	
						718,94	11,43	583060	9267		132402		
108	57	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,976	39517,00	--	512773	--	512773	--	553794	
						--	--	--	--		41022		
			ИТОГО ПО СМЕТА 2-3.Улица №32 с ПК12+19.78-16+91.78	**Тенге**								**18 938 375**	
			ИТОГО ПО СМЕТАМ									**55 889 281**	
			Временные здания и сооружения			**1,30%**						**726 561**	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**56 615 842**	
			Зимние удорожания			**1,05%**						**594 466**	
			Дополнительная оплата в зоне экологического бедствия и радиационного риска									**2 771 803**	
			Итого с зимними удорожаниями, доп оплатой в зоне экологического бедствия и радиационного риска									**59 982 111**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2,00%**						**1 144 206**	
			Итого с непредвиденными работами, затратами и экологической доп оплатой									**61 126 317**	
			в том числе на 2019 год									**61 126 317**	
			в том числе на 2020 год									**0**	
			ИТОГО в текущих ценах									**61 126 317**	
			в том числе в текущих ценах на 2019 год			**1**						**61 126 317**	
			в том числе в текущих ценах на 2020 год			**1,049901**						**0**	
			НДС			**12%**						**7 335 158**	
			Итого с НДС									**68 461 475**	
			Тендерная скидка			**0,5%**						**342 307**	
			ИТОГО									**68 119 168**	

Заказчик
Директор
ТОО "Каратас Маркинг"

_____ Маусов А.С.

Руководитель проекта

_____ Жолнов А.Ю.

Подрядчик
Директор
ТОО "KazStroy A & G Company"

_____ Турсунжанов А.Т.