Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области" **Форма-2**
Технический надзор: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №278 от 13.07.2021г; Д.с.№2 от 12.10.2022г.
Наименование стройки: Строительство школы №6 на 200 мест по улице Амангелди в городе Ленгер, Толебийского района, ЮКО

А К Т №8
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Блок-А ОСР											
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЕ, ПОКРЫТИЕ (АС-52,53)									
		Монолитный участок Ум-4 /9шт/									
214	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	-3,54	28742,94	2582,43	-101750	-9142	-64678	-26948	-138993
		НР - 92%; СП - 80%			7889,81	475,37	-27930	-1683		-10296	
215	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	-0,18564	17906,34	1252,44	-3157	-233	-54	-2667	-6289
		НР - 92%; СП - 80%			15462,90	321,60	-2871	-60		-466	
216	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,05796	200098,00	--	-11598	--	-11598	--	-12525
		СП - 8%			--	--	--	--		-928	
217	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,29484	196759,00	--	-58012	--	-58012	--	-62653
		СП - 8%			--	--	--	--		-4641	
218	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,12768	192860,00	--	-24624	--	-24624	--	-26594
		СП - 8%			--	--	--	--		-1970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**								-247056
Блок-А,Б,В,Г Технологическое оборудование											
		РАЗДЕЛ 1.Учебный блок Блок А									
		Оборудование и материалы поставляемое заказчиком									
25	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Монтаж компьютера/	шт.	35	1342,48	400,48	46987	14017	--	29457	82559
		НР - 75%; СП - 80%			942,00	180,16	32970	6306		6115	
		Программно-технический комплекс на базе интерактивной доски									
28	Ц13-110401-0502 1311-0401-0502 РСНБ РК 2015	Пульт,рабочее место,масса до 0,5 т.Монтаж оборудования	шт.	1	29415,91	3409,38	29416	3409	607	20025	53396
		НР - 75%; СП - 80%			25400,00	1299,48	25400	1299		3955	

32	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Монтаж компьютера/	шт.	1	1342,48	400,48	1342	400	–	842	2359
		НР - 75% от ЗП - 80%			942,00	180,16	942	180		175	
		Мультимедийный лингафонный кабинет на 17+1 мест									
48	Ц13-110401-0502 1311-0401-0502 РСНБ РК 2015	Пульт,рабочее место,масса до 0,5 т.Монтаж оборудования	шт.	18	29415,91	3409,38	529486	61369	10918	360443	961124
		НР - 75% от ЗП - 80%			25400,00	1299,48	457200	23391		71194	
		ЛИФТ									
91	Ц13-030501-0103 1303-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 1000 кг,количество остановок 12,высота шахты 44 м.Монтаж оборудования	лифт	1	1968177,95	499223,13	1968178	499223	71922	937496	3138128
		НР - 61% от ЗП - 80%			1397033,00	139845,96	1397033	139846		232454	
92	Ц13-030501-0105 1303-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=1	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 1000 кг.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждую остановку,более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	9	-66748,64	-19746,57	-600738	-177719	-17713	-278224	-949279
		НР - 61% от ЗП - 80%			-45034,00	-5644,30	-405306	-50799		-70317	
93	Ц13-030501-0107 1303-0501-0107 РСНБ РК 2015 К=1	Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемность до 1000 кг.Монтаж оборудования.Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты,более или менее указанных в характеристике лифта	м	31	-12727,00	–	-394537	–	–	-240668	-686021
		НР - 61% от ЗП - 80%			-12727,00	–	-394537	–		-50816	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2602266
		РАЗДЕЛ 3.БЛОК В									
97	Ц13-280704-0302 1328-0704-0302 РСНБ РК 2015	Плита,производительность 75 кг/ч.Монтаж оборудования	шт.	1	36118,46	3546,46	36118	3546	60	20585	61239
		НР - 61% от ЗП - 80%			32512,00	1233,54	32512	1234		4536	
98	Ц13-280704-0305 1328-0704-0305 РСНБ РК 2015	Котел для варки и выпаривания овощефруктов.Монтаж оборудования	шт.	1	53096,92	2366,92	53097	2367	186	31314	91163
		НР - 61% от ЗП - 80%			50544,00	789,66	50544	790		6753	
99	Ц13-281002-0101 1328-1002-0101 РСНБ РК 2015	Картофелемойка,производительность 60 т/сутки.Монтаж оборудования	шт.	1	70558,34	9826,74	70558	9827	10948	32436	111234
		НР - 61% от ЗП - 80%			49784,00	3390,16	49784	3390		8240	
100	Ц13-280703-0501 1328-0703-0501 РСНБ РК 2015	Машина для резки овощей и фруктов,производительность 5 т/ч.Монтаж оборудования	шт.	2	31897,10	2300,30	63794	4601	334	36901	108751
		НР - 61% от ЗП - 80%			29430,00	817,00	58860	1634		8056	
101	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны моечные.Установка	комплект	5	2741,27	315,88	13706	1579	1148	11450	27168
		НР - 28% от ЗП - 80%			2195,70	140,94	10979	705		2012	
102	Ц13-280702-0310 1328-0702-0310 РСНБ РК 2015	Машина для очистки картофеля.Монтаж оборудования	шт.	1	21515,04	762,24	21515	762	53	12791	37050
		НР - 61% от ЗП - 80%			20700,00	268,58	20700	269		2744	
		ОБОРУДОВАНИЕ									
146	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе/Монтаж компьютера/	шт.	2	1342,48	400,48	2685	801	–	1683	4718
		НР - 75% от ЗП - 80%			942,00	180,16	1884	360		349	

153	Ц13-290102-0303 1329-0102-0303 РСНБ РК 2015	Оборудование сценических подъемов:дорога антрактно-раздвижного занавеса.Монтаж оборудования	комплект	2	12727,00	–	25454	–	–	15527	44259
		НР - 62%, СП - 8%			12727,00	–	25454	–		3278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								485584
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3087850
Блок-Б Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 13.ОКНА (АС-9)									
		ВИТРАЖИ /АС-49/									
267	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	15,6	6250,22	424,56	97503	6623	63	64744	175227
		НР - 69%, СП - 8%			5821,62	193,23	90817	3014		12980	
		Усиление витражей									
270	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,350954	77136,79	19687,45	27071	6909	750	14580	44983
		НР - 69%, СП - 8%			55313,50	4893,40	19412	1717		3332	
273	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	10,177666	778,68	0,94	7925	10	1354	5253	14232
		НР - 80%, СП - 8%			644,71	0,43	6562	4		1054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								234442
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								234442
Блок-В Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 13.КРОВЛЯ (АС-46)									
258	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	-110	3929,10	94,71	-432201	-10418	-241019	-168666	-648936
		НР - 92%, СП - 8%			1643,31	23,35	-180764	-2569		-48069	
		СТРЕМЯНКА СМ-1(АС-41)									
299	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	-0,05396	64519,82	24391,30	-3481	-1316	-466	-1437	-5312
		НР - 62%, СП - 8%			31501,00	7083,84	-1700	-382		-393	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								-654248
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-654248
Блок-Г ОСР											
		РАЗДЕЛ 9.ФЕРМЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
83	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	263,6187	4051,75	37,30	1068117	9833	952217	75604	1235218
		НР - 69%, СП - 8%			402,35	13,29	106067	3503		91498	
84	Е11-130301-1706 1113-0301-1706 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	м2	263,6187	-12336,24	-171,25	-3252064	-45145	-2885507	-232875	-3763734
		НР - 62%, СП - 8%			-1219,23	-61,03	-321412	-16089		-278795	
85	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1189	м2	263,6187	136,95	1,59	36103	419	29871	4053	43368
		НР - 69%, СП - 8%			22,05	0,23	5813	61		3212	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								-2485148
		РАЗДЕЛ 12.ОКНА (АС-6)									

112	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	68,4	2402,50	155,41	164331	10630	99025	53492	235249
		НР - 20%; СП - 5%			799,35	69,59	54676	4760		17426	
114	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	19,2	1016,16	4,53	19510	87	15591	3485	24835
		НР - 20%; СП - 8%			199,61	2,07	3833	40		1840	
116	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	9,6	2775,50	13,44	26645	129	17726	8114	37539
		НР - 25%; СП - 8%			915,62	3,04	8790	29		2781	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								297623
		РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ(АС-7)									
		ДЕТ.114 - S=203,57 М2									
122	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	203,57	1040,59	3,14	211833	639	112798	78949	314045
		НР - 30%; СП - 8%			483,35	1,43	98396	291		23263	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								314045
		РАЗДЕЛ 14.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-7)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
127	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	258,28	568,49	4,14	146830	1069	43419	82261	247418
		НР - 30%; СП - 8%			396,24	1,88	102341	486		18327	
128	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	76,52	1036,72	2,95	79330	226	42039	29733	117788
		НР - 30%; СП - 8%			484,38	1,33	37065	102		8725	
130	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,8	618,47	4,14	15957	107	5627	8217	26108
		НР - 30%; СП - 8%			396,24	1,88	10223	49		1934	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге								391314
		РАЗДЕЛ 15.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЯ									
131	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезаниями рустами	м2	3,583	3340,88	31,59	11970	113	2219	7784	21334
		НР - 80%; СП - 8%			2690,00	25,43	9638	91		1580	
132	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	м2	0,0677187	40,00	–	3	–	3	–	2,71
					–	–	–	–		–	
133	С122-040203-0101 2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,032247	2089,00	–	67	–	67	–	72,75

		СП - 8%			–	–	–	–		5	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=320м2(АС-4)									
134	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /штукатурка раствором "Skaver" по камню стен толщ. 50 мм/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	715,82	27,73	22906	887	3	18191	44385
		НР - 90%, СП - 8%			687,99	22,61	22016	724		3288	
136	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	96	52,65	0,94	5054	90	–	3575	9320
		НР - 72%, СП - 8%			51,72	–	4965	–		690	
137	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,010656	312808,71	2120,51	3333	23	2711	564	4209
		НР - 95%, СП - 8%			56287,20	608,04	600	6		312	
139	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.50 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1324,59	31,17	42387	997	2639	31354	79640
		НР - 90%, СП - 8%			1210,95	13,82	38750	442		5899	
142	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	32	1091,01	8,30	34912	266	14024	16590	55623
		НР - 90%, СП - 8%			644,45	3,60	20622	115		4120	
143	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	32	164,83	1,30	5275	42	3113	1710	7544
		НР - 90%, СП - 8%			66,25	0,56	2120	18		559	
144	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	12,33	487,18	0,77	6007	9	1555	3554	10326
		НР - 90%, СП - 8%			360,32	–	4443	–		765	
145	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	2,466	164,83	1,30	406	3	240	132	581
		НР - 90%, СП - 8%			66,25	0,56	163	1		43	
146	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	46,2	674,08	1,75	31142	81	11748	17995	53069
		НР - 95%, СП - 8%			418,04	0,79	19313	36		3931	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге								286106
		РАЗДЕЛ 16.Ограждение для радиаторов									
147	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Обшивка каркасных стен досками обшивки	м2	14,95	2706,77	14,06	40466	210	35041	4779	48864
		НР - 90%, СП - 8%			348,84	6,31	5215	94		3620	
148	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,286	51103,00	–	14615	–	14615	–	15785
		СП - 8%			–	–	–	–		1169	
149	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,118	52390,00	–	58572	–	58572	–	63258
		СП - 8%			–	–	–	–		4686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								127907

РАЗДЕЛ 17.КРЫЛЬЦО

		Крыльцо Кр-1									
154	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на растворе. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях НР - 24%, СП - 8%	м2 покрытия	5,6	3433,12 896,60	117,59 50,55	19225 5021	659 283	13546	4986 1937	26148
155	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР - 91%, СП - 8%	т	0,004	369567,08 204930,00	1183,08 477,66	1478 820	5 2	654	748 178	2404
156	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР - 69%, СП - 8%	т конструкций	0,03504	64519,82 31501,00	24391,30 7083,84	2261 1104	855 248	302	933 255	3449
157	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	0,03504	521278,00 --	-- --	18266 --	-- --	18266	-- 1461	19727
158	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1,01616	260,50 110,78	0,94 0,43	265 113	1 --	151	90 28	383
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге								52111
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-1016042

ЭСН Трансформаторная подстанция и сетиэлектроснабжения

РАЗДЕЛ 4.Сети КЛ-0,4кВ

117	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях безпокрытий НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	271,6995651	314,65 123,86	147,72 41,00	85490 33653	40135 11140	11702	32251 9419	127160
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								127160

РАЗДЕЛ 5.Опора наружного освещения

		Опора металлическая /27шт/									
129	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках сопорой. Устройство НР - 80%, СП - 8%	м3	3,24	18915,21 3118,02	27,00 --	61285 10102	87 --	51095	8082 5549	74917
130	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м НР - 80%, СП - 8%	опора	27	8077,71 2544,76	5532,95 2288,22	218098 68709	149390 61782	--	104392 25799	348290
132	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР - 80%, СП - 8%	светильник	27	4405,05 2005,98	2381,63 912,06	118936 54161	64304 24626	471	63030 14557	196523
135	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	135	298,07 112,60	139,79 38,92	40239 15201	18872 5254	6167	14728 4397	59365
137	С123-070219-0406 2307-0219-0406 РСНБ РК 2015	Патроны-переходники модели Е40-Е27ГОСТ IEC 60238-2012 СП - 8%	шт.	27	300,00 --	-- --	8100 --	-- --	8100	-- 648	8748

138	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	4018,14 981,00	188,32 51,95	108490 26487	5085 1403	76918	20081 10286	138856
139	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж оборудования	м	67,5	405,67 174,40	17,50 3,83	27383 11772	1181 259	14429	8662 2884	38928
140	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	27	2719,39 2278,10	441,29 149,00	73424 61509	11915 4023	--	47183 9649	130255
141	С123-080306-0107 2308-0306-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка, тип У994	шт.	27	459,00 --	-- --	12393 --	-- --	12393	-- 991	13384
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1009266
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1136426

Котельная Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

93	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0466412	187146,00 --	-- --	8729 --	-- --	8729	-- 698	9427
		Карнизная ж/б монолит.плита /1шт/									
94	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,081	32823,03 7745,66	1769,68 355,51	2659 627	143 29	1888	597 260	3516
95	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	200098,00 --	-- --	288 --	-- --	288	-- 23	311
96	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00609	192860,00 --	-- --	1175 --	-- --	1175	-- 94	1268
		Обвязочный пояс ОП-1,2									
97	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,932	30268,24 8382,00	4601,97 818,26	58478 16194	8891 1581	33393	16175 5972	80626
98	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,146178	17006,34 15462,90	1252,44 321,60	2486 2260	183 47	43	2100 367	4952
99	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05733	200098,00 --	-- --	11472 --	-- --	11472	-- 918	12389
100	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,088848	192860,00 --	-- --	17135 --	-- --	17135	-- 1371	18506
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								130997

РАЗДЕЛ 6.Парапет

101	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Бортик из раствора М100. Устройство	м3	0,31	30322,03	4601,97	9400	1427	5375	2595	12955
		НР - 91%, СП - 8%			8382,00	818,26	2598	254		960	
102	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	м2 кровли	45,9	172,59	13,41	7922	616	402	6500	15576
		НР - 92%, СП - 8%			150,42	3,51	6904	161		1154	
103	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	м2	51,867	661,00	--	34284	--	34284	--	37027
		СП - 8%			--	--	--	--		2743	
104	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	52,785	772,00	--	40750	--	40750	--	44010
		СП - 8%			--	--	--	--		3260	
108	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	УКЛАДКА БРУСКА	м3 древесины в конструкции	0,0548182	90862,95	952,38	4981	52	3806	1030	6492
		НР - 20%, СП - 8%			20475,00	405,36	1122	22		481	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								116059
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								247056

Сеть газоснабжения ГСН

РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления (Надземный)

1	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,12	628116,14	198277,77	75374	23793	1637	59487	145650
		НР - 99%, СП - 8%			416195,00	84539,83	49943	10145		10789	
2	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,48	1738,00	--	209394	--	209394	--	226146
		СП - 8%			--	--	--	--		16752	
3	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	610527,78	184046,88	611	184	12	489	1187
		НР - 99%, СП - 8%			414960,00	78900,64	415	79		88	
4	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	1,004	1131,00	--	1136	--	1136	--	1226
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
5	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	3	1372,03	75,09	4116	225	511	3447	8168
		НР - 99%, СП - 8%			1126,71	33,78	3380	101		605	
6	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	26303,00	--	78909	--	78909	--	85222
		СП - 8%			--	--	--	--		6313	
7	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1489,00	--	8934	--	8934	--	9649

		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		715	
		Установка ГРПШ /1шт/									
8	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	2206,40	--	397	--	--	286	738
		(НР - 72%, СП - 8%)			2206,40	--	397	--		55	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	730,94	--	132	--	--	95	244
		(НР - 72%, СП - 8%)			730,94	--	132	--		18	
10	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,206	24012,02	1682,50	4946	347	3744	840	6250
		(НР - 91%, СП - 8%)			4154,22	328,89	856	68		463	
11	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорнойрамы	т конструкций	0,06958	39949,16	8504,97	2780	592	876	991	4073
		(НР - 65%, СП - 8%)			18857,00	1792,25	1312	125		302	
12	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06958	439279,00	--	30565	--	30565	--	33010
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		2445	
13	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. инд. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,01782	260,50	0,94	526	2	300	180	762
		(НР - 80%, СП - 8%)			110,78	0,43	224	1		56	
14	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	25294,11	932,62	25294	933	12355	12031	40311
		(НР - 95%, СП - 8%)			12006,40	270,20	12006	270		2986	
15	ТОО "КазПрибор" стр.	Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1 типа РДНК-1000	шт	1	112946,43	--	112946	--		--	112946
		(Оптовая цена - 112607,14)			--	--	--	--	112946	--	
		Молниезащита и заземление ГРПШ /ГСН-10/									
16	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,79	2206,40	--	3949	--	--	2844	7337
		(НР - 72%, СП - 8%)			2206,40	--	3949	--		543	
17	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,79	730,94	--	1308	--	--	942	2430
		(НР - 72%, СП - 8%)			730,94	--	1308	--		180	
18	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,48	21920,00	1682,50	10522	808	7720	1958	13478
		(НР - 91%, СП - 8%)			4154,22	328,89	1994	158		998	
19	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,0884	146155,34	100385,74	12920	8874	319	4507	18821
		(НР - 80%, СП - 8%)			42161,40	21569,72	3727	1907		1394	
20	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	2480,00	--	9920	--	9920	--	10714
		(СП - 8%)			--	--	--	--		794	
21	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1738,00	--	5214	--	5214	--	5631
		(СП - 8%)			--	--	--	--		417	
22	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	1131,00	--	2828	--	2828	--	3054

		СП - 8%			--	--	--	--		226	
23	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивныеэлементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00212	438711,00	--	930	--	930	--	1004
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
24	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	5	230,98	23,98	1155	120	272	571	1864
		НР - 72%, СП - 8%			152,60	6,01	763	30		138	
25	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальнойгорячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0121	226378,00	--	2739	--	2739	--	2958
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
26	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,053974	681916,20	6764,34	36806	365	33645	3373	43393
		НР - 118%, СП - 8%			51795,10	1159,78	2796	63		3214	
		Установка ШУУРГ со счетчиком /1шт/									
27	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	2206,40	--	397	--	--	286	738
		НР - 72%, СП - 8%			2206,40	--	397	--		55	
28	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,18	730,94	--	132	--	--	95	244
		НР - 72%, СП - 8%			730,94	--	132	--		18	
29	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,206	24012,02	1682,50	4946	347	3744	840	6250
		НР - 92%, СП - 8%			4154,22	328,89	856	68		463	
30	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015	Монтаж опорнойрамы	т конструкций	0,08126	39949,16	8504,97	3246	691	1023	1158	4756
		НР - 69%, СП - 8%			18857,00	1792,25	1532	146		352	
31	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08126	439279,00	--	35696	--	35696	--	38551
		СП - 8%			--	--	--	--		2856	
31	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,35654	260,50	0,94	614	2	351	210	889
		НР - 90%, СП - 8%			110,78	0,43	261	1		66	
33	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установкана резьбовых соединениях	шт.	1	1270,30	--	1270	--	66	903	2347
		НР - 75%, СП - 8%			1204,07	--	1204	--		174	
34	ТОО "ТСК Табыс"	Счетчик ШУУРГ РСГ 65	шт	1	440942,86	--	440943	--		--	440943
		Отпускная цена - 455714,29			--	--	--	--	440943	--	
		Ограждение ГРПШ /1шт/									
35	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	14	2561,94	955,76	35867	13381	459	31599	72863
		НР - 118%, СП - 8%			1573,36	339,39	22027	4751		5397	
36	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	741,98	31,36	742	31	42	794	1659
		НР - 118%, СП - 8%			668,82	3,83	669	4		123	

37	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий исооружений с преобладанием гнутосварных профилейи круглых труб, средняя масса сборочной единицы до0,1 т	т	0,1353	491547,00	--	66506	--	66506	--	71827
		СП - 8%			--	--	--	--		5321	
38	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружениис преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0011	438711,00	--	483	--	483	--	521
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
39	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015 пимм.	Сетки стальныеплетеныеодинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2,5 мм, размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2	20,6	427,00	--	8796	--	8796	--	9500
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
40	С121-020101-0503 2102-0101-0503 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5,F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,405	14503,00	--	5874	--	5874	--	6344
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
41	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварныепрямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	19,35	1517,00	--	29354	--	29354	--	31702
		СП - 8%			--	--	--	--		2348	
42	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружениис преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,02124	438711,00	--	9318	--	9318	--	10064
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
43	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01944	192860,00	--	3749	--	3749	--	4049
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
		Опора под задвижку диам.50 /ТСН-13/									
44	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,462	21348,57	1114,41	9863	515	7216	2035	12850
		НР - 21% , СП - 8%			4615,80	225,39	2132	104		952	
45	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,08715	90614,88	7275,15	7897	634	624	4602	13499
		НР - 69% , СП - 8%			76176,00	357,04	6639	31		1000	
46	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,07191	491547,00	--	35347	--	35347	--	38175
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
47	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01524	438711,00	--	6686	--	6686	--	7221
		СП - 8%			--	--	--	--		535	
48	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005202	404706,00	--	211	--	211	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
49	С121-130816-1901 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	1,362	1263,00	--	1720	--	1720	--	1858
		СП - 8%			--	--	--	--		138	
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раз	м2	1,74	169,80	4,48	295	8	156	91	417
		НР - 69% СП - 8%			75,40	0,45	131	1		31	

51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,74	173,92	3,17	303	6	220	53	385
		НР - 25%, СП - 80%			44,09	0,45	77	1		28	
		Крепление газопровода на стойке									
52	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода на стойке. Монтаж	т конструкций	0,94694	90614,88	7275,15	85807	6889	6784	50006	146678
		НР - 98%, СП - 80%			76176,00	357,04	72134	338		10865	
53	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,89118	491547,00	--	438057	--	438057	--	473101
		СП - 8%			--	--	--	--		35045	
54	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	55,76	542,00	--	30222	--	30222	--	32640
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
55	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15. Устройство	м3	1,66	22770,45	1114,41	37799	1850	28287	7313	48721
		НР - 98%, СП - 80%			4615,80	225,39	7662	374		3609	
56	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	121	470,00	--	56870	--	1588	54177	119931
		НР - 98%, СП - 80%			456,88	--	55282	--		8884	
57	Е11-221101-0101 1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4403,61	2080,68	4404	2081	662	2260	7197
		НР - 80%, СП - 80%			1661,40	621,51	1661	622		533	
58	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категорийдиаметром 63х5,8 мм	стык	6	4188,03	3880,63	25128	23284	--	5677	33269
		НР - 98%, СП - 80%			307,40	732,32	1844	4394		2464	
59	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	7,5264	321,00	--	2416	--	2416	--	2609
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
60	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раза 2 раза	м2	34,58	169,80	4,48	5872	155	3109	1810	8296
		НР - 25%, СП - 80%			75,40	0,45	2607	16		615	
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115за 2 раза	м2	34,58	173,92	3,17	6014	110	4380	1063	7643
		НР - 60%, СП - 80%			44,09	0,45	1525	16		566	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								2444231
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				553889				
		РАЗДЕЛ 2.Газопровод низкого давления (Надземный)									
62	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводныестальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическимиспытанием	км трубопровода	0,004	628116,14	198277,77	2512	793	55	1983	4855
		НР - 99%, СП - 80%			416195,00	84539,83	1665	338		360	
63	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80	м	4,016	1738,00	--	6980	--	6980	--	7538
		СП - 8%			--	--	--	--		558	

64	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	610527,78	184046,88	611	184	12	489	1187
		НР - 99%, СП - 80%			414960,00	78900,64	415	79		88	
65	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80	м	1,004	1131,00	--	1136	--	1136	--	1226
		СП - 80%			--	--	--	--		91	
66	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижкаили клапан	1	1372,03	75,09	1372	75	170	1149	2723
		НР - 99%, СП - 80%			1126,71	33,78	1127	34		202	
67	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	26303,00	--	26303	--	26303	--	28407
		СП - 80%			--	--	--	--		2104	
68	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1489,00	--	2978	--	2978	--	3216
		СП - 80%			--	--	--	--		238	
69	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	5	470,00	--	2350	--	66	2239	4956
		НР - 80%, СП - 80%			456,88	--	2284	--		367	
70	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категориидиаметром 63х5,8 мм	стык	1	4188,03	3880,63	4188	3881	--	946	5545
		НР - 80%, СП - 80%			307,40	732,32	307	732		411	
71	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	1,2544	321,00	--	403	--	403	--	435
		СП - 80%			--	--	--	--		32	
72	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2раза	м2	0,84	169,80	4,48	143	4	76	44	201
		НР - 60%, СП - 80%			75,40	0,45	63	--		15	
73	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	0,84	173,92	3,17	146	3	106	26	185
		НР - 60%, СП - 80%			44,09	0,45	37	--		14	
		Опора под задвижку диам.50 /ГСН-13/									
74	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,154	21348,57	1114,41	3288	172	2405	678	4283
		НР - 21%, СП - 80%			4615,80	225,39	711	35		317	
75	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,02905	90614,88	7275,15	2632	211	208	1534	4500
		НР - 60%, СП - 80%			76176,00	357,04	2213	10		333	
76	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02397	491547,00	--	11782	--	11782	--	12725
		СП - 80%			--	--	--	--		943	
77	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00508	438711,00	--	2229	--	2229	--	2407
		СП - 80%			--	--	--	--		178	

78	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0001734	404706,00	--	70	--	70	--	76
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		6	
79	С121-130816-1901 2113-0816-1901 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,454	1263,00	--	573	--	573	--	619
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		46	
80	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раз	м2	0,58	169,80	4,48	98	3	52	30	139
		НР - 62%, СП - 8%			75,40	0,45	44	--		10	
81	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,58	173,92	3,17	101	2	73	18	128
		НР - 62%, СП - 8%			44,09	0,45	26	--		9	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								85352
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2529583
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						553889		
Покрытие											
		РАЗДЕЛ 1.Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1									
2	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1608,28	1273,90	91,09	2048788	146498	1841448	110626	2332167
		НР - 108%, СП - 8%			37,83	25,86	60841	41590		172753	
3	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1608,28	574,17	0,08	923426	129	922638	712	998069
		НР - 108%, СП - 8%			0,41	--	659	--		73931	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1608,28	1286,85	91,30	2069615	146836	1861938	110765	2354810
		НР - 108%, СП - 8%			37,83	25,94	60841	41719		174430	
		Тип 2.Плиточное покрытие									
8	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	694,61	364,28	34,16	253033	23728	653	256704	550515
		НР - 108%, СП - 8%			329,18	13,01	228652	9037		40779	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	507,28	1193,06	27,74	605215	14072	263618	359348	1041729
		НР - 108%, СП - 8%			645,65	10,26	327525	5205		77165	
		Асфальтобетонное покрытие тип 3									
13	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1089,99	1273,90	91,09	1388538	99287	1248017	74975	1580595
		НР - 108%, СП - 8%			37,83	25,86	41234	28187		117081	
14	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1089,99	574,17	0,08	625840	87	625305	483	676428
		НР - 108%, СП - 8%			0,41	--	447	--		50106	
15	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1089,99	1286,85	91,30	1402654	99516	1261903	75069	1595941
		НР - 108%, СП - 8%			37,83	25,94	41234	28274		118218	

		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	73,722	17804,15	1063,69	1312558	78417	1155715	85062	1509429
		НР - 91%, СП - 8%			1063,80	204,14	78425	15050		111810	
27	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	491,48	1084,75	2,66	533133	1307	455956	82406	664783
		НР - 19%, СП - 8%			154,37	0,88	75870	433		49243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**13304466**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13304466**
МАФ											
1	86-010303-0204	**Урна "Сатурн"**	шт.	13	25429,00	19,00	330577	247	329212	1077	358186
					86,00	5,00	1118	65		26532	
		НР - 91%, СП - 8%			86,00	5,00	1118	65		26532	
2	86-010302-0301	**Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	13	38993,00	125,00	506909	1625	442494	57565	609632
					4830,00	36,00	62790	468		45158	
		НР - 91%, СП - 8%			4830,00	36,00	62790	468		45158	
3	86-010104-0208	**Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой**	комплект	1	167789,00	307,00	167789	307	150314	15694	198161
					17168,00	78,00	17168	78		14679	
		НР - 91%, СП - 8%			17168,00	78,00	17168	78		14679	
4	86-010104-0109	**Качалка "Балансир"**	комплект	1	87114,00	140,00	87114	140	80813	5644	100178
					6161,00	41,00	6161	41		7421	
		НР - 91%, СП - 8%			6161,00	41,00	6161	41		7421	
5	86-010102-0107	**Горка "Мини"**	комплект	4	170768,00	180,00	683072	720	659848	20661	760031
					5626,00	50,00	22504	200		56299	
		НР - 91%, СП - 8%			5626,00	50,00	22504	200		56299	
6	86-010103-0201	**Лестница-лиана**	шт.	1	37585,00	128,00	37585	128	33714	3436	44303
					3743,00	33,00	3743	33		3282	
		НР - 91%, СП - 8%			3743,00	33,00	3743	33		3282	
7	86-010202-0104	**Турник разновысокий**	комплект	3	103659,00	200,00	310977	600	297324	12020	348837
					4351,00	52,00	13053	156		25840	
		НР - 91%, СП - 8%			4351,00	52,00	13053	156		25840	
8	86-010203-0104	**Рукоход (3,600 м х 0,730 м х 2,300 м)**	комплект	3	142200,00	311,00	426600	933	402279	21499	483947
					7796,00	79,00	23388	237		35848	
		НР - 91%, СП - 8%			7796,00	79,00	23388	237		35848	
9	86-010204-0202	**Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м)**	комплект	3	214285,00	3500,00	642855	10500	573057	56612	755424
					19766,00	971,00	59298	2913		55957	
		НР - 91%, СП - 8%			19766,00	971,00	59298	2913		55957	
10	86-010201-0106	**Гимнастический комплекс для детей младших классов**	комплект	3	305019,00	4606,00	915057	13818	859926	41111	1032662
					13771,00	1288,00	41313	3864		76493	
		НР - 91%, СП - 8%			13771,00	1288,00	41313	3864		76493	
11	86-010805-0201	**Ворота для мини-футбола**	комплект	2	217611,00	1777,00	435222	3554	420516	11058	481983
					5576,00	500,00	11152	1000		35702	
		НР - 91%, СП - 8%			5576,00	500,00	11152	1000		35702	
12	86-010209-0102	**Стойка баскетбольная со щитом**	комплект	2	148963,00	1842,00	297926	3684	278940	14858	337807
					7651,00	513,00	15302	1026		25023	
		НР - 91%, СП - 8%			7651,00	513,00	15302	1026		25023	
13	86-010210-0101	**Стойки волейбольные**	комплект	1	48156,00	932,00	48156	932	34975	14718	67904
					12249,00	224,00	12249	224		5030	
		НР - 110%, СП - 8%			12249,00	224,00	12249	224		5030	
14	86-010215-0101	**Вышка судейская**	комплект	1	73176,00	220,00	73176	220	69102	3560	82875
					3854,00	58,00	3854	58		6139	
		НР - 91%, СП - 8%			3854,00	58,00	3854	58		6139	
15	86-010213-0201	**Брусья параллельные**	шт.	1	63424,00	92,00	63424	92	62214	1040	69621
					1118,00	25,00	1118	25		5157	

		НР - 91% к ЗП - 8%			1118,00	25,00	1118	25		5157	
16	86-010307-0102	Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	178188,00	240,00	178188	240	173175	4404	197200
					4773,00	67,00	4773	67		14607	
		НР - 91% к ЗП - 8%			4773,00	67,00	4773	67		14607	
17	86-010401-0102	Навес беседки, тип 1Б	шт.	1	280351,00	12907,00	280351	12907	219868	60934	368588
					47576,00	4063,00	47576	4063		27303	
		НР - 118% к ЗП - 8%			47576,00	4063,00	47576	4063		27303	
18	86-010201-0106	Гимнастический комплекс для детей младших классов	комплект	1	305019,00	4606,00	305019	4606	286642	13704	344221
					13771,00	1288,00	13771	1288		25498	
		НР - 91% к ЗП - 8%			13771,00	1288,00	13771	1288		25498	
		Корыто для мытья обуви /2шт/									
19	Е11-090606-0112 1109-0606-0112 РСНБ РК 2015	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж /Монтаж корыта для мытья обуви из 1/2 трубы 325х8/	т конструкций	0,0575902	100867,53	19445,24	5809	1120	461	2943	9452
		НР - 62% к ЗП - 8%			73415,20	648,10	4228	37		700	
20	Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015	Настил стальной профилированный. Резка	м реза	1,5	355,36	9,92	533	15	–	358	962
		НР - 62% к ЗП - 8%			345,44	–	518	–		71	
21	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /труба 325х8мм/	т	0,047369	491547,00	–	23284	–	23284	–	25147
		к ЗП - 8%			–	–	–	–		1863	
22	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /лист 8мм/	т	0,0102212	438711,00	–	4484	–	4484	–	4843
		к ЗП - 8%			–	–	–	–		359	
23	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,65	502,23	0,94	829	2	219	487	1421
		НР - 91% к ЗП - 8%			368,26	0,43	608	1		105	
		Турникет-2шт									
24	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,1	21348,57	1114,41	2135	111	1562	441	2781
		НР - 91% к ЗП - 8%			4615,80	225,39	462	23		206	
25	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,09306	22401,92	10504,27	2085	978	191	807	3123
		НР - 69% СП - 8%			9845,55	2715,06	916	253		231	
26	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,09306	2740,11	508,92	255	47	27	125	410
		НР - 69% к ЗП - 8%			1944,34	1,13	181	–		30	
27	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08662	491547,00	–	42578	–	42578	–	45984
		СП - 8%			–	–	–	–		3406	
28	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00644	192860,00	–	1242	–	1242	–	1341
		СП - 8%			–	–	–	–		99	
		Ограждения территории									
29	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,32	1401,40	–	448	–	–	323	833

		НР - 72%, СП - 8%			1401,40	--	448	--		62	
30	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,12	730,94	--	88	--	--	63	163
		НР - 72%, СП - 8%			730,94	--	88	--		12	
31	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,2	21348,57	1114,41	4270	223	3124	881	5563
		НР - 92%, СП - 8%			4615,80	225,39	923	45		412	
32	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	8	594,18	74,10	4753	593	541	4539	10036
		НР - 119%, СП - 80%			452,35	28,46	3619	228		743	
33	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06528	521278,00	--	34029	--	34029	--	36751
		СП - 8%			--	--	--	--		2722	
34	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,89312	260,50	0,94	493	2	281	168	715
		НР - 80%, СП - 80%			110,78	0,43	210	1		53	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								6791085
Озеленение ГП											
		РАЗДЕЛ 1.Озеленение территории									
1	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	47	531,11	--	24962	--	--	21967	50683
		НР - 80%, СП - 8%			531,11	--	24962	--		3754	
2	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	47	1183,76	147,29	55637	6922	5266	39493	102740
		НР - 80%, СП - 8%			924,45	30,40	43449	1429		7610	
3	С125-010101-0101 2501-0101-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	шт.	12	9354,00	--	112248	--	112248	--	121228
		СП - 8%			--	--	--	--		8980	
4	С125-010302-0101 2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жемолость, дери белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	35	422,00	--	14770	--	14770	--	15952
		СП - 8%			--	--	--	--		1182	
5	Е11-470108-0111 1147-0108-0111 РСНБ РК 2015	Кустэрники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	м траншеи	456,68	357,75	--	163378	--	--	143773	331723
		НР - 85%, СП - 8%			357,75	--	163378	--		24572	
6	Е11-470109-0101 1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	м	456,68	505,09	92,74	230664	42350	863	172649	435578
		НР - 85%, СП - 8%			410,46	19,14	187451	8742		32265	
7	С125-010302-0101 2501-0302-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста /Кустарники лиственных пород для живой изгороди (чубушник,лигуструм)/ с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	1370,04	422,00	--	578157	--	578157	--	624409
		СП - 8%			--	--	--	--		46253	

8	Е11-470112-0101 1147-0112-0101 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли	м2	1383,39	32,57	1,51	45060	2093	--	38496	90240
		НР - 85% СП - 85%			31,06	0,56	42967	779		6684	
9	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,138339	429502,24	4037,90	59417	559	58766	263	64455
		НР - 85% СП - 85%			664,34	1497,58	92	207		4774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1837008
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1837008
Ограждения											
2	86-010605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1.0 м х 1.8 м, с металлическими стойками	шт.	2	56027,00	121,00	112054	242	93194	17013	139393
		НР - 21% СП - 85%			9309,00	39,00	18618	78		10325	
					9309,00	39,00	18618	78		10325	
3	86-010605-0202	Ворота распашные, из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 4.0 м х 1.8 м, с металлическими стойками	шт.	3	111801,00	3426,00	335403	10278	263478	59446	426437
		НР - 91% СП - 85%			20549,00	1226,00	61647	3678		31588	
					20549,00	1226,00	61647	3678		31588	
		РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ ИЗ ШЛАКОБЛОКА									
		Монолитный сердечник МС									
19	Е11-060501-0104 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м.Устройство	м3	9,41	33828,31	5972,94	318440	56226	166371	97046	448725
		НР - 94% СП - 85%			10181,60	1147,35	95844	10800		33239	
		Кладка из шлакоблока									
22	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	93,072	7833,18	2572,24	729050	239404	156921	352318	1167877
		НР - 92% СП - 85%			3574,92	495,44	332725	46112		86509	
23	Прайс-лист	Шлакоблок разм.400х200х200 мм	шт	5817	66,96	--	389531	--	389531	--	420694
		СП - 8%			--	--	--	--		31163	
24	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,28254	312808,71	2120,51	88381	599	71879	14950	111597
		НР - 92% СП - 85%			56287,20	608,04	15903	172		8266	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2714723
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2714723
Уборная на 6 очков Общестроительные работы											
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									
		КРОВЛЯ (АС-11)									
72	Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,57492	679,64	26,37	1750	68	33	1512	3522,81
		НР - 90% СП - 85%			640,56	11,82	1649	30		261	
74	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	5	986,20	2,20	4931	11	2167	2206	7708
		НР - 90% СП - 85%			550,62	1,00	2753	5		571	
75	Е11-100104-0203 1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2 потолков	24	1367,85	13,60	32828	326	17026	14060	50639
		НР - 90% СП - 85%			644,83	6,08	15476	146		3751	

104	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здании ГОСТ 5087-80	пара	2	4249,00	--	8498	--	8498	--	9178
					--	--	--	--		680	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-4)									
105	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементнымраствором по камню и бетону стен	м2	59,55	1048,64	65,30	62447	3889	18496	34437	104635
					672,75	50,11	40062	2984		7751	
106	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	м2	18,11	133,13	1,19	2411	22	531	1495	4218
					102,62	0,54	1858	10		312	
107	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	41,44	1036,72	2,95	42962	122	22767	16102	63789
					484,38	1,33	20073	55		4725	
108	Е11-150403-0102 1115-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Простая окраска деревянных потолков колером масляным разбеленным	м2	18,22	520,80	1,45	9489	26	4183	4233	14820
					289,78	0,66	5280	12		1098	
109	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,15	2775,31	39,88	5967	86	1755	3334	10045
					1918,88	19,41	4126	42		744	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
110	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню ЦОКОЛЬ	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,66	1071,46	27,73	3922	101	1303	2081	6482
					687,99	22,61	2518	83		480	
111	Е11-150212-0101 1115-0212-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Отделка поверхности механизированная под фактуру шагрень	м2 отделываемой поверхности	3,66	251,75	5,55	921	20	507	316	1337
					107,70	0,34	394	1		99	
112	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	50,28	1071,46	27,73	53873	1394	17887	28583	89052
					687,99	22,61	34592	1137		6596	
113	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	17,2	487,18	0,77	8380	13	2169	4958	14405
					360,32	--	6198	--		1067	
		ОГОЛОВОК И КРЫШКА ВЫГРЕБА(АС-8)									
114	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка ОГОЛОВОК ВЫГРЕБА	м3 древесины в конструкции	0,0149	90862,95	952,38	1354	14	1035	280	1765
					20475,00	405,36	305	6		131	
115	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0149	9997,47	51,95	149	1	137	10	172
					749,58	21,55	11	--		13	

116	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков КРЫШКИ	м2	0,04	3061,22	512,22	122	20	56	45	181
		НР - 22% СП - 8%			1137,75	112,79	46	5		13	
117	С121-090102-0305 2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,04	33419,00	--	1337	--	1337	--	1444
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
118	С121-130814-2211 2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
119	Е11-140101-1501 1114-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 200х 200 мм с индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с совмещенным покрытием(УСТРОЙСТВО КОРОБА ВЫТЯЖНОГО ИЗ ДОСОК)	м2	7,344	6739,50	153,48	49495	1127	24585	24004	79379
		НР - 22% СП - 8%			3238,40	63,11	23783	463		5880	
120	С121-070203-0303 2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IIIсорта	м3	0,014	61158,00	--	856	--	856	--	925
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
		ФРАГМЕНТ "1"(АС-7)									
121	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100/50 мм	м2	0,13	1745,81	57,15	227	7	196	24	271
		НР - 41% СП - 8%			180,79	19,81	24	3		20	
122	Е11-060301-0302 1106-0301-0302 РСНБ РК 2015 К=5	Вычитается позиция: Перекрытия. Укладка бетона. исключать к норме 11-060301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины	м2	0,13	-839,12	-28,06	-109	-4	-97	-8	-126
		НР - 41% СП - 8%			-57,73	-9,76	-8	-1		-9	
		СЕЧЕНИЕ "а"-"а"									
123	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	1,77	2775,50	13,44	4913	24	3268	1496	6921
		НР - 92% СП - 8%			915,62	3,04	1621	5		513	
		СЕЧЕНИЕ "б"-"б"									
124	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	м3	0,3	19876,06	914,52	5963	274	4596	1079	7605
		НР - 91% СП - 8%			3644,50	306,15	1093	92		563	
125	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0138	254401,00	--	3511	--	3511	--	3792
		СП - 8%			--	--	--	--		281	
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге								645701
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								645701
Уборная на 6 очков Электроосвещение											
1	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	2480,30	26,21	2480	26	1346	798	3540
		НР - 72% СП - 8%			1108,00	--	1108	--		262	
2	Прайс-лист	Автоматический выключатель 1,6А АП50Б-3МТ	шт	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
3	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1686,07	680,00	6744	2720	517	3782	11369

		НР - 72%, СП - 80%			876,75	436,59	3507	1746		842	
4	С123-070101-0324 2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип С360-132 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	4	1949,00	–	7796	–	7796	–	8420
		СП - 80%			–	–	–	–		624	
5	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	4	1297,00	–	5188	–	5188	–	5603
6	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	2	911,64	17,24	1823	34	199	1149	3210
		НР - 72%, СП - 80%			794,92	2,73	1590	5		238	
7	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015 пнем.	Герметичный выключатель	шт.	2	355,00	–	710	–	710	–	767
		СП - 80%			–	–	–	–		57	
8	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	35	298,07	139,79	10433	4893	1599	3818	15391
		НР - 72%, СП - 80%			112,60	38,92	3941	1362		1140	
9	С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,035	157077,00	–	5498	–	5498	–	5938
		СП - 80%			–	–	–	–		440	
10	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные сполиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У 194 УХЛ3	шт.	7	39,00	–	273	–	273	–	295
		СП - 80%			–	–	–	–		22	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59451
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								30 670 445

Исключение

РАЗДЕЛ 1. БЛОК А-ИСКЛЮЧИТЬ

		ФУНДАМЕНТЫ(АС-82)									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
1	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	36,6481029	-22503,94	-1960,37	-824727	-71844	-621214	-131526	-1032753
		НР - 91%, СП - 80%			-3592,80	-351,03	-131669	-12865		-76500	
		ЛИФТОВАЯ ШАХТА									
		СТЕНЫ									
2	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стенвнутренних при высоте этажа до 4 м ИЗ КИРПИЧА М100НА Р-РЕ М 50	м3	13	-19797,73	-2338,40	-257371	-30399	-176011	-52839	-335027
		НР - 92%, СП - 85%			-3920,10	-450,40	-50961	-5855		-24817	
		ЗД-3/АС-41-42/									
3	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей ЗД-3	1т	0,01404	-206113,08	-1183,08	-2894	-17	–	-2624	-5960
		НР - 91%, СП - 85%			-204930,00	-477,66	-2877	-7		-441	
4	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметромот 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	-214720,00	–	-859	–	-859	–	-928
		СП - 80%			–	–	–	–		-69	
5	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,01004	-438711,00	–	-4405	–	-4405	–	-4757
		СП - 80%			–	–	–	–		-352	

6	С121-050203-0802 2105-0203-0802 РСНБ РК 2015	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,0798	-306912,00	--	-24492	--	-24492	--	-26451
		СП - 8%			--	--	--	--		-1959	
		КРОВЛЯ (АС-73,74)									
7	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	32	-3929,10	-94,71	-125731	-3031	-70114	-49067	-188782
		НР - 92%, СП - 80%			-1643,31	-23,35	-52586	-747		-13984	
8	С121-070203-0404 2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойныхпород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32,40 мм, IV сорта "Обрешетка"+"КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА"	м3	0,21	-21822,00	--	-4583	--	-4583	--	-4949
		СП - 8%			--	--	--	--		-367	
9	С121-070203-0405 2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных породдлиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта "Карнизная доска"	м3	0,09	-21822,00	--	-1964	--	-1964	--	-2121
		СП - 8%			--	--	--	--		-157	
10	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 10	ОГНЕЗАЩИТА Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам	м2	32	-347,01	-2,41	-11104	-77	-10118	-846	-12907
		НР - 90%, СП - 85%			-28,39	-1,00	-909	-32		-956	
11	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил, нарожников, диагональных ног укладка мауэрлата	м3	0,38	-102069,94	-1271,91	-38787	-483	-30788	-6932	-49376
		НР - 90%, СП - 85%			-19779,50	-488,92	-7516	-186		-3657	
12	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,38	-9997,47	-51,95	-3799	-20	-3494	-264	-4388
		НР - 90%, СП - 85%			-749,58	-21,55	-285	-8		-325	
13	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогоновиз брусьев + коньковый брус	м3	0,2	-81230,58	-1184,90	-16246	-237	-12901	-2883	-20659
		НР - 90%, СП - 85%			-15538,80	-477,66	-3108	-96		-1530	
14	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2	-90862,95	-952,38	-18173	-190	-13888	-3758	-23686
		НР - 90%, СП - 85%			-20475,00	-405,36	-4095	-81		-1754	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-29)									
15	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 5	Монтаж металлических ограждений ОЛ-1	т	0,31536	-64519,82	-24391,30	-20347	-7692	-2721	-8396	-31042
		НР - 62%, СП - 85%			-31501,00	-7083,84	-9934	-2234		-2299	
16	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,31536	-521278,00	--	-164390	--	-164390	--	-177541
		СП - 8%			--	--	--	--		-13151	
17	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,096	-60201,00	--	-5779	--	-5779	--	-6242
		СП - 8%			--	--	--	--		-462	
18	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	9,14544	-778,68	-0,94	-7121	-9	-1216	-4720	-12789
		НР - 80%, СП - 85%			-644,71	-0,43	-5896	-4		-947	
		КРОВЛЯ (АС-73,74)									

19	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 150ММ НР - 22% к ЗП - 8%	м2	1095,6	-798,78 -446,52	-50,81 -10,31	-875139 -489212	-55665 -11295	-330262	-460467 -106848	-1442453
20	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96 к ЗП - 8%	м3	169,2702	-37366,00 --	-- --	-6324950 --	-- --	-6324950	-- -505996	-6830946
21	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной15(25)мм НР - 92% к ЗП - 8%	м2	1095,6	-585,77 -191,48	-97,69 -21,84	-641766 -209790	-107025 -23933	-324951	-215025 -68543	-925334
22	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92% к ЗП - 8%	м2 стяжки	1095,6	-175,55 -7,09	-14,42 -3,38	-192335 -7770	-15799 -3701	-168766	-10553 -16231	-219120
23	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 22% к ЗП - 8%	м2 изолируемой поверхности	1095,6	-319,26 -67,94	-12,12 -2,61	-349782 -74438	-13276 -2855	-262068	-71109 -33671	-454562
24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91% к ЗП - 8%	т	1,216116	-12860,66 -11576,80	-1251,94 -505,00	-15640 -14079	-1523 -614	-38	-13371 -2321	-31331
25	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметромот 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 к ЗП - 8%	т	1,216116	-254401,00 --	-- --	-309381 --	-- --	-309381	-- -24750	-334132
		ПОЛЫ(АС-9) СЕРИЯ 2.244-1 в.6									
		ДЕТ.130-ДОСКИ ТОЛЩ.35мм S=448,18 М2									
26	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам НР - 24% к ЗП - 8%	м2	448,18	-1631,20 -421,07	-18,07 -6,98	-731073 -188717	-8101 -3129	-534255	-180335 -72913	-984321
27	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство 35мм НР - 24% к ЗП - 8%	м2 покрытия	448,18	-4874,12 -566,14	-43,66 -19,55	-2184483 -253734	-19567 -8760	-1911182	-246744 -194498	-2625725
28	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство НР - 94% к ЗП - 8%	м плинтусов	224,09	-373,96 -72,06	-2,00 -0,90	-83800 -16149	-449 -202	-67202	-15369 -7934	-107103
29	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80% к ЗП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	448,18	-715,51 -483,35	-3,14 -1,43	-320677 -216626	-1408 -640	-102643	-173812 -39559	-534048
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-1,2)									
		ЦОКОЛЯ									
30	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами НР - 80% к ЗП - 8%	м2	84,32	-3340,88 -2690,00	-31,59 -25,43	-281703 -226821	-2664 -2145	-52218	-183172 -37190	-502065
31	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	м2	1,593648	-40,00 --	-- --	-64 --	-- --	-64	-- --	-64
32	С122-040203-0101 2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,75888	-2089,00	--	-1585	--	-1585	--	-1712

		СП - 8%			--	--	--	--		-127	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=940м2(АС-3)									
33	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /штукатурка раствором "Skaver" по камню стен толщ. 50 мм/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	940	-715,82	-27,73	-672871	-26065	-99	-534367	-1303816
		НР - 80%, СП - 85%			-687,99	-22,61	-646707	-21252		-96579	
34	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	47	-36967,00	--	-1737449	--	-1737449	--	-1876445
		СП - 8%			--	--	--	--		-138996	
35	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	2820	-52,65	-0,94	-148485	-2647	--	-105004	-273768
		НР - 77%, СП - 85%			-51,72	--	-145839	--		-20279	
36	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКАЛАНКЕРА/	т металлических изделий	0,31302	-312808,71	-2120,51	-97915	-664	-79632	-16563	-123636
		НР - 81%, СП - 85%			-56287,20	-608,04	-17619	-190		-9158	
37	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,31302	-192860,00	--	-60369	--	-60369	--	-65199
		СП - 8%			--	--	--	--		-4830	
38	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.50мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	940	-1324,59	-31,17	-1245117	-29300	-77524	-921029	-2339437
		НР - 80%, СП - 85%			-1210,95	-13,82	-1138293	-12993		-173292	
39	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	47	-36967,00	--	-1737449	--	-1737449	--	-1876445
		СП - 8%			--	--	--	--		-138996	
40	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4476	-254401,00	--	-368271	--	-368271	--	-397733
		СП - 8%			--	--	--	--		-29462	
41	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий.Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	940	-1091,01	-8,30	-1025545	-7797	-411962	-487339	-1633915
		НР - 80%, СП - 85%			-644,45	-3,60	-605786	-3387		-121031	
42	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	940	-164,83	-1,30	-154938	-1220	-91443	-50243	-221595
		НР - 80%, СП - 85%			-66,25	-0,56	-62275	-529		-16414	
43	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	617,7	-487,18	-0,77	-300933	-478	-77885	-178056	-517308
		НР - 80%, СП - 85%			-360,32	--	-222570	--		-38319	
44	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	123,54	-164,83	-1,30	-20363	-160	-12019	-6603	-29123
		НР - 80%, СП - 85%			-66,25	-0,56	-8184	-70		-2157	
		КРЫЛЬЦО									
		Крыльцо Кр-1									
45	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	61,5	-1736,09	-95,88	-106769	-5897	-2772	-93611	-216411

		НР - 24%, СП - 8%			-1595,12	-24,17	-98100	-1486		-16039	
46	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,031724	-369567,08	-1183,08	-11724	-38	-5185	-5930	-19066
		НР - 21%, СП - 8%			-204930,00	-477,66	-6501	-15		-1412	
		Крыльцо Кр-2									
47	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (террацио) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	7,5	-1736,09	-95,88	-13021	-719	-339	-11416	-26392
		НР - 24%, СП - 8%			-1595,12	-24,17	-11963	-181		-1955	
48	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008652	-369567,08	-1183,08	-3197	-10	-1414	-1617	-5200
		НР - 21%, СП - 8%			-204930,00	-477,66	-1773	-4		-385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-21549565	-414469	-16202314	-4245590	-27858763
		РАЗДЕЛ 2. Блок-А,Б,В,Г-Технологическое оборудование									
		Учебный блок Блок А									
		Оборудование и материалы поставляемое заказчиком									
		ЛИФТ									
49	51-100101-1501 5110-0101-1501 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский энергосберегающий модели ЛП 0610БШЭ, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	-5695080,60	--	-5695081	--		--	-5695081
		Основная зарп - 5627550,00			--	--	--	--	-5695081	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-5695081	--	--	--	-5695081
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК Б-ИСКЛЮЧИТЬ									
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ НА ОТМ.-0,300/АС-26/1/									
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-4/1)									
50	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2отделываемой поверхности	126,22	-326,14	-2,13	-41166	-269	-1967	-31249	-78207
		НР - 30%, СП - 8%			-308,43	-1,04	-38930	-131		-5793	
51	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовойоснове	м2 отделываемой поверхности	126,22	-745,41	-4,33	-94086	-546	-36075	-46103	-151403
		НР - 30%, СП - 8%			-455,28	-1,29	-57465	-163		-11215	
52	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	126,22	-686,18	-4,39	-86610	-554	-23219	-50471	-148047
		НР - 30%, СП - 8%			-497,84	-1,99	-62837	-251		-10966	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
53	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	137,62	-1279,52	-69,56	-176088	-9573	-55511	-94549	-292288
		НР - 30%, СП - 8%			-806,60	-52,19	-111004	-7182		-21651	
54	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	140,98	-43,89	-0,69	-6187	-98	-730	-4324	-11352
		НР - 80%, СП - 8%			-38,02	-0,32	-5359	-45		-841	
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-44-48)									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									

55	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,9602	-22503,94	-1960,37	-111624	-9724	-84079	-17802	-139780
		НР - 16%, СП - 8%			-3592,80	-351,03	-17821	-1741		-10354	
		КРОВЛЯ (АС-40)									
56	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 150ММ	м2	160	-798,78	-50,81	-127804	-8129	-48231	-67246	-210654
		НР - 92%, СП - 8%			-446,52	-10,31	-71444	-1650		-15604	
57	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	24,72	-37366,00	--	-923688	--	-923688	--	-997583
		СП - 8%			--	--	--	--		-73895	
58	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25)мм	м2	160	-585,77	-97,69	-93723	-15630	-47456	-31402	-135135
		НР - 92%, СП - 8%			-191,48	-21,84	-30637	-3495		-10010	
59	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	160	-175,55	-14,42	-28088	-2307	-24646	-1541	-32000
		НР - 92%, СП - 8%			-7,09	-3,38	-1135	-540		-2370	
60	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,1776	-12860,66	-1251,94	-2284	-222	-6	-1953	-4576
		НР - 16%, СП - 8%			-11576,80	-505,00	-2056	-90		-339	
61	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1776	-254401,00	--	-45182	--	-45182	--	-48796
		СП - 8%			--	--	--	--		-3615	
62	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	161,6	-1380,93	-22,71	-223159	-3670	-1804	-197390	-454193
		НР - 80%, СП - 8%			-1347,06	-10,13	-217685	-1638		-33644	
63	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19,22 мм, II сорта	м3	4,04	-43541,00	--	-175906	--	-175906	--	-189978
		СП - 8%			--	--	--	--		-14072	
64	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	м3	1,19	-51103,00	--	-60813	--	-60813	--	-65678
		СП - 8%			--	--	--	--		-4865	
65	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	161,6	-1157,34	-2,95	-187026	-476	-77165	-87681	-296683
		НР - 80%, СП - 8%			-676,89	-1,33	-109385	-215		-21977	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЬ									
66	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	37,65	-3340,88	-31,59	-125784	-1189	-23316	-81789	-224179
		НР - 80%, СП - 8%			-2690,00	-25,43	-101279	-958		-16606	
67	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	м2	0,711585	-40,00	--	-28	--	-28	--	-28
					--	--	--	--		--	
68	С122-040203-0101 2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,33885	-2089,00	--	-708	--	-708	--	-764
		СП - 8%			--	--	--	--		-57	

		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=325м2(АС-4)									
69	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /штукатурка раствором "Skaver" по камню стен толщ. 50 мм/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	325	-715,82	-27,73	-232642	-9012	-35	-184754	-450788
		НР - 80%; СП - 8%			-687,99	-22,61	-223595	-7348		-33392	
70	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	16,25	-36967,00	–	-600714	–	-600714	–	-648771
		СП - 8%			–	–	–	–		-48057	
71	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	975	-52,65	-0,94	-51338	-915	–	-36304	-94654
		НР - 72%; СП - 8%			-51,72	–	-50423	–		-7011	
72	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКААНКЕРА/	т металлических изделий	0,108225	-312808,71	-2120,51	-33854	-229	-27533	-5726	-42747
		НР - 92%; СП - 8%			-56287,20	-608,04	-6092	-66		-3166	
73	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108225	-192860,00	–	-20872	–	-20872	–	-22542
		СП - 8%			–	–	–	–		-1670	
74	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.50мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	325	-1324,59	-31,17	-430493	-10130	-26804	-318441	-808848
		НР - 80%; СП - 8%			-1210,95	-13,82	-393559	-4492		-59915	
75	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	16,25	-36967,00	–	-600714	–	-600714	–	-648771
		СП - 8%			–	–	–	–		-48057	
76	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5005	-254401,00	–	-127328	–	-127328	–	-137514
		СП - 8%			–	–	–	–		-10186	
77	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий.Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Асиол"	м2 отделываемой поверхности	325	-1091,01	-8,30	-354577	-2696	-142434	-168495	-564917
		НР - 80%; СП - 8%			-644,45	-3,60	-209447	-1171		-41846	
78	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	325	-164,83	-1,30	-53569	-422	-31616	-17371	-76615
		НР - 80%; СП - 8%			-66,25	-0,56	-21531	-183		-5675	
79	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	74,3	-487,18	-0,77	-36198	-57	-9369	-21417	-62224
		НР - 80%; СП - 8%			-360,32	–	-26772	–		-4609	
80	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	14,86	-164,83	-1,30	-2449	-19	-1446	-794	-3503
		НР - 80%; СП - 8%			-66,25	-0,56	-984	-8		-259	
		КРЫЛЬЦО									
		Крыльцо Кр-1									
81	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терращо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	12,5	-1736,09	-95,88	-21701	-1198	-564	-19027	-43986
		НР - 94%; СП - 8%			-1595,12	-24,17	-19939	-302		-3258	

82	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008652	-369567,08	-1183,08	-3197	-10	-1414	-1617	-5200
		НР - 92%, СП - 85%			-204930,00	-477,66	-1773	-4		-385	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-5079597	-77078	-3221373	-1487446	-7092404
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК В-ИСКЛЮЧИТЬ									
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ НА ОТМ.-0,300 /АС-7/									
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-7)									
83	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2отделываемой поверхности	260,88	-326,14	-2,13	-85084	-556	-4065	-64587	-161644
		НР - 95%, СП - 95%			-308,43	-1,04	-80463	-270		-11974	
84	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовойосновe	м2 отделываемой поверхности	260,88	-745,41	-4,33	-194463	-1129	-74561	-95288	-312931
		НР - 95%, СП - 95%			-455,28	-1,29	-118773	-337		-23180	
85	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	260,88	-686,18	-4,39	-179011	-1146	-47989	-104317	-305994
		НР - 95%, СП - 95%			-497,84	-1,99	-129876	-519		-22666	
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
86	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	159,16	-1279,52	-69,56	-203649	-11071	-64200	-109348	-338036
		НР - 95%, СП - 95%			-806,60	-52,19	-128378	-8306		-25040	
87	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая покирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	159,16	-43,89	-0,69	-6985	-110	-824	-4881	-12816
		НР - 95%, СП - 95%			-38,02	-0,32	-6051	-51		-949	
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-67)									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
88	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	7,455	-22503,94	-1960,37	-167767	-14615	-126368	-26755	-210084
		НР - 97%, СП - 85%			-3592,80	-351,03	-26784	-2617		-15562	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-28)									
89	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж металлических ограждений ОЛ-1	т	0,15768	-64519,82	-24391,30	-10173	-3846	-1360	-4198	-15521
		НР - 92%, СП - 85%			-31501,00	-7083,84	-4967	-1117		-1150	
90	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,15768	-521278,00	–	-82195	–	-82195	–	-88771
		СП - 85%			–	–	–	–		-6576	
91	С121-070201-0101 2107-0201-0101 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород,длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,048	-60201,00	–	-2890	–	-2890	–	-3121
		СП - 85%			–	–	–	–		-231	
92	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	4,57272	-778,68	-0,94	-3561	-4	-609	-2360	-6394
		НР - 80%, СП - 85%			-644,71	-0,43	-2948	-2		-474	
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-56)									

93	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	207	-798,78 -446,52	-50,81 -10,31	-165347 -92430	-10517 -2134	-62400	-86999 -20188	-272534
94	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	31,05	-37366,00 --	-- --	-1160214 --	-- --	-1160214	-- -92817	-1253031
		КРОВЛЯ (АС-46)									
95	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумноймастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 150ММ	м2	76,6	-798,78 -446,52	-50,81 -10,31	-61186 -34204	-3892 -790	-23090	-32194 -7470	-100851
96	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральнойваты на синтетическом связующем теплоизоляционныхмарки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	11,8347	-37366,00 --	-- --	-442215 --	-- --	-442215	-- -35377	-477593
97	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройствовыравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25)мм	м2	76,6	-555,12 -191,48	-97,69 -21,84	-42522 -14668	-7483 -1673	-20371	-15034 -4604	-62160
98	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	76,6	-155,12 -7,09	-14,42 -3,38	-11882 -543	-1105 -259	-10234	-738 -1010	-13630
99	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,085026	-12860,66 -11576,80	-1251,94 -505,00	-1093 -984	-106 -43	-3	-935 -162	-2191
100	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,085026	-254401,00 --	-- --	-21631 --	-- --	-21631	-- -1730	-23361
101	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	14	-1380,93 -1347,06	-22,71 -10,13	-19333 -18859	-318 -142	-156	-17101 -2915	-39348
102	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19,22 мм, II сорта	м3	0,406	-43541,00 --	-- --	-17678 --	-- --	-17678	-- -1414	-19092
103	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	м3	0,15	-51103,00 --	-- --	-7665 --	-- --	-7665	-- -613	-8279
104	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	14	-1157,34 -676,89	-2,95 -1,33	-16203 -9476	-41 -19	-6686	-7596 -1904	-25703
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЯ									
105	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	35,83	-3340,88 -2690,00	-31,59 -25,43	-119704 -96383	-1132 -911	-22189	-77835 -15803	-213342
106	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	м2	0,677187	-40,00 --	-- --	-27 --	-- --	-27	-- --	-27

107	С122-040203-0101 2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,32247	-2089,00	--	-674	--	-674	--	-728
		НР - 80%, СП - 8%			--	--	--	--		-54	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=520м2(АС-4)									
108	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /штукатурка раствором "Skaver" по камню стен толщ. 50 мм/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	520	-715,82	-27,73	-372226	-14419	-54	-295607	-721260
		НР - 80%, СП - 8%			-687,99	-22,61	-357753	-11756		-53427	
109	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	26	-36967,00	--	-961142	--	-961142	--	-1038033
		СП - 8%			--	--	--	--		-76891	
110	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	1560	-52,65	-0,94	-82141	-1464	--	-58087	-151446
		НР - 72%, СП - 8%			-51,72	--	-80677	--		-11218	
111	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,17316	-312808,71	-2120,51	-54166	-367	-44052	-9162	-68395
		НР - 92%, СП - 8%			-56287,20	-608,04	-9747	-105		-5066	
112	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17316	-192860,00	--	-33396	--	-33396	--	-36067
		СП - 8%			--	--	--	--		-2672	
113	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.50 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	520	-1324,59	-31,17	-688788	-16208	-42886	-509505	-1294157
		НР - 80%, СП - 8%			-1210,95	-13,82	-629694	-7188		-95863	
114	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	26	-36967,00	--	-961142	--	-961142	--	-1038033
		СП - 8%			--	--	--	--		-76891	
115	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8008	-254401,00	--	-203724	--	-203724	--	-220022
		СП - 8%			--	--	--	--		-16298	
116	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий.Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	520	-1091,01	-8,30	-567323	-4313	-227894	-269592	-903868
		НР - 80%, СП - 8%			-644,45	-3,60	-335116	-1874		-66953	
117	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	520	-164,83	-1,30	-85710	-675	-50585	-27794	-122585
		НР - 80%, СП - 8%			-66,25	-0,56	-34450	-293		-9080	
118	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	145,5	-487,18	-0,77	-70885	-113	-18345	-41941	-121852
		НР - 80%, СП - 8%			-360,32	--	-52427	--		-9026	
119	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	29,1	-164,83	-1,30	-4796	-38	-2830	-1555	-6860
		НР - 80%, СП - 8%			-66,25	-0,56	-1928	-16		-508	
		Козырек К-1/1шт/									

120	Е11-120101-0702 1112-0101-0702 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,25	-1818,52	-71,45	-7729	-304	-5693	-1673	-10154
		НР - 22%, СП - 8%			-407,46	-20,35	-1732	-86		-752	
		КРЫЛЬЦО									
		Крыльцо Кр-1									
121	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03504	-64519,82	-24391,30	-2261	-855	-302	-933	-3449
		НР - 45%, СП - 8%			-31501,00	-7083,84	-1104	-248		-255	
122	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03504	-521278,00	–	-18266	–	-18266	–	-19727
		СП - 8%			–	–	–	–		-1461	
123	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,01616	-260,50	-0,94	-265	-1	-151	-90	-384
		НР - 30%, СП - 8%			-110,78	-0,43	-113	–		-28	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-7137112	-95827	-4770756	-1866105	-9723474
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК Г-ИСКЛЮЧИТЬ									
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-32)									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
124	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,48	-22503,94	-1960,37	-100818	-8782	-75940	-16078	-126248
		НР - 37%, СП - 8%			-3592,80	-351,03	-16096	-1573		-9352	
		ПОЛЫ(АС-7)									
		ДЕТ.114 - S=203,57 М2									
125	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	203,57	-1631,20	-18,07	-332064	-3679	-242667	-81911	-447093
		НР - 34%, СП - 8%			-421,07	-6,98	-85718	-1421		-33118	
126	Е11-110101-3502 1111-0101-3502 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из щитов деревянных реечных	м2	203,57	-9662,41	-21,19	-1966977	-4315	-1835174	-121709	-2255780
		НР - 32%, СП - 8%			-626,26	-9,77	-127488	-1989		-167095	
127	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м	101,78	-373,96	-2,00	-38061	-204	-30522	-6981	-48645
		НР - 34%, СП - 8%			-72,06	-0,90	-7335	-92		-3603	
128	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	203,57	-1040,59	-3,14	-211833	-639	-112799	-78948	-314043
		НР - 40%, СП - 8%			-483,35	-1,43	-98395	-290		-23262	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		ЦОКОЛЯ									
129	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	м2	35,83	-3340,88	-31,59	-119704	-1132	-22189	-77835	-213342
		НР - 80%, СП - 8%			-2690,00	-25,43	-96383	-911		-15803	
130	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	м2	0,677187	-40,00	–	-27	–	-27	–	-27
					–	–	–	–		–	

131	С122-040203-0101 2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,32247	-2089,00	--	-674	--	-674	--	-728
		НР - 80%, СП - 8%			--	--	--	--		-54	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН С УТЕПЛЕНИЕМ S=320м2(АС-4)									
132	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /штукатурка раствором "Skaver" по камню стен толщ. 50 мм/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	320	-715,82	-27,73	-229062	-8873	-33	-181912	-443852
		НР - 80%, СП - 8%			-687,99	-22,61	-220156	-7235		-32878	
133	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	16	-36967,00	--	-591472	--	-591472	--	-638790
		СП - 8%			--	--	--	--		-47318	
134	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	960	-52,65	-0,94	-50548	-901	--	-35746	-93198
		НР - 72%, СП - 8%			-51,72	--	-49647	--		-6904	
135	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКААНКЕРА/	т металлических изделий	0,10656	-312808,71	-2120,51	-33333	-226	-27109	-5638	-42089
		НР - 92%, СП - 8%			-56287,20	-608,04	-5998	-65		-3118	
136	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурнаягорячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10656	-192860,00	--	-20551	--	-20551	--	-22195
		СП - 8%			--	--	--	--		-1644	
137	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.50мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	320	-1324,59	-31,17	-423870	-9974	-26392	-313542	-796404
		НР - 80%, СП - 8%			-1210,95	-13,82	-387504	-4423		-58993	
138	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	16	-36967,00	--	-591472	--	-591472	--	-638790
		СП - 8%			--	--	--	--		-47318	
139	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4928	-254401,00	--	-125369	--	-125369	--	-135398
		СП - 8%			--	--	--	--		-10030	
140	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий.Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	320	-1091,01	-8,30	-349122	-2654	-140243	-165903	-556226
		НР - 90%, СП - 8%			-644,45	-3,60	-206225	-1153		-41202	
141	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	320	-164,83	-1,30	-52745	-415	-31130	-17104	-75437
		НР - 80%, СП - 8%			-66,25	-0,56	-21200	-180		-5588	
142	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	123,3	-487,18	-0,77	-60070	-95	-15548	-35542	-103261
		НР - 80%, СП - 8%			-360,32	--	-44427	--		-7649	
143	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная откосы	м2 окрашиваемой поверхности	24,66	-164,83	-1,30	-4065	-32	-2399	-1318	-5813
		НР - 80%, СП - 8%			-66,25	-0,56	-1634	-14		-431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-5301835	-41923	-3891710	-1140167	-6957359

РАЗДЕЛ 6. БЛОК Д-ИСКЛЮЧИТЬ

		КРОВЛЯ (АС-24)									
144	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩИНОЙ 170ММ	м2	141,36	-798,78	-50,81	-112915	-7182	-42612	-59412	-186113
		НР - 95% СП - 85%			-446,52	-10,31	-63121	-1457		-13786	
145	С121-110101-0108 2111-0101-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	24,752136	-37366,00	--	-924888	--	-924888	--	-998879
		СП - 8%			--	--	--	--		-73991	
146	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15(25)мм	м2	141,36	-555,12	-97,69	-78472	-13809	-37595	-27744	-114713
		НР - 92% СП - 85%			-191,48	-21,84	-27068	-3088		-8497	
147	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	141,36	-168,21	-14,42	-23778	-2038	-20737	-1362	-27151
		НР - 92% СП - 85%			-7,09	-3,38	-1003	-478		-2011	
148	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,286713	-12860,66	-1251,94	-3687	-359	-9	-3152	-7387
		НР - 91% СП - 85%			-11576,80	-505,00	-3319	-145		-547	
149	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,286713	-254401,00	--	-72940	--	-72940	--	-78775
		СП - 8%			--	--	--	--		-5835	
150	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	25,9	-1380,93	-22,71	-35766	-588	-289	-31636	-72795
		НР - 95% СП - 85%			-1347,06	-10,13	-34889	-262		-5392	
151	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,8288	-43541,00	--	-36087	--	-36087	--	-38974
		СП - 8%			--	--	--	--		-2887	
152	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта КОБЫЛКИ	м3	0,504	-51103,00	--	-25756	--	-25756	--	-27816
		СП - 8%			--	--	--	--		-2060	
153	Е11-150403-0302 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным карниза	м2	25,9	-1157,34	-2,95	-29975	-76	-12368	-14053	-47550
		НР - 90% СП - 85%			-676,89	-1,33	-17531	-35		-3522	
		ПОЛЫ(АС-7)									
		ДЕТ.109 - S=122,96 М2									
154	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Укладка лаг по кирпичным столбикам	м2	122,96	-1631,20	-18,07	-200573	-2222	-146576	-49476	-270052
		НР - 94% СП - 85%			-421,07	-6,98	-51775	-858		-20004	
155	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	122,96	-4874,12	-43,66	-599322	-5368	-524341	-67695	-720378
		НР - 94% СП - 85%			-566,14	-19,55	-69613	-2403		-53361	
156	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м	131,5672	-373,96	-2,00	-49200	-263	-39456	-9024	-62882
		НР - 94% СП - 85%			-72,06	-0,90	-9481	-119		-4658	

157	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	м2	122,96	-1040,59 -483,35	-3,14 -1,43	-127951 -59432	-386 -175	-68133	-47686 -14051	-189688
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5)									
158	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами ЦОКОЛЬ	м2	31,85	-3340,88 -2690,00	-31,59 -25,43	-106407 -85677	-1006 -810	-19724	-69189 -14048	-189644
159	ТЧ п.3	Доплата на введение пигмента	м2	0,601965	-40,00 --	-- --	-24 --	-- --	-24	-- --	-24
160	С122-040203-0101 2204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Краска порошковая П-ВЛ-212, разных цветов	кг	0,28665	-2089,00 --	-- --	-599 --	-- --	-599	-- -48	-647
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН (АС-3)									
161	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /штукатурка раствором "Skaver" по камню стен толщ. 50 мм/. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	122	-715,82 -687,99	-27,73 -22,61	-87330 -83934	-3383 -2758	-13	-69354 -12535	-169219
162	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	6,1	-36967,00 --	-- --	-225499 --	-- --	-225499	-- -18040	-243539
163	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	366	-52,65 -51,72	-0,94 --	-19272 -18928	-344 --	--	-13628 -2632	-35532
164	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,040626	-312808,71 -56287,20	-2120,51 -608,04	-12708 -2287	-86 -25	-10335	-2150 -1189	-16046
165	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III(А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040626	-192860,00 --	-- --	-7835 --	-- --	-7835	-- -627	-8462
166	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены /теплоизоляционной штукатуркой "Skaver" 2-ый слой толщ.50 мм/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	122	-1324,59 -1210,95	-31,17 -13,82	-161600 -147736	-3803 -1686	-10061	-119538 -22491	-303629
167	С122-050109-0201 2205-0109-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая теплоизоляционная "Skaver" СТ РК 1168-2006	м3	6,1	-36967,00 --	-- --	-225499 --	-- --	-225499	-- -18040	-243539
168	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18788	-254401,00 --	-- --	-47797 --	-- --	-47797	-- -3824	-51621
169	Е11-150212-0202 1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий.Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол"	м2 отделываемой поверхности	122	-1091,01 -644,45	-8,30 -3,60	-133103 -78623	-1012 -440	-53468	-63250 -15708	-212061
170	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	122	-164,83 -66,25	-1,30 -0,56	-20109 -8082	-158 -69	-11869	-6521 -2130	-28760

171	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	51	-487,18	-0,77	-24846	-39	-6431	-14701	-42711
		НР - 80%, СП - 85%			-360,32	--	-18376	--		-3164	
172	Е11-150402-0403 1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная с учетом откосов	м2	10,2	-164,83	-1,30	-1681	-13	-992	-545	-2405
		НР - 80%, СП - 85%			-66,25	-0,56	-676	-6		-178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-3395619	-42138	-2571933	-670116	-4390992
		РАЗДЕЛ 7. Покрытия -ИСКЛЮЧИТЬ									
		Асфальтобетонное покрытие отмостки									
173	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	491,48	-1084,75	-2,66	-533132	-1309	-455954	-82408	-664783
		НР - 19%, СП - 85%			-154,37	-0,88	-75869	-435		-49243	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-533132	-1309	-455954	-82408	-664783
		РАЗДЕЛ 8. Котельная -ИСКЛЮЧИТЬ									
		ПОКРЫТИЕ /АС-12а/									
174	Е11-070505-0107 1107-0505-0107 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристыеплощадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	5	-6605,86	-1480,45	-33029	-7402	-9694	-20401	-57704
		НР - 17%, СП - 85%			-3186,58	-271,14	-15933	-1356		-4274	
175	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации,резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012	м3	5,35	-44682,00	--	-239049	--	-239049	--	-258173
		СП - 85%			--	--	--	--		-19124	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПОКРЫТИЙ УМ-1									
176	Е11-060801-0101 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высотеот опорной площади до 6 м	м3	0,35	-32823,03	-1769,68	-11488	-619	-8158	-2580	-15194
		НР - 91%, СП - 85%			-7745,66	-355,51	-2711	-124		-1125	
177	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, BpI диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03347	-254401,00	--	-8515	--	-8515	--	-9196
		СП - 85%			--	--	--	--		-681	
178	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм /Ф-I/СТ РК 2591-2014	т	0,0022	-200098,00	--	-440	--	-440	--	-475
		СП - 85%			--	--	--	--		-35	
179	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройствона высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,3038	-43578,93	-6095,85	-13239	-1852	-7183	-4126	-18755
		НР - 91%, СП - 85%			-13838,40	-1087,13	-4204	-330		-1389	
180	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0657139	-17006,34	-1252,44	-1118	-82	-20	-944	-2226
		НР - 91%, СП - 85%			-15462,90	-321,60	-1016	-21		-165	
181	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0073059	-200098,00	--	-1462	--	-1462	--	-1579
		СП - 85%			--	--	--	--		-117	
182	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,058408	-187146,00	--	-10931	--	-10931	--	-11805

		СП - 8%			--	--	--	--		-874	
183	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,10434	-30268,24	-4601,97	-3158	-480	-1803	-874	-4354
		НР - 91%, СП - 8%			-8382,00	-818,26	-875	-85		-323	
184	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0115987	-17006,34	-1252,44	-197	-15	-3	-167	-393
		НР - 91%, СП - 8%			-15462,90	-321,60	-179	-4		-29	
185	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром отб до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0046389	-200098,00	--	-928	--	-928	--	-1002
		СП - 8%			--	--	--	--		-74	
186	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0069598	-192860,00	--	-1342	--	-1342	--	-1450
		СП - 8%			--	--	--	--		-107	
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ УМ-2									
187	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия постальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,87	-27965,45	-2582,43	-24330	-2247	-15219	-6623	-33429
		НР - 91%, СП - 8%			-7889,81	-475,37	-6864	-414		-2476	
188	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,104	-254401,00	--	-26458	--	-26458	--	-28574
		СП - 8%			--	--	--	--		-2117	
189	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от бдо 12 мм /Ф-I/СТ РК 2591-2014	т	0,01004	-200098,00	--	-2009	--	-2009	--	-2170
		СП - 8%			--	--	--	--		-161	
190	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройствона высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,4225	-43578,93	-6095,85	-105570	-14767	-57279	-32903	-149551
		НР - 91%, СП - 8%			-13838,40	-1087,13	-33524	-2634		-11078	
191	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление впостроечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4381495	-17006,34	-1252,44	-7451	-549	-127	-6294	-14844
		НР - 91%, СП - 8%			-15462,90	-321,60	-6775	-141		-1100	
192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром отб до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0531335	-200098,00	--	-10632	--	-10632	--	-11482
		СП - 8%			--	--	--	--		-851	
193	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,385016	-187146,00	--	-72054	--	-72054	--	-77819
		СП - 8%			--	--	--	--		-5764	
		ПРОЕМЫ (АС-9)									
		ОКНА									
194	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетамиспаренными	м2 проемов	4,32	-3430,55	-451,33	-14820	-1950	-5672	-6901	-23458
		НР - 90%, СП - 8%			-1666,24	-108,59	-7198	-469		-1738	
195	С121-090101-9901 2109-0101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественныхи вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	4,32	-9792,00	--	-42301	--	-42301	--	-45686
		СП - 8%			--	--	--	--		-3384	

196	Е11-150501-0304 1115-0501-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окна со спаренным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	4,32	-3154,50	-40,99	-13627	-177	-8648	-3882	-18911
		НР - 35% , СП - 8%			-1111,56	-11,82	-4802	-51		-1401	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА									
		Утепление стен									
197	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,81	-36955,71	-2325,39	-140801	-8860	-45968	-67589	-225062
		НР - 75% , СП - 8%			-22565,04	-776,94	-85973	-2960		-16671	
198	С121-110101-0106 2111-0101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	3,6957	-32127,00	--	-118732	--	-118732	--	-128230
		СП - 8%			--	--	--	--		-9499	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-903682	-39000	-694627	-153284	-1141522
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-63524378
Добавление											
		РАЗДЕЛ 1. БЛОК А-Добавить									
		ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДПОЛЬЕ НА ОТМ.-0,300/АС-26/1/									
		ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА(АС-4/1)									
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ									
1	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	285,4	1279,52	69,56	365176	19853	115119	196078	606155
		НР - 63% , СП - 8%			806,60	52,19	230204	14894		44900	
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-82)									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,6039	22503,94	1960,37	103606	9025	78040	16523	129739
		НР - 41% , СП - 8%			3592,80	351,03	16541	1616		9610	
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-29)									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /3,711 п.м./									
3	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,422	594,18	74,10	4410	550	503	4211	9311
		НР - 21% , СП - 8%			452,35	28,46	3357	211		690	
4	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	34,73496	9964,00	--	346099	--	346099	--	373787
		СП - 8%			--	--	--	--		27688	
5	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	77,931	3591,00	--	279850	--	279850	--	302238
		СП - 8%			--	--	--	--		22388	
6	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,4844	5499,00	--	8163	--	8163	--	8816
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
7	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	2,2266	7811,00	--	17392	--	17392	--	18783
		СП - 8%			--	--	--	--		1391	

8	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	74,22	490,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
		Ограждение лестницы ОГ-2 /3,648 п.м./									
9	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,296	594,18	74,10	4335	541	494	4139	9153
		НР - 11%, СП - 8%			452,35	28,46	3300	208		678	
10	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	33,5616	9964,00	--	334408	--	334408	--	361160
		СП - 8%			--	--	--	--		26753	
11	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	62,016	3591,00	--	222699	--	222699	--	240515
		СП - 8%			--	--	--	--		17816	
12	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,4592	5499,00	--	8024	--	8024	--	8666
		СП - 8%			--	--	--	--		642	
13	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	2,1888	7811,00	--	17097	--	17097	--	18464
		СП - 8%			--	--	--	--		1368	
14	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	72,96	490,00	--	35750	--	35750	--	38610
		СП - 8%			--	--	--	--		2860	
		Ограждение лестницы ОГ-3 /1,610 п.м./									
15	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,22	594,18	74,10	1913	239	217	1827	4039
		НР - 11%, СП - 8%			452,35	28,46	1457	92		299	
16	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	14,812	9964,00	--	147587	--	147587	--	159394
		СП - 8%			--	--	--	--		11807	
17	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	27,37	3591,00	--	98286	--	98286	--	106149
		СП - 8%			--	--	--	--		7863	
18	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,644	5499,00	--	3541	--	3541	--	3825
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
19	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,966	7811,00	--	7545	--	7545	--	8149
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
20	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	32,2	490,00	--	15778	--	15778	--	17040
		СП - 8%			--	--	--	--		1262	
		КРОВЛЯ (АС-73,74)									

21	Прайс ПП "Кальбаев" КП от 18.07.2022г.	Теплоизолирующий слой толщиной 150мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство	м2	1095,6	2321,43	--	2543357	--	2543357	--	2746826
		(ЗП - 8%)			--	--	--	--		203469	
		Ходовые доски -100м									
22	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	100	38,31	4,51	3831	451	204	3015	7394
		(НР - 80%, СП - 8%)			31,76	1,74	3176	174		548	
23	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,75	21822,00	--	16367	--	16367	--	17676
		(СП - 8%)			--	--	--	--		1309	
24	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4	21427,00	--	8571	--	8571	--	9256
		(СП - 8%)			--	--	--	--		686	
		ПОЛЫ(АС-9) СЕРИЯ 2.244-1 в.6									
		ДЕТ.621-Линолеумные S=448,18 М2									
25	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	448,18	970,19	26,19	434820	11738	254880	163150	645808
		(НР - 92%, СП - 8%)			375,30	11,96	168202	5362		47838	
26	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	448,18	79,88	22,12	35801	9914	--	28574	69525
		(НР - 94%, СП - 8%)			57,76	10,06	25887	4511		5150	
27	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	13,848762	15026,00	--	208091	--	208091	--	224739
		(СП - 8%)			--	--	--	--		16647	
28	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	448,18	1050,30	31,22	470721	13992	445217	16656	526367
		(НР - 92%, СП - 8%)			25,69	13,85	11512	6206		38990	
29	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	448,18	3453,11	19,29	1547615	8646	1385741	147795	1831044
		(НР - 94%, СП - 8%)			341,89	8,93	153228	4001		135633	
30	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	224,09	348,92	0,75	78189	168	54914	21792	107979
		(НР - 94%, СП - 8%)			103,12	0,34	23107	76		7998	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА(АС-1,2)									
31	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	1185,92	2484,55	16,45	2946475	19504	1479170	1160713	4435763
		(НР - 80%, СП - 8%)			1220,83	2,60	1447801	3089		328575	
32	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	1185,92	2332,05	16,45	2765623	19504	1298318	1160713	4240442
		(НР - 80%, СП - 8%)			1220,83	2,60	1447801	3089		314107	
33	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	1055,205	486,74	3,03	513612	3201	271399	191943	761999
		(НР - 80%, СП - 8%)			226,51	0,87	239012	916		56444	

34	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1216,805	695,25	2,37	845984	2880	428072	332871	1273164
		НР - 50%, СП - 8%			341,08	0,87	415032	1057		94308	
35	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	123,54	1477,51	5,21	182532	644	134417	38072	238253
		НР - 50%, СП - 8%			384,26	0,96	47471	119		17648	
36	Прайс-лист ИП "Хайруллин"сч.№ 256 от 17.06.2022г.	Металлосайдинг	м2	1216,805	2678,57	--	3259299	--	3259299	--	3520043
		СП - 8%			--	--	--	--		260744	
37	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	52,76025	27931,00	--	1473647	--	1473647	--	1591538
		СП - 8%			--	--	--	--		117892	
		КРЫЛЬЦО									
		Крыльцо Кр-1									
38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	61,5	645,41	26,13	39693	1607	20155	17547	61819
		НР - 94%, СП - 8%			291,56	11,96	17931	736		4579	
39	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	61,5	4427,62	117,59	272299	7232	209926	54755	353218
		НР - 94%, СП - 8%			896,60	50,55	55141	3109		26164	
40	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	4,5	1706,28	11,81	7678	53	6573	1005	9377
		НР - 94%, СП - 8%			233,68	3,81	1052	17		695	
		Ограждение лестницы ОГ-2 /6,8 п.м./									
41	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6,8	594,18	74,10	4040	504	460	3858	8530
		НР - 118%, СП - 8%			452,35	28,46	3076	194		632	
42	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	31,28	9964,00	--	311674	--	311674	--	336608
		СП - 8%			--	--	--	--		24934	
43	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	57,8	3591,00	--	207560	--	207560	--	224165
		СП - 8%			--	--	--	--		16605	
44	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,36	5499,00	--	7479	--	7479	--	8077
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
45	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	2,04	7811,00	--	15934	--	15934	--	17209
		СП - 8%			--	--	--	--		1275	
		Навес НВ-1/1шт/П2 Фундаменты Ф-1/5шт/									
46	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,45	20516,62	914,52	9232	412	7180	1618	11718
		НР - 91%, СП - 8%			3644,50	306,15	1640	138		868	

47	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03	12860,66	1251,94	386	38	1	330	773
		НР - 97%, СП - 85%			11576,80	505,00	347	15		57	
48	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400)диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	192860,00	--	5786	--	5786	--	6249
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
		Стойки С-1/5шт/									
49	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,825	77219,88	19687,45	63706	16242	1830	34273	105818
		НР - 97%, СП - 85%			55313,50	4893,40	45634	4037		7838	
50	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,825	2740,11	508,92	2261	420	237	1107	3637
		НР - 97%, СП - 85%			1944,34	1,13	1604	1		269	
51	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,825	438711,00	--	361937	--	361937	--	390892
		СП - 8%			--	--	--	--		28955	
		Фермы Ф-1/7шт/,Парапет П-1/7шт/,Прогоны									
52	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 мпри высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,046	77136,79	19687,45	157822	40281	4370	84996	262244
		НР - 97%, СП - 85%			55313,50	4893,40	113171	10012		19425	
53	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельныеконструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,046	439279,00	--	898765	--	898765	--	970666
		СП - 8%			--	--	--	--		71901	
54	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	59,334	778,68	0,94	46202	56	7893	30623	82971
		НР - 88%, СП - 85%			644,71	0,43	38253	26		6146	
		Кровля									
55	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство проговов из труб с ее устройством	м2 кровли	78	3929,10	94,71	306470	7387	170905	119600	460155
		НР - 92%, СП - 85%			1643,31	23,35	128178	1822		34086	
56	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,1	2775,50	13,44	36359	176	24188	11072	51225
		НР - 92%, СП - 85%			915,62	3,04	11995	40		3794	
		Крыльцо Кр-2									
57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	7,5	645,41	26,13	4841	196	2458	2140	7539
		НР - 94%, СП - 85%			291,56	11,96	2187	90		558	
58	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	7,5	4427,62	117,59	33207	882	25600	6677	43075
		НР - 94%, СП - 85%			896,60	50,55	6725	379		3191	
59	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	0,8	1706,28	11,81	1365	9	1169	179	1667

		НР - 94%, СП - 8%			233,68	3,81	187	3		123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22187259	196344	17326704	3857852	28128718
		РАЗДЕЛ 2. Блок-А,Б,В,Г-Технологическое оборудование									
		Учебный блок Блок А									
		Оборудование и материалы поставляемое заказчиком									
		ЛИФТ									
60	Прайс ТОО "ЛИФТ-КУРЫЛЫС" КП от 18.07.2022г.	Лифт пассажирский без машинного помещения модели FJKW-X-8000-1, грузоподъемность 630 кг, количество остановок - 2, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная	комплект	1	7337000,00	--	7337000	--		--	7337000
		Отпускная цена - 7250000,00			--	--	--	--	7337000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7337000	--	--	--	7337000
		РАЗДЕЛ 3. БЛОК Б-ДОБАВИТЬ									
		ФУНДАМЕНТЫ(АС-82)									
		ЛЕНТОЧНЫЕ									
61	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,7086	22503,94	1960,37	15946	1389	12011	2543	19969
		НР - 91%, СП - 8%			3592,80	351,03	2546	249		1479	
		КРОВЛЯ (АС-40)									
62	Прайс ИП "Калыбаев" КП от 18.07.2022г.	Теплоизолирующий слой толщиной 150мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство	м2	160	2321,43	--	371429	--	371429	--	401143
		СП - 8%			--	--	--	--		29714	
		Ходовые доски -20м									
63	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	20	38,31	4,51	766	90	41	603	1479
		НР - 90%, СП - 8%			31,76	1,74	635	35		110	
64	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,15	21822,00	--	3273	--	3273	--	3535
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
65	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	21427,00	--	1714	--	1714	--	1851
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
66	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	376,65	2484,55	16,45	935805	6195	469786	368644	1408805
		НР - 80%, СП - 8%			1220,83	2,60	459824	981		104356	
67	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	376,65	2332,05	16,45	878366	6195	412347	368644	1346771
		НР - 80%, СП - 8%			1220,83	2,60	459824	981		99761	
68	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	381,225	486,74	3,03	185558	1157	98051	69345	275295
		НР - 80%, СП - 8%			226,51	0,87	86350	331		20392	
69	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	395,225	695,25	2,37	274780	935	139040	108118	413531

		НР - 80%; СП - 80%			341,08	0,87	134805	343		30632		
70	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	74,3	1477,51	5,21	109779	387	80842	22898	143291
		НР - 80%; СП - 80%			384,26	0,96	28550	72		10614		
71	Прайс-лист ИП "Хайруллин"сч.№ 256 от 17.06.2022г.	Металлосайдинг	м2	395,225	2678,57	--	1058638	--	1058638	--	1143329
		СП - 80%			--	--	--	--		84691		
72	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	19,06125	27931,00	--	532400	--	532400	--	574992
		СП - 80%			--	--	--	--		42592		
		КРЫЛЬЦО										
		Крыльцо Кр-1										
73	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,5	645,41	26,13	8068	327	4096	3566	12565
		НР - 90%; СП - 80%			291,56	11,96	3645	150		931		
74	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	12,5	4427,62	117,59	55345	1470	42667	11129	71792
		НР - 90%; СП - 80%			896,60	50,55	11208	632		5318		
75	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	1,2	1706,28	11,81	2048	14	1754	268	2501
		НР - 90%; СП - 80%			233,68	3,81	280	5		185		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4433916	18158	3228089	955758	5820849	
		РАЗДЕЛ 4. БЛОК В-ДОБАВИТЬ										
		ЛЕСТНИЦА ЛМ-1(АС-28)										
		Ограждение лестницы ОГ-1 /3,711 п.м./										
76	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,711	594,18	74,10	2205	275	251	2105	4655
		НР - 110%; СП - 80%			452,35	28,46	1679	106		345		
77	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	17,36748	9964,00	--	173050	--	173050	--	186894
		СП - 80%			--	--	--	--		13844		
78	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	38,9655	3591,00	--	139925	--	139925	--	151119
		СП - 80%			--	--	--	--		11194		
79	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,7422	5499,00	--	4081	--	4081	--	4408
		СП - 80%			--	--	--	--		327		
80	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,1133	7811,00	--	8696	--	8696	--	9392
		СП - 80%			--	--	--	--		696		
81	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	37,11	490,00	--	18184	--	18184	--	19639
		СП - 80%			--	--	--	--		1455		

		Ограждение лестницы ОГ-2 /3,648 п.м./									
82	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,648	594,18 452,35	74,10 28,46	2168 1650	270 104	248	2070 339	4576
83	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	16,7808	9964,00 --	-- --	167204 --	-- --	167204	-- 13376	180580
84	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	31,008	3591,00 --	-- --	111350 --	-- --	111350	-- 8908	120258
85	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,7296	5499,00 --	-- --	4012 --	-- --	4012	-- 321	4333
86	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,0944	7811,00 --	-- --	8548 --	-- --	8548	-- 684	9232
87	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	36,48	490,00 --	-- --	17875 --	-- --	17875	-- 1430	19305
		Ограждение лестницы ОГ-3 /1,610 п.м./									
88	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,22	594,18 452,35	74,10 28,46	1913 1457	239 92	217	1827 299	4039
89	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,406	9964,00 --	-- --	73793 --	-- --	73793	-- 5903	79697
90	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	13,685	3591,00 --	-- --	49143 --	-- --	49143	-- 3931	53074
91	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,322	5499,00 --	-- --	1771 --	-- --	1771	-- 142	1912
92	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,483	7811,00 --	-- --	3773 --	-- --	3773	-- 302	4075
93	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	16,1	490,00 --	-- --	7889 --	-- --	7889	-- 631	8520
		ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК (АС-56)									
94	Прайс ИП "Кальбаев" КП от 18.07.2022г.	Теплоизолирующий слой толщиной 150мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство	м2	207	2321,43 --	-- --	480536 --	-- --	480536	-- 38443	518979

		Ходовые доски -25м									
95	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	25	38,31	4,51	958	113	51	754	1848
		НР - 80%, СП - 8%			31,76	1,74	794	43		137	
96	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1875	21822,00	–	4092	–	4092	–	4419
		СП - 8%			–	–	–	–		327	
97	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	21427,00	–	2143	–	2143	–	2314
		СП - 8%			–	–	–	–		171	
		КРОВЛЯ (АС-46)									
98	Прайс ИП "Калыбаев" КП от 18.07.2022г.	Теплоизолирующий слой толщиной 150мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство	м2	76,6	2321,43	–	177821	–	177821	–	192047
		СП - 8%			–	–	–	–		14226	
		Ходовые доски -10м									
99	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	10	38,31	4,51	383	45	20	301	739
		НР - 80%, СП - 8%			31,76	1,74	318	17		55	
100	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,075	21822,00	–	1637	–	1637	–	1768
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
101	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,04	21427,00	–	857	–	857	–	926
		СП - 8%			–	–	–	–		69	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
102	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	568,31	2484,55	16,45	1411994	9347	708840	556230	2125682
		НР - 80%, СП - 8%			1220,83	2,60	693807	1480		157458	
103	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	568,31	2332,05	16,45	1325326	9347	622172	556230	2032081
		НР - 80%, СП - 8%			1220,83	2,60	693807	1480		150525	
104	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	592,205	486,74	3,03	288251	1797	152315	107723	427651
		НР - 80%, СП - 8%			226,51	0,87	134139	514		31678	
105	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	604,685	695,25	2,37	420408	1431	212729	165419	632692
		НР - 80%, СП - 8%			341,08	0,87	206248	525		46866	
106	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	145,5	1477,51	5,21	214978	758	158311	44840	280604
		НР - 80%, СП - 8%			384,26	0,96	55909	140		20785	
107	Прайс-лист ИП "Хайрулин"сч.№ 256 от 17.06.2022г.	Металлосайдинг	м2	604,685	2678,57	–	1619692	–	1619692	–	1749267
		СП - 8%			–	–	–	–		129575	

108	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	29,61025	27931,00	--	827044	--	827044	--	893207
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		66164	
		Козырек К-1/1шт/									
109	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4,25	3929,10	94,71	16699	403	9312	6517	25073
		(НР - 42%, СП - 8%)			1643,31	23,35	6984	99		1857	
		КРЫЛЬЦО									
		Крыльцо Кр-1									
		Ограждение лестницы ОГ-1 /4,600 п.м./									
110	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,6	594,18	74,10	2733	341	311	2610	5771
		(НР - 115%, СП - 5%)			452,35	28,46	2081	131		427	
111	С123-010302-0327 2301-0302-0327 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	21,528	9964,00	--	214505	--	214505	--	231665
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		17160	
112	С123-010302-0312 2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	48,3	3591,00	--	173445	--	173445	--	187321
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		13876	
113	С123-010302-0317 2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	0,92	5499,00	--	5059	--	5059	--	5464
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		405	
114	С123-010302-0323 2301-0302-0323 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ9941-81	м	1,38	7811,00	--	10779	--	10779	--	11642
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		862	
115	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	46	490,00	--	22540	--	22540	--	24343
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		1803	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8017459	24365	6194221	1446626	10221211
		РАЗДЕЛ 5. БЛОК Г-ДОБАВИТЬ									
		ПОЛЫ(АС-7)									
		ДЕТ.114 - S=203,57 М2									
116	Прайс-лист ТОО "Eurostyle Company" Коммерческое предложение от 08.07.2022г.	Спортивное покрытие пола "TARTAN-SPORT "	м2	203,57	10510,00	--	2139521	--	2139521	--	2310682
		(ЗТ - 8%)			--	--	--	--		171162	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
117	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	368,31	2484,55	16,45	915084	6057	459385	360481	1377611
		(НР - 60%, СП - 8%)			1220,83	2,60	449642	959		102045	
118	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	368,31	2332,05	16,45	858917	6057	403218	360481	1316950

		НР - 80%, СП - 80%			1220,83	2,60	449642	959		97552	
119	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	386,655	486,74	3,03	188201	1173	99448	70333	279217
		НР - 80%, СП - 80%			226,51	0,87	87580	336		20683	
120	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и зап. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	386,655	695,25	2,37	268822	915	136025	105774	404564
		НР - 80%, СП - 80%			341,08	0,87	131882	336		29968	
121	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	123,3	1477,51	5,21	182177	642	134156	37998	237790
		НР - 80%, СП - 80%			384,26	0,96	47379	119		17614	
122	Прайс-лист ИП "Хайруллин"сч.№ 256 от 17.06.2022г.	Металлосайдинг	м2	386,655	2678,57	–	1035683	–	1035683	–	1118538
		СП - 80%			–	–	–	–		82855	
123	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	19,33275	27931,00	–	539983	–	539983	–	583182
		СП - 80%			–	–	–	–		43199	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6128388	14846	4947419	935067	7628534
		РАЗДЕЛ 6. БЛОК Д-ДОБАВИТЬ									
		КРОВЛЯ (АС-24)									
124	Прайс ИП "Калыбаев" КП от 18.07.2022г.	Теплоизолирующий слой толщиной 150мм, материал Эковата на клеевой основе.Устройство	м2	141,36	2321,43	–	328157	–	328157	–	354410
		СП - 80%			–	–	–	–		26253	
		Ходовые доски -15м									
125	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	м ходов	15	38,31	4,51	575	68	31	452	1109
		НР - 80%, СП - 80%			31,76	1,74	476	26		82	
126	С121-070203-0403 2107-0203-0403 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1125	21822,00	–	2455	–	2455	–	2651
		СП - 80%			–	–	–	–		196	
127	С121-070201-0401 2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	21427,00	–	1286	–	1286	–	1388
		СП - 80%			–	–	–	–		103	
		ПОЛЫ(АС-7)									
		ДЕТ.621-Линолеумные S=100,09 М2									
128	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	100,09	970,19	26,19	97106	2621	56921	36436	144225
		НР - 94%, СП - 80%			375,30	11,96	37564	1197		10683	
129	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	100,09	79,88	22,12	7995	2214	–	6381	15527
		НР - 94%, СП - 80%			57,76	10,06	5781	1007		1150	
130	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,092781	15026,00	–	46472	–	46472	–	50190
		СП - 80%			–	–	–	–		3718	
131	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	100,09	1050,30	31,22	105124	3125	99428	3720	117551

		НР - 94% СП - 8%			25,69	13,85	2571	1386		8707	
132	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	100,09	3453,11	19,29	345622	1931	309471	33006	408919
		НР - 94% СП - 8%			341,89	8,93	34220	894		30290	
133	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	52,8	348,92	0,75	18423	40	12939	5135	25442
		НР - 94% СП - 8%			103,12	0,34	5444	18		1885	
		Тип Керамогранит S=22,87 М2									
134	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	м2	22,87	970,19	26,19	22188	599	13006	8325	32955
		НР - 94% СП - 8%			375,30	11,96	8583	274		2441	
135	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	22,87	79,88	22,12	1827	506	--	1458	3548
		НР - 94% СП - 8%			57,76	10,06	1321	230		263	
136	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,706683	15026,00	--	10619	--	10619	--	11468
		СП - 8%			--	--	--	--		849	
137	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки легкобетонные.Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	22,87	1050,30	31,22	24020	714	22719	850	26860
		НР - 94% СП - 8%			25,69	13,85	587	317		1990	
138	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	22,87	4427,62	117,59	101260	2689	78066	20362	131351
		НР - 94% СП - 8%			896,60	50,55	20505	1156		9730	
139	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Устройство плинтусов керамогранитных	м	21,5	1706,28	11,81	36685	254	31407	4800	44804
		НР - 94% СП - 8%			233,68	3,81	5024	82		3319	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС-5)									
140	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	179,75	2484,55	16,45	446598	2956	224199	175929	672329
		НР - 80% СП - 8%			1220,83	2,60	219443	468		49802	
141	Е11-150108-1802 1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	179,75	2332,05	16,45	419186	2956	196787	175929	642724
		НР - 80% СП - 8%			1220,83	2,60	219443	468		47609	
142	Е11-150108-1807 1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизолиционного слоя 50 мм	м2	166,6	486,74	3,03	81091	505	42850	30305	120307
		НР - 80% СП - 8%			226,51	0,87	37736	145		8912	
143	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	192,5	695,25	2,37	133836	456	67721	52661	201416
		НР - 80% СП - 8%			341,08	0,87	65659	167		14920	
144	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	51	1477,51	5,21	75353	266	55490	15717	98356
		НР - 80% СП - 8%			384,26	0,96	19597	49		7286	

145	Прайс-лист ИП "Хайруллин"сч.№ 256 от 17.06.2022г.	Металлосайдинг	м2	192,5	2678,57	--	515625	--	515625	--	556875
		СП - 8%			--	--	--	--		41250	
146	С121-110101-0105 2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	8,33	27931,00	--	232665	--	232665	--	251278
		СП - 8%			--	--	--	--		18613	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3054167	21900	2348314	571466	3915683
		РАЗДЕЛ 7. Котельная - ДОБАВИТЬ									
		ПОКРЫТИЕ /АС-12а/									
147	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м 2	шт	7	6466,21	1227,84	45263	8595	16817	25527	76454
		НР - 11%; СП - 8%			2835,90	254,59	19851	1782		5663	
148	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	43,66	5091,00	--	222273	--	222273	--	240055
		СП - 8%			--	--	--	--		17782	
149	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	53,1	344,09	2,50	18271	133	320	21095	42516
		НР - 11%; СП - 8%			335,55	1,13	17818	60		3149	
		Монолитный участок Ум-1 /1шт/									
150	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам имонолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,92	28742,94	2582,43	26444	2376	16809	7003	36123
		НР - 9%; СП - 8%			7889,81	475,37	7259	437		2676	
151	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,121122	17095,97	904,01	2071	109	36	1783	4162
		НР - 9%; СП - 8%			15900,96	273,36	1926	33		308	
152	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,013662	200098,00	--	2734	--	2734	--	2952
		СП - 8%			--	--	--	--		219	
153	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10746	187146,00	--	20111	--	20111	--	21720
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
		ПРОЕМЫ (АС-9)									
		ОКНА									
154	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	м2	4,32	3366,01	152,27	14541	658	8037	5528	21675
		НР - 90%; СП - 8%			1353,17	68,65	5846	297		1606	
155	С121-090201-0401 2109-0201-0401 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой одноэлементные глухие	м2	4,32	14729,00	--	63629	--	63629	--	68720
		СП - 8%			--	--	--	--		5090	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДА									
		Утепление стен									
156	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная.Устройство	м2 изолируемой поверхности	38,1	79,88	22,12	3043	843	--	2429	5910
		НР - 94%; СП - 8%			57,76	10,06	2201	383		438	

157	С121-110401-0103 2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,17729	15026,00 --	-- --	17690 --	-- --	17690 1415	-- --	19105
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				436070	12714	368456	63365	539392
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								63591387

			в т.ч. ст-сть оборудования
2-1-1 Блок А ОСР	Тенге	-247 056	
2-2-1 Блок Б ОСР	Тенге	234 442	
2-3-1 Блок В ОСР	Тенге	-654 248	
2-4-1 Блок Г ОСР	Тенге	-1 016 042	
2-1-7 Блок А,Б,В,Г ТО	Тенге	3 087 850	
4-1 ТПиС	Тенге	1 136 426	
6-1-1 Котельная ОСР	Тенге	247 056	
6-4 Сети газоснабжения	Тенге	2 529 583	553 889
7-2 Покрытие	Тенге	13 304 466	
7-3 МАФ	Тенге	6 791 085	
7-4 Озеленение ГП	Тенге	1 837 008	
7-5 Ограждение	Тенге	2 714 723	
7-6 Уборная на 6 очков	Тенге	645 701	
7-6-2 Уборная на 6 очков ЭС	Тенге	59 451	
Исключение	Тенге	-63 524 378	-5 695 081
Включение	Тенге	63 591 387	7 337 000
ИТОГО	**Тенге**	**30 737 454**	**2 195 808**
Стоимость оборудования	Тенге	2 195 808	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**28 541 646**	
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	428 125	
Итого	**Тенге**	**28 969 771**	
Зимнее удорожание 0,7%	Тенге	202 788	
Итого	**Тенге**	**29 172 559**	
Стоимость оборудования	Тенге	2 195 808	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**31 368 367**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	583 451	
Итого	**Тенге**	**31 951 818**	
В т.ч. В ценах 2018г.-20%	Тенге	6 390 364	
В ценах 2019г.-80% К=1,0498961	Тенге	26 836 872	
С понижающим коэффициентом К=0,9999382231087	Тенге	33 225 183	
НДС 12%	Тенге	3 987 022	
Всего	**Тенге**	**37 212 000**	

Технический надзор:
Директор ТОО "ТК и З"

Кульсейтов К.Ж.

Инженер-эксперт ТОО "ТК и З"

Таубаев А.Т.

Авторский надзор:
Директор ТОО "НПТЦ"САМИ"

Сарсебаев Т.Ж.

Инженер-эксперт ТОО "НПТЦ"САМИ"

Ганиев А.О.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Ешен А.А.

Начальник участка

Утаров М.А.