Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО"ДС-ТАС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Сантех Комплект Групп"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция подземного стального газопровода низкого давления 323 квартал(в квадрате улиц Гагарина-Басенова-Жарокова-Тимирязева)**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения.323 квартал(в квадрате улиц Гагарина-Басенова-Жарокова-Тимирязева) Бостандыкском районе, г. Алматы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4 от 29.09.2020 года.**

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) подземный и надземный газопровод низкого давления

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									
1	1	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство отмостки вокруг ковера	м2	127,2	1263,68	185,69	160740	23619	128333	17875	192904
						69,08	61,04	8787	7764		14289	
2	2	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,1635	1189922,13	970594,54	194552	158692	1389	63778	278996
						210829,5	217826,96	34471	35615		20666	
3	3	Е11-250210-0106 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 300 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,5861	2195964,75	1815489,37	1287055	1064058	7709	410522	1833383
						367321,5	402382,64	215287	235836		135806	
4	4	Е11-240202-0108 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	63774	6390,12	127548	12780	32416	81528	225802
						41175,75	0	82352	0		16726	
5	5	Е11-470204-0102	Земли старопахотные. Дискование. Почвы легкие и средние	га	0,04629	2593,25	2593,25	120	120	0	42	175
						0	1027,52	0	48		13	
6	6	Е11-470204-0106	Почвы. Боронование в один след	га	0,04629	549,18	549,18	25	25	0	10	38
						0	246,61	0	11		3	
7	7	С1261-301-0259	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	шт.	34	81		2754		2754		2974
											220	
8	8	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,875	1189922,13	970594,54	1041182	849271	7436	341318	1493100
						210829,5	217826,96	184476	190599		110600	
9	9	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0274	1626704,74	1337475,96	44572	36647	242	14449	63743
						280381,5	299125,64	7682	8196		4722	
10	10	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	266,76	231,71	6,27	61811	1673	23430	25480	94274
						137,61	0,82	36709	219		6983	
11	11	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115,(за 2 раза газопровод и опоры)	м2	266,76	187,06	4,5	49900	1201	27244	14955	70043
						80,43	0,82	21456	219		5188	
12	12	Е11-240204-0101 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы действующие стальные диаметром 50 мм. Отключение и заглушка под газом		34	7941,26	1560,26	270003	53049	23164	191852	498803

				отключение		5699,71	0	193790	0		36948	
13	13	С1241-121-0104	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	34	162		5508		5508		5949
											441	
14	14	Е11-250211-0101	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	35	31207,06	29224,31	1092247	1022851	346	260999	1461506
						1972,85	6221,78	69050	217762		108260	
15	15	Е11-250211-0103	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	40395,8	37771,04	40396	37771	15	9693	54096
						2609,91	8041,35	2610	8041		4007	
			Итого по разделу: 4. ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ									6275786
			ИТОГО:					4378413	3261757	259986	1432501	6275786
								856670	704310		464872	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3.0,8 %		65268				
			Итого с временными									6341054
			Зимние удорожания			2,3.0,9 %		131260				
			Итого с зимними удорожаниями									6472314
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		129 446,00				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6 601 753,00
			Затраты на технический надзор									3 473 248,90
			Итого без НДС									10 075 001,90
			НДС			12 %		1 209 000,23				
			Итого с НДС									11 284 002,13

Сдал (Подрядчик)

ТОО"Сантех Комплект Групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Купцов С.В.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ТОО "ДС ТАС"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Базарбаев А.Д.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)