"SANA-2015". Версия 19.1 2Д от 21 02 19 г

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 14Ф.экс Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"

БИН 030640000640, Акмолинская область, Зерендинский район, с Караозек, ТАУЕЛСИЗДИК, 1, тел 87774747649

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"

БИН 030340000977 Акмолинская область, г.Кокшетау, ул. Б.Момышулы, дом 41 тел.: 87162-333893

Стройка: Капитальный ремонт фасада здания легкоатлетического манежа, расположенного в городе Кокшетау по улице Абая 116У

Объект: г.Кокшетау по ул. Абая 116У

Акт выполненных работ №2

за июль 2019 года

на Облицовка фасада

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Фасад											
1	4	1115-0101-0206	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	400	9479,43 / 8924,58	82,71 / 36,58	3791772 / 3569832	33084 / 14632	188856 / –	2867571 / 532747	7192090	
2	5	1115-0108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм НР = 80 %	м2	400	2688,44 / 287,59	4,06 / 1,2	1075376 / 115036	1624 / 480	958716 / –	92413 / 93423	1261212	
3	6	2201-0104-0101	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	258	13098 / –		3379284 / –		3379284 / –	– / 270343	3649627	Кыргызстáн
4	7	1115-0101-0101	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2 НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	55	18264,84 / 17162,6	133,72 / 57,14	1004566 / 943943	7355 / 3143	53268 / –	757669 / 140979	1903214	
5	8	1115-0102-0301	Стены и колонны Облицовка	м2	-110	419,15	23,09	-46107	-2540	–	-35701	-88353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять или исключать к нормам таблиц 1115-0101-0100, 1115-0102-0100 НР = 80 % К=-2,000;	поверхности облицовки		396,06	9,63	-43567	-1059	–	-6545		
6	9	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,05	223857 –		682764 –		682764 –	– 54621	737385	Республика Казахста
7	10	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29	209968 –		60891 –		60891 –	– 4871	65762	Республика Казахста
8	11	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т	0,44	312938 –		137693 –		137693 –	– 11015	148708	Республика Казахста
9	12	2201-0101-0325	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	55	11985 –		659175 –		659175 –	– 52734	711909	Кыргызстáн
			Всего					**15 581 554**					
			НДС (12 %)					1 869 786					
			Итого					**17 451 340**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Тогаев Н. К.**

Принял (Заказчик)

ТОО "Кокше-НП"
БИН 030640000640

Директор _____ **Искаков Л. Д.**