Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

«29» июля 2015 г. **Тупкараганский район**

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением (приказом, постановлением и др.) Акима Тупкараганского района
(наименование организации-заказчика,назначившей приемочную комиссию)
Распоряжением от «27» июля 2015г № 70
в составе:
председателя комиссии:

С.Ергазиев — Зам.Акима Тупкараганского района
(фамилия,имя,отчество) (должность)

представителя государственной архитектурно-строительной инспекции
Э.Машырыков — Начальник отдела гос.архитектурно-строительного контроля по Мангистауской области
(фамилия, имя) (должность)

Членов комиссии- представителей заказчика:

Д.Наурызгалиев — Начальник ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального проектировщика
М.Кунаев — Директор ТОО «Проектный центр»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

генерального подрядчика
С.Замбиди — Директор ТОО «Мангистаудорсервис»
(фамилия, имя, отчество) (должность)

местных исполнительных органов архитектуры и градостроительства
К. Акыбаев — Начальник отдела архитектуры, градостроительства и строительства
(фамилия,имя,отчество) (должность)

органов государственной противопожарной службы
А.Ыскаков — Начальник отдела чрезвычайных ситуации Тупкараганского района, подполковник противопожарной службы
(фамилия, имя, отчество) (должность)

органов государственной санитарно-эпидемиологической службы
Б. Саралтаев — Руководитель Упр.по защите прав.потребителей Тупкараганского района
(фамилия, имя, отчество) (должность)

представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

М.Изтур
(фамилия, имя, отчество)

Аким села Акшукур
(должность)

Тех.надзора
Е.Калиев
(фамилия, имя, отчество)

Директор ТОО «АДС ЭлитСтрой»
(должность)

Г.Ажибаев
(фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника административной полиции РОВД Тупкараганского района

УСТАНОВИЛА:

1. заказчиком: (подрядчиком совместно с заказчиком)

ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»
(наименование организации)

предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта

«Строительство автомобильной дороги в селе Акшукур» (2 этап)
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое переворужение)

по адресу: **Мангистауская область Тупкараганский район, с.Акшукур**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (приказа, постановления и др.)

_____
(наименование органа, выдавшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ

№ 17 от 19.01.2015г.
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком:

ТОО «Мангистаудорсервис» выполнившим **строительно-монтажные работы**
(виды работ)

и субподрядными организациями_____
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность; виды работ, выполненные каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработано

ТОО «Проектный центр»
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

5.Исходные данные для проектирования выданы

_____
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, их ведомственная подчиненность, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении … к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **индивидуальный проект**
(номер проекта, номер серии(по типовым проектам); для индивидуального проекта по объектам жилищно-гражданского назначения указывается наименование органа, разрешившего применение такого проекта)

7.Проектно-сметная документация утверждена **ГУ «Тупкараганский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог »**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект(очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2014 г.; **окончание работ июль 2015 г.**
(месяц и год) (месяц и год)

при продолжительности строительства, 8 мес.
по норме или ПОС_____, фактически 8 мес

9. Государственной приемочной комиссии предоставлена следующая документация

рабочий акт от 03.07.2015 года
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
Общая протяженность автодорога – 3,704 км:
Количество полос - движения 2 ;
Ширина земляного полотно - 8,0 м;
Ширина проезжей части - 3,0 м;
Ширина обочины - 1,0 м.
Тип дорожной одежды – облегченный
Вид покрытия – асфальтобетонная смесь
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство внутрипоселковые дороги в село Акшукур Тупкараганского района представляют собой транспортно-дорожную сеть.

Общая протяженность автодороги составляет - 3,704 км

В том числе подорогам:

- а/дорога № 1 – проходит по улицам Сарсенова Б.; Кожащева Б.
- а/дорога № 2 - проходит по улицам Туйешева М, Казиева Ж., Сахиева.
- В том числе:
  - Дорога №1 – 1,597 км.
  - Дорога №2 – 2,107 км.
- Геометрические параметры
  - ширина земляного полотна - 8,0 м;
  - ширина проезжей части дороги - 3,0 м;
  - укрепление обочин - 1,0 м
- Дорожная одежда:
  - покрытие из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщ. 6 см;
  - Верхний слой двухслойного основания из фракционированного щебня уложенного по способу заклинки, толщиной слоя 15 см;
  - Нижний слой двухслойного основания из ЩПГС толщиной слоя 10 см. Работы выполнены согласно технического решения смешением на месте.
  - укрепление обочин из ПГС толщиной 10 см;

  Проектируемые дороги № 1, на ПК 0 примыкает к существующей дороге Ш технической категории «Актау-Каламкас» на ПК 155-55.90 автодороги № 2 и примыкает к существующей дороге «Актау-Каламкас» на ПК 180+89.58.

  На а/дорогах № 1 и № 2 установлены дорожные знаки в количестве 49 штук.

  На а/дороге № 1 установлена труба диаметром 0.5 м на ПК 0+60.00

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении ... к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающейприродной среде и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом **выполнены**
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении ... к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплутационными организациями. Перечень справок городских эксплутационных организаций приведен в приложении ... к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 270 224 000,00 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ 224 936 000,00 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **247 497 287,91 (двести сорок семь миллионов четыресто девяносто семь тысяча двесто восемьдесят семь) тенге, 91 тиын,** в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **247 497 287,91 (двести сорок семь миллионов четыресто девяносто семь тысяча двесто восемьдесят семь) тенге, 91 тиын,**

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тенге.

18. На основании осмотра объкта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических **удовлетворительно**

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные ипо применению материалов и конструкций) **удовлетворительно**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке объект:
«Строительство автомобильной дороги с.Акшукур» (2 этап)
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель Государственной приемочной комиссии

_____ С.Ергазиев
(подпись)

Заместитель председателя Государственной приемочной комиссии

_____ Э.Машырыков
(подпись)

Члены государственной приемочной комиссии:

_____ Д.Наурызгалиев
(подпись)

_____ К.Акыбаев
(подпись)

_____ М.Кунаев
(подпись)

_____ С.Замбиди
(подпись)

_____ Б.Сарайтаев
(подпись)

_____ А.Ыскаков
(подпись)

_____ М.Изтур
(подпись)

_____ Е.Калиев
(подпись)

_____ Г.Ажибаев
(подпись)