Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "Нурал"
Дополнительное соглашение № 30/3 от 06.01.2023 г к договору № 30 от 01.04.2021 года
Наименование строительства и его адрес: Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестобе км 0-75,1 (75,1 км)

АКТ № 38

приемки выполненных работ от 27 июня 2023 года
за июнь месяц 2023 года
Содержание автомобильной дороги Панфилово - Бестобе км 0-75,1 (75,1 км)

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1291-0345-0101 СРД-345-01-01	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине "Дорремслужба" на базе: ГАЗ-53, Газель и др. НР = 108 %	км в одном направлении	901,2	386,50	235,80	348 314	212 503	–	261 427	658 520
					150,70	117,90	135 811	106 251	–	48 779	
	091-0203	Дорожный рабочий 3 разряда		0,1	90,12	–					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	45,06	–					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т, экипаж=1		0,05	4716	212 503					
				45,06	2358	106 251					

2	1291-2419-0101 СРД-2-419-01-01	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода НР = 108 %	1000 м2	450,600	1032,49	565,92	465 240	255 004	–	364 757	896 397
					466,57	282,96	210 236	127 502	–	66 400	
	091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		0,37	166,722	–					
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	54,072	–					
	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т, экипаж=1		0,12	4716	255 004					
				54,072	2358	127 502					
3	1291-0146-0101 СРД-146-01-01	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную НР=108%	100 м2 площади	2,4	2307,63	–	5 538	–	–	5 981	12 441
					2307,63	–	5 538	–	–	922	
	091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		1,83	4,392	–					
4	1291-0166-0101 СРД-166-01-01	Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером среднего типа с шириной профилируемой дороги 8 м НР = 108 %	км спрофилированной дороги	26,1	19821,12	19821,12	517 331	517 331	–	125 317	694 060
					–	4445,76	–	116 034	–	51 412	
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,32	34,452	–					
	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	1,32	15016	517 331					
				34,452	3368	116 034					
5	1291-2024-0101 СРД-2-24-01-01	Скашивание сорных трав на обочине автомобильной дороги роторной сенокосилкой НР = 108	км прохода	450	1107,14	627,96	498 213	282 582	–	370 400	938 102
					479,18	282,96	215 631	127 332	–	69 489	

091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		0,38	171	–						
099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12	54	–						
326-102-0701	Косилки прицепные, экипаж=1		0,12	158	8 532,00						
			54,00	–	–						
334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.), экипаж=1		0,12	5075	274 050,00						
			54	2358	127 332,00						
6 1291-2034-0101 СРД-2-34-01-01	Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную НР = 108 %	100 м2	21,12	756,6	0	15 979	0	–	17 258	35 896	
				756,6	0	15 979	0	–	2 659		
091-0202	Дорожный рабочий 2 разряда		0,6	12,672	–						

Итого	3 235 416
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	583 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 267 420
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	477 120
Накладные расходы, тенге	1 145 141
Сметная прибыль (8 %), тенге	239 661
Итого в текущих ценах, тенге	3 235 416
НДС 12 %	388 250
Всего	3 623 666

ЗАКАЗЧИК

Заместитель руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"

_____ Омар Н.Е.

Руководитель производственного отдела автомобильных дорог

_____ Бейм И.Д.

Главный специалист производственного отдела автодорог

_____ Альжанов Р.Б.

Руководитель планово-технического отдела автомобильных дорог

_____ Аманжолов А.Т.

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Нурал"

_____ Жансултанов С.Т.