Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany"**

Наименование объекта: **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области**

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на **26 июня 2023 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36	19.08.2022				
		3	24.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области	566 793 130,51	86 527 350,89	77 256 563,29							9 270 787,59	**86 527 350,89**
Всего к оплате											**86 527 350,89**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

Руководитель:_____ **Абекенов К.Д.**
БИН 060140013789

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"

Директор _____ **Калиакпаров О. Е.**

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD"

Директор _____ **Эли Р.К.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "StroyGazCompany"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство газопровода-отвода от магистрального газопровода «Бейнеу-Шымкент» с установкой АГРС в поселке Саксаульск Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№36** от **19.08.2022**
Доп соглашение №3 2023-02-24

Акт выполненных работ №3

за 26 июня 2023 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Объекты линейной части									
			Смета: 02-01-01 Линейная часть									
1	15	С Прайс п.3	Труба стальная - 159х6,0 - К55 ГОСТ 31447-201 2,покрытие 3ПЭ-Н,ГОСТ 31448-2012 (III категория)	т	2,3657352	555216,96		1313496		1313496	105080	1418576
			ИТОГО:					1313496	0	1313496		
								0	0		105080	
			Смета: 02-01-02 Площадки линейных сооружений									
			Раздел: 69. Площадка КУ-1.Технологические решения									
1	2	519-207-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровый,из кованой стали,приварной,полнопроходной,подземной установки,высота штока до 3000 мм,с пневмогидроприводом,для газа,Т до+160°С,PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	15223422		15223422		15223422		15406103
			Отпускная цена			15223422		15223422				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		182681				
			Сметная стоимость оборудования					*15406103*				
2	30	С1242-209-1202	Кран шаровый,из кованой стали,приварной,полнопроходной,для газа,Т до+160°С,PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	850638		3402552		3402552	272204	3674756
3	32	С1242-203-1501	Кран шаровый,из кованой стали,фланцевый полнопроходной,нефтепродуктов,ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	31807		127228		127228	10178	137406
			Итого по разделу: 69. Площадка КУ-1.Технологические решения									19218265
			Раздел: 70. Площадка КУ-1.Архитектурно-строительные решения									
			Раздел: 71. Площадка ОК-1.Технологические решения									
4	111	519-207-1904 РСНБ РК 2015	Краны шаровый,из кованой стали,приварной,полнопроходной,подземной установки,высота штока до 3000 мм,с пневмогидроприводом,для газа,Т до+160°С,PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	15223422		15223422		15223422		15406103
			Отпускная цена			15223422		15223422				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		182681				
			Сметная стоимость оборудования					*15406103*				
5	113	С1242-209-1203	Кран шаровый,из кованой стали,приварной,полнопроходной,для газа,Т до+160°С,PN 1 00 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	3	2121354		6364062		6364062	509125	6873187

6	139	С1242-209-1202	Кран шаровый,из кованой стали,приварной,полнопроходной,для газа,Т до+160°С,PN 100 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	850638		3402552		3402552		3674756
											272204	
7	141	С1242-203-1501	Кран шаровый,из кованой стали,фланцевый полнопроходной,нефтепродуктов,ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	31807		127228		127228		137406
											10178	
			Итого по разделу: 71. Площадка ОК-1.Технологические решения									26091452
			ИТОГО:					44235828	0	14737118		
								0	0	30446844	1178969	
			Объект: 04-01 Объекты энергетического хозяйства									
			Смета: 04-01-03 Внешние сети электроснабжения									
			Раздел: 73. Электроснабжение АГРС "Саксаульск"									
1	6	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловойстали размером 40х40х4 мм.Монтаж оборудования	шт	6	5805,4	210,35	34832	1262	24181	7118	45306
						1564,92	82,84	9390	497		3356	
2	7	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	24	781,04	26,27	18745	630	12272	4372	24966
						243,43	9,59	5842	230		1849	
3	8	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	19663,93	9650,72	19664	9651	677	11326	33469
						9335,98	4821,12	9336	4821		2479	
4	9	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линийэлектропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	76718,54		153437		153437		165712
											12275	
5	10	Е11-330203-0201	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3 (Плита п-3и)	шт	2	3087,01	1585,51	6174	3171	0	3572	10526
						1501,5	730,86	3003	1462		780	
6	11	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных ПЗ-И (Плита п-3и)	м3	0,1	25330,36	1830,14	2533	183	2081	292	3051
						2689,3	524,2	269	52		226	
7	12	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00626	325908		2040		2040		2203
											163	
8	13	С1252-207-0507	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	58795		58795		58795		63499
											4704	
9	14	С1252-207-0504	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	114078		114078		114078		123204
											9126	
10	15	С1261-404-0589	Подкосы для крепления траверс ГОСТ Р51177-2017	шт.	1	42		42		42		45
											3	
11	16	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7167		14334		14334		15481
											1147	
12	17	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1091		2182		2182		2357
											175	
13	18	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2518		5036		5036		5439
											403	
14	19	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,096104	985		95		95		103
											8	
15	20	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	5	14143		70715		70715		76372
											5657	
16	21	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198		39594		39594		42762
											3168	
17	22	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	13392		40176		40176		43390
											3214	
18	23	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	1048		5240		5240		5659
											419	
19	24	С1252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	445		2225		2225		2403
											178	
20	25	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	1,6666667	16836		28060		28060		30305
											2245	
21	26	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644		1932		1932		2087
											155	

22	27	С1252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	3	15298		45894		45894		49566
											3672	
23	28	С1252-207-1030	Зажим типа SLW26 оперативный	шт.	3	15697		47091		47091		50858
											3767	
24	29	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2833		2833		2833		3060
											227	
25	30	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13324		13324		13324		14390
											1066	
26	31	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2287		2287		2287		2470
											183	
27	32	С1252-207-3922	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11554		34662		34662		37435
											2773	
28	33	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1952		1952		1952		2108
											156	
29	34	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	976		2928		2928		3162
											234	
30	35	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1081		1081		1081		1167
											86	
31	36	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1091		5455		5455		5891
											436	
32	37	Ц13-080103-0401 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.	1	2058,35	94,78	2058	95	168	1324	3653
						1795,2	43,6	1795	44		271	
33	38	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования	шт.	1	8973,02	224,51	8973	225	1568	5234	15344
						7180,8	88,67	7181	89		1137	
34	39	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059				103284
										102059		
			Отпускная цена			102059		102059				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1225				
			Сметная стоимость оборудования					***103284***				
35	40	С1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-1	ш т.	6	574		3444		3444		3720
											276	
36	41	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности.Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,006	145113,78	67660,11	871	406	17	489	1469
						74674,56	27179,33	448	163		109	
37	42	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50	км	0,006	298974		1794		1794		1938
											144	
38	43	С1217-101-0101	Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,81125	985		799		799		863
											64	
39	44	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	30116		30116		30116		32525
											2409	
40	45	С1247-215-0104	Шина Ши2	шт.	3	1799		5397		5397		5829
											432	
41	46	С1252-207-0206	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2287		2287		2287		2470
											183	
42	47	С1252-207-3954	Упор УП50,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2833		2833		2833		3060
											227	
43	48	С1252-207-1717	Ограничители перенапряжения SGA ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	148892		446676		446676		482410
											35734	
44	49	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа SAL2.27		6	9409		56454		56454		60970

				шт							4516	
45	50	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	574		5855		5855		6323
											468	
46	51	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185		1110		1110		1199
											89	
47	52	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	19663,93	9650,72	19664	9651	677	11326	33469
						9335,98	4821,12	9336	4821		2479	
48	53	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	76718,54		153437		153437		165712
											12275	
49	54	Е11-330203-0201	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3 (Плита п-3и)	шт	2	3087,01	1585,51	6174	3171	0	3572	10526
						1501,5	730,86	3003	1462		780	
50	55	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных ПЗ-И (Плита п-3и)	м3	0,1	25330,36	1830,14	2533	183	2081	292	3051
						2689,3	524,2	269	52		226	
51	56	С1214-210-0101	Сталь арматурная гла дкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00626	325908		2040		2040		2203
											163	
52	57	С1252-207-0504	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	114078		114078		114078		123204
											9126	
53	58	С1261-404-0589	Подкосы для крепления траверс ГОСТ Р51177-2017	шт.	1	42		42		42		45
											3	
54	59	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7167		14334		14334		15481
											1147	
55	60	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стал и круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	10	612,1	18,69	6121	187	3152	2047	8821
						278,21	6,11	2782	61		653	
56	61	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1091		2182		2182		2357
											175	
57	62	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2518		2518		2518		2719
											201	
58	63	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,08036	985		79		79		85
											6	
59	64	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	14143		56572		56572		61098
											4526	
60	65	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	13198		39594		39594		42762
											3168	
61	66	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа 8О255	шт.	3	13392		40176		40176		43390
											3214	
62	67	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	1048		5240		5240		5659
											419	
63	68	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	445		2225		2225		2403
											178	
64	69	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа 8О115.150	комплект	1,6666667	16836		28060		28060		30305
											2245	
65	70	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	644		1932		1932		2087
											155	
66	71	С1252-207-0525	SDI20.3	шт.	3	15298		45894		45894		49566
											3672	
67	72	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2833		2833		2833		3060
											227	
68	73	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13324		13324		13324		14390
											1066	
69	74	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2287		2287		2287		2470
											183	
70	75	С1252-207-3922	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	11554		34662		34662		37435
											2773	

71	76	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1952		1952		1952		2108
											156	
72	77	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	976		2928		2928		3162
											234	
73	78	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1081		1081		1081		1167
											86	
74	79	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1091		5455		5455		5891
											436	
75	80	Ц13-080103-0401 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ,ток до 600 А.Монтаж оборудования	шт.	1	2058,35	94,78	2058	95	168	1324	3653
						1795,2	43,6	1795	44		271	
76	81	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный.Монтаж оборудования	шт.	1	8973,02	224,51	8973	225	1568	5234	15344
						7180,8	88,67	7181	89		1137	
77	82	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	102059		102059				103284
										102059		
			Отпускная цена			102059		102059				
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		1225				
			Сметная стоимость оборудования					***103284***				
78	83	С1252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 50Г-1	ш т.	6	574		3444		3444		3720
											276	
79	84	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности.Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,006	145113,78	67660,11	871	406	17	489	1469
						74674,56	27179,33	448	163		109	
80	85	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50	км	0,006	298974		1794		1794		1938
											144	
81	86	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,81125	985		799		799		863
											64	
82	87	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	30116		30116		30116		32525
											2409	
83	88	С1247-215-0104	Шина Ш2	шт.	3	1799		5397		5397		5829
											432	
84	89	С1252-207-0206	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2287		2287		2287		2470
											183	
85	90	С1252-207-3954	Упор УП50,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2833		2833		2833		3060
											227	
86	91	С1252-207-1717	Ограничители перенапряжения SGA ГОСТР 51177-98	шт.	3	148892		446676		446676		482410
											35734	
87	92	С1252-207-0420	Наконечник кабельный типа SAL2.27	шт	6	9409		56454		56454		60970
											4516	
88	93	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	574		5855		5855		6323
											468	
89	94	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	185		1110		1110		1199
											89	
90	95	Е11-330202-0102	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	21	19663,93	9650,72	412942	202666	14222	237839	702844
						9335,98	4821,12	196055	101244		52063	
91	96	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	21	76718,54		1611089		1611089		1739976
											128887	
92	97	С1252-207-0507	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	21	58795		1234695		1234695		1333471
											98776	
93	98	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования		231	612,1	18,69	141394	4317	72811	47287	203776

				м		278,21	6,11	64266	1411		15095	
94	99	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		63	14143		891009		891009		962290
				шт.							71281	
95	100	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150		42	16836		707112		707112		763681
				комплект							56569	
96	101	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98		21	1048		22008		22008		23769
				шт.							1761	
97	102	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТР 51177-98		21	445		9345		9345		10093
				шт.							748	
98	103	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		21	2518		52878		52878		57108
				шт.							4230	
99	104	С1217-101-0101	Болт сгайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		0,33516	985		330		330		356
				кг							26	
100	105	С1252-207-0525	Траверс типа PSS715 для SDI20.3		63	15298		963774		963774		1040876
				шт.							77102	
101	106	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка		1	30272,32	15544,29	30272	15545	677	17451	51541
				опора		14050,8	7762,51	14051	7763		3818	
102	107	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		2	76718,54		153437		153437		165712
				шт.							12275	
103	108	Е11-330203-0201	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3 (Плита п-3и)		2	3087,01	1585,51	6174	3171	0	3572	10526
				шт		1501,5	730,86	3003	1462		780	
104	109	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных ПЗ-И (Плита п-3и)		0,1	25330,36	1830,14	2533	183	2081	292	3051
				м3		2689,3	524,2	269	52		226	
105	110	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00626	325908		2040		2040		2203
				т							163	
106	111	С1252-207-0507	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз		1	58795		58795		58795		63499
				шт.							4704	
107	112	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования		10	612,1	18,69	6121	187	3152	2047	8821
				м		278,21	6,11	2782	61		653	
108	113	С1261-404-0589	Подкосы для крепления траверс ГОСТ Р51177-2017		1	42		42		42		45
				шт.							3	
109	114	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	1091		2182		2182		2357
				шт.							175	
110	115	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37		3	14143		42429		42429		45823
				шт.							3394	
111	116	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа БО115.150		2	16836		33672		33672		36366
				комплект							2694	
112	117	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98		3	1048		3144		3144		3396
				шт.							252	
113	118	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р51177-98		3	445		1335		1335		1442
				шт.							107	
114	119	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой		1	2518		2518		2518		2719
				шт.							201	
115	120	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный		0,01596	985		16		16		17
				кг							1	
116	121	С1252-207-0525	SDI20.3		3	15298		45894		45894		49566
				шт.							3672	
117	122	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка		2	30272,32	15544,29	60545	31089	1354	34901	103082
				опора		14050,8	7762,51	28102	15525		7636	
118	123	С1225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5		6	76718,54		460311		460311		497136
				шт.							36825	
119	124	Е11-330203-0201	Установка для опор анкерных плит объемом до 0,2 м3 (Плита п-3и)		6	3087,01	1585,51	18522	9513	0	10715	31576
				шт		1501,5	730,86	9009	4385		2339	
120	125	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных ПЗ-И (Плита п-3и)		0,3	25330,36	1830,14	7599	549	6243	877	9154

				м3		2689,3	524,2	807	157		678	
121	126	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01878	325908		6121		6121		6611
											490	
122	127	С1252-207-0504	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	114078		228156		228156		246408
											18252	
123	128	С1261-404-0589	Подкосы для крепления траверс ГОСТ Р51177-2017	шт.	4	42		168		168		181
											13	
124	129	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	7167		43002		43002		46442
											3440	
125	130	С1252-108-0503	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа БО124	шт.	4	5740		22960		22960		24797
											1837	
126	131	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стал и круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	20	612,1	18,69	12242	374	6304	4094	17643
						278,21	6,11	5564	122		1307	
127	132	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1091		8728		8728		9426
											698	
128	133	С1252-207-0410	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2518		5036		5036		5439
											403	
129	134	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,28952	985		285		285		308
											23	
130	135	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	14143		14143		14143		15274
											1131	
131	136	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198		79188		79188		85523
											6335	
132	137	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392		80352		80352		86780
											6428	
133	138	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	5	1048		5240		5240		5659
											419	
134	139	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р51177-98	шт.	5	445		2225		2225		2403
											178	
135	140	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	0,6666667	16836		11224		11224		12122
											898	
136	141	С1252-207-0525	SDI10.2	шт.	6	15298		91788		91788		99131
											7343	
137	142	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	30272,32	15544,29	30272	15545	677	17451	51541
						14050,8	7762,51	14051	7763		3818	
138	143	С1225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	3	150691,84		452076		452076		488242
											36166	
139	144	Е11-330203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ.Установка (Плита МП 501)	шт.	0,06	3087,01	1585,51	185	95	0	107	315
						1501,5	730,86	90	44		23	
140	145	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)(Плита МП 501)	м3	0,06	41006		2460		2460		2657
											197	
141	146	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-20 12	шт.	5	30116		150580		150580		162626
											12046	
142	147	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7167		14334		14334		15481
											1147	
143	148	С1252-207-0243	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512 хомут,Т.П.3.407.1-164	шт.	2	5579		11158		11158		12051
											893	
144	149	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7167		14334		14334		15481
											1147	
145	150	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.40 7.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	1091		6546		6546		7070

				шт.							524	
146	151	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая	кг	7,84	513		4022		4022		4344
											322	
147	152	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,0304	985		1015		1015		1096
											81	
148	153	С1261-107-0620	Скобы металлические	кг	3,3	154		508		508		549
											41	
149	154	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	13198		79188		79188		85523
											6335	
150	155	С1252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	13392		80352		80352		86780
											6428	
151	156	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	14143		42429		42429		45823
											3394	
152	157	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	ко мплект	2	16836		33672		33672		36366
											2694	
153	158	С1252-207-1030	Зажим типа SLW26 оперативный	шт.	3	15697		47091		47091		50858
											3767	
154	159	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р51177-98	шт.	3	1048		3144		3144		3396
											252	
155	160	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р51177-98	шт.	3	445		1335		1335		1442
											107	
156	161	С1252-207-0525	SDI10.2	шт.	6	15298		91788		91788		99131
											7343	
157	162	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	9625,12	4170,62	19250	8341	1354	10979	32647
						4777,27	2084,88	9555	4170		2418	
158	163	С1225-204-0317	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	150691,84		301384		301384		325495
											24111	
159	164	С1252-207-0551	Траверс типа ТМ,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	30116		120464		120464		130101
											9637	
160	165	С1252-207-0243	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-511 хомут,Т.П.3.407.1-164	шт.	2	5579		11158		11158		12051
											893	
161	166	С1252-207-0243	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512 хомут,Т.П.3.407.1-164	шт.	2	5579		11158		11158		12051
											893	
162	167	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1091		13092		13092		14139
											1047	
163	168	С1217-104-0102	Шпилька ГОСТ 1759.0-87 резьбовая	кг	1,96	513		1005		1005		1085
											80	
164	169	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,3864	985		381		381		411
											30	
165	170	С1252-108-0501	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	14143		84858		84858		91647
											6789	
166	171	С1252-207-2110	Вязка спиральная типа SO115.150	комплект	4	16836		67344		67344		72732
											5388	
167	172	С1252-207-0525	SDI20.3	шт.	6	15298		91788		91788		99131
											7343	
168	173	С1252-207-0527	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11541		11541		11541		12464
											923	
169	174	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1521		1521		1521		1643
											122	
170	175	С1252-207-3910	Проводник ЗП,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1091		1091		1091		1178
											87	
171	176	С1252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	шт.	3	2409		7227		7227		7805
											578	
172	177	С1252-108-0704	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	50		150		150		162
											12	
173	178	С1252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143		2	7167		14334		14334		15481

				шт.							1147	
174	179	С1252-204-0812	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-1		6	440		2640		2640		2851
				шт.							211	
175	180	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности.Подвеска с помощью механизмов		3,75	145113,78	67660,11	544177	253725	10422	305562	917718
				км линии		74674,56	27179,33	280030	101922		67979	
176	181	С1243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50		3,75	298974		1121152		1121152		1210844
				км							89692	
177	182	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования		149,8	612,1	18,69	91692	2799	47217	30665	132146
				м		278,21	6,11	41676	915		9789	
178	183	Ц13-100905-0501	Компоненты сетевые (модем)		1	98880	0	98880	0	0	60317	171933
				шт.		98880	0	98880	0		12736	
179	188	Е11-330204-0202	Демонтаж.Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (2 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов		4,17	92166,81	47362,07	384336	197499	0	212938	645056
				км линии		44804,74	19025,53	186836	79336		47782	
180	189	Е11-330204-0202	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности.Подвеска с помощью механизмов		4,17	145113,78	67660,11	605124	282143	11589	339785	1020502
				км линии		74674,56	27179,33	311393	113338		75593	
181	190	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839 -80,марки АС 50/8 мм2		4,17	213798		891538		891538		962861
				км							71323	
182	191	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности		88,32	970,04	20,85	85674	1841	50736	31075	126089
				м2 поверхности		374,74	3,59	33097	317		9340	
183	192	Е11-010104-0401	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1		26,1	33,63	33,63	878	878	0	279	1250
				м3 грунта		0	14,83	0	387		93	
184	193	С1211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		7,65	2476,56		18946		18946		20462
				м3							1516	
185	194	Е11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		4,05	201,5	87,83	816	356	0	469	1388
				м3 уплотненного грунта		113,66	47,12	460	191		103	
			Итого по разделу: 73. Электроснабжение АГРС "Саксаульск"									**18797701**
			Раздел: 74. Электроснабжение КУ-1									
186	195	Ц13-310101-0202	Шкаф.Монтаж оборудования		1	21587,1	0	21587	0	376	12939	37288
				шт.		21211,2	0	21211	0		2762	
187	196	С1247-305-0148	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ О8-1В-СС-О1 с однофазным электросчетчиком,с автоматическими выключателями,для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В		1	14347		14347		14347		15495
				шт.							1148	
188	197	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы.Траншея тип-2.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		192,42	2234,23	0	429911	0	0	309536	798603
				м3 грунта		2234,23	0	429911	0		59156	
189	198	Е11-010205-0502	Траншеи тип-2,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2		128,28	1166,4	0	149626	0	0	107731	277946
				м3 грунта		1166,4	0	149626	0		20589	
190	199	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели		1069	580,64	472,93	620704	505560	0	250346	940734
				м кабеля		107,71	217,55	115144	232559		69684	
191	200	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014		64,14	2771		177732		177732		191951
				м3							14219	
192	201	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		1125	428,01	176,73	481509	198817	60536	212907	749969
				м кабеля		197,47	65,38	222156	73548		55553	
193	202	С1243-113-0808	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х50 (ок)-0,66		1,125	1483152		1668546		1668546		1802030
				км							133484	
194	203	С1261-404-0567	Клемма		8	499		3992		3992		4311
				шт.							319	

195	204	Ц13-100603-0101	Муфта соединительная.Монтаж	муфта	2	33653,88	0	67308	0	10320	34763	110237
						28494	0	56988	0		8166	
196	205	С1243-903-6901	Муфта соединительная для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией,с болтовыми соединителями,со срывными головками,напряжение 1 кВ ГОСТ 13781.0-86,типа типа 3СТП-1-35/50(Б)	шт.	2	15155		30310		30310		32735
											2425	
197	206	С1252-207-0404	Наконечник кабельный типа 50	шт.	16	1589		25424		25424		27458
											2034	
198	207	Ц13-100901-1508	Столбик.Установка	шт.	14	10468,33	1223,46	146557	17129	90822	28149	188682
						2757,6	538,56	38606	7540		13976	
199	208	С1261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	5314		74396		74396		80348
											5952	
200	209	С1214-104-0101	Прокат листовой холоднокатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной до 3,9 мм	т	0,00212	409104		867		867		936
											69	
201	210	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0005	327704		164		164		177
											13	
202	211	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,001	647579		648		648		700
											52	
203	212	Ц13-100904-0101	Прокладка сигнальной ленты	км	1,069	34439,17	22471,69	36815	24022	0	11641	52332
						11967,48	5883,93	12793	6290		3876	
204	213	С1249-101-0202	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1069	32		34208		34208		36945
											2737	
205	214	Е11-350140-1201	Каналы кабельные	т стальных конструкций	0,00839	8421,82	76,25	71	1	0	57	138
						8345,57	0	70	0		10	
206	215	С1222-526-0105	Конструктивные элементы	т	0,00839	711705		5971		5971		6449
											478	
207	216	Е11-060301-0401	Болты анкерные.Установка	т	0,000364	462547,33	2690,53	168	1	0	153	347
						459856,8	1305,32	167	0		26	
208	217	С1217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4	30		120		120		130
											10	
209	218	С1236-106-0601	Составы для повышения предела огнестойкости стальных конструкций от 45 до 120 минут,температура нанесения от+7°С до+35°С	л	50	2210		110500		110500		119340
											8840	
210	219	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из полимерных труб,наружный диаметр до 110 мм.Прокладка	м трубопровода	37	2648,77	662,43	98005	24510	899	79402	191599
						1962,04	227,75	72595	8427		14192	
211	220	С1261-301-0124	Трубы двустенные DN 110	м	37	730		27010		27010		29171
											2161	
			Итого по разделу: 74. Электроснабжение КУ-1									5696051
			ИТОГО:					20220354	1830397	30439190	2474337	71222045
								2481321	782979	30650962	2978029	
			Итого по объекту:									20220355
			Итого по стройке:									65769679
			В том числе :					3264300				
			Стоимость оборудования, всего							31057228		
			Заготовительно-складские расходы по акту №2							38454		71260499
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Дополнительные затраты									
			Временные здания и сооружения	тенге	2,30%					924 675		72 185 174
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	тенге	2,07%					851 348		73 036 523
			Непредвиденные работы и затраты	тенге	2,00%					839 586		73 876 109
			Затраты связанные со существлением производство работ вахтовым методом	тенге						22 610		
			Дополительные оплаты труда в зонах экологического бедствие и радиационного риска	тенге						2 143 026		
			Итого с дополнительными затратами	тенге								76 041 745
			в текщих ценах на 2023 год	тенге	1,069							81 322 697
			кф скидки	тенге	0,95							77 256 563
			Итого без НДС	тенге								77 256 563,29
			НДС	тенге	12%							9 270 787,59

			Итого с НДС	тенге								**86 527 350,89**

Заказчик:
КГУ "Аральский районный отдел строительства,архитектуры и градостроительства"

Руководитель: _____ **Абекенов К.Д.**
БИН 060140013789

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD"
Эксперт _____ **Қалышев А. Ф.**

Авторский надзор:
ТОО "КАТЭК"

Управляющий директор по газовым проектам _____ **Олейников А. Л.**

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор _____ **Калиакпаров О. Е.**