Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»,РК, г. Нур-Султан, ШЫНГЫС АЙТМАТОВ, 46, — 000140008107
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п.66 — 090540014281
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1008 от 10.08.2021г

Номер документа	Дата составления
8	09.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	39 106 134,00	39 106 134,00
				Итого	1	x	39 106 134,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Акимбеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.11.2021

М.П.

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды
Наименование объекта -Здание 1. Блок 1.1. Главный корпус

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021г.

Код	Код	Договор		Источник финанс	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименов	Код
		1008	10.08.2021		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты			
							Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**39 106 134**	**39 106 134**							**4 189 943**	**39 106 134**
Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения	39 106 134	39 106 134							4 189 943	39 106 134
Фасадное освещение	0	0							0	0

Заказчик:_____ **Подрядчик:**_____

Форма 2В

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Наименование стройки - Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды

Наименование объекта - Здание 1. Блок 1.1. Главный корпус

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 г.

на Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование									
1	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	561	42,00	–	23562	–	23562	–	25447
		СП - 8%			–	–	–	–		1885	
2	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	643,62	70,00	–	45053	–	45053	–	48658
		СП - 8%			–	–	–	–		3604	
3	2404-0207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,2	4270,00	–	854	–	854	–	922
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
		Кабель									
4	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	3405	118,73	1,78	404265	6067	67845	239843	695637
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	330353	2762		51529	
5	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5670	138,67	3,56	786233	20206	124240	468710	1355339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	641787	9199		100395	
6	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	770	194,92	7,13	150091	5488	20094	91445	260859
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	124509	2498		19323	
7	1308-0206-2205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	450	252,18	12,47	113479	5613	13271	69948	198101
		НР - 72%; СП - 8%			210,21	5,68	94595	2555		14674	
8	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	185	328,62	22,27	60795	4120	8812	35812	104335
		НР - 72%; СП - 8%			258,72	10,14	47863	1876		7729	
9	1308-0206-2208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	691,17	35,64	6912	356	896	4192	11992
		НР - 72%; СП - 8%			565,95	16,22	5660	162		888	
10	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	1145	512,85	193,86	587213	221971	78419	263047	918281
		НР - 72%; СП - 8%			250,50	68,58	286823	78520		68021	
11	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,2648	120307,00	–	152164	–	152164	–	164337
		СП - 8%			–	–	–	–		12173	
12	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,4484	177819,00	–	257553	–	257553	–	278157
		СП - 8%			–	–	–	–		20604	
13	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,2326	276405,00	–	1446317	–	1446317	–	1562022
		СП - 8%			–	–	–	–		115705	
14	2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	296201,00	–	60425	–	60425	–	65259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4834	
15	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	461892,00	–	117782	–	117782	–	127205
		СП - 8%			–	–	–	–		9423	
16	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2703	713920,00	–	192973	–	192973	–	208410
		СП - 8%			–	–	–	–		15438	
17	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4998	1030581,00	–	515084	–	515084	–	556291
		СП - 8%			–	–	–	–		41207	
18	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,459	1712175,00	–	785888	–	785888	–	848759
		СП - 8%			–	–	–	–		62871	
19	2306-0144-0906 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1887	2760740,00	–	520952	–	520952	–	562628
		СП - 8%			–	–	–	–		41676	
20	2306-0144-0907 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	4434683,00	–	45234	–	45234	–	48852
		СП - 8%			–	–	–	–		3619	
21	2306-0201-3203 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	1,9278	253916,00	–	489499	–	489499	–	528659
		СП - 8%			–	–	–	–		39160	
22	2306-0201-3403 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0918	424897,00	–	39006	–	39006	–	42126
		СП - 8%			–	–	–	–		3120	
23	2306-0201-3503 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,0153	596634,00	–	9129	–	9129	–	9859
		СП - 8%			–	–	–	–		730	
24	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	9350	429,71	15,02	4017814	140472	551173	2424877	6958107
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	3326169	41716		515415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1130	563,33	34,98	636564	39532	67141	392411	1111293
		НР - 72%; СП - 8%			468,93	13,38	529891	15125		82318	
26	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	8965,8	28,00	–	251042	–	251042	–	271126
		СП - 8%			–	–	–	–		20083	
27	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	571,2	40,00	–	22848	–	22848	–	24676
		СП - 8%			–	–	–	–		1828	
28	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	499,8	60,00	–	29988	–	29988	–	32387
		СП - 8%			–	–	–	–		2399	
29	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	652,8	91,00	–	59405	–	59405	–	64157
		СП - 8%			–	–	–	–		4752	
30	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	145	814,73	49,53	118136	7182	42959	49888	181466
		НР - 72%; СП - 8%			468,93	8,92	67995	1294		13442	
31	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	145	176,00	–	25520	–	25520	–	27562
		СП - 8%			–	–	–	–		2042	
		Изделия для монтажа									
32	1308-0206-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,2304	110256,64	16033,34	25403	3694	473	16339	45082
		НР - 72%; СП - 8%			92169,00	6327,36	21236	1458		3339	
33	1308-0206-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,17587	96370,03	15625,84	16949	2748	266	10834	30005
		НР - 72%; СП - 8%			79233,00	6327,36	13935	1113		2223	
34	2306-1710-1414 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 200 мм	м	75	2083,00	–	156225	–	156225	–	168723
		СП - 8%			–	–	–	–		12498	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2306-1710-1418 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 50 мм, шириной 600 мм	м	33	6158,00	–	203214	–	203214	–	219471
		СП - 8%			–	–	–	–		16257	
36	2306-1710-2405 РСНБ РК 2015	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	75	1729,00	–	129675	–	129675	–	140049
		СП - 8%			–	–	–	–		10374	
37	2306-1710-1805 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 200 мм	шт.	8	3928,00	–	31424	–	31424	–	33938
		СП - 8%			–	–	–	–		2514	
38	2306-1710-1809 РСНБ РК 2015	Поворот (45° и 90°) для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм	шт.	2	18119,00	–	36238	–	36238	–	39137
		СП - 8%			–	–	–	–		2899	
39	2306-1710-2417 РСНБ РК 2015	Крышка для поворота (45° и 90°) шириной 200 мм	шт.	8	2003,00	–	16024	–	16024	–	17306
		СП - 8%			–	–	–	–		1282	
40	2306-1710-2018 РСНБ РК 2015	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 600 мм	шт.	1	20411,00	–	20411	–	20411	–	22044
		СП - 8%			–	–	–	–		1633	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12607344	457449	6659078	4067346	18008664
							5490814	158278	–	1333974	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				12243207				
		Материалы	Тенге				975591				
		Всего заработная плата	Тенге					5649093			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5319352				
		Накладные расходы	Тенге				4067347				
		Сметная прибыль	Тенге				1304844				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17615397				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3483
		Сметная заработная плата	Тенге					5649093			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				854				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				854				
		Сметная прибыль	Тенге				68				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				922				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				363283				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				363283				
		Сметная прибыль	Тенге				29063				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				392346				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18008666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3483

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					5649093			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
		ЩО1									
41	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	13615,06 3470,00	1016,41 405,60	13615 3470	1016 406	9129	2790 1312	17718
42	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	1	2165,00 --	-- --	2165 --	-- --	2165	-- 173	2338
43	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шины** *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1839
44	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
45	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851
46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3004,66 1645,00	21,67 --	18028 9870	130 --	8028	7106 2011	27145
47	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	6	519,00 --	-- --	3114 --	-- --	3114	-- 249	3363
		ЩОА1, ЩОА2									
48	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	10616,70 3470,00	980,55 405,60	21233 6940	1961 811	12332	5581 2145	28959
49	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	2	4952,00 --	-- --	9904 --	-- --	9904	-- 792	10696

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины СП - 8%	шт.	2	1703,00 --	-- --	3406 --	-- --	3406	-- 272	3678
51	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	5535,39 3290,00	115,76 40,56	11071 6580	232 81	4259	4796 1269	17136
52	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	2	1714,00 --	-- --	3428 --	-- --	3428	-- 274	3702
53	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	3004,66 1645,00	21,67 --	42065 23030	303 --	18732	16582 4692	63339
54	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	14	519,00 --	-- --	7266 --	-- --	7266	-- 581	7847
		ЩО2									
55	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
56	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	8314,00 --	-- --	8314 --	-- --	8314	-- 665	8979
57	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины СП - 8%	шт.	1	1703,00 --	-- --	1703 --	-- --	1703	-- 136	1839
58	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
59	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1714,00 --	-- --	1714 --	-- --	1714	-- 137	1851

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	3004,66	21,67	48075	347	21408	18950	72387
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	26320	–		5362	
61	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	–	3633	–	3633	–	3924
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
62	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3870,00	–	34830	–	34830	–	37616
		СП - 8%			–	–	–	–		2786	
		ЩОЗ									
63	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
64	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
65	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
66	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
67	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	–	1714	–	1714	–	1851
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
68	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3004,66	21,67	51079	368	22746	20135	76911
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	27965	–		5697	
69	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	519,00	–	4152	–	4152	–	4484
		СП - 8%			–	–	–	–		332	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3870,00	–	34830	–	34830	–	37616
		СП - 8%			–	–	–	–		2786	
		ЩО4									
71	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
72	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
73	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
74	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
75	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	–	1714	–	1714	–	1851
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
76	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3004,66	21,67	51079	368	22746	20135	76911
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	27965	–		5697	
77	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	–	3633	–	3633	–	3924
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
78	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	3870,00	–	38700	–	38700	–	41796
		СП - 8%			–	–	–	–		3096	
		ЩО5									
79	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
81	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
82	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
83	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1714,00	–	1714	–	1714	–	1851
		СП - 8%			–	–	–	–		137	
84	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3004,66	21,67	42065	303	18732	16582	63339
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	23030	–		4692	
85	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	–	3633	–	3633	–	3924
		СП - 8%			–	–	–	–		291	
86	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	3870,00	–	27090	–	27090	–	29257
		СП - 8%			–	–	–	–		2167	
		ЩО6									
87	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене	шт.	2	10616,70	980,55	21233	1961	12332	5581	28959
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	6940	811		2145	
88	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8314,00	–	16628	–	16628	–	17958
		СП - 8%			–	–	–	–		1330	
89	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	2	1703,00	–	3406	–	3406	–	3678
		СП - 8%			–	–	–	–		272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5535,39	115,76	11071	232	4259	4796	17136
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	6580	81		1269	
91	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1714,00	--	3428	--	3428	--	3702
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
92	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26	3004,66	21,67	78121	563	34788	30794	117629
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	--	42770	--		8713	
93	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	519,00	--	6228	--	6228	--	6726
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
94	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3870,00	--	54180	--	54180	--	58514
		СП - 8%			--	--	--	--		4334	
		ЩО7									
95	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка на стене	шт.	2	10616,70	980,55	21233	1961	12332	5581	28959
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	6940	811		2145	
96	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	8314,00	--	16628	--	16628	--	17958
		СП - 8%			--	--	--	--		1330	
97	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	2	1703,00	--	3406	--	3406	--	3678
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
98	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5535,39	115,76	11071	232	4259	4796	17136
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	6580	81		1269	
99	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1714,00	--	3428	--	3428	--	3702
		СП - 8%			--	--	--	--		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	3004,66 1645,00	21,67 –	90140 49350	650 –	40140	35532 10054	135725
101	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	16	519,00 –	– –	8304 –	– –	8304	– 664	8968
102	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	14	3870,00 –	– –	54180 –	– –	54180	– 4334	58514
103	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	716	2332,48 1301,25	895,91 647,91	1670057 931695	641475 463906	96887	1004833 213991	2888881
104	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 595 4000K (арт.1166000010) *СП - 8%*	шт	447	16094,64 –	– –	7194304 –	– –	7194304	– 575544	7769848
105	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 1200 4000K (арт.1166000030) *СП - 8%*	шт	17	16996,43 –	– –	288939 –	– –	288939	– 23115	312054
106	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 300 4000K (арт.1166000060) *СП - 8%*	шт	185	12343,75 –	– –	2283594 –	– –	2283594	– 182688	2466281
107	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 600 4000K (арт.1088000110) *СП - 8%*	шт	30	19258,04 –	– –	577741 –	– –	577741	– 46219	623960
108	ТТОО"КАЗСВЕТGROUP"	Светодиодный светильник K LED 300 4000K (арт.1597000020) *СП - 8%*	шт	37	17389,29 –	– –	643404 –	– –	643404	– 51472	694876
109	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм *СП - 8%*	шт.	425,34	70,00 –	– –	29774 –	– –	29774	– 2382	32156
		Кабельные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	6290	118,73	1,78	746792	11208	125328	443058	1285038
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	610256	5102		95188	
111	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2390	138,67	3,56	331411	8517	52370	197569	571298
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	270524	3878		42318	
112	2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,561	120307,00	--	67492	--	67492	--	72892
		СП - 8%			--	--	--	--		5399	
113	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	5,8548	177819,00	--	1041095	--	1041095	--	1124382
		СП - 8%			--	--	--	--		83288	
114	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,9686	276405,00	--	544131	--	544131	--	587661
		СП - 8%			--	--	--	--		43530	
115	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4692	432267,00	--	202820	--	202820	--	219045
		СП - 8%			--	--	--	--		16226	
116	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8680	429,71	15,02	3729907	130406	511678	2251116	6459505
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	3087823	38727		478482	
117	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	8853,6	28,00	--	247901	--	247901	--	267733
		СП - 8%			--	--	--	--		19832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20600626	806734	14588930	4119463	26697688
							5204958	516521	--	1977601	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				20352725				
		Материалы	Тенге				1067798				
		Всего заработная плата	Тенге					5721479			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13273234				
		Накладные расходы	Тенге				4119465				
		Сметная прибыль	Тенге				1957775				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				26429965				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3524
		Сметная заработная плата	Тенге					5721479			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				247901				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				247901				
		Сметная прибыль	Тенге				19832				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				267733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26697698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3524
		Сметная заработная плата	Тенге					5721479			
РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование буфета											
118	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	25,5	42,00	--	1071	--	1071	--	1157
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
119	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	13,26	70,00	--	928	--	928	--	1002
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
120	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	185	118,73	1,78	21964	330	3685	13031	37795
		НР - 72%; СП - 8%			97,02	0,81	17949	150		2800	
121	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	65	512,85	193,86	33335	12601	4451	14933	52129
		НР - 72%; СП - 8%			250,50	68,58	16283	4457		3861	
122	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	280	138,67	3,56	38826	998	6135	23146	66930
		НР - 72%; СП - 8%			113,19	1,62	31693	454		4958	
123	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	194,92	7,13	3898	143	521	2375	6776
		НР - 72%; СП - 8%			161,70	3,24	3234	65		502	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,255	177819,00	–	45344	–	45344	–	48971
		СП - 8%			–	–	–	–		3628	
125	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2703	276405,00	–	74712	–	74712	–	80689
		СП - 8%			–	–	–	–		5977	
126	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	619923,00	–	12646	–	12646	–	13658
		СП - 8%			–	–	–	–		1012	
127	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	461892,00	–	7067	–	7067	–	7632
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
128	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	485	429,71	15,02	208411	7286	28591	125782	360929
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	172534	2164		26735	
129	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	464,1	28,00	–	12995	–	12995	–	14034
		СП - 8%			–	–	–	–		1040	
130	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,6	40,00	–	1224	–	1224	–	1322
		СП - 8%			–	–	–	–		98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				462423	21357	199370	179267	693024
							241692	7291	–	51336	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				448204				
		Материалы	Тенге				43385				
		Всего заработная плата	Тенге					248983			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				141769				
		Накладные расходы	Тенге				179268				
		Сметная прибыль	Тенге				50198				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				677669				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					248983			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14219				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14219				
		Сметная прибыль	Тенге				1138				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				693026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								154
		Сметная заработная плата	Тенге					248983			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								45399376
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10937465				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1285541			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					682089			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21447378		
		- Накладные расходы	Тенге							8366076	
		- Сметная прибыль	Тенге							3362911	
		ИТОГО ПО АКТУ :			45 399 376						
		Временные здания и сооружения 1,5 %			359 280						
		ИТОГО			45 758 656						
		Удорожание работ в зимнее время 2,2%			534 848						
		ИТОГО			46 293 504						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			496 923						
		ИТОГО			46 790 427						
	К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %			42 111 384						
	к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %			4 913 789						
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			47 025 173						
	к=0,989999999433808	Всего с учетом скидки			46 554 921						
		Всего с учетом скидки субподряда -25 %			**34 916 191**						
		НДС 12%			**4 189 943**						
		ВСЕГО ПО АКТУ:			**39 106 134**						

Заказчик: Байгужиев Н.Б.

Мастер: Кенжебаев А.К.

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ТОО «АСТАНА-АВТО-СТРОЙ»,РК, г. Нур-Султан, ШЫНГЫС АЙТМАТОВ, 46, — 000140008107
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Di - Mir Group",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул.Кенесары, д.52, н.п.66 — 090540014281
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №1008 от 10.08.2021г

Номер документа	Дата составления
10	24.11.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электромонтажные работы			усл.	1	17 525 325,00	17 525 325,00
				Итого	1	x	17 525 325,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Акимбеков Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.11.2021

М.П.

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»
Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Форма№ КС- 3
Утвержден постановлением Гокомстата
РК от 16.11.94 №73

Наименование объекта: Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды
Наименование объекта -Здание 1. Блок 1.1. Главный корпус

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финанс Наименов	Источник финанс Код
		1008	10.08.2021		

Наименование пусковых комплексов, обьектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тыс.тенге								Налог на добавленную стоимость	Итого
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001года с начала стр-ва	из графы 1.						
				из них		прочих затрат,не входящих в СМР в сметных базисных ценах 1991года	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	По монтажу оборудования		затраты			
							Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**56 631 459**	**17 525 325**							**1 877 713**	**17 525 325**
Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения	56 631 459	17 525 325							1 877 713	17 525 325
Фасадное освещение	0	0							0	0

Заказчик: _____
Мастер Кенжентаев

Подрядчик: _____

Форма 2В

Заказчик: ТОО «Астана авто строй»

Подрядчик: ТОО "Di-mir group"

Наименование стройки - Здания Института судебной экспертизы на 150 сотрудников по адресу г.Нур-Султан, район Алматы, район пересечения улиц А431 и №226 (проектное наименование) севернее трассы Астана-Караганды

Наименование объекта - Здание 1. Блок 1.1. Главный корпус

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2021 г.

на Внутрение инженерные сети электрооборудования и электроосвещения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование										
1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка вводно-распределительного устройства** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		28874,62 / 6940,00	3822,21 / 1662,96	28875 / 6940	3822 / 1663	18113	6194 / 2806	37874
2	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**ВРУ. Вводно-распределительное устройство ВРУ1М-13-10УХЛ4 : с защитой шиной PE с переключателем-разъединителем серии ПЦ-4 на Iн-400А, с автоматическими выключателями на вводе ВА88-37 на Iн-315А-2шт, с трансформатором тока 300/5А - 6шт. и счетчиком "Дала" САР4У-Э721ТХ PLC IP RS 380В,5(7,5)А - 2шт.**	шт.	1		328526,79 / --	-- / --	328527 / --	-- / --	328527	-- / --	328527
3	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка вводно-распределительного устройства** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		28874,62 / 6940,00	3822,21 / 1662,96	28875 / 6940	3822 / 1663	18113	6194 / 2806	37874
4	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**РУ1. Распределительная панель ВРУ1М-49-00УХЛ4 : автоматический выключатель ВА47-100; 3Р63 - 2шт; 3Р50 - 2шт; 3Р40 - 3шт; 3Р32 с РН47 - 1шт; 3Р32 - 1шт; 3Р25 - 1шт**	шт.	1		140000,00 / --	-- / --	140000 / --	-- / --	140000	-- / --	140000
5	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка вводно-распределительного устройства** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		28874,62 / 6940,00	3822,21 / 1662,96	28875 / 6940	3822 / 1663	18113	6194 / 2806	37874
6	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	**РУ2. Распределительная панель ВРУ1М-49-00УХЛ4 : автоматический выключатель ВА47-100; 3Р63 - 1шт; 3Р50 - 4шт; 3Р40 - 2шт; 3Р25 - 2шт; 3Р32 с РН47 - 1шт**	шт.	1		140000,00 / --	-- / --	140000 / --	-- / --	140000	-- / --	140000
7	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка вводно-распределительного устройства** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1		28874,62 / 6940,00	3822,21 / 1662,96	28875 / 6940	3822 / 1663	18113	6194 / 2806	37874

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	ВРУА. Вводно-распределительное устройство ВРУ1М-17-70УХЛ4 : с защитой шириной PE с автоматическими выключателями ВА88-33 на Iн=160А-2шт, с трансформатором тока Т-0,66 100/5А -3шт. и счетчиком "Дала" САР4У-Э721ТХ PLC IP RS 380В,5(7,5)А - 1шт.	шт.	1	331428,57 –	– –	331429 –	– –	 331429	– –	331429
9	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка вводно-распределительного устройства *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	28874,62 6940,00	3822,21 1662,96	28875 6940	3822 1663	18113	6194 2806	37874
10	Прайс-лист АО "Alageum Electric"	ШРС. Распределительная панель ВРУ1М-49-00УХЛ4 : автоматический выключатель ВА47-100; 3Р40 - 3шт; 3Р32 - 2шт; 3Р25 - 3шт; 1Р16 - 2шт	шт.	1	140000,00 –	– –	140000 –	– –	 140000	– –	140000
		ЩРС-1									
11	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	13615,06 3470,00	1016,41 405,60	13615 3470	1016 406	9129	2790 1312	17718
12	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	10525,00 –	– –	10525 –	– –	10525	– 842	11367
13	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
14	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
15	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
16	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	3004,66 1645,00	21,67 –	15023 8225	108 –	6690	5922 1676	22621
17	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 –	– –	1633 –	– –	1633	– 131	1764
18	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	519,00 –	– –	1038 –	– –	1038	– 83	1121
19	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	3856,00 –	– –	7712 –	– –	7712	– 617	8329
		ШРВ-1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	13615,06 3470,00	1016,41 405,60	13615 3470	1016 406	9129	2790 1312	17718
21	2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	10525,00 —	— —	10525 —	— —	10525	— 842	11367
22	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 —	— —	1703 —	— —	1703	— 136	1839
23	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
24	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 —	— —	1714 —	— —	1714	— 137	1851
25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	3004,66 1645,00	21,67 —	36056 19740	260 —	16056	14213 4021	54290
26	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	3	1633,00 —	— —	4899 —	— —	4899	— 392	5291
27	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	9	519,00 —	— —	4671 —	— —	4671	— 374	5045
		ШРВ-2									
28	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	13615,06 3470,00	1016,41 405,60	13615 3470	1016 406	9129	2790 1312	17718
29	2307-0201-0113 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	11656,00 —	— —	11656 —	— —	11656	— 932	12588
30	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 —	— —	1703 —	— —	1703	— 136	1839
31	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
32	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 —	— —	1714 —	— —	1714	— 137	1851
33	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	12	3004,66	21,67	36056	260	16056	14213	54290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	19740	–		4021	
34	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1633,00 –	– –	1633 –	– –	1633	– 131	1764
35	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	11	519,00 –	– –	5709 –	– –	5709	– 457	6166
36	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР - 72%; СП - 8%	шт.	29	11811,47 5205,00	120,60 40,56	342533 150945	3497 1176	188091	109527 36165	488225
37	2307-0208-0512 РСНБ РК 2015	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-22510, 25 А, 220 В/АС-3, 1НО СП - 8%	шт.	1	15469,00 –	– –	15469 –	– –	15469	– 1238	16707
38	2307-0208-0509 РСНБ РК 2015	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-11810, 18 А, 220 В/АС-3, 1НО СП - 8%	шт.	29	11808,00 –	– –	342432 –	– –	342432	– 27395	369827
39	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	30	2066,02 1670,00	356,36 162,24	61981 50100	10691 4867	1190	39576 8125	109682
40	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 СП - 8%	шт.	30	1028,00 –	– –	30840 –	– –	30840	– 2467	33307
		ЩС1									
41	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
42	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5893,00 –	– –	5893 –	– –	5893	– 471	6364
43	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины СП - 8%	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
44	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
45	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	1700,00 –	– –	1700 –	– –	1700	– 136	1836
46	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	14	3004,66 1645,00	21,67 –	42065 23030	303 –	18732	16582 4692	63339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	10	519,00 —	— —	5190 —	— —	5190	— 415	5605
48	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	519,00 —	— —	1038 —	— —	1038	— 83	1121
49	2307-0204-1901 РСНБ РК 2015	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	6611,00 —	— —	13222 —	— —	13222	— 1058	14280
		ЩС2									
50	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
51	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4952,00 —	— —	4952 —	— —	4952	— 396	5348
52	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 —	— —	1703 —	— —	1703	— 136	1839
53	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
54	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 —	— —	1714 —	— —	1714	— 137	1851
55	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3004,66 1645,00	21,67 —	18028 9870	130 —	8028	7106 2011	27145
56	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	519,00 —	— —	3114 —	— —	3114	— 249	3363
		ЩРк1									
57	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
58	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4952,00 —	— —	4952 —	— —	4952	— 396	5348
59	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 —	— —	1703 —	— —	1703	— 136	1839
60	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
61	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3004,66 1645,00	21,67 –	18028 9870	130 –	8028	7106 2011	27145
63	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	6	519,00 –	– –	3114 –	– –	3114	– 249	3363
		ЩРк2									
64	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
65	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5893,00 –	– –	5893 –	– –	5893	– 471	6364
66	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
67	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
68	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
69	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	3004,66 1645,00	21,67 –	27042 14805	195 –	12042	10660 3016	40718
70	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	9	519,00 –	– –	4671 –	– –	4671	– 374	5045
		ЩРк3									
71	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
72	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4952,00 –	– –	4952 –	– –	4952	– 396	5348
73	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
75	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
76	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	3004,66 1645,00	21,67 –	24037 13160	173 –	10704	9475 2681	36193
77	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	519,00 –	– –	4152 –	– –	4152	– 332	4484
		ЩРк4, ЩРк6									
78	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	10616,70 3470,00	980,55 405,60	21233 6940	1961 811	12332	5581 2145	28959
79	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	2	4952,00 –	– –	9904 –	– –	9904	– 792	10696
80	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	2	1703,00 –	– –	3406 –	– –	3406	– 272	3678
81	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	5535,39 3290,00	115,76 40,56	11071 6580	232 81	4259	4796 1269	17136
82	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	1714,00 –	– –	3428 –	– –	3428	– 274	3702
83	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	3004,66 1645,00	21,67 –	36056 19740	260 –	16056	14213 4021	54290
84	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	12	519,00 –	– –	6228 –	– –	6228	– 498	6726
		ЩРк5									
85	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
86	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	4952,00 –	– –	4952 –	– –	4952	– 396	5348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
88	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
89	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
90	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	3004,66 1645,00	21,67 –	21033 11515	152 –	9366	8291 2346	31669
91	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	519,00 –	– –	3633 –	– –	3633	– 291	3924
		ЩРл1									
92	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
93	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8314,00 –	– –	8314 –	– –	8314	– 665	8979
94	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
95	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
96	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2082,00 –	– –	2082 –	– –	2082	– 167	2249
97	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	12	3004,66 1645,00	21,67 –	36056 19740	260 –	16056	14213 4021	54290
98	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	11	3870,00 –	– –	42570 –	– –	42570	– 3406	45976
99	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 –	– –	1633 –	– –	1633	– 131	1764
		ЩРл2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
101	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8314,00 –	– –	8314 –	– –	8314	– 665	8979
102	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
103	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
104	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2082,00 –	– –	2082 –	– –	2082	– 167	2249
105	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	3004,66 1645,00	21,67 –	42065 23030	303 –	18732	16582 4692	63339
106	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	13	3870,00 –	– –	50310 –	– –	50310	– 4025	54335
107	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 –	– –	1633 –	– –	1633	– 131	1764
		ЩРл3									
108	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
109	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5893,00 –	– –	5893 –	– –	5893	– 471	6364
110	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
111	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
112	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
113	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	3004,66	21,67	24037	173	10704	9475	36193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	13160	–		2681	
114	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	3870,00	–	30960	–	30960	–	33437
		СП - 8%			–	–	–	–		2477	
		ЩРл4									
115	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
116	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
117	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
118	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	
119	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2082,00	–	2082	–	2082	–	2249
		СП - 8%			–	–	–	–		167	
120	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	15	3004,66	21,67	45070	325	20070	17766	67863
		НР - 72%; СП - 8%			1645,00	–	24675	–		5027	
121	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	3870,00	–	54180	–	54180	–	58514
		СП - 8%			–	–	–	–		4334	
122	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1633,00	–	1633	–	1633	–	1764
		СП - 8%			–	–	–	–		131	
		ЩРл5									
123	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
124	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛЗ IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8314,00	–	8314	–	8314	–	8979
		СП - 8%			–	–	–	–		665	
125	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	
126	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5535,39	115,76	5535	116	2129	2398	8568
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	40,56	3290	41		635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2082,00 –	– –	2082 –	– –	2082	– 167	2249
128	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	3004,66 1645,00	21,67 –	27042 14805	195 –	12042	10660 3016	40718
129	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	3870,00 –	– –	27090 –	– –	27090	– 2167	29257
130	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 –	– –	1633 –	– –	1633	– 131	1764
131	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 –	– –	1633 –	– –	1633	– 131	1764
		ЩРл6									
132	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
133	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8314,00 –	– –	8314 –	– –	8314	– 665	8979
134	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
135	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
136	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1700,00 –	– –	1700 –	– –	1700	– 136	1836
137	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	3004,66 1645,00	21,67 –	33051 18095	238 –	14718	13028 3686	49766
138	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	11	3870,00 –	– –	42570 –	– –	42570	– 3406	45976
		ЩРл7									
139	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	8314,00 —	— —	8314 —	— —	8314	— 665	8979
141	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 —	— —	1703 —	— —	1703	— 136	1839
142	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
143	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 50 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	2082,00 —	— —	2082 —	— —	2082	— 167	2249
144	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	3004,66 1645,00	21,67 —	45070 24675	325 —	20070	17766 5027	67863
145	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	14	3870,00 —	— —	54180 —	— —	54180	— 4334	58514
146	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1633,00 —	— —	1633 —	— —	1633	— 131	1764
		ЩРл8									
147	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700x850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
148	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5893,00 —	— —	5893 —	— —	5893	— 471	6364
149	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 —	— —	1703 —	— —	1703	— 136	1839
150	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
151	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 —	— —	1714 —	— —	1714	— 137	1851
152	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	3004,66 1645,00	21,67 —	21033 11515	152 —	9366	8291 2346	31669
153	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	7	3870,00 —	— —	27090 —	— —	27090	— 2167	29257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЩРл9									
154	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10616,70 3470,00	980,55 405,60	10617 3470	981 406	6166	2790 1073	14480
155	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	5893,00 –	– –	5893 –	– –	5893	– 471	6364
156	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
157	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
158	2307-0204-1527 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 40 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1700,00 –	– –	1700 –	– –	1700	– 136	1836
159	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	3004,66 1645,00	21,67 –	24037 13160	173 –	10704	9475 2681	36193
160	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	8	3870,00 –	– –	30960 –	– –	30960	– 2477	33437
161	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	39	5302,51 3290,00	21,67 –	206798 128310	845 –	77643	92383 23934	323116
162	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 *СП - 8%*	шт.	39	1028,00 –	– –	40092 –	– –	40092	– 3207	43299
163	1308-0303-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами на ток до 160 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	10087,92 7068,00	206,10 81,12	10088 7068	206 81	2814	5147 1219	16454
164	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32 *СП - 8%*	шт.	1	20120,00 –	– –	20120 –	– –	20120	– 1610	21730
165	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	28874,62 6940,00	3822,21 1662,96	28875 6940	3822 1663	18113	6194 2806	37874
166	5108-0401-0133 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5115-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	138217,00 –	– –	138217 –	– –	138217	– –	138217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7089,85	41,23	7090	41	2198	3493	11429
		НР - 72%; СП - 8%			4851,00	–	4851	–		847	
168	2307-0202-0211 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные, степень защиты IP56	шт.	1	8768,00	–	8768	–	8768	–	9469
		СП - 8%			–	–	–	–		701	
169	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2056,05	356,36	2056	356	30	1319	3645
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	1670	162		270	
170	2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные	шт.	1	1687,00	–	1687	–	1687	–	1822
		СП - 8%			–	–	–	–		135	
171	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5302,51	21,67	15908	65	5973	7106	24855
		НР - 72%; СП - 8%			3290,00	–	9870	–		1841	
172	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	2	1028,00	–	2056	–	2056	–	2220
		СП - 8%			–	–	–	–		164	
173	2307-0209-0101 РСНБ РК 2015	Устройство плавного пуска PSR25-600-70 11 RDN	шт.	1	9562,00	–	9562	–	9562	–	10327
		СП - 8%			–	–	–	–		765	
174	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	30	5306,12	21,67	159184	650	58334	72144	249834
		НР - 72%; СП - 8%			3340,00	–	100200	–		18506	
175	2307-0206-0117 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный трехполюсный на ток 16А, IP56	шт.	1	4724,00	–	4724	–	4724	–	5102
		СП - 8%			–	–	–	–		378	
176	2307-0206-0107 РСНБ РК 2015	Выключатель пакетный двухполюсный на ток 16А, IP56	шт.	29	3740,00	–	108460	–	108460	–	117137
		СП - 8%			–	–	–	–		8677	
177	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	17	2066,02	356,36	35122	6058	674	22427	62153
		НР - 72%; СП - 8%			1670,00	162,24	28390	2758		4604	
178	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	17	1028,00	–	17476	–	17476	–	18874
		СП - 8%			–	–	–	–		1398	
179	1308-0304-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	1	10616,70	980,55	10617	981	6166	2790	14480
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1073	
180	2307-0201-0203 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893,00	–	5893	–	5893	–	6364
		СП - 8%			–	–	–	–		471	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
182	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	2066,02 1670,00	356,36 162,24	43386 35070	7484 3407	832	27703 5687	76777
183	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 (Кнопка управления модульная КМУ11) *СП - 8%*	шт.	21	1028,00 –	– –	21588 –	– –	21588	– 1727	23315
184	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	1934,30 1735,00	181,30 81,12	5803 5205	544 243	54	3923 778	10504
185	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	3	12839,00 –	– –	38517 –	– –	38517	– 3081	41598
186	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	643	616,63 589,90	3,56 1,62	396490 379306	2291 1043	14893	273851 53627	723969
187	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013 *СП - 8%*	шт.	643,62	525,00 –	– –	337901 –	– –	337901	– 27032	364933
188	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20 *СП - 8%*	шт.	12	611,00 –	– –	7332 –	– –	7332	– 587	7919
189	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	22	635,67 624,60	4,33 1,62	13985 13741	95 36	149	9919 1912	25816
190	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	22,44	296,00 –	– –	6642 –	– –	6642	– 531	7174
		Молниезащита и заземление									
191	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	1000	420,95 274,89	15,28 4,46	420953 274890	15277 4462	130786	201133 49767	671853
192	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	3433,71 1131,90	166,13 56,78	61807 20374	2990 1022	38443	15405 6177	83389
193	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Держатель проводника	10 шт.	90	460,00	–	41400	–	41400	–	44712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		3312	
194	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	548,19 258,72	22,40 7,71	54819 25872	2240 771	26707	19183 5920	79922
195	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	300	735,18 291,06	27,75 10,14	220553 87318	8325 3042	124910	65059 22849	308461
196	1308-0103-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	0,1	889,88 734,80	123,59 103,95	89 73	12 10	4	60 12	161
197	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	138,67 113,19	3,56 1,62	6933 5660	178 81	1095	4133 885	11952
198	2306-0902-0114 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012 *СП - 8%*	км	0,0515	568037,00 –	– –	29254 –	– –	29254	– 2340	31594
199	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м	50	429,71 355,74	15,02 4,46	21486 17787	751 223	2948	12967 2756	37209
200	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм *СП - 8%*	м	51	28,00 –	– –	1428 –	– –	1428	– 114	1542
		Обогрев труб									
201	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	13615,06 3470,00	1016,41 405,60	13615 3470	1016 406	9129	2790 1312	17718
202	2307-0201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	1	6107,00 –	– –	6107 –	– –	6107	– 489	6596
203	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины *СП - 8%*	шт.	1	1703,00 –	– –	1703 –	– –	1703	– 136	1839
204	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	5535,39 3290,00	115,76 40,56	5535 3290	116 41	2129	2398 635	8568
205	2307-0204-1526 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	1714,00 –	– –	1714 –	– –	1714	– 137	1851
206	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	3004,66 1645,00	21,67 –	6009 3290	43 –	2676	2369 670	9048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	2307-0204-1708 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД14 4Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	5654,00 –	– –	5654 –	– –	5654	– 452	6106
208	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	1	519,00 –	– –	519 –	– –	519	– 42	561
209	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	11811,47 5205,00	120,60 40,56	11811 5205	121 41	6485	3777 1247	16835
210	2307-0208-0514 РСНБ РК 2015	Контакторы с катушкой на постоянный ток модели КМИп-23210, 32 А, 110 В/АС-3, 1НО *СП - 8%*	шт.	1	20287,00 –	– –	20287 –	– –	20287	– 1623	21910
211	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах *НР - 75%; СП - 8%*	шт.	1	874,05 867,50	– –	874 868	– –	6	651 122	1647
212	Прайс-лист ТОО"Discoveiy"	Терморегулятор типа Devireg TM330, диапазон регулирования -10...+10С в комплекте с датчиком температуры	К-т.	1	38971,43 –	– –	38971 –	– –	38971	– –	38971
213	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	15	118,73 97,02	1,78 0,81	1781 1455	27 12	299	1057 227	3064
214	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	60	138,67 113,19	3,56 1,62	8320 6791	214 97	1315	4960 1062	14342
215	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м	105	194,92 161,70	7,13 3,24	20467 16979	748 341	2740	12470 2635	35572
216	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0153	276405,00 –	– –	4229 –	– –	4229	– 338	4567
217	2306-0144-0505 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0459	432267,00 –	– –	19841 –	– –	19841	– 1587	21428
218	2306-0144-0506 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,102	619923,00 –	– –	63232 –	– –	63232	– 5059	68291
219	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,0153	241751,00 –	– –	3699 –	– –	3699	– 296	3995

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	1030581,00	--	5256	--	5256	--	5676
		СП - 8%			--	--	--	--		420	
221	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	273	696,81	392,01	190228	107020	28499	69071	280043
		НР - 72%; СП - 8%			200,40	151,00	54709	41223		20744	
222	2306-0515-0312 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 2060 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	78	1617,00	--	126126	--	126126	--	136216
		СП - 8%			--	--	--	--		10090	
223	2306-0515-0313 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 2340 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	85	1559,00	--	132515	--	132515	--	143116
		СП - 8%			--	--	--	--		10601	
224	2306-0515-0310 РСНБ РК 2015	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м, мощность 1700 Вт, наружный диаметр 7,5 мм	м	110	1737,00	--	191070	--	191070	--	206356
		СП - 8%			--	--	--	--		15286	
225	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	175	429,71	15,02	75200	2629	10316	45385	130232
		НР - 72%; СП - 8%			355,74	4,46	62255	781		9647	
226	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	563,33	34,98	2817	175	297	1736	4917
		НР - 72%; СП - 8%			468,93	13,38	2345	67		364	
227	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	76,5	28,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
228	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	102	40,00	--	4080	--	4080	--	4406
		СП - 8%			--	--	--	--		326	
229	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	5,1	60,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
230	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7089,85	41,23	35449	206	10988	17464	57146
		НР - 72%; СП - 8%			4851,00	--	24255	--		4233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2	шт.	5,1	6031,00	–	30758	–	30758	–	33219
		СП - 8%			–	–	–	–		2461	
232	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО"RITOX"	Лента липкая алюминиевая,шириной 38мм дл.50м	уп.	6	1339,29	–	8036	–	8036	–	8679
		СП - 8%			–	–	–	–		643	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7176987	224978	3670389	1519338	9291466
							2024471	85699	1257144	595140	
		Стоимость оборудования	Тенге				1257144				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1257144				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				5911887				
		Материалы	Тенге				1296507				
		Всего заработная плата	Тенге					2110170			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2365931				
		Накладные расходы	Тенге				1519349				
		Сметная прибыль	Тенге				594499				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8025735				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1258
		Сметная заработная плата	Тенге					2110170			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7956				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7956				
		Сметная прибыль	Тенге				636				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8592				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9291471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1258
		Сметная заработная плата	Тенге					2110170			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
233	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	9	1934,30	181,30	17409	1632	162	11768	31511
		НР - 72%; СП - 8%			1735,00	81,12	15615	730		2334	
234	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	9	12839,00	–	115551	–	115551	–	124795
		СП - 8%			–	–	–	–		9244	
235	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	284	2332,48	895,91	662425	254440	38430	398565	1145869
		НР - 72%; СП - 8%			1301,25	647,91	369555	184007		84879	
236	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 595 4000K (арт.1166000010)	шт	95,37	16094,64	–	1534946	–	1534946	–	1657741
		СП - 8%			–	–	–	–		122796	
237	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 1200 4000K (арт.1166000030)	шт	0,17	16996,43	–	2889	–	2889	–	3121
		СП - 8%			–	–	–	–		231	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник OPTIMA OPL ECO LED 300 4000K (арт.1166000060)	шт	0,84	12343,75	–	10369	–	10369	–	11198
		СП - 8%			–	–	–	–		830	
239	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 1200 4000K (арт.1088000100)	шт	47,47	26804,46	–	1272408	–	1272408	–	1374200
		СП - 8%			–	–	–	–		101793	
240	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 600 4000K (арт.1088000110)	шт	76,05	19258,04	–	1464574	–	1464574	–	1581740
		СП - 8%			–	–	–	–		117166	
241	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник K LED 300 4000K (арт.1597000020)	шт	42,79	17389,29	–	744088	–	744088	–	803615
		СП - 8%			–	–	–	–		59527	
242	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	31,31	27476,00	–	860274	–	860274	–	929095
		СП - 8%			–	–	–	–		68822	
243	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	84,66	42,00	–	3556	–	3556	–	3840
		СП - 8%			–	–	–	–		284	
244	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	117	519,66	3,56	60800	417	1514	42522	111588
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	58869	190		8266	
245	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	103	519,66	3,56	53525	367	1334	37434	98235
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	51824	167		7277	
246	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	119,34	285,00	–	34012	–	34012	–	36733
		СП - 8%			–	–	–	–		2721	
247	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	105,06	303,00	–	31833	–	31833	–	34380
		СП - 8%			–	–	–	–		2547	
248	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	41	582,72	3,44	23892	141	276	16938	44096
		НР - 72%; СП - 8%			572,55	1,22	23475	50		3266	
249	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	41,82	827,00	–	34585	–	34585	–	37352
		СП - 8%			–	–	–	–		2767	
250	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	12	635,67	4,33	7628	52	81	5411	14082
		НР - 72%; СП - 8%			624,60	1,62	7495	19		1043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	208	616,63	3,56	128258	741	4818	88586	234192
		НР - 72%; СП - 8%			589,90	1,62	122699	337		17348	
252	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	12,24	296,00	–	3623	–	3623	–	3913
		СП - 8%			–	–	–	–		290	
253	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	206,04	525,00	–	108171	–	108171	–	116825
		СП - 8%			–	–	–	–		8654	
254	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	**Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20**	шт.	6,12	611,00	–	3739	–	3739	–	4038
		СП - 8%			–	–	–	–		299	
255	2307-0202-0603 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	425,34	70,00	–	29774	–	29774	–	32156
		СП - 8%			–	–	–	–		2382	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7208327	257790	6301007	601224	8434315
							649532	185501	–	624766	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				7208327				
	Материалы		Тенге				46614				
	Всего заработная плата		Тенге					835033			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6254391				
		Накладные расходы	Тенге				601224				
		Сметная прибыль	Тенге				624764				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				8434315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					835033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8434315				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								503
		Сметная заработная плата	Тенге					835033			
		РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование буфета									
256	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	13615,06	1016,41	13615	1016	9129	2790	17718
		НР - 72%; СП - 8%			3470,00	405,60	3470	406		1312	
257	2307-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 38 УХЛЗ IP31, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	22002,00	–	22002	–	22002	–	23762
		СП - 8%			–	–	–	–		1760	
258	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	**Шины**	шт.	1	1703,00	–	1703	–	1703	–	1839
		СП - 8%			–	–	–	–		136	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник ARCTIC.OPL ECO LED 600 4000K (арт.1088000110)	шт	3,03	16176,79	–	49016	–	49016	–	52937
		СП - 8%			–	–	–	–		3921	
273	ТТОО"КАЗСВЕТG ROUP"	Светодиодный светильник K LED 300 4000K (арт.1597000020)	шт	5,05	13544,64	–	68400	–	68400	–	73872
		СП - 8%			–	–	–	–		5472	
274	2308-0304-0701 РСНБ РК 2015	Указатели выхода светодиодные настенные, потолочные для внутренней установки, модели MIZAR 4023 LED SP AT ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,02	27476,00	–	55502	–	55502	–	59942
		СП - 8%			–	–	–	–		4440	
275	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	12	519,66	3,56	6236	43	155	4361	11445
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	6038	19		848	
276	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	519,66	3,56	520	4	13	363	954
		НР - 72%; СП - 8%			503,15	1,62	503	2		71	
277	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12,24	285,00	–	3488	–	3488	–	3767
		СП - 8%			–	–	–	–		279	
278	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,02	303,00	–	309	–	309	–	334
		СП - 8%			–	–	–	–		25	
279	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1	582,72	3,44	583	3	7	413	1076
		НР - 72%; СП - 8%			572,55	1,22	573	1		80	
280	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,02	827,00	–	844	–	844	–	911
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
281	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	22	635,67	4,33	13985	95	149	9919	25816
		НР - 72%; СП - 8%			624,60	1,62	13741	36		1912	
282	2307-0220-0508 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	22,44	296,00	–	6642	–	6642	–	7174
		СП - 8%			–	–	–	–		531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				830712	30585	693176	92355	996915
							106954	21319	–	73844	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				830712				
		Материалы	Тенге				44828				
		Всего заработная плата	Тенге					128273			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				648345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				92356				
		Сметная прибыль	Тенге				73845				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				996914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					128273			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				996914				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
		Сметная заработная плата	Тенге					128273			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18709839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2780957				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					513352			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					292519			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10664572		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1257144		
		- Накладные расходы	Тенге							2212917	
		- Сметная прибыль	Тенге							1293750	
		ИТОГО ПО АКТУ :			18 709 839						
		Временные здания и сооружения 1,5 %			583 501						
		ИТОГО			19 293 340						
		Удорожание работ в зимнее время 2,2%			868 639						
		ИТОГО			20 161 979						
		Непредвиденные работы и затраты 2 %			807 044						
		ИТОГО			20 969 023						
	К=1	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 г. - 90 %			18 872 121						
	к=1,0501698	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021 г. - 10 %			2 202 103						
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ			21 074 224						
	к=0,989999999433808	Всего с учетом скидки			20 863 482						
		Всего с учетом скидки субподряда -25 %			**15 647 611**						
		НДС 12%			**1 877 713**						
		ВСЕГО ПО АКТУ:			**17 525 325**						

Заказчик: Мастер:

Подрядчик: "Qi Mir Group"